			10,51	0,99	65	6	123	0,0048	–
70 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,62	9035,68	–	5602	–	433	3,66	2
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	352	–	123	–	–
71 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	201,7	9,95	1251	62	427	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–
72 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,4	25,47	0,67	316	8	14	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
73 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6,5	769,78	4,9	5004	32	482	0,382	2
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	380	12	123	0,009	–
74 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,24	108,05	2,62	1106	27	145	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	108	10	123	0,0048	–
75 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,7168	9035,68	–	6477	–	499	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	406	–	123	–	–
76 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	201,7	9,95	2065	102	705	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	535	38	123	0,0182	–
77 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,48	25,47	0,67	522	14	22	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	13	5	123	0,0012	–
78 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,3	108,05	2,62	1869	45	245	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	182	17	123	0,0048	–
79 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,211	9035,68	–	10942	–	845	3,66	4
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	687	–	123	–	–

80 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	17,3	121,67	9,38	2105	162	1114	0,243	4
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	845	61	123	0,0172	–
81 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,3	201,7	9,95	3489	172	1191	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	903	65	123	0,0182	–
82 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	34,6	25,47	0,67	881	23	38	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	22	9	123	0,0012	–
83 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,2	108,05	2,62	130	3	17	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	13	1	123	0,0048	–
84 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,096	9035,68	–	867	–	66	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	54	–	123	–	–
85 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	1,2	121,67	9,38	146	11	77	0,243	–
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	59	4	123	0,0172	–
86 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,2	201,7	9,95	242	12	82	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	63	4	123	0,0182	–
87 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,4	25,47	0,67	61	2	4	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	2	1	123	0,0012	–
88 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1,2	921,4	11,72	1106	14	260	1,06	1
	м2 покрытия		171,68	4,39	206	5	123	0,0214	–

Раздел 20 Наружные отделочные работы

89 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	79,7	173,11	1,88	13797	150	6613	0,468	37
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6241	57	105	0,0035	–
90 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	9,6	97,08	1,19	932	11	419	0,255	2
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	395	4	105	0,0022	–
91 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором (цоколь)	5,2	189,21	2	984	10	512	0,566	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	487	1	105	0,0423	–
92 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	5,2	173,11	1,88	900	10	432	0,468	2
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	407	4	105	0,0035	–
93 Е6-1-19	Устройство крылец из бетона В7,5	2,6	9034,25	353,46	23489	919	2072	3,64	9
	м3		625,5	133,52	1626	347	105	0,6521	2
94 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0039	29400		115				
	т								
95 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	2,08	268,66	13,43	559	28	148	0,366	1
	м2 стяжки		52,65	5,04	110	10	123	0,0246	–
	Всего прямые затраты				**924264**	**16526**			**795**
					134884	**5907**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				772856				
	Накладные расходы, тенге				152088				
	- заработная плата, тенге				22813				
	- трудоемкость, чел-ч				76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64581				
	Всего				**1140933**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	28295
- сметная заработная плата, тенге	3990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24203
- сметная заработная плата, тенге	11133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11692
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4677
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1209800**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3311223**
- материалы, тенге	2115307
- сметная заработная плата, тенге	533978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	995
Налог (2 %)	66224
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3377447**
НДС (12 %)	405294
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3782741**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Резервуар 150 м3 - 2 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 2-2-4								
		Раздел 1 Резервуары								
1	Т4-154-1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – строительные работы	1	1453970	102066	1453970	102066	199675	942	942
		резервуар		145616	34271	145616	34271	111	138	138
2	Т4-154-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж металлоконструкций	1	66683	2484	66683	2484	3304	18	18

	резервуар								
			2912	759	2912	759	90	3	3
3 Т4-154-7									
	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (ТП 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах – монтаж технологических трубопроводов	2	42296	1441	84592	2882	14706	40	80
	резервуар								
			7503	667	15006	1334	90	3	6
Раздел 2 Фильтр -поглотитель									
4 Е9-30-1									
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,18424	14359,66	5522,03	2646	1017	1227	35,9	7
	т конструкций								
			6075	1322,37	1119	244	90	4,73	1
5 1-1-875									
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,18414	64200		11822				
	т								
6 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0001	29400		3				
	т								
7 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	3
	болт								
			19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–
8 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				
	т								
9 1-1-724	Прокладка 1Ф-1-ТМКШ	3	425		1275				
	кг								
10 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00056	93997,62	304,24	53	–	20	198	–
	т								
			33075	114,75	19	–	105	0,56	–

11	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2805,26	1856,11	1795	1188	1264	4,933	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
12	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	4	2670		10680				
		шт								
13	Е20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	2	1594,08	12,33	3188	25	346	0,77	2
		зонт		130,5	4,5	261	9	128	0,02	–
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
15	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
		шт								
16	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	12,2	362,67	4,19	4425	51	959	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	730	19	128	0,0076	–
17	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0022	596733,15	2029,45	1313	4	156	314	1
		км трубопровода		53550	767,25	118	2	130	3,75	–
18	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0006	1178191,69	26919,94	707	16	60	398	–
		км трубопровода		67275	10170	40	6	130	49,66	–
19	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0926	64092,87	304,24	5935	28	335	20	2

	т								
			3330	114,75	308	11	105	0,56	–
20 Е9-55-5	Монтаж каркаса решетки	0,065	56633,85	5723,44	3681	372	2430	235,4	15
	т конструкций								
			41197,5	341,82	2678	22	90	1,24	–
21 1-1-4466									
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0622	56855		3536				
	т								
22 8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,1	828		911				
	м								
23 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00034	52102		18				
	т								
24 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов	0,06866	9850,47	1162,94	676	80	461	46,6	3
	т конструкций								
			7357,5	108	505	7	90	0,53	–
25 2-1-268	Сварная решетка	0,0586	134000		7852				
	т								
26 4-1-7									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (Хомут)	0,00546	49502		270				
	т								
27 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	2,4	295		708				
	м2								
28 1-1-5366	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00248	49241		122				
	т								
29 Е6-39-1									
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	2114,35	160,59	1332	101	179	1,566	1

		м3 загрузки		210,06	60,66	132	38	105	0,2963	–
30	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	1319,97	161,51	251	31	58	1,687	–
		м3 загрузки		227,03	61,02	43	12	105	0,298	–
		Всего прямые затраты				**1670965**	**110429**			**1084**
						170994	**37151**			**150**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1389540				
		Накладные расходы, тенге				226304				
		- заработная плата, тенге				33946				
		- трудоемкость, чел-ч				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113836				
		Всего				**2011105**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				49875				
		- сметная заработная плата, тенге				7032				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				42662				
		- сметная заработная плата, тенге				19625				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20610				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8244				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2132496**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5836642**				
		- материалы, тенге				3803171				
		- сметная заработная плата, тенге				814537				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1506				
		Налог (2 %)				116733				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5953375**
НДС (12 %)	714405
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6667780**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Колодец-септик 2000мм

л.с. 2-2-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	430	28,89	27,85	12423	11976	3954	0,00724	3
		м3 грунта		1,04	8,44	447	3629	97	0,0315	14
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	19,2	20,27	–	389	–	440	0,129	2
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	389	–	113	–	–
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	402	28,89	27,85	11614	11196	3697	0,00724	3
		м3 грунта		1,04	8,44	418	3393	97	0,0315	13

4	Е1-24-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	28	9,24	9,24	259	259	81	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	84	97	0,0115	–
5	Е23-13-7								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	5,7	16399	1152,38	93474	6569	13203	8,062	46
	м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	7696	2460	130	2,108	12
6	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки	1,1	8378,77	66,01	9217	73	254	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
7	1-1-457								
	Пакля пропитанная	0,0408	195		8				
	кг								
8	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
	т								
			33075	114,75	238	1	105	0,56	–
9	11-4-8								
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
10	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (днище)	6,28	211,49	9,95	1328	62	432	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	328	23	123	0,0182	–
11	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	38	215,68	3,39	8196	129	4697	0,65	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	4446	27	105	0,0505	2
12	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,212	11
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1942	75	118	0,007	–
13	1-1-774								
	Скобы ходовые	22	129		2838				
	кг								

14	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,00526	387314,07	1984,82	2037	10	319	270	1
		км трубопровода		45900	749,25	241	4	130	3,66	–
15	Е20-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	2	960,88	5,38	1922	11	163	0,36	1
		зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
		Всего прямые затраты				**173265**	**30486**			**96**
						16482	**9728**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				126296				
		Накладные расходы, тенге				29871				
		- заработная плата, тенге				4481				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12188				
		Всего				**215324**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				5340				
		- сметная заработная плата, тенге				753				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				4568				
		- сметная заработная плата, тенге				2101				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2207				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				883				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**228322**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**624917**				
		- материалы, тенге				345672				

- сметная заработная плата, тенге	100270
- нормативная трудоемкость, чел-ч	169
Налог (2 %)	12498
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**637415**
НДС (12 %)	76490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**713905**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №7

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Колодец с хлор-сатуратором

л.с. 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1114	1047	343	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	66	288	97	0,025	1
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	25	97	0,00806	–
3	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	28	12,34	12,34	346	346	95	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	98	97	0,0134	–

4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	10	20,27	–	203	–	229	0,129	1
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	203	–	113	–	–
5	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,56	9408,03	2104,76	24085	5388	9937	13,9	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	6048	1596	130	2,475	6
6	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1	7400		7400				
		м3								
7	1-1-457	Пакля пропитанная	0,0204	195		4				
		кг								
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,02	7520		150				
		м3								
9	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,36	8030		2891				
		м3								
10	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	161		58				
		м3								
11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,36	111		40				
		м3								
12	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,02	4740		95				
		м3								
13	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	11942		11942				
		шт								
14	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9211		9211				
		шт								
15	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9211		9211				
		шт								

16	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	11030		11030			
		шт							
17	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	773		1546			
		шт							
18	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	896	3,04	3
		задвижка или клапан		513	175,5	513	176	130	0,86	1
19	80-1-1(пл)пл	Хлор-сатуратор ХС-100-10	1	58719		58719			
		шт							
20	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
21	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480			
		шт							
22	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
23	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0021	70153,47	10674,97	147	22	144	270	1
		км трубопровода		48825	4032	103	8	130	19,69	–
24	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,1	629		1321			
		м							
25	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–

26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03589	247994,13	49389,75	8901	1773	3800	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2253	670	130	91,12	3
27	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	540,43	21,43	1081	43	328	0,6	1
		фланец		126	–	252	–	130	–	–
28	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,01708	151200		2582				
		т								
29	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00376	70437,87	304,24	265	1	38	58	–
		т		9675	114,75	36	–	105	0,56	–
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00151	175710,1	1826,1	265	3	18	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	12	1	140	3,37	–
31	1-1-773	Скобы ходовые	6	221		1326				
		шт								
32	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
33	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,54	36,09	0,09	19	–	2	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	2	–	90	0,0002	–
34	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,54	16,92	0,02	9	–	2	0,0213	–
		м2		4,14	–	2	–	90	–	–
35	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	2,88	2780,82	274,19	8009	790	3731	6,93	20
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	2864	298	118	0,5	1
		Всего прямые затраты				**186384**	**9984**			**75**
						12760	**3169**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				104919				

оборудования, тенге	58719
Накладные расходы, тенге	20124
- заработная плата, тенге	3019
- трудоемкость, чел-ч	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8867
Всего	**215375**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	3885
- сметная заработная плата, тенге	548
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3323
- сметная заработная плата, тенге	1529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	642
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**224830**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**615360**
- материалы, тенге	287163
- оборудование, тенге	160714
- сметная заработная плата, тенге	63695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Налог (2 %)	12307
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**627667**
НДС (12 %)	75320
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**702987**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2018 г

Электромонтажные работы насосная станция 2-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с. 6-3-5								
		Раздел 1 Силовое оборудование								
1	80-1-1(пл)	Щит вводной распределительный ЩРн -48з-1 38 / *шт*	1	2509		2509				
2	80-1-2(пл)	Автомат трехполюсной ВА47-29-50А / *шт*	2	278		556				
3	80-1-2(пл)	Автомат однополюсный ВА47-2910А / *шт*	3	71		213				
4	80-1-2(пл)	Автомат однополюсный ВА47-29 16А / *шт*	1	71		71				
5	80-1-2(пл)	Выключатель автоматический АВДТ 32 25А / *шт*	4	819		3276				
6	80-1-2(пл)	Автомат трехполюсный ВА47-2925А / *шт*	7	214		1498				

7	80-1-1(пл)	Станция управления и защиты СУЗ-20	1	17095	17095
		комп			
	Раздел 2 Учет расхода воды				
8	80-1-1(пл)	Ультразвуковой расходомер "Взлет"	1	128791	128791
		комп			
9	80-1-1(пл)	Щит Щмп -2.3.1-074	1	3261	3261
		комп			
10	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90	90
		шт			
11	16-8-6	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,001	18900	19
		1000м			
12	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2	1080	2160
		шт			
13	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	2	1750	3500
		шт			
	Раздел 3 Электрическое освещение				
14	17-2-71	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	5	702	3510
		шт			
15	17-1-260	Светильники, тип РСП26-125-001 У5 ГОСТ 17677-82	2	1145	2290
		шт			
16	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36	2	987	1974
		шт			
17	17-2-68	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	2	662	1324
		шт			

18	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40	10	34	340
		шт			
19	17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-40	2	24	48
		шт			
20	17-6-3	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-40	2	24	48
		шт			
21	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	2	496	992
		шт			
22	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	10	14	140
		шт			
23	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	9440
		шт			
24	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561	1122
		шт			
25	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40	2	19	38
		шт			
	Раздел 4 Электроустановочные изделия				
26	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	5	134	670
		шт			
27	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182	364
		шт			
28	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215	430
		шт			

29	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	6	195	1170
30	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2) *шт*	1	90	90
31	18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 *шт*	1	66	66
32	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,012	26100	313
33	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,02	16300	326
34	18-1-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 *шт*	1	2690	2690

Раздел 5 Кабельные изделия

35	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,12	32123	3855
36	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,07	50586	3541
37	16-3-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2 *1000м*	0,002	107100	214
38	16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,025	63271	1582

39	16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,02	12893	258	
40	16-1-134	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,069	28913	1995	
41	16-1-135	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,021	35436	744	
42	99-1-1(пл)	Труба гофрированная Д=16 мм *м*	180	7	1260	
43	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	7	90	630	
44	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	28	168	4704	
45	8-6-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм *м*	162	29	4698	
	Раздел 6 Уравнивание потенциалов					
46	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип КУП 2603 *шт*	4	509	2036	
47	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,05	27900	1395	
48	16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	41826	418	
		Всего прямые затраты			**217754**	– –

	-	-	-
В том числе стоимость: материалов, тенге	60484		
оборудования, тенге	157270		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3629		
Всего	**221383**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1590		
- сметная заработная плата, тенге	224		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1360		
- сметная заработная плата, тенге	626		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	657		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	263		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**225253**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**616517**		
- материалы, тенге	165545		
- оборудование, тенге	430448		
- сметная заработная плата, тенге	4844		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Налог (2 %)	12330		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**628847**		
НДС (12 %)	75462		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**704309**		

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 210146440 тенге
б) отчетный месяц- 1754596,43 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3
Выполнение работ за август месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	208391843,57	187630750		1754596,43	210146440
					0	0	0	208391843,57	187630750		1754596,43	210146440

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» **Технадзор: ТОО «KravИнжиниринг»** **Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Е. Нұрпеисов **О.А.Кравченко** **Н. Ирмекеев**

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 г

Электромонтажные работы

л.с. 6-3-5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое оборудование								
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	17	862	28	14654	476	5564	2	34
		шт		340	4,5	5780	77	95	0,026	–
		Раздел 2 Учет расхода воды								
3	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	1	1489,1	68,6	1489	69	470	1,98	2
		счетчик (водомер)		342	24,75	342	25	128	0,13	–

4	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
5	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
		шт		27	–	27	–	108	–	–
6	Ц8-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 6	4	816,2	24,2	3265	97	1753	3	12
		шт		459	2,3	1836	9	95	0,013	–
	Раздел 3 Электрическое освещение									
7	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	5	403,02	100,48	2015	502	1575	1,43	7
		шт		234	57,5	1170	288	108	0,2559	1
8	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,6	2,58	239	5	220	0,608	1
		шт		100,8	1,02	202	2	108	0,005	–
9	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	4	340,12	70,91	1360	284	1055	1,2	5
		шт		201,15	42,97	805	172	108	0,1889	1
10	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,013	–
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
11	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,4	–	248	–	222	0,187	1
		шт		29,48	–	206	–	108	–	–
12	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36,26	–	73	–	58	0,171	–

		шт							
			27	–	54	–	108	–	–
13	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	–	208	–	191	0,188	1
		шт							
			29,48	–	177	–	108	–	–
14	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
		шт							
			27	–	27	–	108	–	–
	Раздел 5 Кабельные изделия								
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	215	27,7	2,1	5956	452	4127	0,1	22
		м кабеля							
			19,7	0,5	4236	108	95	0,003	1
16	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	162	10,6	0,1	1717	16	1370	0,06	10
		м							
			8,8	0,1	1426	16	95	–	–
17	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	180	91,9	38,3	16542	6894	8054	0,23	41
		м							
			37,8	9,3	6804	1674	95	0,054	10
18	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	125,6	64,1	4396	2244	1902	0,26	9
		м							
				41,4	15,8	1449	553	95	0,093	3
19	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	162	114,4	7,8	18533	1264	7588	0,29	47
		м							
			48,8	0,5	7906	81	95	0,003	–
	Раздел 6 Уравнивание потенциалов								
20	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
		шт							

				479	2,3	1916	9	95	0,013	–
21	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	60	60,5	2,8	3630	168	3169	0,32	19
		м		55,1	0,5	3306	30	95	0,003	–
	Раздел 7 Заземление									
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	95	0,002	–
23	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1239	0,7	8
		шт		116	2,5	1276	28	95	0,015	–
24	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	50	51,7	2,8	2585	140	1321	0,16	8
		м		27,5	0,3	1375	15	95	0,002	–
25	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10
		м		27,5	0,3	1650	18	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**94397**	**13845**			**272**
						45890	**3250**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				34665				
		Накладные расходы, тенге				47211				
		- заработная плата, тенге				7082				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8496				
		Всего				**150104**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				3723				
		- сметная заработная плата, тенге				525				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3184
- сметная заработная плата, тенге	1465
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1538
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	615
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**159164**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**435632**
- материалы, тенге	94878
- сметная заработная плата, тенге	165219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	325
Налог (2 %)	8713
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**444345**
НДС (12 %)	53321
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**497666**
Каротажные работы	**1256930**
Итого	**1754596,43**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	11.10.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	24 679 464,29	24 679 464,29	2 961 535,71	27 641 000,00
			Итого	1	x	24 679 464,29	2 961 535,71	27 641 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / Ирнекеев — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Рук.отдела / Е.Нурпеисов — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водосна ения с. Кольбай Алакольского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Полная сметная стоимость 247334072,44 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 236032843,57 тенге
б) отчетный месяц- 27641000 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за октябрь месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Колбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	208391843	210743610		27641000	236032843,57
					0	0	0	208391843	210743610		27641000	236032843,57

Заказчик: **ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»** _____ **Е. Нурпеисов**

Технадзор: **ТОО «КгауИнжиниринг»** _____ **О.А.Кравченко**

Подрядчик: **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»** _____ **Н. Ирмекеев**

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского района Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Наружние сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4722,98	27,84	26,18	131488	123648	40590	0,0115	54
		м3 грунта		1,66	7,2	7840	34005	97	0,025	118
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	248,58	262,72	–	65307	–	73797	1,848	459
		м3 грунта		262,72	–	65307	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Подбивка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	72,748	134,1	–	9756	–	11024	0,972	71
		м3 грунта		134,1	–	9756	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	248,58	134,1	–	33335	–	37669	0,972	242
		м3 грунта								

			134,1	–	33335	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4518,48	6,48	6,48	29280	29280	9204	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	9489	97	0,00806	36
6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4518,48	14	14	63259	63259	21038	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	21689	97	0,01567	71
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	131,769	1813,2	152,52	238924	20097	36115	1,02	134
	м3 основания		153,68	57,15	20250	7531	130	0,279	37
8 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,769	39,76	37,82	5239	4984	1644	0,013	2
	м3 грунта		1,87	11	246	1449	97	0,0376	5
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	224,0993	45	45	10084	10084	2017	–	–
	т		–	9	–	2017	100	0,0189	4
Раздел 2 Сети водопровода									
10 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,00583	10651,88	–	62	–	73	61,8	–
	км трубопровода		9630	–	56	–	130	–	–
11 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,7779	78245	36133,62	139112	64242	118945	247	439
	км трубопровода		41850	9612,9	74405	17091	130	37,3	66
12 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	252,4125	801		202182				
	м								
13 Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	7,7779	10216,13	–	79460	–	97371	61,8	481

	км трубопровода		9630	–	74901	–	130	–	–
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,7782	58881,69	25695,31	45822	19996	40353	194	151
	км трубопровода		33075	6813,45	25739	5302	130	26,38	21
15 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,0037	382		1				
	м								
16 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	3,7782	8287,75	–	31313	–	39452	51,5	195
	км трубопровода		8032,5	–	30348	–	130	–	–
17 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,9277	8097,13	–	7512	–	9688	51,5	48
	км трубопровода		8032,5	–	7452	–	130	–	–
18 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,066	8097,13	–	534	–	689	51,5	3
	км трубопровода		8032,5	–	530	–	130	–	–
19 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0722	62566,88	6788,5	4517	490	4528	253	18
	км трубопровода		45675	2565	3298	185	130	12,52	1
20 8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	72,4888	250		18122				
	м								
21 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0722	176712,4	29493,95	12759	2129	4360	203	15
	км трубопровода		35325	11142	2550	804	130	54,42	4
22 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,023	62566,88	6788,5	1439	156	1443	253	6

	км трубопровода		45675	2565	1051	59	130	12,52	–
23 8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	23,092	173		3995				
	м								
24 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,023	176712,4	29493,95	4064	678	1388	203	5
	км трубопровода		35325	11142	812	256	130	54,42	1
25 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,1576	243707,18	102058,18	38408	16084	31547	615	97
	км трубопровода		115425	38553,75	18191	6076	130	188,29	30
26 8-6-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	158,2304	3113		492571				
	м								
27 Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,1576	921995,77	138575,59	145307	21840	21743	313	49
	км трубопровода		53775	52348,5	8475	8250	130	255,67	40
28 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,152	204666,79	85907,16	31109	13058	25353	504	77
	км трубопровода		95850	32451,75	14569	4933	130	158,5	24
29 8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	152,608	2696		411431				
	м								
30 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,152	794022,84	104398,81	120691	15869	20064	357	54

	км трубопровода		62100	39438	9439	5995	130	192,61	29
31 E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0373	174718,44	71861,81	6517	2680	5343	441	16
	км трубопровода		83025	27146,25	3097	1013	130	132,58	5
32 8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	37,4492	2690		100738				
	м								
33 E22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0373	677195,89	94100,49	25259	3510	4441	323	12
	км трубопровода		56025	35547,75	2090	1326	130	173,61	6
34 E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0976	174718,44	71861,81	17053	7014	13978	441	43
	км трубопровода		83025	27146,25	8103	2649	130	132,58	13
35 8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	97,9904	2690		263594				
	м								
36 E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0324	154891,68	66009,8	5018	2139	4007	376	12
	км трубопровода		70200	24936,75	2274	808	130	121,79	4
37 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	32,5296	1751		56959				
	м								
38 E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,032	115636,32	31953,19	3700	1023	3263	360	12
	км трубопровода		66375	12071,25	2124	386	130	58,95	2

39	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	32	1142		36544			
		м							
	Раздел 3 Колодцы Дк-1000мм								
40	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	646,8	27,84	26,18	18007	16933	5559	0,0115	7
		м3 грунта		1,66	7,2	1074	4657	97	0,025	16
41	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	19,4	262,72	–	5097	–	5760	1,848	36
		м3 грунта		262,72	–	5097	–	113	–	–
42	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,4	134,1	–	2602	–	2940	0,972	19
		м3 грунта		134,1	–	2602	–	113	–	–
43	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	574,2	6,48	6,48	3721	3721	1170	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1206	97	0,00806	5
44	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	574,2	21,55	4,52	12374	2595	9486	0,108	62
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	9779	–	97	–	–
45	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	72,6	12,34	12,34	896	896	246	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	254	97	0,0134	1
46	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,16	3996,7	1879,87	68583	32259	44034	8,86	152
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	24633	9239	130	2,061	35
47	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,60984	64092,87	304,24	39086	186	2206	20	12

		т								
				3330	114,75	2031	70	105	0,56	–
48	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,37576	151200		56815				
		т								
49	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,1	8062,57	66,01	97557	799	2805	1,35	16
		м3								
				195,75	24,93	2369	302	105	0,1218	1
	Раздел 5 Колодцы=2000мм									
50	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	675,6	12,34	12,34	8337	8337	2294	–	–
		м3 грунта								
				–	3,5	–	2365	97	0,0134	9
51	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	2,5704	64092,87	304,24	164744	782	9297	20	51
		т								
				3330	114,75	8559	295	105	0,56	1
52	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1,5372	151200		232425				
		т								
53	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	49,5	8062,57	66,01	399097	3267	11470	1,35	67
		м3								
				195,75	24,93	9690	1234	105	0,1218	6
	Раздел 6 Запорная арматура, фасонные части									
54	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	3807	162	130	0,07	1
55	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
56	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2092	0,88	10
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1584	25	130	0,01	–
57	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	6	13378,84	17,71	80273	106	2178	1,62	10

	шт								
			272,25	6,75	1634	41	130	0,03	–
58 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
	шт								
			288	13,5	6912	324	130	0,07	2
59 E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	95	902,52	33,52	85739	3184	22508	0,9	86
	фланец								
			180	2,25	17100	214	130	0,01	1
60 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	27	540,43	21,43	14592	579	4423	0,6	16
	фланец								
			126	–	3402	–	130	–	–
61 E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	51	276,06	9,93	14079	506	4177	0,32	16
	фланец								
			63	–	3213	–	130	–	–
62 E16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	102	2119,53	84,74	216192	8643	62865	2,45	250
	соединение								
			450	31,5	45900	3213	128	0,15	15
63 E16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	41	1333,93	53,14	54691	2179	15232	1,46	60
	соединение								
			270	20,25	11070	830	128	0,1	4
64 E16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	37	727,06	36,99	26901	1369	9059	0,96	36
	соединение								
			177,75	13,5	6577	500	128	0,07	3
65 E16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 32 мм	345	665,06	36,99	229446	12762	84457	0,96	331
	соединение								
			177,75	13,5	61324	4658	128	0,07	24
66 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,877	247994,13	49389,75	217491	43315	92841	312,7	274
	т фасонных частей								
			62775	18657	55054	16362	130	91,12	80
67 E34-108-4	Установка указателя на стене	47	109,13	–	5129	–	4886	0,61	29
	шт								
			94,5	–	4442	–	110	–	–

68 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,47	41200		19364				
	100шт								
Раздел 7 Водомерный узел									
69 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	345	75,82	1,57	26158	542	29809	0,41	141
	счетчик (водомер)		67,5	–	23288	–	128	–	–
70 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	250	4867,02	50,89	1216755	12723	47520	0,75	188
	фильтр		130,5	18	32625	4500	128	0,09	23
	Всего прямые затраты				**6653778**	**579422**			**4637**
					770931	**181791**			**744**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5303431				
	Накладные расходы, тенге				1176248				
	- заработная плата, тенге				176437				
	- трудоемкость, чел-ч				588				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				469802				
	Всего				**8299828**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				205836				
	- сметная заработная плата, тенге				29023				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				176067				
	- сметная заработная плата, тенге				80991				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				493				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85057				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34023				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8800811**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**24087820**				
	- материалы, тенге				14515491				

- сметная заработная плата, тенге	3717538
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6627
Налог (2 %)	481756
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24569576**
НДС (12 %)	2948349
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27517925**
Каротажные работы (сметный расчет)	**123075**
итого	**27641000**

Заказчик _____ Е. Нұрпеисов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района",РК Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21от 10.04.2018 года. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	23.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кольбай Алакольского района Алматинской обла		шт	1	8 523 778,96	8 523 778,96	1 022 853,48	9 546 632,44
			Итого	1	x	8 523 778,96	1 022 853,48	9 546 632,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Аханов Д.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Адрес: г. Ушарал. Победы,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК БИН 050440006071
Исполнитель:ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Дулатова,7

Полная сметная стоимость 247334072,44енге
.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 247334072,44 тенге
б) отчет. месяц- 9546632,44 тенге

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747

БИН 060240002826
АО «FORTEBANK»

Акт Ф-3 от 05.11.2018 г.
Выполнение работ за октябрь месяц по дог. № 21 от 2018-04-10

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области»		247334072,44	0	0	0	237787440	220833993,25		9546632,44	247334072,44
					0	0	0	237787440	220833993,25		9546632,44	247334072,44

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на» **Технадзор: ТОО «KravИнжиниринг»** **Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Д.Аханов **О.А.Кравченко** **Н.Ирмекеев**

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Наружние сети водопровода

л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Водомерный узел								
1	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	95	4867,02	50,89	462367	4835	18058	0,75	71
		фильтр		130,5	18	12398	1710	128	0,09	9
2	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	345	473,47	39,24	163347	13538	119232	1,47	507
		шт		254,25	15,75	87716	5434	128	0,07	24
3	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	345	328		113160				
		шт								

4 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	69	329,67	4,19	22747	289	5426	0,337	23
	м трубопровода		59,85	1,58	4130	109	128	0,0076	1
5 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	69	362,67	4,19	25024	289	5426	0,337	23
	м трубопровода		59,85	1,58	4130	109	128	0,0076	1
6 8-4-35	Муфта, d=20 мм	138	80		11040				
	10шт								
	Всего прямые затраты				**797685**	**18951**			**624**
					108374	**7362**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				670361				
	Накладные расходы, тенге				148142				
	- заработная плата, тенге				22221				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56750				
	Всего				**1002577**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				24864				
	- сметная заработная плата, тенге				3506				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				21268				
	- сметная заработная плата, тенге				9783				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10274				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4110				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1063093**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2909686**
- материалы, тенге	1834778
- сметная заработная плата, тенге	453329
- нормативная трудоемкость, чел-ч	813
Налог (2 %)	58194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2967880**
НДС (12 %)	356146
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3324026**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

КЛ-0,4 кВ

л.с. 4-1-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	81	218,93	–	17733	–	20038	1,54	125
		м3 грунта		218,93	–	17733	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	27	122,18	–	3299	–	3728	0,885	24
		м3 грунта		122,18	–	3299	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	54	134,1	–	7241	–	8182	0,972	52
		м3 грунта		134,1	–	7241	–	113	–	–
4	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,445	21603,38	–	9614	–	10177	133	59
		канало-километр трубопровода		20790	–	9252	–	110	–	–

5	99-1-1(пл)	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба Д=110мм	445	297		132165				
		м								
6	99-1-1(пл)	Однокомпонентная огнестойкая пена DF 1201	2	2246		4492				
		шт								
7	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	445	38,1	3,2	16955	1424	12472	0,15	67
		м кабеля		28,8	0,7	12816	312	95	0,004	2
8	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,251	78855		19793				
		км								
9	16-1-487	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	189246		20817				
		км								
10	16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,045	63271		2847				
		км								
11	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,023	83696		1925				
		км								
12	16-3-25	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,089	160467		14282				
		км								
13	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	1003	60,5	2,8	60682	2808	52979	0,32	321
		м		55,1	0,5	55265	502	95	0,003	3
14	16-3-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,24	107100		25704				
		1000м								
15	16-3-46	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	141000		2679				
		1000м								
16	99-1-1(пл)	Провод ВПП3	960	38		36480				
		м								
17	Ц8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	6	2352,9	1407	14117	8442	7057	5	30
		шт		927	311	5562	1866	95	1,815	11

18	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25 *комплект*	6	3510	21060		
		Всего прямые затраты			**411885**	**12674**	**678**
					111168	**2680**	**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			288042		
		Накладные расходы, тенге			114633		
		- заработная плата, тенге			17195		
		- трудоемкость, чел-ч			57		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			31591		
		Всего			**558109**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			13841		
		- сметная заработная плата, тенге			1952		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			11839		
		- сметная заработная плата, тенге			5446		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			33		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5720		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2288		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**591797**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**1619748**		
		- материалы, тенге			788371		
		- сметная заработная плата, тенге			400831		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			795		
		Налог (2 %)			32395		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1652143**		

НДС (12 %)	198257
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1850400**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Наружное освещение

л.с. 4-1-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	12	162,72	143,86	1953	1726	646	0,131	2
		яма		18,86	36,68	226	440	97	0,143	2
2	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	12	4796,83	1831,4	57562	21977	32795	12	144
		опора		1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1,1892	147100		174931				
		т								
4	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8	9502,26	95,97	45611	461	4072	4,9	24
		м3		771,75	36,25	3704	174	105	0,1771	1
5	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		светильник								

			333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
6 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	12	4800		57600				
	шт								
7 17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	12	862		10344				
	шт								
8 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	48,7	2,6	1753	94	992	0,17	6
	м								
			28,8	0,2	1037	7	95	0,001	–
9 8-4-910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	36	36		1296				
	м								
10 Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,4868	20,61	0,02	711	1	126	0,0204	1
	м2								
			4,05	–	140	–	90	–	–
11 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
	шт								
			116	2,5	1392	30	95	0,015	–
12 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
	м								
			27,5	0,3	330	4	95	0,002	–
13 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	105	218,93	–	22988	–	25976	1,54	162
	м3 грунта								
			218,93	–	22988	–	113	–	–
14 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	34,9	122,18	–	4264	–	4818	0,885	31
	м3 грунта								
			122,18	–	4264	–	113	–	–
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	70,1	134,1	–	9400	–	10622	0,972	68
	м3 грунта								
			134,1	–	9400	–	113	–	–

16 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	388	36,7	27,8	14240	10786	5786	0,06	23
	м кабеля		8,8	6,9	3414	2677	95	0,04	16
17 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	388	32,4	23,7	12571	9196	5345	0,06	23
	м кабеля		8,6	5,9	3337	2289	95	0,034	13
18 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,452	12200		17714				
	1000шт								
19 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	388	26,4	3,1	10243	1203	7225	0,11	43
	м кабеля		19,1	0,5	7411	194	95	0,003	1
20 16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,475	79592		37806				
	км								
21 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,025	21603,38	–	540	–	572	133	3
	канало-километр трубопровода		20790	–	520	–	110	–	–
22 99-1-1(пл)	Гибкая жесткая гогфрированная двустенная труба Д=110мм	25	297		7425				
	м								
23 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	38,1	3,2	953	80	701	0,15	4
	м кабеля		28,8	0,7	720	18	95	0,004	–
	Всего прямые затраты				**515431**	**62782**			**568**
					86612	**16211**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				366039				
	Накладные расходы, тенге				108562				
	- заработная плата, тенге				16284				
	- трудоемкость, чел-ч				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37440				

Всего	**661433**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	16404
- сметная заработная плата, тенге	2313
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14031
- сметная заработная плата, тенге	6454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6778
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2711
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**701357**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1919614**
- материалы, тенге	1001849
- сметная заработная плата, тенге	375963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	745
Налог (2 %)	38392
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1958006**
НДС (12 %)	234961
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2192967**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакел-Асыл-Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Насосная станция 1-го подъема

л.с. 6-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	32,4	7,91	7,91	256	256	81	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	83	97	0,00984	–
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	32,4	7,32	7,32	237	237	75	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	77	97	0,00911	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	448,92	23,36	22,08	10487	9912	2979	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	575	2496	97	0,0193	9
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,42	262,72	–	8255	–	9328	1,848	58

	м3 грунта		262,72	–	8255	–	113	–	–
5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	480,4	32,26	30,77	15498	14782	4548	0,00984	5
	м3 грунта		1,42	8,34	682	4007	97	0,02853	14
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	816,68	45	45	36751	36751	7350	–	–
	т		–	9	–	7350	100	0,0189	15
7 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	134	9,24	9,24	1238	1238	390	–	–
	м3 грунта		–	3	–	402	97	0,0115	2
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	44,84	134,1	–	6013	–	6795	0,972	44
	м3 грунта		134,1	–	6013	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44,84	21,55	4,52	966	203	741	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	764	–	97	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	403,52	6,48	6,48	2615	2615	822	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	847	97	0,00806	3
11 Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	403,52	3,11	3,11	1255	1255	396	–	–
	м3 грунта		–	1,01	–	408	97	0,00387	2
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	403,52	21,55	4,52	8696	1824	6666	0,108	44
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6872	–	97	–	–
13 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	108	20,27	–	2189	–	2474	0,129	14

	м2 спланированной поверхности		20,27	–	2189	–	113	–	–
	Раздел 2 Колодец Д=2000мм								
14 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5	9928,23	2104,76	49641	10524	19409	13,9	70
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	11813	3117	130	2,475	12
15 30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	2401		4802				
	шт								
16 30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	3996		7992				
	шт								
17 30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	6659		13318				
	шт								
18 30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	9211		36844				
	шт								
19 30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	11030		22060				
	шт								
20 30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	3043		6086				
	шт								
21 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,9	9102,83	100,65	26398	292	561	0,97	3
	м3		146,25	38,03	424	110	105	0,1857	1
22 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,6	211,49	9,95	127	6	41	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	31	2	123	0,0182	–
23 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,48	2576,78	516,53	3814	764	632	1,63	2
	м3		254,25	137,7	376	204	109	0,48	1
24 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00034	115636,32	31953,19	39	11	35	360	–
	км трубопровода		66375	12071,25	23	4	130	58,95	–

25 8-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,34136	950		324				
	м								
26 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0776	151200		11733				
	т								
27 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
28 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0066	64249,36	8122,48	424	54	420	254	2
	км трубопровода		45900	3069	303	20	130	14,99	–
29 8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,6	509		3359				
	м								
30 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
	зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
31 Е10-5-1	Изготовление и монтаж крышки деревянной	0,06	22951,16	316,57	1377	19	259	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	209	7	120	0,58	–
32 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,004	277986,61	30429,76	1112	122	244	205	1
	км трубопровода		35550	11495,25	142	46	130	56,14	–
33 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,9	2576,78	516,53	2319	465	385	1,63	1
	м3		254,25	137,7	229	124	109	0,48	–
34 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	10,5	202,56	12,56	2127	132	2716	1,08	11
	м ступеней		180	4,75	1890	50	140	0,0232	–
35 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	10,5	854		8967				

		м								
Раздел 3 Устьевой оголовок. Плита опорная.										
36	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,26938	204796,82	39324,82	55168	10593	15839	147,7	40
		т фасонных частей		30375	14854,5	8182	4002	130	72,55	20
Раздел 4 Запорная арматура. Фасонные части.										
37	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
38	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
39	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	2	1489,1	68,6	2978	137	940	1,98	4
		счетчик (водомер)		342	24,75	684	50	128	0,13	–
40	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные ВМХ-80	2	15600		31200				
		шт								
41	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
42	9-3-19	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	5430		10860				
		шт								
43	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–

44 9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1600		3200				
	шт								
45 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	727	1,62	3
	шт								
			272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
46 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
47 9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	2	273		546				
	шт								
48 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект								
			40,5	–	81	–	128	–	–
49 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	14	540,43	21,43	7566	300	2293	0,6	8
	фланец								
			126	–	1764	–	130	–	–
50 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	276,06	9,93	552	20	164	0,32	1
	фланец								
			63	–	126	–	130	–	–
51 1-1-724	Прокладки паранитовые	1,54	425		655				
	кг								
52 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	205	270	1
	км трубопровода								
			48825	4032	146	12	130	19,69	–
53 8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3	772		2316				
	м								
	Всего прямые затраты				**476420**	**92964**			**337**

	54818	**23583**
В том числе стоимость: материалов, тенге	328640	
Накладные расходы, тенге	91021	
- заработная плата, тенге	13653	
- трудоемкость, чел-ч	46	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34046	
Всего	**601487**	
Временные здания и сооружения (3,1 %)	14917	
- сметная заработная плата, тенге	2103	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12760	
- сметная заработная плата, тенге	5870	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6164	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2466	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**637794**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1745642**	
- материалы, тенге	899488	
- сметная заработная плата, тенге	297394	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	510	
Налог (2 %)	34913	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1780555**	
НДС (12 %)	213667	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1994222**	

Заказчик _____ Д. Аханов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "ГУ ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

л.с. 6-3-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 20 Наружные отделочные работы								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	2530,27	100,89	2024	81	153	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
2	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	43,33	451,03	–	19543	–	1426	0,144	6
		м2 покрытия		24,75	–	1072	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**21567**	**81**			**7**
						1171	**31**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				20316				

Накладные расходы, тенге	1579
- заработная плата, тенге	237
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1389
Всего	**24535**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	608
- сметная заработная плата, тенге	86
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	520
- сметная заработная плата, тенге	239
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	251
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26015**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**71203**
- материалы, тенге	55605
- сметная заработная плата, тенге	5791
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	1424
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**72627**
НДС (12 %)	8715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**81342**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик Ирмекеев Н. Ирмекеев

Технадзор А. Кажиев А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской области

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт № 6

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Водопровод и канализация

л.с.6-3-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод (В1)								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	471	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
2	9-1-6	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	266		266				
		шт								
3	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,38	148,39	0,07	56	–	43	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	41	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Канализация К1

4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,8	620,54	0,64	496	1	109	0,584	–
		м трубопровода		106,2	0,25	85	–	128	0,0012	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	5,2	748,88	1,43	3894	7	685	0,56	3
		м трубопровода		102,38	0,54	532	3	128	0,0026	–
6	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	7,5	259,53	14,83	1946	111	1938	1,11	8
		м трубопровода		196,2	5,56	1472	42	128	0,0271	–
7	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,5	208		1560				
		м								
8	8-10-183	Ревизии Д=100мм	1	1137		1137				
		шт								
9	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382		382				
		шт								
10	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	0,15	600		90				
		м								
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00281	175710,1	1826,1	494	5	35	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	23	2	140	3,37	–
12	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00285	50241		143				
		т								

13	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	0,3	88,51	0,07	27	–	19	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	18	–	105	0,0001	–
	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование									
14	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	349	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
15	Е17-2-3	Установка смесителей	1	5983,32	1,57	5983	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
16	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
		Всего прямые затраты				**33411**	**208**			**17**
						3309	**79**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				29895				
		Накладные расходы, тенге				4326				
		- заработная плата, тенге				649				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2264				
		Всего				**40001**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				992				
		- сметная заработная плата, тенге				140				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				849				
		- сметная заработная плата, тенге				391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	410
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	164
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42416**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**116093**
- материалы, тенге	81823
- сметная заработная плата, тенге	14074
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Налог (2 %)	2322
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**118415**
НДС (12 %)	14210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**132625**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №7

приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.

Отопление и вентиляция

л.с. 6-3-3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	80-1-1(пл)	Масляный радиатор ЭРМПБ 1,7	4	3066		12264				
		шт								
		Раздел 2 Вентиляция								
2	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,88	1009,92	13,16	889	12	284	1,54	1
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	218	4	128	0,0241	–
3	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,98	1031,92	13,16	2043	26	640	1,54	3
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	490	10	128	0,0241	–
4	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3355,18	12,33	3355	12	658	3,14	3

	дефлектор		508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
5 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,15	321	16	237	1,07	1
	решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
6 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,38	900	5	81	0,36	–
	зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	Всего прямые затраты				**19772**	**71**			**8**
					1456	**28**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5981				
	оборудования, тенге				12264				
	Накладные расходы, тенге				1900				
	- заработная плата, тенге				285				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				564				
	Всего				**22236**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				247				
	- сметная заработная плата, тенге				35				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				212				
	- сметная заработная плата, тенге				98				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**22838**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**62508**
- материалы, тенге	16370
- оборудование, тенге	33567
- сметная заработная плата, тенге	5597
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Налог (2 %)	1250
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**63758**
НДС (12 %)	7651
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71409**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №8

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Технологическое оборудование

л.с. 6-3-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
		шт		4568	29,3	13704	88	90	0,171	1
2	80-1-1(пл)пл	Насос консольный KHDB-50-160NC-NL-S1-G-5/5/2	2	102745		205490				
		шт								
3	80-1-1(пл)пл	Насос консольный KHDB-40-160 NB/A-NL-5,5/2	1	80273		80273				
		шт								
4	Ц7-245-4	Насос погружной заливочный шахтный, масса 0,11 т	1	7471,7	166	7472	166	6525	19	19
		шт		7223	27	7223	27	90	0,158	–

5	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	19700		19700				
6	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм *счетчик (водомер)*	2	1489,1	68,6	2978	137	940	1,98	4
				342	24,75	684	50	128	0,13	–
7	80-1-1(пл)	Измерительный участок ИУ-212 *компл*	2	72061		144122				
8	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м *шт*	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
				725	15,8	725	16	90	0,092	–
9	80-1-2(пл)	Таль ручная г/п 0,25 тн *шт*	1	5285		5285				
10	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
11	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	8330		16660				
12	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	7590		7590				
13	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
				513	175,5	2052	702	130	0,86	3
14	9-2-744	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	38299		153196				

15	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3011	1,93	14
		задвижка или клапан		317,25	13,5	2221	95	130	0,07	–
16	9-2-743	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	7	25230		176610				
		шт								
17	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
18	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	16229		32458				
		шт								
19	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		задвижка или клапан		227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
20	9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	12516		12516				
		шт								
21	8-10-120	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	3	408		1224				
		шт								
22	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
23	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330		660				
		шт								

24 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311		311				
	шт								
25 Е16-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	12,5	340,66	40,84	4258	511	4709	1,62	20
	м трубопровода		279	15,3	3488	191	128	0,0747	1
26 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,5	1751		21888				
	м								
27 Е16-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	17,5	231	27,64	4043	484	4456	1,11	19
	м трубопровода		188,55	10,35	3300	181	128	0,0505	1
28 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	17,5	1142		19985				
	м								
29 8-10-154	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-133х5 мм	1	1220		1220				
	шт								
30 8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-108х4 мм	2	1220		2440				
	шт								
31 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	8	1295,37	57,24	10363	458	3159	1,43	11
	фланец		301,5	2,25	2412	18	130	0,01	–
32 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	14	902,52	33,52	12635	469	3318	0,9	13

	фланец		180	2,25	2520	32	130	0,01	–
33 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	540,43	21,43	3243	129	983	0,6	4
	фланец		126	–	756	–	130	–	–
34 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	3	390,85	16,47	1173	49	377	0,46	1
	фланец		96,75	–	290	–	130	–	–
35 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	12,25	100,69	0,07	1233	1	776	0,369	5
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	739	–	105	0,0001	–
36 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	958,45	1,57	2875	5	216	0,31	1
	комплект		56,25	–	169	–	128	–	–
	Всего прямые затраты				**984077**	**6084**			**221**
					42317	**1522**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				500507				
	оборудования, тенге				435170				
	Накладные расходы, тенге				47903				
	- заработная плата, тенге				7185				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35809				
	Всего				**1067789**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				15689				
	- сметная заработная плата, тенге				2212				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13420				

- сметная заработная плата, тенге	6173
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6483
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2593
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1105974**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3027051**
- материалы, тенге	1369888
- оборудование, тенге	1191060
- сметная заработная плата, тенге	187443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	302
Налог (2 %)	60541
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3087592**
НДС (12 %)	370511
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3458103**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Автоматическая пожарная сигнализация

л.с. 6-3-6

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Прибор приемно-контрольный "ВЭРС-2ПК"	1	2936		2936				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
		шт		347	–	2082	–	90	–	–
4	80-1-1(пл)	Извещатель дымовой "ИП 212-45"	4	333		1332				
		шт								
5	80-1-1(пл)	Извещатель пожарный ручной "ИРП-3 СУ"	2	470		940				
		шт								

6	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	457,5	1,6	915	3	787	2	4
		шт		437	–	874	–	90	–	–
7	80-1-1(пл)	Извещатель пожарный тепловой "ИП 105-1-А"	2	78		156				
		шт								
8	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	–	596	–	484	3	3
		шт		509	–	509	–	95	–	–
9	80-1-1(пл)	Аккумулятор 4 А/ч	1	620		620				
		шт								
10	Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное	2	1089	–	2178	–	1992	6	12
		шт		986	–	1972	–	101	–	–
11	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	2	462		924				
		шт								
12	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	–	171	–	95	–	–
13	80-1-1(пл)	Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35	2	307		614				
		шт								
14	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
		м кабеля		19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
15	99-1-1(пл)	Провод ШВВП 3х0,75 мм2	2	16		32				
		м								
16	99-1-1(пл)	Кабель КСВВ 4х0,5мм2	3	9		27				
		м								
17	99-1-1(пл)	Кабель КСВВ 2х0,5мм2	45	5		225				

18 Ц8-410-1	Прокладка кабельного канала	м	45	34,2	1,2	1539	54	1000	0,14	6
		м		23,2	0,2	1044	9	95	0,001	–
19 99-1-1(пл)	Кабельный канал 10х15мм	м	45	18		810				
20 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	м	7	91,9	38,3	643	268	314	0,23	2
		м		37,8	9,3	265	65	95	0,054	–
21 99-1-1(пл)	Труба гофрированная Д 16 мм	м	7	7		49				
22 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт		648	–	648	–	101	–	–
23 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	шт	1	59		59				
	Всего прямые затраты					**23584**	**445**			**73**
						12825	**99**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3718				
	оборудования, тенге					6598				
	Накладные расходы, тенге					12075				
	- заработная плата, тенге					1811				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1744				
	Всего					**37403**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)					764				
	- сметная заработная плата, тенге					108				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	653
- сметная заработная плата, тенге	300
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	316
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	126
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**39262**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**107460**
- материалы, тенге	10176
- оборудование, тенге	18059
- сметная заработная плата, тенге	42656
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Налог (2 %)	2149
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**109609**
НДС (12 %)	13153
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**122762**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Водонапорная башня 15 м3

л.с. 6-4-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т4-61-17	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – строительные работы	1	391502	30461	391502	30461	55016	252	252
		башня		44227	10244	44227	10244	101	35,027	35
2	Т4-61-22	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – монтаж металлоконструкций	1	110468	27168	110468	27168	23875	85	85
		башня		16960	9568	16960	9568	90	34	34

3 Т4-61-23	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – электромонтажные работы (монтаж оборудования КИП и автоматики)	1	1383	119	1383	119	758	3	3
	башня		747	51	747	51	95	0,243	–
4 Т4-61-24	Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) для районов с сейсмичностью 7-8 баллов (ТП 901-5-32С), вместимость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр опоры 1220 мм – монтаж технологических трубопроводов	1	65055	1216	65055	1216	10672	54	54
	башня		11334	524	11334	524	90	2	2
5 Т4-63-1	Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам Т4-61-1 – Т4-61-8, Т4-62-1 – Т4-62-8 – строительные работы	1	60938	2618	60938	2618	24345	137	137
	башня		21683	859	21683	859	108	3	3
6 Т4-63-2	Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского к расценкам Т4-61-1 – Т4-61-8, Т4-62-1 – Т4-62-8 – монтаж металлоконструкций	1	75766	3484	75766	3484	5122	28	28
	башня		4640	1051	4640	1051	90	4	4
	Всего прямые затраты				**705112**	**65066**			**559**
					99591	**22297**			78
	В том числе стоимость: материалов, тенге				540455				
	Накладные расходы, тенге				119788				
	- заработная плата, тенге				17968				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49494				

Всего	**874394**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	21685
- сметная заработная плата, тенге	3058
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18549
- сметная заработная плата, тенге	8533
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8961
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3584
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**927173**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2537673**
- материалы, тенге	1479225
- сметная заработная плата, тенге	448846
- нормативная трудоемкость, чел-ч	766
Налог (2 %)	50753
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2588426**
НДС (12 %)	310611
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2899037**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №11

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Благоустройство

л.с. 7-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Покрытие								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1072	19,95	15,58	21386	16702	9310	0,0093	10
		м2 корыта		1,03	5,5	1104	5896	133	0,02686	29
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	224,84	1803,48	73,75	405494	16582	9883	0,144	32
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4807	2624	133	0,041	9

3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1072	456,58	15,35	489454	16455	15683	0,0336	36
		м2 покрытия		5,94	5,06	6368	5424	133	0,01766	19
4	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	2144	54,14	–	116076	–	28	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	21	–	133	–	–
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	411	592,92	6,63	243690	2725	60369	0,698	287
		м бортового камня		108,68	1,76	44667	723	133	0,0061	3
		Всего прямые затраты				**1276100**	**52464**			**365**
						56967	**14667**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1166669				

Накладные расходы, тенге	95273
- заработная плата, тенге	14291
- трудоемкость, чел-ч	48
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82282
Всего	**1453655**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	36051
- сметная заработная плата, тенге	5083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	30837
- сметная заработная плата, тенге	14185
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14897
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1541399**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4218809**
- материалы, тенге	3193173
- сметная заработная плата, тенге	344996
- нормативная трудоемкость, чел-ч	588
Налог (2 %)	84376
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4303185**
НДС (12 %)	516382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4819567**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

"SANA-2001" Версия 32-2.37 от 06.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской

Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №12

приемки выполненных работ за октябрь 2018 год

Здание КПП и охраны. Электромонтажные работы

л.с. 3-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	80-1-1(пл)	Щит вводной распределительный ЩРВ-П-14	1	812		812				
		комп								
		Раздел 2 Электрическое освещение								
3	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	2	403,02	100,48	806	201	630	1,43	3
		шт		234	57,5	468	115	108	0,2559	1
4	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	2	340,12	70,91	680	142	527	1,2	2
		шт								

			201,15	42,97	402	86	108	0,1889	–
5 17-2-71	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	2	702		1404				
	шт								
6 17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты С360/132 1х32	1	987		987				
	шт								
7 17-2-135	Светильник для люминесцентных ламп, тип С360/118 1х18 Вт	1	477		477				
	шт								
8 17-6-6	Лампы люминисцентные 36 Вт	2	34		68				
	шт								
9 17-6-4	Лампы люминисцентные 32 Вт	1	24		24				
	шт								
10 17-6-3	Лампы люминисцентные 18 Вт	1	24		24				
	шт								
11 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	4	14		56				
	шт								
Раздел 3 Электроустановочные изделия									
12 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
	шт								
			27	–	81	–	108	–	–
13 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
	шт								
14 18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	1	377		377				
	шт								
15 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	–	117	–	117	0,171	1
	шт								
			27	–	108	–	108	–	–
16 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195		780				

		шт							
17	18-3-48								
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,002	26100		52				
	1000шт								
	Раздел 4 Кабельные изделия								
18	Е21-5-2	Затягивание одного провода сечением до 3х4 мм2 в электротехнический плинтус	47	38,01	1,09	1786	51	1734	0,24	11
	м одного провода			33,75	0,43	1586	20	108	0,0021	–
19	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0206	35536		732				
	км									
20	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0309	54398		1681				
	км									
21	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала	47	108,6	48,9	5104	2298	2312	0,22	10
	м			39,6	12,2	1861	573	95	0,071	3
22	99-1-1(пл)пл	Кабельный канал 15х10	47	18		846				
	м									
	Раздел 5 Уравнивание потенциалов								
23	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
	шт			479	2,3	479	2	95	0,013	–
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип КУП2603	1	509		509				
	шт									
25	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	3	60,5	2,8	182	8	159	0,32	1
	м			55,1	0,5	165	2	95	0,003	–

26	16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	27900		56			
		км							
27	16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,001	41826		42			
		км							
	Раздел 6 Заземление								
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,52	218,93	–	552	–	624	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	552	–	113	–	–
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,52	134,1	–	338	–	382	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	338	–	113	–	–
30	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
31	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
		Всего прямые затраты				**24231**	**2998**			**45**
						7149	**850**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13271				
		оборудования, тенге				812				
		Накладные расходы, тенге				8132				
		- заработная плата, тенге				1220				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1893				
		Всего				**34256**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	829
- сметная заработная плата, тенге	117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	709
- сметная заработная плата, тенге	326
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	343
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36274**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**99282**
- материалы, тенге	36323
- оборудование, тенге	2222
- сметная заработная плата, тенге	27759
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Налог (2 %)	1986
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**101268**
НДС (12 %)	12152
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**113420**

Заказчик _____ Д. Аханов

Подрядчик _____ Н.Ирмекеев

Технадзор _____ А. Кажиев

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на"
Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кольбай Алакольского р-на Алматинской
Договор № 21 от 2018-04-10

Акт №13
приемки выполненных работ за октябрь 2018 год
Озеленение
л.с. 7-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E47-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	82	174,15	–	14280	–	18421	1,208	99
		яма		174,15	–	14280	–	129	–	–
2	E47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	82	424,69	163,33	34825	13393	27571	1,254	103
		шт		220,5	40,15	18081	3292	129	0,167	14
3	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	82	2030		166460				
		шт								
		Всего прямые затраты				**215565**	**13393**			**202**
						32361	**3292**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				169811				
		Накладные расходы, тенге				45992				

- заработная плата, тенге	6899
- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15693
Всего	**277250**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	6876
- сметная заработная плата, тенге	970
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5881
- сметная заработная плата, тенге	2705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2841
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**293985**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**804637**
- материалы, тенге	464773
- сметная заработная плата, тенге	137411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	261
Налог (2 %)	16093
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**820730**
НДС (12 %)	98488
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**919218**
Итого по актам 1-13	**21979098**
Каротажные работы	**553756**
Анализ воды	**31361**
Итого	**22564215**
Тендерная скидка (минус)	**13017583**
К оплате с учетом тендерной скидки	**9546632,44**

Заказчик _____ Д. Аханов

Технадзор _____ А. Кажиев

Подрядчик _____ Н. Ирмекеев