Заказчик: КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водопровода в селе Ынтымак, Каракудукского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 11	Договор от 14.02.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	55 703 314,22	49 735 101,98	55 703 314,22	55 703 314,22					5 968 212,24	55 703 314,22

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Мусабаева Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "Компания АСР"

или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Каирбеков А.Т.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт _____ **Завьялов А.М.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Павлодарская обл. Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района БИН101240016581 , Павлодарская область, Иртышский**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство сетей водопровода в селе Ынтымак, Каракудукского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области**
Наименование объекта: Водопровод
Договор №11 от 14.02.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4346,86**	54,12	54,12	235252	235252	–	48480	306431
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	15,49	–	67333	–	22699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	43,4686						
	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	5412	235252					
				43,4686	1549	67333					
2	1101-0104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4346,86**	45,46	45,46	197612	197612	–	40723	257402
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	13,01	–	56560	–	19067	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	36,51362						
	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	5412	197612					

			36,513624	1549	56560					
3 1101-0101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**27372,03**	147,73	142,22	4043564	3892735	–	994485	5441093
				5,51	44,95	150829	1230400	–	403044	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00726	198,72094						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	864,95615						
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0158	9001	3892735					
			432,478074	2845	1230400					
4 1101-0101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**13686,01**	162,5	156,44	2224002	2141004	–	546997	2992679
				6,06	49,45	82998	676720	–	221680	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00799	109,35122						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03476	475,72571						
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,01738	9001	2141004					
			237,8628538	2845	676720					
5 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**493,49**	2172,48	–	1072097	–	–	771910	1991528
				2172,48	–	1072097	–	–	147521	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,48	1223,8552						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6 1101-0101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1894,4**	147,73	142,22	279853	269414	–	68828	376575
				5,51	44,95	10439	85155	–	27894	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00726	13,75334						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	59,86304						
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0158	9001	269414					
			29,93152	2845	85155					
7 1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР = 72 %**	**м3 мокрого грунта**	**4934,86**	1026,74	1026,74	5066818	5066818	–	2316905	7974421
				–	652,08	–	3217924	–	590698	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	4234,10988						
3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	359	5066818					
			14113,6996	228	3217924					

8 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**493,49**	3006,91	148,57	1483882	73320	991767	433143	2070387
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			848,64	37,94	418795	18723	–	153362	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	503,3598						
		чел-ч	0,035	17,27215						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1827	991767					
			542,839							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4245	73320					
			17,27215	1084	18723					
9 1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1973,944**	1006,72	–	1987209	–	–	1430790	3691439
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			1006,72	–	1987209	–	–	273440	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,21	2388,47224						
		чел-ч	–	–						
10 1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**38590,61**	33,01	33,01	1274000	1274000	–	262540	1659463
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	9,45	–	364639	–	122923	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,0061	235,40272						
3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	5412	1274000					
			235,402721	1549	364639					
11 1101-0104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**38590,61**	15,91	15,91	614026	614026	–	126536	799807
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	4,55	–	175744	–	59245	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,00294	113,45639						
3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	5412	614026					
			113,4563934	1549	175744					
12 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**38590,61**	131,32	62,74	5067622	2421078	–	2696141	8384864
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			68,58	28,46	2646544	1098096	–	621101	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,108	4167,78588						
		чел-ч	0,02625	1013,00351						

3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2334	2364350
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1013,003513 0,105	1084 14	1098096 56728
			4052,01405	–	–

Итого по разделу 1	**35 946 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 368 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 185 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 991 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	991 767
Накладные расходы, тенге	9 737 478
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 662 674

Раздел 2 Колодцы В-1

13	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**55,2**	19497,36	8101,16	1076254	447184	167875	623550	1835788
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			8354,98	3055,31	461195	168653	–	135984	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,86	489,072						
	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	чел-ч	2,218	122,4336						
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,226 12,4752	2162	26971					
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,133 7,3416	17710	130020					
	2104-0301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0,01 0,552	17236	9514					
	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0 0	50467	–					
	2106-0106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0 0	–	–					

2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0 0,08	310	1369					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,416 0,00031	30	1					
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	0,017112 0	599	–					
2303-0101-0300	Люки чугунные	комплект	0 0	–	–					
3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0 0,032	206	364					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,7664 1,4	– 4324	– 334159					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	77,28 0,025	1549 4245	119707 5858					
3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,38 0,016	1084 1415	1496 1250					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8832 0,777	1084 2461	957 105553					
14 1122-1301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %**		42,8904	1084	46493					
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	**27,6**	29760,87	8202,25	821400	226382	199102	475825	1401003
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			14344,78	3069,38	395916	84715	–	103778	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,9	383,64						
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	чел-ч	2,231	61,5756						
2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	17710	132953					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,5072 0,101	18380	51236					
2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	2,7876 0,01	17236	4757					
		м3	0,276 0,0034	–	–					

2104-0301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0,09384 0	–	–			
2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0 0	50467	–			
2106-0106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0 0	–	–			
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0 0,08	310	684			
2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	2,208 0,002	171586	9472			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0552 0,00031	30	0			
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	0,008556 0	599	–			
2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0 0	343444	–			
2303-0101-0300	Люки чугунные	комплект	0 0	–	–			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0 1,4	4324	167079			
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	38,64 0,149	1549 695	59853 2858			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,1124 0,831	– 2461	– 56445			
15 2104-0302-9905	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	22,9356 **35,16**	1084 50467	24862 –	1774420 –	1774420 –	– 141954	1916374
16 2900-0000-0000 (пл)	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм (ГОСТ 8020-90)**	**м**	**39,6**	8000 –	316800 –	316800 –	– 25344	342144

17	2900-0000-0000 (пл)	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв1500мм (ГОСТ 8020-90)**	м	28,8	13216		380621		380621	–	411071
					–		–		–	30450	
18	2900-0000-0000 (пл)	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 2000мм (ГОСТ8020-90)**	м	34,2	16940		579348		579348	–	625696
					–		–		–	46348	
19	2303-0101-0506	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	комплект	37	10175		376475		376475	–	406593
					–		–		–	30118	
20	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 %**	шт.	37	1521,92	172,27	56311	6374	5102	47167	111756
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)			1211,76	75,89	44835	2808	–	8278	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,31	48,47						
			чел-ч	0,07	2,59						
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	17236	5102					
				0,296							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	2461	6374					
				2,59	1084	2808					
21	4101-0205-1120	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км**	т	298	1962		584676		–	–	631450
					–		–		–	46774	

Итого по разделу 2 **7 681 875**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 901 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 679 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 256 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 799 743
- перевозка грузов, тенге 584 676

Накладные расходы, тенге 1 146 542

Сметная прибыль (8 %), тенге 569 028

Раздел 3 Камера приборов учета (1 шт)

22	1101-0101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	52	147,73	142,21	7682	7395	–	1889	10337
					5,52	44,94	287	2337	–	766	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00726	0,37752						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	1,6432						
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0158	9001	7395					
			0,8216	2845	2337					
23 1101-0101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**12,8**	147,73	142,19	1891	1820	–	465	2544
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,00726	5,55	44,92	71	575	–	188	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	0,09293						
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0158	0,40448						
			0,20224	9001	1820					
24 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,025**	2845	575					
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,48	2172,35	–	4399	–	–	3167	8171
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	5,022	–	4399	–	–	605	
25 1101-0205-1202	**Котлованы. Водоотлив НР = 72 %**	**м3 мокрого грунта**	**12,8**	2172,35						
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	1220,63	1220,63	15624	15624	–	7145	24591
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	–	775,23	–	9923	–	1822	
3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	13,056						
			43,52	359	15624					
26 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**8**	228	9923					
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,972	703,75	–	5630	–	–	4054	10459
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	703,75	–	5630	–	–	775	
27 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**49,72**	7,776						
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	15,79	15,79	785	785	–	211	1076
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	–	5,89	–	293	–	80	
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,18894						
				4156	785					

			0,188936	1549	293					
28 1108-0101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**20,1062**	2086,67	38,4	41955	772	31133	9458	55526
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			499,85	5,97	10050	120	–	4113	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,468	9,4097						
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	чел-ч	0,0055	0,11058						
		м2	2,3	228	10544					
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000		46,24426							
		кг	4,4	225	19905					
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10		88,46728							
		т	0,00016	131117	422					
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		0,003216992							
		т	0,00024	54214	262					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л		0,004825488							
		маш.-ч	0,0358	695	500					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т		0,71980196	–	–					
		маш.-ч	0,0055	2461	272					
			0,1105841	1084	120					
29 1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,78**	19497,75	8101,12	34706	14420	5414	20107	59198
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			8355,06	3055,06	14872	5438	–	4385	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,86	15,7708						
2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	чел-ч	2,218	3,94804						
		м3	0,226	2162	870					
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,40228							
		м3	0,133	17710	4193					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		0,23674							
		м3	0,01	17236	307					

2104-0301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0,0178 0	–	–				
2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0 0	50467	–				
2106-0106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0 0	–	–				
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0 0,08	310	44				
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1424 0,00031	30	0				
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	0,0005518 0	599	–				
2303-0101-0300	Люки чугунные	комплект	0 0	–	–				
3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0 0,032	206	12				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05696 1,4	– 4324	– 10775				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,492 0,025	1549 4245	3860 189				
3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0445 0,016	1084 1415	48 40				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02848 0,777	1084 2461	31 3404				
30 1122-1301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	1,38306	1084	1499				
			0,89	29759,55	8202,25	26486	7300	6419	15344	45176

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			14344,94	3069,66	12767	2732	–	3346
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,9	12,371					
		чел-ч	2,231	1,98559					
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,272	17710	4287				
2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,24208						
		м3	0,101	18380	1652				
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		0,08989						
		м3	0,01	17236	153				
2102-0403-0111	Раствор асбоцементный		0,0089						
		м3	0,0034	–	–				
2104-0301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010		0,003026						
		м	0	–	–				
2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		0						
		м3	0	50467	–				
2106-0106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката		0						
		т	0	–	–				
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		0						
		кг	0,08	310	22				
2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей		0,0712						
		т	0,002	171586	305				
2113-0703-1405	Вода техническая		0,00178						
		м3	0,00031	30	0				
2113-0814-2208	Скобы ходовые		0,0002759						
		шт.	0	599	–				
2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0						
		т	0	343444	–				
2303-0101-0300	Люки чугунные		0						
		комплект	0	–	–				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т		0						
		маш.-ч	1,4	4324	5388				
			1,246	1549	1930				

3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	695	92					
			0,13261	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	2461	1820					
			0,73959	1084	802					
31 2104-0302-9905	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**1,2**	50467		60560		60560	–	65405
				–		–		–	4845	
32 2900-0000-0000 (пл)	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей 0,89-*1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 2000мм (ГОСТ 8020-90)**	**м**	**1,8**	16940		30492		30492	–	32931
				–		–		–	2439	
33 2900-0000-0000 (пл)	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм (ГОСТ 28020-90)**	**м**	**0,9**	8000		7200		7200	–	7776
				–		–		–	576	
34 2303-0101-0506	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	10175		10175		10175	–	10989
				–		–		–	814	
35 1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	1522	172	1522	172	138	1275	3021
				1212	76	1212	76	–	224	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,31	1,31						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	17236	138					
			0,008							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	2461	172					
			0,07	1084	76					
36 1122-0801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,06584**	293134,87	2582,02	19300	170	16616	2563	23612
				38183,48	1139,13	2514	75	–	1749	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	42,1	2,77186						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,06913						
2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,014	–	–					
			0,00092176							

2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	252365	16616					
			0,06584							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,05	2461	170					
			0,069132	1084	75					
37 2900-0000-0000 (пл)	**Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN 10/16 DN100 (ТОО "Sigmetex, ц/о=50500/1,12)**	**шт**	**1**	45089		45089		45089	–	48696
				–		–		–	3607	
38 2900-0000-0000 (пл)	**Патрубок стальной, D 108ММ, толщина стенки 5,0мм, L=1200мм**	**м**	**1,2**	1081		1297		1297	–	1401
				–		–		–	104	
39 2900-0000-0000 (пл)	**Фланец стальной свободный DN110 (Реком, ц/о=2660/1,12)**	**шт**	**1**	2375		2375		2375	–	2565
				–		–		–	190	
40 2302-0103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	2716		2716		2716	–	2933
				–		–		–	217	
41 2302-0302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	1485		1485		1485	–	1604
				–		–		–	119	
42 1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,599**	7666,11	1469,12	4592	880	2097	1854	6962
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,24	2696,16	595,99	1615	357	–	516	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,94076						
				0,32945						
2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3050	530					
			0,17371							
2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	2771	149					
			0,05391							
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	2363	1415					
			0,599							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	30	3					

			0,08985							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	4245	229					
			0,05391	1084	58					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2334	643					
			0,27554	1084	299					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	14	8					
			0,55707	–	–					
43 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,599**	18348,91	787,98	10991	472	9905	712	12639
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			1025,04	280,47	614	168	–	936	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,80865						
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	чел-ч	0,1813	0,1086						
		м3	1,02	16211	9905					
2113-0703-1405	Вода техническая		0,61098							
		м3	0,002	30	0					
			0,001198							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	4					
			0,28752	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18	4324	466					
			0,10782	1549	167					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2461	2					
			0,0007787	1084	1					

Итого по разделу 3	**437 612**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	233 111
Накладные расходы, тенге	68 244
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 416

Раздел 4 Водопровод

44	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**3,50977**	294624,43	92498,08	1034064	324647	6733	781820	1961155
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	194	200207,99	24797,35	702684	87033	–	145271	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	680,89538						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	94,16713						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5442988	228	352					
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	18	101	6381					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	63,17586	–	–					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1010	3992	4484					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3544,8677	1296	1456					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,1231264	1415	6903					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,39	1084	5288					
45	**2301-0501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3544,87**	3543	305904	6951490		6951490	–	7507609
46	**1122-0501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**1,42509**	243649,87	64572,06	347223	92021	772	276071	673158
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	173	178536,09	17142,78	254430	24430	–	49864	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	246,54057						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	26,57793						
				0,2280144	228	52					

2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	101	720					
			7,12545							
2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
			1439,3409							
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	3992	626					
			0,1567599	1296	203					
3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1415	1875					
			1,3253337	1084	1437					
3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	3543	88359					
			24,939075	907	22620					
3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	68	775					
			11,40072	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2461	386					
			0,1567599	1084	170					
47 2301-0501-1305	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**251,58**	198		49813		49813	–	53798
				–		–		–	3985	
48 2301-0501-1303	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1187,76**	162		192417		192417	–	207810
				–		–		–	15393	
49 1122-0801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,5**	293134	2584	146567	1292	126183	19464	179313
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	42,1	38184	1138	19092	569	–	13282	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,05						
				0,525						
2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,014	–	–					
			0,007							
2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	252365	126183					
			0,5							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,05	2461	1292					

50	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	0,525 **2,5**	1084 1217241,2	569 449728,4	3043103	1124321	905634	1304344	4695243
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	312,7	405259,2	121748,4	1013148	304371	–	347796	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	781,75 235,75						
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	208994	47024					
	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,225 1	343444	858610					
	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,5 0	–	–					
	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0 92,11	4824	1110847					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	230,275 2,19	1296 2461	298436 13474					
51	2900-0000-0000 (пл)	**Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN10/16 DN 100 (ТОО "Sigmetex", ц/о=65650/1,12)**	**шт**	5,475 **7**	1084 58616	5935	410312	410312	–	443137	
52	2302-0101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3**	– 2541		– 7623	– 7623	32825 –	8233	
53	2900-0000-0000 (пл)	**Компрессионный седловой отвод 110х1 1/2" * (Торговый дом Арыстан, ц/о=2494/1,12)**	**шт**	**14**	– 2227		– 31178	– 31178	610 –	33672	
54	2900-0000-0000 (пл)	**Клапана проходные муфтовые 15кч18п воды и пара, Ру1,6 МПа, Dy32ммК=12,000**	**шт**	**14**	– 2296		– 32144	– 32144	2494 –	34716	
55	2900-0000-0000 (пл)	**Муфта компрессионная соединительная d=25мм (Торговый дом Арыстан, ц/о=417/1,12)**	**шт**	**14**	– 372		– 5208	– 5208	2572 –	5625	
56	2302-0302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	– 1485		– 20790	– 20790	417 –	22453	

57 2302-0302-1010	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			–	–	–	1663	
		шт.	**4**	1774	7096	7096	–	7664
58 2302-0103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**			–	–	–	568	
		шт.	**14**	2716	38024	38024	–	41066
59 2900-0000-0000 (пл)	**Фланец стальной свободный DN110 (Реком, ц/о=2660/1,12)**			–	–	–	3042	
		шт	**14**	2375	33250	33250	–	35910
				–	–	–	2660	

Итого по разделу 4	
в том числе	**15 910 562**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 989 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 542 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	416 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 818 667
Накладные расходы, тенге	2 381 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 178 561

Итого по смете	
в том числе	**59 976 138**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 314 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 457 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 685 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 843 288
- перевозка грузов, тенге	584 676
Накладные расходы, тенге	13 333 963
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 442 679

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6%									
	Итого по главам									1 199 522,76
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									61 175 660,76
	Итого по главам									2 220 676,49
	Непредвиденные работы и затраты 2%									**63 396 337,25**
	Итого по главам									1 267 926,74
	в текущих ценах с 26.03.18г.									**64 664 263,99**
										64 664 263,99

	в текущих и прогнозных ценах									
	Налог на добавленную стоимость									64 664 263,99
	Всего по акту									7 759 711,68
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,76912809198)									72 423 975,67
										55 703 314,22

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 49А, 1
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Эксперт _____ **Завьялов А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства
БИН101240016581, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск,
Руководитель _____ **Мусабаева Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "Компания АСР" _____ **Каирбеков А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года
№ 229. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 24 апреля
2015 года № 10795

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Акимата Иртышского района
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водопровода в селе Ынтымак, Каракудукского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 15 ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 11	Договор от 14.02.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 161 706,35	4 873 564,40	5 458 392,13	5 458 392,13					6 553 039,97	5 458 392,13

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель _____ **Бекпауов Т.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства ТОО "ТОО "Компания АСР"
или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Каирбеков А.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ **Завьялов А.М.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **КГУ "Отдела реального сектора экономики Иртышского района" Акимата Иртышского района БИН 060140008485 , Павлодарская область, Иртышский**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **"Строительство сетей водопровода в селе Ынтымак, Каракудукского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области"**
Наименование объекта: Водопровод
Договор №11 от 14.02.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №2 от 15 ноября 2019 года
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-4346,86	54,12	54,12	-235252	-235252	–	-48480	-306431
					–	15,49	–	-67333	–	-22699	
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-4346,86	45,46	45,46	-197612	-197612	–	-40723	-257402
					–	13,01	–	-56560	–	-19067	
3	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-3828,7	147,73	142,22	-565599	-544502	–	-139105	-761080
					5,51	44,95	-21097	-172104	–	-56376	

4	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=-1,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-1914,34	162,5	156,44	-311083	-299474	–	-76512	-418603
					6,06	49,45	-11609	-94657	–	-31008	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,53	2172,48	–	44601	–	–	32113	82851
					2172,48	–	44601	–	–	6137	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	20,53	3006,92	148,56	61732	3050	41259	18020	86132
					848,66	37,94	17423	779	–	6380	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	82,146	1006,72	–	82698	–	–	59543	153620
					1006,72	–	82698	–	–	11379	
8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-5845,72	33,01	33,01	-192986	-192986	–	-39770	-251376
					–	9,45	–	-55236	–	-18620	
9	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-5845,72	15,91	15,91	-93013	-93013	–	-19168	-121155
					–	4,55	–	-26622	–	-8974	
10	1101-0201-0501	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	-5845,72	131,32	62,74	-767645	-366746	–	-408412	-1270142
					68,58	28,46	-400899	-166340	–	-94085	

Итого по разделу 1	**-3 063 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-288 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 926 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-638 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 259
Накладные расходы, тенге	-662 494
Сметная прибыль (8 %), тенге	-226 933

Раздел 2 Колодцы В-1

11	2900-0000-0000 (пл)	Стремянка С-2	т	0,632	187180		118298		118298	–	127762
					–		–		–	9464	
12	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	14,654	3613,28	110,62	52949	1621	48856	2803	60212
					168,69	43,81	2472	642	–	4460	
13	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,7	7665,96	1468,77	43696	8372	19959	17637	66240
					2695,61	596,14	15365	3398	–	4907	
14	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,5	20616	1307,6	51540	3269	45709	3392	59327
					1024,8	466,4	2562	1166	–	4395	
15	4101-0205-1120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км К=-1,000;	т	-76,566	1962		-150222		–	–	-162240
					–		–		–	-12018	
		Итого по разделу 2					**151 301**				
		в том числе					20 399				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 262				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 206				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					232 822				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-150 222				
		- перевозка грузов, тенге					23 832				
		Накладные расходы, тенге					11 208				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Камера приборов учета (1 шт)										
16	2900-0000-0000 (пл)	Стремянка С-2	т	0,0178	187180		3332		3332	–	3599
					–		–		–	267	
17	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	0,3961	3615,25	111,08	1432	44	1321	76	1629
					169,15	42,92	67	17	–	121	
18	2900-0000-0000 (пл)	Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN 10/16 DN100 (ТОО "Blucast", ц/о=50500/1,12)	шт	1	45089		45089		45089	–	48696
					–		–		–	3607	

19	2900-0000-0000 (пл)	Фланец стальной свободный DN110 (Реком, ц/о=2660/1,12)	шт	1	2375		2375		2375	–	2565
					–		–		–	190	
20	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2716		8148		8148	–	8800
					–		–		–	652	
21	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1485		1485		1485	–	1604
					–		–		–	119	
22	2305-1501-0100	Манометры	комплект	2	3380		6760		6760	–	7301
					–		–		–	541	
23	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	262,5	–	525	–	30	485	1091
					247,5	–	495	–	–	81	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-0,599	18348,91	787,98	-10991	-472	-9905	-712	-12639
					1025,04	280,47	-614	-168	–	-936	
25	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,15	20613,33	1306,67	3092	196	2742	204	3560
					1026,67	466,67	154	70	–	264	
		Итого по разделу 3					**66 206**				
		в том числе					102				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-232				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-81				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 377				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53				
		Накладные расходы, тенге					4 906				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 4 Водопровод										
26	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,10037	258961,84	73378,5	25992	7365	86	20281	49975
					184726,51	19378,3	18541	1945	–	3702	
27	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101,37	753		76332		76332	–	82439

					–		–		–	6107	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,105	243647,62	64561,9	25583	6779	58	20342	49599
					178533,33	17152,38	18746	1801	–	3674	
29	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,05	162		17180		17180	–	18554
					–		–		–	1374	
30	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	т фасонных частей	-0,21	293138,1	2585,71	-61559	-543	-52997	-8175	-75313
					38185,71	1138,1	-8019	-239	–	-5579	
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	т фасонных частей	-1,062	1217242	449728,81	-1292711	-477612	-384714	-554085	-1994540
					405258,95	121748,59	-430385	-129297	–	-147744	
32	2900-0000-0000 (пл)	Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN10/16 DN 100 (ТОО "Blucast", ц/о=65650/1,12)	шт	18	58616		1055088		1055088	–	1139495
					–		–		–	84407	
33	2900-0000-0000 (пл)	Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN10/16 DN50 (ТОО "Blucast", ц/о= 33175/1,12)	шт	2	29621		59242		59242	–	63981
					–		–		–	4739	
34	2900-0000-0000 (пл)	Регулятор давления 21ч10нж диаметр 100мм (ООО "Саратовснаб", ц/о=379450,5/1,12)	шт	1	338795		338795		338795	–	365899
					–		–		–	27104	
35	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2541		20328		20328	–	21954
					–		–		–	1626	
36	2900-0000-0000 (пл)	Крест фланцевый диам. 100x100 (ООО "Промстрой вектор", ц/о=6500*2,66/2,557/1,18)	шт	2	8022		16044		16044	–	17328
					–		–		–	1284	
37	2900-0000-0000 (пл)	Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам.100x100 (ТОО "Алатау-Алем", ц/о=41500/1,12)	шт	7	37054		259378		259378	–	280128
					–		–		–	20750	
38	2900-0000-0000 (пл)	Компрессионный седловой отвод 110x1 1/2" * (Торговый дом Арыстан, ц/о=2494/1,12)	шт	29	2227		64583		64583	–	69750

					–		–		–	5167		
39	2900-0000-0000 (пл)	Компрессионный седловой отвод 50х1 1/2" * (Торговый дом Арыстан, ц/о=1247/1,12)	шт	2	1113		2226		2226	–	2404	
					–		–		–	178		
40	2900-0000-0000 (пл)	Клапана проходные муфтовые 15кч18п воды и пара, Ру1,6 МПа, Dy32ммК=12,000	шт	72	2296		165312		165312	–	178538	
					–		–		–	13225		
41	2900-0000-0000 (пл)	Муфта компрессионная соединительная d=25мм (Торговый дом Арыстан, ц/о=417/1,12)	шт	72	372		26784		26784	–	28927	
					–		–		–	2143		
42	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	1485		60885		60885	–	65756	
					–		–		–	4871		
43	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755		1510		1510	–	1631	
					–		–		–	121		
44	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	41	2716		111356		111356	–	120264	
					–		–		–	8908		
45	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	–	3216	
					–		–		–	238		
46	2900-0000-0000 (пл)	Фланец стальной свободный DN110 (Реком, ц/о=2660/1,12)	шт	41	2375		97375		97375	–	105165	
					–		–		–	7790		
47	2900-0000-0000 (пл)	Счетчик ВМХ-100 (ТОО "Alfaopt". ц/о=108258,41/1,12)	шт	1	96659		96659		96659	–	104392	
					–		–		–	7733		
48	1116-0901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	7274	193	7274	193	5002	2070	10093	
					2079	33	2079	33	–	748		
49	2900-0000-0000 (пл)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN15	шт	43	5160		221880		221880	–	239630	
					–		–		–	17750		
50	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	42	470,38	24,62	19756	1034	641	18165	40956	

				430,5	10,83	18081	455	–	3034		
51 2900-0000-0000 (пл)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN50	шт	2	54552		109104		109104	–	117832	
				–		–		–	8728		
52 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	3894	105,5	7788	211	5015	2553	11169	
				1281	21,5	2562	43	–	827		
53 2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	43	1091		46913		46913	–	50666	
				–		–		–	3753		
54 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	42	937,52	135,52	39376	5692	609	34038	79287	
				787,5	39,48	33075	1658	–	5873		
55 2304-1013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10625		21250		21250	–	22950	
				–		–		–	1700		
56 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1155,5	196	2311	392	41	1951	4603	
				939	56,5	1878	113	–	341		
57 2304-1013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120 °С, PN 16, DN 100, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21744		21744		21744	–	23484	
				–		–		–	1740		
58 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2169	429	2169	429	58	1746	4228	
				1682	100	1682	100	–	313		
59 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	2370,71	160,29	16595	1122	3918	11880	30753	
				1650,71	63,57	11555	445	–	2278		
60 2900-0000-0000 (пл)	Гидранты пожарные подземные Н=2500мм (ТОО "Alias Valve Group", ц/о=171324/1,12)	шт	7	152968		1070776		1070776	–	1156438	
				–		–		–	85662		
61 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя НР = 76 %	шт.	9	534,33	–	4809	–	–	3655	9142	
				534,33	–	4809	–	–	677		
62 2401-0201-0130	Указатель пожарного гидранта	шт.	9	3914		35226		35226	–	38044	

				–		–		–	2818	
63 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,50977	177121,58	–	621656	–	457713	162304	846678
				46710,47	–	163943	–	–	62717	
64 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,10037	51409,78	–	5160	–	472	4641	10586
				46707,18	–	4688	–	–	784	
65 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,5301	51412,98	–	78667	–	7195	70757	161379
				46710,67	–	71472	–	–	11954	
66 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,5	33356	1556	16678	778	13336	2644	20869
				5128	558	2564	279	–	1546	
67 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7528	3708	7528	3708	1346	3529	11943
				2474	1091	2474	1091	–	885	
	Итого по разделу 4					**3 590 272**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-80 255				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-450 452				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-121 573				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 056 727				
	Накладные расходы, тенге					-201 704				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					265 946				
Раздел 5 Пожарный резервуар (2 шт)										
68 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	82,67	147,73	142,22	12213	11757	–	3004	16434
				5,52	44,95	456	3716	–	1217	
69 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	41,33	162,52	156,45	6717	6466	–	1652	9039
				6,07	49,46	251	2044	–	670	

70	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,2	2606,88	–	8342	–	–	6006	15496
					2606,88	–	8342	–	–	1148	
71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	101,5	703,73	–	71429	–	–	51428	132686
					703,72	–	71428	–	–	9829	
72	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,500;	м3	78,294	1827		143043		143043	–	154486
					–		–		–	11443	
73	2111-0502-0110	Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013 К=0,500;	м3	18	11997		215946		215946	–	233222
					–		–		–	17276	
74	2900-0000-0000 (пл)	Резервуар пожарный V=20м3 (ТОО "ЮгРегионПласт", ц/о=4300000/1,12)	шт	1	3839286		3839286		3839286	–	4146429
					–		–		–	307143	
75	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,500;	м3 основания	1,33	5013,53	1451,88	6668	1931	3796	1620	8951
					707,52	602,26	941	801	–	663	
76	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 % К=0,500;	м3	2,65	27290,94	263,77	72321	699	63051	8020	86768
					3234,34	91,32	8571	242	–	6427	
77	1306-0303-0212	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость 25, 50 м3. Монтаж оборудования НР = 61 % К=0,500;	т	0,89	35751,69	1575,28	31819	1402	–	18672	54530
					34176,4	216,85	30417	193	–	4039	
78	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=0,500;	т	0,16562	12413,96	1237,77	2056	205	5	1753	4114
					11146	483,03	1846	80	–	305	
79	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500;	т	0,16562	215524		35695		35695	–	38551
					–		–		–	2856	
80	1201-0101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР = 72 %	яма	12	2012,42	–	24149	–	–	17387	44859
					2012,42	–	24149	–	–	3323	

81	1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР = 108 % К=0,500;	м	36	961,25	239,94	34605	8638	2034	29246	68959
					664,81	87,42	23933	3147	–	5108	
82	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=0,500;	м3	0,192	17710		3400		3400	–	3672
					–		–		–	272	
83	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=0,500;	м2	54	1362		73548		73548	–	79432
					–		–		–	5884	
84	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,500;	м	24	1361		32664		32664	–	35277
					–		–		–	2613	

Итого по разделу 5	**5 132 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 412 468
Накладные расходы, тенге	138 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 216
Итого по смете	**5 877 088**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-178 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 332 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-744 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 804 653
- перевозка грузов, тенге	-150 222
Накладные расходы, тенге	-701 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	435 343

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6%									117 541,76
	Итого по главам									5 994 629,76
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									217 605,06

	Итого по главам									**6 212 234,82**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									124 244,70
	Итого по главам									**6 336 479,52**
	в текущих ценах с 26.03.18г.									6 336 479,52
	в текущих и прогнозных ценах									6 336 479,52
	Налог на добавленную стоимость									760 377,54
	Всего по акту									7 096 857,06
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,76912809198)									**5 458 392,13**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ,15А, 1.

Директор _____ **Пуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдела реального сектора экономики Иртышского района"

БИН 060140008485 , Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 14

Руководитель _____ **Бекпауов ТА**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Эксперт_____ **Завьялов А.М.**

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства

ТОО "Компания АСР" _____ **Каирбеков А.Т.**