Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"17" 12 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-жол курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат города Жанаозен (Водоснабжение)»***.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» Гафаров Канатбек Смагулович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Проектный Центр" №25-25/2019-НВ***.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» №01-23-122 от 20.03.2020 г.***.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с четом ранее принятых)	*в том числе пускового омплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового омплекса ли очереди*
Вместимость	мест				

Общая площадь	м2				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	м3				
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				
Котельная	шт				
Трансформаторная подстанция	шт				
Септик	шт				
Резервуары для воды 1000м3	шт				
Водонапорная башня емкостью 15м3	шт				
Ворота	шт				
Калитка	шт				

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения

Рабочий проект выполнен на основании заданий на проектирование, утвержденного руководителем ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» от 23 декабря 2019 года и технических условий ГУ «Озенинвест» на подключение к сетям водопровода от 27 марта 2020 года. №23.

В рабочем проекте выполнены сети водопровода на незавершенных участках села Тенге и Рахат города Жанаозен.

Проектируемые водопроводные сети подключаются к существующим сетям водопровода поселков и выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 диаметром 160х9,5 мм и 110х6,6 мм по ГОСТ 18599-2001.

Водопроводные сети прокладываются на глубине 1,3 метра.

При прокладке полиэтиленовых труб на дне траншеи предусматривается подготовка из мягкого грунта толщиной 10 см, при засыпке трубопроводов устраивается защитный слой из мягкого грунта толщиной не менее 30 см над верхней образующей трубы.

При проходе под автодорогой сети прокладываются в футляре из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубы подлежат изоляции типа «усиленная» по ГОСТ 9.602-2005.

На проектируемой сети в колодцах устанавливаются тройники и запорная арматура для дальнейшего подключения жилых домов к водопроводной сети.

На сети водопровода устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П.901-09-11.84, альбом II.

В колодцах выполняется вертикальная обмазочная (битум на грунтовке) гидроизоляция. Монтаж элементов колодцев производить на цементном растворе марки 100 толщиной 10 мм. Вертикальную гидроизоляцию стен колодцев выполнить обмазкой горячим БН III за два раза по слою огрунтовки из 40% раствора битума на керосине. Под основание колодцев выполнить битумо-щебеночную подготовку толщиной 50мм с пропиткой битумом БК-II до полного насыщения. Вокруг горловин колодцев выполнить отмостку шириной 1.0 метр следующим составом:

асфальтобетон толщиной 30 мм;

песчано-щебеночная смесь толщиной 100мм (песок -50%, щебень-50%).

Проектируемые водопроводные сети состоят из следующих участков:

1. Микрорайон Аксу, улица Устюрт. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 70,0 м;
2. Микрорайон Аксу, улица Саускан. Трубопровод протяженностью 110х6,6 мм

протяженностью 40,0 м;
3. Микрорайон Аксу, улица Матжан би-Жосалы. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью длиной 379,0 м и диаметром 160х9,5 мм протяженностью 454,0 м;
4. Микрорайон Мамыр, улица Тілеген Жамаркара. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью длиной 201,0 м и диаметром 160х9,5 мм протяженностью 40,0 м;
5. Микрорайон Мерей, от улицы №34 до улицы №46. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью длиной 1053,0 м;
6. Микрорайон Мерей, от улицы №47 до улицы №68. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 1674,0 м и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 6,0 м;
7. Микрорайон Мерей, от улицы №69 до улицы №78. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 862,0 м и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 3,0 м;
8. Микрорайон Бостандык, улица Кайсагалиев. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 114,0 м;
9. Микрорайон Бостандык, улица Ш. Хожаев.Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 570,0 м и диаметром 160х9,5 мм протяженностью 582,0 м;
10. Село Тенге, улица Тобанияз. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 45,0 м;
11. Село Тенге, улица Кулшар Куйші. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 114,0 м;
Село Кызылсай,
12 Улица К. Сатбаева, возле жилого жилого дома №15. Трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 373,0 м;
13 Южный ауыл, возле жилых домов №120,122,123. Трубопровод диаметром 40х2,4 мм протяженностью 193,0 м;
14. Южный ауыл, возле жилого дома №105 Трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 600,0 м;
15. Улица Т. Рыскулова, возле жилых №17,19. Трубопровод диаметром 63х3.8 мм протяженностью 100,0 м;
16. Улица М.Оскенбаева, возле жилого дома №19. Трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 266,0 м;
17. Южный ауыл, возле жилых домов №95,96. Трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 221,0 м;
18. Улица М. Шолтаманулы. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 658,0 м и трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 118,0 м;
19. Улица Н. Шыршыгулулы. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 285,0 м и трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 120,0 м;
20. Улица Отегулулы. Трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 95,0 м;
21. Улица Ж. Тенизбайулы. Трубопровод диаметром 63х3,8 мм протяженностью 105,0 м;
22 .Улица Д. Мустафа. Трубопровод диаметром 110х6,6 мм протяженностью 23,0 м и диаметром 63х3,8 мм протяженностью 120,0 м;
Технические показатели:
Общая протяженность проектируемой сети водопровода составляет:
9306,0 м.
Общая протяженность труб с учетом отпаек в колодцах для дальнейшего подключения жилых домов к водопроводной сети составляет:
9420,0 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***февраль 2021г;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2021г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: , ***5***;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **97,8%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Өзенмұнай"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерных сетей незавершенных участков село Тенге, Рахат города Жанаозен (Водоснабжение)»*** .
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нұр-жол құрылыс» Даулетбаев А. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)