Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"15" декабря 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Нур-Жол Курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство водопроводной сети населенного пункта села Акжигит, «Акжигит-Майлинского » группового водопровода, 2 – этап строительства Бейнеуского района»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ИП «Камеш» МКЛ №17001454 от 30.01.2017 г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Мангистауский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета сельского хозяйства РК № 11-н/2 от 15.07.2019 г*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с четом ранее принятых)	***в том числе пускового омплекса или очереди***	***общая (с учетом ранее принятых)***	***в том числе пускового омплекса или очереди***
Водонапорная башня емкостью 50м3	шт	1		1	

Общая протяженность водопровода	м	11602		11602	
Колодец	шт	205		205	
Насос	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внеплощадочные сети(поселковые)

Внутриплощадочные сети водоснабжения

В проекте принята система подачи воды в сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Питьевая вода подается потребителям от водонапорной башни по наружным сетям водоснабжения.

Внутри поселковые сети – кольцевые с установкой водопроводных колодцев на ответвлении к потребителям. Подключение потребителей к общей сети водопровода будет осуществлена внутри колодцев посредством полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ø25х2,0 по ГОСТ 18599-01.

Для подключения каждого дома к системе водоснабжения предусмотрена также установка узла учета воды с фильтром и арматурой на ответвлении в водопроводном колодце.

Водопроводные сети от водонапорной башни до внутри поселковой сети и сама внутри поселковая сеть приняты из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ø160х9,5 по ГОСТ 18599-01 и прокладываются на 0.5 ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, средняя глубина прокладки -1.8 метра до низа трубы. Давление в сети водопровода не более 0.6МПа.

Установка пожарных гидрантов предусматривается в водопроводных колодцах из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90 диаметром 1500 мм.

Расстояние между пожарными гидрантами на водопроводной сети принято не более 150 м и обосновано посредством расчета, учитывающего суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа пожарных гидрантов.

У мест размещения пожарных гидрантов, по направлению движения к ним, устанавливаются соответствующие знаки, выполненные в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», код знака «Ж-10».

На кольцевой сети предусматривается установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для выделения ремонтных участков с пожарными гидрантами в количестве не более 5-ти.

Пожаротушение существующих зданий и сооружений населенного пункта предусмотрено передвижной пожарной техникой с подключением их к пожарным гидрантам.

В пониженных местах рельефа устраиваются выпуски из кольцевой сети в мокрые колодцы для опорожнения сети и промывки ремонтных участков.

В повышенных точках водопровода предусматривается установка вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов.

Проходы проектируемого трубопровода под железной дорогой выполнить методом прокола в защитном кожухе (футляре) с выводом концов футляра по обе стороны от подошвы насыпи на длину не менее 5м , в соответствии с п.11.54 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При этом на трубопроводе с обеих сторон перехода установить колодцы с установкой в них запорной арматуры.

Проходы проектируемого трубопровода под грунтовыми автодорогами выполнить методом прокола в защитном кожухе (футляре), с выводом концов футляра по обе стороны от подошвы насыпи на длину не менее 3м, в соответствии с п.11.54 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водонапорная башня

Проектом предусмотрен монтаж водонапорной башни для водоснабжения села Акжигит на 50 $м^3$ согласно типовому проекту №901-5-29, маркировка БР-50У-18-2. Водонапорная стальная башня заводского изготовления (система Рожновского).

Типовой проект унифицированных водонапорных башен заводского изготовления емкостью бака 50 м3 с водозаполненной опорой высотой 18м. Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей длиной по5 и 9м.

Баки различной емкости имеет один унифицированный диаметр – 3020мм. Диаметр водозаполненной опоры меняется следующим образом:

- Бак емкостью 50м3, высота опоры 18м – диаметр 2000 мм;

Проектируемая водонапорная башня в селе Акжигит устанавливается на существующую территорию насосной станции. Территория насосной станции имеет ограждение из камня-ракушечника с металлическими воротами.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05.2021г;*
месяц, год

окончание работ *12. 2021г;*
месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяц;

по норме или по проекту организации строительства, __ месяц;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделисоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 97,8% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство водопроводной сети населенного пункта села Акжигит, «Акжигит-Майлинского» группового водопровода, 2 – этап строительства Бейнеуского района»*** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Құрылыс» Даулетбаев А. О. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)