Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 1). Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
110940000807	010940003981			№64	28.03.2023г.			
				Доп согл. №64/3	от 06.07.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 1). Корректировка»	44 002 821,24	44 002 821,24	39 288 233,25				4 714 587,99	44 002 821,24

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт_____ **Рысқулов Н.**

№ KZ19VJE00040595 от 27.08.2018
№ KZ52VJE00059886 от 26.11.2020
№ KZ07VJE00034312 от 22.01.2018

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807
Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №64 от 28.03.2023г. Доп согл. №64/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 1). Корректировка»

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			ЛС 02-01 Благоустройство										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	288,07	107,0 0,0	107,0 26,0	30 823,0 0,0	30 824,0 7 490,0			30 823,0	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	288,07	397,0 0,0	397,0 98,0	114 364,0 0,0	114 364,0 28 231,0			114 364,0	
3	3	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Перемещение в зеленую зону	м³ грунта	88,72	496,0 0,0	496,0 123,0	44 005,0 0,0	44 006,0 10 913,0			44 005,0	
4	4	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	199,35	436,0 33,0	403,0 90,0	86 917,0 6 579,0	80 339,0 17 942,0			86 917,0	
5	5	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7 176,6	46,0		330 124,0				330 124,0	
6	6	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1 796,48	534,0 40,0	493,0 111,0	959 320,0 71 859,0	885 664,0 199 409,0	1 796,0		959 320,0	
7	7	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	94 315,2	46,0		4 338 499,0				4 338 499,0	
8	8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2 644,4	125,0 0,0	125,0 31,0	330 550,0 0,0	330 550,0 81 976,0			330 550,0	
9	9	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2 644,4	428,0 0,0	428,0 106,0	1 131 803,0 0,0	1 131 803,0 280 306,0			1 131 803,0	
10	10	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		3 472,1	4,0	4,0	13 888,0	13 888,0			13 888,0	

				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	1,0	0,0	3 472,0				
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					7 380 293	2 631 438	1 796	0	7 380 293	
								78 438	629 739	0	0		
			Раздел 2: Покрытия										
			Подраздел 1: Асфальтобетон ТИП 1										
11	11	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	72,045	5 014,0	2 297,0	361 234,0	165 488,0	153 528,0		361 234,0	
						586,0	484,0	42 218,0	34 870,0				
12	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	127,19417	4 398,0	81,0	559 399,96	10 302,73	148 181,21		559 399,96	
						3 152,0	24,0	400 916,02	3 052,66				
			Итого по подразделу 1: Асфальтобетон ТИП 1					920 634	175 791	301 709	0	920 634	
								443 134	37 923	0	0		
			Итого по разделу 2: Покрытия					920 634	175 791	301 709	0	920 634	
								443 134	37 923	0	0		
			ИТОГО по акту					8 300 927	2 807 229	303 505	0	8 300 927	
								521 572	667 662	0	0		
		Итого по акту										8 300 927	

ЛС 02-02 Водоснабжения и канализация.

			Раздел 1: Водоснабжения										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	204,282	322,0	322,0	65 779,0	65 778,0			65 779,0	
						0,0	69,0	0,0	14 095,0				
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,318	10 240,0	0,0	64 696,0	0,0			64 696,0	
						10 240,0	0,0	64 696,0	0,0				
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,85	9 535,0	399,0	55 780,0	2 334,0	28 121,0		55 780,0	
						4 329,0	94,0	25 325,0	550,0				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	29,438679	3 629,0	0,0	106 833,0	0,0			106 833,0	
						3 629,0	0,0	106 833,0	0,0				
5	5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		166,819181	85,0	85,0	14 180,0	14 179,0			14 180,0	

				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	3 503,0				
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	166,819181	575,0 354,0	221,0 71,0	95 921,0 59 054,0	36 867,0 11 844,0			95 921,0	
7	7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	14,34214	373,0 0,0	373,0 80,0	5 350,0 0,0	5 349,0 1 147,0			5 350,0	
8	8	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	344,21136	34,0		11 703,0				11 703,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**420 242**	**124 507**	**28 121**	**0**	**420 242**	
								255 908	**31 139**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Трубопроводы										
9	9	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 854 123,0 1 539 789,0	222 165,0 64 096,0	9 271,0 7 699,0	1 110,0 320,0	461,0		9 271,0	
10	10	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	2 301,0		11 505,0		11 505,0		11 505,0	
11	11	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3 951 053,0 1 091 563,0	57 694,0 350,0	19 755,0 5 458,0	289,0 2,0	14 009,0		19 755,0	
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,057	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	74 094,0 49 254,0	24 840,0 6 329,0			74 094,0	
13	13	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	57	1 752,0		99 864,0		99 864,0		99 864,0	
14	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	1 231 619,0 823 950,0	407 669,0 108 764,0	3 695,0 2 472,0	1 223,0 326,0			3 695,0	
15	15	241-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм	м	3	369,0		1 107,0		1 107,0		1 107,0	
16	18	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	8 449,0 6 859,0	247,0 81,0	16 898,0 13 718,0	494,0 162,0	2 686,0		16 898,0	
17	19	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	106 393,0		212 786,0		212 786,0		212 786,0	

18	20	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	15 321,0 12 936,0	246,0 81,0	2 139,0		15 321,0	
19	21	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	86 790,0		260 370,0		260 370,0		260 370,0	
20	22	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	1 108,0		8 690,0	
21	23	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	9 731,0		9 731,0		9 731,0		9 731,0	
22	24	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	28 692,0 25 368,0	588,0 0,0	2 736,0		28 692,0	
23	25	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0	
24	26	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 989,0		23 934,0		23 934,0		23 934,0	
25	27	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1 897,0		3 794,0		3 794,0		3 794,0	
26	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00311	3 448 298,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	10 724,0 6 424,0	3 710,0 940,0	590,0		10 724,0	
27	29	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 733,0		1 733,0		1 733,0		1 733,0	
28	30	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
29	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03918	3 448 298,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	135 104,0 80 935,0	46 737,0 11 840,0	7 433,0		135 104,0	
30	32	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	3 789,0		11 367,0		11 367,0		11 367,0	
31	33	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,5	1 511,0		2 267,0		2 267,0		2 267,0	
32	34	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	5 163 677,0 1 096 914,0	60 843,0 484,0	46 473,0 9 872,0	547,0 4,0	36 053,0		46 473,0	

33	35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0			8 982,0	
34	36	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	8 756,0		17 512,0		17 512,0		17 512,0	
35	37	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0			8 982,0	
36	38	248-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	2	17 050,0		34 100,0		34 100,0		34 100,0	
37	39	241-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	0,8	12 018,0		9 614,0		9 614,0		9 614,0	
38	40	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	70 480,0 42 598,0	24 701,0 7 582,0	103 606,0 62 619,0	36 311,0 11 146,0	4 676,0		103 606,0	
39	41	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 812,0		33 812,0		33 812,0		33 812,0	
40	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19 817,0		39 634,0		39 634,0		39 634,0	
41	43	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 864,0		27 864,0		27 864,0		27 864,0	
42	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 676,0		2 676,0		2 676,0		2 676,0	
43	45	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3 759,0		3 759,0		3 759,0		3 759,0	
44	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,4	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	63 125,0 17 371,0	570,0 77,0	45 184,0		63 125,0	
45	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
46	48	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,0		4 710,0		4 710,0		4 710,0	
47	49	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,19	70 480,0	24 701,0	83 871,0	29 395,0	3 785,0		83 871,0	

				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		42 598,0	7 582,0	50 692,0	9 023,0				
48	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19 817,0		39 634,0		39 634,0		39 634,0	
49	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 864,0		27 864,0		27 864,0		27 864,0	
50	52	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10 362,0		10 362,0		10 362,0		10 362,0	
51	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 676,0		2 676,0		2 676,0		2 676,0	
52	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
53	55	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785,0		4 710,0		4 710,0		4 710,0	
54	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,5	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	51 238,0 14 100,0	463,0 63,0	36 675,0		51 238,0	
55	57	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08874	1 400 516,0 182 874,0	13 981,0 2 744,0	124 282,0 16 228,0	1 241,0 244,0	106 813,0		124 282,0	
56	58	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обойма бетонная. Устройство	$м^3$	0,048	45 985,0 22 173,0	2 556,0 538,0	2 207,0 1 064,0	123,0 26,0	1 020,0		2 207,0	
57	59	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 687,0 12 613,0	10 204,0 2 710,0	23 687,0 12 613,0	10 204,0 2 710,0	870,0		23 687,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					1 804 498 412 977	159 483 43 354	1 232 039 0	0 0	1 804 498	
			Итого по разделу 1: Водоснабжения					2 224 740 668 885	283 990 74 493	1 260 160 0	0 0	2 224 740	
			Раздел 2: Канализация										
			Подраздел 1: Земляные работы										
58	62	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	77,204725	322,0 0,0	322,0 69,0	24 860,0 0,0	24 860,0 5 327,0			24 860,0	
59	63	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,387775	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	24 451,0 24 451,0	0,0 0,0			24 451,0	

60	64	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,555	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	33 897,0 15 390,0	1 418,0 334,0	17 089,0		33 897,0	
61	65	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,714716	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	38 884,0 38 884,0	0,0 0,0			38 884,0	
62	66	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	60,716724	85,0 0,0	85,0 21,0	5 161,0 0,0	5 161,0 1 275,0			5 161,0	
63	67	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	60,716724	575,0 354,0	221,0 71,0	34 912,0 21 494,0	13 419,0 4 311,0			34 912,0	
64	68	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,16106	373,0 0,0	373,0 80,0	3 044,0 0,0	3 044,0 653,0			3 044,0	
65	69	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	195,86544	34,0		6 659,0				6 659,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					171 868 100 219	47 902 11 900	17 089 0	0 0	171 868	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
66	70	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	39,5	4 516,0 433,0	58,0 18,0	178 382,0 17 104,0	2 291,0 711,0	158 988,0		178 382,0	
67	72	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,7	110 234,0 70 474,0	28 251,0 8 585,0	187 398,0 119 806,0	48 026,0 14 594,0	19 565,0		187 398,0	
68	73	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	15 139,0		45 417,0		45 417,0		45 417,0	
69	74	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4 560,0		4 560,0		4 560,0		4 560,0	
70	75	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9 165,0		18 330,0		18 330,0		18 330,0	
71	76	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13 770,0		13 770,0		13 770,0		13 770,0	
72	77	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12 477,0		37 431,0		37 431,0		37 431,0	
73	78	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2 676,0		8 028,0		8 028,0		8 028,0	
74	79	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23 039,0		69 117,0		69 117,0		69 117,0	

75	80	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0	
76	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,6	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	100 835,0 27 749,0	910,0 123,0	72 176,0		100 835,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					670 333 164 659	51 227 15 428	454 447 0	0 0	670 333	
			Итого по разделу 2: Канализация					842 201 264 878	99 129 27 328	471 536 0	0 0	842 201	
			Раздел 3: Поливочный водопровод										
			Подраздел 1: Земляные работы										
77	84	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,9	451,0 0,0	451,0 132,0	4 465,0 0,0	4 465,0 1 307,0			4 465,0	
78	85	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,845	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	35 728,0 35 728,0	0,0 0,0			35 728,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					40 193 35 728	4 465 1 307	0 0	0 0	40 193	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
79	86	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11	1 231 619,0 823 950,0	407 669,0 108 764,0	135 478,0 90 634,0	44 844,0 11 964,0			135 478,0	
80	87	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	110	125,0		13 750,0		13 750,0		13 750,0	
81	88	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,012	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	15 599,0 10 369,0	5 229,0 1 332,0			15 599,0	
82	89	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12	1 828,0		21 936,0		21 936,0		21 936,0	
83	90	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	12	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	62 904,0 55 968,0	228,0 60,0	6 708,0		62 904,0	
84	92	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	71	4 081,0 3 942,0	139,0 1,0	289 751,0 279 882,0	9 869,0 71,0			289 751,0	
85	93	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25х50 мм	шт.	1	2 034,0		2 034,0		2 034,0		2 034,0	
86	94	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	461,0		922,0		922,0		922,0	
87	95	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	27	902,0		24 354,0		24 354,0		24 354,0	
88	96	241-210-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм		1	1 325,0		1 325,0		1 325,0		1 325,0	

				шт.									
89	97	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	40	308,0		12 320,0		12 320,0		12 320,0	
90	98	**Прайс лист**	Клапанный бокс для полива	шт	1	3 571,43		3 571,0		3 571,0		3 571,0	
91	99	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	28	7 685,0 7 326,0	175,0 26,0	215 180,0 205 128,0	4 900,0 728,0	5 152,0		215 180,0	
92	100	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 716,0		3 716,0		3 716,0		3 716,0	
93	101	248-309-0116 *РСНБ РК 2022*	Оросритель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-93-3	шт.	27	1 649,0		44 523,0		44 523,0		44 523,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					847 363	65 070	136 740	0	847 363	
								641 981	14 155	3 571	0		
			Итого по разделу 3: Поливочный водопровод					887 556	69 535	136 740	0	887 556	
								677 709	15 462	3 571	0		
			ИТОГО по акту					3 954 497	452 654	1 868 436	0	3 954 497	
								1 611 472	117 283	3 571	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 571			
		Итого по акту										3 954 497	

ЛС 02-03 Газоснабжения.

			Раздел 1: Газопровод среднего давления										
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	257,4	448,0 0,0	448,0 96,0	115 315,0 0,0	115 315,0 24 710,0			115 315,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,72	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	79 053,0 79 053,0	0,0 0,0			79 053,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	186,49	75,0 0,0	75,0 19,0	13 987,0 0,0	13 986,0 3 543,0			13 987,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	186,49	575,0 354,0	221,0 71,0	107 232,0 66 017,0	41 215,0 13 241,0			107 232,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	50,55	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	183 446,0 183 446,0	0,0 0,0			183 446,0	

6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	21,45	9 535,0	399,0	204 526,0	8 558,0	103 110,0		204 526,0	
						4 329,0	94,0	92 857,0	2 016,0				
7	7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	28,08	373,0	373,0	10 474,0	10 473,0			10 474,0	
						0,0	80,0	0,0	2 246,0				
8	8	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	673,92	34,0		22 913,0				22 913,0	
9	9	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,33	1 522 800,0	542 134,0	502 524,0	178 904,0			502 524,0	
						980 666,0	129 864,0	323 620,0	42 855,0				
10	10	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	330	6 865,0		2 265 450,0		2 265 450,0		2 265 450,0	
11	11	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,075	4 225 430,0	2 842 762,0	316 907,0	213 207,0			316 907,0	
						1 382 668,0	710 704,0	103 700,0	53 303,0				
12	12	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	75	21 752,0		1 631 400,0		1 631 400,0		1 631 400,0	
13	13	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75	5 242,0	19,0	393 150,0	1 425,0	41 925,0		393 150,0	
						4 664,0	5,0	349 800,0	375,0				
14	14	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	24 822,0	2 260,0	148 932,0	13 560,0	45 666,0		148 932,0	
						14 951,0	50,0	89 706,0	300,0				
15	15	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	7 396,0	420,0	22 188,0	1 260,0			22 188,0	
						6 976,0	7,0	20 928,0	21,0				
16	16	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	35 114,0		70 228,0		70 228,0		70 228,0	
17	17	241-209-0354 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160х225 мм	шт.	1	24 575,0		24 575,0		24 575,0		24 575,0	
18	18	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	46 194,0	4 532,0	46 194,0	4 532,0	4 060,0		46 194,0	
						37 602,0	0,0	37 602,0	0,0				
19	19	6123-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	шт.	1	97 818,0	9 515,0	97 818,0	9 515,0	11 483,0		97 818,0	
						76 820,0	0,0	76 820,0	0,0				
20	20	6123-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 200 мм	шт.	1	55 873,0	8 764,0	55 873,0	8 764,0	10 918,0		55 873,0	
						36 191,0	0,0	36 191,0	0,0				
21	21	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	4 960 192,0	1 810 746,0	6 200,0	2 263,0	466,0		6 200,0	
						2 776 469,0	519 195,0	3 471,0	649,0				
22	22	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		1,25	8 607,0		10 759,0		10 759,0		10 759,0	

				м									
23	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	17 964,0 16 828,0	1 136,0 8,0			17 964,0	
24	24	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	6 865,0		1 373,0		1 373,0		1 373,0	
25	25	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	2 184,0		2 883,0		2 883,0		2 883,0	
26	26	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8 756,0		8 756,0		8 756,0		8 756,0	
27	27	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771,0		1 771,0		1 771,0		1 771,0	
28	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,030808	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	120 090,0 63 641,0	36 750,0 9 310,0	19 699,0		120 090,0	
29	29	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,296	1 092,0		323,0		323,0		323,0	
30	30	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	0,03	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	286,0 130,0	12,0 3,0	144,0		286,0	
31	31	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0	
32	32	6121-0202-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	507 858,0 224 465,0	85 423,0 27 740,0	635,0 281,0	107,0 35,0	247,0		635,0	
33	33	6111-0401-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1	4 931,0 4 113,0	16,0 5,0	4 931,0 4 113,0	16,0 5,0	802,0		4 931,0	
34	34	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство подушки под ковер	$м^3$ основания	0,04	31 288,0 6 426,0	6 168,0 2 181,0	1 252,0 257,0	246,0 87,0	748,0		1 252,0	
35	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	23 865,0 5 113,0	2 400,0 487,0	2 983,0 639,0	300,0 61,0	2 044,0		2 983,0	
36	36	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,001	29 653,0 8 100,0	3 736,0 786,0	30,0 8,0	4,0 1,0	18,0		30,0	
37	37	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,08	116 549,0 71 953,0	4 049,0 849,0	9 324,0 5 756,0	324,0 68,0	3 244,0		9 324,0	
38	38	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	177 668,0		190 899,0	

39	39	6123-0104-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	1	103 479,0 77 351,0	24 147,0 6 319,0	103 479,0 77 351,0	24 147,0 6 319,0	1 981,0		103 479,0	
40	40	242-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый полиэтиленовый DN 160 мм ПЭ100 SDR 11	шт.	1	175 021,0		175 021,0		175 021,0		175 021,0	
41	41	242-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	43 347,0		43 347,0		43 347,0		43 347,0	
42	42	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5 655,0		5 655,0		5 655,0		5 655,0	
43	43	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0	
44	44	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	14 792,0 13 952,0	840,0 14,0			14 792,0	
45	45	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 537,0		13 074,0		13 074,0		13 074,0	
46	46	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство подушки под ковер	$м^3$ основания	0,04	31 288,0 6 426,0	6 168,0 2 181,0	1 252,0 257,0	246,0 87,0	748,0		1 252,0	
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	23 865,0 5 113,0	2 400,0 487,0	2 983,0 639,0	300,0 61,0	2 044,0		2 983,0	
48	48	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,001	29 653,0 8 100,0	3 736,0 786,0	30,0 8,0	4,0 1,0	18,0		30,0	
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,08	116 549,0 71 953,0	4 049,0 849,0	9 324,0 5 756,0	324,0 68,0	3 244,0		9 324,0	
50	50	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	177 668,0		190 899,0	
51	51	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	1 396,0		70 845,0	
52	52	242-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый полиэтиленовый DN 90 мм ПЭ100 SDR 11	шт.	1	74 290,0		74 290,0		74 290,0		74 290,0	
53	53	242-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	43 347,0		43 347,0		43 347,0		43 347,0	
54	54	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5 655,0		5 655,0		5 655,0		5 655,0	
55	55	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0	

				шт.									
56	56	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0			8 982,0	
57	57	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
58	58	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	79 264,0 57 805,0	2 388,0 633,0	79 264,0 57 805,0	2 388,0 633,0	19 071,0		79 264,0	
59	59	513-302-0206 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-хрегуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-250 DN50 и эл. корректора газа miniElcor, без обогрева ОГШН	шт.	1	1 424 319,0		1 424 319,0		1 424 319,0		1 424 319,0	
60	60	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	3 315 687,0 2 331 913,0	923 755,0 225 780,0	13 263,0 9 328,0	3 695,0 903,0	240,0		13 263,0	
61	61	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	2	3 645,0		7 290,0		7 290,0		7 290,0	
62	62	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 511,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0	
63	63	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	12 966,0 11 066,0	494,0 162,0	1 406,0		12 966,0	
64	64	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	88 619,0		88 619,0		88 619,0		88 619,0	
65	65	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996,0		57 996,0		57 996,0		57 996,0	
66	66	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0		9 564,0	
67	67	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989,0		7 978,0		7 978,0		7 978,0	
68	68	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0	
69	69	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00503	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	19 607,0 10 391,0	6 000,0 1 520,0	3 216,0		19 607,0	
70	70	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2	29 565,0 18 926,0	8 939,0 2 302,0	59 130,0 37 852,0	17 878,0 4 604,0	3 400,0		59 130,0	
71	71	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	926,0		4 630,0		4 630,0		4 630,0	

72	72	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0			4 491,0	
73	73	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16 112,0		16 112,0		16 112,0		16 112,0	
74	74	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,1	45 683,0 19 955,0	3 815,0 785,0	4 568,0 1 996,0	382,0 79,0	2 191,0		4 568,0	
75	75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	1,44	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	5 903,0 1 624,0	53,0 7,0	4 225,0		5 903,0	
76	76	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0128	439 150,0 429 879,0	5 643,0 1 261,0	5 621,0 5 502,0	72,0 16,0	47,0		5 621,0	
77	77	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,2	1 511,0		4 835,0		4 835,0		4 835,0	
78	78	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,6	252,0 176,0	4,0 0,0	151,0 106,0	2,0 0,0	43,0		151,0	
79	79	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,6	391,0 206,0	7,0 2,0	235,0 124,0	4,0 1,0	107,0		235,0	
80	80	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3	1,35	33 444,0 13 007,0	2 956,0 612,0	45 149,0 17 559,0	3 990,0 826,0	23 599,0		45 149,0	
81	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	7,2	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	29 513,0 8 122,0	266,0 36,0	21 125,0		29 513,0	
82	82	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1464	76 672,0 47 288,0	25 089,0 6 492,0	11 225,0 6 923,0	3 673,0 950,0	629,0		11 225,0	
83	83	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1464	370 885,0		54 298,0		54 298,0		54 298,0	
84	84	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,07347	439 150,0 429 879,0	5 643,0 1 261,0	32 264,0 31 583,0	415,0 93,0	266,0		32 264,0	
85	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02232	350 886,0		7 832,0		7 832,0		7 832,0	
86	86	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м^2	31,35	1 618,0		50 724,0		50 724,0		50 724,0	

87	87	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкция калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	125 149,0 22 257,0	424,0 116,0	125 149,0 22 257,0	424,0 116,0	102 468,0		125 149,0	
88	88	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	9,9	193,0 134,0	5,0 1,0	1 911,0 1 327,0	50,0 10,0	535,0		1 911,0	
89	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,8	195,0 103,0	3,0 0,0	3 861,0 2 039,0	59,0 0,0	1 762,0		3 861,0	
90	90	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2 310,0		2 310,0		2 310,0		2 310,0	
91	91	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,28	54 875,0 28 689,0	4 228,0 877,0	70 240,0 36 722,0	5 412,0 1 123,0	28 106,0		70 240,0	
92	92	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,4	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	9 838,0 2 707,0	89,0 12,0	7 042,0		9 838,0	
93	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02139	350 886,0		7 505,0		7 505,0		7 505,0	
94	94	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0226	2 165 167,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	48 933,0 22 240,0	83,0 26,0	26 610,0		48 933,0	
95	95	1134-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Молниеотвод из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,04342	309 197,0 121 327,0	129 992,0 38 816,0	13 425,0 5 268,0	5 644,0 1 685,0	2 513,0		13 425,0	
96	96	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	505,0		505,0		505,0		505,0	
97	97	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	655,0		983,0		983,0		983,0	
98	98	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1 731,0		2 597,0		2 597,0		2 597,0	
99	99	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,8	3 104,0		11 795,0		11 795,0		11 795,0	
100	100	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М 12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00033	408 199,0		135,0		135,0		135,0	
101	101	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,25918	252,0 176,0	4,0 0,0	317,0 222,0	5,0 0,0	91,0		317,0	
102	102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,51836	195,0 103,0	3,0 0,0	491,0 259,0	8,0 0,0	224,0		491,0	

103	103	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,94	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	20 442,0 20 442,0	0,0 0,0			20 442,0	
104	104	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,94	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	10 669,0 10 669,0	0,0 0,0			10 669,0	
105	105	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	9 854,0 4 769,0	444,0 123,0	49 270,0 23 845,0	2 220,0 615,0	23 205,0		49 270,0	
106	106	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1 376,0 742,0	55,0 14,0	15 136,0 8 162,0	605,0 154,0	6 369,0		15 136,0	
107	107	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	22 996,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	22 996,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	2 683,0		22 996,0	
108	108	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,0404	69 088,0		2 791,0		2 791,0		2 791,0	
109	109	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	0,5	8 677,0		4 339,0		4 339,0		4 339,0	
110	110	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	381,0		381,0		381,0		381,0	
111	111	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	22 996,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	91 984,0 58 644,0	22 608,0 6 320,0	10 732,0		91 984,0	
112	112	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,1616	69 088,0		11 165,0		11 165,0		11 165,0	
113	113	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	2	8 677,0		17 354,0		17 354,0		17 354,0	
114	114	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	381,0		1 524,0		1 524,0		1 524,0	
115	115	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	22 996,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	45 992,0 29 322,0	11 304,0 3 160,0	5 366,0		45 992,0	
116	116	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,0808	69 088,0		5 582,0		5 582,0		5 582,0	
117	117	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	1	8 677,0		8 677,0		8 677,0		8 677,0	
118	118	241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	381,0		762,0		762,0		762,0	

119	119	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	4	8 221,0 7 212,0	0,0 0,0	32 884,0 28 848,0	0,0 0,0	4 036,0		32 884,0	
120	120	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	4	5 692,0		22 768,0		22 768,0		22 768,0	
121	121	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	4	5 799,0		23 196,0		23 196,0		23 196,0	
122	122	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,144	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	1 553,0 466,0	394,0 118,0	693,0		1 553,0	
123	123	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,448	22 940,0 5 113,0	2 400,0 487,0	10 277,0 2 291,0	1 075,0 218,0	6 911,0		10 277,0	
124	124	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,33	71 221,0 32 315,0	38 906,0 8 734,0	23 503,0 10 664,0	12 839,0 2 882,0			23 503,0	
125	125	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	330	18,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0	
126	126	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	330	1 002,0 602,0	355,0 97,0	330 660,0 198 660,0	117 150,0 32 010,0	14 850,0		330 660,0	
127	127	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м	330	597,0		197 010,0		197 010,0		197 010,0	
128	128	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,21	252,0 176,0	4,0 0,0	53,0 37,0	1,0 0,0	15,0		53,0	
129	129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,21	390,0 206,0	6,0 0,0	82,0 43,0	1,0 0,0	37,0		82,0	
130	130	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,33	2 908 450,0 750 223,0	2 121 437,0 391 864,0	959 788,0 247 574,0	700 074,0 129 315,0	12 141,0		959 788,0	
131	131	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,33	2 908 450,0 750 223,0	2 121 437,0 391 864,0	959 788,0 247 574,0	700 074,0 129 315,0	12 141,0		959 788,0	
132	132	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60	4 092,0 3 918,0	43,0 0,0	245 520,0 235 080,0	2 580,0 0,0	7 860,0		245 520,0	
133	133	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	60	1 159,0 1 159,0	0,0 0,0	69 540,0 69 540,0	0,0 0,0			69 540,0	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					13 028 688	2 333 789	5 995 649	0	13 028 688	

								3 252 014	482 732	1 424 319	0		
			Раздел 2: Газопровод низкого давления										
134	134	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	3 496 778,0 2 375 974,0	1 060 434,0 250 657,0	139 871,0 95 039,0	42 417,0 10 026,0	2 415,0		139 871,0	
135	135	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	40	2 406,0		96 240,0		96 240,0		96 240,0	
136	136	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0	
137	137	242-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	52 260,0		52 260,0		52 260,0		52 260,0	
138	138	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	7 230,0 6 078,0	148,0 0,0	1 004,0		7 230,0	
139	139	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989,0		7 978,0		7 978,0		7 978,0	
140	140	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0176	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	68 605,0 36 357,0	20 994,0 5 318,0	11 254,0		68 605,0	
141	141	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	8	982,0		7 856,0		7 856,0		7 856,0	
142	142	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1152	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	25 653,0 24 292,0	594,0 112,0	767,0		25 653,0	
143	143	222-521-0801 *РСНБ РК 2022*	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,1152	1 181 924,0		136 158,0		136 158,0		136 158,0	
144	144	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	25,9	252,0 176,0	4,0 0,0	6 527,0 4 558,0	104,0 0,0	1 865,0		6 527,0	
145	145	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,9	391,0 206,0	7,0 2,0	10 127,0 5 335,0	182,0 52,0	4 610,0		10 127,0	
146	146	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,2	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	24 114,0 24 114,0	0,0 0,0			24 114,0	
147	147	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,4	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	5 081,0 5 081,0	0,0 0,0			5 081,0	
148	148	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,4	575,0 354,0	221,0 71,0	805,0 496,0	309,0 99,0			805,0	

149	149	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	1,54	45 529,0 19 955,0	3 815,0 785,0	70 115,0 30 731,0	5 875,0 1 209,0	33 509,0		70 115,0	
150	150	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	7,04	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	28 857,0 7 941,0	260,0 35,0	20 655,0		28 857,0	
151	151	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны из труб. Монтаж	т конструкций	0,218088	76 672,0 47 288,0	25 089,0 6 492,0	16 721,0 10 313,0	5 472,0 1 416,0	936,0		16 721,0	
152	152	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	10,4	2 889,0		30 046,0		30 046,0		30 046,0	
153	153	222-521-0801 *РСНБ РК 2022*	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,13728	1 181 924,0		162 255,0		162 255,0		162 255,0	
154	154	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,04	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	85 602,0 22 565,0	61 649,0 11 414,0	1 388,0		85 602,0	
155	155	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,04	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	85 602,0 22 565,0	61 649,0 11 414,0	1 388,0		85 602,0	
			Итого по разделу 2: Газопровод низкого давления					1 079 936 305 962	200 065 41 230	573 908 0	0 0	1 079 936	
			ИТОГО по акту					14 108 624 3 557 976	2 533 854 523 962	6 569 557 1 424 319	0 0	14 108 624	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 424 319			
		Итого по акту										14 108 624	

ЛС 02-04 Теплоснабжения.

1	1	6101-0103-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	166,452	344,0 32,0	312,0 67,0	57 259,0 5 326,0	51 933,0 11 152,0			57 259,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	51,48	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	691 634,0 691 634,0	0,0 0,0			691 634,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	79 838,0 79 838,0	0,0 0,0			79 838,0	

чёчё	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	88	88,0 0,0	88,0 22,0	7 744,0 0,0	7 744,0 1 936,0			7 744,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	88	575,0 354,0	221,0 71,0	50 600,0 31 152,0	19 448,0 6 248,0			50 600,0	
6	6	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	61,6	373,0 0,0	373,0 80,0	22 977,0 0,0	22 977,0 4 928,0			22 977,0	
7	7	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 478,4	34,0		50 266,0				50 266,0	
8	8	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. ***Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12***	км трубопровода	0,22	3 654 740,0 2 531 309,0	1 060 194,0 251 807,0	804 043,0 556 888,0	233 243,0 55 398,0	13 912,0		804 043,0	
9	9	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	220	2 301,0		506 220,0		506 220,0		506 220,0	
10	10	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. ***Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12***	км трубопровода	0,007	3 609 827,0 2 507 651,0	1 045 859,0 247 791,0	25 269,0 17 554,0	7 321,0 1 735,0	394,0		25 269,0	
11	11	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	7	1 265,0		8 855,0		8 855,0		8 855,0	
12	13	6123-0105-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 70 мм	шт.	1	21 943,0 17 544,0	4 180,0 1 426,0	21 943,0 17 544,0	4 180,0 1 426,0	219,0		21 943,0	
13	14	245-405-0402 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	37 576,0		37 576,0		37 576,0		37 576,0	
14	15	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	1 783,0 1 676,0	0,0 0,0	3 566,0 3 352,0	0,0 0,0	214,0		3 566,0	
15	16	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 565,0		11 130,0		11 130,0		11 130,0	
16	17	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 174,0 1 276,0	0,0 0,0	8 348,0 2 552,0	0,0 0,0	5 796,0		8 348,0	

17	18	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	3 859,0 2 811,0	150,0 0,0	7 718,0 5 622,0	300,0 0,0	1 796,0		7 718,0	
18	19	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	26 230,0 15 845,0	10 142,0 2 568,0	52 460,0 31 690,0	20 284,0 5 136,0	486,0		52 460,0	
19	20	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	16 437,0 9 932,0	6 340,0 1 614,0	32 874,0 19 864,0	12 680,0 3 228,0	330,0		32 874,0	
20	21	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619,0		177 238,0		177 238,0		177 238,0	
21	22	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	7 981,0		15 962,0		15 962,0		15 962,0	
22	23	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	14 460,0 12 156,0	296,0 0,0	2 008,0		14 460,0	
23	24	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0		9 564,0	
24	25	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0		15 956,0	
25	26	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897,0		7 588,0		7 588,0		7 588,0	
26	27	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00552	1 126 773,0		6 220,0		6 220,0		6 220,0	
27	28	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,021264	1 126 773,0		23 960,0		23 960,0		23 960,0	
28	29	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,64896	407 389,0		264 379,0		264 379,0		264 379,0	
29	30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,6	44 380,0 22 173,0	2 556,0 538,0	159 768,0 79 823,0	9 202,0 1 937,0	70 744,0		159 768,0	
30	31	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	78	1 239,0		96 642,0		96 642,0		96 642,0	
31	32	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	35 085,0 30 197,0	2 578,0 0,0	70 170,0 60 394,0	5 156,0 0,0	4 620,0		70 170,0	
32	33	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	51,79	1 495,0 1 495,0	0,0 0,0	77 426,0 77 426,0	0,0 0,0			77 426,0	
33	34	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	51,79	1 003,0 272,0	23,0 4,0	51 945,0 14 087,0	1 191,0 207,0	36 667,0		51 945,0	
34	35	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	5,56	99 942,0 84 592,0	3 157,0 1 022,0	555 678,0 470 332,0	17 553,0 5 682,0	67 793,0		555 678,0	

35	36	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	5,7268	19 933,0		114 152,0		114 152,0		114 152,0	
36	37	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	16,64	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	570 103,0 280 251,0	106 895,0 29 303,0	182 957,0		570 103,0	
37	38	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,8	87 430,0		944 244,0		944 244,0		944 244,0	
38	39	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	89 042,0		64 110,0		64 110,0		64 110,0	
39	40	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,12	83 017,0		425 047,0		425 047,0		425 047,0	
40	41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,64	34 951,0 14 391,0	2 906,0 633,0	92 271,0 37 992,0	7 672,0 1 671,0	46 607,0		92 271,0	
41	42	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3,92	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	202 797,0 100 180,0	18 631,0 3 798,0	83 986,0		202 797,0	
42	43	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,8	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	27 409,0 13 474,0	5 139,0 1 409,0	8 796,0		27 409,0	
43	44	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,8	83 017,0		66 414,0		66 414,0		66 414,0	
44	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0544	370 885,0		20 176,0		20 176,0		20 176,0	
45	46	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	$м^3$ кладки	0,144	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	7 450,0 3 680,0	685,0 140,0	3 085,0		7 450,0	
46	47	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	1,05	2 592,0 868,0	156,0 48,0	2 722,0 911,0	163,0 50,0	1 646,0		2 722,0	
47	48	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	$м^2$	2,91	7 521,0 5 225,0	241,0 74,0	21 886,0 15 205,0	701,0 215,0	5 980,0		21 886,0	
48	49	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	2,91	3 360,0 2 223,0	241,0 74,0	9 778,0 6 469,0	701,0 215,0	2 607,0		9 778,0	
49	50	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1,45	34 951,0 14 391,0	2 906,0 633,0	50 679,0 20 867,0	4 214,0 918,0	25 598,0		50 679,0	
50	51	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	4,16	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	215 213,0 106 313,0	19 772,0 4 031,0	89 128,0		215 213,0	
51	52	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1	34 261,0	6 424,0	34 261,0	6 424,0	10 995,0		34 261,0	

				м³ сборных конструкций		16 842,0	1 761,0	16 842,0	1 761,0				
52	53	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1	83 017,0		83 017,0		83 017,0		83 017,0	
53	54	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0724	370 885,0		26 852,0		26 852,0		26 852,0	
54	55	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00892	2 165 167,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	19 313,0 8 778,0	32,0 10,0	10 503,0		19 313,0	
			ИТОГО по акту					7 025 170	584 733	3 593 517	0	7 025 170	
								2 796 652	142 534	0	0		
		Итого по акту										7 025 170	

ЛС 02-05 Электроснабжения.

			Раздел 1: Опора наружного освещения 8м										
1	1	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м³	2,55	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	27 951,0 27 951,0	0,0 0,0			27 951,0	
2	2	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	2,55	28 399,0 19 955,0	3 815,0 785,0	72 417,0 50 885,0	9 728,0 2 002,0	11 804,0		72 417,0	
3	3	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,601	16 794,0		43 681,0		43 681,0		43 681,0	
4	4	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	2,55	473,0 0,0	473,0 139,0	1 206,0 0,0	1 206,0 354,0			1 206,0	
5	5	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	45,39	81,0		3 677,0				3 677,0	
6	6	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных опор под светильники	т	0,45	150 431,0 84 022,0	63 061,0 17 236,0	67 694,0 37 810,0	28 377,0 7 756,0	1 507,0		67 694,0	
7	7	247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	6	93 740,0		562 440,0		562 440,0		562 440,0	
8	8	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	6	17 701,0 9 794,0	7 880,0 2 179,0	106 206,0 58 764,0	47 280,0 13 074,0	162,0		106 206,0	
9	9	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	6	29 284,0		175 704,0		175 704,0		175 704,0	
10	10	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КНШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	6	8 255,0		49 530,0		49 530,0		49 530,0	
11	11	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,204	103 050,0	3 647,0	21 022,0	744,0			21 022,0	

				т		99 403,0	1 142,0	20 278,0	233,0				
12	12	247-306-1005 *СпрСЦ 04.2024*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	6	41 070,0		246 420,0		246 420,0		246 420,0	
13	13	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 411,0		8 466,0		8 466,0		8 466,0	
14	14	243-903-9008 *СпрСЦ 04.2024*	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов ЗМ) типа eks-1ПКО-5х35/70 -5х1,5/10(BAV-2U-GD-KK2/4)	шт.	6	59 741,0		358 446,0		358 446,0		358 446,0	
15	15	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр до 16 мм	м	45	1 342,0 954,0	48,0 12,0	60 390,0 42 930,0	2 160,0 540,0	15 300,0		60 390,0	
16	16	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1 684,0 1 537,0	76,0 22,0	50 520,0 46 110,0	2 280,0 660,0	2 130,0		50 520,0	
17	17	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	30	957,0 547,0	336,0 92,0	28 710,0 16 410,0	10 080,0 2 760,0	2 220,0		28 710,0	
18	18	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	54	890,0 547,0	278,0 75,0	48 060,0 29 538,0	15 012,0 4 050,0	3 510,0		48 060,0	
19	19	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,084	105,0		9,0		9,0		9,0	
20	20	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	30	331,0		9 930,0		9 930,0		9 930,0	
21	21	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1,5	773,0 185,0	328,0 80,0	1 160,0 278,0	492,0 120,0	390,0		1 160,0	
22	22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,15	1 744,0		262,0		262,0		262,0	
23	23	261-404-0538 *РСНБ РК 2022*	Дирейка 10 см ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	142,0		852,0		852,0		852,0	
24	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	49 722,0 32 340,0	216,0 0,0	17 166,0		49 722,0	
25	25	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	919,0		5 514,0		5 514,0		5 514,0	
26	26	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина нулевая Navigator ГОСТ 15176-89	шт.	6	802,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0	
27	27	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 для заземления	$м^3$	2,7	11 196,0 11 196,0	0,0 0,0	30 229,0 30 229,0	0,0 0,0			30 229,0	
28	28	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	2,7	5 192,0 5 192,0	0,0 0,0	14 018,0 14 018,0	0,0 0,0			14 018,0	

29	29	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	9 854,0 4 769,0	444,0 123,0	59 124,0 28 614,0	2 664,0 738,0	27 846,0		59 124,0	
30	30	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	15	1 202,0 848,0	38,0 9,0	18 030,0 12 720,0	570,0 135,0	4 740,0		18 030,0	
31	31	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 099,0 11 371,0	3 492,0 1 039,0	15 099,0 11 371,0	3 492,0 1 039,0	236,0		15 099,0	
32	32	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0	
33	33	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	2 861,0		8 287,0	
34	34	247-204-0855 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769,0		2 769,0		2 769,0		2 769,0	
			Итого по разделу 1: Опора наружного оснещения 8м					2 231 459 465 636	124 337 33 461	1 637 809 0	0 0	2 231 459	
			Раздел 2: Электроснабжение 0,4 кВ										
35	35	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	11,7855	451,0 0,0	451,0 132,0	5 315,0 0,0	5 316,0 1 556,0			5 315,0	
36	36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,3645	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	3 041,0 3 041,0	0,0 0,0			3 041,0	
37	37	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,15	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	44 092,0 44 092,0	0,0 0,0			44 092,0	
38	38	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	4,05	4 370,0		17 698,0		17 698,0		17 698,0	
39	39	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	20	21,0 19,0	2,0 1,0	420,0 380,0	40,0 20,0			420,0	
40	40	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	20	941,0		18 820,0		18 820,0		18 820,0	
41	41	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,025	608 048,0 600 585,0	0,0 0,0	15 201,0 15 015,0	0,0 0,0	186,0		15 201,0	
42	42	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001	м	15	2 658,0		39 870,0		39 870,0		39 870,0	
43	43	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	10	889,0		8 890,0		8 890,0		8 890,0	

44	44	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	2	218,0		436,0		436,0		436,0	
45	45	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	735,0 328,0	407,0 133,0	33 075,0 14 760,0	18 315,0 5 985,0			33 075,0	
46	46	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	25	631,0 328,0	226,0 63,0	15 775,0 8 200,0	5 650,0 1 575,0	1 925,0		15 775,0	
47	47	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	80	1 872,0 766,0	928,0 280,0	149 760,0 61 280,0	74 240,0 22 400,0	14 240,0		149 760,0	
48	48	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	25	957,0 547,0	336,0 92,0	23 925,0 13 675,0	8 400,0 2 300,0	1 850,0		23 925,0	
49	49	243-113-0946 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мс)-1	м	60	2 663,0		159 780,0		159 780,0		159 780,0	
50	50	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	5	411,0		2 055,0		2 055,0		2 055,0	
51	51	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	110	348,0		38 280,0		38 280,0		38 280,0	
52	52	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	58 079,0 21 890,0	36 115,0 11 819,0	116 158,0 43 780,0	72 230,0 23 638,0	148,0		116 158,0	
53	53	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	2	9 195,0		18 390,0		18 390,0		18 390,0	
54	54	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	2	3 532,0 2 080,0	209,0 65,0	7 064,0 4 160,0	418,0 130,0	2 486,0		7 064,0	
55	55	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	24,0		6 130,0	
56	56	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	32 917,0		32 917,0		32 917,0		32 917,0	
57	57	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1 633,0 657,0	798,0 241,0	16 330,0 6 570,0	7 980,0 2 410,0	1 780,0		16 330,0	
58	58	243-104-0219 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	10	674,0		6 740,0		6 740,0		6 740,0	
59	59	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	1 220,0 689,0	135,0 36,0	4 880,0 2 756,0	540,0 144,0	1 584,0		4 880,0	
60	60	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	426,0		6 656,0	
61	61	247-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	10 577,0		10 577,0		10 577,0		10 577,0	

62	62	247-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, УЗ	шт.	3	2 139,0		6 417,0		6 417,0		6 417,0	
63	63	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминневая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	1 403,0		4 209,0		4 209,0		4 209,0	
			Итого по разделу 2: Электроснабжение 0,4 кВ					812 901	193 564	389 728	0	812 901	
								229 610	60 287	0	0		
			ИТОГО по акту					3 044 360	317 901	2 027 537	0	3 044 360	
								695 246	93 748	0	0		
		Итого по акту										[redacted]	

ЛС 02-06 Телефонизация

1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,618	322,0 0,0	322,0 69,0	1 165,0 0,0	1 165,0 250,0			1 165,0	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,618	88,0 0,0	88,0 22,0	318,0 0,0	319,0 80,0			318,0	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,618	575,0 354,0	221,0 71,0	2 080,0 1 281,0	800,0 257,0			2 080,0	
4	4	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	280	1 298,0 957,0	340,0 102,0	363 440,0 267 960,0	95 200,0 28 560,0	280,0		363 440,0	
5	5	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	27	1 008,0 744,0	263,0 79,0	27 216,0 20 088,0	7 101,0 2 133,0	27,0		27 216,0	
6	6	6125-0105-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	24	2 031,0 1 694,0	196,0 46,0	48 744,0 40 656,0	4 704,0 1 104,0	3 384,0		48 744,0	
7	7	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	299,0 265,0	2,0 0,0	4 186,0 3 710,0	28,0 0,0	448,0		4 186,0	
8	8	6125-0704-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3	85 289,0 48 466,0	36 823,0 6 582,0	255 867,0 145 398,0	110 469,0 19 746,0			255 867,0	
9	9	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	2	79 727,0 37 388,0	42 339,0 7 567,0	159 454,0 74 776,0	84 678,0 15 134,0			159 454,0	
10	10	6125-0704-1104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 (разварка)	УССЛК	2	225 420,0 101 144,0	123 291,0 22 036,0	450 840,0 202 288,0	246 582,0 44 072,0	1 970,0		450 840,0	
11	11	СТПрайс	Кабель оптический ОКСЛ МП4-А8-2,5	м	27	160,71		4 339,0		4 339,0		4 339,0	

12	12	СТПрайс	Кабель оптический ОКСЛ МП6-А72-2,5	м	306	611,61		187 153,0		187 153,0		187 153,0	
13	13	СТПрайс	Кабель оптический ОКСЛ МП12-А144-2,5	м	12	1 007,14		12 086,0		12 086,0		12 086,0	
14	14	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	15	574,0 385,0	189,0 56,0	8 610,0 5 775,0	2 835,0 840,0			8 610,0	
15	15	6125-0704-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в четыре нитки	м канала	3	1 304,0 880,0	424,0 127,0	3 912,0 2 640,0	1 272,0 381,0			3 912,0	
16	16	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам.	м	8	1 664,0 1 537,0	76,0 22,0	13 312,0 12 296,0	608,0 176,0	408,0		13 312,0	
17	17	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	6 376,0		172 152,0		172 152,0		172 152,0	
18	18	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	8	99,0		792,0		792,0		792,0	
19	19	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	203,0		1 218,0		1 218,0		1 218,0	
20	20	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0	4 206,0 2 888,0	1 318,0 418,0			4 206,0	
21	21	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,002	385 239,0 308 613,0	3 301,0 1 076,0	770,0 617,0	6,0 2,0	147,0		770,0	
22	22	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	4 054,0 3 957,0	0,0 0,0	8 108,0 7 914,0	0,0 0,0	194,0		8 108,0	
23	23	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0			2 103,0	
24	24	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,001	385 239,0 308 613,0	3 301,0 1 076,0	385,0 309,0	3,0 1,0	73,0		385,0	
25	25	6125-0702-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	9	1 288,0 744,0	267,0 80,0	11 592,0 6 696,0	2 403,0 720,0	2 493,0		11 592,0	
26	26	6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	2 394,0		230 170,0	
27	27	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая ОК-FOSC-A8	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
28	28	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	разъем	1	969,0 969,0	0,0 0,0	969,0 969,0	0,0 0,0			969,0	
29	29	СТПрайс	Стоимость сплиттера 1х4	шт	1	4 017,86		4 018,0		4 018,0		4 018,0	
30	30	6125-0704-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка пачкордов	м шнура	15	194,0 194,0	0,0 0,0	2 910,0 2 910,0	0,0 0,0			2 910,0	
31	31	СТПрайс	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3 м	шт	5	1 446,43		7 232,0		7 232,0		7 232,0	

32	32	6125-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	39 999,0 32 457,0	4 111,0 959,0	39 999,0 32 457,0	4 111,0 959,0	3 431,0		39 999,0	
33	33	Прайс-лист	Шкаф ШРОу на 720 портов	шт	1	93 125,0		94 243,0		93 125,0		94 243,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		93 125,0			93 125,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1 118,0					
			ИТОГО по акту					2 139 395	717 261	420 045	0	2 139 395	
								907 848	149 922	94 243	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							94 243			
		Итого по акту										2 139 395	

			Всего по объекту									33 389 218
			в том числе оборудования									1 522 133
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%									1 880 158
			Итого с общеплощадочными затратами									35 269 376
			Сметная прибыль 5%									1 687 362
			Непредвиденные работы и затраты 3%									1 058 081
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами									38 014 819
			в том числе на 2024 год - 100%									38 014 819
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075									40 865 931
			С понижающим коэффициентом									39 288 233,25
			НДС (12 %)									4 714 587,99
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									44 002 821,24

Принял
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Табыс-Жоба»
Эксперт _____ **Махамбетова Б.Д.**
Приказ №15 от 06.08.2021

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ **Рыскулов Н.**
№ KZ19VJE00040595 от 27.08.2018
№ KZ52VJE00059886 от 26.11.2020
№ KZ07VJE00034312 от 22.01.2018