Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"03" 08 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-Жол Курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ» ПО АДРЕСУ: Г.УРАЛЬСК, П.ЗАЧАГАНСК***

наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***АО "Западно-Казахстанский Аграрно-Технический университет им. Жангир-хана"***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ТенгриСтройИнвест "г. Актобе - 2019г.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***АО "ЗКАТУ им. Жангир-хана"№1 от 20.12.2019***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с четом ранее принятых)	в том числе пускового мплекса или очереди	общая (с четом ранее принятых)	в том числе пускового мплекса или очереди
Общая площадь земельного участка согласно зем. АКТу	га	3,1212		3,1212	

Площадь застройки территории	м2	1906,9		1906,9	
Число этажей	этаж	1		1	
Строительный объем спортзала	м2	14107,4		14107,4	
Общая площадь спортзала	м2	2035,2		2035,2	
Полезная площадь	м2	2013,6		2013,6	
Расчетная площадь	м2	1961,6		1961,6	
Трансформаторная подстанция	шт.				
Дизельный генератор	шт.				
Площадка для мусороконтейнеров	м2				
Газорегуляторный пункт	шт.				

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения.

Проектом предусмотрено спортивное ядро - с футбольным полем 110х55 на летний период. Беговые дорожки, ямы для прыжков в длину. Футбольное поле имеет искусственное травяное покрытие на дренажном основание из щебня. Беговая дорожка имеет замкнутую форму, ширина дорожки на одного бегуна - 1,0м. с покрытием из бетонной стяжки В15, толщиной 50мм. Баскетбольная, волейбольная площадки и площадка для тенниса имеют также гомогенное покрытие. Мини футбольное поле размером 40х20. Площадки оборудуются специальным инвентарем. Баскетбольная и волейбольная объедена в одну единую площадка

На генплане высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке принято 0,05 м. Высотабортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью 0,4м. Согласно МСН 3.02-05-2003 и СП РК 3.06-101-2012 предусмотрен доступ для МГН по участку на пешеходной дорожке и пандус здания. На территории предусмотрены необходимые уклоны для стока ливневых вод. В хозяйственной зоне размещаются площадка для мусорных контейнеров.Хозяйственная зона имеет твердое покрытие (асфальт) и самостоятельный въезд.

В территории предусмотрены 4 выезда на жилой район. На участке запроектированы проезды, площадки с покрытием из асфальтового бетона и отмостка вокруг здания шириной 1500мм. На территории предусмотрены необходимые уклоны для стока ливневых вод. Свободная от застройки и элементов благоустройства территория озеленяется. Территория спортзала имеет существующую металлическую ограждение высотой 1,65м с распашными воротами и калитками со стороны главного корпуса. Остальную часть территории ограждается металлическим ограждением ворот и калиток высотой 1,65м.

Здание спортзала имеет размеры 62,0х26,0м.

Высота здания составляет 12,20 м. Высота помещения спортзала - 12,0м, остальных помещении-3,0м. Спортзал запроектирован для проведения спортивных занятий для студентов вуза.

1.Вспомогательные помещения 9.0х26.0 расположены: комната тренера, раздевалки с душевыми и сан.узлами, для мальчиков и девочек, коридор, инвентарная, тренажерный зал, тепловой узел, венткамера, электрощитовая, кладовая уборного инвентаря, тех. помещение. Дополнительные помещения предусмотрены в главном корпусе НАО «ЗКАТУ им. Жангир хана» (медпункт, администрация и.т.д)

1. Тамбур холодный размерами 8.0х3.0
2. Спортзал 26.010х43.60.
3. Антресольный этаж на 2-этаже 8.4х23.40

Условная отметка 0.000 принята за отметку чистого пола, что соответствует абсолютной отметке земли 38,00. Согласно МСН 3.02-05-2003 и СП РК 3.06-101-2012 предусмотрено пандус с заездом на отм +0.200.

-Класс здания - II; степень огнестойкости здания – II, наружные ненесущие стены-Е 15, несущие стены, колонны и другие несущие элементы- R-90; степень долговечности здания - II; класс-конструктивной пожарной опасности здания - С0; класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.6.; количество учащихся в одну смену - 40 человек, количество зрителей -20 человек. По конструктивной схеме здание без каркасное ангарного типа.

Наружные и внутренние Стены ангара запроектированы из двойного без каркасного гофрированного профильного листа с утеплителем между листами минплитой толщиной 200мм. Размерами 62.0х26.0м, высота 12.0м, в осях"1-2 и 3-4"-с антресольным этажом, высота 1-го этажа - 3.0м , в чистоте.

Ограждающая конструкция спортзала из профнастила с утеплением и закладными деталями. Несущая конструкция состоит из ж/б колон, фундаментов, плит перекрытия.

Перегородки вспомогательных помещении толщиной 200мм - из газоблоков ,в помещениях с/у. душевых - керамического кирпича М100, ГОСТ530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50, армированные кладочной сеткой 3/3/50/50, через 5 рядов кладки, между кабинками из ПВХ профилей Перегородки в остальных помещениях из силикатного кирпича, кладка армированная сеткой из проволоки Вр-1 3/3/50/50, через 5-рядов кладки.

Колонны, балки монолитные бетон кл. В20,25,W 4, F100. армирование из стали А-400.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1

Перекрытие - 2х-этажной части здания ж\б. сборные плиты длиной-9.0м Серия ИЖ 568 СТРК 949-92. с монолитными участками из бетона В В25,W4,F100, армированные арматурой А-400 дм-12мм.

Двери внутренние - деревянные, наружные двери металлические утепленные.

Окна и витражи - индивидуальные пластиковые двухкамерные с двойным остеклением, подоконники из ПВХ профиля ГОСТ-30674-99. Витражи крепятся на металлическом каркасе.

Внутренняя отделка помещений согласно ведомости отделки.

Наружная отделка цоколя и крылец - декоративная штукатурка с последующей гидроокраской. Площадку крылец облицовано антискользящей керамической плиткой.

По периметру здания выполнено устройство отмостки шириной 1,5 м с уклоном от здания 3%. Отмостка выполнено из асфальтобетонной смеси уложенного по щебеночной подготовке толщиной 30мм.

Свариваемые элементы очищены от грязи и ржавчины. Все металлические элементы окрашено эмалью ПФ-115 ГОСТ 25129-86 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в два слоя.

Трибуна.

Проектируемая трибуна на 345 мест, с расчета 0,5 м на 1 сидячее место согласно СП РК 3.02-119-2014. Стены и фундамента трибуны запроектированы из сборных ж/бетонных блоков ГОСТ 13579-85. Размерами 25.6х3.6м, высота 4.2м, в осях"1-2 и 3-4"-с балконом для зрителей, высота 1-го этажа - 3.0м.

Колонны, балки монолитные бетон кл. В20,25,W 4,F100. армирование из стали АIII-400 Колонны из прямоугольных стальных труб диаметром 100х7мм ГОСТ 10704-91.Фундаменты под колонны монолитные бетона марки В15 по ГОСТ26633-2015 на сульфатостойком цементе.

Перекрытие из металлических балок из швеллера №16. Кровля - оцинкованный профнастил по металлическим прогонам из швеллера №14.

Отделка стен и фундаментов цементно-песчаным раствором с последующей окраской фасадной краской. Все металлические конструкции окрасить масляной краской. Сидячие места трибун оборудовать деревянными рейками размером 70х50х10800 мм.

Наружные сети водопровода. На площадке спортзала проектируются системы водоснабжения и канализации состоящие из: Хозяйственно-питьевого водопровода **В1.** Бытовой канализации **К1**. Глубина прокладки трубопровода в зависимости от рельефа местности принята 2,4-2,6м от низа трубы, с укладкой труб на естественное основание. От воздействия рабочего давления и гидроударов, на поворотах и других изменений в линейном направлении следует применять упоры.Существующий водопроводный колодец ф 2000 мм (с пожарным гидрантом) из сборных железобетонных элементов серии 3.900-1-14. На вводе в здание спортзала, предусмотрен водомерный узел с счетчиком воды. Наружное пожаротушения запроектировано от существующего пожарного гидранта, установленного в колодце ВК-2. Внутриплощадочная самотечная канализационная сеть запроектирована из полиэтиленовых канализационных труб DNS

PE диаметром 1500мм по ГОСТ 54475-2011. На сети устраиваются канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902-09-22.84. Люки приняты полимерные "ЛИВА" ТОО "Тенуса композит".

Наружное электроснабжение. Электроснабжение спортзала предусматривается одним кабелям 0,4кВ подключенных к РУ-0,4кВ реконструируемой ТП №Д 46. Кабельные сети выполняются бронированным кабелем марки АВБбШв 3х70+1х50мм2 с прокладкой в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой просеянного грунта или песка с покрытием сигнальной лентой. От механических повреждений и при пересечении с инженерными коммуникациями кабели защитить асбоцементными трубами. Вводы кабелей в РУ-0,4 ТП№ Д-46 и спортзала предусмотрены снизу с прохождением через фундаментную плиту в трубах. Учет электроэнергии предусмотрен на вводе в ВРУ счетчиками А1805. Заземление шкафов КСО, панелей ЩО 70 осуществляется приваркой их к металлоконструкциям стоикам.

Наружное электроосвещение. В щитовой спортзала устанавливается щит типа ЯОУ-9602-25.7.4-54УЗ, который предназначен для включения и отключения как в автоматическом, так и в ручном режиме, светильников наружного освещения типа LED ДКУ DRIVE 150Вт в количестве 27 шт. Водной кабель щита наружного освещения выполняется ВВГ5*2,5мм2, проложен в поливинилхлоридной трубе ПВХТ-40 от ВРУ-1 .

От щита ЯОУ до опоры освещения ОНО№1 по ОНО№27 выполняется кабелем АВБбШв-4*6мм2 в траншее Т-1. При прохождении через фундамент здании и пересечение силовыми кабелями, кабель АВБбШв -4*6мм2 прокладывается в стальной трубе дм. 80мм. При пересечении траншеи с проезжей частью кабели, прокладываются в стальных трубах диаметром 80мм. В каждой опоре ОНО в лючке вмонтирован ответвительный кабельный зажим У851 М и через однофазный выключатель ВА 47-29 16А запитан светодиодный светильник проводом ВВГ 3*1,5. Опоры для наружного освещения приняты граненые конические металлические типа ОНО-8м с однорожковыми кронштейнами К1К, которые устанавливаются на металлических фундаментных блоках типа ФБ-0,59-2,0 в количестве 27 штуки. Кабели под опорой прокладываются в поливинилхлоридных трубах ПВХТ-32. качестве заземлителей служит металлические фундаментные блоки ФБ-0,59-2,0. Монтаж выполнить согласно ПУЭ РК-2015.

Тепловые сети. Источник теплоснабжения - адм. здание с собственной котельной. Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции - 29,6° С согласно СП РК 2.04-01-2017*. Для подающей и обратной магистрали отопления приняты стальные трубы по ГОСТ 10704-91 с диаметрами: Т1, Т2 – ф-57х2,0 мм, Антикоррозийное покрытие трубопроводов принято - краска БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. Изоляция матами минераловатными в рулонах по ГОСТ 10499-78 толщиной 40 мм с коэфициентом уплотнения 1,6. Покровный слой стеклопластик рулонный РСТ по ТУ 6-11-145-80.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2020г*** ;
месяц, год

окончание работ ***август 2021г*** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9*** ;

фактически, месяц: ***9*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **98,8%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

НДО „Правительство для граждан" по ЗКО

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЮО, Зап Каз РЭК КЭТ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО Батыссу арнасы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Соц. защ. проект ТОО Проект-ПР доступ для МГН не предусмотрен, при визуальном осмотре доступ для МГН обеспечен.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА АНГАРНОГО ТИПА ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С НАРУЖНЫМИ ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ» ПО АДРЕСУ: Г.УРАЛЬСК, П.ЗАЧАГАНСК***

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Құрылыс" Даулетбаев А. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)