Заказчик: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства."

Форма №КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок № 5. Корректировка сметной документации."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 2- К	05. 02. 2015г				
		Доп. соглашение №2	20. 06. 2018г				
		Доп. соглашение №3	27. 02. 2019г				
		Доп. соглашение № 4	23. 05. 2019г				
		Доп. соглашение № 5	15. 10. 2019г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	293 231 553,04		283 596 030,04			9 635 523,00			35 187 786,37	328 419 339,41
в том числе за отчетный месяц		13 431 236,94		12 989 890,12		441 346,82			1 611 748,43	15 042 985,37
Удержание 5% согласно договора		671 561,85							80 587,42	752 149,27
Всего к оплате		12 759 675,09							1 531 161,01	14 290 836,10

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства "
Руководитель:
_____**Бисенов С.Х.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"

Форма №2в

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Доп. соглашение №2 от 20 июня 2018г, Доп.соглашение №3 от 27 февраля 2019г, Доп.соглашение №4 от 23 мая 2019 г,Доп.соглашение №5 от 15.10.2019г к договору № 2-К от 05 февраля 2015г.

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок № 5. Корректировка сметной документации."

А К Т № 11 от 25.11. 2019г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-1 Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Бейнеу Бейнеуского района. Участок 5. Корректировка сметной документации /остаточные объемы работ/										
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
1	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	10,8253	61030,24	--	660671	--	158003	72,10	781
		км		11227,50	--	121541	--	130	--	--
2	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	11,8449	15927,13	--	188655	--	123687	51,50	610
		км		8032,50	--	95144	--	130	--	--
3	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм	1,1388	10015,10	--	11405	--	11892	51,50	59
		км		8032,50	--	9147	--	130	--	--
		МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА								
4	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. до 250 мм	0,5826	18911,77	3066,14	11018	1786	4507	31,20	18
		т		4792,50	1158,75	2792	675	130	5,66	3

5	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 150 мм									
			0,25905	17757,36	3488,98	4600	904	2111	32,70	8	
		т		4950,00	1318,50	1282	342	130	6,44	2	
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек									
			118	300,57	225,64	35467	26625	19713	0,41	49	
		шт		69,53	58,98	8205	6960	130	0,23	27	
7	Е0122-40-3	Монтаж фланцев диам. 100 мм									
			456	156,43	21,43	71333	9773	74693	0,60	274	
		фланец		126,00	--	57456	--	130	--	--	
8	Е0122-40-7	Монтаж фланцев диам. 250 мм									
			28	481,59	69,84	13485	1956	13514	1,73	48	
		фланец		369,00	2,25	10332	63	130	0,01	--	
9	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных									
			6	22878,84	17,71	137273	106	2176	1,62	10	
		шт		272,25	6,75	1634	41	130	0,03	--	
10	Е0127-84-1	Установка указателя пожарного гидранта и вантуза									
			55	157,67	--	8672	--	8707	0,69	38	
		шт		119,03	--	6547	--	133	--	--	
11	С11011-954 примен.	Таблички указателя пожарного гидранта и вантуза									
			55	359,00	--	19745	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б 1000 мм МК-1-11 /10 шт./									
		ОТМОСТКА									
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм									
			53	615,22	24,55	32607	1301	3196	0,26	14	
		м2		39,83	9,20	2111	488	123	0,04	2	
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см									
			53	323,05	--	17122	--	1745	0,14	8	
		м2		24,75	--	1312	--	133	--	--	
		КОЛОДЦЫ Ж/Б 1500 мм /276 шт./, из них ВКВ-6 шт., ВКПГ-50 шт., ВК-220 шт.									

14	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1462,8	323,05	--	472560	--	48152	0,14	211
		м2		24,75	--	36204	--	133	--	--
		КОЛОДЦЫ Ж/Б 2000 мм /13 шт./								
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	68,9	323,05	--	22258	--	2268	0,14	10
		м2		24,75	--	1705	--	133	--	--
		КОЛОДЦЫ Ж/Б 2500 мм /11 шт./								
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	58,3	323,05	--	18834	--	1919	0,14	8
		м2		24,75	--	1443	--	133	--	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ								
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-325 мм L-12,0 м /44 шт./								
17	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	0,528	203956,79	85907,16	107689	45359	88066	504,00	266
		км		95850,00	32451,75	50609	17135	130	158,50	84
18	С130806-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10704-91	130,112	4595,00	--	597865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,528	771380,56	104398,81	407289	55123	35487	68,30	36
		км		12262,50	39438,00	6475	20823	130	192,61	102
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	528	244,98	0,28	129347	148	100928	0,84	446
		м		146,93	0,11	77579	58	130	--	--

21	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	295,68	940,52	76,33	278093	22569	37298	0,54	160
		м2		81,00	24,12	23950	7132	120	0,11	33
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов кожуха диам. 325 мм	44	4618,68	559,80	203222	24631	76078	7,99	352
		футляр		1320,75	9,29	58113	409	130	0,02	1
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ V-50 м3 /1 шт./								
		КОЛОДЕЦ Ж/Б ДИАМ.1500 мм /1 шт./								
23	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,3	323,05	--	1712	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
		МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БАШНИ								
24	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр 100х4 мм, с гидравлическим испытанием	0,098272	33857,00	2296,00	3327	226	2711	183,00	18
		т		30380,00	270,01	2986	27	90	1,57	--
25	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, D 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	8,032	702,00	--	5638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр 80х3,5 мм, с гидравлическим испытанием	0,067312	45827,00	2448,00	3085	165	2564	242,00	16
		т		42080,00	248,01	2832	17	90	1,44	--
27	С130806-13 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, D 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	8,032	462,00	--	3711	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-2-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр 15х2,5 мм, с гидравлическим испытанием	0,008484	239895,00	6570,00	2035	56	1748	1375,00	12
		т		228600,00	281,00	1939	2	90	1,63	--
29		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	6,024	81,00	--	488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,948	200,00	--	590	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02129	126700,00	--	2697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0112-790-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
33	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6780,00	--	6780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	660,00	--	1980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5950,00	--	5950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

36	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	493,00	--	1479	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0112-790-3	Вентили на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
38	С130901-4 Изм. и доп. вып. 27	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	2	1741,00	--	3482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,008	279169,46	31834,58	2233	255	474	191,00	2
		км		33525,00	12026,25	268	96	130	58,73	--
40	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 15 мм	0,006	217441,03	28558,15	1305	171	323	173,00	1
		км		30600,00	10788,75	184	65	130	52,69	--
41	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	367004,63	32537,00	2936	260	484	196,00	2
		км		34200,00	12291,75	274	98	130	60,03	--
42	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,14	92,94	0,07	199	--	136	0,37	1
		м2		60,30	0,02	129	--	105	--	--
		АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ								

43	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
44	СКОММЕРЧЕСКОЕ	Стоимость реле давления РДК-3	2	13528,74	--	27057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0112-790-1	Вентили на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	514,10	5,40	514	5	456	3,00	3
		шт		504,00	2,30	504	2	90	0,01	--
46	С130901-39 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	406,00	--	406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2	175,20	75,70	350	151	177	0,44	1
		м		72,70	20,60	145	41	95	0,12	--
48	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,00204	34000,00	--	69	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0111-233-4	Присоединение жил, электрических кабелей, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации	2	25,24	--	50	--	32	0,10	--
		конец		17,73	--	35	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3530331	191838			3476
			Тенге			585731	54540			256
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12479				
	Материалы -		Тенге			374				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69				
		Накладные расходы -	Тенге			10199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1361				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24039				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2859728				
	Материалы -	Тенге			983832				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19745				
	Местные материалы -	Тенге			1090618				
	Накладные расходы -	Тенге			815732				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3895988				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			658123				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			658123				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			697611				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4528052				
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			67920,77				
	Итого	Тенге			4595972,36				
	Зимнее удорожание 2,1735%	Тенге			99893,46				
	Выслуга лет 1%	Тенге			45959,72				
	Доп.отпуска 0,4%	Тенге			18383,89				
	ИТОГОСМР в ценах 2001г	Тенге			4760209,44				
	Итого в текущих ценах	Тенге			13167879,35				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			263357,59				
	Итого с налогами в текущих ценах	Тенге			13431236,94				
	НДС 12%	Тенге			1611748,43				
	ВСЕГО С НДС:	Тенге			15042985,37				
	Удержано согласно договора 5%	Тенге			752149,27				
	Итого к оплате за текущий месяц	Тенге			14290836,10				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Руководитель:
_____ **Бисенов С.Х.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Автоматтандыру Жүйелері және құрылыс»
_____ **Жанабергенов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
_____ **Куншигарова А.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Альянс LTD»
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**