Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт СОШ им. К. Кеменгерова

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ №2 от 19.06.2024г

за июнь 2024г

на Капитальный ремонт СОШ им. К. Кеменгерова

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы										
			Раздел 1 Фасад										
1	1	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с утеплением и облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	1599	8682,57	645,21	13883429	1031691	2403105	7539088	23136318	
						6534,48	13,96	10448634	22322	0	1713801		

3	231-301-0301	Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм	м2	1631	5109 0		8332779 0		8332779 0	0 666622	8999401
		Раздел 2 Актовый зал.										
4	51 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	0,45	4298 3616,54	16,25 10,1	1934 1627	7 5	299 0	1175 249	3358
		Раздел 3 Спортивный зал.										
5	74 1203-0101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР=72 %	м2 стен	22,2	664,73 576,93	87,8 39,8	14757 12808	1949 884	0 0	9858 1969	26584
6	81 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	64,3	1087,86 1052,94	34,92 21,7	69949 67704	2245 1395	0 0	49751 9576	129276
7	82 1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	791,93	324,08 324,08	0 0	256649 256649	0 0	0 0	184787 35315	476751

8	83 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 горизонтальной проекции	150,1	1750,57 1240,82	8,98 4,05	262761 186247	1348 608	75166 0	134536 31784	429081	
9	84 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	315,33	2102,36 1741,34	38,22 32,25	662937 549097	12052 10169	101789 0	402672 85249	1150858	
10	86 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	476,6	1642,44 1354,23	11,53 6,93	782787 645426	5495 3303	131866 0	467085 99990	1349862	
	3.1 Полы тип 1											
11	95 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	15	14033,95 5153,06	944,37 202,61	210509 77296	14166 3039	119048 0	57841 21468	289818	

12	96 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	10,5	5925,09 5821,05	13,8 0	62213 61121	145 0	948 0	44007 8498	114718		
13	97 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,71	33395 0		357660 0		357660 0	0 28613	386273	Казахстан	
14	98 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 стяжки	150,1	571,72 530,75	39,85 23,92	85815 79666	5981 3590	168 0	59944 11661	157420		
15	99 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,062	37010 0		113325 0		113325 0	0 9066	122391	Казахстан	
	Раздел 5 Учебные и административно-управленческие помещения												
16	165 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	18,99	6206,85 5153,06	1048,99 202,61	117868 97857	19920 3848	91 0	73228 15288	206384		
17	166 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	19,4	6424 0		124626 0		124626 0	0 9970	134596	Казахстан	

Раздел 6 Столовая, кухня

18	172 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	125,4	1087,86 1052,94	34,92 21,7	136418 132039	4379 2721	0 0	97027 18676	252121
19	173 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	78	965,11 955,5	9,61 5,27	75279 74529	750 411	0 0	53957 10339	139575
20	174 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	32,62	180,07 180,07	0 0	5874 5874	0 0	0 0	4229 808	10911
21	175 1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	655,38	324,08 324,08	0 0	212396 212396	0 0	0 0	152925 29226	394547
22	176 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	258,58	2075,74 1741,34	11,6 6,93	536745 450276	3000 1792	83470 0	325489 68979	931213

177	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	351,5	1550,28	11,53	544923	4053	64859	344483	960558
					1354,23	6,93	476012	2436	0	71152	
		Раздел 7 Коридоры, холл.									
		7.1 Лестничные клетки.									
24	205 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	140	2075,74	11,6	290604	1624	45192	176226	504176
					1741,34	6,93	243788	970	0	37346	
25	207 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	181,4	637,03	5,29	115557	960	36291	56700	186038
					431,68	2,44	78307	443	0	13781	
		7.3 Групповые детского сада									
26	222 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	167,1	444,56	20,86	74286	3486	0	52536	136968
					423,7	12,96	70800	2166	0	10146	

27	223 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков, под лаги НР=72 %	м2	167,1	179,82 179,82	0 0	30048 30048	0 0	0 0	21635 4135	55818		
28	224 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	167,1	96,72 96,72	0 0	16162 16162	0 0	0 0	11637 2224	30023		
29	226 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	13,4	6206,91 5153,06	1049,05 202,61	83173 69051	14057 2715	64 0	51672 10788	145633		
30	227 211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	13,4	6424 0		86082 0		86082 0	0 6887	92969	Казахстан	
31	228 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	11,7	8173,09 5821,05	13,8 0	95625 68106	161 0	27357 0	49036 11573	156234		
32	233 1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от. краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	394,2	324,08 324,08	0 0	127752 127752	0 0	0 0	91981 17579	237312		

	41 347 185
Итого	
в том числе	14 539 272
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 127 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 104 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 513 505
- накладные расходы, тенге	946 216
в т.ч. зарплата, тенге	3 062 758
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	41 347 185
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0.8	496 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	836 867
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	42 680 218
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Инф = 1,079)	46 051 955
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	45 130 916,12
НДС (12 %)	5 415 709,93
Итого	50 546 626,05

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

Подрядчик:

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

БИН 180140005861

Эксперт технического надзора _____

Жаменкин В.С.

№ аттестата KZ86VJE00060244

Авторский надзор :

ТОО "РЕСПЕКТ"

БИН 930840000428

Директор _____ Хитайлова Н. С.