Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт СОШ им. К. Кеменгерова

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ №3 от 15.08.2024г

за август 2024г

на Капитальный ремонт СОШ им. К. Кеменгерова

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы										
			Раздел 1 Фасад										
1	4	1203-0101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2 НР=72 %	м2 отремонтированной поверхности	1,2	14775,64	61,95	17731	74	7089	7631	27391	
						8806,37	25,72	10568	31	0	2029		
2	7	1147-0101-0102	Участок под отмостку. Планировка участка вручную НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	176,4	147,92	0	26093	0	0	18787	48470	

					147,92	0	26093	0	0	3590		
3	8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 грунта	28,3	2576,81	0	72924	0	0	52505	135463
						2576,81	0	72924	0	0	10034	
4	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 основания	17,64	8990,53	789,05	158593	13919	120827	19903	192776
						1351,88	215,2	23847	3796	0	14280	
5	10	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3	26,5	39583,96	85,56	1048975	2267	1002160	32706	1168215
						1681,06	33,09	44548	877	0	86534	
		1.2 Пандусы										
6	25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 основания	1,49	8510,98	932,8	12681	1390	9277	1681	15511
						1351,88	215,2	2014	321	0	1149	
7	26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	5,026	45388,4	0	228122	0	198866	21065	269122
						5821,05	0	29257	0	0	19935	
		1.4 Крыльца										

8	40 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 %	м3 грунта	6,9	6369,19	0,8	43947	6	2700	29696	79534
					5977,14	0,36	41242	2	0	5891	
9	41 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	1,3	8511,11	932,8	11064	1213	8094	1467	13533
					1351,88	215,2	1757	280	0	1002	
	Раздел 2 Актовый зал.										
10	47 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Разборка НР=72 % ктрр1=1,158; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=1,251; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,6	43619,29	1252,56	113410	3257	0	80335	209245
					42366,73	547,5	110153	1424	0	15500	
11	53 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	149,5	637,03	5,29	95236	791	29909	46729	153322
					431,68	2,44	64536	365	0	11357	
12	60 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,809	271251,51	1819,2	219442	1472	151390	48396	289265
					82299,75	787,94	66580	637	0	21427	

13	61 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,809	10275,8	70,88	8313	57	5517	1990	11127
					3385,69	30,87	2739	25	0	824	
14	72 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	50,6	1326,72	39,85	67132	2016	38260	20208	94327
					530,75	23,92	26856	1210	0	6987	
15	73 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	50,6	3545,78	62,74	179416	3175	152926	17414	212576
					460,78	17,21	23315	871	0	15746	
	Раздел 3 Спортивный зал.										
16	75 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	49,5	47,54	0	2353	0	0	1694	4371
					47,54	0	2353	0	0	324	
17	76 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	37,1	180,07	0	6681	0	0	4810	12410
					180,07	0	6681	0	0	919	
18	77 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	150,1	444,56	20,86	66728	3131	0	47190	123031
					423,7	12,96	63597	1945	0	9113	

19	78	1207-0101-0103										
		Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов НР=72 %	м2	150,1	219,92	0	33010	0	0	23767	61319	
					219,92	0	33010	0	0	4542		
20	79	1207-0101-0102										
		Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	150,1	96,72	0	14518	0	0	10453	26969	
					96,72	0	14518	0	0	1998		
21	80	1207-0101-0101										
		Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	150,1	179,82	0	26991	0	0	19434	50139	
					179,82	0	26991	0	0	3714		
22	85	1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	315,33	709,77	4,99	223812	1574	69026	110824	361407	
					485,88	2,25	153213	709	0	26771		
23	87	1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	476,6	636,73	4,99	303466	2378	95349	148904	488560	

					431,68	2,25	205739	1072	0	36190	
24	88 1115-0401-0402	Поверхность внутри помещений. Разделка по клеевой окраске кистью, количество тонов 2 и более НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 разделываемой поверхности	476,6	87,08	0,5	41502	238	443	29470	76650
					85,65	0,23	40821	110	0	5678	
	3.2 Полы тип II										
25	103 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	66,4	1326,72	39,85	88094	2646	50206	26518	123781
					530,75	23,92	35242	1588	0	9169	
26	104 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	66,4	5068,71	217,84	336562	14465	212609	83544	453714
					1648,92	98,57	109488	6545	0	33608	
	3.3 Полы тип III										
27	107 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	9,05	3396,88	34,25	30742	310	27888	1944	35301
					281,11	17,21	2544	156	0	2615	
28	108 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	11	312,74	3,61	3440	40	1931	1069	4870

						133,57	1,47	1469	16	0	361

Раздел 4 Оконные и дверные блоки

29	110 1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР=72 %	м2 проемов	4,2	7014,77	280,34	29462	1177	17788	7947	40402
					2499,25	128,59	10497	540	0	2993	
30	114 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	107,95	2526,85	136,43	272773	14728	68439	141036	446914
					1756,43	58,15	189607	6277	0	33105	
31	116 223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	70,35	7373		518691		518691	0	560186
					0		0		0	41495	
32	117 223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	37,6	9366		352162		352162	0	380335
					0		0		0	28173	

33	118 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м коробок	274	489,45 124,37	2 0,9	134109 34077	548 247	99484 0	24713 12706	171528
34	119 223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	112	527 0		59024 0		59024 0	0 4722	63746
35	120 223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	56	3246 0		181776 0		181776 0	0 14542	196318
36	121 223-502-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	56	2242 0		125552 0		125552 0	0 10044	135596
37	123 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	2	8289,1 1967,55	2,55 0	16578 3935	5 0	12638 0	2833 1553	20964
38	124 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	14,3	3954,4 3370,56	66,51 31,33	56548 48199	951 448	7398 0	35026 7326	98900
39	125 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,68	4329,17	62,96	7273	106	1081	4418	12626

						3623,05	29,42	6087	49	0	935		
40	126	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	1,68	72945		122548		122548	0	132352	
						0		0		0	9804		
41	127	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополбный	м2	5,6	27378		153317		153317	0	165582	
						0		0		0	12265		
42	128	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	36,19	2266,16	289,29	82012	10469	23085	38692	130360	
						1338,98	145,92	48458	5281	0	9656		
43	129	223-203-0405	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	36,19	44597		1613965		1613965	0	1743082	Казахстан
						0		0		0	129117		
44	130	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	614,8	2433,7	187,7	1496239	115398	0	1045837	2745442	
						2246	116,64	1380841	71710	0	203366		

45	131	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	30,8	2130,16	2,28	65609	70	0	47188	121821
						2127,88	0	65539	0	0	9024	
46	132	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	4,41	20253,45	20,16	89318	89	0	64245	165848
						20233,29	0	89229	0	0	12285	
47	133	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,277	100550		27852		27852	0	30080 Казахстан
						0		0		0	2228	
48	134	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,794	20154		16002		16002	0	17282 Казахстан
						0		0		0	1280	
49	141	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	31,6	3774,68	282,97	119280	8942	52098	45138	177571
						1843,04	140,84	58240	4451	0	13153	

50	145	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	31,6	33890		1070924		1070924	0	1156598	Казахстан
						0		0		0	85674		
51	147	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м откоса	324	889,01	6,85	288039	2219	98976	135241	457142	
						576,68	3,06	186844	991	0	33862		
52	148	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	105,6	853		90077		90077	0	97283	Казахстан
						0		0		0	7206		
53	149	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР=72 %	м	-210	1551,43	3,54	-325800	-743	-194006	-94648	-454084	
						624,05	1,93	-131051	-405	0	-33636		
54	150	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72 %	м2	113,4	7617,95	28,13	863876	3190	150858	512502	1486488	

					6259,5	17,48	709827	1982	0	110110		
		Раздел 5 Учебные и административно-управленческие помещения										
55	161	1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1123,5	716,45	5,29	804932	5943	253102	395011	1295938	
					485,88	2,44	545886	2741	0	95995		
56	162	1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2587,7	637,03	5,29	1648443	13689	517695	808828	2653853	
					431,68	2,44	1117058	6314	0	196582		
57	164	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 %	м3 грунта	75,88	6369,19	0,8	483294	61	29688	326572	874655
						5977,14	0,36	453545	27	0	64789	
58	171	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	743,3	312,74	3,61	232460	2683	130494	72271	329109
						133,57	1,47	99283	1093	0	24378	
		Раздел 6 Столовая, кухня										

59	178	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	73,34	1639,63	34,36	120250	2520	18411	73022	208734
						1354,23	28,63	99319	2100	0	15462	
60	179	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	73,34	5231,59	24,95	383685	1830	173616	150545	576968
						2839,36	11,61	208239	851	0	42738	
61	180	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	258,58	716,45	5,29	185260	1368	58253	90914	298268
						485,88	2,44	125639	631	0	22094	

62	181	1115-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	351,5	637,03	5,29	223916	1859	70321	109868	360487
					431,68	2,44	151736	858	0	26703	
63	186	1111-0101-3905									
		Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	153,2	2468,02	20,1	378101	3079	309174	48249	460458
					429,81	7,61	65847	1166	0	34108	
		Раздел 7 Коридоры, холл.									
64	189	1207-0101-0207									
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	117	1087,86	34,92	127280	4086	0	90528	235233
					1052,94	21,7	123194	2539	0	17425	
65	190	1207-0101-0102									
		Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	546	96,72	0	52809	0	0	38022	98097
					96,72	0	52809	0	0	7266	
66	193	1115-0405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	663	710,07	5,29	470776	3507	145131	233104	760190

					485,88	2,44	322138	1618	0	56310	
67	195	1115-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1108,6	637,03	5,29	706211	5864	221787	346511	1136940
					431,68	2,44	478560	2705	0	84218	
68	199	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 %	м3 грунта	72,8	6369,19	0,8	463677	58	28483	313317	839154
					5977,14	0,36	435136	26	0	62160	
69	200	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 стяжки	1507	818,05	4,81	1232801	7249	417334	581918	1959897
					536,31	0	808219	0	0	145178	
70	201	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 покрытия	1193	5856,15	34,25	6986387	40860	6395816	410575	7988719
					460,78	17,21	549711	20532	0	591757	
71	202	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м	450,4	2468,02	20,1	1111596	9053	908957	141850	1353722
					429,81	7,61	193586	3428	0	100276	

7.1 Лестничные клетки.

72	203 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	84,8	1087,86	34,92	92251	2961	0	65613	170493
					1052,94	21,7	89289	1840	0	12629	
73	204 1212-0104-0504	Стены, потолки . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	390	324,08	0	126391	0	0	91002	234784
					324,08	0	126391	0	0	17391	
74	206 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	140	710,07	5,29	99410	741	30646	49223	160524
					485,88	2,44	68023	342	0	11891	
75	210 1209-0101-0502	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг НР=72 %	м решетки	78,6	1004,86	5,44	78982	428	5849	52348	141836
					925	0	72705	0	0	10506	
76	212 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	84,8	854,35	41,11	72449	3486	23484	34205	115186
					536,31	23,92	45479	2028	0	8532	

77	213 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	84,8	5068,71	217,84	429827	18473	271525	106695	579444
					1648,92	98,57	139828	8359	0	42922	
	7.3 Групповые детского сада										
78	225 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72 %	м3 грунта	72,8	6369,19	0,8	463677	58	28483	313317	839154
					5977,14	0,36	435136	26	0	62160	
79	231 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	167,1	5884,64	62,74	983323	10484	895843	57508	1124097
					460,78	17,21	76996	2876	0	83266	
80	235 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	167,1	2075,74	11,6	346856	1938	53940	210338	601770
					1741,34	6,93	290978	1158	0	44576	

81	236	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	167,1	710,07 485,88	5,29 2,44	118653 81191	884 408	36578 0	58751 14192	191596
82	237	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	227,1	637,03 431,68	5,29 2,44	144670 98035	1201 554	45434 0	70984 17252	232906

Раздел 8 Медицинский кабинет

83	251	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	40	5068,71 1648,92	217,84 98,57	202748 65957	8714 3943	128078 0	50328 20246	273322
84	252	1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	150,1	324,08 324,08	0 0	48644 48644	0 0	0 0	35024 6693	90361

85	253	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	40	2075,74	11,6	83030	464	12912	50350	144050
						1741,34	6,93	69654	277	0	10670	
86	254	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	40	710,07	5,29	28403	212	8756	14064	45864
						485,88	2,44	19435	98	0	3397	
87	255	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	110,3	1613,43	34,36	177961	3790	24800	109822	310806
						1354,23	28,63	149372	3158	0	23023	
88	256	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	110,3	5149,1	21,06	567946	2323	252441	226305	857791

					2839,36	10,26	313181	1132	0	63540		
		Раздел 9 Санузлы.										
89	257	1115-0108-1401										
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка НР=72 % ктрр1=0,92; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	16,9	1645,1	0,51	27802	9	0	20012	51639	
					1644,59	0	27794	0	0	3825		
90	258	1207-0101-0207										
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	34	1087,86	34,92	36987	1187	0	26307	68358	
					1052,94	21,7	35800	738	0	5064		
91	259	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	49,2	964,55	9,05	47456	445	0	34034	88009
					955,5	5,27	47011	259	0	6519		
92	260	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	33,6	2400,71	272,83	80664	9167	0	54406	145876
					2127,88	121,03	71497	4067	0	10806		
93	261	1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	148,6	324,08	0	48158	0	0	34674	89459
					324,08	0	48158	0	0	6627		
94	262	1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	51,2	2075,74	11,6	106278	594	16527	64449	184385	

					1741,34	6,93	89157	355	0	13658		
95	263 1115-0405-0106											
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	51,2	710,07	5,29	36356	271	11208	18001	58706	
					485,88	2,44	24877	125	0	4349		
96	264 1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР=72 %	м2	92	724,35	7,03	66640	647	18165	34726	109475	
					519,87	4,37	47828	402	0	8109		
97	267 1115-0405-0105											
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	95,7	637,03	5,29	60964	506	19146	29913	98147	
					431,68	2,44	41312	234	0	7270		
98	268 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	26,3	1080,65	41,11	28421	1081	13235	10608	42151	
					536,31	23,92	14105	629	0	3122		

10.1 Ограждение

99	274	1107-0111-0108									
		Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м оград	448	3770,97	601,44	1689395	269445	0	1110293	3023663
					3169,53	272,6	1419949	122125	0	223975	
100	278	1117-0201-0104									
		Гарнитура туалетная: поручни. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	2	65161,94	0,15	130324	0	129164	835	141652
					579,92	0	1160	0	0	10493	
		Раздел 11 Прочие работы.									
101	279	412-102-0205									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	946,785	55		52073		0	0	56239
					0		0		0	4166	
102	280	414-104-0601									
		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	189,357	924		174966		0	0	188963
					0		0		0	13997	

Итого	**46 933 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 831 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	654 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 558 672
- перевозка грузов, тенге	227 039

	- накладные расходы, тенге									10 185 542	
	в т.ч. зарплата, тенге									916 699	
	- сметная прибыль (8 %), тенге									3 476 580	
	Всего									46 933 889	

Локальная смета 2-1-3. Электроснабжение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; ктрр2=1,15;	шкаф	6	6069,24 6069,24	0 0	36415 36415	0 0	0 0	26219 5011	67645

Раздел 2 Электрооборудование

2	7 1121-0502-0112	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	6	12182,26 10065,3	1037,83 443,86	73094 60392	6227 2663	6475 0	45400 9480	127974
3	8 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	8589 0		51534 0		51534 0	0 4123	55657
4	9 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	62	1886,26 1870	0 0	116948 115940	0 0	1008 0	83477 16034	216459
5	10 247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	12	5220 0		62640 0		62640 0	0 5011	67651

6	11 247-204-2405	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА	шт.	3	7806 0	23418 0	23418 0	0 1873	25291
7	12 247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883 0	8883 0	8883 0	0 711	9594
8	13 247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8012 0	8012 0	8012 0	0 641	8653
9	14 247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	4	815 0	3260 0	3260 0	0 261	3521
10	15 247-204-0619	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	989 0	989 0	989 0	0 79	1068
11	16 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	35	685 0	23975 0	23975 0	0 1918	25893
12	17 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	1888 0	5664 0	5664 0	0 453	6117

13	18 247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2446 0		4892 0		4892 0	0 391	5283
		Раздел 3 Осветительное оборудование.									
14	32 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	192	396,58 394,8	0,55 0,25	76143 75802	106 48	236 0	54612 10460	141215
15	33 247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	49	635 0		31115 0		31115 0	0 2489	33604
16	35 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35	459 0		16065 0		16065 0	0 1285	17350

17	36 247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	412 0		7416 0		7416 0	0 593	8009
18	37 247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	61	384 0		23424 0		23424 0	0 1874	25298
19	41 247-202-0604	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	352	65 0		22880 0		22880 0	0 1830	24710
20	46 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72 %	шт.	352	1071,4 609,78	461,62 204,77	377133 214643	162490 72079	0 0	206440 46686	630259
	Раздел 4 Кабельные изделия.										
21	50 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	625	286,65 270,64	2,68 0,07	179156 169150	1675 44	8331 0	121820 24078	325054

22	53	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,03	1496269 0	44888 0	44888 0	0 3591	48479
23	54	243-106-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	262842 0	42055 0	42055 0	0 3364	45419
24	56	243-106-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-1	км	0,26	1431233 0	372121 0	372121 0	0 29770	401891
25	59	243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,17	1201026 0	204174 0	204174 0	0 16334	220508
26	60	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	км	0,015	994456 0	14917 0	14917 0	0 1193	16110
27	61	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км	0,015	2258238 0	33874 0	33874 0	0 2710	36584

28	62 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,712	924 0		658 0	0 0	0 53	711
29	63 411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	35,6	137 0		4877 0	0 0	0 390	5267

Итого	**2 601 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	672 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 498
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 022 246
- перевозка грузов, тенге	5 535
- накладные расходы, тенге	537 968
в т.ч. зарплата, тенге	48 418
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 686
Всего	2 601 274

Локальная смета 2-1-5. Отопление

1	1 1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм (Теплового узла). Демонтаж НР=72 %	шт.	2	10571,9 10571,9	0 0	21144 21144	0 0	0 0	15224 2909	39277
2	2 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	124	1468,92 1414,6	54,32 33,76	182146 175410	6736 4186	0 0	129309 24916	336371
3	3 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	40	2124,52	92,64	84981	3706	0	60176	156770

					2031,88	57,57	81275	2303	0	11613		
4	22 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	267,36	1078,95	20,88	288468	5582	0	205270	533237
					1058,07	8,27	282886	2211	0	39499		
5	24 261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	6,8	7391		50259		50259	0	54280	
					0		0		0	4021		
6	25 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	105	415,25	0	43601	0	14648	20847	69604	
					275,75	0	28954	0	0	5156		
7	27 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 % ктрр1=1,116; ктрм1=1,22; кэкс1=1,22;	м трубопровода	1058	134,87	1,61	142692	1703	2074	100019	262128	
					131,3	0	138915	0	0	19417		

8	28 242-207-0401										
		Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2983 0		35796 0		35796 0	0 2864	38660
9	36 1115-0403-1003										
		Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	547	822,64 677,26	1,8 0,87	449984 370461	985 476	78538 0	267075 57365	774424

Итого	**2 264 751**
в том числе	1 099 045
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	797 920
- накладные расходы, тенге	71 813
в т.ч. зарплата, тенге	167 760
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	2 264 751

Локальная смета 2-1-6. Водопровод и канализация

1	2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	84	2374,91 2338,54	24,7 0,27	199492 196437	2075 23	980 0	141451 27275	368218	
2	9 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	1	870,49 867,58	2,91 1,81	870 868	3 2	0 0	626 120	1616	
3	10 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	3	554,92 553,22	1,7 1,05	1665 1660	5 3	0 0	1197 229	3091	
4	11 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	3	969,1 962,07	7,03 4,37	2907 2886	21 13	0 0	2087 400	5394	
5	12 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	1565,34 1546,18	19,16 11,91	1565 1546	19 12	0 0	1122 215	2902	
6	13 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	3	779,4 773,09	6,31 3,92	2338 2319	19 12	0 0	1678 321	4337	
7	16 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=72 %	комплект	1	4902,74 4038,74	585,48 281,82	4903 4039	585 282	279 0	3111 641	8655	
8	17 244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	37867 0		37867 0		37867 0	0 3029	40896	Казахстан

9	18 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1583 0		1583 0		1583 0	0 127	1710	Казахстан
10	19 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	1	2751,54 2050,44	378,95 182,91	2752 2050	379 183	322 0	1608 349	4709	
11	20 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	12142 0		12142 0		12142 0	0 971	13113	Казахстан
12	21 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1264 0		1264 0		1264 0	0 101	1365	Казахстан
13	22 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	5	18362,89 3181,29	98,42 45,54	91814 15906	492 228	75416 0	11616 8274	111704	
14	23 1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым . Установка НР=72 %	комплект	2	8730,66 5688,67	321,89 161,59	17461 11377	644 323	5440 0	8424 2071	27956	
15	24 244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	2	1486 0		2972 0		2972 0	0 238	3210	Казахстан
16	25 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1783 0		8915 0		8915 0	0 713	9628	Казахстан
17	26 244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	19691 0		98455 0		98455 0	0 7876	106331	Казахстан

18	27 244-101-0303	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	2	19683 0		39366 0		39366 0	0 3149	42515	Казахстан
19	29 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14800 0		29600 0		29600 0	0 2368	31968	Казахстан
20	32 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	31	4456,7 4038,74	149,44 74,02	138158 125201	4633 2295	8324 0	91797 18396	248351	
21	33 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	31	9913 0		307303 0		307303 0	0 24584	331887	Казахстан
22	34 244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	31	1435 0		44485 0		44485 0	0 3559	48044	Казахстан
23	35 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	37	1485,61	0,15	54968	6	1319	38623	101078	

					1449,81	0	53643	0	0	7487			
24	36 244-104-0502												
		Смеситель для ванны однорукояточный/двух рукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	2	9428 0		18856 0		18856 0	0 1508	20364	Казахстан	
25	38 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	2,8	1059,98 535,98	0 0	2968 1501	0 0	1467 0	1081 324	4373		
26	39 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	51	2974,89 1157,53	0 0	151719 59034	0 0	92685 0	42504 15538	209761		
27	40 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	95	1590,86 1092,08	0 0	151132 103748	0 0	47384 0	74699 18066	243897		
28	41 261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	27	549 0		14823 0		14823 0	0 1186	16009		
29	42 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	3	6591,9 6418,9	71,03 29,91	19776 19257	213 90	306 0	13930 2696	36402		

30	43 513-106-0101(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	32550 0	32550 0	0 32550	0 0	32550	Казахстан
31	45 513-106-0104(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51821 0	51821 0	0 51821	0 0	51821	Казахстан
						2 133 855				
	Итого									
	в том числе					601 472				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 094				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 466				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					851 553				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 371				
	- оборудование, тенге					435 554				
	- накладные расходы, тенге					39 200				
	в т.ч. зарплата, тенге					151 811				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
						2 133 855				
	Всего									
	Добавить по корректировочной смете № 0-1. Общестроительные работы									
1	1 1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с утеплением и облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	492	8682,57 6534,48	645,21 13,96	4271824 3214964	317443 6868	739417 0	2319719 527323	7118866	

2	2 231-301-0301	Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм	м2	501,84	5109 0	2563901 0	2563901 0	0 205112	2769013
3	3 291-111-1111(пл)	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000 мм (ц/о 2659/3/1,079/1,12)	м	5907	733 0	4329831 0	4329831 0	0 346386	4676217
4	4 291-111-1111(пл)	Кронштейн крепежный усиленный ККУ-90 (ц/о=230/1,079/1,12)	шт	500	190 0	95000 0	95000 0	0 7600	102600
5	5 291-111-1111(пл)	Кронштейн крепежный усиленный ККУ-120 (ц/о=273/1,079/1,12)	шт	4120	226 0	931120 0	931120 0	0 74490	1005610
6	6 291-111-1111(пл)	Кронштейн крепежный усиленный ККУ-150 (ц/о=315/1,079/1,12)	шт	800	261 0	208800 0	208800 0	0 16704	225504
7	7 291-111-1111(пл)	Кронштейн крепежный усиленный ККУ-180 (ц/о=358/1,079/1,12)	шт	300	296 0	88800 0	88800 0	0 7104	95904
8	8 243-907-5105	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций и металлических профилей типа М10х50	1000 шт.	5,72	74690 0	427227 0	427227 0	0 34178	461405

9	10 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	184	2308,01 2055,74	252,27 117,43	424674 378256	46418 21607	0 0	287901 57006	769581
10	11 232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	184	4199 0		772616 0		772616 0	0 61809	834425
11	12 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	76,51	4298 3616,54	16,25 10,1	328840 276701	1243 773	50895 0	199781 42290	570911
12	13 1212-0104-0504	Стеные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	1644	324,08 324,08	0 0	532788 532788	0 0	0 0	383607 73312	989707
13	14 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	2541	1665,27 1354,23	34,36 28,63	4231451 3441098	87309 72749	703044 0	2529970 540914	7302335

14	15 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	630	2075,74 1741,34	11,6 6,93	1307716 1097044	7308 4366	203364 0	793015 168058	2268789
15	16 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /трубы отопления/ НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	109,8	1331,05 1185,67	1,8 0,87	146149 130187	198 96	15765 0	93804 19196	259149
16	17 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,92	4329,17 3623,05	62,96 29,42	16970 14202	247 115	2521 0	10308 2182	29460
17	18 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,62	72945 0		920566 0		920566 0	0 73645	994211

18	19 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,73	2526,85 1756,43	136,43 58,15	6898 4795	372 159	1731 0	3567 837	11302		
19	20 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,73	10242 0		27961 0		27961 0	0 2237	30198		
20	21 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	12,04	2386,04 1531,09	287,42 140,84	28728 18434	3461 1696	6833 0	14494 3458	46680		
21	22 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	12,04	40202 0		484032 0		484032 0	0 38723	522755	Казахстан	

22	23 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1;25; kэкс1=1,25;	м2	15,87	3430,4	3,7	54440	59	28732	18468	78741	
					1616,24	0	25650	0	0	5833		
23	24 223-102-0301	Перегородки из ПВХ профилей	м2	15,87	23075		366200		366200	0	395496	Казахстан
					0		0		0	29296		
24	25 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2	2,51	4427,87	283,96	11114	713	5374	3871	16184	
					2002,79	139,14	5027	349	0	1199		
25	26 223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 с глухим заполнением, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	2,51	38449		96507		96507	0	104228	Казахстан
					0		0		0	7721		
26	27 217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18 К=-1,000;	м2	-2,51	8333		-20916		-20916	0	-22589	Казахстан
					0		0		0	-1673		

27	28 232-101-0501	Панель отделочная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа	м2	2,51	3806 0		9553 0		9553 0	0 764	10317
28	29 1110-0405-0102	Откосы оконных проемов пластиковые. Облицовка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м откоса	926	635,86 576,68	8,74 3,72	588806 534006	8093 3445	46707 0	386965 78062	1053833
29	30 232-101-0501	Панель отделочная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа	м2	370,4	3806 0		1409742 0		1409742 0	0 112779	1522521
30	30 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1070	444,56 423,7	20,86 12,96	475679 453359	22320 13867	0 0	336403 64967	877049
31	30 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	546	96,72 96,72	0 0	52809 52809	0 0	0 0	38022 7266	98097
32	33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	1028	854,35 536,31	41,11 23,92	878272 551327	42261 24590	284684 0	414660 103435	1396367

33	34 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=16; ktpm2=16; kэкс2=16; kмат2=16;	м2 стяжки	2568	2227 106,06	112,52 63,29	5718936 272362	288951 162529	5157623 0	313122 482565	6514623
34	35 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м плинтусов	342	312,74 133,57	3,61 1,47	106957 45681	1235 503	60042 0	33252 11217	151426
35	36 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 покрытия	915	5068,71 1648,92	217,84 98,57	4637870 1508762	199324 90192	2929784 0	1151247 463129	6252246
36	37 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м	259,5	748,65 429,81	19,27 7,33	194275 111536	5001 1902	77738 0	81675 22076	298026

37	38 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	92	5231,59 2839,36	24,95 11,61	481306 261221	2295 1068	217790 0	188848 53612	723766	
38	39 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	4,8	23293,48 23268,28	25,2 0	111809 111688	121 0	0 0	80415 15378	207602	
39	40 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,478	85268 0		126026 0		126026 0	0 10082	136108	Казахстан
40	41 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,037	20154 0		20900 0		20900 0	0 1672	22572	Казахстан
41	42 1205-0101-0911	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР=72 %	м2	81	3971,8 3233,12	306,37 127,06	321716 261883	24816 10292	35017 0	195966 41415	559097	
42	43 213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,119	85268		265951		265951	0	287227	Казахстан

					0		0		0	21276		
43	44 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,65	20154		33254		33254	0	35914	Казахстан
					0		0		0	2660		
44	45 1115-0203-0601											
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	162	1810,5	27,82	293301	4507	119350	123160	449778	
					1045,95	9,95	169444	1612	0	33317		
45	46 1111-0101-1201											
		Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 пола	150	1193,16	34,19	178974	5129	57645	85172	285278	
					774,67	13,96	116201	2094	0	21132		
46	47 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,77	125144		221505		221505	0	239225	
					0		0		0	17720		
47	48 1219-0101-1401											
		Древесина. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 обработанной поверхности	60	47,84	0,8	2870	48	553	1650	4882	
					37,83	0,36	2270	22	0	362		
48	49 1207-0101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка НР=72 %	м2	150	2233,29	13,89	334994	2084	59390	197618	575221	
					1823,47	6,32	273521	948	0	42609		

49	50	1207-0101-0402	Добавлять к норме 1207-0101-0401 при крашеных полах НР=72 %	м2	150	177,83	0	26675	0	0	19206	49551	
						177,83	0	26675	0	0	3670		
50	51	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	150	3887,36	61,18	583104	9177	431730	105605	743806	
						947,98	29,84	142197	4476	0	55097		
51	52	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (секйия ограждения 3000х2000 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 % К=152,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	7,4784	272084,79	16789,48	2034759	125558	50534	1363139	3669730	
						248538	4624,18	1858667	34581	0	271832		
52	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=152,000;	т	3,9368	408502		1608191		1608191	0	1736846	Казахстан
						0		0		0	128655		
53	54	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм К=152,000;	т	3,5416	458447		1623636		1623636	0	1753527	Казахстан
						0		0		0	129891		

54	55 1109-0701-0127											
		Конструкции решетчатые (ворота 4000х2000 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 % К=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,216	272084,79	16789,48	58770	3627	1460	39372	105993	
					248538	4624,18	53684	999	0	7851		
55	56 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,1041	408502		42525		42525	0	45927	Казахстан
					0		0		0	3402		
56	57 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм К=3,000;	т	0,1119	458447		51300		51300	0	55404	Казахстан
					0		0		0	4104		
57	58 1109-0701-0127											
		Конструкции решетчатые (калитка 1000х2000 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 % К=4,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,09056	272084,79	16789,48	24640	1520	612	16507	44439	
					248538	4624,18	22508	419	0	3292		

58	59 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=4,000;	т	0,03456	408502 0		14118 0		14118 0	0 1129	15247	Казахстан
59	60 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм К=4,000;	т	0,056	458447 0		25673 0		25673 0	0 2054	27727	Казахстан
60	61 1107-0111-0112	Ограды металлические, высотой 2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м огряд	456	5302,67 3038,04	1748,08 683,07	2418018 1385346	797124 311480	235547 0	1221715 291179	3930912	
61	62 241-102-0165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм К=153,000;	м	459	5018 0		2303262 0		2303262 0	0 184261	2487523	
62	63 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	4	18792,36 16881,43	183,37 68,34	75169 67526	733 273	6910 0	48815 9919	133903	

63	64 241-102-0165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм К=8,000;	м	24	5018 0		120432 0		120432 0	0 9635	130067
64	65 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	56556,8 37562,45	7886,95 3220,04	169670 112687	23661 9660	33322 0	88090 20621	278381
65	66 241-102-0165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм К=6,000;	м	18	5018 0		90324 0		90324 0	0 7226	97550
66	67 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	459	1331,05 1185,67	1,8 0,87	610952 544223	826 399	65903 0	392128 80246	1083326
67	68 1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	44,5	2274,35 2112,61	5,81 0	101209 94011	259 0	6939 0	67688 13512	182409

68	69 222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	44,5	19699 0		876606 0		876606 0	0 70128	946734	Казахстан
69	70 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые: Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	115	4547,81 3115,62	21 4,37	522998 358296	2415 503	162287 0	258335 62507	843840	
70	71 222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм К=2,200;	м	253	306 0		77418 0		77418 0	0 6193	83611	Казахстан
71	72 234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 К=0,105;	м3	12,075	12267 0		148124 0		148124 0	0 11850	159974	Казахстан
72	73 261-201-0115	Металлосайдинг К=1,100;	м2	126,5	2895 0		366218 0		366218 0	0 29297	395515	

73	74 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	214	3796,47 2034,57	13,62 2,74	812445 435398	2915 586	374132 0	313908 90108	1216461		
74	75 222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм К=2,200;	м	470,8	306 0		144065 0		144065 0	0 11525	155590	Казахстан	
75	76 261-201-0115	Металлосайдинг К=1,100;	м2	235,4	2895 0		681483 0		681483 0	0 54519	736002		
76	77 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	62	3449,35 2205,13	285,87 84,87	213860 136718	17724 5262	59418 0	102226 25287	341373		
77	78 255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	62	1808 0		112096 0		112096 0	0 8968	121064	Казахстан	

78	79 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	24	5687,36 1684,52	24,96 6,08	136497 40428	599 146	95469 0	29213 13257	178967
79	80 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев сцены. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,62	183536,19 37648,13	1863,71 810,45	113792 23342	1156 502	89295 0	17168 10477	141437
80	81 1207-0101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка НР=72 %	м2	20,6	2233,29 1823,47	13,89 6,32	46006 37563	286 130	8156 0	27139 5852	78997
81	82 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	20,6	3887,36 947,98	61,18 29,84	80080 19528	1260 615	59291 0	14503 7567	102150
82	83 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев амфитеатра. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,81	183536,19 37648,13	1863,71 810,45	148664 30495	1510 656	116660 0	22429 13687	184780
83	84 1207-0101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка НР=72 %	м2	27,08	2233,29 1823,47	13,89 6,32	60477 49380	376 171	10722 0	35677 7692	103846

84	85 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	27,08	3887,36 947,98	61,18 29,84	105270 25671	1657 808	77942 0	19065 9947	134282
85	86 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	27,08	855,8 761,81	59,06 29,62	23175 20630	1599 802	946 0	15431 3088	41694
86	87 261-103-0148	Плита ЛДСП, толщиной 16 мм	м2	27,08	1129 0		30573 0		30573 0	0 2446	33019
87	88 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	51	3208,41 1502,62	22,74 9,3	163629 76634	1160 474	85836 0	55518 17532	236679
88	89 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	28,6	14033,95 5153,06	944,37 202,61	401371 147378	27009 5795	226984 0	110285 40932	552588
89	90 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	291,6	1087,86 1052,94	34,92 21,7	317220 307037	10183 6328	0 0	225623 43427	586270

90	91 1207-0101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	458,7	2498,95 1675,78	823,17 372,92	1146268 768680	377588 171058	0 0	676611 145830	1968709
91	92 1110-0102-0603	Батареи в спортзале. Ограждение решетками из ЛДСП толщиной 16 мм НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27,14	1408,34 1356,08	24,58 11,03	38222 36804	667 299	751 0	26714 5195	70131
92	93 291-111-1111(пл)	Решетки радиаторные из ЛДСП	м2	27,14	11938,1 0		324000 0		324000 0	0 25920	349920
93	94 1110-0206-0101	Санитарные кабинки. Сборка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (без вычета проемов)	28,2	1855,63 1057,16	707,43 294,34	52329 29812	19950 8300	2567 0	27441 6382	86152
94	95 241-105-0113	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,0 мм	м	30	3013 0		90390 0		90390 0	0 7231	97621
95	96 261-103-0148	Плита ЛДСП, толщиной 16 мм	м2	27,08	1129 0		30573 0		30573 0	0 2446	33019
96	97 1110-0206-0101	Перегородки в гардеробе. Сборка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (без вычета проемов)	10,2	1855,63 1057,16	707,43 294,34	18927 10783	7216 3002	929 0	9925 2308	31160

97	98 241-105-0113	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,0 мм	м	12	3013 0		36156 0		36156 0	0 2892		39048	
98	99 261-103-0148	Плита ЛДСП, толщиной 16 мм	м2	10,2	1129 0		11516 0		11516 0	0 921		12437	
		Итого					**79 993 195**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 727 317						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 508 711						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					989 566						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 195 596						
		- накладные расходы, тенге					15 636 156						
		в т.ч. зарплата, тенге					1 407 254						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 925 422						
		Всего					79 993 195						
		Добавить по корректировочной смете № 0-2. Водопровод и канализация											
1	1 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	93	945,3 935,42	9,88 0,11	87913 86994	919 10	0 0	62643 12044	162600		
2	2 241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	83,16	314 0		26112 0		26112 0	0 2089		28201	Казахстан

3	3 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	357	2197,65 2166,42	20,42 0,17	784561 773412	7290 61	3859 0	556901 107317	1448779	
4	4 241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм K=0,990;	м	353,43	273 0		96486 0		96486 0	0 7719	104205	Казахстан
5	5 241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	40	18 0		720 0		720 0	0 58	778	Казахстан
6	6 241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	30	23 0		690 0		690 0	0 55	745	Казахстан
7	7 241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	200	46 0		9200 0		9200 0	0 736	9936	
8	8 241-208-2702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	20	83		1660		1660	0	1793	

					0		0		0	133	
9	9 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	80	34 0		2720 0		2720 0	0 218	2938 Казахстан
10	10 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	8	51 0		408 0		408 0	0 33	441 Казахстан
11	11 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	100	237 0		23700 0		23700 0	0 1896	25596 Казахстан
12	12 241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"	шт.	6	319 0		1914 0		1914 0	0 153	2067 Казахстан
13	13 242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	3063 0		300174 0		300174 0	0 24014	324188

14	14 242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4214 0		8428 0		8428 0	0 674	9102				
15	15 1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	45	1590,86 1092,08	0 0	71589 49144	0 0	22445 0	35384 8558	115531				
16	16 241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	85 0		1700 0		1700 0	0 136	1836	Казахстан			
17	17 241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	279 0		3069 0		3069 0	0 246	3315	Казахстан			
18	18 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	147 0		7203 0		7203 0	0 576	7779	Казахстан			

19	19 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	488 0	6832 0	6832 0	0 547	7379	Казахстан
20	20 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	162 0	972 0	972 0	0 78	1050	Казахстан
21	21 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	583 0	2332 0	2332 0	0 187	2519	Казахстан
22	22 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	94 0	1974 0	1974 0	0 158	2132	Казахстан
23	23 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	319	3828	3828	0	4134	Казахстан

					0		0		0	306					
24	24 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	31	5326 0		165106 0		165106 0	0 13208	178314	Казахстан			
25	25 244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	35	8214 0		287490 0		287490 0	0 22999	310489	Казахстан			
26	26 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	9	6591,9 6418,9	71,03 29,91	59327 57770	639 269	918 0	41788 8089	109204				
27	27 513-106-0101(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	8	32550 0		260400 0		0 260400	0 0	260400	Казахстан			
28	28 513-106-0105(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	57727 0		57727 0		0 57727	0 0	57727	Казахстан			
29	29 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	1	2171,54 1855,65	30,67 13,74	2172 1856	31 14	285 0	1346 281	3799				
30	30 291-111-1111(пл)	Мойка из нержавеющей стали на одно отделение с ножками размером 450x400x200 мм	шт	1	97312		97312		97312	0	105097				

						0		0		0	7785	
31	31 1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР=72 %	комплект	1	5523,89	388,81	5524	389	454	3520	9768
					4680,8	208,36	4681	208	0	724	
32	32 291-111-1111(пл)	Мойка из нержавеющей стали на два отделения с ножками	шт	1	134384		134384		134384	0	145135
					0		0		0	10751	
	Итого						**3 446 977**				
	в том числе						973 857				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						9 268				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						562				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 212 375				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						318 127				
	- оборудование, тенге						701 582				
	- накладные расходы, тенге						63 142				
	в т.ч. зарплата, тенге						231 768				
	- сметная прибыль (8 %), тенге										
	Всего						**3 446 977**				
	Добавить по корректировочной смете № 0-3. Электроснабжение										
1	6 247-102-0401	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	28	36199		1013572		1013572	0	1094658
					0		0		0	81086	

2	8 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	42	396,58 394,8	0,55 0,25	16656 16582	23 11	52 0	11947 2288	30891
3	9 247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	41	635 0		26035 0		26035 0	0 2083	28118
4	10 247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	384 0		11520 0		11520 0	0 922	12442
5	11 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	2348	286,65 270,64	2,68 0,07	673054 635463	6293 164	31299 0	457651 90456	1221161

6	12 243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,348	604253 0		1418786 0		1418786 0	0 113503	1532289				
7	13 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	190	584,53 565,48	4,72 0,32	111061 107441	897 61	2723 0	77401 15077	203539				
8	14 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	190	172 0		32680 0		32680 0	0 2614	35294				
9	15 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	190	196,64 169,46	2,61 0,48	37362 32197	496 91	4668 0	23247 4849	65458				
10	16 243-106-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	км	0,19	4543434 0		863252 0		863252 0	0 69060	932312	Казахстан			

11	17 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 под электропроводку НР=72 %	м борозд	944	391,83 227	164,83 73,12	369888 214288	155600 69025	0 0	203985 45910	619783

Итого	**5 775 945**
в том числе	1 005 971
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 404 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	774 231
- накладные расходы, тенге	69 681
в т.ч. зарплата, тенге	427 848
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	5 775 945

Добавить по корректировочной смете № 0-4. Отопление

1	1 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	830	569,65 569,65	0 0	472810 472810	0 0	0 0	340423 65059	878292
2	2 1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	213	824,33 824,33	0 0	175582 175582	0 0	0 0	126419 24160	326161
3	3 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	78	1029,43	11,56	80296	902	2636	55265	146406

					984,07	0	76757	0	0	10845		
4	4 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	668	2245,94 633,59	33,67 12,3	1500288 423238	22492 8216	1054558 0	310647 144875	1955810	
5	5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	46	1849,32 633,59	33,67 12,3	85069 29145	1549 566	54375 0	21392 8517	114978	
6	6 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	116	2629,99 633,59	33,67 12,3	305079 73496	3906 1427	227677 0	53945 28722	387746	
7	7 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	112	2804,95 633,59	33,67 12,3	314154 70962	3771 1378	239421 0	52085 29299	395538	
8	8 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	116	4018,86 1201,98	83,72 25,27	466188 139430	9712 2931	317047 0	102500 45495	614183	

9	9 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	78	4801,74 1425,85	102,14 29,55	374536 111216	7967 2305	255353 0	81735 36502	492773	
10	10 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	114,14	1078,95 1058,07	20,88 8,27	123151 120768	2383 944	0 0	87633 16863	227647	
11	11 245-103-0104	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт	секция	810	5303 0		4295430 0		4295430 0	0 343634	4639064	
12	12 245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	1674	3790 0		6344460 0		6344460 0	0 507557	6852017	
13	13 245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	216	3065 0		662040 0		662040 0	0 52963	715003	Казахстан
14	14 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	56	415,25	0	23254	0	7812	11118	37122	

						275,75	0	15442	0	0	2750
15	15 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	78	137,34 135,24	1,66 0	10713 10549	129 0	34 0	7595 1465	19773
16	16 242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	322	4072 0		1311184 0		1311184 0	0 104895	1416079
17	17 242-207-1502	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	2572 0		51440 0		51440 0	0 4115	55555
		Итого					**19 274 147**				
		в том числе					1 719 395				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 811				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 767				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 823 467				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 250 757				
		- накладные расходы, тенге					112 568				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 427 716				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
							19 274 147				
		Всего					**162 424 033**				
		Итого									
		в том числе					42 163 053				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 578 095				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 078 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 407 352
- оборудование, тенге	402 498
- перевозка грузов, тенге	232 574
- накладные расходы, тенге	30 319 710
в т.ч. зарплата, тенге	2 728 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 001 591
Всего	**162 424 033**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 944 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 279 316**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**167 647 608**
Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079)	**180 891 768**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**177 273 932,59**
НДС (12 %)	21 272 871,91
Итого	**198 546 804,50**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990540001208

Руководитель _____Абдыкаримов М.Т.

Технадзор:
ТОО "Qazaqstan Expert"

БИН 180140005861

Эксперт технического надзора_____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

Подрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Авторский надзор :
ТОО "РЕСПЕКТ"
БИН 930840000428

Директор_____Хитайлова Н. С.