Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 000540002915**

Подрядчик : **ТОО"Стройдизайн" БИН010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за сентябрь 2024 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		112	21.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ"**	**128 241 005,74**	**29 566 712,40**	**29 566 712,40**	**29 566 712,40**	**0,00**				**3 548 005,49**	**33 114 717,89**
2	**Удержание аванса 30%**										**9 934 415,37**
3	**Удержание 5% на конец строительства**										**1 655 735,89**
	ИТОГО по справке	**128 241 005,74**	**29 566 712,40**	**29 566 712,40**	**29 566 712,40**	**0,00**				**3 548 005,49**	**21 524 566,63**

М.П.

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел образования района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000540002915 Карабаева Э.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО"Стройдизайн", БИН010440001995 Тажибаев Е.Е

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е.С. аттестат № KZ81VJE00081286 от 15.06.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 000540002915**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Стройдизайн" БИН010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 112** от **21 февраля 2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1 Архитектурно-строительная часть										
			Раздел 2: Проемы										
1	14	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.**	$м^2$	11	-5015,25 -1823,47	-303,42 -158,67	-55168,00 -20058,00	-3337,00 -1745,00	-31772,00	-15699,00 -5669,00	-76536,00	
2	15	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.**	$м^2$	11	-58626,00		-644886,00		-644886,00	-51591,00	-696477,00	
3	16	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих.**	$м^2$	1,5	-5139,50 -2085,89	-298,25 -156,52	-7709,00 -3129,00	-448,00 -235,00	-4133,00	-2422,00 -810,00	-10941,00	
4	17	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.**	$м^2$	1,5	-37680,00		-56520,00		-56520,00	-4522,00	-61042,00	
5	18	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.**	м	36	-3563,61 -417,60	-8,72 -4,45	-128290,00 -15034,00	-314,00 -160,00	-112942,00	-10940,00 -11138,00	-150368,00	
6	19	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм.**	м	36	-1863,00		-67068,00		-67068,00	-5365,00	-72433,00	
7	20	1115-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню.**	м откосов	94	980,70 777,45	1,26 0,00	92185,90 73080,32	118,28 0,00	18986,96	52617,45 11584,55	156387,90	
8	21	1115-0402-0403 *РСНБ РК 2022*	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная.**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,8	259,85 142,94	2,53 1,21	4885,21 2687,36	47,35 22,63	2150,51	1951,37 546,94	7383,52	
9	22	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.**		36	2318,70	6,59	83473,00	237,00	53370,00	21557,00	113432,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		829,60	2,08	29866,00	75,00		8402,00		
10	25	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Откосы. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита.	$м^2$ утепляемого покрытия	13,4	2277,98 1018,72	90,39 23,51	30524,98 13650,83	1211,21 315,07	15662,83	10055,54 3246,45	43826,97	
11	26	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	0,3	48924,00		14677,18		14677,18	1174,18	15851,36	
12	27	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная.	$м^2$	6,7	4971,00		33305,83		33305,83	2664,19	35970,02	
			Итого по разделу 2: Проемы					-700588,90 81063,51	-2485,16 -1727,30	-779167,69 0,00	57120,36 -51476,69	-694945,23	
			Раздел 3: Потолок										
13	29	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	400,8	1688,32 1140,43	10,56 5,27	676679,00 457084,00	4232,00 2112,00	215362,00	330620,00 80585,00	1087884,00	
			Итого по разделу 3: Потолок					676679,00 457084,00	4232,00 2112,00	215362,00 0,00	330620,00 80585,00	1087884,00	
			Раздел 4: Стены										
14	31	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	699,8	1520,94 1013,23	10,56 5,27	1064354,00 709058,00	7390,00 3688,00	347906,00	513177,00 126202,00	1703733,00	
15	32	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону.	$м^2$ поверхности облицовки	24,4	7420,08 4545,28	31,06 17,68	181049,91 110904,78	757,84 431,45	69387,29	80162,05 20896,95	282108,91	
			Итого по разделу 4: Стены					1245403,91 819962,78	8147,84 4119,45	417293,29 0,00	593339,05 147098,95	1985841,91	
			Раздел 5: Полы										
16	33	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство.	$м^2$ покрытия	415,2	5042,00 473,36	71,78 31,53	2093438,00 196539,00	29803,00 13091,00	1867096,00	150934,00 179549,00	2423921,00	
17	34	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.	м плинтусов	299	391,09 156,66	3,62 1,58	116936,00 46841,00	1082,00 472,00	69012,00	34065,00 12080,00	163081,00	
18	38	1111-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство.	$м^2$ покрытия	308,6	2788,55 1291,72	264,16 229,77	860547,00 398625,00	81520,00 70907,00	380402,00	338062,00 95888,00	1294497,00	
19	40	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах.	м плинтусов	22	391,09 156,66	3,62 1,58	8603,90 3446,57	79,76 34,84	5077,85	2506,39 888,93	11999,22	
20	41	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	$м^2$ покрытия	24,6	7310,65 2240,46	120,05 62,31	179842,00 55115,00	2953,00 1533,00	121773,00	40787,00 17650,00	238279,00	
			Итого по разделу 5: Полы					3259366,90 700566,57	115437,76 86037,84	2443360,85 0,00	566354,39 306055,93	4131777,22	
			Раздел 6: Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	59	1112-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	42	-3773,11	-2890,88	-158471,00	-121417,00	-3692,00	-43771,00	-218421,00	
						-794,33	-653,11	-33362,00	-27431,00		-16179,00		
22	60	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	42	-1425,00		-59850,00		-59850,00		-64638,00	
											-4788,00		
23	61	1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка.	м ендовы	66	-1578,07	-31,66	-104152,64	-2089,57	-32490,56	-50655,00	-167192,44	
						-1054,13	-11,84	-69572,51	-781,43		-12384,80		
24	62	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	10	-3184,00		-31840,00		-31840,00		-34387,19	
											-2547,19		
25	63	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	56	-1510,00		-84560,00		-84560,00		-91324,62	
											-6764,62		
26	64	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	184,5	8839,56	47,29	1630899,00	8725,00	1055414,00	411136,00	2205398,50	
						3071,87	23,10	566760,00	4262,00		163363,50		
27	68	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами.	м ограждения	354,4	3444,27	41,25	1220649,00	14619,00	1158466,00	37371,00	1358663,00	
						134,21	12,25	47564,00	4341,00		100643,00		
28	69	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	2,15	1074856,00		2310940,00		2310940,00		2495815,00	
											184875,00		
29	70	1208-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек.	м труб	212	3953,57	0,18	838157,00	38,00	452597,00	277576,00	1204991,00	
						1818,50	0,00	385522,00	0,00		89258,00		
30	72	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Желоба подвесные. Устройство.	м желобов	369	3741,86	20,86	1380746,00	7697,00	1152690,00	160511,00	1664558,00	
						597,18	6,97	220359,00	2572,00		123301,00		
31	75	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм.	шт.	738	-886,00		-653868,00		-653868,00		-706177,00	
											-52309,00		
32	77	224-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм.	шт.	8	-3435,00		-27480,00		-27480,00		-29678,00	
											-2198,00		
33	78	224-106-0206 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм.	шт.	2	-3435,00		-6870,00		-6870,00		-7420,00	
											-550,00		
34	80	224-106-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 150 мм.	шт.	2	-1175,00		-2350,00		-2350,00		-2538,00	
											-188,00		
35	81	224-106-0210 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм.	шт.	120	-1726,00		-207120,00		-207120,00		-223690,00	
											-16570,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	82	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	5	15746,23 13060,81	1515,02 685,73	78731,00 65304,00	7575,00 3429,00	5852,00	49488,00 10258,00	138477,00	
37	83	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.	$м^2$	2,7	56804,00		153370,80		153370,80	12269,70	165640,50	
38	84	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	0,8	165331,00		132265,00		132265,00	10581,00	142846,00	
39	85	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	35	2866,00		100310,00		100310,00	8025,00	108335,00	
			Итого по разделу 6: Кровля					6509506,16 1182574,49	-84852,57 -13608,43	5411784,24 0,00	841656,00 588095,59	7939258	
			ИТОГО по акту Смета 2-1-1 Архитектурно-строительная часть					**10990367,07** **3241251,35**	**40479,87** **76933,56**	**7708632,69** **0,00**	**2389089,80** **1070358,78**	**14449817,00**	
			Корректировочная смета										
			Раздел 2: Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительная часть.										
1	40	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	95,26	134,18 134,18	0,00 0,00	12782,00 12782,00	0,00 0,00		9203,00 1758,00	23743,00	
2	41	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	308,6	617,23 587,82	29,41 17,98	190477,00 181401,00	9076,00 5549,00		134605,00 26006,00	351088,00	
3	42	*РСНБ РК 2022*		$м^3$ кладки	17	30186,68 19217,70	10968,98 5296,35	513174,00 326701,00	186473,00 90038,00		300052,00 65058,00	878284,00	
4	43	1101-0205-0801 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением его вручную.	$м^3$ грунта	8	2122,38 2122,38	0,00 0,00	16979,00 16979,00	0,00 0,00		12225,00 2336,00	31540,00	
5	44	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	96	204,00		19584,00			1567,00	21151,00	
6	45	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	960	74,00		71040,00			5683,00	76723,00	
7	46	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).	$м^2$	22,26	5568,02 2285,54	307,01 160,60	123944,00 50876,00	6834,00 3575,00	66234,00	39205,00 13052,00	176201,00	
8	47	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.	$м^2$	22,26	48303,00		1075225,00		1075225,00	86018,00	1161243,00	
9	48	*РСНБ РК 2022*		м	76	892,81 829,60	6,59 2,08	67854,00 63050,00	501,00 158,00	4303,00	45510,00 9069,00	122433,00	
10	49	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм.	1000 $м^2$	0,00798	3715098,00		29646,00		29646,00	2372,00	32018,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	50	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство.	м² покрытия	415,2	998,34	60,41	414511,00	25082,00	18398,00	276698,00	746505,00	
						893,62	31,96	371031,00	13270,00		55296,00		
12	51	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.	м²	427,656	1443,00		617108,00		617108,00		666477,00	
											49369,00		
13	52	*РСНБ РК 2022*		м² покрытия	308,6	787,36	71,78	242979,00	22151,00	74749,00	112182,00	383574,00	
						473,36	31,53	146079,00	9730,00		28413,00		
14	53	233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм.	м²	318	12004,00		3817272,00		3817272,00		4122654,00	
											305382,00		
15	54	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	51	1353,19	44,63	69013,00	2276,00	34655,00	24047,00	100505,00	
						629,06	25,82	32082,00	1317,00		7445,00		
16	55	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	м² покрытия	26,4	7310,65	120,05	193001,00	3169,00	130684,00	43771,00	255714,00	
						2240,46	62,31	59148,00	1645,00		18942,00		
17	56	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство.	м² покрытия	540,5	998,34	60,41	539603,00	32651,00	23950,00	360200,00	971787,00	
						893,62	31,96	483002,00	17274,00		71984,00		
18	57	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.	м²	556,715	1443,00		803340,00		803340,00		867607,00	
											64267,00		
19	58	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство.	м² покрытия	249,4	998,34	60,41	248986,00	15066,00	11051,00	166205,00	448406,00	
						893,62	31,96	222869,00	7971,00		33215,00		
20	59	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.	м²	256,882	1443,00		370681,00		370681,00		400335,00	
											29654,00		
21	60	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	м	369	2957,00		1091133,00		1091133,00		1178424,00	
											87291,00		
22	61	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	м	212	3347,00		709564,00		709564,00		766329,00	
											56765,00		
23	62	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	78	3299,00		257322,00		257322,00		277908,00	
											20586,00		
24	63	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	26	3281,00		85306,00		85306,00		92130,00	
											6824,00		
25	64	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	8	5965,00		47720,00		47720,00		51538,00	
											3818,00		
26	65	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	2	5965,00		11930,00		11930,00		12884,00	
											954,00		
27	66	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.	шт.	738	886,00		653868,00		653868,00		706177,00	
											52309,00		
28	67	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм.		160	904,00		144640,00		144640,00		156211,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11571,00		
29	68	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм.	шт.	2	1175,00		2350,00		2350,00		2538,00	
											188,00		
30	69	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	120	1726,00		207120,00		207120,00		223690,00	
											16570,00		
			Итого по разделу 2: Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительная часть.					**12648152,00**	**303279,00**	**10288249,00**	**1523903,00**	**15305818,00**	
								1966000,00	**150527,00**	**0,00**	**1133762,00**		
			ИТОГО по акту Корректировочная смета					**12648152,00**	**303279,00**	**10288249,00**	**1523903,00**	**15305818,00**	
								1966000,00	**150527,00**	**0,00**	**1133762,00**		
			ИТОГО по акту									**29 755 635,00**	
			Временные здания сооружения 1,2%									**357 067,62**	
			Итого по акту с временными зданиями и сооружениями									**30 112 702,62**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									**602 254,05**	
			Итого по акту с непредвиденными работами и затратами									**30 714 956,67**	
			В том числе в текущих ценах на 2024 год К=1,079									**33 141 438,25**	
			Ценовая скидка поставщика 2%									**662 828,76**	
			Всего по акту с учетом ценовой скидки									**32 478 609,48**	
			Дополнительная скидка поставщика									**2 911 897,08**	
			Всего по акту									**29 566 712,40**	
			НДС 12%									**3 548 005,49**	
			Итого по акту с НДС									**33 114 717,89**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройдизайн", БИН010440001995
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000540002915
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Карабаева Э.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Alem Construction Group",
эксперт Исаков Е.С., аттестат №KZ81VJE00081286 от 21.09.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "EVA2013",
эксперт Кузина С.О., аттестат № KZ12VJE00069142 от 21.09.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)