Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 960,20	27 643,04							3 317,16	30 960,20
Всего по стройке	30 960,20	27 643,04							3 317,16	30 960,20

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов К. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ **Турданова С. Т.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7703
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4235*
		машины и механизмы	тенге			8784
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6405
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**13646**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3844
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2113*
		машины и механизмы	тенге			4383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1104*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,5).0,001	**км**	**0,0025**	**3 432 778**	**8582**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 2,5.1,02	**м**	**2,55**	**1 986**	**5064**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9246**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3859
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2122*
		машины и механизмы	тенге			4401
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			986
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,51).0,001	**км**	**0,00251**	**3 432 778**	**8616**
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,51.1,02	**м**	**2,5602**	**246**	**630**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7703
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4235*
		машины и механизмы	тенге			8784
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6405
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**22 892,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 579,55**
		Итого				**24 471,55**
		Сметная прибыль - 5%				**1 223,58**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**489,43**
		Итого				**26 184,56**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				27 643,04
		НДС- 12%				3 317,16
		Стоимость строительства				30 960,20

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Эска строй проект"

Турданова С. Т.