Утвержден
приказом Министра по
инвестициям
и развитию Республики
Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 23 " сентября 2024года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района", БИН 220440003539, тел.: 87163321830, индекс 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) " 17 " сентября 2024 года, ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK", директор Байысбаев Е. К., Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18, БИН 140240015677, тел 87011010200

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) " 17 " сентября 2024 года, технического надзора ТОО "Нурай - Сервис", эксперт Каменов Н., аттестаты №KZ05VJE00073924 от 25.04.2022г.; №KZ20VJE00073557 от 11.04.2022г.; №KZ11VJE00064213 от 06.04.2021г., БИН 040240007586, тел.87024667364

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) " 17 " сентября 2024 года ,ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", Атамбаев И. Б., Приказ №59 от 04.09.2023г., БИН 081040015202, тел.: 87782904750

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Капитальный ремонт нежилого административного здания Еркиншиликского сельского дома культуры, расположенный по адресу: ул. Сарыжайлау, д.20 в селе Еркиншилик, Ерейментауского района Акмолинской области", II нормальный уровень ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:Акмолинская область, Ерейментауский район, с. Еркиншилик, ул. Сарыжайлау, д.20

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____" _____ 202__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от " 31 " января 2013 года № 0986

;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при

реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля" Акмолинской области, №26 от 13 сентября 2023 г., №4 от 01 марта 2024 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", №9-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГККП "Ерейментауский районный Дом культуры имени Умбетей жырау" отдела внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района, приказ №01-03/32-нк от 29.04.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2023 года;
окончание работ: июль 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца
фактически, месяц: 10 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Этажность	этаж	2		2	
Площадь застройки	м2	2042,7		2042,7	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундаменты- сборные, железобетонные
Наружные стены - из силикатного кирпича толщиной стены - 640 мм
Внутренние стены - керамического кирпича толщиной 380 мм
Перегородки- из керамического кирпича толщиной 250 и 120мм
Перемычки - сборные железобетонные
Плиты перекрытия здания сборные, железобетонные многопустотные
Лестницы - сборные железобетонные
Крыша – шатровая, покрыие – профилированный лист;
Наружная отделка – линеарные панели;
Отмостка – бетонная, по всему контуру здания;
Двери – деревянные, металлические, пластиковые;
Окна – металлопластиковый профиль с тройным остеклением;
Полы – керамические, линолеум;
Стены – водоэмульсионная краска, керамическая плитка;
Потолок – водоэмульсионная окраска, декоративно-аккустически плиты;
Отопление – однотрубная с нижней разводкой, отопительные приборы – биметаллические радиаторы;
Водопровод - хозяйственно-питьевой;
Канализация – бытовая;
Электроснабжение и электроосвещение – кабеля с прокладкой под штукатуркой, светильники местного освещения и подвесные;
Благоустройство. Покрытие брусчатка;
Ограждение – 3Д панели.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 636 324,130 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 479 707,720 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 52 959,660 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 604 524,308 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 455 722,334 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 50 311,677 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Капитальный ремонт нежилого административного здания Еркиншиликского сельского дома культуры, расположенный по адресу: ул. Сарыжайлау, д.20 в селе Еркиншилик, Ерейментауского района Акмолинской области"** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Барлыбаев С. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Нурай - Сервис", заместитель директора Каменов Н.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Каменов Н., по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей; в части несущих и ограждающих конструкций; в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта "Корпорация "Асыл-Строй", директор Доспаева Ш.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация "Корпорация "Асыл-Строй", директор Доспаева Ш.М.

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Атамбаев И. Б., Приказ №59 от 04.09.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный -ые)эксперт(-ы) Атамбаев И. Б., Приказ №59 от 04.09.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Construction Group "SAMRUK", директор Байысбаев Е. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)