Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«5 » апреля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протазанова, 95

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жақыпова Қайрата Жақыпұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО "Согринская ТЭЦ", в лице директора Жаңбыршы Ғалым Садуақасұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Севгидропроект, рабочий проект № 105-ДУ.СЕВ-2021, техническое решение №1 от 25.07.2023 года, техническое решение №2 от 19.12.2023 года , техническое решение №3 от 4.04.2024 года.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом: ТОО «Согринская ТЭЦ» № 22-п от 28.02.2022 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь золоотвала	га	12,49	12,49
Полезный объем золоотвала	м3	745 370	745 370

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Назначение золоотвала - складирование золошлаковых отходов. Реконструкция золоотвала заключалась в восстановлении противофильтрационного экрана и в дальнейшем - использование сооружения как полигон для сухого складирования золошлаковых отходов.
В составе проекта было выполнено следующее: устройство подстилающего слоя – 20765 м3; устройство противофильтрационного экрана – 107904,3 м2; устройство защитного слоя – 31146 м3; устройство якорной траншеи - 2164,85 м3; устройство съезда в чашу золоотвала - 9408 м3; устройство нагорных канав – 1080,79 м3; перевозка и складирование золошлаковых отходов - 101822,27 м3; монтаж наблюдательных скважин – 3 шт; монтаж осадочных марок – 2 шт; монтаж ограждения 350м.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 года;
месяц, год
окончание работ апрель 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 23;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _-_% и фактически применено _-_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей выполнена и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: проектом не предусмотрено.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) проектом не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Диа Тех» Жақыпов Қайрат Жақыпұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель подпись

Дата «05» апреля 2024 года.

М.П.