Счет-фактура № 00000000038 от 25 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140014529, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0002899, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ408560000000168150, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 17.07.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140014529, Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, Коммунальное государственное учереждение "Кызылординский городской отдел строительства", Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учереждение "Кызылординский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 50 кв. жилого дома №16 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыр в г. Кызылорда"			113 163 750,00	113 163 750,00	12%	13 579 650,00	126 743 400,00		
Всего по счету:					**113 163 750,00**		**13 579 650,00**	**126 743 400,00**		

Руководитель: Искаков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учереждение "Кызылординский городской отдел строительства", Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 17.07.2017 г.

Номер документа	Дата составления
36	25.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 50 кв. жилого дома №16 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыр в г. Кызылорда"					126 743 400,00	126 743 400,00
				Итого		x	126 743 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2017

М.П.

форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор № 33 от 17 июля 2017 года

Наименование строительства и его адресс:

"Строительство 50 квартирного жилого дома №16 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыр г.Кызылорда"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 2017 в текущих ценах 1 кв. 2017 г.		Договорная стоимость на 2017 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (август месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Строительство 50 квартирного жилого дома №16 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыр г.Кызылорда"*	504 567,141	405 100,333	176 743,400	145 536,300	176 743,400	145 536,300	**126 743,400**	104 480,805
	итого:	504 567,141	405 100,333	176 743,400	145 536,300	176 743,400	145 536,300	**126 743,400**	104 480,805

Сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок три тысячи четыреста тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "ТехСтрой EXPERT"

Тайманов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за август месяц 2017 г.

объект: "Строительство 50 квартирного жилого дома №16 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыр г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	Объектная смет	*Общестроительные работы*	*104 480,805*	*0,000*		*104 480,805*
		Всего по главе 2:	*104 480,805*	*0,000*		*104 480,805*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	НДЗ РК 8.04-05-20	*Временные здания и сооружения - 0,9%*	*940,327*			*940,327*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*132,586*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,752*
		Всего по главе 8:	*940,327*			*940,327*
		Всего по главе 2-8:	*105 421,132*	*0,000*	*0,000*	*105 421,132*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	НДЗ РК 8.04-05-20	*Зимнее удорожание -1,08%*	*1 138,548*			*1 138,548*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*523,732*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*3,188*
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	*Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска*			*4 385,172*	*4 385,172*
		Всего по главе 9:	*1 138,548*		*4 385,172*	*5 523,721*
		Всего по главе 2-9:	*106 559,680*	*0,000*	*4 385,172*	*110 944,853*
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	*106 559,680*	*0,000*	*4 385,172*	*110 944,853*
		Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017 г.	*106 559,680*	*0,000*	*4 385,172*	*110 944,853*
		Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%			*2 218,897*	*2 218,897*
		Стоимость в текущем уровне цен:	***106 559,680***	***0,000***	***6 604,069***	***113 163,750***
		НДС-12%			*13 579,650*	*13 579,650*
		Всего:	*106 559,680*	*0,000*	*20 183,719*	***126 743,400***

Сто двадцать шесть миллионов семьсот сорок три тысячи четыреста тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "ТехСтрой EXPERT" Тайманов Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительст

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2017 г.
"Строительство 50 квартирного жилого дома №16 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыр г.Кызылорда"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 квартирный жилой дом №16								
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -								
1	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	9	2983,25	577,59	26849	5198	10009	1,74	16
		шт		1388,62	133,88	12498	1205	62,1	0,16	1
		Накладные расходы -		*1112,06*		*10009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*945,48*				*8509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,58*				*1499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,62*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39806*				
2	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	40	4513,20	775,90	180528	31036	68651	2,66	106
		шт		2173,73	181,98	86949	7279	62,1	0,22	9
		Накладные расходы -		*1716,28*		*68651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1462,90*				*58516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,39*				*10135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,36*		*19934*				
		Сметная стоимость				*269114*				
3	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	5	7114,24	933,57	35571	4668	11858	3,69	18
		шт		2979,01	218,60	14895	1093	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2371,55*		*11858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1985,71*				*9929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,84*				*1929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,86*		*3794*				
		Сметная стоимость				*51223*				
4	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	174,8016	5666,40	--	990496	--	41997	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,26*		*41997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240,26*				*41997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,53*		*82599*				
		Сметная стоимость				*1115092*				

		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ								
5	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	2,13	35298,28	1074,82	75185	2289	9902	8,06	17
		м3		5974,64	260,26	12726	554	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4648,78*		*9902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*6441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*3461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*6807*				
		Сметная стоимость				*91894*				
6	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,16176	10131,56	618,07	1639	100	840	12,62	2
		т		9238,09	188,45	1494	30	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5195,30*		*840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*198*				
		Сметная стоимость				*2678*				
7	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,1524	150286,49	--	22904	--	971	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*971*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25785*				
8	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	0,00936	677,88	--	6	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,74*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,53*		*1*				
		Сметная стоимость				*7*				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК (500х500х800)-5ШТ								
9	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,5	3549,23	1128,67	1775	564	354	0,85	--
		м3		595,99	456,31	298	228	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*707,72*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,56*		*170*				
		Сметная стоимость				*2299*				
10	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	6,25	1227,39	46,63	7671	291	803	0,14	1
		м2 покрытия		103,80	16,69	649	104	60,9	0,02	--

		Накладные расходы -		*128,53*		*803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*73,38*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,15*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,47*		*678*				
		Сметная стоимость				*9152*				
11	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	1,45	24320,65	1271,59	35265	1844	3864	3,86	6
		м3		2825,60	405,27	4097	588	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2664,61*		*3864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1566,97*				*2272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1097,64*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,82*		*3130*				
		Сметная стоимость				*42259*				
12	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	2,9	26493,16	1271,59	76830	3688	7994	3,86	11
		м3		2825,60	405,27	8194	1175	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2756,72*		*7994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1566,97*				*4544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,75*				*3450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,99*		*6786*				
		Сметная стоимость				*91610*				
13	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,06344	164556,59	--	10439	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6977,20*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*871*				
		Сметная стоимость				*11752*				
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	29	721,16	11,36	20914	330	3573	0,21	6
		м2 поверхности		173,24	1,65	5024	48	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,19*		*3573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*2577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*1959*				
		Сметная стоимость				*26445*				
15	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	0,06355	415495,44	5598,67	26405	356	2271	42,30	3
		т		32165,34	2057,86	2044	131	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*35739,53*		*2271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17385,39*				*1105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18354,15*				*1166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36098,80*		*2294*				
		Сметная стоимость				*30970*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ								

16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундамен. ..								
			1,632	3943,36	1128,67	6436	1842	1182	0,85	1
		м3		595,99	456,31	973	745	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*724,43*		*1182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*609*				
		Сметная стоимость				*8228*				
17	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			0,2	26285,26	643,47	5257	129	534	3,94	1
		м3		2859,81	216,86	572	43	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2669,95*		*534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,76*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,42*		*463*				
		Сметная стоимость				*6254*				
18	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
			0,00384	399686,06	1421,45	1535	5	493	289,00	1
		т		219758,49	582,92	844	2	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128343,37*		*493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106865,58*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21477,79*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42242,35*		*162*				
		Сметная стоимость				*2190*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-2ШТ								
19	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			1,65	3943,36	1128,67	6507	1862	1195	0,85	1
		м3		595,99	456,31	983	753	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*724,43*		*1195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*616*				
		Сметная стоимость				*8318*				
20	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			0,6	26285,26	643,47	15771	386	1602	3,94	2
		м3		2859,81	216,86	1716	130	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2669,95*		*1602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,76*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,42*		*1390*				
		Сметная стоимость				*18763*				
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ=2ШТ								
21	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты								
			3,636	3053,21	1128,67	11101	4104	2497	0,85	3
		м3		595,99	456,31	2167	1659	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*686,69*		*2497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*1944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,12*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,19*		*1088*				

		Сметная стоимость				*881*				
98	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	36	911,74	33,67	32822	1212	21333	1,08	39
		м		841,90	13,81	30309	497	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*592,59*		*21333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*531,40*				*19130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,19*				*2203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58488*				
99	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	43,2	2213,91	--	95641	--	4055	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,87*		*4055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,87*				*4055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,62*		*7976*				
		Сметная стоимость				*107672*				
		Л2-1ШТ								
100	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	4	3675,40	1653,45	14702	6614	6523	2,37	9
		шт		1891,40	386,94	7566	1548	62,1	0,47	2
		Накладные расходы -		*1630,68*		*6523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1414,85*				*5659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,83*				*863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,49*		*1698*				
		Сметная стоимость				*22923*				
101	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш**	4	31764,27	--	127057	--	5387	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1346,81*		*5387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346,81*				*5387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2648,89*		*10596*				
		Сметная стоимость				*143040*				
102	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	3	3446,81	1635,24	10340	4906	4519	2,20	7
		шт		1714,99	386,37	5145	1159	62,1	0,47	1
		Накладные расходы -		*1506,41*		*4519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1304,94*				*3915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,47*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,26*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16048*				
103	21-040303-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лестничный марш ЛМ30-12**	3	31462,35	--	94387	--	4002	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1334,00*		*902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1334,00*				*4002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2623,71*		*7871*				
		Сметная стоимость				*106260*				
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
104	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	2067,6	1031,06	51,76	2131822	107017	843887	0,74	1530
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,42	40,55	1235219	83849	54,8	0,06	115
		Накладные расходы -		*408,15*		*843887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*349,61*				*722849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,54*				*121038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,14*		*238057*				
		Сметная стоимость				*3213766*				
		2-5 ЭТАЖ								
105	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	2000	1031,06	51,76	2062122	103518	816297	0,74	1480
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,42	40,55	1194834	81108	54,8	0,06	111
		Накладные расходы -		*408,15*		*816297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*349,61*				*699216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,54*				*117081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,14*		*230274*				
		Сметная стоимость				*3108692*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
106	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	3050	57,83	0,55	176388	1681	62670	0,05	153
		м		40,37	0,19	123116	590	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*20,55*		*62670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,36*				*52946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*9724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*19125*				
		Сметная стоимость				*258183*				
107	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1,2	174169,29	--	209003	--	8862	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7384,78*		*8862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7384,78*				*8862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14524,33*		*17429*				
		Сметная стоимость				*235294*				
108	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1,85	105752,19	--	195642	--	8295	--	--

	км		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4483,89*		*8295*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4483,89*				*8295*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8818,89*		*16315*				
	Сметная стоимость				*220252*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			87751348	2308143			11557
		Тенге			8839704	683166			849
Стоимость монтажных работ -		Тенге			581032				
Материалы -		Тенге			51590				
Всего заработная плата -		Тенге				123706			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404645				
	Накладные расходы -	Тенге			79827				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					52946		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26881		
	Сметная прибыль -	Тенге			52869				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			713728				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
	Сметная заработная плата -	Тенге				123706			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87004756				
Материалы -		Тенге			6738544				
Всего заработная плата -		Тенге				9300617			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16364827				
Местные материалы -		Тенге			52997917				
	Накладные расходы -	Тенге			8840732				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4942182		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3898550		
	Сметная прибыль -	Тенге			7667639				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103513127				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12135
	Сметная заработная плата -	Тенге				9300617			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125184				
Материалы -		Тенге			5603				
Всего заработная плата -		Тенге				98546			
	Накладные расходы -	Тенге			67867				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60015		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7852		
	Сметная прибыль -	Тенге			15444				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208495				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
	Сметная заработная плата -	Тенге				98546			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40376				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40376				
	Накладные расходы -	Тенге			1712				
	Сметная прибыль -	Тенге			3367				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45455				
	ИТОГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге			104 480 805				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12 405
	Сметная заработная плата -	Тенге				9 522 870			

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "ТехСтрой EXPERT":

Тайманов Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.