Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер **ТОО «Altimus LTD»**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *24 сентября* 2023 г.

					Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
							номер	дата	наименование	код	наименование	код
							86	12.09.2022г				
							86/1	2023-02-13				
					из графы 1							
	Сметная стоимость СМР по договору с НДС	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан	711 078 863,99	595 447 984	595 367 984	62 409 517,86							7 489 142,14	**69 898 660,00**
Удержание аванс												20 969 599,59
Всего к оплате												**48 929 060,41**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Директор **Элиф Р.**
БИН 070140005115

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 86** от **12.09.2022**

Доп соглашения (контракт) **№86/1 от 2023-02-13**

Акт выполненных работ №6

за **24 сентября 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Газопроводы высокого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы									
1	7	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	1,5	386,17	263,55	579	395	0	299	949
						122,62	62,06	184	93		70	
2	8	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство	м3	1,5	11688,23	1127,93	17532	1692	15601	695	19685
						159,55	269,25	239	404		1458	
3	9	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	0,14	3147,18	1304,23	441	183	0	368	873
						1842,95	590,06	258	83		65	
4	10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0012	185081,36	2105,98	222	3	220	1	241
						0	1037,04	0	1		18	
5	11	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 7 см	м2	2	2087,82	209,7	4176	419	3706	112	4630
						25,2	26,53	50	53		343	
6	12	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2	1392,45	0,78	2785	2	2757	29	3039
						13,32	0	27	0		225	
7	13	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,252	117		29				32
											2	
8	14	С3412-102-0116 класс груза 1, К=1, на расст. 17 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т/км	4,284	40		171				185
											14	
9	15	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	63	5331,25	841,85	335869	53037	30429	292846	679011
						4006,4	297,62	252403	18750		50297	
10	16	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,008	9368,12	1846,59	9443	1861	3991	4155	14685
						3561,9	822,8	3590	829		1088	
11	17	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	10,08	5664,08	319,56	57094	3221	47675	6910	69124
						614,9	114,38	6198	1153		5120	
12	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,056	31068,31	1048,3	219218	7397	177654	33705	273157
						4842,26	406,97	34167	2872		20234	
13	21	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	5	2695,83	0	13479	0	3660	8936	24208
						1963,92	0	9820	0		1793	
14	29	С1234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30		0,01	15191		152		152		164

				м3							12	
15	30	С1216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,25	145266		36317		36317		39222
											2905	
16	31	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	5	34577,89	4232,67	172889	21163	19024	129894	327006
						26540,4	2007,63	132702	10038		24223	
17	33	С1252-204-0815	Зажим соединительный плашечный ОКЖ-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2870		14350		14350		15498
											1148	
18	34	С1247-202-0309	Коробка монтажная модели КТМ1-1	шт.	5	11738		58690		58690		63385
											4695	
19	39	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	64	8325,04	2289,3	532803	146515	132191	307207	907210
						3979,26	878,33	254097	56215		67201	
20	45	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0025	2425857,09	226585,27	6065	566	4120	1624	8304
						551376	104837,68	1378	262		615	
21	46	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0075	3001040,94	243807,98	22508	1829	16532	4940	29644
						553017	112332,12	4148	842		2196	
22	47	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	5465208,81	412191,09	16396	1237	12983	2668	20589
						725322	173108,46	2176	519		1525	
23	53	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5752,07	1844,3	5752	1844	464	4008	10541
						3444	604,78	3444	605		781	
24	55	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1821,9	119,77	3644	240	186	3216	7408
						1609,2	14,96	3218	30		549	
25	57	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,75	96,7	2,67	363	10	165	130	533
						50,12	0,3	188	1		39	
26	58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,75	164,5	3,79	617	14	383	153	832
						58,58	0,6	220	2		62	
27	139	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	22	3619,05	1148,28	79619	25262	8340	66008	157278
						2091,66	451,04	46017	9923		11650	
28	140	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,6	9368,12	1846,59	14989	2955	6335	6595	23310
						3561,9	822,8	5699	1316		1727	
29	146	У86-010605-0502 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	4	88386	729	353544	2916	287072	46324	431856
						15889	210	63556	840		31988	
30	147	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,16	96,7	2,67	789	22	358	284	1159
						50,12	0,3	409	2		86	
31	148	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	м2	8,16	164,5	3,79	1342	31	833	333	1810
						58,58	0,6	478	5		134	
32	217	Е11-240202-0205 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 273 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	30368,53	2697,58	30369	2698	9955	17538	51740
						17715,6	0	17716	0		3833	
			ИТОГО:					2012235	275507	894143	938978	3187308
								842382	104836		236096	
			Объект: 02-02 Газопроводы низкого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы									
1	7	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	29,4	2934,4	0	86271	0	0	62115	160258
						2934,4	0	86271	0		11871	
2	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12,348	32282,51	1192,25	398624	14722	308150	72300	508598
						6134,8	299,46	75753	3698		37674	

3	9	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,052	972	0	16575	0	0	11934	30789
						972	0	16575	0		2281	
4	10	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	1,48568	26301,27	11867,92	39075	17632	1996	17118	60689
						13090	3608,92	19448	5362		4495	
5	15	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,06	96,7	2,67	9192	254	4174	3307	13499
						50,12	0,3	4764	29		1000	
6	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	95,06	164,5	3,79	15637	360	9708	3882	21081
						58,58	0,6	5569	57		1562	
7	17	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	25,5	386,17	263,55	9847	6725	0	5886	16126
						122,62	62,06	3127	1583		1195	
8	18	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство	м3	25,5	11688,23	1127,93	298050	28762	265219	11809	334648
						159,55	269,25	4069	6866		24789	
9	19	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	0,7	3147,18	1304,23	2203	913	0	1839	4366
						1842,95	590,06	1290	413		323	
10	20	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,006	185081,36	2105,98	1110	13	1098	7	1207
						0	1037,04	0	6		89	
11	21	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 7 см	м2	10	2087,82	209,7	20878	2097	18529	559	23152
						25,2	26,53	252	265		1715	
12	22	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	10	1392,45	0,78	13925	8	13784	144	15194
						13,32	0	133	0		1125	
13	23	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,26	117		147			12	159
14	24	С3412-102-0116 класс груза 1, k=1, на расст. 17 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	21,42	40		857			69	925
15	25	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	177	5331,25	841,85	943631	149007	85491	822756	1907699
						4006,4	297,62	709133	52679		141311	
16	26	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,832	9368,12	1846,59	26531	5230	11214	11672	41259
						3561,9	822,8	10087	2330		3056	
17	27	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	28,32	5664,08	319,56	160407	9050	133943	19414	194206
						614,9	114,38	17414	3239		14386	
18	28	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	19,824	31068,31	1048,3	615898	20782	499124	94695	767441
						4842,26	406,97	95993	8068		56847	
19	31	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	18	2695,83	0	48525	0	13174	32169	87149
						1963,92	0	35351	0		6456	
20	45	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	187	8325,04	2289,3	1556782	428099	386245	897619	2650754
						3970,26	878,33	742439	164248		196352	
21	53	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,208	1473061,09	226585,27	306397	47130	144581	135128	476846
						551376	104837,68	114686	21806		35322	
22	54	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,114	1645749,09	226585,27	187615	25831	98928	74060	282610
						551376	104837,68	62857	11952		20934	
23	55	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,636	3001040,94	243807,98	1908662	155062	1401881	418930	2513800
						553017	112332,12	351719	71443		186207	
24	56	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,162	3829340,94	243807,98	620353	39497	491268	106709	785227
						553017	112332,12	89589	18198		58165	
25	57	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	5465208,81	412191,09	16396	1237	12983	2668	20589
						725322	173108,46	2176	519		1525	

26	58	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0015	10623788,2	745169,78	15936	1118	13691	1545	18879
						751578	288644,79	1127	433		1398	
27	69	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов Ду 50 к кирпичной стене /кронштейны, планки, хомуты/	кг	149,52	537		80292		80292		86716
											6423	
28	70	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	228	96,7	2,67	22048	609	10011	7932	32378
						50,12	0,3	11427	68		2398	
29	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	228	164,5	3,79	37506	864	23286	9310	50562
						58,58	0,6	13356	137		3745	
30	72	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	235,0000016	2387,51	92,09	561065	21641	64430	468939	1112404
						2021,25	14,96	474994	3516		82400	
31	74	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1742,75	94,62	1743	95	150	1527	3532
						1498	44,88	1498	45		262	
32	76	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,42	31,14	1249	62	42	1133	2572
						572,16	0	1144	0		191	
33	78	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 60 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3283,42	157,7	19701	946	1702	17326	39988
						2842	74,8	17052	449		2962	
34	80	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 60 мм. Приварка	фланец	12	915,66	46,71	10988	561	558	9771	22420
						822,48	0	9870	0		1661	
35	119	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	10	10004		100040		100040		108043
											8003	
36	178	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0940652	1211101,52	36198,2	113923	3405	82712	27545	152785
						295596	194,48	27805	18		11317	
37	182	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0251947	1446315,74	528249,86	36439	13309	9044	18135	58941
						559107,6	167968,92	14087	4232		4366	
38	184	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км	0,0013	574373,07	116706,97	747	152	19	630	1487
						443070	46499,14	576	60		110	
39	186	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	1,32	1430,99	8,49	1889	11	211	1653	3826
						1262,62	2,54	1667	3		283	
40	188	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	0	2533	7642
						569,25	283,73	1708	851		566	
41	192	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,1	4125,24	179,06	413	18	277	121	576
						1171,98	52,36	117	5		43	
42	193	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00132	1587506,88	38082,2	2096	50	1653	389	2683
						297045	269,28	392	0		199	
43	194	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712		1849
											137	
44	195	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,270419	1106076,74	528249,86	299104	142849	5062	194649	533254
						559107,6	167968,92	151193	45422		39500	
45	204	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1514,24	944,99	15142	9450	0	8445	25474
						569,25	283,73	5693	2837		1887	
46	207	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,15	4125,24	179,06	619	27	416	182	865
						1171,98	52,36	176	8		64	
47	208	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00625	3151417,96	241903,19	19696	1512	15667	2781	24276
						402822	46667,84	2518	292		1798	

48	209	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	33059,92	3183,69	165300	15918	95449	53763	236588
						10786,5	74,8	53933	374		17525	
49	210	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1712		8560		8560		9245
											685	
50	211	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,35	774		271		271		293
											22	
51	212	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	96,7	2,67	290	8	132	104	426
						50,12	0,3	150	1		32	
52	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3	164,5	3,79	494	11	306	123	665
						58,58	0,6	176	2		49	
53	214	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,1390876	1106076,74	528249,86	153842	73473	2604	100116	274274
						559107,6	167968,92	77765	23362		20317	
54	221	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
						569,25	283,73	2277	1135		755	
55	224	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	4125,24	179,06	2475	107	1665	727	3459
						1171,98	52,36	703	31		256	
56	225	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4552907,8	310466,5	9106	621	7450	1144	11069
						517293	60235,67	1035	120		820	
57	226	Е11-220601-0807 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1815658,1	530376,88	3631	1061	2420	515	4479
						75034,2	185291,85	150	371		332	
58	227	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	33059,92	3183,69	66120	6367	38179	21505	94635
						10786,5	74,8	21573	150		7010	
59	228	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424		3698
											274	
60	229	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774		108		108		117
											9	
61	230	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	96,7	2,67	116	3	53	42	170
						50,12	0,3	60	0		13	
62	231	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,2	164,5	3,79	197	5	123	49	266
						58,58	0,6	70	1		20	
63	232	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0695438	1106076,74	528249,86	76921	36737	1302	50058	137137
						559107,6	167968,92	38882	11681		10158	
64	239	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	0	1689	5095
						569,25	283,73	1139	567		377	
65	242	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	4125,24	179,06	1238	54	832	364	1729
						1171,98	52,36	352	16		128	
66	243	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4552907,8	310466,5	4553	310	3725	572	5535
						517293	60235,67	517	60		410	
67	244	Е11-220601-0807 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1815658,1	530376,88	1816	530	1210	258	2239
						75034,2	185291,85	75	185		166	
68	245	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	33059,92	3183,69	33060	3184	19090	10753	47318
						10786,5	74,8	10787	75		3505	

69	246	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712		1849
											137	
70	247	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газопефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774		54		54		59
											4	
71	248	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	96,7	2,67	58	2	26	21	85
						50,12	0,3	30	0		6	
72	249	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,6	164,5	3,79	99	2	61	25	133
						58,58	0,6	35	0		10	
			ИТОГО:					**9193008**	**1295978**	**5395364**	**4764650**	**17247486**
								3394800	**469267**		**1277590**	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-03 Установка газорегуляторных пунктов пос. Шалхия									
			Смета: 02-03-01 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-190301-0101	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	5	32715,38	1049,39	163577	5247	78586	79908	262964
						15948,8	359,03	79744	1795		19479	
2	2	Прайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 и с узлом учета расход газа СГ-16МТ-100 электронным с корректором газа ЕК-280	шт	3	2116964,29		6350893				6427104
										6350893		
			Отпускная цена			2116964		6350893				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		76211				
			Сметная стоимость оборудования					***6427104***				
3	3	Прайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 и с узлом учета расход газа СГ-16МТ-100 электронным с корректором газа ЕК-280	шт	2	2116964,29		4233929				4284736
										4233929		
			Отпускная цена			2116964		4233929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		50807				
			Сметная стоимость оборудования					***4284736***				
4	4	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	2934,4	0	16139	0	0	11620	29980
						2934,4	0	16139	0		2221	
5	5	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,125	9368,12	1846,59	1171	231	495	515	1821
						3561,9	822,8	445	103		135	
6	6	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,25	5575,74	319,56	6970	399	5802	857	8453
						614,9	114,38	769	143		626	
7	7	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,89	33705,41	1192,25	63703	2253	49855	11066	80751
						6134,8	299,46	11595	566		5982	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, иазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,485	972	0	3387	0	0	2439	6292
						972	0	3387	0		466	
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	911,08	20,25	19679	437	12497	6333	28093
						312,28	2,99	6745	65		2081	
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2944	116407,21	6189,88	34270	1822	2655	20654	59318
						101200	474,43	29793	140		4394	
11	11	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2518	438170		110331		110331		119158
											8827	
12	12	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0426	501157		21349		21349		23057
											1708	
13	13	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,5	96,7	2,67	1499	41	681	539	2201
						50,12	0,3	777	5		163	

14	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31	82,26	1,9	2550	59	1583	633	3438
						29,29	0,3	908	9		255	
15	15	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,75	2934,4	0	8070	0	0	5810	14990
						2934,4	0	8070	0		1110	
16	16	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,25	9368,12	1846,59	11710	2308	4950	5152	18211
						3561,9	822,8	4452	1029		1349	
17	17	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	2,5	5575,74	319,56	13939	799	11603	1714	16905
						614,9	114,38	1537	286		1252	
18	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,65	33705,41	1192,25	21909	775	17146	3806	27772
						6134,8	299,46	3988	195		2057	
19	19	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,85	972	0	826	0	0	595	1535
						972	0	826	0		114	
20	20	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0779	27697,23	11867,92	2158	925	213	898	3300
						13090	3608,92	1020	281		244	
21	21	С1222-509-1401	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,081016	895895		72582		72582		78388
											5807	
22	22	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	96,7	2,67	1160	32	527	417	1704
						50,12	0,3	601	4		126	
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24	82,26	1,9	1974	46	1226	490	2661
						29,29	0,3	703	7		197	
24	24	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,015	788333,09	226585,27	11825	3399	156	9745	23295
						551376	104837,68	8271	1573		1726	
25	25	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	15,06	507		7635		7635		8246
											611	
26	26	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,015	788333,09	226585,27	11825	3399	156	9745	23295
						551376	104837,68	8271	1573		1726	
27	27	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	15,06	404		6084		6084		6571
											487	
28	28	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,01	788333,09	226585,27	7883	2266	104	6497	15530
						551376	104837,68	5514	1048		1150	
29	29	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,04	1631		16375		16375		17685
											1310	
30	30	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1742,75	94,62	17428	946	1501	15275	35318
						1498	44,88	14980	449		7616	
31	31	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41пж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	32348		323480		323480		349358
											25878	
32	32	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	624,42	31,14	12488	623	422	11329	25723
						572,16	0	11443	0		1905	
33	33	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	1701		34020		34020		36742
											2722	
34	34	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	96,7	2,67	338	9	154	122	497
						50,12	0,3	175	1		37	
35	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		7	82,26	1,9	576	13	357	143	776

				м2		29,29	0,3	205	2		58	
			ИТОГО:					11740750	26029	6177889	4970952	29293354
								220358	9273	10584822	1376409	
			Смета: 02-03-02 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		5,6	2934,4	0	16433	0	0	11832	30525
				м3 грунта		2934,4	0	16433	0		2261	
2	2	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,32	9368,12	1846,59	2998	591	1267	1319	4662
				м3		3561,9	822,8	1140	263		345	
3	3	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3,2	5664,08	319,56	18125	1023	15135	2194	21944
				м2		614,9	114,38	1968	366		1626	
4	4	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство		2,25	34360,83	1791,95	77312	4032	60857	12200	96672
				м3		5521,32	436,96	12423	983		7161	
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15	911,08	20,25	13666	304	8678	4398	19509
				м2 поверхности		312,28	2,99	4684	45		1445	
6	6	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление		0,2478	201203,43	58591,1	49858	14519	1308	26898	82897
				т конструкций		137332,8	19981	34031	4951		6140	
7	7	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		0,2478	118224,41	66633,23	29296	16512	654	13266	45967
				т		48951	17966,99	12130	4452		3405	
8	8	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		3,25	512		1664		1664		1797
				м							133	
9	9	С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм		3,75	1139		4271		4271		4613
				м							342	
10	10	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		5,5	1884		10362		10362		11191
				м							829	
11	11	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		7,5	2590		19425		19425		20979
				м							1554	
12	12	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм		14	3938		55132		55132		59543
				м							4411	
13	13	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0314	501157		15736		15736		16995
				т							1259	
14	14	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759,0-87 оцинкованный		1,65	985		1625		1625		1755
				кг							130	
15	15	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,434	96,7	2,67	719	20	326	259	1056
				м2		50,12	0,3	373	2		78	
16	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		14,868	82,26	1,9	1223	28	759	304	1649
				м2		29,29	0,3	435	4		122	
17	17	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		25	6780,64	196,54	169516	4914	132000	24716	209771
				шт.		1304,1	69,03	32603	1726		15539	
18	18	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования		70	903,32	24,67	63232	1727	47305	10627	79768
				м		202,86	7,99	14200	559		5909	
			ИТОГО:					550593	43669	6554393	5078965	30004647
								130419	13351	10584822	1429098	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-04 Газопроводы высокого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-04-01 строительно-монтажные работы									
1	7	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		24	5331,25	841,85	127950	20204	11592	111560	258671
				шт.		4006,4	297,62	96154	7143		19161	
2	8	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,384	9368,12	1846,59	3597	709	1521	1583	5594

				м3		3561,9	822,8	1368	316		414	
3	9	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	3,84	5664,08	319,56	21750	1227	18162	2632	26333
						614,9	114,38	2361	439		1951	
4	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,688	31068,31	1048,3	83512	2818	67678	12840	104060
						4842,26	406,97	13016	1094		7708	
5	13	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	1	2695,83	0	2696	0	732	1787	4842
						1963,92	0	1964	0		359	
6	21	С1234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,002	15191		30		30		33
											2	
7	22	С1216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,05	145266		7263		7263		7844
											581	
8	23	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	3	34577,89	4232,67	103734	12698	11414	77936	196203
						26540,4	2007,63	79621	6023		14534	
9	25	С1252-204-0815	Зажим соединительный плашечный ОКЖ-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2870		8610		8610		9299
											689	
10	26	С1247-202-0309	Коробка монтажная модели КТМ1-1	шт.	3	11738		35214		35214		38031
											2817	
11	31	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21	8325,04	2289,3	174826	48075	43375	100802	297678
						3970,26	878,33	83375	18445		22050	
12	36	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,001	2425857,09	226585,27	2426	227	1648	650	3322
						551376	104837,68	551	105		246	
13	37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	3001040,94	243807,98	9003	731	6613	1976	11858
						553017	112332,12	1659	337		878	
14	40	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,05	96,7	2,67	102	3	46	37	149
						50,12	0,3	53	0		11	
15	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,05	164,5	3,79	173	4	107	43	233
						58,58	0,6	62	1		17	
16	55	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	12	3280		39360		39360		42509
											3149	
17	82	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,1081676	1106076,74	528249,86	119642	57140	2025	77860	213301
						559107,6	167968,92	60477	18169		15800	
18	91	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
						569,25	283,73	2277	1135		755	
19	94	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,06	4125,24	179,06	248	11	166	73	346
						1171,98	52,36	70	3		26	
20	95	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	3151417,96	241903,19	7879	605	6267	1112	9710
						402822	46667,84	1007	117		719	
21	96	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	33059,92	3183,69	66120	6367	38179	21505	94635
						10786,5	74,8	21573	150		7010	
22	97	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424		3698
											274	
23	98	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774		108		108		117
											9	
24	99	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	96,7	2,67	116	3	53	42	170
						50,12	0,3	60	0		13	

25	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,2	164,5	3,79	197	5	123	49	266
						58,58	0,6	70	1		20	
26	118	Е11-240202-0202 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10728,96	1088,64	10729	1089	3372	6206	18289
						6268,24	0	6268	0		1355	
			ИТОГО:					834766	155697	6861475	5501036	31362028
								371986	53478	10584822	1529646	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-05 Газопроводы низкого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-05-01 строительно-монтажные работы									
1	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3161,925795	174,7	79,98	552388	252891	0	305040	926023
						94,72	39,27	299498	124169		68594	
2	7	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	47,0000006	5331,25	841,85	250569	39567	22701	218472	506564
						4006,4	297,62	188301	13988		37523	
3	8	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,432	9368,12	1846,59	22783	4491	9630	10024	35432
						3561,9	822,8	8663	2001		2625	
4	9	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	24,32	5664,08	319,56	137750	7772	115024	16672	166776
						614,9	114,38	14954	2782		12354	
5	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	17,024	31068,31	1048,3	528907	17846	428626	81320	659045
						4842,26	406,97	82435	6928		48818	
6	13	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	26	2695,83	0	70092	0	19030	46466	125883
						1963,92	0	51062	0		9325	
7	17	Е11-250108-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	16,9999999	242618,93	143012,93	4124522	2431220	0	2230678	6863616
						99606	44587,78	1693302	757992		508416	
8	21	С1234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,052	15191		790		790		853
											63	
9	22	С1216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,8450019	145266		122750		122750		132570
											9820	
10	27	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	158	8325,04	2289,3	1315356	361709	326346	758416	2239675
						3970,26	878,33	627301	138776		165902	
11	33	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,088	1473061,09	226585,27	129629	19940	61169	57169	201743
						551376	104837,68	48521	9226		14944	
12	34	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,003	5465208,81	412191,09	16396	1237	12983	2668	20589
						725322	173108,46	2176	519		1525	
13	37	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8,08	96,7	2,67	781	22	355	281	1147
						50,12	0,3	405	2		85	
14	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,08	164,5	3,79	1329	31	825	330	1792
						58,58	0,6	473	5		133	
15	39	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	181	2387,51	92,09	432139	16668	49625	361183	856788
						2021,25	14,96	365846	2708		63466	
16	119	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,281004	1446315,74	528249,86	406421	148440	100869	202268	657384
						559107,6	167968,92	157111	47200		48695	
17	125	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06302	1211101,52	36198,2	76324	2281	55414	18454	102360
						295596	194,48	18628	12		7582	
18	126	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		46,19	4125,24	179,06	190545	8271	128140	55987	266254

				м3 основания		1171,98	52,36	54134	2419		19723	
19	127	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство		2,682	30378,75	1791,95	81476	4806	61862	14542	103699
				м3		5521,32	436,96	14808	1172		7681	
20	128	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной		62,58	519,3	0,09	32498	6	20034	11588	47613
				м стыка		199,07	0,04	12458	3		3527	
21	129	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,1390876	1106076,74	528249,86	153842	73473	2604	100116	274274
				т		559107,6	167968,92	77765	23362		20317	
22	136	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1514,24	944,99	6057	3780	0	3378	10190
				шт.		569,25	283,73	2277	1135		755	
23	139	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,6	4125,24	179,06	2475	107	1665	727	3459
				м3 основания		1171,98	52,36	703	31		256	
24	140	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	4552907,8	310466,5	9106	621	7450	1144	11069
				км трубопровода		517293	60235,67	1035	120		820	
25	141	Е11-220601-0807 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,002	1815658,1	530376,88	3631	1061	2420	515	4479
				км трубопровода		75034,2	185291,85	150	371		332	
26	142	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		2	33059,92	3183,69	66120	6367	38179	21505	94635
				футляр		10786,5	74,8	21573	150		7010	
27	143	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1712		3424		3424		3698
				шт.							274	
28	144	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,14	774		108		108		117
				м2							9	
29	145	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2	96,7	2,67	116	3	53	42	170
				м2		50,12	0,3	60	0		13	
30	146	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,2	164,5	3,79	197	5	123	49	266
				м2		58,58	0,6	70	1		20	
			ИТОГО:					8738521	3402614	8453674	10020070	45680191
								3743709	1135072	10584822	2590253	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-06 Установка газорегуляторных пунктов населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-06-01 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-190301-0101	Установка шкафного газорегуляторного пункта		2	32715,38	1049,39	65431	2099	31434	31963	105186
				шт		15948,8	359,03	31898	718		7792	
2	2	Прайс лист ТОО ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 и с узлом учета расход газа СГ-16МТ-100 электронным с корректором газа ЕК-280		2	2116964,29		4233929				4284736
				шт						4233929		
			Отпускная цена			2116964		4233929				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		50807				
			Сметная стоимость оборудования					*4284736*				
3	3	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,2	2934,4	0	6456	0	0	4648	11992
				м3 грунта		2934,4	0	6456	0		888	
4	4	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,05	9368,12	1846,59	468	92	198	206	728
				м3		3561,9	822,8	178	41		54	
5	5	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,5	5575,74	319,56	2788	160	2321	343	3381
				м2		614,9	114,38	307	57		250	
6	6	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,756	33705,41	1192,25	25481	901	19942	4427	32300
				м3		6134,8	299,46	4638	226		2393	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,394	972	0	1355	0	0	976	2517
				м3 грунта		972	0	1355	0		186	

8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	911,08	20,25	7872	175	4999	2533	11237
						312,28	2,99	2698	26		832	
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11776	116407,21	6189,88	13708	729	1062	8261	23727
						101200	474,43	11917	56		1758	
10	10	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10072	438170		44132		44132		47663
											3531	
11	11	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01704	501157		8540		8540		9223
											683	
12	12	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2	96,7	2,67	600	17	272	216	880
						50,12	0,3	311	2		65	
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,4	82,26	1,9	1020	24	633	253	1375
						29,29	0,3	363	4		102	
14	14	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,1	2934,4	0	3228	0	0	2324	5996
						2934,4	0	3228	0		444	
15	15	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,5	9368,12	1846,59	4684	923	1980	2061	7284
						3561,9	822,8	1781	411		540	
16	16	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1	5575,74	319,56	5576	320	4641	686	6762
						614,9	114,38	615	114		501	
17	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,26	33705,41	1192,25	8763	310	6858	1522	11109
						6134,8	299,46	1595	78		823	
18	18	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	972	0	330	0	0	238	614
						972	0	330	0		45	
19	19	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,03116	27697,23	11867,92	863	370	85	359	1320
						13090	3608,92	408	112		98	
20	20	С1222-509-1401	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0324064	895895		29033		29033		31355
											2323	
21	21	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	96,7	2,67	464	13	211	167	682
						50,12	0,3	241	1		50	
22	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,6	82,26	1,9	790	18	490	196	1065
						29,29	0,3	281	3		79	
23	23	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	788333,09	226585,27	4730	1360	62	3898	9318
						551376	104837,68	3308	629		690	
24	24	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	6,024	507		3054		3054		3299
											244	
25	25	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	788333,09	226585,27	4730	1360	62	3898	9318
						551376	104837,68	3308	629		690	
26	26	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	6,024	404		2434		2434		2628
											195	
27	27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004	788333,09	226585,27	3153	906	41	2599	6212
						551376	104837,68	2206	419		460	
28	28	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,016	1631		6550		6550		7074
											524	
29	29	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		4	1742,75	94,62	6971	378	601	6110	14127

			задвижка или клапан			1498	44,88	5992	180		1046	
30	30	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392		139743
											10351	
31	31	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	624,42	31,14	4995	249	169	4532	10289
						572,16	0	4577	0		762	
32	32	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701		13608		13608		14697
											1089	
33	33	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	96,7	2,67	135	4	61	49	199
						50,12	0,3	70	0		13	
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,8	82,26	1,9	230	5	143	57	311
						29,29	0,3	82	1		23	
			ИТОГО:					4696300	10408	8766682	10102592	50498538
								88143	3707	14818751	2629779	
			Смета: 02-06-02 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,24	2934,4	0	6573	0	0	4733	12210
						2934,4	0	6573	0		904	
2	2	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,128	9368,12	1846,59	1199	236	507	528	1865
						3561,9	822,8	456	105		138	
3	3	Е11-110101-1303 #к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,28	5664,08	319,56	7250	409	6054	877	8778
						614,9	114,38	787	146		650	
4	4	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,9	34360,83	1791,95	30925	1613	24343	4880	38669
						5521,32	436,96	4969	393		2864	
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6	914,08	20,25	5466	122	3471	1759	7804
						312,28	2,99	1874	18		578	
6	6	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,09912	201203,43	58591,1	19943	5808	523	10759	33159
						137332,8	19981	13612	1981		2456	
7	7	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,09912	118224,41	66633,23	11718	6605	262	5306	18387
						48951	17966,99	4852	1781		1362	
8	8	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,3	512		666		666		719
											53	
9	9	С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	1,5	1139		1709		1709		1845
											137	
10	10	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,2	1884		4145		4145		4476
											332	
11	11	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2590		7770		7770		8392
											622	
12	12	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5,6	3938		22053		22053		23817
											1764	
13	13	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01256	501157		6295		6295		6798
											504	
14	14	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,66	985		650		650		702
											52	
15	15	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9736	96,7	2,67	288	8	131	103	422
						50,12	0,3	149	1		31	
16	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,9472	82,26	1,9	489	11	304	121	659

				м2		29,29	0,3	174	2		49	
17	17	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6780,64	196,54	67806	1965	52800	9887	83908
						1304,1	69,03	13041	690		6215	
18	18	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	28	903,32	24,67	25293	691	18922	4251	31907
						202,86	7,99	5680	224		2364	
			ИТОГО:					220237	17468	8917287	10145796	50783055
								52167	5341	14818751	2650854	
			Итого по объекту:									
			Объект: 07-01 Ограждения и покрытия ГРПШ пос. Шалхия									
			Смета: 07-01-01 строительно-монтажные работы									
			Раздел: 1. Ограждения									
1	1	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	65	3740,13	1154,58	243108	75048	25401	203163	481973
						2194,77	454,03	142660	29512		35702	
2	2	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,56	9368,12	1846,59	5246	1034	2217	2308	8159
						3561,9	822,8	1995	461		604	
3	3	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	т	1,11475	438170		488450		488450		527526
											39076	
4	4	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,7349	438170		322011		322011		347772
											25761	
5	5	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0513	501157		25709		25709		27766
											2057	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05225	392348		20500		20500		22140
											1640	
7	7	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	115,05	1584		182239		182239		196818
											14579	
8	8	У86-010605-0503 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	5	101082	784	505410	3920	412135	64800	615825
						17871	227	89355	1135		45615	
9	9	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2	96,7	2,67	986	27	448	355	1449
						50,12	0,3	511	3		107	
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	м2	10,2	164,5	3,79	1678	39	1042	417	2262
						58,58	0,6	598	6		168	
			Итого по разделу: 1. Ограждения									2231689
			Раздел: 2. Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 15 см). Устройство	м3	8,0175	3244,61	1127,93	26014	9043	15691	3713	32105
						159,55	269,25	1279	2159		2378	
12	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 13 см). Устройство	м3	9,1	3244,61	1127,93	29526	10264	17810	4214	36439
						159,55	269,25	1452	2450		2699	
13	13	Е11-270602-0203 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 (4) см. Устройство	м2	70	1270,65	80,79	88946	5655	79410	4930	101385
						55,43	9,78	3880	685		7510	
14	14	Е11-270602-0206 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0203	м2	140	190,19	0	26627	0	26393	253	29029
						1,67	0	234	0		2150	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (БР100х20х8). Установка при других видах покрытий	м	140	3062,94	33,13	428812	4638	304076	131766	605424
						857,84	13,63	120098	1908		44846	
			Итого по разделу: 2. Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									804382

			ИТОГО:					2395262	109669	10840819	10561715	53819126
								362062	38319	14818751	2875746	
			Итого по объекту:									
			Объект: 07-02 Ограждения и покрытия ГРПШ населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 07-02-01 строительно-монтажные работы									
			Раздел: 1. Ограждения									
1	1	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	26	3740,13	1154,58	97243	30019	10160	81265	192789
						2194,77	454,03	57064	11805		14281	
2	2	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,224	9368,12	1846,59	2098	414	887	923	3263
						3561,9	822,8	798	184		242	
3	3	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	т	0,4459	438170		195380		195380		211010
											15630	
4	4	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,1260672	438170		55239		55239		59658
											4419	
5	5	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02052	501157		10284		10284		11106
											823	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0209	392348		8200		8200		8856
											656	
7	7	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	43,2373036	1584		68488		68488		73967
											5479	
8	8	У86-010605-0503 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	101082	784	202164	1568	164854	25920	246330
						17871	227	35742	454		18246	
9	9	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,08	96,7	2,67	395	11	179	142	579
						50,12	0,3	204	1		43	
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	м2	4,08	164,5	3,79	671	15	417	167	905
						58,58	0,6	239	2		67	
			Итого по разделу: 1. Ограждения									808463
			Раздел: 2. Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 15 см). Устройство	м3	3,207	3244,61	1127,93	10405	3617	6277	1485	12842
						159,55	269,25	512	863		951	
12	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 13 см). Устройство	м3	2,99	3244,61	1127,93	9701	3373	5852	1385	11973
						159,55	269,25	477	805		887	
13	13	Е11-270602-0203 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 (4) см. Устройство	м2	23	1270,65	80,79	29225	1858	26092	1620	33312
						55,43	9,78	1275	225		2468	
14	14	Е11-270602-0206 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0203	м2	46	190,19	0	8749	0	8672	83	9538
						1,67	0	77	0		707	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (БР100х20х8). Установка при других видах покрытии	м	46	3062,94	33,13	140895	1524	99911	43295	198925
						857,84	13,63	39461	627		14735	
			Итого по разделу: 2. Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									266590
			ИТОГО:					839137	42397	11501711	10718000	54894179
								135849	14966	14818751	2955380	
			Итого по объекту:									
			Итого по стройке:					11189485				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							14996575		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения	Тенге	2,90%			1 157 031			56 051 210
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,07%			849 831			56 901 040
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			838 089			57 739 130
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				4 823 658			
			Итого с дополнительными затратами	Тенге							62 562 787
			В том числе в текущих ценах на 2022	Тенге	1,0500514						65 694 142
			Итого со скидкой	Тенге	0,95						62 409 518
			Итого без НДС	Тенге							62 409 517,86
			НДС	Тенге	12%						7 489 142,14
			Итого с НДС	Тенге							69 898 660,00

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Эксперт _____ **Калышев А. Ф.**

Подрядчик:
ТОО «Gas Energy Construction»

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004983

Авторский надзор:
ТОО «ЖАМБЫЛГАЗОГАЗПРОЕКТ»

Директор _____ **Сарттаров Н.**