Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау

Подрядчик : ТОО "S.ALEM construction"

Наименование строительства и его адрес: Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№207	18.07.24г				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед. изм.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма к оплате за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс тенге							
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1	тенге	107 576 715,55	19 800 111,00	19 800 111,00		-	67 733 258,79	107 576 715,55	39 843 456,76	39 843 456,76
	Итого по строике		107 576 715,55	19 800 111,00	19 800 111,00	-	-	67 733 258,79	107 576 715,55	39 843 456,76	39 843 456,76

Сдал (Подрядчик):

ТОО"S.ALEM construction"
номер)

Генеральный директор: Бектемиров Е.Е.
Место печати (при наличии):

Авторский надзор:

Директор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ": Кенжалыев Н.Д.
номер)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Руководитель: Булеков Н.Б.
Место печати (при наличии):

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Стройнадзор": Хасанов А.С.
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау**

Подрядчик : **ТОО "S.ALEM construction" Атырауская область, г.Атырау, Отешкали Атамбаев, 33**

Стройка : **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1»**

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 18.07.24г**

Реестр

принятых актов выполненных работ за декабрь 2024г.

№ п/п	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	РЕЕСТР 2024Г.				Выполнено с начала строительства в %
			Освоено средств с начала строительства	Выполнено за 2024г.			
				сентябрь	октябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1»**	107 576 715,55	107 576 715,55	40 786 137,09	26 947 121,70	39 843 456,76	100,00
	ИТОГО:	107 576 715,55	107 576 715,55	40 786 137,09	26 947 121,70	39 843 456,76	100,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО"S.ALEM construction"
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Генеральный директор: **Бектемиров Е.Е.**
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Директор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ": **Кенжалыев Н.Д.**
(Наименование организации)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Стройнадзор": **Хасанов А.С.**
(Наименование организации)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Руководитель: **Булеков Н.Б.**
Место печати (при наличии):

Зам.руководителя ГУ "ГОС": **Жалелов А.**

Гл.специалист ПТС ГУ "ГОС": **Куанышев Р.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "S.ALEM construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 18.07.24г**

Акт выполненных работ
за декабрь 2024г

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тротуары, дорожки, и площадки									
			Раздел 2. Площадки 2,3									
1	13	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	$м^2$	1 090	14 614,0	12,0	15 929 260	13 080	14 403 260		15 929 260
						1 388,0	2,0	1 512 920	2 180	-		
			Раздел 2. Футбольная площадка									
2	23	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из 13000 Dtex, высота ворса 50 мм**	$м^2$	1 039	7 807,0	12,0	8 111 473	12 468	6 656 873		8 111 473
						1 388,0	2,0	1 442 132	2 078	-		
3	24	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок кварцевый строительный**	т	21,819	7 848,0		171 236	-	171 236		171 236
								-	-	-		
4	25	261-107-0894 *РСНБ РК 2022*	**Крошка резиновая**	кг	24,5204	109,0		2 673	-	2 673		2 673
								-	-	-		
			ИТОГО по смете Э1000023: Тротуары,дорожки и площадки [2-01-01-02]					24 214 641	25 548	21 234 041	0	24 214 641
								2 955 052	4 258	-	-	-
			Смета Э1000033: Малые архитектурные формы [2-01-01-03]									
5	1	8601-0303-0502 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: "Большая"**	шт.	2	71 975,0	0,0	143 950	-	202,0		143 950
						0,0	0,0	-	-	143 748		
			ИТОГО по смете Э1000033: Малые архитектурные формы [2-01-01-03]					143 950,0	0,0	202,0	0,0	143 950,0
								0,0	0,0	143 748,0	0,0	0,0
			Смета Э1000043: Ограждение площадки [2-01-01-04]									
6	32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	331,048978	403,0	7,0	133 413	2 317	58 927		133 413
						218,0	2,0	72 169	662	-		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ворота футбольная									
7	34	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-05-2025*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	383 115,0	3 724,0	383 115	3 724	367 967		383 115
						11 424,0	1 012,0	11 424	1 012	-		
			Узел крепления троса к стойке									
8	35	1308-0202-0307 *РСНБ РК 2022*	Трос с резиновым покрытием. Монтаж. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	км	0,475	195 333,0	26 169,0	92 783	12 430	-		92 783
						169 164,0	8 524,0	80 353	4 049	-		
9	36	252-207-1402 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки для стального троса	шт.	112	2 424,0		271 488	-	271 488		271 488
								-	-	-		
10	37	214-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Трос с резиновым покрытием, диаметром 6,0 мм	10 м	47,5	5 195,0		246 763	-	246 763		246 763
								-	-	-		
11	38	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство заградительной поверхностей из сетки	$м^2$	1 039	611,0	50,0	634 829	51 950	21 819		634 829
						540,0	16,0	561 060	16 624	-		
12	39	214-401-0115 *РСНБ РК 2022*	Сетка заградительная 4мм сячейкой 100х100 диам.3мм	$м^2$	1 090,95	1 305,0		1 423 690	-	1 423 690		1 423 690
								-	-	-		
			ИТОГО по смете Э1000043: Ограждение площадки [2-01-01-04]					3 186 080	70 422	2 390 653	-	3 186 080
								725 006	22 347	-	-	-
			Смета Э1000053: Наружное электроосвещение [4-01-01-01]									
45	19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка	опора	10	26 987,0	10 324,0	269 870	103 240	9 220		269 870
						15 741,0	3 362,0	157 410	33 620	-		
46	20	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	10	51 799,0		517 990	-	517 990		517 990
								-	-	-		
47	21	6124-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле	шт.	10	11 895,0	670,0	118 950	6 700	17 090		118 950
						9 516,0	195,0	95 160	1 950	-		
48	22	СПрайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0.965	Светильник светодиодный Barton парковый Omni-R, 40Вт 4000 К RAL7045.	шт	10	102 750,17		1 027 502	-	1 027 502		1 027 502
								-	-	-		
49	23	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	22 238,0	625,0	22 238	625	3 805		22 238
						17 808,0	190,0	17 808	190	-		
50	24	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Щит наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	44 722,0		44 722	-	44 722		44 722
								-	-	-		
51	25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 262,0	0,0	62 620	-	190		62 620
						6 243,0	0,0	62 430	-	-		
52	26	247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Автомат однофазный на 10А устанавливаемой на опоре освещение ВА5731	шт.	10	12 483,0		124 830	-	124 830		124 830
								-	-	-		
56	30	247-211-0123 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-7	шт.	1	16 981,0		16 981	-	16 981		16 981
			ВЛ-0.22 кВ					-	-	-		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	33	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	55 558,0 30 762,0	23 874,0 7 775,0	55 558 30 762	23 874 7 775	922 -		55 558
60	34	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	2	81 457,0		162 914 -	- -	162 914 -		162 914
61	35	252-207-2341 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа CF 16**	шт.	2	3 526,0		7 052 -	- -	7 052 -		7 052
62	36	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	5	520,0		2 600 -	- -	2 600 -		2 600
63	37	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	5	111,0		555 -	- -	555 -		555
64	38	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA4/35**	шт.	2	1 130,0		2 260 -	- -	2 260 -		2 260
65	39	252-206-0106 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный прессуемый, типа Р 70-1**	шт.	4	1 220,0		4 880 -	- -	4 880 -		4 880
66	40	252-207-1023 *РСНБ РК 2022*	**Зажим CD 35 плашечный**	шт.	1	830,0		830 -	- -	830 -		830
67	42	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	514,0		514 -	- -	514 -		514
68	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 737,0		1 737 -	- -	1 737 -		1 737
69	44	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12 814,0		12 814 -	- -	12 814 -		12 814
70	45	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,035	133 873,0 89 061,0	43 106,0 12 856,0	4 686 3 117	1 509 450	60 -		4 686
71	46	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	35	246,0		8 610 -	- -	8 610 -		8 610
			ИТОГО по смете Э1000053: Наружное электроосвещение [4-01-01-01]					2 470 712 366 687	135 948 43 985	1 968 077 -	- -	2 470 712 -
			Итого по суммарной смете					30 015 384 4 046 745	231 917 70 590	25 592 974 143 748	- -	30 015 384 -
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							143 748		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									2 001 400
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**32 016 783**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 593 652
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									960 503
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 570 939**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разбивка по кварталам 2024 года									
			2 квартал 2024 г. -30% к=1,0368									
			3 квартал 2024 г. -70% к=1,0557									**10 752 945**
			Итого в ценах 2024 года									**25 547 578**
			Всего со скидкой 2%									**36 300 523**
			НДС (12%)									**35 574 514,96**
			Итого с НДС									4 268 941,80
												39 843 456,76

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "S.ALEM construction" Атырауская область, г.Атырау, Отешкали Атамбаев, 33 БИН/ИИН 950740001056 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696510F0009421934 АО "ForteBank" Тел.: 87122457074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Бектемиров Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройнадзор"

Хасанов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Кенжалыев Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72 БИН 020740003270 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ31070103KSN1510000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87028873322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Булеков Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.руководителя ГУ "ГОС": **Жалелов А.**

Гл.специалист ПТС ГУ "ГОС": **Куанышев Р.**