Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау**

Подрядчик : **ТОО "S.ALEM construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№207	18.07.24г				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед. изм.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма к оплате за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс тенге							
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1	тенге	40 786 137,09	19 800 111,00		12 235 841,13	7 564 269,87		40 786 137,09	40 786 137,09	28 550 295,96
	Итого по строке		40 786 137,09	19 800 111,00	-	12 235 841,13	7 564 269,87	-	40 786 137,09	40 786 137,09	28 550 295,96

Сдал (Подрядчик):

ТОО"S.ALEM construction"
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Генеральный директор: **Бектемиров Е.Е.**
Место печати (при наличии):

Авторский надзор:

Директор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ": **Кенжалыев Н.Д.**
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Стройнадзор": **Хасанов А.С.**
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау
(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный индификационный номер)

Руководитель: **Булеков Н.Б.**
Место печати (при наличии):

Зам.руководителя ГУ "ГОС": **Калимов К.**

Гл.специалист ПТС ГУ "ГОС": **Куанышев Р.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "S.ALEM construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Сарыозек, д.1»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 18.07.24г**

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024г

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1000013: Вертикальная планировка [2-01-01-01]									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	2 403	4,0	4,0	9 612	9 612	-		9 612
						0,0	1,0	-	2 403			
2	2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2**	$м^3$	518	3 112,0	887,0	1 612 016	459 466			1 612 016
						2 221,0	194,0	1 150 478	100 492			
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	778,9	445,0	411,0	346 610	320 128			346 610
						33,0	90,0	25 704	70 101			
4	4	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	6 425,925	97,0		623 315	-			623 315
								-	-			
5	5	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	$м^3$	1 296,9	239,0	239,0	309 959	309 959			309 959
						0,0	59,0	-	76 517			
6	6	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	1 296,9	256,0	256,0	332 006	332 006			332 006
						0,0	64,0	-	83 002			
7	7	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	1 296,9	124,0	124,0	160 816	160 816			160 816
						0.0	33,0	-	42 798			
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	1 296,9	208,0	161,0	269 755	208 801			269 755
						43,0	35,0	55 767	45 392			
			ИТОГО по смете Э1000013: Вертикальная планировка [2-01-01-01]					3 664 089	1 800 788	-	-	3 664 089
								1 231 948	420 704	-	-	-
			Смета Э1000023: Тротуары,дорожки и площадки [2-01-01-02]									
9	1	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при**		274	3 102,0	526,0	849 948	144 124	664 724		849 948

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (общая 10 см)	м²		150,0	129,0	41 100	35 346			
10	2	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м²	274	-877,0	-128,0	- 240 298	- 35 072	- 205 226		- 240 298
						0,0	-32,0	-	- 8 768			
11	3	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	274	7 142,0	260,0	1 956 908	71 240	922 832		1 956 908
						3 514,0	64,0	962 836	17 536	-		
12	4	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	19,18	10 807,0		207 278	-	207 278		207 278
								-	-	-		
13	5	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	3,285	20 582,0	5 182,0	67 612	17 023	38 116		67 612
						3 797,0	1 609,0	12 473	5 286	-		
14	6	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	73	3 691,0	88,0	269 443	6 424	15 403		269 443
						3 392,0	26,0	247 616	1 898	-		
15	7	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,307	36 347,0		156 547	-	156 547		156 547
								-	-	-		
16	8	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	73	1 148,0		83 804	-	83 804		83 804
								-	-	-		
17	9	7101-0403-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см (общая толщ 7 см)	м²	1 090	3 090,0	514,0	3 368 100	560 260	2 644 340		3 368 100
						150,0	125,0	163 500	136 250	-		
18	10	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	м²	1 090	-1 402,0	-203,0	- 1 528 180	- 221 270	- 1 306 910		- 1 528 180
						0,0	-51,0	-	- 55 590	-		
19	11	7101-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м²	1 090	2 379,0	356,0	2 593 110	388 040	2 059 010		2 593 110
						134,0	87,0	146 060	94 830	-		
22	14	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	197	5 498,0	88,0	1 083 106	17 336	397 546		1 083 106
						3 392,0	26,0	668 224	5 122	-		
23	15	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80		197	1 148,0		226 156	-	226 156		226 156

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мм ГОСТ 6665-91	м				-	-	-		
24	16	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	1 039	183,0	64,0	190 137	66 496	-		190 137
						119,0	15,0	123 641	15 585	-		
25	17	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	1 039	217,0		225 463	-	225 463		225 463
								-	-	-		
26	18	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см (общая толщ 7 см)	$м^2$	1 039	3 090,0	514,0	3 210 510	534 046	2 520 614		3 210 510
						150,0	125,0	155 850	129 875	-		
27	19	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	1 039	-1 402,0	-203,0	- 1 456 678	- 210 917	- 1 245 761		- 1 456 678
						0,0	-51,0	-	- 52 989	-		
28	20	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	1 039	2 379,0	356,0	2 471 781	369 884	1 962 671		2 471 781
						134,0	87,0	139 226	90 393	-		
34	26	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (общая 10 см)	$м^2$	30,1	3 102,0	526,0	93 370	15 833	73 023		93 370
						150,0	129,0	4 515	3 883	-		
35	27	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	30,1	-877,0	-128,0	- 26 398	- 3 853	- 22 545		- 26 398
						0,0	-32,0	-	- 963	-		
36	28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	30,1	3 774,0	260,0	113 597	7 826	-		113 597
						3 514,0	64,0	105 771	1 926	-		
37	29	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	29,6184	3 423,0		101 384	-	101 384		101 384
								-	-	-		
38	30	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	2,107	10 807,0		22 770	-	22 770		22 770
								-	-	-		
39	31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,774	20 582,0	5 182,0	15 930	4 011	8 981		15 930
						3 797,0	1 609,0	2 939	1 245	-		
40	32	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	17,2	3 691,0	88,0	63 485	1 514	3 629		63 485
						3 392,0	26,0	58 342	447	-		
41	33	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,0148	36 347,0		36 885	-	36 885		36 885

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³				-	-	-		
42	34	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	17,2	1 148,0		19 746	-	19 746		19 746
								-	-			
			ИТОГО по смете Э1000023: Тротуары,дорожки и площадки [2-01-01-02]					14 175 517	1 732 944	9 610 479	0	14 175 517
								2 832 094	421 312	-	-	-
			Смета Э1000043: Ограждение площадки [2-01-01-04]									
66	1	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим столбам**	м	85,085	15 197,0	2 680,0	1 293 037	228 028	14 635		1 293 037
						12 345,0	781,0	1 050 374	66 451	-		
67	2	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м³	0,315	11 917,0		3 754	-	3 754		3 754
								-	-	-		
68	3	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	3,78	37 332,0		141 115	-	141 115		141 115
								-	-	-		
69	4	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	м³	7,459	20 145,0	3 291,0	150 262	24 548	21 303		150 262
						13 998,0	660,0	104 411	4 923	-		
70	5	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	м³	7,570885	38 381,0		290 578	-	290 578		290 578
								-	-	-		
71	6	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	3,47298	374 309,0		1 299 968	-	1 299 968		1 299 968
								-	-	-		
72	7	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	3,69194	641 520,0	105 054,0	2 368 453	387 853	26 685		2 368 453
						529 238,0	28 692,0	1 953 915	105 929	-		
73	8	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	1,16907	374 933,0		438 323	-	438 323		438 323
								-	-	-		
74	9	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	2,52287	407 954,0		1 029 215	-	1 029 215		1 029 215
								-	-	-		
75	10	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	шт.	1	48 292,0	311,0	48 292	311	572		48 292
						47 409,0	88,0	47 409	88	-		
76	11	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м³	0,036	11 917,0		429	-	429		429
								-	-	-		
77	12	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	0,432	37 332,0		16 127	-	16 127		16 127
								-	-	-		
78	13	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	м³	0,43	20 145,0	3 291,0	8 662	1 415	1 228		8 662
						13 998,0	660,0	6 019	284	-		
79	14	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	м³	0,43645	38 381,0		16 751	-	16 751		16 751
								-	-	-		
80	15	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,049614	374 309,0		18 571	-	18 571		18 571
								-	-	-		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	16	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,130408	641 520,0	105 054,0	83 659	13 700	943		83 659
						529 238,0	28 692,0	69 017	3 742	-		
82	17	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,066938	374 933,0		25 097	-	25 097		25 097
								-	-	-		
83	18	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,06347	407 954,0		25 893	-	25 893		25 893
								-	-	-		
84	19	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля приварная	шт.	2	389,0		778	-	778		778
								-	-	-		
85	20	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Щеколда	шт.	1	768,0		768	-	768		768
								-	-	-		
86	21	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (Ограничитель)	т	0,0039	449 863,0		1 754	-	1 754		1 754
								-	-	-		
87	22	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим столбам	м	47,5	15 197,0	2 680,0	721 858	127 300	8 170		721 858
						12 345,0	781,0	586 388	37 098	-		
88	23	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	$м^3$	0,18	11 917,0		2 145	-	2 145		2 145
								-	-	-		
89	24	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,16	37 332,0		80 637	-	80 637		80 637
								-	-	-		
90	25	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	4,15	20 145,0	3 291,0	83 602	13 658	11 852		83 602
						13 998,0	660,0	58 092	2 739	-		
91	26	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)	$м^3$	4,21225	38 381,0		161 670	-	161 670		161 670
								-	-	-		
92	27	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,98458	374 309,0		742 846	-	742 846		742 846
								-	-	-		
93	28	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,08596	641 520,0	105 054,0	1 338 185	219 138	15 077		1 338 185
						529 238,0	28 692,0	1 103 969	59 850	-		
94	29	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,6476	374 933,0		242 807	-	242 807		242 807
								-	-	-		
95	30	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,43836	407 954,0		586 785	-	586 785		586 785
								-	-	-		
96	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	331,048978	262,0	4,0	86 735	1 324	23 836		86 735
						186,0	0,0	61 575	-	-		
98	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	160,82	4 192,0	41,0	674 157	6 594	472 328		674 157
						1 214,0	6,0	195 235	965	-		
			ИТОГО по смете Э1000043: Ограждение площадки [2-01-01-04]					11 982 914	1 023 868	5 722 641	-	11 982 914
								5 236 404	282 069	-	-	-

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э1000053: Наружное электроосвещение [4-01-01-01]							
105	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	61,164	439,0	439,0	26 851	26 851	-
						0,0	96,0	-	5 872	-
106	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,83492	8 980,0	0,0	16 478	-	-
						8 980,0	0,0	16 478	-	-
107	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	6,299892	3 906,0	0,0	24 607	-	-
						3 906,0	0,0	24 607	-	-
108	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	56,699028	64,0	64,0	3 629	3 629	-
						0,0	16,0	-	907	-
109	5	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	169,9	784,0	434,0	133 202	73 737	-
						350,0	142,0	59 465	24 126	-
110	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	9,1	10 945,0		99 600	-	99 600
								-	-	-
111	7	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	169,9	733,0	383,0	124 537	65 072	-
						350,0	119,0	59 465	20 218	-
112	8	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,605	92 628,0		56 040	-	56 040
								-	-	-
113	9	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	205	1 079,0	385,0	221 195	78 925	10 660
						642,0	104,0	131 610	21 320	-
114	10	243-113-0504 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66**	м	205	600,0		123 000	-	123 000
								-	-	-
132	28	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0185	655 012,0	0,0	12 118	-	162
						646 236,0	0,0	11 955	-	-
133	29	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	18,5	2 494,0		46 139	-	46 139
								-	-	-
			ИТОГО по смете Э1000053: Наружное электроосвещение [4-01-01-01]					887 394	248 213	335 601
								303 580	72 443	-
			Итого по суммарной смете					30 709 914	4 805 813	15 668 721
								9 604 027	1 196 528	-
			В том числе:							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									2 057 564
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**32 767 478**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 638 374
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									983 024
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 388 876**
			Разбивка по кварталам 2024									
			2 квартал 2024г.- 30% к=1,0368									**11 007 356**
			3 квартал 2024г. - 70% к=1,0557									**26 152 025**
			Итого в ценах 2024 года									**37 159 381**
			Всего со скидкой 2%									**36 416 193,83**
			НДС (12%)									4 369 943,26
			Итого с НДС									**40 786 137,09**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "S.ALEM construction" Атырауская область, г.Атырау, Отешкали Атамбаев, 33 БИН/ИИН 950740001056 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696510F0009421934 АО "ForteBank" Тел.: 87122457074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Бектемиров Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Зам.руководителя ГУ "Городской отдел строительства" **Калимов К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройнадзор"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72 БИН 020740003270 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ31070103KSN1510000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87028873322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" **Булеков Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Главный специалист ПТС ГУ "Городской отдел строительства" **Куанышев Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Тех.надзора **Хасанов А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кенжалыев Н.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)