Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Куралбаева 142а-143а)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Таскулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом 190/1, к.337/18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Куралбаева 142а-143а)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение улицы Куралбаева 142а-143а)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SBK-49 от 11.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3073: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,017007	1 239 588,0	413 842,0	21 081,6	7 038,3			21 081,6
				км		825 746,0	108 502,0	14 043,6	1 845,3			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		17,177084	810,0		13 913,4		13 913,4		13 913,4
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,115224	812,0		93,6		93,6		93,6
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,082961	4 207,0		348,9		348,9		348,9
				$м^3$								
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,230447	595,0		137,1		137,1		137,1
				шт.								
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000067	5 353 650,0	1 685 501,0	357,9	112,5	11,1		357,9
				км		3 503 246,0	374 302,0	234,3	24,9			
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,06683	5 646,0	21,0	377,4	1,5	47,1		377,4
				м		4 922,0	5,0	328,8	0,3			
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,067498	5 411,0		365,1		365,1		365,1
				м								
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,001063	1 468 558,0	16 193,0	1 561,8	17,4	1 281,9		1 561,8
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	262,8	3,0			
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,000058	3 333 515,0	1 039 904,0	192,0	59,7	3,0		192,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	129,3	14,1			
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,057612	1 453,0		83,7		83,7		83,7
				м								
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,230447	4 178,0	179,0	962,7	41,4			962,7
				шт.		3 999,0	1,0	921,6	0,3			
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,115224	409,0		47,1		47,1		47,1
				шт.								
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,115224	420,0		48,3		48,3		48,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	шт. км	0,000063	1 239 588,0 825 746,0	413 842,0 108 502,0	78,6 52,2	26,1 6,9			78,6
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,064007	810,0		51,9		51,9		51,9
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,318017	3 690,0		1 173,6		1 173,6		1 173,6
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,005761	9 257,0 5 077,0	2 428,0 484,0	53,4 29,1	13,8 2,7	10,2		53,4
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$	0,005876	17 160,0		100,8		100,8		100,8
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/	т	0,000362	445 068,0		161,1		161,1		161,1
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	0,115224	4 178,0 3 999,0	179,0 1,0	481,5 460,8	20,4 0,0			481,5
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,115224	1 299,0		149,7		149,7		149,7
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм	т	0,000161	3 406 760,0		549,6		549,6		549,6
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,000115	114 793,0		13,2		13,2		13,2
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,001037	1 297 852,0 858 506,0	439 346,0 110 257,0	1 345,8 890,4	455,7 114,3			1 345,8
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,047383	2 470,0		2 586,9		2 586,9		2 586,9
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм	м	1,037013	5 209,0 4 631,0	19,0 5,0	5 401,8 4 802,4	19,5 5,1	579,6		5 401,8
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,000115	1 767 559,0 1 522 939,0	178 661,0 50 314,0	203,7 175,5	20,4 5,7	7,5		203,7
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,115224	926,0		106,8		106,8		106,8
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм	шт.	0,115224	2 506,0		288,9		288,9		288,9
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,115224	156,0		18,0		18,0		18,0
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	0,115224	154,0		17,7		17,7		17,7
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм	шт.	0,115224	670,0		77,1		77,1		77,1
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"	м	0,092179	64,0		6,0		6,0		6,0
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	0,318017	3 690,0		1 173,6		1 173,6		1 173,6
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,002304	4 207,0		9,6		9,6		9,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,000769	3 430 876,0	1 189 744,0	2 636,7	914,4	145,8		2 636,7
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	1 576,5	230,7			
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,000305	1 183 000,0		361,2		361,2		361,2
				т								
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,023045	8 221,0		189,6		189,6		189,6
				м								
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000005	954 056,0		4,8		4,8		4,8
				т								
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,001613	16 849,0		27,3		27,3		27,3
				$м^3$								
42	42	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,003003	3 430 876,0	1 189 744,0	10 303,8	3 573,3	569,7		10 303,8
				т		2 051 412,0	300 036,0	6 160,8	901,2			
43	43	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,000088	79 643,0		6,9		6,9		6,9
				т								
44	44	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000083	343 721,0		28,5		28,5		28,5
				т								
45	45	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,007374	4 485,0	33,0	33,0	0,3	0,9		33,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	31,8	0,0			
46	46	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,002717	1 183 000,0		3 214,2		3 214,2		3 214,2
				т								
47	47	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,232752	214,0		49,8		49,8		49,8
				м								
48	48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,022971	1 092,0		25,2		25,2		25,2
				кг								
49	49	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,012905	24 125,0	1 564,0	311,4	20,1	60,9		311,4
				$м^3$		17 859,0	462,0	230,4	6,0			
50	50	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,013163	16 475,0		216,9		216,9		216,9
				$м^3$								
51	51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,013827	4 207,0		58,2		58,2		58,2
				$м^3$								
52	52	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,017007	74 486,0	42 398,0	1 266,9	721,2			1 266,9
				км		32 088,0	8 674,0	545,7	147,6			
53	53	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		17,007014	125,0		2 125,8		2 125,8		2 125,8
				м								
54	54	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		17,352685	1 014,0	374,0	17 595,6	6 489,9	728,7		17 595,6
				м кабеля		598,0	96,0	10 377,0	1 665,9			
55	55	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		17,352685	543,0		9 422,4		9 422,4		9 422,4
				м								
56	56	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		0,460895	2 200,0	1 691,0	1 014,0	779,4			1 014,0
				яма		509,0	546,0	234,6	251,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство		0,032263	28 279,0	3 860,0	912,3	124,5	148,5		912,3
				м^3		19 818,0	780,0	639,3	25,2			
58	58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,032908	18 174,0		598,2		598,2		598,2
				м^3								
59	59	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опозновательный столбик.Установка		0,460895	18 089,0	2 643,0	8 337,0	1 218,3	3 711,6		8 337,0
				шт.		7 393,0	794,0	3 407,4	366,0			
60	60	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		0,460895	3 453,0	0,0	1 591,5	0,0	138,3		1 591,5
				шт.		3 153,0	0,0	1 453,2	0,0			
61	61	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель		0,01355	25 845,0		350,1		350,1		350,1
				м^2								
62	62	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,00023	3 333 515,0	1 039 904,0	768,3	239,7	11,7		768,3
				км		2 243 457,0	246 104,0	516,9	56,7			
63	63	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,232752	585,0		136,2		136,2		136,2
				м								
64	64	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		0,3	60 243,0	2 501,0	18 072,9	750,3	104,4		18 072,9
				установк		57 394,0	629,0	17 218,2	188,7			
65	65	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с одним узлом учета газа G4		0,3	76 479,0		22 943,7				22 943,7
				шт.						22 943,7		
66	66	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,230447	585,0		134,7		134,7		134,7
				м								
67	67	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,345671	27 352,0		9 454,8		9 454,8		9 454,8
				шт.								
68	68	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		0,691342	2 037,0		1 408,2		1 408,2		1 408,2
				шт.								
69	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,025133	335 822,0		8 440,2		8 440,2		8 440,2
				т								
70	70	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,024197	18 719,0		453,0		453,0		453,0
				м^3								
71	71	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		0,115224	530,0		61,2		61,2		61,2
				шт.								
72	72	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		0,115224	155,0		18,0		18,0		18,0
				шт.								
73	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,179749	383,0	7,0	68,7	1,2	30,9		68,7
				м^2		204,0	2,0	36,6	0,3			
74	74	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,179749	493,0	9,0	88,5	1,5	24,0		88,5
				м^2		350,0	2,0	63,0	0,3			
75	75	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,00023	2 135 649,0	1 540 668,0	492,3	355,2	8,1		492,3
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	129,0	65,4			
76	76	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм		0,691342	9 429,0	457,0	6 518,7	315,9	2 927,7		6 518,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 737,0	122,0	3 274,8	84,3			
77	77	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		0,576118	1 332,0	57,0	767,4	33,0	309,9		767,4
				м		737,0	14,0	424,5	8,1			
78	78	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,786796	2 357,0	26,0	1 854,6	20,4	84,3		1 854,6
				стык		2 224,0	0,0	1 749,9	0,0			
79	79	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,230447	1 778,0	20,0	409,8	4,5	21,0		409,8
				стык		1 668,0	0,0	384,3	0,0			
80	80	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка		0,214316	962,0	522,0	206,1	111,9			206,1
				$м^3$		440,0	109,0	94,2	23,4			
81	81	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		0,714387	1 587,0	632,0	1 133,7	451,5	503,7		1 133,7
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	178,5	110,1			
82	82	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		15,01134	449,0	449,0	6 740,1	6 740,1			6 740,1
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	1 966,5			
83	83	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,464351	8 482,0	0,0	3 938,7	0,0			3 938,7
				$м^3$		8 482,0	0,0	3 938,7	0,0			
84	84	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		1,19026	9 323,0	396,0	11 096,7	471,3	5 508,6		11 096,7
				$м^3$		4 299,0	94,0	5 116,8	111,9			
85	85	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		11,902605	87,0	87,0	1 035,6	1 035,6			1 035,6
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	261,9			
86	86	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		11,902605	86,0	86,0	1 023,6	1 023,6			1 023,6
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	249,9			
87	87	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		11,902605	571,0	220,0	6 796,5	2 618,4			6 796,5
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	4 177,8	833,1			
88	88	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2,380521	3 604,0	0,0	8 579,4	0,0			8 579,4
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	8 579,4	0,0			
89	89	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,115224	45 511,0	4 563,0	5 244,0	525,9	415,5		5 244,0
				шт.		37 341,0	0,0	4 302,6	0,0			
90	90	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,018436	383,0	7,0	7,2	0,0	3,3		7,2
				$м^2$		204,0	2,0	3,9	0,0			
91	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,018436	493,0	9,0	9,0	0,0	2,4		9,0
				$м^2$		350,0	2,0	6,6	0,0			
			ИТОГО по смете Э3073: Наружные сети газоснабжения [6-1]					**232 203,0**	36 368,1	75 707,4	0,0	**232 203,0**
								97 183,2	9 577,5	22 943,7	0,0	
			Итого по суммарной смете					**232 203,0**	36 368,1	75 707,4	0,0	**232 203,0**
								97 183,2	9 577,5	22 943,7	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22 943,7		
			СМР							***209259,30***		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					12 346		
			Итого с общеплощадочными затратами									221 606
			Сметная прибыль 5%		**5%**					11 080		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					12 227		
			ИТОГО без НДС									267 857
			НДС		**12%**					32 143		
			ИТОГО с НДС									300 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сатты Жасау Курылыс» , БИН 170340015349

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)