Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат № 4 "Болашак" , город Степногорск" управления образования Акмолинской области Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, 135 БИН 060140003913

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.ЕДИГЕ БИ, 76,оф.312 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из

(наименование, адрес)

Объект : Завершение работ по объекту Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак", город Степногорск"(Капитальный ремонт 4 блока. Капитальный ремонт инженерных сетей и полов из керамической плитки блока №3)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 51 от 24.03.2023 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 02.09.2024 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-4									
			Капитальный ремонт блока №4									
	1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	589,3	36,46	0	21486	0	0	11138	35234
						36,46	0	21486	0	–	2610	

2 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	233,96	305,04	2,85	71367	667	46743	12555	90636
				102,4	1,12	23958	262	–	6714	
3 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	399,1	138,09	0	55112	0	–	28570	90377
				138,09	0	55112	0	–	6695	
4 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	163	1584,43	2,08	258262	339	197804	31254	312677
				368,83	1,04	60119	170	–	23161	
1.3 Полы (тип 1)										
5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	256,6	113,04	2,9	29006	744	–	14851	47366
				110,14	1,5	28262	385	–	3509	
6 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	256,6	3738,78	27,12	959371	6959	828754	65924	1107319
				481,91	13,68	123658	3510	–	82024	
1.7 Полы (тип 5)										
12 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	131,94	839,11	32,11	110712	4237	–	56334	180410
				807	16,63	106476	2194	–	13364	
13 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	119,06	4687,14	167,87	558051	19987	387626	82768	692084
				1263,55	77,46	150438	9222	–	51266	
1.8 Внутренняя отделка (потолки)										
14 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	617	1385,59	9,41	854909	5806	264070	304273	1251916

15 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (ВД-АК-111) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности		948,19	3,1	585033	1913	–	92735	
			617	433,58	0,97	267519	598	54099	110484	408243
				344,93	0,49	212822	302	–	30240	
16 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	617	224,08	0,41	138257	253	21132	60650	214820
				189,42	0,2	116872	123	–	15913	
18 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (ВД-АК-111) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1143,21	377,87	0,97	431985	1109	100237	171694	651973
				289,22	0,49	330639	560	–	48294	
19 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1143,21	186,57	0,41	213289	469	39155	90146	327710
				151,91	0,2	173665	229	–	24275	
22 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	181	788,65	56,79	142746	10279	–	71173	231032
				731,86	26,67	132467	4827	–	17114	
23 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	181	5040,7	20,36	912367	3685	441340	243213	1248026
				2582	10,05	467342	1819	–	92446	

3.1 Демонтажные работы										
24 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	12	743,82	6,47	8926	78	0	4608	14616
				737,35	3,35	8848	40	–	1083	
25 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	11	436,38	5,8	4800	64	0	2472	7854
				430,58	3	4736	33	–	582	
26 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	17	598,32	5,8	10171	99	0	5248	16653
				592,52	3	10073	51	–	1234	
27 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	1202,65	17,62	7216	106	0	3714	11805
				1185,03	9,12	7110	55	–	874	
28 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3442,8	58,65	3443	59	0	1770	5630
				3384,15	30,38	3384	30	–	417	
3.2 Водопровод В1										
29 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	27	1144,35	0,16	30897	4	899	15549	50162
				1110,9	0	29994	0	–	3716	
3.2 Водопровод В1										
30 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	15	9372		140580		140580	–	151826
				–		–		–	11246	

31 2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96									
		шт.	6	3118		18708		18708	–	20205
				–		–		–	1497	
32 2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96									
		шт.	6	8703		52218		52218	–	56395
				–		–		–	4177	
3.4 Канализация К1										
38 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %									
		комплект	9	4244,11	224,9	38197	2024	4947	16717	59307
				3469,53	113,48	31226	1021	–	4393	
39 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
		комплект	9	18809		169281		169281	–	182823
				–		–		–	13542	
40 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %									
		комплект	15	3441,55	112,93	51623	1694	3510	24505	82219
				3094,65	56,73	46420	851	–	6090	
41 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96									
		шт.	15	6783		101745		101745	–	109885
				–		–		–	8140	
42 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %									
		комплект	6	2903,04	85,16	17418	511	2053	7834	27272

43	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94			2475,72	42,93	14854	258	–	2020	
			шт.	6	5216		31296		31296	–	33800
					–		–		–	2504	
44	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	6	7714,55	43,08	46287	258	41649	2338	52515
					730,02	21,59	4380	130	–	3890	
		Раздел 4 Электроосвещение									
45	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг, установленный на конструкции в готовой нише или на стене. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	4	1248,04	42,57	4992	170	0	2535	8129
					1205,47	17,1	4822	68	–	602	
46	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	92	56,47	0	5195	0	0	2693	8520
					56,47	0	5195	0	–	631	
47	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	56	56,47	0	3162	0	0	1639	5186
					56,47	0	3162	0	–	384	
		4.2 Щитовое оборудование ЩО1.4									
48	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5972,62	141,91	5973	142	1812	2113	8732
					4018,23	56,98	4018	57	–	647	
49	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
					–		–		–	462	

50 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	9	1446,68	0	13020	0	114	6690	21287
				1434	0	12906	0	–	1577	
51 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2065		2065		2065	–	2230
				–		–		–	165	
52 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
				–		–		–	125	
53 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3675		14700		14700	–	15876
				–		–		–	1176	
54 2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)	шт.	1	1607		1607		1607	–	1736
				–		–		–	129	
4.3 Щитовое оборудование ЩО2.4, ЩО3.4, ЩО6.4, ЩО7.4, ЩО8.4, ЩО9.4										
55 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5972,62	141,91	5973	142	1812	2113	8732
				4018,23	56,98	4018	57	–	647	
56 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892		5892		5892	–	6363
				–		–		–	471	
57 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	9	1446,68	0	13020	0	114	6690	21287

58	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014			1434	0	12906	0	–	1577	
			шт.	1	2065		2065		2065	–	2230
					–		–		–	165	
59	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	3	519		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
60	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	3639		3639		3639	–	3930
					–		–		–	291	
61	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	4	3675		14700		14700	–	15876
					–		–		–	1176	
62	2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)									
			шт.	1	1607		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	
4.4 Щитовое оборудование ЩО4.4											
63	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %									
			шкаф	1	5972,62	141,91	5973	142	1812	2113	8732
					4018,23	56,98	4018	57	–	647	
64	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
					–		–		–	462	
65	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %									
			шт.	9	1446,68	0	13020	0	114	6690	21287

				1434	0	12906	0	–	1577	
66	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2065		2065		2065	–	2230
					–		–		–	165	
67	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
68	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3675		14700		14700	–	15876
					–		–		–	1176	
69	2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)	шт.	1	1607		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	
4.5 Щитовое оборудование ЩО5.4											
70	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5972,62	141,91	5973	142	1812	2113	8732
					4018,23	56,98	4018	57	–	647	
71	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	12470
72	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	9	1446,68	0	13020	0	114	6690	21287
					1434	0	12906	0	–	1577	
73	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2065		2065		2065	–	2230

					–		–		–	165	
74	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
75	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3675		14700		14700	–	15876
					–		–		–	1176	
76	2307-0204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4911		4911		4911	–	5304
					–		–		–	393	
77	2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)	шт.	1	1607		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	
	4.6 Светотехническое оборудование										
78	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Перемонтаж существующих светильников НР = 72 % ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;	шт.	86	2652,93	20,38	228152	1753	114991	58143	309198
					1295,44	8,72	111408	750	–	22904	
79	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1. Перемонтаж существующих НР = 72 % ктрр1=1,4; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;	шт.	2	3101,35	20,38	6203	41	2674	1817	8661
					1743,86	8,72	3488	17	–	642	

80 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных существующие.Перемонтаж с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 % ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;									
		шт.	28	669,98	5,1	18759	143	1916	8689	29645
				596,45	2,18	16701	61	–	2196	
81 1121-0401-0102	Светильники для ламп светодиодных существующие. Перемонтаж с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР = 72 % ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;									
		шт.	12	814,45	6,12	9773	73	821	4619	15544
				739,9	2,62	8879	31	–	1151	
82 1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Перемонтаж вне зданий НР = 72 % ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;									
		шт.	7	9571,79	4156,9	67003	29098	11653	19092	92982
				3750,18	1511,16	26251	10578	–	6888	
4.7 Трубы и кабели										
83 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %									
		м борозд	100	295,31	121,28	29531	12128	0	11926	44774
				174,03	56,03	17403	5603	–	3317	
84 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %									
		м трещин	100	540,19	0	54019	0	2933	26483	86942
				510,86	0	51086	0	–	6440	
4.7 Трубы и кабели										
89 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;									
		км	0,06222	432235		26894		26894	–	29045
				–		–		–	2151	

90 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,7446	276382		205794		205794	–	222258
				–		–		–	16464	
91 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,612	177804		108816		108816	–	117521
				–		–		–	8705	
92 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,21318	241727		51531		51531	–	55654
				–		–		–	4123	
4.8 Электроустановочные изделия										
93 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	79	262,25	0,24	20718	19	2672	9350	32473
				228,19	0,12	18027	9	–	2405	
95 2307-0220-1905	Розетка силовая стационарная типа ТН-123, 220-240V 16A 2P+E, IP44 (прим)	шт.	2	1319		2638		2638	–	2849
				–		–		–	211	
96 2307-0220-1001	Розетки к электроплите встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60309-1-2016 (примен)	шт.	2	1488		2976		2976	–	3214
				–		–		–	238	
97 2307-0220-1802	Вилка силовая типа В32-001, 220-240V 32A 2P+E, IP20 для электроплиты (прим)	шт.	2	920		1840		1840	–	1987

98	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %			–		–		–	147	
			шт.	69	262,25	0,24	18095	17	2334	8167	28363
					228,19	0,12	15745	8	–	2101	
99	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	22	285		6270		6270	–	6772
					–		–		–	502	
100	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	14	330		4620		4620	–	4990
					–		–		–	370	
101	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	33	303		9999		9999	–	10799
					–		–		–	800	
102	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные для открытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	1	214,86	0,24	5973	142	1812	2113	9619
					204,95	0,1	4018	57	–	713	

Локальная смета № 2-1-3
Капитальный ремонт блока №3

Раздел 1 Общестроительные работы

1.8 Внутренняя отделка (потолки)

1 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	312,6	305,04	2,85	95356	891	62454	16776	121102
				102,4	1,12	32010	350	–	8970	
2 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	480,4	138,09	–	66338	–	–	34390	108786
				138,09	–	66338	–	–	8058	
3 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	169	1584,43	2,08	267769	352	205085	32404	324187
				368,83	1,04	62332	176	–	24014	
1.3 Полы (тип 1)										
4 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	415,6	113,04	2,9	46979	1205	–	24053	76714
				110,14	1,5	45774	623	–	5683	
5 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	502,4	3738,78	27,12	1878363	13625	1622626	129074	2168032
				481,91	13,68	242112	6873	–	160595	
1.6 Полы (тип 5)										
6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	424,55	839,11	32,11	356244	13632	–	181270	580515
				807	16,63	342612	7060	–	43001	
7 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	254,5	4687,14	167,87	1192877	42723	828581	176923	1479384
				1263,55	77,46	321573	19714	–	109584	
1.8 Внутренняя отделка (потолки)										
11 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит типа "Armstrong". Устройство НР = 72 %	м2	194,5	1757,03	181,04	341742	35212	0	167978	550498

					1575,99	89,98	306530	17501	–	40778	
12	2203-0301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	194,5	4935		959858		959858	–	1036646
					–		–		–	76789	
13	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	897,82	1385,59	9,41	1244010	8448	384258	442759	1821711
					948,19	3,1	851304	2783	–	134942	
14	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (ВД-АК-111) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	897,82	433,58	0,97	389277	871	78721	160769	594049
					344,93	0,49	309685	440	–	44004	
15	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	**897,82**	224,08	0,41	201184	368	30750	88255	312593
					189,42	0,2	170065	180	–	23155	
1.9	**Внутренняя отделка (стены)**										
16	1115-0212-0207	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	346,2	3205,46	15,08	1109730	5221	788484	165161	1376882
					912,84	7,43	316025	2572	–	101991	

19 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз (ВД-АК-111) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	**1033,8**	377,87	0,97	390642	1003	90644	155262	589576
				289,22	0,49	298996	507	–	43672	
20 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	**1033,8**	186,57	0,41	192876	424	35408	81519	296347
				151,91	0,2	157045	207	–	21952	
21 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	131	788,65	56,79	103313	7439	–	51512	167211
				731,86	26,67	95874	3494	–	12386	
22 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	131	4157,6	43,74	544646	5730	942298	120186	718018
				1748,18	21,59	229012	2828	–	53187	
Раздел 3 Водоснабжение и канализация										
3.1 Демонтажные работы										
23 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	743,82	6,47	2231	19	0	1152	3654
				737,35	3,35	2212	10	–	271	
24 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	436,38	5,8	1309	17	0	674	2142
				430,58	3	1292	9	–	159	
25 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	598,32	5,8	3590	35	0	1852	5878
				592,52	3	3555	18	–	435	
26 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1202,65	17,62	2405	35	0	1238	3935

27	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;			1185,03	9,12	2370	18	–	291	
			комплект	2	267,71	13,79	535	28	0	270	870
					253,92	6,91	508	14	–	64	
3.2 Водопровод В1											
28	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	10	1144,35	0,16	11444	2	333	5759	18579
					1110,9	0	11109	0	–	1376	
29	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96									
			шт.	6	9372		56232		56232	–	60731
					–		–		–	4499	
30	2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96									
			шт.	2	3118		6236		6236	–	6735
					–		–		–	499	
31	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96									
			шт.	2	8703		17406		17406	–	18798
					–		–		–	1392	
3.4 Канализация К1											
35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %									
			комплект	3	4228,93	224,91	12687	675	1603	5572	19720
					3469,53	113,48	10409	340	–	1461	

36 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18809		56427		56427	–	60941
				–		–		–	4514	
37 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	6	3426,64	112,94	20560	678	1314	9802	32791
				3094,65	56,72	18568	340	–	2429	
38 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	6783		40698		40698	–	43954
				–		–		–	3256	
39 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	2	2891,57	85,17	5783	170	661	2611	9066
				2475,72	42,92	4951	86	–	672	
40 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	5216		10432		10432	–	11267
				–		–		–	835	
41 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2	8812,65	43,07	17625	86	16079	779	19877
				730,02	21,58	1460	43	–	1472	
Раздел 4 Электроосвещение										
4.3 Щитовое оборудование ЩО1.3										
42 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг, установленные на конструкции в готовой нише или на стене. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	4	1248,04	42,57	4992	170	–	2535	8129
				1205,47	17,1	4822	68	–	602	
43 1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	39	56,47	–	2202	0	–	1142	3612

				56,47	–	2202	0	–	268	
44 1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	56,47	0	113	0	0	59	185
				56,47	0	113	0	–	14	
45 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5972,62	141,91	5973	142	1812	2113	8732
				4018,23	56,98	4018	57	–	647	
48 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
				–		–		–	462	
49 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	9	1446,68	0	13020	0	–	6690	21287
				1434	0	12906	0	–	1577	
50 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2065		2065		2065	–	2230
				–		–		–	165	
51 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
				–		–		–	125	
52 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3675		7350		7350	–	7938
				–		–		–	588	
53 2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)	шт.	1	1607		1607		1607	–	1736
				–		–		–	129	

4.4 Щитовое оборудование ЩО2.3, ЩО3.3, ЩО4.3, ЩО6.3, ЩО8.3

54	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892		5892		5892	–	6363
					–		–		–	471	
55	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	11	1446,68	0	15913	0	–	8177	26018
					1434	0	15774	0	–	1927	
56	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2065		2065		2065	–	2230
					–		–		–	165	
57	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
58	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3639		14556		14556	–	15720
					–		–		–	1164	
59	2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)	шт.	1	1607		1607		1607	–	1736
					–		–		–	129	

4.5 Щитовое оборудование ЩО5.3

60	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5972,62	141,91	5973	142	–	2113	8732
					4018,23	56,98	4018	57	–	647	

61	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780 –		5780 –		5780 –	– 462	6242
62	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	8	1446,68 1434	– –	11573 11472	0 0	– –	5947 1402	18922
63	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2065 –		2065 –		2065 –	– 165	2230
64	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519 –		1557 –		1557 –	– 125	1682
65	2307-0222-0104	Шина нулевая на 14 отверстий 6х9 Х/2 (прим)	шт.	1	1607 –		1607 –		1607 –	– 129	1736
67	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	7	1446,68 1434	0 0	10127 10038	0 0	– –	5204 1226	16557
4.7 Светотехническое оборудование											
68	1121-0401-0510	Светильники для люминесцентных и светодиодных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР = 72 % ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	шт.	40	4355,27 3595,87	551,4 235,81	174211 143835	22056 9432	8320 –	79454 20293	273958

69	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Перемонтаж существующих (прим) НР = 72 % ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	шт.	97	3108,4	27,43	301515	2661	129700	88279	420978
					1743,86	11,73	169154	1138	–	31184	
76	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	440	295,31	121,28	129936	53363	–	52476	197005
					174,03	56,03	76573	24653	–	14593	
77	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	440	540,19	–	237684	–	237684	116525	382545
					510,86	–	224778	–	–	28337	
4.8 Трубы и кабели											
83	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,68544	177804		121874		121874	–	131624
					–		–		–	9750	
84	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	241727		19725		19725	–	21303
					–		–		–	1578	
87	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2703	276382		74706		74706	–	80683
					–		–		–	5976	
4.9 Монтажные и электроустановочные изделия											
93	1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	79	262,25	0,24	20718	19	2672	9350	32473

				228,19	0,12	18027	9	–	2405	
95	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	26	262,25	0,24	6819	6	879	3077	10687
					228,19	0,12	5933	3	–	792	
96	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	330		5940		5940	–	6415
					–		–		–	475	
97	1121-0202-0201	Выключатели двухклавишные и трёхклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	17	262,25	0,24	4458	4	575	2012	6988
					228,19	0,12	3879	2	–	518	
98	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	303		4545		4545	–	4909
					–		–		–	364	
Раздел 5 Перевозка мусора											
101	4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	46,044	738		33980		–	–	36698
					–		–		–	2718	
102	4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	46,044	63		2901		–	–	3133

	Локальная смета № 2-1-2 **Капитальный ремонт блока №2** **Раздел 2 Отопление и вентиляция**			–		–		–	232	
35 1215-0102-0805	Конвектор. Демонтаж НР = 72 %	экм	210,86	184,72	4,46	38950	940	–	19957	63620
				180,26	2,31	38010	487	–	4713	
36 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	1133,45	49,95	6801	300	–	3451	11071
				1083,5	25,87	6501	155	–	820	
37 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	600	436,59	–	261954	–	–	135797	429571
				436,59	–	261954	–	–	31820	
38 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	138,82	1154,28	20,58	160237	2857	44756	58905	236673
				811,3	7,23	112625	1004	–	17531	
39 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	772	2287		1765564		1765564	–	1906809
				–		–		–	141245	
45 2304-0905-2602	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	108	2175		234900		234900	–	253692
				–		–		–	18792	

46 2305-1314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002								
		шт.	106	10443		1106958		1106958	–	1195515
				–		–		–	88557	
47 1106-0301-0407	Гильзы из стальных труб диаметром 50 мм. Установка 120 шт (прим) НР = 72 %									
		т	0,217	290629,2	1677,9	63067	364	–	32587	103306
				288951,3	732	62702	159	–	7652	
50 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	278	1706,74	23,75	474474	6603	332908	71323	589460
				485,48	9,42	134963	2619	–	43664	
51 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	200	1404,18	23,75	280836	4750	178990	51311	358719
				485,48	9,42	97096	1884	–	26572	
52 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	478	105,63	1,53	50491	731	206	25689	82274

53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %			103,67	0	49554	0	–	6094	
			м2	34	99,21	3,03	3373	103	1462	943	4662
					53,17	0,34	1808	12	–	345	
54	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	34	670,5	1,32	22797	45	5107	9159	34512
					518,98	0,66	17645	22	–	2556	

Корректирующая смета № 1
Капитальный ремонт блока № 2

51	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м трубопровода	46	1404,18	23,75	64592	1093	41168	11802	82505
					485,48	9,42	22332	433	–	6112	
46	2305-1314-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002									
			шт.	2	10443		20886		20886	–	22557
					–		–		–	1671	

Корректирующая смета № 2
Капитальный ремонт блока № 3

Раздел 1 Общестроительные работы

1.9 Внутренняя отделка (стены)

2	1212-0104-0507	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1760,21	172,13	–	302985	–	–	218149	562825
					172,13	–	302985	–	–	41691	
3	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1143,21	1293,04	11,37	1478216	12998	187212	922008	2592242
					1117,91	2,24	1278006	2561	–	192018	
3	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1143,21	928,58	4,3	1061562	4916	122586	673231	1873576
					817,05	0,86	934060	983	–	138783	

Раздел 3 Водоснабжение и канализация

3.4 Канализация К1

35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	4	4228,93	224,91	16916	900	2138	7430	26293
					3469,53	113,48	13878	454	–	1948	
36	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18809		75236		75236	–	81255
					–		–		–	6019	

Раздел 4 Электроосвещение

43	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	61	56,47	–	3445	0	–	1786	5649
					56,47	–	3445	0	–	418	
44	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	66	56,47	0	3727	0	0	1932	6112
					56,47	0	3727	0	–	453	

67 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трёхполюсный модульный. Установка НР = 72 %	шт.	9	1446,68	0	13020	0	–	6690	21287
				1434	0	12906	0	–	1577	
76 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	226	295,31	121,28	66740	27409	–	26953	101189
				174,03	56,03	39331	12663	–	7495	
77 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	226	540,19	–	122083	–	122083	59852	196489
				510,86	–	115454	–	–	14555	
93 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	21	262,25	0,24	5507	5	710	2485	8632
				228,19	0,12	4792	3	–	639	
95 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	10	262,25	0,24	2623	2	338	1184	4111
				228,19	0,12	2282	1	–	304	
97 1121-0202-0201	Выключатели двухклавишные и трёхклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	15	262,25	0,24	3934	4	507	1775	6166
				228,19	0,12	3423	2	–	457	
	Электроосвещение(неучтенные работы)									
1 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	1527	204,82	2,46	312760	3756	43596	192204	545361
				173,81	1,01	265408	1542	–	40397	

2 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 72 %	шт.	356	807,09	339,62	287324	120905	–	160041	483154
				467,47	156,91	166419	55860	–	35789	
5 2307-0106-0838	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1609, мощность 24 Вт, световой поток 1500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	40	4002		160080		160080	–	172886
				–		–		–	12806	
3 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	4434410		159639		159639	–	172410
				–		–		–	12771	
2 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	454		45400		45400	–	49032
				–		–		–	3632	

Корректирующая смета № 3
Капитальный ремонт блока № 4

Раздел 1 Общестроительные работы

1.3 Полы (тип 1)

5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	83,4	113,04	2,9	9428	242	–	4827	15396
				110,14	1,5	9186	125	–	1140	
6 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	83,4	3738,78	27,12	311814	2262	269361	21427	359900
				481,91	13,68	40191	1141	–	26659	

1.7 Полы (тип 5)

13	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	131,94	4687,14	167,87	618421	22149	429560	91722	766955
					1263,55	77,46	166713	10220	–	56811	
1.9 Внутренняя отделка (стены)											
2	1212-0104-0507	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1890	172,13	–	325326	–	–	234235	604325
					172,13	–	325326	–	–	44765	
3	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1273,42	1293,04	11,37	1646583	14479	208535	1027023	2887495
					1117,91	2,24	1423569	2852	–	213889	
3	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1273,42	928,58	4,3	1182472	5476	136549	749911	2086974
					817,05	0,86	1040448	1095	–	154591	
Раздел 3 Водоснабжение и канализация											
Раздел 4 Электроосвещение											
4.7 Трубы и кабели											
83	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	568	295,31	121,28	167736	68887	0	67741	254316
					174,03	56,03	98849	31825	–	18838	
84	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	568	540,19	0	306828	0	16659	150423	493831
					510,86	0	290168	0	–	36580	
4.8 Электроустановочные изделия											

3 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,036	4434410		159639		159639	–	172410
				–		–		–	12771	
1 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %									
		м	1539,8	204,82	2,46	315382	3788	43961	193815	549933
				173,81	1,01	267633	1555	–	40736	
2 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 72 %									
		шт.	356	807,09	339,62	287324	120905	–	160041	483154
				467,47	156,91	166419	55860	–	35789	
2 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	100	454		45400		45400	–	49032
				–		–		–	3632	

Итого по смете	**44 584 189**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 932 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 903 736
- перевозка грузов, тенге	60 954
- накладные расходы, тенге	2 609 920

в т.ч. зарплата, тенге	234 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 419 527
Всего	**44 584 189**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	535 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**891 684**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**46 010 883**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022 г. -100%(И инфл.=1,103)	**50750004.49**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**48212504.26**
НДС (12 %)	5785500.51
Итого	**53998004.77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

эксперт_____Забиров А.Т.
аттестат №KZ84VJE00034284

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областная
БИН 060140003913

Руководитель_____Турганбаева Г.К.

Авторский надзор выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Рыльцева Людмила Николаевна

ИИН 550724450141

Руководитель _____Рыльцева Л.Н.