Приложение №3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" июля 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гарант Строй Астана», г.Нур-Султан, район "Сарыарка", проспект Республики, 54, 411**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Бердимуратова Болатбека Бахтбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловске, Северо-Казахстанская область**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно=коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» в лице Руководителя Акжигитова Самата Сагындыковича,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика";**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **заключение №ЭППВ-0130/21 ТОО «Экспертиза Проектов-ПВ» от 14.07.2021 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта уплотненного грунта	4697,67		6246,279	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта уплотненного грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /Укладка из бутового камня/	м3 основания	0		457,181	

Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0		470,89643	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	0		457,181	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	0		457,181	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0		1772,381	
Вывоз грунта					
Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыточный грунт/	м3 грунта	22834,89		31722,18	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т-км	559454,805		777209,041	
Прочие работы					
Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м2 основания насыпи	143		100,1	
Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	244,65		171,255	

РАЗДЕЛ 2. Дорожные покрытия					
Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1 (S=12089,06 м2 + 3978,6 м2)					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала в плотном теле	4820,298		5105,73	
Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16067,66		17019,1	
Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16067,66		17019,1	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	16,7103664		17,2834387	
Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16067,66		16618,69101	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	64270,64		66474,76406	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,2663874		6,4812895	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,	м2 покрытия	16067,66		16618,69101	

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство					
Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	0		1925	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	М бортового камня	0		120	
Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.300.150/	м3	0		5,4	
Укладка плит					
Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	0		6	
Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	0		5	
Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0		21	
Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0		20	
Плита перекрытия П26-5а, 3200х1200х200	шт	0		1	
Плита перекрытия П26-5б, 3200х1350х200	шт	0		1	
Плита перекрытия П26д-5а, 740х3380х200	шт	0		3	
Плита перекрытия П21-8, 2990х2460х160	шт	0		2	

Плита перекрытия 1П 35.28-30, 3500x2750x170	шт	0		18	
Плита перекрытия ПО4, 2300x1500x200	шт	0		4	
Плита КО-6	шт	0		12	
Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2 (S=5180,32м2)					
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 покрытия	5180,32		1140	
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	5180,32		1140	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,0406496		0,8892	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см). Устройство	м2 покрытия	5180,32		1140	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5180,32		1140	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 бортового камня	6908		1447	
Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.20.8/	м3	110,528		23,152	

РАЗДЕЛ 3.Прочие покрытия					
Кюветы (S=487м2)					
Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	487		487	
Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	487		487	
Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	201,5		201,5	
РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки					
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	47		47	
Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,235		0,235	
Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,35		2,35	
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	47		47	
Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,	шт.	26		26	

5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм					
Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	21		21	
РАЗДЕЛ 5.Разметка					
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,727		1,727	
Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	32,1		32,1	
РАЗДЕЛ 6.Замена люков в существующих колодцах					
Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	Люк	40		40	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	40		40	
Устройство колодцев 31шт					
Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	Люк	0		31	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0		31	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Вертикальная планировка;

- Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1;

- Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2;

- Кюветы;

- Дорожные знаки;

- Разметка;

- Замена люков в существующих колодцах

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено;**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - ноябрь 2021 года;

месяц, год

окончание работ - июль 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям технической спецификации и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловске, Северо-Казахстанская область** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор:

Бердимуратов Болатбек Бахтбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место печати (при наличии)