Декларация о соответствии

«11» сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг ЕС», г.Нур-Султан, ул. Жубанова 21 кп-2.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Каражанова Сагадата Касымовича .**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по реконструкции нежилых помещений под полицейские участки по объекту, расположенному по адресу: ул. Сембинова, д.24**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская недвижимость" акимата города Астана г.Астана, С СЕЙФУЛЛИНА, 30**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ASTANJAN". (Государственная лицензия выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства, от 18.10.2012 г. ГСЛ № 12014441**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **заключение ТОО «ТЕХНОЭКСПОРТ АСТАНА» № Техэксаст-0018/17 от 03.05.2017 г. по рабочему проекту «Проектирование под полицейские участки жилые и нежилые помещения»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Этажность	этаж	1 этаж	-	1 этаж	-
Общая площадь	м2	135,5	-	135,5	-
Площадь застройки	м2		-		-
Строительный объем	м3		-		-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения приняты следующие:

- стены внутренние из керамического кирпича КРГ-р 250Х120Х88/1,4НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2007 толщиной 120 мм с конструктивным армированием через 7 рядов кладки сеткой из проволоки 4Вр1-100/4Вр1-100 и из газоблоков толщиной 450 мм на клеевом растворе;
- перегородки и двери санитарных узлов – высотой 2 м из панелей ДСП с меламиновым покрытием толщиной 25 мм, каркас анодированный алюминиевый профиль;
- стены и перегородки – водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, декоративная штукатурка;
- потолки – подвесной потолок типа Армстронг;
- двери внутренние – деревянные глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88, металлические по ГОСТ 24584-81;
- полы – керамогранит, линолеум, керамическая плитка, бетон;
- наружные двери – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2009;

Инженерное обеспечение, сети и системы:

- отопление и вентиляция;
- водопровод и канализация;
- горячее водоснабжение;
- электроснабжение и электроосвещение;
- пожарная сигнализация;
- видеонаблюдение;
- охранная сигнализация;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28 июля 2017;
месяц, год

окончание работ 14 сентября 2017;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 45 календарных дней;

фактически, месяц:45 календарных дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; соответствуют,

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена. не требуется;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле; Да

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по реконструкции нежилых помещений под полицейские участки по объекту, расположенному по адресу: ул. Сембинова, д.24».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»
Каражанов С.К.

«11» сентября 2017 г.

Место печати (при наличии)