Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказ 9

Заказчик: ТОО «ЛимитСервисГрупп»

Подрядчик: ТОО «BN-Project»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство двух пятиподъездных пятиэтажных домов по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.12К (наружные инженерные сети газоснабжения)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		53/24	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**5 991 367,00**	**5 349 434,82**	**5 349 434,82**						**641 932,18**	**5 991 367,00**
«Строительство двух пятиподъездных пятиэтажных домов по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.12К (наружные инженерные сети газоснабжения)»		5 349 434,82	5 349 434,82		0				641 932,18	5 991 367,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «ЛимитСервисГрупп»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Женеева Р. Ә.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тех.надзор. ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт: _____ **Тыныштык Д.Ш.**

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард"

_____ **Хабдуалиулы Б**

SANA 2024.11Д от 08 11 2024 г. Цена региона Актюбинская область г Актобе Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО «ЛимитСервисГрупп»** **Заказ** 9

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BN-Project»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Объект: «Строительство двух пятиподъездных пятиэтажных домов по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.12К (наружные инженерные сети газоснабжения)»

Договор подряда (контракт) **№53/24 от 20.11.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 года

на Наружные сети газоснабжения

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Надземный газопровод среднего давления					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6303-0202-0101**	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм**	**шт.**	**1**	**36122**	**36 122**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	1962	1 099	Казахстан
1.2	1.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
2	**2**	**6301-0103-0201**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,1**	**2867691**	**286 769**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
3	**3**	**241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**101**	**1453**	**146 753**	**Казахстан**

4	4	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	11	521	5 731	Казахстан
5	5	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,583	11590	6 757	
6	6	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,077	15271	1 176	
7	7	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,66	31363	20 700	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6732	23392	15 747	Казахстан
8	8	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,176	416544	73 312	
9	9	241-102-0138	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	1 м	31,4	1914	60 100	
10	10	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,264	1092	288	
11	11	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	2,2	2863	6 299	
12	12	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,8	250	1 700	
13	13	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,8	193	1 312	
14	14	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	79355	79 355	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1	0	0	
14.2	14.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0	0	
14.3	14.3	261-301-0273	Патрубки стальные	т	0	0	0	
14.4	14.4	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	0	0	
15	15	513-302-0405	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	1 шт.	1	287969	287 969	
			Раздел 2. Надземный газопровод низкого давления					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
16	16	6301-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	8656	8 656	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	

17	17	6301-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	18	5362	96 516	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	18	0	0	
18	18	242-209-0904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	18	26216	471 888	
19	19	242-209-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	1	386463	386 463	Казахстан
20	20	6301-0103-0203	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,38	3129101	1 189 058	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
21	21	6301-0103-0201	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,054	2867691	154 855	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
22	22	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,2 мм	1 м	54	926	50 004	
23	23	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	380	2309	877 420	Казахстан
24	24	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	18	359	6 462	
25	25	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	52	982	51 064	
26	26	222-515-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	1 т	0,112	1239083	138 777	
			Итого:				4 620 584	

	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	1 465 066
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	714 315
	машины и механизмы	Тенге	402 960
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	121 194
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	2 306 357
	оборудование	Тенге	287 969
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	309

Всего	**4 620 584**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2% , с Кветер = 1)	378 888
Итого с общеплощадочными затратами	**4 999 472**
Сметная прибыль (5%)	249 974
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**99 989**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**5 349 435**
НДС (12%)	641 932
Всего по акту	**5 991 367**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BN-Project»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «ЛимитСервисГрупп»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Женеева Р.Э.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тех.надзор. ТОО «Айбын Инжиниринг»

эксперт: _____ **Тыныштык Д.Ш.**

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард"

_____ **Хабдуалиулы Б**