ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Экспресс РК"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №8)»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №7

за 01 августа 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 060240010563	БИН 990340008713			195 195/1 195/2 195/4	14.07.2023 14.08.2023 22.12.2023 03.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №8)	609 665 525,56	435 843 526	27 217 212				3 266 065	30 483 277,56
итого к оплате	609 665 525,56	435 843 526	27 217 212				3 266 065	30 483 277,56

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управления строительства г.Шымкента", БИН 060240010563

Руководитель Таджибаев О.П._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Строй Экспресс РК" , БИН 990340008713

Директор Кунтубаев О.Ж._____

ИНЖЕНЕР:
ТОО ТОО «BAQ Engineering», БИН 130140000376

Директор Ашимов К.Б._____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент", БИН 060240010563, г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10, 24-75-59

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Экспресс РК", БИН 990340008713, г.Шымкент, Толе би, 39а, 87786600370

СТРОЙКА: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент(без наружных инженерных сетей) (дом №8)»

ОБЪЕКТ: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент(без наружных инженерных сетей) (дом №8)»

ДОГОВОР: Договор о государственных закупках № 195 от 14.07.2023 года, дополнительные соглашения №195/1 от 14.08.2023 года, №195/2 от 22.12.2023 года, №195/4 от 03.04.2024 года

АКТ выполненных работ

на 1 августа 2024г.

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге / Всего зарплата рабочих-строителей	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
			Ходовой настил					
1	186	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	181	58,24	20927	
			НР - 90%; СП - 8%			51,43		
2	187	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,629	141131,00	248294	
			СП - 8%			--		
3	188	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3258	138654,00	48787	
			СП - 8%			--		
			Выход на чердак					

4	189	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	1	4423,12	6786	
			НР - 90%; СП - 8%			1823,39		
5	190	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	$м^2$	1	43654,00	47146	
			СП - 8%			--		
6	191	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4001,00	4321	
			СП - 8%			--		
7	192	1115-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	$м^2$	4,656	1569,34	13475	
			НР - 80%; СП - 8%			1386,10		
8	193	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,09	193972,34	21813	
			НР - 90%; СП - 8%			33157,80		
9	194	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Приборы оконные. Установка скоб СК-1	комплект	1	711,46	1456	
			НР - 90%; СП - 8%			705,76		
10	195	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СК-1	пара	1	3246,00	3506	
			СП - 8%			--		
			Стремянка СМ-1					
11	196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,02957	100954,98	4601	
			НР - 69%; СП - 8%			51035,09		
12	197	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02957	1004968,00	32094	
			СП - 8%			--		

13	198	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,85753	1168,61	1841	
			НР - 80%; СП - 8%			1023,96		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			455047	
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ					
			Окна					
14	294	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	200,8	2164,27	575539	
			НР - 80%; СП - 8%			610,53		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			575539	
			РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
15	369	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	110	4949,44	1027586	
			НР - 80%; СП - 8%			4611,58		
16	370	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	110	13839,00	1644073	
			СП - 8%			--		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			2671659	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2					
			РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ					
17	45	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	15	82378,66	2495436	
			НР - 98%; СП - 8%			66896,96		
18	46	Просервис Юг	Настенный газовый аппарат PLANAS PLA-11 с комплектующими	комплект	15	192577,03	2657563	
19	47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	49	2689,41	268422	

			НР - 98%; СП - 8%			2417,03		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			5421421	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3					
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОПРОВОДА В1					
			Оборудование					
20	1	1307-0403-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат электронасосный, масса 0,25 т. Монтаж оборудования	шт.	1	47975,73	80604	
			НР - 61%; СП - 8%			42034,30		
21	2	TESCO	Насосная установка повышения давленияWilo TESCOR-2 Helix V 1602/SKw-EB-R Q=10m3/h H=20m N=2x1,5kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 1602 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, датчика давления, монометра, мембранного бака	комплект	1	3337443,98	3337444	
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			3418048	
			РАЗДЕЛ 5. СЕТЬ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ СТОКОВ К2н (НАПОРНАЯ)					
			Оборудование					
22	85	1118-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы ручные. Установка	узел	1	11514,17	23257	
			НР - 98%; СП - 8%			10024,36		
23	86	511-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий, 1 резервный)	шт.	2	83195,00	166390	
						--		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			189647	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5					
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПОДЪЕЗДЕ И В ПОДВАЛЕ					
24	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1773,19	6436	
			НР - 72%; СП - 8%			1631,80		

25	4	247-301-0388 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 С4-5(10)Э 4ПО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	2	32926,00	71120	
			СП - 8%			--		
			ІІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			77556	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6					
			Пожарная сигнализация					
26	1	8716-0403-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Оборудование охранно-пожарной сигнализации с приемно-контрольным прибором на: 20 шлейфов	1 комплект	2	1140379,00	4182153	
			НР - 72%; СП - 8%			1104563,00		
27	2	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	3	24914,00	80721	
			СП - 8%			--		
28	3	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РІІП-12, исполнение 01	шт.	4	20353,00	87925	
			СП - 8%			--		
29	4	ТЭЛЕКТРОСТРОЙ	Аккумулятор 12В	шт.	4	4376,75	18908	
			СП - 8%			--		
30	5	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ІІП 212-64	шт.	1001	2482,00	2683241	
			СП - 8%			--		
31	6	248-304-0224 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой ОПОП 124Б	шт.	211	4645,00	1058503	
			СП - 8%			--		
32	7	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ІІПР 513-11	шт.	20	1153,00	24905	
			СП - 8%			--		
33	9	243-305-0304 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,025	266097,00	7184	
			СП - 8%			--		
34	10	243-305-0301 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,04	105729,00	4567	
			СП - 8%			--		
35	11	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	4615	126,00	628009	
			СП - 8%			--		
36	12	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	60	111,00	7193	
			СП - 8%			--		

37	13	261-404-0592 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	54,00	816	
			СП - 8%			--		
38	14	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	18	2520,00	48989	
			СП - 8%			--		
39	15	248-304-0136 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", 24 В	шт.	22	1012,00	24045	
			СП - 8%			--		
40	16	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	7	20353,00	153869	
			СП - 8%			--		
41	17	Logitex-Market	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	20	5934,87	118697	
						--		
42	18	Эгида	Программатор ПКУ-1	шт.	1	59663,87	59664	
						--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			9189389	
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	2-1-7	
			РАЗДЕЛ 1. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
43	1	8716-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Общеподъездное оборудование кодово-домофонных систем управления доступом жилых домов с монтажным боксом на количество абонентов до: 200	1 комплект	2	130753,00	327123	
			НР - 72%; СП - 8%			28005,00		
44	2	248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	30	221,00	7160	
			СП - 8%			--		
45	3	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	30	3228,00	104587	
			СП - 8%			--		
46	4	248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 4, для многоквартирных домофонов	шт.	10	5044,00	54475	
			СП - 8%			--		
47	6	243-303-0403 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	км	0,08	92631,00	8003	
			СП - 8%			--		
48	8	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	80	111,00	9590	
			СП - 8%			--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			510938	

			РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
49	9	8716-0402-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Оборудование систем видеонаблюдения на базе коммутатора, устанавливаемого в телекомуникационном шкафу для визуального контроля подконтрольных зон, при количестве каналов в видеорегистраторе и количестве видеокамер: 8 каналов, 4 видеокамеры	1 комплект	1	396993,00	501047	
			НР - 72%; СП - 8%			90629,00		
50	10	243-304-0131 СпрСЦ 12.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,077	287898,00	23941	
			СП - 8%			--		
51	11	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м	70	173,00	13079	
			СП - 8%			--		
52	12	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2	65,00	140	
			СП - 8%			--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			538207	
			РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
53	13	8716-0201-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Телевизионное оборудование. Оборудование коллективного приема телевидения от антенны дециметрового диапозона	1 комплект	2	353932,00	1240131	
			НР - 72%; СП - 8%			295581,00		
54	14	OTAU-TV	Спутниковая тарелка OTAU-TV	комплект	2	43766,63	87533	
						--		
55	15	248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	2	35047,00	75702	
			СП - 8%			--		
56	16	248-202-0404 СпрСЦ 12.2022	Усилитель ITC T-60D, мощность 60W	шт.	2	103316,00	223163	
			СП - 8%			--		
57	17	248-404-0422 СпрСЦ 12.2022	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)	шт.	6	4463,00	28920	
			СП - 8%			--		
58	18	248-404-0422 СпрСЦ 12.2022	Сетевое оборудование Мультисвитч (12В)	шт.	6	4463,00	28920	
			СП - 8%			--		
59	19	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	30	41,00	1328	
			СП - 8%			--		
60	20	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,25	268465,00	72485	

			СП - 8%			--		
61	23	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40	172,00	7430	
			СП - 8%			--		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			1765612	
			РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ					
62	24	8716-0102-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Активное оборудование для организации единого информационного пространства телефонной и компьютерной сети. Монтаж оборудования	1 шкаф	2	308854,00	883809	
			НР - 72%; СП - 8%			137490,00		
63	25	ТПРОФИ центр	Коробка распределительная КРЭ-8	шт.	4	11630,81	50245	
			СП - 8%			--		
64	26	ПК Альянс	Коробка протяжная КПЭ-10	шт.	10	3306,88	35715	
			СП - 8%			--		
65	27	Новый ресурс	Розетка оптическая абонентская	шт.	30	243,15	7879	
			СП - 8%			--		
66	28	TVOLCA	Патчкорд оптический (10, 15, 20 метров) в ассортименте	шт.	15	1215,76	19695	
			СП - 8%			--		
67	29	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	172,00	22291	
			СП - 8%			--		
68	30	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	240	17,00	4406	
			СП - 8%			--		
69	31	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	220	126,00	29938	
			СП - 8%			--		
70	32	243-501-0211 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки ОК-2	км	0,12	258415,00	33491	
			СП - 8%			--		
71	33	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая OK-FOSC-H12	комплект	2	15806,00	34141	
			СП - 8%			--		
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			1121610	

			ИТОГО ПО АКТУ:	19 507 381		
			Временные здания и сооружения 0,9%	175 566		
			ИТОГО:	19 682 948		
			Производство работ в зимнее время 0,24%	47 239		
			ИТОГО:	19 730 187		
			оборудование	6427291		
			ИТОГО	26 157 478		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	394 604		
			ИТОГО	26 552 082		
			к=1,079	28 649 697		
			Итого с пониж.коэффициентом к=0,95	27 217 211		
			НДС 12%	3 266 065		
			ИТОГО	30 483 277,56		

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО «Строй Экспресс РК»

_____Кунтубаев О.Ж.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

ГУ "Управления строительства Г.Шымкента", БИН 060240010563

Руководитель Таджибаев О.П.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО «BAQ Engineering»

_____Аитимов К.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев Б.

Инженер эксперт

_____Куттымуратов К.А.

Эксперт по авторскому надзору

_____ Ермеков С.