Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйсвта от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»

Наименование стройки: - Капитальный ремонт автодороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: - Капитальный ремонт автодороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**128 701 651,40**	**69 878 698,40**	**20 963 609,52**							**7 487 003,40**	**48 915 088,88**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа им. И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области" Амиргалиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО «Гарант строй Астана» Бердимуратов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №2
за июль месяц 2024 года
На Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Дорожная одежда, ИТОГО:				
5	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	3,899	5637	21 979
5,2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	4,01597	217734	874 413
6	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6684	429	2 867 436
7	7101-0602-0401 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	26736	8	213 888
8	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	975,864	26162	25 530 554
9	7101-0602-0308	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6684	432	2 887 488
10	212-501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	1 т	632,9748		0
		Раздел 2. Устройство тротуарной зоны, ИТОГО:	тенге			
11	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	195	233	45 435
12	6101-0107-0107 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3900	16	62 400
13	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	195	189	36 855
14	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	780	17	13 260
15	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	585	728	425 880
16	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм С6	1 м3	119,34	7628	910 326
17	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	585	429	250 965
18	7101-0602-0401 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1170	8	9 360
19	212-501-0204 (основной ресурс)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	71,253	26162	1 864 121
20	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	780	5118	3 992 040
21	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	1 м	40	2393	95 720
		Раздел 3. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			
22	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 на присыпные обочины	м3	334,2	103	34 423
23	6101-0104-0114 Коб =4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	1336,8	82	109 618
24	6101-0109-0205	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2228	149	331 972
25	7101-0701-0111	Укрепление обочинЩПС, толщина 15 см	м2	1671	511	853 881
26	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм С6	1 м3	315,819	7628	2 409 067
		Раздел 4. Устройства водопропускных труб, ИТОГО:	тенге			
27	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 Устройство корыт под трубы	м3	86,4	103	8 899
28	6122-0101-0103	Устройство под трубопроводы основания ПГС	м3	28,8	4689	135 043
29	211-601-0101 Коб=1,22	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	35,136	6978	245 179

30	1130-0102-0201 ОПрп. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,24	30095	67 413
31	212-101-0701 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,2848	33448	76 422
32	6121-0103-0109	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,12	5939210	712 705
33	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	1 м	120	34014	4 081 680
34	1130-0504-0103 ОПрп. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1, 25;	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	284,4	8098	2 303 071
		Раздел 5. Обустройство дороги, ИТОГО:	тенге			
35	6101-0108-0101 Коб =9	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,53	11718	17 929
36,15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,90978	31391	122 732
37	214-210-0102 (основной ресурс) Коб=9	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,02898	340219	9 860
38	214-210-0601 (основной ресурс) Коб=9	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,027015	346461	9 360
		Итого по акту				51 631 374
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				3 717 459
		Итого				55 348 833
		Сметная прибыль 5%				2 767 442
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 106 977
		Итого				59 223 252
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,075				63 664 995,90
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				62 391 695,00
		НДС 12%				7 487 003,40
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				69 878 698,40

Заказчик
ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова
Кобдинского района Актюбинской области"
Амиргалиев К.Ж.

Технадзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Комекбаев Б.А.

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»
Бердимуратов Б.Б.

Авторский надзор
ТОО "G6-Project"
Жалғас Б.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйсвта от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»

Наименование стройки: - Капитальный ремонт автодороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: - Капитальный ремонт автодороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**58 822 953**	**58 822 953**	**17 646 886**							**6 302 459**	**41 176 067**

Итого к оплате: 41 176 067,00 (Сорок один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьдесят семь) тенге 00 тиын.

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа им. И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области" Амиргалиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО «Гарант строй Астана» Бердимуратов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №1
за июнь месяц 2024 года
На подготовительные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			
1	950-101-1011	**Восстановление трассы автомобильной дороги**	1 км	1.114	21396	23 835
2	950-101-1012	**Закрепление трассы для автомобильной дороги**	1 км	1.114	14079	15 684
		Итого по акту				39 519
		Непредвиденные работы и затраты-2%				790
		Итого				40 309
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,075				43 332
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				42 465
		НДС 12%				5 096
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				47 561

Заказчик
ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"
Амиргалиев К.Ж.

Технадзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Көмекбаев Б.А.

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б.

Авторский надзор
ТОО "G6-Project"

Жалғас Б.Н.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №2
за июнь месяц 2024 года
На Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Дорожная одежда, ИТОГО:				
1	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	10583	17	179 911
2	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1337	2952	3 946 824
2.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1631,14	6978	11 382 095
3	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	8912	2329	20 756 048
4	7101-0403-0104 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403- 0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	44560	121	5 391 760
		Раздел 2. Устройство тротуарной зоны, ИТОГО:	тенге			
21	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	1 м	740	2393	1 770 820
		Итого по акту				**43 427 458**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				3 126 777
		Итого				46 554 235
		Сметная прибыль 5%				2 327 712
		Непредвиденные работы и затраты-2%				931 085
		Итого				49 813 032
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,075				53 549 009
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				52 478 029
		НДС 12%				6 297 363
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				**58 775 392**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"
Амиргалиев К.Ж.

Технадзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Көмекбаев Б.А.

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б.

Авторский надзор
ТОО "G6-Project"

Жалгас Б.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйсвта от 2 мая 2012 года №120

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»

Наименование стройки: - Капитальный ремонт автодороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: - Капитальный ремонт автодороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекса работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. Месяц	Всего к оплате
				из гр 1							
				Строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в ценах	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	**131 701 339,46**	**2 999 688,06**	**899 906,32**							**321 395,15**	**2 099 781,74**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа им. И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области" **Амиргалиев К.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО «Гарант строй Астана» **Бердимуратов Б.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Гарант строй Астана»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №3
за август месяц 2024 года
На Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Толе Би и А.Кунанбаева в с. Бегалы Кобдинского района Актюбинской области»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Обустройство дороги, ИТОГО:	тенге			
36	6103-0101-0201 Коб =9	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	3,852	36195	139 423
38	214-210-0601 (основной ресурс) Коб=9	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,004305	346461	1 492
39	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	9	16602	149 418
40	7101-0802-0201	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	3	3313	9 939
41	251-102-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	1 шт.	9	18333	164 997
42	251-101-0213 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	10	12911	129 110
43	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	11244	22 488
44	7101-0803-0208	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км	1,1	368882	405 770
45	7101-0803-0401	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2	18	9549	171 882
46	7101-0803-0107	Разметка 1.25 проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	7,2	2020	14 544
47	7101-0803-0602	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м2	12	49854	598 248
		Раздел 6. Поднятие колодцев, ИТОГО:	тенге			
48	1220-0202-0202	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	2	2628	5 256
49	6104-0901-0201 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм Демонтаж	м3	0,54	32434	17 514
50	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	5,6	9076	50 826
51	212-101-0801 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	5,712	34556	197 384
52	1146-0302-0603	Резка по кругу бетонного (горловины)кольца колодца	м борозд	4,4	5445	23 958
53	1291-0154-0102 СРД-154-01-02	Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м)	шт.	2	16823	33 646
54	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	40352	80 704
		Итого по акту				2 216 599
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				159 595

		Итого				2 376 194
		Сметная прибыль 5%				118 810
		Непредвиденные работы и затраты-2%				47 524
		Итого				2 542 528
		Итого 2024 год - 100 %, К=1,075				2 733 217,60
		Итого с учетом скидки 2% К=0,98				2 678 292,91
		НДС 12%				321 395,15
		ВСЕГО в т.ч. НДС 12%				2 999 688,06

Заказчик
ГУ "Аппарат акима сельского округа им.И.Курманова
Кобдинского района Актюбинской области"
Амиргалиев К.Ж.

Технадзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Комекбаев Б.А.

Подрядчик
ТОО «Гарант строй Астана»

Бердимуратов Б.Б.

Авторский надзор
ТОО "G6-Project"

Жалғас Б.Н.