Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района",Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу, ул. Тәуелсіздік, 5** — **131140019726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №17 от 06.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
38	26.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений			Работа	1	5 407 251,00	5 407 251,00
				Итого	1	x	5 407 251,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2021

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	1
Дата составления	20.10.2021 год

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору о государственных закупках работ № 17 от 2021-05-06

АКТ № 1

по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жаңа-Нұр» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)

№ п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2021,2022 года	14 381 072,10	1 725 728,65	16 106 800,75
2	Ранее заактированные суммы	0,00	0,00	0
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0,00	0,00	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчик	0,00	0,00	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	5 082 003,00	609 840,36	5 691 843
7	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2021 года, согласно Акта выполненных работ Ф2	5 082 003,00	609 840,36	5 691 843
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	254 100,15	30 492,02	284 592
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	4 827 902,85	579 348,34	5 407 251

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, Т'уелсіздік, 5
БИН 131140019726
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN3022000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103028328

Руководитель

Бабасов Т._____
Ф.И.О и подпись

М.П.
«_____» _____ 2021 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19

Руководитель

Токушева Ж.К._____
Ф.И.О и подпись

М.П.
«_____» _____ 2021 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Наименование строительства и его адрес: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1 от 20.10.2021 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№71	17.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)	5 691 843,36	5 082 003,00							609 840,36	5 691 843,36
с вычетом удержания аванса и резерва 5%	284 592,17	254 100,15							30 492,02	284 592,17
Итого	5 407 251,19	4 827 902,85							579 348,34	5 407 251,19

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ **Токушева Ж.К.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"

БИН 131140019726

Руководитель _____ **Бабасов Т.**

Эксперты технического надзора
ТОО "Broad Mark Construction"

Эксперт_____**Атбеков Е.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района" Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, Т?уелсіздік, 5 БИН 131140019726

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523 БИН/ИИН/ИНН/УНП 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жаңа-Нұр» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение и наружное электроосвещение

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору о государственных закупках работ № 17 от 2021-05-06

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети КЛ-0,4 кВ										
1	1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**		1	15138,26	8458,76	15138	8458	2245	6990	23898	
				подстанция		4434,5	4303,36	4434	4303		1770		
	1.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	449				2245			
2	2	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**		1	58114,7	17136,91	58115	17137	27841	15585	79596	
				подстанция		13136,64	6344,54	13137	6345		5896		
	2.1	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	352				10560			
	2.2	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	6453				12906			
3	3	5108-0102-0418 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**		1	1524103		1524103				1524103	
				шт.						1524103			
			Отпускная цена			1524103		1524103					
			Сметная стоимость оборудования					*1524103*					
4	4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	1529166		1529166				1529166	
				шт.						1529166			
			Отпускная цена			1529166		1529166					
			Сметная стоимость оборудования					*1529166*					
5	5	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		11	3225,06	162,93	35476	1792	23381	7790	46727	
				шт.		936,6	46,98	10303	517		3461		
6	6	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования**		20	651	23,98	13020	480	8794	2804	17090	
				м		187,32	7,38	3746	148		1266		
			Итого по разделу: 1. Сети КЛ-0,4 кВ									3220580	
			Раздел: 2. Сети ВЛЗ-10 кВ										
7	7	Прайс-лист	**Траверса ТМ66**		1	9380,36		9380		9380		10130	
				шт							750		
8	8	Прайс-лист	**Хомут Х51**		1	958,98		959		959		1036	
				шт							77		
9	9	С124-040102-0205	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93**		3	1245		3735		3735		4034	
				шт.							299		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44		132		132	11	143	
11	11	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180		1080		1080	86	1166	
12	12	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	417		417		417	33	450	
13	13	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15123,3	7310	15123	7310	625	8719	25749	
						7187,96	3711,2	7188	3711		1907		
	13.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1348				134,8			Казахстан 100%
	13.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	13.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	413				165,2			
14	14	С121-040405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	45147		90294		90294	7224	97518	Казахстан
15	15	ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1	12294,64		12295		12295	984	13279	
16	16	Прайс-лист	Траверса ТМ77	шт	1	15482,14		15482		15482	1239	16721	
17	17	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	2	958,98		1918		1918	153	2071	
18	18	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	4781,25		4781		4781	382	5163	
19	19	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	1	1115,62		1116		1116	89	1205	
20	20	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП22	м	0,8	591,96		474		474	38	512	
21	21	С121-130202-0119	Гайка шестигранная М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	757		54		54	4	58	
22	22	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	889		4445		4445	356	4801	
23	23	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	378		1890		1890	151	2041	
24	24	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10679		32037		32037	2563	34600	
25	25	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	19226		115356		115356	9228	124584	
26	26	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	593		1779		1779	142	1921	
27	27	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	15054		45162		45162	3613	48775	
28	28	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	28469		85407		85407	6833	92240	
29	29	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW2S.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859		8577		8577	686	9263	
30	30	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7465,79	3162,33	22397	9487	1876	12679	37882	
						3678,12	1604,9	11034	4815		2806		
	30.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1348				404,4			Казахстан 100%
	30.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810			
	30.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	413				495,6			
31	31	С121-040405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	45147		135441		135441	10835	146276	Казахстан
32	32	ПРАЙС ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	3	12294,64		36884		36884	2951	39835	
33	33	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	3	1001,79		3005		3005	240	3245	
34	34	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	3,3	1115,62		3682		3682	295	3977	
35	35	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	889		5334		5334	427	5761	
36	36	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		6	378		2268		2268		2449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норматива ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С124-040109-1201	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	9	10679		96111		96111	181	103800	
38	38	С124-040207-4713	**Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	19485		350730		350730	7689	378788	
39	39	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	комплект	1	15123,3	7310	15123	7310	625	28058	25749	
	39.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	опора		7187,96	3711,2	7188	3711		8719		
	39.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,1	1348				134,8	1907		
	39.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	шт.	6	45				270			Казахстан 100%
40	40	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	кг	0,4	413				165,2			
41	41	Прайс-лист	**Траверса ТМ73**	шт.	2	42543		85086		85086		91893	Казахстан
42	42	Прайс-лист	**Траверса ТМs60a**	шт	1	9826,61		9827		9827	6807	10613	
43	43	ПРАЙС ЛИСТ	**Оголовок ОГ52**	шт	1	3642,86		3643		3643	786	3934	
44	44	Прайс-лист	**Хомут Х1**	шт	1	1502,68		1503		1503	291	1623	
45	45	Прайс-лист	**Крепление подкоса У1**	шт	2	1001,79		2004		2004	120	2164	
46	46	Прайс-лист	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	1	4553,57		4554		4554	160	4918	
47	47	С121-130202-0119	**Гайка шестигранная М20 ГОСТ 1759.0-87**	кг	2	1115,62		2231		2231	364	2409	
48	48	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,14288	757		108		108	178	117	
49	49	С124-040207-5202	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	889		4445		4445	9	4801	
50	50	С124-040109-1201	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	5	378		1890		1890	356	2041	
51	51	С124-040207-4712	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	10679		42716		42716	151	46133	
52	52	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	5	19226		96130		96130	3417	103820	
53	53	С124-040109-1308	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	3	593		1779		1779	7690	1921	
54	54	С124-040207-2310	**Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	15054		45162		45162	142	48775	
55	55	Ц13-080103-0501 Изм. н доп. вып. 17	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	1624		4872		4872	3613	5262	
56	56	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	3777,96	648,46	3778	649	366	390	6422	
			Отпускная цена			2764	247,64	2764	248		2168		
			Сметная стоимость оборудования			89830		89830			476		
57	57	Прайс-лист	**Кронштейн КМ1**	шт	1	1912,5		1912		89830		89830	
58	58	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0275	633868		17431		1912		2065	
59	59	С124-040206-0701	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	573		3438		17431	153	18826	
60	60	Прайс-лист	**Кронштейн РА1**	шт	1	9287,41		9287		3438	1395	3713	
61	61	Прайс-лист	**Кронштейн РА2**	шт	1	3313,31		3313		9287	275	9998	
62	62	Прайс-лист	**Кронштейн РА3**	шт	3	5818,87		17456		3313	741	2498	
63	63	Прайс-лист	**Кронштейн РА5**	шт	1	1017,33		1017		17456	185	18885	
										1017	1399	1131	
											84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	**Прайс-лист**	**Хомут Х7**	шт	3	801,43		2404		2404		2596	
65	65	**Прайс-лист**	**Хомут Х8**	шт	1	746,79		747		747	192	807	
66	66	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП1**	м	4,5	769,55		3463		3463	60	3740	
67	67	**Е11-330204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии): Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,188	167887,7	94749,86	31563	17813	675	277 15184	50487	
	67.1	3404-0307-3970	Соединители аппаратные в изолированных проводов (СИАС) 062-3	шт	0,6392	69547,1 423	31412,86	13075	5906	270,38	3740		
	67.2	3101-0101-0001	Проволока из алюминия маркировки 1 до 110 Т 11618-73	т	0,0007	544316				358,29			
68	68	Е111-041101-0101	Прием геодезический разбивочный для опорных линий	км	0,864	382487		159306		159306	12744	172050	**Казахстан**
69	69	Е11-000101-0101 Изм 8 000 изм. 11	Установка железобетонных из цельной стали диаметром 11 мм Масса свыше	шт	8	3438,98	113,68	12195	568	6944	3468	16916	
70	70	Е11-000101-0101 Изм 8 000 изм. 17	Установка железобетонных из стали цельной диаметром 18 мм Масса свыше	т	80	936,6 477,31	26,85 17,41	4683 38178	134 1393	19658	1253 12602	54842	
71	71	Е11-000101-0101	Установка под фундаменты подвалов. Устройства	м3 основания	1,3	314,08 6352,38	4,7 1764,18	17126 8258	376 2293	4792	4062 2019	11099	
	71.1	2101-0101-0003	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-2004	м3	1,495	901,88 3202	767,8	1172	998	4786,99	822		Казахстан 100%
72	72	Е11-000101-0101 Изм 8 000 изм. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6	1839,99 416,01	1038,5 267,04	11040 2496	6231 1602	2313	4836 1270	17146	
	72.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,138	13959				1926,34			Казахстан 100%
73	73	**С121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,762	21556		16426		16426	1314	17740	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛЗ-10 кВ									2076438	
			ИТОГО:					5033908	80921	1711540	103563	5297017	
			В том числе :					98346	32814	3143099	159546		
			Стоимость оборудования, всего							3143099			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		21539				5318555	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		15228				5333783	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43814				5377597	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9										
			НДС			14 %							
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Broad Mark Consrtuction"

эксперт Атбеков

Е.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество подписательной ответственной сторон, № [illegible])