Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	4
Дата составления	16.06.2022 год

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору о государственных закупках работ № 17 от 2021-05-06

АКТ № 4

по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)

№ п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2021,2022 года	14 381 072,10	1 725 728,65	16 106 800,75
2	Ранее заактированные суммы	14 381 072,10	1 725 728,65	16 106 800,75
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0,00	0,00	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчик	11 782 142,85	1 413 857,14	13 195 999,99
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	14 381 072,10	1 725 728,65	16 106 800,75
7	Сумма выполненных работ за июнь месяц 2022 года, согласно Акта выполненных работ Ф2	0,00	0,00	0,00
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	719 053,46	86 286,42	805 339,88
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	719 053,46	86 286,42	805 339,88

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, Тауелсіздік, 5
БИН 131140019726

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ33070103KSN3022000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103028328

Руководитель

Бабасов Т.

Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____» _____2022 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»

Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523

Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19

Руководитель

Токушева Ж.К.

Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____» _____2022 год

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	3
Дата составления	15.06.2022 год

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору о государственных закупках работ № 17 от 2021-05-06

АКТ № 3

по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нұр» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)

№ п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2021,2022 года	14 381 072,10	1 725 728,65	16 106 800,75
2	Ранее зааактированные суммы	12 689 124,88	1 522 694,99	14 211 819,86
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0,00	0,00	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчик	11 782 142,85	1 413 857,14	13 195 999,99
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	14 381 072,10	1 725 728,65	16 106 800,75
7	Сумма выполненных работ за июнь месяц 2022 года, согласно Акта выполненных работ Ф2	1 691 947,22	203 033,67	1 894 980,89
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	84 597,36	10 151,68	94 749,04
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	1 607 349,86	192 881,98	1 800 231,85

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, Тауелсіздік, 5
БИН 131140019726

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ33070103KSN3022000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103028328

Руководитель

Бабасов Т.

Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____» _____ 2022 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»

Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523

Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19

Руководитель

Токушева Ж.К.

Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____2022 год

Подрядчик: ТОО "EMAAR"

Наименование строительства и его адрес: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №3 от 15.06.2022 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№71	17.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)	16 106 800,75	1 691 947,22							203 033,67	1 894 980,89
с вычетом удержания аванса и резерва 5%	805 340,04	84 597,36							10 151,68	94 749,04
Итого	15 301 460,71	1 607 349,86							192 881,98	1 800 231,85

Сдал (Подрядчик):
ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

Директор _____ **Токушева Ж.К.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"

БИН 131140019726

Руководитель _____ **Бабасов Т.**

Эксперты технического надзора
ТОО "Alash-service KZ"

Эксперт _____ **Атбеков Е.Т.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Жанаарқинского района" Карагандинская область, Жанаарқинский район, п.Атасу, Т?уелсіздік, 5 БИН 131140019726**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523 БИН/ИИН/ИНН/УНП 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жаңа-Нұр» п.Атасу Жанаарқинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и наружное электроосвещение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору о государственных закупках работ № 17 от 2021-05-06

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети КЛ-0,4 кВ										
1	1	E11-010101-0404	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	81,11	170,68	162,5	13844	13180	0	4209	19497	
						8,18	63,89	663	5182		1444		
2	2	E11-010205-0101	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	2,49	1396,25	0	3477	0	0	2503	6458	
						1396,25	0	3477	0		478		
3	3	E11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4158	897,16	0	21008	0	0	15126	39025	
						897,16	0	21008	0		2891		
4	4	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	39,618	30,49	30,49	1208	1208	0	325	1656	
						0	11,41	0	452		123		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,618	164,73	77,25	6526	3060	0	3530	10861	
						87,48	36,28	3466	1437		805		
6	6	E11-010107-1301	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,504	52,49	52,49	26	27	0	6	35	
						0	17,01	0	9		3		
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	300	492,55	409,63	147765	122889	0	54082	217995	
						82,92	167,46	24876	50238		16148		
8	8	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300	356,62	158,01	106986	47403	13977	43710	162752	
						152,02	50,34	45606	15102		12056		
9	9	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	296798		89039		89039		96162	Казахстан
											7123		
10	10	Ц13-080201-2001 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	4335,69	82,09	26014	492	646	18056	47596	
						4146	33,56	24876	201		3526		
11	11	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 4кВТп-1-70/120-С,Л-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	12543		75258		75258		81279	
											6021		
12	12	E11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	м3	3,432	17765,42	25,8	60971	89	55006	4701	70926	
						1712,36	0	5877	0		5254		
	12.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5006	1571,3				55005,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	6	9414,92	6291,6	56490	37749	0	28475	91762	
						3123,32	2809,02	18740	16854		6797		
14	14	Прайс-лист	Опора коническая 8-гранная с кронштейном	шт	6	94031,25		564188		564188		609323	
											45135		
15	15	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками.Монтаж по колоннам,фермам,балкам на мостиках	шт.	6	3105,53	979,52	18633	5877	1046	11364	32397	
						1951,6	679,04	11710	4074		2400		
16	16	С123-070106-0357	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W,световой поток 8800 лм,УХЛ1,IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	29615		177690		177690		191905	
											14215		
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	66	333,72	149,41	22026	9861	3043	8839	33334	
						138,2	47,8	9121	3155		2469		
18	18	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	180024		11882		11882		12833	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Сети КЛ-0,4 кВ								951		
												1725795	
			ИТОГО:					1403031	241835	991775	194926	1725796	
			В том числе :					169420	96704		127839		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		17258				1743053	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		12201				1755254	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35105				1790359	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 879 941	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 691 947,22	
			НДС			12 %		203 033,67					
			Итого с НДС									1 894 980,89	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААР" БИН 141040024255

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Тогуспаева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alash-service KZ"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Жанаркинского района" БИН 131140019726

(наименование объединения, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бабасов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Атбеков Е.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Бакпров И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №