Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «EMAAR» Карагандинская обл., г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523

наименование организации, юридический адрес

в лице Токушевой Жанны Кайратовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)**

наименование, местонахождения объекта заказчиком которого

является Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района" Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, Тауелсіздік, 5 Руководитель Бабасов Токсан

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ ТОО "Status ICB Group" лицензия № 15009867 от 28.10.2020 года, ТОО НЦТ лицензия №21012803 от 19.03.2021 г.

наименование организации

в лице директоров Кусаинова Е.В., Ахмаджановой Г.Н.___;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строй-проект-инвентаризация» Заключение № № ТАУН-0006/20 от 21.11.2020 г., 27-20-01 ПЗ Общая пояснительная записка, 27-20-01СД Сметная документация, 27-20-01 ПОС Проект организации строительства, Рабочие чертежи, 27-20-01 ЭСН Наружные силовое электроснабжения и освещение

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и

дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Категория электроснабжения III
Общая расчетная мощность по проекту 273.6кВт
Источник напряжения 10кВ
Комплектная трансформаторная Подстанция КТПН-400/10/0.4кВ
Протяженность трассы ВЛ-10кВ 564м
Протяженность трассы КЛ-0.4кВ 1191м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2021 г.;
месяц, год
окончание работ июнь 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 (полтора);
фактически, месяц: 11 (одиннадцать);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,21 % и фактически применено 97,0 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению- не требуется.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр «Жана-Нур» п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Электроснабжение»(дом №13,14,15,16.17)** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Токушева Ж.К. _____ «___»_____2022 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)