Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СК-174-22 Строительство здания котельной школы-гимназии №252 имени Г.Ковтунова в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **СК-174-22 Строительство здания котельной школы-гимназии №252 имени Г.Ковтунова в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №78 от 24.08.2023г. Дополнительное соглашение №78/1 от 10.10.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02-01-01 Общестроительные работы работы												
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8	$м^3$	2,31	35069,86 2242,40	1813,55 429,79	81011,00 5180,00	4189,00 993,00	71642,00	5617,00 6930,00	93558,00
2	2	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F150 W8	$м^3$	7,2	45019,61 7890,70	967,04 410,31	324141,00 56813,00	6962,00 2954,00	260365,00	54388,00 30282,00	408811,00
3	3	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60836	331233,00		201509,00		201509,00	16121,00	217630,00
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	339988,00		1904,00		1904,00	152,00	2056,00
5	5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8 ОТМОСТКА	$м^3$	1,51	35069,86 2242,40	1813,55 429,79	52955,00 3386,00	2738,00 649,00	46831,00	3672,00 4530,00	61157,00
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8	$м^3$	0,26	35069,86 2242,40	1813,55 429,79	9118,00 583,00	472,00 112,00	8064,00	632,00 780,00	10530,00
7	7	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F150 W8	$м^3$	1,13	45019,61 7890,70	967,04 410,31	50872,00 8916,00	1093,00 464,00	40863,00	8536,00 4753,00	64161,00
8	8	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0536	331233,00		17754,00		17754,00	1420,00	19174,00
9	9	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06397	1171261,45 126344,88	2192,57 1005,86	74926,00 8082,00	140,00 64,00	66703,00	7413,00 6587,00	88926,00
10	10	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	9,6	6563,93 780,82	319,57 163,57	63014,00 7496,00	3068,00 1570,00	52450,00	8431,00 5716,00	77161,00
11	11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	142,06 76,45	3,31 0,46	170,00 92,00	4,00 1,00	75,00	64,00 19,00	253,00
12	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	$м^2$	1,2	138,40 44,68	2,45 0,46	166,00 54,00	3,00 1,00	110,00	37,00 16,00	219,00
13	13	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	9,6	6563,93 780,82	319,57 163,57	63014,00 7496,00	3068,00 1570,00	52450,00	8431,00 5716,00	77161,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8	$м^3$	0,19	35069,86 2242,40	1813,55 429,79	6663,00 426,00	345,00 82,00	5893,00	462,00 570,00	7695,00
15	15	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F150 W8	$м^3$	0,41	45019,61 7890,70	967,04 410,31	18458,00 3235,00	396,00 168,00	14826,00	3097,00 1724,00	23279,00
16	16	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03792	331233,00		12560,00		12560,00	1005,00	13565,00
17	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	339988,00		816,00		816,00	65,00	881,00
18	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,58	4070,53 495,01	29,11 4,74	22714,00 2762,00	162,00 26,00	19789,00	2593,00 2025,00	27332,00
			ИТОГО по акту					1001765,00 104521,00	22640,00 8654,00	874604,00 0,00	103373,00 88411,00	1193549,00

04-01 Наружное электроснабжение работы

			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кв									
19	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	27,9	229,35 0,00	229,35 60,63	6399,00 0,00	6399,00 1692,00		1218,00 609,00	8226,00
20	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	9,3	1402,16 1402,16	0,00 0,00	13040,00 13040,00	0,00 0,00		9389,00 1794,00	24223,00
21	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,3	3360,00		31248,00		31248,00	2500,00	33748,00
22	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19,5	1539,99 1539,99	0,00 0,00	30030,00 30030,00	0,00 0,00		21621,00 4132,00	55783,00
23	5	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	4	14475,52 4423,18	9953,77 6244,38	57902,00 17693,00	39816,00 24978,00	394,00	42244,00 8012,00	108158,00
24	6	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	4	431,00		1724,00		1724,00	138,00	1862,00
25	7	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	501,44 232,67	220,59 80,45	2006,00 931,00	883,00 322,00	193,00	902,00 233,00	3141,00
26	8	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	151	546,93 255,94	233,21 84,74	82586,00 38647,00	35215,00 12796,00	8725,00	37039,00 9570,00	129195,00
27	9	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,155	1093860,00		169548,00		169548,00	13564,00	183112,00
28	10	261-404-0474 *РСНБ РК 2022*	Наконечники алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	4487,00		359,00		359,00	29,00	388,00
29	11	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	150	9,23 8,27	0,96 0,47	1385,00 1241,00	145,00 71,00		944,00 186,00	2515,00
30	12	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	150	40,00		6000,00		6000,00	480,00	6480,00
31	13	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9220,21 4583,44	188,80 56,51	9220,00 4583,00	189,00 57,00	4448,00	3341,00 1005,00	13566,00
32	14	247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	16717,00		16717,00		16717,00	1337,00	18054,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	15	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	109357,79 65578,60	8171,92 3044,87	109358,00 65579,00	8172,00 3045,00	35607,00	41860,00 12097,00	163315,00
34	16	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins прим.18,4кВт	шт.	1	5372934,00		5372934,00		5372934,00		5372934,00
35	17	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,1774	174192,95 77565,60	93139,87 28475,78	30902,00 13760,00	16523,00 5052,00	619,00	15049,00 3676,00	49627,00
36	18	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1774	1032818,00		183222,00		183222,00		197880,00
37	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство B15 F50	$м^3$	1,72	33818,60 2242,40	1813,55 429,79	58168,00 3857,00	3119,00 739,00	51192,00	14658,00 4183,00 4988,00	67339,00
38	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0224	339988,00		7616,00		7616,00		8225,00
39	21	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8377,12 2028,20	282,76 107,37	25131,00 6085,00	848,00 322,00	18198,00	609,00 4613,00 2380,00	32124,00
40	22	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,1	1044,13 315,50	35,68 12,43	16810,00 5080,00	574,00 200,00	11156,00	3801,00 1649,00	22260,00
41	23	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	11,5	971,82 360,57	25,73 7,91	11176,00 4147,00	296,00 91,00	6733,00	3051,00 1138,00	15365,00
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кв					6243481,00 204673,00	112179,00 49365,00	553699,00 5372934,00	189255,00 84784,00	6517520,00
			ИТОГО по акту					6243481,00 204673,00	112179,00 49365,00	553699,00 5372934,00	189255,00 84784,00	6517520,00

06-01 Наружные сети водопровода и канализации работы

			Раздел 1: ВОДОПРОВОД НВК.СО									
42	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	141,179	229,35 0,00	229,35 60,63	32379,00 0,00	32380,00 8560,00		6162,00 3083,00	41624,00
43	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,366	3540,62 3540,62	0,00 0,00	15458,00 15458,00	0,00 0,00		11130,00 2127,00	28715,00
44	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	127,0611	39,29 0,00	39,29 12,87	4992,00 0,00	4992,00 1635,00		1178,00 493,00	6663,00
45	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,1179	1539,99 1539,99	0,00 0,00	21741,00 21741,00	0,00 0,00		15654,00 2992,00	40387,00
46	5	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0746	632709,14 356595,74	276113,40 96270,13	47200,00 26602,00	20598,00 7182,00		33446,00 6452,00	87098,00
47	6	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	75,346	829,00		62462,00		62462,00		67459,00
48	7	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0746	843312,45 160725,60	648086,29 157113,76	62911,00 11990,00	48348,00 11721,00	2574,00	4997,00 21577,00 6759,00	91247,00
49	8	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0746	106085,80 102173,94	0,00 0,00	7914,00 7622,00	0,00 0,00	292,00	7546,00 1237,00	16697,00
50	9	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	клапан	1	10712,45 [illegible]	2527,63 [illegible]	10712,00 [illegible]	2527,00 [illegible]	2728,00	6351,00 [illegible]	18428,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	10	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	95358,00		95358,00		95358,00	7629,00	102987,00
52	11	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	7027,56 3610,81	302,10 138,86	7028,00 3611,00	302,00 139,00	3115,00	3712,00 859,00	11599,00
53	12	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	77574,00		77574,00		77574,00	6206,00	83780,00
54	13	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 160 мм	шт.	1	187216,00		187216,00		187216,00	14977,00	202193,00
55	14	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	3850,31 2550,53	187,02 23,71	7701,00 5101,00	374,00 47,00	2226,00	5097,00 1024,00	13822,00
56	15	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7884,00		15768,00		15768,00	1261,00	17029,00
57	16	241-516-0106 *РСНБ РК 2022*	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	254440,00		254440,00		254440,00	20355,00	274795,00
58	17	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3395,99 2990,89	405,10 5,93	6792,00 5982,00	810,00 12,00		5934,00 1018,00	13744,00
59	18	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3398,00		6796,00		6796,00	544,00	7340,00
60	19	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3395,99 2990,89	405,10 5,93	3396,00 2991,00	405,00 6,00		2967,00 509,00	6872,00
61	20	241-210-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х75 мм	шт.	1	3439,00		3439,00		3439,00	275,00	3714,00
62	21	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	0,3	14475,52 4423,18	9953,77 6244,38	4343,00 1327,00	2986,00 1873,00	30,00	3168,00 601,00	8112,00
63	22	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,3012	3293,00		992,00		992,00	79,00	1071,00
64	23	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	$м^3$	0,32	30734,12 2242,40	1813,55 429,79	9835,00 718,00	581,00 138,00	8537,00	778,00 849,00	11462,00
65	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00
66	25	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1206,00		1206,00		1206,00	96,00	1302,00
67	26	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00	90,00	1212,00
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД НВК.СО					952566,00	114640,00	725875,00	128120,00	1167140,00
								112054,00	32272,00	0,00	86454,00	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО									
68	27	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9,41	229,35 0,00	229,35 60,63	2158,00 0,00	2159,00 571,00		411,00 206,00	2775,00
69	28	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,29	3540,62 3540,62	0,00 0,00	1027,00 1027,00	0,00 0,00		739,00 141,00	1907,00
70	29	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	[illegible]	8,460	39,29	39,29	333,00	333,00		79,00	445,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	30	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,941	0,00 1539,99	12,87 0,00	0,00 1449,00	109,00 0,00		33,00 1043,00	2691,00
72	31	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	$м^3$ грунта	0,002	1539,99 667416,07	0,00 296869,32	1449,00 1335,00	0,00 594,00		199,00 927,00	2443,00
73	32	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	км трубопровода	2,02	370546,75 2466,00	97827,29	741,00 4981,00	196,00	4981,00	181,00	5380,00
74	33	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	м	0,003	799203,73 420526,56	378677,17 114415,38	2398,00 1262,00	1136,00 343,00		399,00 1589,00	4306,00
75	34	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	км трубопровода	3,03	5158,00		15629,00		15629,00	319,00	16879,00
76	35	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м	1,2	53029,54 21032,06	11583,96 5186,53	63635,00 25238,00	13901,00 6224,00	24496,00	1250,00 31148,00 7583,00	102366,00
77	36	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	$м^3$ конструкций колодца	2	21400,00		42800,00		42800,00	3424,00	46224,00
78	37	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36297,00		36297,00		36297,00	2904,00	39201,00
79	38	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47470,00		47470,00		47470,00	3798,00	51268,00
80	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044,00		7044,00		7044,00	564,00	7608,00
81	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00
82	41	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,652	4070,53 495,01	29,11 4,74	23007,00 2798,00	165,00 27,00	20044,00	2627,00 2051,00	27685,00
83	42	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,582	63960,52 30211,67	17155,68 7565,51	37225,00 17583,00	9984,00 4403,00	9657,00	21766,00 4719,00	63710,00
84	43	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19371,00		19371,00		19371,00	1550,00	20921,00
85	44	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26445,00		26445,00		26445,00	2116,00	28561,00
86	45	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21923,00		21923,00		21923,00	1754,00	23677,00
87	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7044,00		21132,00		21132,00	1691,00	22823,00
88	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00
89	48	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,826	4070,53 495,01	29,11 4,74	11503,00 1399,00	82,00 13,00	10022,00	1313,00 1025,00	13841,00
90	49	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА Б7,5	$м^3$	0,42	32507,62 2243,40	1813,55 429,79	15653,00 943,00	762,00 181,00	11950,00	1021,00 1174,00	13648,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО					439473,00	29116,00	357919,00	62663,00	542309,00
								52439,00	12067,00	0,00	40173,00	
			Раздел 3: Септик 0,45м³/сут									
91	50	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	25,4528	229,35 0,00	229,35 60,63	5838,00 0,00	5837,00 1543,00		1111,00 556,00	7505,00
92	51	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,7872	2950,52 2950,52	0,00 0,00	2323,00 2323,00	0,00 0,00		1672,00 320,00	4315,00
93	52	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,90848	49,19 0,00	49,19 16,38	438,00 0,00	438,00 146,00		105,00 43,00	586,00
94	53	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,27552	1539,99 1539,99	0,00 0,00	424,00 424,00	0,00 0,00		305,00 58,00	787,00
95	54	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8,90848	276,82 150,12	126,70 62,23	2466,00 1337,00	1128,00 554,00		1362,00 306,00	4134,00
96	55	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Устройство	м³ основания	0,072	7904,55 1547,75	2835,15 1317,19	569,00 111,00	204,00 95,00	254,00	192,00 61,00	822,00
97	56	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,919	52723,27 21032,06	11583,96 5186,53	101176,00 40361,00	22230,00 9953,00	38586,00	49810,00 12079,00	163065,00
98	57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044,00		7044,00		7044,00		7608,00
99	58	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8911,00		8911,00		8911,00	564,00	9624,00
100	59	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47470,00		47470,00		47470,00	713,00	51268,00
101	60	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25271,00		75813,00		75813,00	3798,00	81878,00
102	61	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36297,00		36297,00		36297,00	6065,00	39201,00
103	62	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	2904,00	20875,00
104	63	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8	457,00		3656,00		3656,00	1546,00	3948,00
105	64	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	13,3764	1872,39 1363,49	121,96 101,64	25046,00 18239,00	1632,00 1360,00	5176,00	292,00 15678,00 3258,00	43982,00
106	65	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,3	51375,42 2370,52	1157,98 317,36	15413,00 711,00	347,00 95,00	14354,00	726,00 1291,00	17430,00
107	66	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,5	1402,16 1402,16	0,00 0,00	701,00 701,00	0,00 0,00		505,00 96,00	1302,00
108	67	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	[illegible]	0,235	30734,12 2247,40	1813,55 479,79	7223,00 527,00	426,00 101,00	6269,00	571,00 624,00	8418,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	68	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1364,48 1327,87	5,32 1,79	1364,00 1328,00	6,00 2,00	31,00	1303,00 213,00	2880,00
110	69	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	0,998	2173,00		2169,00		2169,00	173,00	2342,00
111	70	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00		483,00		483,00	39,00	522,00
112	71	1120-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами ФЛЮГЕРКА	зонт	1	3809,97 807,47	71,18 23,97	3810,00 807,00	71,00 24,00	2931,00	815,00 370,00	4995,00
			Итого по разделу 3: Септик 0,45м³/сут					367963,00 66869,00	32319,00 13873,00	268773,00 0,00	74155,00 35369,00	477487,00
			ИТОГО по акту					1760002,00 231362,00	176075,00 58212,00	1352567,00 0,00	264938,00 161996,00	2186936,00
06-02 Наружные сети теплоснабжения работы												
			Раздел 1: ТС.СО									
113	1	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1751273,51 1019358,00	717229,36 220857,68	157615,00 91742,00	64550,00 19877,00	1322,00	110503,00 21449,00	289567,00
114	2	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	90,9	2717,00		246975,00		246975,00	19758,00	266733,00
115	3	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1683307,96 969008,40	702592,43 218331,60	151498,00 87211,00	63233,00 19650,00	1054,00	105792,00 20583,00	277873,00
116	4	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	45,45	2037,00		92582,00		92582,00	7407,00	99989,00
117	5	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	45,45	1791,00		81401,00		81401,00	6512,00	87913,00
118	6	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	54826,00		219304,00		219304,00	17544,00	236848,00
119	7	245-709-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок присоединительный резьбовой DN 25 ШТУЦЕР	шт.	4	3494,00		13976,00		13976,00	1118,00	15094,00
120	8	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	22885,00		22885,00		22885,00	1831,00	24716,00
121	9	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0845	1044650,00		88273,00		88273,00	7062,00	95335,00
122	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0032	1044650,00		3343,00		3343,00	267,00	3610,00
123	11	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике 2 РАЗА	м² поверхности покрытия изоляции	2	6832,02 1780,10	46,77 22,28	13664,04 3560,20	93,54 44,56	10010,30	2739,62 1312,29	17716
			Итого по разделу 1: ТС.СО					1091516,04 182513,20	127876,54 39571,56	781125,30 0,00	219034,62 104843,29	1415393,95 0,00
			Раздел 2: Строительная часть АС.ТС.СО									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	32	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	7,3	6758,94 1420,29	1637,70 724,54	49340,00 10368,00	11955,00 5289,00	27017,00	14561,00 5112,00	69013,00
125	33	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	20,093	19318,59 7387,01	4105,78 1551,33	388168,00 148427,00	82498,00 31171,00	157244,00	211926,00 48008,00	648102,00
126	34	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	9,58	95994,00		919623,00		919623,00		993193,00
127	35	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	9	81446,00		733014,00		733014,00	73570,00	791655,00
128	36	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП-1	м³	1,469	81446,00		119644,00		119644,00	58641,00	129216,00
129	37	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Балка Б-1 лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,2	81446,00		16289,00		16289,00	9572,00	17592,00
130	38	1124-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ввод цокольный диаметром 100 мм в здания. Устройство	ввод	1	157767,16 26864,14	6334,86 1014,62	157767,00 26864,00	6335,00 1015,00	124568,00	27600,00 14829,00	200196,00
131	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F100 W8 СС ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	м³	1,99	35193,28 2242,40	1813,55 429,79	70035,00 4462,00	3609,00 855,00	61963,00	4839,00 5990,00	80864,00
132	40	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	82	3430,85 214,12	7,28 1,93	281330,00 17558,00	597,00 158,00	263175,00	16476,00 23824,00	321630,00
133	41	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	6,954	73194,21 18345,51	5246,97 2051,80	508993,00 127575,00	36487,00 14268,00	344930,00	167375,00 54109,00	730477,00
134	42	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия ПО4	м³	1,22	81446,00		99364,00		99364,00	7949,00	107313,00
135	43	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	5,446	56338,00		306817,00		306817,00	24545,00	331362,00
136	44	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,288	158515,00		45652,00		45652,00	3652,00	49304,00
137	45	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F100 W8 СС ПРИЯМОК, ЗАДЕЛКИ	м³	3,2	35193,28 2242,40	1813,55 429,79	112618,00 7176,00	5803,00 1375,00	99639,00	7781,00 9632,00	130031,00
138	46	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15 F100 W8 СС	м³	0,0825	37003,78 2242,40	1813,55 429,79	3053,00 185,00	149,00 35,00	2718,00	201,00 260,00	3514,00
139	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00
140	48	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,7	1711,00		1198,00		1198,00	96,00	1294,00
141	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020648	363218,00		7500,00		7500,00	600,00	8100,00
142	50	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	30	6563,93 780,82	319,57 163,57	196918,00 23425,00	9587,00 4907,00	163906,00	26348,00 17861,00	241127,00
143	51	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций	1,504	87155,55 34566,22	17520,68 7779,56	131082,00 51988,00	26605,00 11700,00	52488,00	63051,00 15531,00	209664,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044,00		7044,00		7044,00	564,00	7608,00
145	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8911,00		17822,00		17822,00	1426,00	19248,00
146	54	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	19583,00		19583,00		19583,00	1567,00	21150,00
147	55	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6692,00		6692,00		6692,00	535,00	7227,00
148	56	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	15964,00		63856,00		63856,00	5108,00	68964,00
149	57	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21923,00		21923,00		21923,00	1754,00	23677,00
150	58	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	9,6	457,00		4387,00		4387,00	351,00	4738,00
151	59	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00
152	60	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,35	7392,00		2587,00		2587,00	207,00	2794,00
153	61	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15 сульф	$м^3$	0,1	35729,80 2242,40	1813,55 429,79	3573,00 224,00	181,00 43,00	3167,00	243,00 305,00	4121,00
			Итого по разделу 2: Строительная часть АС.ТС.СО					4353859,00 418252,00	183807,00 70816,00	3751797,00 0,00	540401,00 391540,00	5285800,00
			ИТОГО по акту					5445375,04 600765,20	311683,54 110387,56	4532922,30 0,00	759435,62 496383,29	6701193,95 0,00
06-03 Наружное газоснабжение работы												
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
154	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$	$м^3$ грунта	215,34	229,35 0,00	229,35 60,63	49388,00 0,00	49388,00 13056,00		9400,00 4703,00	63491,00
155	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	6,66	2950,52 2950,52	0,00 0,00	19650,00 19650,00	0,00 0,00		14148,00 2704,00	36502,00
156	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,7	5836,46 1857,30	283,16 82,97	27431,00 8729,00	1331,00 390,00	17371,00	9028,00 2917,00	39376,00
157	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	233,1	49,19 0,00	49,19 16,38	11466,00 0,00	11466,00 3818,00		2748,00 1138,00	15352,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					107935,00 28379,00	62185,00 17264,00	17371,00 0,00	35324,00 11462,00	154721,00
			Подраздел 2: Газопровод									
158	5	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,37	667416,07 370546,75	296869,32 97827,29	246944,00 137102,00	109842,00 36196,00		171565,00 33481,00	451990,00
159	6	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	373,7	1285,00		480205,00		480205,00	38416,00	518621,00
160	7	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1895,28 1726,79	169,49 0,47	15160,00 13814,00	1348,00 4,00		13680,00 2307,00	31149,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	8	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1122,00		3366,00		3366,00	269,00	3635,00
162	9	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1206,00		6030,00		6030,00	482,00	6512,00
163	10	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,37	42486,79 15506,32	26980,47 7626,66	15720,00 5737,00	9983,00 2822,00	5221,00 1675,00		22616,00
164	11	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	370	34,00		12580,00		12580,00	1006,00	13586,00
165	12	243-141-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 3 мм2	км	0,37	25121,00		9295,00		9295,00	744,00	10039,00
166	13	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	1202,54 1074,84	23,32 0,00	19241,00 17197,00	373,00 0,00	1670,00	10490,00 2379,00	32110,00
			Итого по подразделу 2: Газопровод					808543,00 173850,00	121546,00 39022,00	513146,00 0,00	200956,00 80759,00	1090258,00
			Подраздел 3: Опознавательный знак л.8-АС.ГСН									
167	14	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака	знак	5	4101,14 3111,70	0,00 0,00	20506,00 15559,00	0,00 0,00	4947,00	14158,00 2773,00	37437,00
168	15	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	$м^3$	0,315	31945,88 2242,40	1813,55 429,79	10063,00 706,00	571,00 135,00	8785,00	766,00 866,00	11695,00
169	16	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	11,5	2002,00		23023,00		23023,00	1842,00	24865,00
170	17	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 300 мм	шт.	5	2793,00		13965,00		13965,00	1117,00	15082,00
171	18	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	$м^2$	0,45	442,47 152,90	6,63 0,91	199,00 69,00	3,00 0,00	127,00	48,00 20,00	267,00
172	19	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	0,45	746,11 57,47	5,84 1,37	336,00 26,00	3,00 1,00	307,00	18,00 28,00	382,00
			Итого по подразделу 3: Опознавательный знак л.8-АС.ГСН					68092,00 16360,00	577,00 136,00	51154,00 0,00	14990,00 6646,00	89728,00
			Подраздел 4: Деталь входа из земли 1шт л. 7-ГСН									
173	20	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0014	906538,02 701881,20	174897,24 73693,56	1269,00 983,00	245,00 103,00	42,00	1075,00 188,00	2532,00
174	21	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4372,00		4372,00		4372,00	350,00	4722,00
175	22	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12968,46 6410,42	2053,26 44,45	12968,00 6410,00	2053,00 44,00	4505,00	6390,00 1549,00	20907,00
176	23	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	915,00		55266,00		55266,00	4421,00	59687,00
[illegible]	[illegible]	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки [illegible]	[illegible]	0,016	[illegible]	[illegible]	3145,00	[illegible]	[illegible]	251,00	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1895,28 1726,79	168,49 0,47	1895,00 1727,00	168,00 0,00		1710,00 288,00	3893,00
179	26	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00
180	27	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 55 мм. Установка	т фасонных частей	0,00006	1660646,25 886166,78	774479,47 266223,99	100,00 53,00	46,00 16,00		68,00 13,00	181,00
181	28	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00		629,00		629,00	50,00	679,00
182	29	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подушки В15 F50 W8	$м^3$	0,226	48219,59 9721,40	1904,60 474,53	10898,00 2197,00	430,00 107,00	8270,00	2097,00 1040,00	14035,00
183	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	339988,00		367,00		367,00	29,00	396,00
184	31	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8663,71 4259,95	4242,30 1422,47	8664,00 4260,00	4242,00 1422,00	161,00	5626,00 1143,00	15433,00
185	32	242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25437,00		25437,00		25437,00	2035,00	27472,00
186	33	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00	418,00	5642,00
187	34	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1895,28 1726,79	168,49 0,47	1895,00 1727,00	168,00 0,00		1710,00 288,00	3893,00
188	35	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00	90,00	1212,00
189	36	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	12148,09 6291,26	3602,29 1391,96	36444,00 18874,00	10807,00 4176,00	6764,00	22819,00 4741,00	64004,00
190	37	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1824,30 1689,54	134,76 0,47	10946,00 10137,00	809,00 3,00		10039,00 1679,00	22664,00
191	38	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1299,00		3897,00		3897,00	312,00	4209,00
192	39	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103,00		6309,00		6309,00	505,00	6814,00
193	40	242-202-4003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	102452,00		307356,00		307356,00	24588,00	331944,00
			Итого по подразделу 4: Деталь входа из земли 1шт л. 7-ГСН					502538,00 46368,00	18968,00 5871,00	437201,00 0,00	51534,00 44325,00	598397,00
			Подраздел 5: Точка врезки л.4-ГСН									
194	41	1124-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 110 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	17613,28 12952,22	2462,98 0,00	17613,00 12952,00	2463,00 0,00	2198,00	12823,00 2435,00	32871,00
195	42	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,001	825169,76 660288,24	135121,94 56471,35	825,00 660,00	135,00 56,00	30,00	710,00 123,00	1656,00
196	43	[illegible] *РСНБ РК 2022*	[illegible] 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	[illegible]	1	3345,00		3345,00		3345,00		3522,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	м	1	12968,46 6410,42	2053,26 44,45	12968,00 6410,00	2053,00 44,00	4505,00	284,00 6390,00 1549,00	20907,00
198	45	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	футляр	28,4	915,00		25986,00		25986,00		28065,00
199	46	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	кг	0,02115	174612,00		3693,00		3693,00	2079,00	3988,00
200	47	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	т	1	8663,71 4259,95	4242,30 1422,47	8664,00 4260,00	4242,00 1422,00	161,00	295,00 5626,00 1143,00	15433,00
201	48	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	комплект	1	42414,00		42414,00		42414,00		45807,00
202	49	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00	3393,00	5642,00
203	50	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,00018	1660646,25 886166,78	774479,47 266223,99	299,00 160,00	139,00 48,00		418,00 205,00 40,00	544,00
204	51	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	629,00		1887,00		1887,00		2038,00
205	52	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		151,00 3420,00 577,00	7788,00
206	53	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00		9368,00
207	54	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2	6758,94 1420,29	1637,70 724,54	13518,00 2841,00	3275,00 1449,00	7402,00	694,00 3989,00 1401,00	18908,00
208	55	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подушки В15 F50 W8 СС	$м^3$	0,270182	48219,59 9721,40	1904,60 474,53	13028,00 2627,00	514,00 128,00	9887,00	2507,00 1243,00	16778,00
209	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	339988,00		734,00		734,00		793,00
210	57	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1895,28 1726,79	168,49 0,47	1895,00 1727,00	168,00 0,00		59,00 1710,00 288,00	3893,00
211	58	241-215-0114 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х3/4"	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00		1212,00
212	59	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00072	521742,00		376,00		376,00	90,00	406,00
213	60	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 55 мм. Установка	т фасонных частей	0,00006	1660646,25 886166,78	774479,47 266223,99	100,00 53,00	46,00 16,00		30,00 68,00 13,00	181,00
214	61	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00		629,00		629,00		679,00
215	62	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1895,28 1726,79	168,49 0,47	1895,00 1727,00	168,00 0,00		50,00 1710,00 288,00	3893,00
216	63	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	[illegible]	1	1122,00		1122,00		1122,00		1212,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза	шт.							90,00	
217	64	*РСНБ РК 2022*		$м^2$	0,8	442,47	6,63	354,00	6,00	226,00	85,00	474,00
						152,90	0,91	122,00	1,00		35,00	
		1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза									
218	65	*РСНБ РК 2022*		$м^2$	0,8	746,11	5,84	597,00	5,00	546,00	32,00	679,00
						57,47	1,37	46,00	1,00		50,00	
			Итого по подразделу 5: Точка врезки л.4-ГСН					170953,00	13551,00	120361,00	39275,00	227046,00
								37039,00	3166,00	0,00	16818,00	
			Подраздел 6: Ограждение точки врезки л.4.5									
		1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по метал столбам без цоколя. Установка									
219	66	*РСНБ РК 2022*		м оград	3	7340,70	1555,96	22022,00	4667,00	2254,00	20083,00	45473,00
						5033,56	639,48	15101,00	1918,00		3368,00	
		1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей									
220	67	*РСНБ РК 2022*		шт.	1	1986,84	48,03	1987,00	48,00	530,00	1672,00	3952,00
						1408,61	8,06	1409,00	8,00		293,00	
		212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
221	68	*РСНБ РК 2022*		$м^3$	0,064	24847,00		1590,00		1590,00		1717,00
											127,00	
		212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4									
222	69	*РСНБ РК 2022*		$м^3$	0,364	29919,00		10891,00		10891,00		11762,00
											871,00	
		1108-0101-0311	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой									
223	70	*РСНБ РК 2022*		$м^2$ поверхности	3,84	6563,93	319,57	25205,00	1227,00	20980,00	3373,00	30864,00
						780,82	163,57	2998,00	628,00		2286,00	
		1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство									
224	71	*РСНБ РК 2022*		$м^3$ основания	1,6	6181,85	2835,15	9891,00	4537,00	2878,00	4263,00	15286,00
						1547,75	1317,19	2476,00	2108,00		1132,00	
		214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86									
225	72	*РСНБ РК 2022*		т	0,14808	439419,00		65069,00		65069,00		70275,00
											5206,00	
		222-509-1601	Сварная решетка ограждения									
226	73	*РСНБ РК 2022*		т	0,06853	751069,00		51471,00		51471,00		55589,00
											4118,00	
		214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80									
227	74	*РСНБ РК 2022*		$м^2$	5,6	1730,00		9688,00		9688,00		10463,00
											775,00	
		261-107-0997	Петля накладная									
228	75	*РСНБ РК 2022*		шт.	2	389,00		778,00		778,00		840,00
											62,00	
		1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
229	76	*РСНБ РК 2022*		$м^2$	1,85031	142,06	3,31	263,00	6,00	115,00	98,00	390,00
						76,45	0,46	141,00	1,00		29,00	
		1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
230	77	*РСНБ РК 2022*		$м^2$	1,85031	249,82	4,90	462,00	9,00	288,00	115,00	623,00
						89,36	0,92	165,00	2,00		46,00	
			Итого по подразделу 6: Ограждение точки врезки л.4.5					199317,00	10494,00	166532,00	29604,00	247234,00
								22290,00	4665,00	0,00	18313,00	
			Подраздел 7: ГРПШ л. 7-ГСН									
		1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
231	78	*РСНБ РК 2022*		установка	1	26218,49	1550,53	26218,00	1551,00	324,00	24394,00	54661,00
						24344,32	547,89	24344,00	548,00		4049,00	
		513-302-0221	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-2Н									
232	79	*РСНБ РК 2022*		шт.	1	205708,00		205708,00		205708,00		205708,00
		1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка									
233	80	*РСНБ РК 2022*		задвижка или клапан	2	3423,28	146,32	6847,00	292,00	1807,00	4841,00	12623,00
						2373,60	71,12	4747,00	142,00		935,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	81	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00	3393,00	45807,00
235	82	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00		10981,00		10981,00	878,00	11859,00
236	83	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	15635,59 8119,05	5901,51 2028,70	46907,00 24357,00	17704,00 6086,00	4845,00	30139,00 6164,00	83210,00
237	84	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,022	1044650,00		22982,00		22982,00	1839,00	24821,00
238	85	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0286	265998,96 88774,70	172481,29 45431,60	7608,00 2539,00	4933,00 1299,00	136,00	3071,00 854,00	11533,00
239	86	252-301-1316 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм	шт.	1	182345,00		182345,00		182345,00	14588,00	196933,00
240	87	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1044,13 315,50	35,68 12,43	11485,00 3471,00	393,00 137,00	7622,00	2597,00 1127,00	15209,00
241	88	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11814,03 2253,56	419,51 169,53	11814,00 2254,00	420,00 170,00	9141,00	1745,00 1085,00	14644,00
242	89	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1,5	971,82 360,57	25,73 7,91	1458,00 541,00	39,00 12,00	878,00	398,00 148,00	2004,00
243	90	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по метал столбам без цоколя. Установка	м оград	13	7340,70 5033,56	1555,96 639,48	95429,00 65436,00	20227,00 8313,00	9765,00	87024,00 14596,00	197049,00
244	91	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1986,84 1408,61	48,03 8,06	1987,00 1409,00	48,00 8,00	530,00	1672,00 293,00	3952,00
245	92	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,112	24847,00		2783,00		2783,00	223,00	3006,00
246	93	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,952	30786,00		29308,00		29308,00	2345,00	31653,00
247	94	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	2,2	6563,93 780,82	319,57 163,57	14441,00 1718,00	703,00 360,00	12020,00	1932,00 1310,00	17683,00
248	95	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,896	7878,10 1547,75	2835,15 1317,19	7059,00 1387,00	2540,00 1180,00	3132,00	2387,00 756,00	10202,00
249	96	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,38573	439419,00		169497,00		169497,00	13560,00	183057,00
250	97	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,19892	751069,00		149403,00		149403,00	11952,00	161355,00
251	98	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	29,83	1730,00		51606,00		51606,00	4128,00	55734,00
252	99	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00
253	100	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,37084	142,06 76,45	3,31 0,46	763,00 411,00	17,00 2,00	335,00	285,00 84,00	1132,00
254	101	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,37084	249,82	4,90	1342,00	26,00	835,00	335,00	1811,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	102	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 СС	$м^2$	0,13	89,36 31173,46 2242,40	0,92 1813,55 429,79	480,00 4053,00 292,00	5,00 236,00 56,00	3525,00	134,00 316,00 349,00	4718,00
256	103	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F150 W8 СС	$м^3$	1,33	45377,91 7890,70	967,04 410,31	60353,00 10495,00	1286,00 546,00	48572,00	10047,00 5632,00	76032,00
257	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0541	339988,00		18393,00		18393,00		19864,00
258	105	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02219	1088483,77 43567,20	2192,57 1005,86	24153,00 967,00	48,00 22,00	23138,00	1471,00 900,00 2004,00	27057,00
259	106	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	2,33	6563,93 780,82	319,57 163,57	15294,00 1819,00	744,00 381,00	12730,00	2046,00 1387,00	18727,00
			Итого по подразделу 7: ГРПШ л. 7-ГСН					1223409,00 146667,00	51207,00 19267,00	819825,00 205708,00	174129,00 95346,00	1492884,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					3080787,00 470953,00	278528,00 89391,00	2125590,00 205708,00	545812,00 273669,00	3900268,00
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
260	107	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	1683307,96 969008,40	702592,43 218331,60	20200,00 11628,00	8431,00 2620,00	140,00	14106,00 2744,00	37050,00
261	108	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,12	2002,00		24264,00		24264,00		26205,00
262	109	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0054	1044650,00		5641,00		5641,00	1941,00	6092,00
263	110	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	$м^2$	4,5	442,47 152,90	6,63 0,91	1991,00 688,00	30,00 4,00	1273,00	451,00 478,00 198,00	2667,00
264	111	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	4,5	746,11 57,47	5,84 1,37	3357,00 259,00	26,00 6,00	3073,00	183,00 283,00	3823,00
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					55453,00 12575,00	8487,00 2630,00	34391,00 0,00	14767,00 5617,00	75837,00
			ИТОГО по акту					3136240,00 483528,00	287015,00 92021,00	2159981,00 205708,00	560579,00 279286,00	3976105,00
			ВСЕГО по акту					17586863,04 1624849,20	909592,54 318639,56	9473773,30 5578642,00	1877580,62 1110860,29	20575303,95 0,00

		ИТОГО:				
		Временные здания и сооружения	2,9%	14 996 662	5 578 642	20 575 304
		Итого с временными		434 903		434 903
		Затраты на производство строительно-монтажных работ		15 431 565	5 578 642	21 010 207
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0,71%	109 564		109 564
		Итого		0	397 401	397 401
		Непредвиденные работы и затраты		15 541 129	5 578 642	397 401	21 517 172
		Итого с непредвиденными затратами	2%	310 823		310 823
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,079		15 851 952	5 578 642	397 401	21 827 994
		с понижающим коэф. К=0,95		17 104 256	6 019 355	428 795	23 552 406
				16 249 043	5 718 387	407 355	22 374 785,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС-12%		12%	0,00		2 684 974	2 684 974,28			
			ИТОГО по акту			16 249 043	5 718 387	3 092 330	25 059 759,96			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аманжолов Г.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

Бижанов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «СтандартСтройСервисLTD»

Кадрияулы С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"

Казыбеков Р.К.