SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Договор подряда (контракт) № 55 от 11.03.2024г

**Акт приемки выполненных работ №1 от 20.05.2024г**

за май 2024г

на Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **1208-0101-0202** | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **2800** | **442** | **1 237 600** | |
| **2** | **3** | **1146-0401-1101** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **230** | **8219** | **1 890 370** | |
| **3** | **4** | **1146-0401-1103** | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **195,94** | **4767** | **934 046** | |
| **4** | **8** | **1207-0101-0207** | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м2** | **312** | **3611** | **1 126 632** | |
| | | | **Раздел 2. Кровля** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **5** | **16** | **6107-0115-0106** | **Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам** | **м2** | **2500** | **164** | **410 000** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 5.1 | 16.1 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,15 | 120106 | 18 016 | |
| 5.2 | 16.2 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,575 | 1629070 | 936 715 | |
| 5.3 | 16.3 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,1 | 107485 | 10 749 | |
| | | | **Раздел 3. Окна (школа)** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 6 | 28 | 6108-0102-0108 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 244 | 9301 | 2 269 444 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 6.1 | 28.1 | 261-104-0120 | Блоки оконные | м2 | 244 | 0 | 0 | |
| 7 | 29 | 223-102-0310 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | 1 м2 | 244 | 48321 | 11 790 324 | |
| 8 | 30 | 6108-0105-0204 | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 140 | 4383 | 613 620 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 8.1 | 30.1 | 223-501-0108 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 140 | 2664 | 372 960 | |
| 9 | 31 | 1208-0101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 140 | 2368 | 331 520 | |
| 10 | 33 | 1134-0108-0703 | Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика | м2 поверхности | 126 | 8959 | 1 128 834 | |
| 11 | 34 | 1134-0108-0703 | Откосы наружные. Облицовка плитами из пластика | м2 поверхности | 32 | 8959 | 286 688 | |
| | | | Подраздел 9.2. Тип 2 | | | | | |
| | | | Раздел 12. Внутренняя отделка (школа) | | | | | |
| | | | Подраздел 12.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 13 | 68 | 6112-0301-0302 | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза | м2 | 1124 | 3088 | 3 470 912 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 13.1 | 68.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4634,252 | 112 | 519 036 | |
| 14 | 70 | 1211-0101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 475,2 | 11103 | 5 276 146 | |
| 15 | 71 | 1211-0101-0210 | Добавлять к норме 1211-0101-0209 на каждые следующие 10 мм - на толщ. 50мм | м2 | 1425,6 | 2812 | 4 008 787 | |
| 16 | 72 | 6112-0301-0202 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 3126 | 1706 | 5 332 956 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 16.1 | 72.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 12888,498 | 112 | 1 443 512 | |
| 17 | 76 | 6112-0102-0201 | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | м2 | 186 | 11255 | 2 093 430 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 17.1 | 76.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 186 | 2523 | 469 278 | |
| **18** | **77** | **6112-0501-0105** | **Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит** | **м2** | **480,4** | **6154** | **2 956 382** | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 18.1 | 77.1 | 261-107-0474 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 480,4 | 0 | 0 | |
| 18.2 | 77.2 | 261-107-0885 | Элементы крепления подвесных потолков | м | 0 | 731 | 0 | |
| **19** | **78** | **232-401-0101** | **Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм** | **1 м2** | **480,4** | **4122** | **1 980 209** | |
| | | | **Итого:** | | | | **50 908 165** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **29 494 677** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **14 682 557** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **764 390** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **261 937** | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **20 649 099** | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **6 208** | |
| **Всего** | | | | | | | **50 908 165** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Локальная смета 2-1-1. Электросиловое оборудование и электроосвещение** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.4. Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | |
| **1** | **57** | **6124-0201-0801** | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **2870** | **1057** | **3 033 590** | |
| **2** | **63** | **243-107-2503** | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66** | **1 км** | **5,12** | **729810** | **3 736 627** | |
| | | | **Подраздел 1.5. Трубы** | | | | | |
| **3** | **67** | **6119-0301-0202** | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм** | **м** | **120** | **1732** | **207 840** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 3.1 | 67.1 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 121,2 | 0 | 0 | |
| 3.2 | 67.2 | 261-301-0351 | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | 67.3 | 261-303-0116 | Коробки протяжные | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| **4** | **68** | **6119-0301-0201** | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм** | **м** | **2740** | **1467** | **4 019 580** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 68.1 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 2767,4 | 0 | 0 | |
| 4.2 | 68.2 | 261-301-0351 | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | 68.3 | 261-303-0116 | Коробки протяжные | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 70 | 241-207-0204 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | 1 м | 120 | 172 | 20 640 | |
| 6 | 71 | 241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | 1 м | 220 | 111 | 24 420 | |
| 7 | 72 | 241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | 1 м | 2520 | 88 | 221 760 | |
| 8 | 73 | 1219-0101-0101 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Пробивка вручную | отверстие | 130 | 2126 | 276 380 | |
| | | | Подраздел 1.8. Демонтажные работы | | | | | |
| 9 | 84 | 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 400 | 268 | 107 200 | |
| 10 | 85 | 1217-0101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 280 | 246 | 68 880 | |
| 11 | 86 | 1217-0101-0401 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 8000 | 107 | 856 000 | |
| | | | Итого: | | | | 12 572 917 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 7 222 730 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 3 527 960 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 1 108 690 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 296 010 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 4 241 497 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 595 | |
| Всего | | | | | | | 12 572 917 | |
| | | | **Локальная смета 2-1-3. Отопление (школа)** | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **6114-0102-0402** | **Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм.** | **м** | **120** | **11075** | **1 329 000** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| **2** | **2** | **6114-0102-0106** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.** | **м** | **130** | **3930** | **510 900** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 2.1 | 2.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 2.2 | 2.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6114-0102-0105 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. | м | 90 | 3206 | 288 540 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 3.1 | 3.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 3.2 | 3.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 6114-0102-0104 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 38 | 3109 | 118 142 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 4.2 | 4.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 6114-0102-0101 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 208 | 2374 | 493 792 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 5.1 | 7.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 5.2 | 7.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 6116-0301-0103 | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 177,15 | 2980 | 527 907 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 6.1 | 8.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 460,59 | 1056 | 486 383 | |
| 6.2 | 8.2 | 261-302-0276 | Радиаторы биметаллические | кВт | 177,15 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | 1 секция | 1181 | 5878 | 6 941 918 | |
| 8 | 10 | 290-000-0027 (кпл) | Комплект для радиаторов ROCA (Италия/Испания) | 1 компл | 106 | 2000 | 212 000 | |
| | | | Итого: | | | | 10 908 582 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 1 873 301 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 912 241 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 56 360 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 15 506 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 8 978 921 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 349 | |
| Всего | | | | | | | 10 908 582 | |
| | | | Добавить по нулевой смете 0-1 | | | | | |
| | | | Подраздел 4.1. Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | 1 | 1212-0104-0501 | Стены. Очистка вручную от краски известковой | м2 | 4126 | 749 | 3 090 374 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1212-0104-0502 | Потолки. Очистка вручную от краски известковой | м2 | 1124 | 939 | 1 055 436 | |
| | | | Подраздел 4.2. Раздел 2. Кровля | | | | | |
| 3 | 3 | 6110-0101-0512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 2500 | 5802 | 14 505 000 | |
| 4 | 4 | 224-103-0720 Коб=1,15 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | 1 м2 | 2875 | 4774 | 13 725 250 | |
| | | | Подраздел 4.12. Раздел 12. Внутренняя отделка (школа) | | | | | |
| 5 | 5 | 6112-0202-0701 | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 5 мм | м2 | 4126 | 2985 | 12 316 110 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 5.1 | 5.1 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 23101,474 | 71 | 1 640 205 | |
| | | | Подраздел 4.15. Раздел 15. Наружная отделка | | | | | |
| 6 | 6 | 1212-0102-0701 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов | м2 | 1126 | 209 | 235 334 | |
| 7 | 7 | 236-101-0116 Коб=0,161 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 1 кг | 181,286 | 326 | 59 099 | |
| 8 | 8 | 6112-0303-0106 | Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 | 1256 | 504 | 633 024 | |
| 9 | 9 | 236-202-0402 Коб=0,38 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | 1 кг | 427,88 | 607 | 259 723 | |
| | | | Локальная смета № 2-1-3. Отопление (школа) | | | | | |
| | | | Подраздел 6.1. Раздел 1. Отопление | | | | | |
| 10 | 10 | 6114-0102-0106 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 158 | 3930 | 620 940 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 10.1 | 10.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 10.2 | 10.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 6114-0102-0105 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. | м | 30 | 3206 | 96 180 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 11.1 | 11.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 11.2 | 11.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 6114-0102-0104 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 58 | 3109 | 180 322 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 12.1 | 12.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 12.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **13** | **6114-0102-0101** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.** | **м** | **205** | **2374** | **486 670** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 13.1 | 13.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 708 | 0 | |
| 13.2 | 13.2 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| **14** | **14** | **6116-0301-0103** | **Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)** | **кВт** | **36,15** | **2980** | **107 727** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 14.1 | 14.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 93,99 | 1056 | 99 253 | |
| 14.2 | 14.2 | 261-302-0276 | Радиаторы биметаллические | кВт | 36,15 | 0 | 0 | |
| **15** | **15** | **245-103-0109** | **Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт** | **1 секция** | **241** | **5878** | **1 416 598** | |
| **16** | **16** | **242-207-1601** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **1 шт.** | **212** | **2905** | **615 860** | |
| **17** | **17** | **242-207-0801** | **Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **1 шт.** | **16** | **2092** | **33 472** | |
| **18** | **18** | **242-202-0107** | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50** | **1 шт.** | **6** | **36406** | **218 436** | |
| **19** | **19** | **242-202-0108** | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65** | **1 шт.** | **2** | **72852** | **145 704** | |
| | | | **Итого:** | | | | **51 540 717** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **28 282 365** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **14 160 568** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **392 810** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **109 463** | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **22 865 542** | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **6 018** | |
| **Всего** | | | | | | | **51 540 717** | |
| | | | **Итого:** | | | | **125 930 381** | |
| | | | из них: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 66 873 073 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 33 283 326 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 2 322 250 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 682 916 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 56 735 059 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 14 171 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **125 930 381** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | 7 933 614 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **133 863 995** |
| Сметная прибыль (5%) | 6 693 200 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **2 677 280** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.** | **143 234 475** |
| **Итого с понижающим коэффициентом к=0,98** | **140 369 785,50** |
| НДС (12%) | 16 844 374,26 |
| **Итого** | **157 214 159,76** |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области**
БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

**Подрядчик:**
**ТОО "Отдел Жилстроя"**
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

**Технадзор:**
**ТОО "Стройтехнология"**

БИН 050540001133

Эксперт технического надзора_____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

**Авторский надзор** :
**ТОО "Коллегия"**
БИН 110740008637

Директор_____ Шойбекова Н.Н.

Все расценки проверены