SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

**Заказчик:** ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Договор подряда (контракт) № 55 от 11.03.2024г

**Акт приемки выполненных работ №2 от 19.06.2024г**

за июнь 2024г

на Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| 1 | 5 | **1207-0101-0201** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **74** | **1471** | **108 854** | |
| 2 | 6 | **1207-0101-0102** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | **м2** | **74** | **323** | **23 902** | |
| 3 | 7 | **1207-0101-0101** | **Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** | **м2** | **74** | **600** | **44 400** | |
| | | | **Раздел 3. Окна (школа)** | | | | | |
| | | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| 4 | 28 | **6108-0102-0108** | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **20,73** | **9301** | **192 810** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 4.1 | 28.1 | 261-104-0120 | Блоки оконные | м2 | 20,73 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 223-102-0310 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | 1 м2 | 20,73 | 48321 | 1 001 694 | |
| | | | Раздел 4. Двери (школа) | | | | | |
| | | | Подраздел 4.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 6 | 42 | 6108-0202-0102 | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 | м2 | 13,23 | 5710 | 75 543 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 6.1 | 42.1 | 261-104-0121 | Блоки дверные | м2 | 13,23 | 0 | 0 | |
| 7 | 44 | 223-203-0209 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-15, двупольный | 1 м2 | 13,23 | 51748 | 684 626 | |
| 8 | 48 | 6112-0302-0105 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленная под окраску | м2 | 84 | 1250 | 105 000 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 8.1 | 48.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,05292 | 250310 | 13 246 | |
| | | | Раздел 12. Внутренняя отделка (школа) | | | | | |
| | | | Подраздел 12.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 9 | 72 | 6112-0301-0202 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 924 | 1706 | 1 576 344 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 9.1 | 72.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 3809,652 | 112 | 426 681 | |
| 10 | 74 | 6112-0302-0111 | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску | м2 | 2346 | 1088 | 2 552 448 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 10.1 | 74.1 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 586,5 | 275 | 161 288 | |
| 11 | 75 | 6112-0302-0112 | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111 | м2 | 2346 | 551 | 1 292 646 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 11.1 | 75.1 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 351,9 | 275 | 96 773 | |
| 12 | 76 | 6112-0102-0201 | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | м2 | 75 | 11255 | 844 125 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 12.1 | 76.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 75 | 2523 | 189 225 | |
| | | | Итого: | | | | 9 389 604 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 6 507 655 |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 3 266 535 |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 46 906 |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 15 078 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 2 835 043 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 284 |
| Всего | | | | | | | 9 389 604 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2. Электросиловое оборудование и электроосвещение** | | | | |
| | | | Подраздел 1.1. Низковольное оборудование | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0501-0101 | Монтаж устройства вводно-распределительного | шт. | 1 | 58375 | 58 375 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 1.1 | 1.1 | 261-303-0114 | Щиты распределительные | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 515-301-0301 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | 1 шт. | 1 | 1718377 | 1 718 377 |
| 3 | 3 | 515-301-0312 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А | 1 шт. | 1 | 684887 | 684 887 |
| 4 | 4 | 6124-0303-0404 | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 7 | 16811 | 117 677 |
| 5 | 5 | 247-201-0105 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 - щиток ШР-К1 | 1 шт. | 1 | 10917 | 10 917 |
| 6 | 6 | 247-204-2528 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А | 1 шт. | 1 | 2965 | 2 965 |
| 7 | 7 | 247-204-0763 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 2784 | 2 784 |
| 8 | 8 | 247-204-0238 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 30 мА | 1 шт. | 2 | 6361 | 12 722 |
| 9 | 9 | 247-204-0182 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА | 1 шт. | 1 | 4494 | 4 494 |
| 10 | 10 | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | 1 шт. | 3 | 3982 | 11 946 |
| 11 | 11 | 6119-0601-0101 | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 3 | 7923 | 23 769 |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 11.1 | 11.1 | 261-303-0117 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93 | шт. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 247-203-0107 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | 1 шт. | 3 | 19972 | 59 916 | |
| 13 | 13 | 247-201-0105 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 - щиток ЩР-Т | 1 шт. | 1 | 10917 | 10 917 | |
| 14 | 14 | 247-204-2522 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | 1 шт. | 1 | 2509 | 2 509 | |
| 15 | 15 | 247-204-0709 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 10 | 702 | 7 020 | |
| 16 | 16 | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | 1 шт. | 1 | 3982 | 3 982 | |
| 17 | 17 | 247-201-0105 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 - щиток ЩИ-1 | 1 шт. | 1 | 10917 | 10 917 | |
| 18 | 18 | 247-204-2524 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | 1 шт. | 1 | 2509 | 2 509 | |
| 19 | 19 | 247-204-0217 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА | 1 шт. | 7 | 8265 | 57 855 | |
| 20 | 20 | 247-201-0105 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 - щиток ЩО1-3 | 1 шт. | 3 | 10917 | 32 751 | |
| 21 | 21 | 247-204-2524 Коб=3 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | 1 шт. | 3 | 2509 | 7 527 | |
| 22 | 22 | 247-204-0713 Коб=3 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 24 | 617 | 14 808 | |
| 23 | 23 | 247-204-0170 Коб=3 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | 1 шт. | 24 | 3982 | 95 568 | |
| 24 | 24 | 290-000-0051 (кпл) | Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-80-1-54 УХЛ4 | 1 шт | 1 | 90490 | 90 490 | |
| 25 | 25 | 247-201-0306 | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 | 1 шт. | 1 | 15175 | 15 175 | |
| 26 | 26 | 247-204-1834 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | 1 шт. | 1 | 9123 | 9 123 | |
| 27 | 27 | 247-204-0178 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | 1 шт. | 2 | 4041 | 8 082 | |
| 28 | 28 | 247-204-0762 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 2 | 2829 | 5 658 | |
| 29 | 29 | 247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 2 | 2180 | 4 360 | |
| 30 | 30 | 247-204-0709 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 3 | 702 | 2 106 | |
| 31 | 31 | 247-301-0212 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1 | 1 шт. | 1 | 23495 | 23 495 | |
| 32 | 32 | 290-000-0051 (кпл) | Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-80-1-54 УХЛ4 | 1 шт | 1 | 90490 | 90 490 | |
| | | | Подраздел 1.4. Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 33 | 55 | 6124-0201-0802 | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг | м | 160 | 1523 | 243 680 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 56 | 243-107-2908 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-0,66 | 1 км | 0,16 | 7523390 | 1 203 742 | |
| 35 | 58 | 243-107-2506 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66 | 1 км | 0,06 | 2770941 | 166 256 | |
| 36 | 59 | 243-107-2904 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66 | 1 км | 0,03 | 2738068 | 82 142 | |
| 37 | 60 | 243-107-2903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66 | 1 км | 0,2 | 1876799 | 375 360 | |
| 38 | 62 | 243-107-2902 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,22 | 1199803 | 263 957 | |
| 39 | 63 | 243-107-2503 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,36 | 729810 | 262 732 | |
| 40 | 64 | 243-107-2402 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-1 | 1 км | 0,35 | 559647 | 195 876 | |
| | | | Подраздел 1.5. Трубы | | | | | |
| 41 | 66 | 6119-0301-0203 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм | м | 160 | 1774 | 283 840 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 41.1 | 66.1 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 161,6 | 0 | 0 | |
| 41.2 | 66.2 | 261-301-0351 | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 41.3 | 66.3 | 261-303-0116 | Коробки протяжные | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 69 | 241-207-0206 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм | 1 м | 160 | 331 | 52 960 | |
| | | | Подраздел 1.8. Демонтажные работы | | | | | |
| 43 | 87 | 1217-0101-2601 | Щитки демонтаж | шт. | 6 | 2902 | 17 412 | |
| 44 | 88 | 6119-0501-0101 | Демонтаж устройства вводно-распределительного | шт. | 1 | 15472 | 15 472 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 44.1 | 88.1 | 261-303-0114 | Щиты распределительные | шт. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Итого: | | | | 6 367 600 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 601 447 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 292 964 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 118 400 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | | 32 696 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | 3 244 489 |
| | | | оборудование | Тенге | | | | 2 403 264 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 125 |
| Всего | | | | | | | | 6 367 600 |
| | | | Добавить по нулевой (корректировочной) смете 0-2 | | | | | |
| | | | Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы | | | | | |
| | | | Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | 1 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 354 | 3611 | 1 278 294 | |
| 2 | 2 | 6109-0201-0101 | Демонтаж стяжки цементной | м2 | 453 | 1257 | 569 421 | |
| 3 | 3 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 172 | 3366 | 578 952 | |
| | | | Раздел 2. Кровля | | | | | |
| 4 | 4 | 6110-0101-0512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 497 | 5802 | 2 883 594 | |
| 5 | 5 | 224-103-0720 Коб=1,15 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | 1 м2 | 571,55 | 4774 | 2 728 580 | |
| 6 | 6 | 6112-0401-0116 | Облицовка карниза металлосайдингом с лесов | м2 | 208,6 | 6778 | 1 413 891 | |
| 7 | 7 | 222-529-0101 Коб=0,8 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | 1 м | 166,88 | 144 | 24 031 | |
| 8 | 8 | 222-529-0201 Коб=2,18 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | 1 м | 454,748 | 218 | 99 135 | |
| 9 | 9 | 231-303-0101 Коб=1,1 | Металлический сайдинг | 1 м2 | 229,46 | 3089 | 708 802 | |
| | | | Раздел 4. Двери (школа) | | | | | |
| 10 | 10 | 6108-0201-0105 | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 | м2 | 78,33 | 6609 | 517 683 | |
| 11 | 11 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9 | 1 м2 | 75,6 | 11629 | 879 152 | |
| 12 | 12 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | 1 м2 | 2,73 | 12320 | 33 634 | |
| 13 | 13 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 1 шт. | 84 | 508 | 42 672 | |
| 14 | 14 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | 1 шт. | 41 | 4785 | 196 185 | |
| 15 | 15 | 223-502-0903 | Ручка на планке | 1 пара | 41 | 3507 | 143 787 | |
| 16 | 16 | 223-502-0401 | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ | 1 шт. | 2 | 1419 | 2 838 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 6108-0203-0101 | Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,04 | 10916 | 55 017 | |
| 18 | 18 | 223-205-0904 | Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 | 1 м2 | 5,04 | 101808 | 513 112 | |
| 19 | 19 | 6108-0203-0103 | Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 | м2 | 16,25 | 6948 | 112 905 | |
| 20 | 20 | 223-205-0504 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 | 1 м2 | 16,25 | 103069 | 1 674 871 | |
| | | | Раздел 9. Полы (школа) | | | | | |
| 21 | 21 | 6109-0306-0105 | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м2 | 749 | 6173 | 4 623 577 | |
| 22 | 22 | 233-202-0203 Коб=1,02 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | 1 м2 | 763,98 | 7242 | 5 532 743 | |
| 23 | 23 | 6112-0102-0203 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита) | м2 | 44,5 | 8427 | 375 002 | |
| 24 | 24 | 233-202-0203 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | 1 м2 | 44,5 | 7242 | 322 269 | |
| | | | Подраздел 2.12. Раздел 12. Внутренняя отделка (школа) | | | | | |
| 25 | 25 | 6112-0501-0105 | Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит | м2 | 20,4 | 6154 | 125 542 | |
| 26 | 26 | 232-401-0101 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм | 1 м2 | 20,4 | 4122 | 84 089 | |
| | | | Локальная смета № 2-1-2 Электросиловое оборудование и электроосвещение | | | | | |
| | | | Подраздел 1.2. Светотехническое оборудование | | | | | |
| 27 | 27 | 1308-0305-0319 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках | шт. | 50 | 6068 | 303 400 | |
| 28 | 28 | 247-102-3801 | Светильник светодиодный LED, IP20, мощность 32 Вт, 595х595х40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг"" | 1 шт. | 50 | 11578 | 578 900 | |
| 29 | 29 | 6119-0401-0105 | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 312 | 3358 | 1 047 696 | |
| 30 | 30 | 247-102-0107 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | 1 шт. | 240 | 9254 | 2 220 960 | |
| 31 | 31 | 247-102-3903 | Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1654, накладной, 220х88мм, круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации | 1 шт. | 60 | 7049 | 422 940 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 247-102-0189 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2x40) мощность 72 Вт, IP20 | 1 шт. | 12 | 6240 | 74 880 | |
| 33 | 33 | 247-106-0102 | Лампа светодиодная типа T8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 | 1 шт. | 24 | 3796 | 91 104 | |
| 34 | 34 | 247-103-3603 | Комплектующие для светильников решетка, от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости | 1 шт. | 12 | 4197 | 50 364 | |
| | | | Подраздел 1.4. Кабельно-проводниковая продукция | | | | | |
| 35 | 35 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 1840 | 1169 | 2 150 960 | |
| 36 | 36 | 1146-0303-0111 | Стены и перегородки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 м, глубиной до 20 мм | м | 1840 | 1158 | 2 130 720 | |
| 37 | 37 | 6119-0102-0101 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1840 | 898 | 1 652 320 | |
| 38 | 38 | 6119-0102-0102 | Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия | м | 1630 | 681 | 1 110 030 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого: | | | 37 354 052 |
| из них: | | | |
| затраты на труд рабочих | Тенге | | 17 341 405 |
| - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | 8 608 740 |
| машины и механизмы | Тенге | | 1 213 212 |
| - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | 386 353 |
| материалы, изделия и конструкции | Тенге | | 18 799 434 |
| нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 3 789 |

Всего

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 37 354 052 |
| Итого: | | | 53 111 256 |
| из них: | | | |
| затраты на труд рабочих | Тенге | | 24 450 507 |
| - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | 12 168 238 |
| машины и механизмы | Тенге | | 1 378 518 |
| - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | 434 127 |
| материалы, изделия и конструкции | Тенге | | 24 878 967 |
| оборудование | Тенге | | 2 403 264 |
| нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 5 198 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **53 111 256** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | 3 346 009 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **56 457 265** |
| Сметная прибыль (5%) | 2 822 863 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **1 129 145** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.** | **60 409 274** |
| **Итого с понижающим коэффициентом к=0,98** | **59 201 088,21** |
| НДС (12%) | 7 104 130,59 |
| **Итого** | **66 305 218,80** |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области**
БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

**Подрядчик:**
**ТОО "Отдел Жилстроя"**
БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

**Технадзор:**
**ТОО "Стройтехнология"**

БИН 050540001133

Эксперт технического надзора _____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

**Авторский надзор :**
**ТОО "Коллегия"**
БИН 110740008637

Директор _____ Шойбекова Н.Н.