SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Наименование объекта: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Договор подряда (контракт) № 55 от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ №3 от 14.08.2024г

за август 2024г

на Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**10**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**177,68**	**254**	**45 131**	
2	**11**	**412-102-0103 Кстм =3**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**1 т·км**	**177,68**	**372**	**66 097**	
			Раздел 2. Кровля					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	**16**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**300**	**164**	**49 200**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	16.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,018	120106	2 162	
3.2	16.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,069	1629070	112 406	
3.3	16.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,012	107485	1 290	
4	**17**	**6107-0101-0213**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**10**	**59801**	**598 010**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	17.1	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	5	0	0	

4.2	17.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
			Раздел 3. Окна (школа)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
5	**33**	**1134-0108-0703**	**Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика**	**м2 поверхности**	**28**	**8959**	**250 852**	
6	**35**	**6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**55**	**5626**	**309 430**	
7	**36**	**290-000-0010 (кпл)**	**Защита на окна, трос ограничитель**	**1 шт**	**93**	**1700**	**158 100**	
			Раздел 4. Двери (школа)					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
8	**39**	**6108-0204-0101**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**10,5**	**12595**	**132 248**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	39.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	10,5	0	0	
9	**40**	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**1 м2**	**10,5**	**55191**	**579 506**	
10	**41**	**6108-0202-0101**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**15,11**	**6731**	**101 705**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	41.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	15,11	0	0	
11	**42**	**6108-0202-0102**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**4,7**	**5710**	**26 837**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	42.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,7	0	0	
12	**43**	**223-203-0208**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-12, двупольный**	**1 м2**	**4,7**	**53041**	**249 293**	
13	**44**	**223-203-0209**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-15, двупольный**	**1 м2**	**-13,23**	**51748**	**-684 626**	
14	**45**	**223-203-0203**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**1 м2**	**13,23**	**51211**	**677 522**	
15	**47**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**84**	**4445**	**373 380**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	47.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1076,88	71	76 458	
			Подраздел 9.1. Тип 1					
16	**53**	**6109-0308-0101**	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м2**	**973,5**	**1485**	**1 445 648**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	53.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1012,44	4042	4 092 282	
			Подраздел 9.2. Тип 2					
17	**56**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**749**	**1573**	**1 178 177**	
			неучтенные ресурсы					
17.1	56.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15,2796	33791	516 313	

18	**57**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**5992**	**32**	**191 744**	
			неучтенные ресурсы					
18.1	57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	30,5592	33791	1 032 626	
			Раздел 12. Внутренняя отделка (школа)					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
19	**68**	**6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**359,8**	**3088**	**1 111 062**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	68.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1483,4554	112	166 147	
20	**73**	**6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**1483,8**	**1401**	**2 078 804**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	73.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,023822	250310	256 273	
21	**74**	**6112-0302-0111**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**1704**	**1088**	**1 853 952**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	74.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	426	275	117 150	
22	**75**	**6112-0302-0112**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**1704**	**551**	**938 904**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	75.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	255,6	275	70 290	
23	**76**	**6112-0102-0201**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**6**	**11255**	**67 530**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	76.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6	2523	15 138	
			Итого:				**18 257 041**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**9 278 947**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 657 291**	
			машины и механизмы	Тенге			**341 933**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**112 378**	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 524 933	
			перевозки	Тенге			111 228	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 979	
Всего							18 257 041	
			Добавить					
			Раздел 2. Кровля					
1	1	6112-0401-0116	Облицовка карниза металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя	м2	197	6778	1 335 266	
2	2	222-529-0202 Коб=2,2	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	1 м	433,4	268	116 151	
3	3	222-529-0101 Коб=0,8	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	157,6	144	22 694	
4	4	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	216,7	3089	669 386	
			Раздел 3. Окна (школа)					
5	5	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	8,82	12765	112 587	
6	6	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	8,82	57062	503 287	
7	7	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	39,24	8567	336 169	
8	8	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 с заполнением сэндвич пнелями ПВХ, не открывающийся: глухой	1 м2	12,9	32390	417 831	
9	9	217-402-0101 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	1 м2	-12,9	10032	-129 413	
10	10	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ	1 м2	12,9	4147	53 496	
11	11	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	26,34	32390	853 153	
			Раздел 4. Двери (школа)					
12	12	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	5,9	12595	74 311	
13	13	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	5,9	55191	325 627	
14	14	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	15,11	51211	773 798	

			Раздел 9. Полы (шклда)					
15	15	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	694	605	419 870	
16	16	6109-0307-0602	Устройство покрытий из плит древесностружечных	м2	974	2267	2 208 058	
17	17	215-304-0111	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	1 м2	156	2958	461 448	
18	18	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	1 м2	664	1443	958 152	
19	19	215-304-0104	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	1 м2	150	1323	198 450	
20	20	6109-0307-0201	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	м2	146	5657	825 922	
			Раздел 16. Разные работы					
21	21	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	80	7706	616 480	
22	22	261-101-0342	Брусчатка бетонная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	1 м2	80	3150	252 000	
23	23	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	1000	751	751 000	
24	24	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	12	5804	69 648	
25	25	255-101-0102 Коб=0,016	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,192	103939	19 956	
26	26	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1000	3977	3 977 000	
27	27	211-401-0101 Коб=0,07	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	70	5754	402 780	
28	28	255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 45 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	1000	3516	3 516 000	
29	29	6101-0108-0102	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	31	16100	499 100	
30	30	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	31	10388	322 028	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,62	29452	931 272	
31	31	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	12248	134 728	
32	32	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	11	8653	95 183	
33	33	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	11	7894	86 834	
34	34	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	11	4193	46 123	
35	35	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	11	5424	59 664	
36	36	6115-0103-0103	Установка детского умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	12248	24 496	
37	37	244-101-0101	Умывальник без пьедестала детский	1 комплект	2	9998	19 996	

38	38	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2	7894	15 788	
39	39	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	2	4193	8 386	
40	40	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	5424	10 848	
41	41	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	9838	39 352	
42	42	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	4	52145	208 580	
43	43	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	4	14807	59 228	
44	44	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	4	2774	11 096	
45	45	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	1 шт.	4	2261	9 044	
46	46	6115-0102-0301	Установка писсуаров, настенных	комплект	1	5733	5 733	
47	47	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	1 комплект	1	20963	20 963	
48	48	6115-0101-0102	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12868	12 868	
49	49	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	1 шт.	1	33849	33 849	
50	50	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	1	1366	1 366	
51	51	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	1	4193	4 193	
52	52	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	1	9944	9 944	
53	53	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5935	5 935	
54	54	291-111-1111 (пл)	Мойка из нержавейки 1-секционная450x400x200 с ножками	1 шт	1	105000	105 000	
55	55	6115-0103-0202	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14445	14 445	
56	56	291-111-1111 (пл)	Мойка из нержавейки 2-секционная с ножками	1 шт	1	145000	145 000	
57	57	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	54	3612	195 048	
58	58	241-203-0401 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x2,2 мм	1 м	53,892	430	23 174	
59	59	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	48	6231	299 088	
60	60	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	1 м	0,99	148	147	
61	61	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	160	5396	863 360	
62	62	234-304-2503	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°C до +80°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 13 мм	1 м2	160	5603	896 480	
63	63	6104-0801-0212	Демонтаж ограды металлической по металлическим столбам	м	660	9746	6 432 360	

64	64	6104-0801-0301	Демонтаж ворот распашных с металлическими столбами	шт.	6	100641	603 846	
65	65	6104-0801-0308	УДемонтаж калиток с металлическими столбами	шт.	8	40199	321 592	
66	66	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (секции забора 3000х2000 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	8,4132	768218	6 463 172	
67	67	214-205-0102 Коб=171	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 2 мм	1 т	3,9843	400450	1 595 513	
68	68	214-206-0201 Коб=171	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм	1 т	4,4289	305504	1 353 047	
69	69	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (секции забора 3000х1500 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,9796	768218	1 520 764	
70	70	214-205-0102 Коб=49	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 2 мм	1 т	1,029	400450	412 063	
71	71	214-206-0201 Коб=49	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм	1 т	0,9506	305504	290 412	
72	72	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (ворота 4000х2000 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,5433	768218	417 373	
73	73	214-205-0102 Коб=6	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 2 мм	1 т	0,336	400450	134 551	
74	74	214-206-0201 Коб=6	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм	1 т	0,2073	305504	63 331	
75	75	223-504-0302 Коб=6	Петли	1 шт.	24	723	17 352	
76	76	223-502-0501 Коб=6	Шпингалет	1 шт.	6	545	3 270	
77	77	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (калитка 1000х2000 мм). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,164	768218	125 988	
78	78	214-205-0102 Коб=8	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 2 мм	1 т	0,112	400450	44 850	
79	79	214-206-0201 Коб=8	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм	1 т	0,052	305504	15 886	

80	80	223-504-0302 Коб=8	Петли	1 шт.	16	723	11 568	
81	81	223-502-0501 Коб=8	Шпингалет	1 шт.	8	545	4 360	
82	82	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота 2 м по металлическим столбам без цоколя	м	513	12947	6 641 811	
83	83	241-102-0165 Коб=171	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	1 м	513	5018	2 574 234	
84	84	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, 1,5 м по металлическим столбам без цоколя	м	147	12483	1 835 001	
85	85	241-102-0165 Коб=49	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	1 м	122,5	5018	614 705	
86	86	6104-0801-0301	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	6	137507	825 042	
87	87	241-102-0165 Коб=12	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	1 м	36	5018	180 648	
88	88	6104-0801-0308	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	8	51889	415 112	
89	89	241-102-0165 Коб=16	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	1 м	48	5018	240 864	
			Итого:				58 518 161	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			31 478 300	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			15 669 860	
			машины и механизмы	Тенге			5 063 771	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 438 816	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			21 976 090	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			6 482	

Всего

							58 518 161	
			Итого:				76 775 202	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			40 757 247	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			20 327 151	
			машины и механизмы	Тенге			5 405 704	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 551 194	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			30 501 022	

			перевозки	Тенге			111 228	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			8 461	
Всего							**76 775 202**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							4 836 838	
Итого с общеплощадочными затратами							**81 612 040**	
Сметная прибыль (5%)							4 080 602	
Непредвиденные работы и затраты: (2%)							**1 632 241**	
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.							**87 324 883**	
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98							**85 578 384,86**	
НДС (12%)							10 269 406,18	
Итого							**95 847 791,04**	

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнология"

БИН 050540001133

Эксперт технического надзора_____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

Подрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Авторский надзор :
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор_____ Шойбекова Н.Н.

расценки проверены