SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Наименование объекта: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Договор подряда (контракт) № 55 от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ №4 от 14.08.2024г

за август 2024г

на Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Основание: ЛС № 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-1-3. Отопление (школа)					
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**19**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**240**	**270**	**64 800**	
2	**20**	**6111-0501-0517**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой - за 2раза**	**м2**	**440**	**279**	**122 760**	
3	**29**	**6114-0401-0102**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**480**	**385**	**184 800**	
4	**30**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**574**	**380**	**218 120**	
			Раздел 3. Демонтажные работы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
5	**65**	**1215-0101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**480**	**3738**	**1 794 240**	

6	66	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	210	2922	613 620	
7	67	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	354	1698	601 092	
8	68	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	108	4869	525 852	
9	69	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	10,2	1353	13 801	
10	70	412-102-0103 Кстм =3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	10,2	372	3 794	
			Итого:				4 142 879	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 924 928	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 935 240	
			машины и механизмы	Тенге			41 120	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			11 156	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			159 236	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			17 595	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			875	

Всего	**4 142 879**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	261 001
Итого с общеплощадочными затратами	**4 403 880**
Сметная прибыль (5%)	220 194
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**88 078**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**4 712 152**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	**4 617 908,96**

НДС (12%)	554 149,08
Итого	**5 172 058,04**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

Подрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнология"

БИН 050540001133

Эксперт технического надзора _____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

Авторский надзор :
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор _____ Шойбекова Н.Н.

все расценки проверены.