SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Наименование объекта: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Договор подряда (контракт) № 55 от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ №5 от 15.08.2024г

за август 2024г

на Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
			Раздел 2. Кровля					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	**17**	**6107-0101-0213**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**-10**	**59801**	**-598 010**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	17.1	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	-5	0	0	
1.2	17.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
			Раздел 3. Окна (школа)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
2	**30**	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**32,05**	**4383**	**140 475**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	30.1	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	32,05	2664	85 381	
3	**31**	**1208-0101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**32,05**	**2368**	**75 894**	

4	32	6112-0202-0703	Штукатурка откоса оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	24,6	4445	109 347	
			неучтенные ресурсы					
4.1	32.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	315,372	71	22 391	
5	33	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика	м2 поверхности	64,4	8959	576 960	
6	34	1134-0108-0703	Откосы наружные. Облицовка плитами из пластика	м2 поверхности	38	8959	340 442	
			Раздел 12. Внутренняя отделка (школа)					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
7	72	6112-0301-0202	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	218,765	1706	373 213	
			неучтенные ресурсы					
7.1	72.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	901,968095	112	101 020	

			Итого:				1 227 113	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			748 891	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			370 580	
			машины и механизмы	Тенге			-18 606	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			-6 071	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			496 828	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			138	
Всего							1 227 113	

			Локальная смета 2-1-2. Электросиловое оборудование и электроосвещение					
			Подраздел 1.2. Светотехническое оборудование					
1	38	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	34	6141	208 794	
2	39	247-102-3012	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LEDTUBE 1x16W, без лампы (120см), настенный, для школьной доски, мощность 16Вт, 220В, IP20, 1228x75x165мм.	1 шт.	34	13357	454 138	
3	40	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	1 шт.	68	3796	258 128	

			Подраздел 1.3. Электроустановочные устройства					
4	46	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	263	1241	326 383	
			неучтенные ресурсы					
4.1	46.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	268,26	0	0	
5	47	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1063	4 252	
			неучтенные ресурсы					
5.1	47.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08	0	0	
			Подраздел 1.4. Кабельно-проводниковая продукция					
6	53	6124-0201-0805	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	10	3458	34 580	
7	54	243-107-2910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (мк)-0,66	1 км	0,01	16494737	164 947	
8	57	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	360	1057	380 520	
			Подраздел 1.5. Трубы					
9	68	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	360	1467	528 120	
			неучтенные ресурсы					
9.1	68.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	363,6	0	0	
9.2	68.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
9.3	68.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
10	72	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	360	88	31 680	
11	73	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Пробивка вручную	отверстие	130	2126	276 380	
			Подраздел 1.6. Электромонтажные изделия					
12	74	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	8	439	3 512	
13	76	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	1 шт.	204	170	34 680	
14	77	290-000-0026 (кпл)	(ЗВИ-5), Зажим винтовой	1 шт	96	36	3 456	
15	78	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	264	71	18 744	

			Итого:				2 728 314	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 555 215	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			759 203	

			машины и механизмы	Тенге			160 333	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			43 214	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 012 766	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			337	

Всего **2 728 314**

			Добавить по нулевой (корректировочной) смете № 0-1					
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
			Подраздел 4.2. Раздел 2. Кровля					
1	**11**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**300**	**5802**	**1 740 600**	
2	**12**	**224-103-0720 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**1 м2**	**345**	**4774**	**1 647 030**	

Итого: **3 387 630**

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 244 100	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			625 200	
			машины и механизмы	Тенге			18 900	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			5 400	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 124 630	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			256	

Всего **3 387 630**

			Добавить по нулевой (корректировочной) смете № 0-3					
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
			Подраздел 2.16. Разные работы					
1	**77**	**6104-0801-0212**	**Демонтаж ограды металлической по металлическим столбам**	**м**	**43**	**9746**	**419 078**	
2	**96**	**6104-0801-0212**	**Установка ограды металлической, высота 2 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**34**	**12947**	**440 198**	

3	98	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, 1,5 м по металлическим столбам без цоколя	м	9	12483	112 347	
							971 623	
			Итого:					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			691 512	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			344 260	
			машины и механизмы	Тенге			247 389	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			71 541	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			32 722	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			147	
							971 623	
Всего								
			Добавить по нулевой (корректировочной) смете № 0-4					
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	39	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	59,6	2118	126 233	
2	40	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	59,6	27020	1 610 392	
3	41	1146-0302-0404	Потолки бетонные. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	200	1555	311 000	
4	42	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	7,2	204746	1 474 171	
5	43	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика	м2 поверхности	62	8959	555 458	
6	44	6112-0501-0201	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	м2	82,4	2284	188 202	
7	45	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	1 м2	82,4	2505	206 412	
8	46	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	247,3	4686	1 158 848	
9	47	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена	м	87	8413	731 931	
10	48	1208-0101-2302	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм. Смена	м2	244	4086	996 984	
11	49	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	347,7496	12781	4 444 588	
12	50	1212-0104-0502	Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	359,6	939	337 664	

13	**51**	**1212-0104-0501**	**Очистка стен вручную от краски известковой**	**м2**	**525,9**	**749**	**393 899**	
14	**52**	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**525,9**	**5005**	**2 632 130**	
15	**53**	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**257,75**	**1706**	**439 722**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	53.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1062,70325	112	119 023	
16	**54**	**6112-0302-0111**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**257,75**	**1088**	**280 432**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	54.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	64,4375	275	17 720	
17	**55**	**6112-0302-0112**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**257,75**	**551**	**142 020**	
			неучтенные ресурсы					
17.1	55.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	38,6625	275	10 632	
18	**56**	**6112-0501-0103**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**147**	**5593**	**822 171**	
19	**57**	**232-401-0102 Коб=1,05**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**1 м2**	**154,35**	**6277**	**968 855**	
20	**58**	**1211-0102-0101**	**Штукатурка цоколя. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**86,2**	**9765**	**841 743**	
21	**59**	**1207-0101-0208**	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**226**	**7521**	**1 699 746**	
22	**60**	**1208-0101-0202**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**434**	**442**	**191 828**	
23	**61**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**244**	**5802**	**1 415 688**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	61.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	280,6	0	0	
24	**62**	**224-103-0720 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**1 м2**	**280,6**	**4774**	**1 339 584**	
25	**63**	**6107-0101-0214**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**1,2**	**272235**	**326 682**	
26	**64**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**434**	**164**	**71 176**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	64.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02604	120106	3 128	
26.2	64.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,09982	1629070	162 614	

26.3	64.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01736	107485	1 866	
27	65	1207-0101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	212,6	6527	1 387 640	
28	66	1207-0101-0402	Добавлять к норме 1207-0101-0401 при крашеных полах	м2	212,6	594	126 284	
29	67	6108-0301-0101	Установка перегородки из ПВХ	м2	7,8	6470	50 466	
			неучтенные ресурсы					
29.1	67.1	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	7,8	0	0	
30	68	223-102-0101	Перегородки из ПВХ профилей	1 м2	7,8	31092	242 518	
31	69	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	186	9818	1 826 148	
			неучтенные ресурсы					
31.1	69.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	621,24	30	18 637	
31.2	69.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1562,4	55	85 932	
32	70	222-529-0501 Коб=2,2	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	409,2	443	181 276	
33	71	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	204,6	3089	632 009	
34	72	234-101-0203 Коб=0,0525	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	9,765	31248	305 137	
35	73	6111-0201-0102	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	м3	20,83	100336	2 089 999	
36	74	6109-0307-0602	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	124	2267	281 108	
37	75	215-304-0106 Коб=1,027	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	1 м2	127,348	1443	183 763	
38	76	6109-0308-0101	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	124	1485	184 140	
			неучтенные ресурсы					
38.1	76.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	128,96	4042	521 256	
39	77	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	93,2	605	56 386	
40	78	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	8,4	4767	40 043	
41	79	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	8,4	6609	55 516	
42	80	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	1 м2	8,4	11629	97 684	
43	81	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	8	508	4 064	
44	82	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	4	4785	19 140	
45	83	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	4	3507	14 028	
46	84	6107-0103-0112	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	м2	23,2	5096	118 227	

47	85	241-105-0112	Трубы стальные хромированные размерами 25х1,5 мм	1 м	18	2415	43 470	
48	86	215-302-0102	Плита ЛДСП толщиной 16 мм	1000 м2	0,0232	603837	14 009	
49	87	6107-0102-0213	Ограждение батарей в спортзале решетками из лдсп	м2	26,2	4093	107 237	
50	88	215-302-0102	Плита ЛДСП толщиной 16 мм	1000 м2	0,0262	603837	15 821	
			Итого:				**32 724 480**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**21 967 075**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**10 902 234**	
			машины и механизмы	Тенге			**898 119**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**287 897**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 859 282**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 690**	
Всего							**32 724 480**	
			Итого:				**41 039 160**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**26 206 793**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**13 001 477**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 306 134**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**401 981**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**13 526 229**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 568**	

Всего	**41 039 160**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 585 467
Итого с общеплощадочными затратами	**43 624 627**
Сметная прибыль (5%)	2 181 231
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**872 493**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**46 678 351**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	**45 744 784,34**

НДС (12%)	5 489 374,12
Итого	**51 234 158,46**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

Подрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____ Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнология"

БИН 050540001133

Эксперт технического надзора_____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

Авторский надзор :
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор_____ Шойбекова Н.Н.