SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН 990540001208 Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Наименование объекта: Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Договор подряда (контракт) № 55 от 11.03.2024г

Акт приемки выполненных работ №6 от 26.08.2024г

за август 2024г

на Капитальный ремонт здание школы, расположенный по адресу: Сатпаевский с.о., с.Тендик, Баянаульский район

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы						
			Раздел 12. Внутренняя отделка (школа)					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
1	**72**	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**125,635**	**1706**	**214 333**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	72.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	517,993105	112	58 015	
2	**74**	**6112-0302-0111**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**344,4**	**1088**	**374 707**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	74.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	86,1	275	23 678	

3	75	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	344,4	551	189 764	
			неучтенные ресурсы					
3.1	75.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	51,66	275	14 207	
							874 703	
			Итого:					
			из них:				756 113	
			затраты на труд рабочих	Тенге			379 765	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 541	
			машины и механизмы	Тенге			721	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			116 050	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			147	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч				
							874 703	
Всего								

			Локальная смета 2-1-3. Отопление (школа)					
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6114-0102-0402	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм.	м	8	11075	88 600	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
2	29	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	-16	385	-6 160	
3	30	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	-153	380	-58 140	
							24 300	
			Итого:					
			из них:					

			затраты на труд рабочих	Тенге			-31 904	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			-15 519	
			машины и механизмы	Тенге			862	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			296	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			55 342	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			-3	
Всего							24 300	
			Добавить по нулевой (корректировочной) смете № 0-6					
			Локальная смета 2-1-2. Электросиловое оборудование и электроосвещение					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	22	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	408	1 632	
2	23	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	96	478	45 888	
3	24	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	17	537	9 129	
4	25	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	30	422	12 660	
5	26	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	120	614	73 680	
6	27	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	50	3358	167 900	
7	28	247-102-3801	Светильник светодиодный LED, IP20, мощность 32 Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг""	1 шт.	50	11578	578 900	
8	29	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	798	1169	932 862	
9	30	1146-0303-0111	Стены и перегородки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 м, глубиной до 20 мм	м	798	1158	924 084	
10	31	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	798	898	716 604	
11	32	6119-0102-0102	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	416	681	283 296	
12	33	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	1 км	1,574	729810	1 148 721	
13	34	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого: блока питания	шт.	50	63732	3 186 600	

14	35	291-111-1111 (пл)	Блок аварийного питания	1 шт	50	19017,86	950 893	
15	36	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	7	16811	117 677	
16	37	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8377	8 377	
17	38	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2784	2 784	
18	39	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	7	3982	27 874	

			Итого:				**9 189 561**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 583 361	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 913 177	
			машины и механизмы	Тенге			631 909	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			174 247	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 974 291	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 114	

Всего	**9 189 561**

			Итого:				**10 088 564**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			6 307 570	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 277 423	
			машины и механизмы	Тенге			635 312	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			175 264	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 145 683	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 257	

Всего	**10 088 564**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	635 580
Итого с общеплощадочными затратами	**10 724 144**
Сметная прибыль (5%)	536 207

непредвиденные работы и затраты: (2%)	214 483
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	11 474 834
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	11 245 334,50
корректировка по акту №2	-276 525,31
Итого	10 968 809,19
НДС (12%)	1 316 257,10
Итого	12 285 066,29

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
БИН 990540001208

Руководитель _____ Абдыкаримов М.Т.

Подрядчик:
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнология"

БИН 050540001133

Эксперт технического надзора_____
Жаменкин В.С.
№ аттестата KZ86VJE00060244

Авторский надзор :
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637

Директор_____ Шойбекова Н.Н.