ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Экспресс РК"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №9)»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №7

за 01 августа 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 060240010563	БИН 990340008713			194 194/1 194/2	14.07.2023 14.08.2023 03.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №9)	610 838 515,34	437 016 429,34	27 269 499,55				3 272 339,93	30 541 839,34
итого к оплате	610 838 515,34	437 016 429,34	27 269 499,55				3 272 339,93	30 541 839,34

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управления строительства г.Шымкента", БИН 060240010563

Руководитель Таджибаев О.П._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Строй Экспресс РК", БИН 990340008713

Директор Кунтубаев О.Ж._____

ИНЖЕНЕР:
ТОО ТОО «BAQ Engineering», БИН 130140000376

Директор Ашимов К.Б._____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент", БИН 060240010563, г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10, 24-75-59

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Экспресс РК", БИН 990340008713, г.Шымкент, Толе би, 39а, 87786600370

СТРОЙКА: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент(без наружных инженерных сетей) (дом №9)»

ОБЪЕКТ: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент(без наружных инженерных сетей) (дом №9)»

ДОГОВОР: Договор о государственных закупках № 194 от 14.07.2023 года, дополнительные соглашения №194/1 от 14.08.2023 года, №194/2 от 22.12.2023 года, №194/4 от 03.04.2024 года

АКТ выполненных работ

на 1 августа 2024г.

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения			Стоимость единицы, тенге / Всего / зарплата рабочих-строителей	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						по проекту			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1						
			РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
1	371	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$		16,935	1002,79	26291	
			НР - 80%; СП - 8%				541,94		
2	372	222-528-0203 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: HPL панели	$м^2$		16,935	4709,00	86127	
			СП - 8%						
3	373	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$		16,935	7629,00	139533	
			СП - 8%						
			ІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				251950	

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3						
	РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОПРОВОДА В1								
			Оборудование						
4	1	1307-0403-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат электронасосный, масса 0,25 т. Монтаж оборудования	шт.		1	47975,73	80604	
			НР - 61%; СП - 8%				42034,30		
5	2	TESCO	Насосная установка повышения давленияWilo TESCOR-2 Helix V 1602/SKw-EB-R Q=10m3/h H=20m N=2x1,5kW. в комплекте из 2х насосов Helix V 1602 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, датчика давления, монометра, мембранного бака	комплект		1	3337443,98	3337444	
							--		
6	3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	768,81	1601	
			НР - 98%; СП - 8%				710,10		
7	4	244-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.		1	164930,00	178124	
			СП - 8%				--		
8	5	244-302-0504 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125	шт.		1	42248,00	45628	
			СП - 8%				--		
9	6	244-302-0605 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.		1	10486,00	11325	
			СП - 8%				--		
10	7	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект		1	3774,50	4693	
			НР - 98%; СП - 8%				582,00		

11	8	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		30	24155,85	1095325	
			НР - 98%; СП - 8%				9750,34		
12	9	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.		30	25295,00	819558	
			СП - 8%				--		
13	10	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.		30	16899,00	547528	
			СП - 8%				--		
14	11	244-302-0601 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.		30	1338,00	43351	
			СП - 8%				--		
15	12	242-207-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		30	4067,00	131771	
			СП - 8%				--		
16	13	245-501-0302 РСНБ РК 2022	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 20	шт.		30	19118,00	619423	
			СП - 8%				--		
17	14	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		30	2326,00	75362	
			СП - 8%				--		
18	15	242-304-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.		30	3393,00	109933	
			СП - 8%				--		

19	16	242-202-4002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		30	44366,00	1437458	
			СП - 8%				--		
20	17	261-301-1732 РСНБ РК 2022	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм (футорка)	шт.		60	774,00	50155	
			СП - 8%				--		
21	18	241-602-0101 РСНБ РК 2022	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 20х1/2"	шт.		30	936,00	30326	
			СП - 8%				--		
22	19	261-301-0244 РСНБ РК 2022	Ниппеля диаметром 20 мм	шт.		60	81,00	5249	
			СП - 8%				--		
			Арматура						
23	20	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	25607,02	29446	
			НР - 98%; СП - 8%				1595,65		
24	21	245-405-0203 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект		3	9466,00	30670	
			СП - 8%				--		
25	22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		121	2689,41	663282	
			НР - 98%; СП - 8%				2417,03		
26	23	TBIST.KZ	Кран шаровый PPR диаметром 20 мм	шт.		120	1159,03	150210	
			СП - 8%				--		
27	24	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	1051,00	1135	
			СП - 8%				--		

28	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	2910,68	17219	
			НР - 98%; СП - 8%				2417,03		
29	26	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		3	18557,00	60125	
			СП - 8%				--		
			Фасонные части						
30	34	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	2504,00	10817	
			СП - 8%				--		
31	35	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.		2	516,00	1115	
			СП - 8%				--		
32	36	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		2	600,00	1296	
			СП - 8%				--		
33	37	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		108	524,00	61119	
			СП - 8%				--		
34	38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 20-25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,444	83676,74	77450	
			НР - 99%; СП - 8%				78626,08		
35	39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		444	119,51	110591	
			НР - 98%; СП - 8%				113,39		

36	40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1,79	1168,61	3844	
			НР - 80%; СП - 8%				1023,96		
37	41	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		124	8,00	1071	
			СП - 8%						
38	42	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		43	17,00	789	
			СП - 8%						
39	43	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.		10	66,00	713	
			СП - 8%						
			Теплоизоляция трубопроводов						
40	44	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		5	1239,34	8520	
			НР - 76%; СП - 8%				399,60		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9854271	
	РАЗДЕЛ 5. СЕТЬ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ СТОКОВ К2н (НАПОРНАЯ)								
			Оборудование						
41	85	1118-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы ручные. Установка	узел		1	11514,17	23257	
			НР - 98%; СП - 8%				10024,36		
42	86	511-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий, 1 резервный)	шт.		2	83195,00	166390	
							--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				189647	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2								
	РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								

43	45	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		5	82378,66	831812	
			НР - 98%; СП - 8%				66896,96		
44	46	Просервис Юг	Настенный газовый аппарат PLANAS PLA-11 с комплектующими	комплект		5	192577,03	962885	
							--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1794697	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6								
	Пожарная сигнализация								
45	1	8716-0403-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Оборудование охранно-пожарной сигнализации с приемно-контрольным прибором на: 20 шлейфов	1 комплект		2	1140379,00	4182153	
			НР - 72%; СП - 8%				1104563,00		
46	2	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.		3	24914,00	80721	
			СП - 8%				--		
47	3	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		4	20353,00	87925	
			СП - 8%				--		
48	4	ТЭЛЕКТРОСТРОЙ	Аккумулятор 12В	шт.		4	4376,75	18908	
			СП - 8%				--		
49	5	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.		1001	2482,00	2683241	
			СП - 8%				--		
50	6	248-304-0224 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой ОПОП 124Б	шт.		211	4645,00	1058503	
			СП - 8%				--		
51	7	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.		20	1153,00	24905	
			СП - 8%				--		
52	8	243-305-0301 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км		4,55	105729,00	519552	
			СП - 8%				--		

53	9	243-305-0304 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км		0,025	266097,00	7184	
			СП - 8%				--		
54	10	243-305-0301 СпрСЦ 12.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км		0,04	105729,00	4567	
			СП - 8%				--		
55	11	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		4615	126,00	628009	
			СП - 8%				--		
56	12	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		60	111,00	7193	
			СП - 8%				--		
57	13	261-404-0592 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		14	54,00	816	
			СП - 8%				--		
58	14	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.		18	2520,00	48989	
			СП - 8%				--		
59	15	248-304-0136 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", 24 В	шт.		22	1012,00	24045	
			СП - 8%				--		
60	16	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		7	20353,00	153869	
			СП - 8%				--		
61	17	Logitex-Market	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.		20	5934,87	118697	
							--		
62	18	Эгида	Программатор ПКУ-1	шт.		1	59663,87	59664	
							--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				9708941	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7						
	Слаботочные сети								
	РАЗДЕЛ 1. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								

63	1	8716-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Общеподъездное оборудование кодово-домофонных систем управления доступом жилых домов с монтажным боксом на количество абонентов до: 200	1 комплект		2	130753,00	327123	
			НР - 72%; СП - 8%				28005,00		
64	2	248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.		30	221,00	7160	
			СП - 8%				--		
65	3	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.		30	3228,00	104587	
			СП - 8%				--		
66	4	248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 4, для многоквартирных домофонов	шт.		10	5044,00	54475	
			СП - 8%				--		
67	5	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,26	47824,00	13429	
			СП - 8%				--		
68	6	243-303-0403 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	км		0,08	92631,00	8003	
			СП - 8%				--		
69	7	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м		260	173,00	48578	
			СП - 8%				--		
70	8	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		80	111,00	9590	
			СП - 8%				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				572945	
			РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
71	9	8716-0402-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Оборудование систем видеонаблюдения на базе коммутатора, устанавливаемого в телекомуникационном шкафу для визуального контроля подконтрольных зон, при количестве каналов в видеорегистраторе и количестве видеокамер: 8 каналов, 4 видеокамеры	1 комплект		1	396993,00	501047	
			НР - 72%; СП - 8%				90629,00		

72	10	243-304-0131 СпрСЦ 12.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км		0,077	287898,00	23941	
			СП - 8%				--		
73	11	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 20 мм	м		70	173,00	13079	
			СП - 8%				--		
74	12	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		2	65,00	140	
			СП - 8%				--		
			ІІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				538207	
			РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ						
75	13	8716-0201-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Телевизионное оборудование. Оборудование коллективного приема телевидения от антенны дециметрового диапозона	1 комплект		2	353932,00	1240131	
			НР - 72%; СП - 8%				295581,00		
76	14	OTAU-TV	Спутниковая тарелка OTAU-TV	комплект		2	43766,63	87533	
							--		
77	15	248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.		2	35047,00	75702	
			СП - 8%				--		
78	16	248-202-0404 СпрСЦ 12.2022	Усилитель ITC T-60D, мощность 60W	шт.		2	103316,00	223163	
			СП - 8%				--		
79	17	248-404-0422 СпрСЦ 12.2022	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)	шт.		6	4463,00	28920	
			СП - 8%				--		
80	18	248-404-0422 СпрСЦ 12.2022	Сетевое оборудование Мультисвитч (12В)	шт.		6	4463,00	28920	
			СП - 8%				--		
81	19	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.		30	41,00	1328	
			СП - 8%				--		
82	20	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км		0,25	268465,00	72485	
			СП - 8%				--		
83	21	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км		0,53	174873,00	100098	

			СП - 8%				--		
84	22	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		490	65,00	34398	
			СП - 8%				--		
85	23	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		40	172,00	7430	
			СП - 8%				--		
			ІІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1900108	
			РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ						
86	24	8716-0102-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Активное оборудование для организации единого информационного пространства телефонной и компьютерной сети. Монтаж оборудования	1 шкаф		2	308854,00	883809	
			НР - 72%; СП - 8%				137490,00		
87	25	ТПРОФИ центр	Коробка распределительная КРЭ-8	шт.		4	11630,81	50245	
			СП - 8%				--		
88	26	ПК Альянс	Коробка протяжная КПЭ-10	шт.		10	3306,88	35715	
			СП - 8%				--		
89	27	Новый ресурс	Розетка оптическая абонентская	шт.		30	243,15	7879	
			СП - 8%				--		
90	28	TVOLCA	Патчкорд оптический (10, 15, 20 метров) в ассортименте	шт.		15	1215,76	19695	
			СП - 8%				--		
91	29	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		120	172,00	22291	
			СП - 8%				--		
92	30	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		240	17,00	4406	
			СП - 8%				--		
93	31	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		220	126,00	29938	
			СП - 8%				--		
94	32	243-501-0211 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки ОК-2	км		0,12	258415,00	33491	
			СП - 8%				--		
95	33	261-302-0435 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая OK-FOSC-H12	комплект		2	15806,00	34141	
			СП - 8%				--		
			ІІТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1121610	
			ІІТОГО ПО СМЕТАМ	тенге				25932200	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге			4732613		

			ИТОГО ПО АКТУ:			21 199 587			
			Временные здания и сооружения 0,9%			190 796			
			ИТОГО:			21 390 384			
			Производство работ в зимнее время 0,24%			51 337			
			ИТОГО:			21 441 720			
			оборудование			4 732 613			
			ИТОГО			26 174 334			
			Непредвиденные работы и затраты-2%			428 834			
			ИТОГО			26 603 168			
			к=1,079			28 704 818			
			Итого с пониж.коэффициентом к=0,949999997997			27 269 576			
			НДС 12%			3 272 349			
			ИТОГО			30 541 839,34			

СДАЛ (Подрядчик):

Директор ТОО «Строй Экспресс РК»

_____ Кунтубаев О.Ж.

ПРИНЯЛ (Заказчик):

ГУ "Управления строительства Г.Шымкента",
БИН 060240010563

Руководитель Таджибаев О.П._____

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО «BAQ Engineering»

_____ Ашимов К. Б.

Инженер эксперт

_____Куттымуратов К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев Б.

Эксперт по авторскому надзору

_____ Ермеков С.