Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СК-176-22 Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **СК-176-22 Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 29.08.2023г. Дополнительное соглашение №77/1 от 10.10.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04-01 Наружное электроснабжение работы												
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кв									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9,9	229,35 0,00	229,35 60,63	2271,00 0,00	2270,00 600,00		432,00 216,00	2919,00
2	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,3	1402,16 1402,16	0,00 0,00	4627,00 4627,00	0,00 0,00		3332,00 637,00	8596,00
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,3	3360,00		11088,00		11088,00	887,00	11975,00
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,93	1539,99 1539,99	0,00 0,00	10672,00 10672,00	0,00 0,00		7684,00 1468,00	19824,00
5	5	1122-1401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	5	14475,52 4423,18	9953,77 6244,38	72378,00 22116,00	49769,00 31222,00	493,00	52804,00 10015,00	135197,00
6	6	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	5	431,00		2155,00		2155,00	172,00	2327,00
7	7	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	501,44 232,67	220,59 80,45	2507,00 1163,00	1103,00 402,00	241,00	1127,00 291,00	3925,00
8	8	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	546,93 255,94	233,21 84,74	30081,00 14077,00	12827,00 4661,00	3178,00	13491,00 3486,00	47058,00
9	9	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,06	838692,00		50322,00		50322,00	4026,00	54348,00
10	10	261-404-0474 *РСНБ РК 2022*	Наконечники алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	4487,00		359,00		359,00	29,00	388,00
11	11	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	9,23 8,27	0,96 0,47	508,00 455,00	53,00 26,00		346,00 68,00	922,00
12	12	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	55	40,00		2200,00		2200,00	176,00	2376,00
13	13	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	9220,21	188,80	9220,00	189,00	4448,00	3341,00	13566,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA88 33 3P 40A 35кА	шт.	1	16717,00		16717,00		16717,00		18054,00
											1337,00	
15	15	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	109357,79	8171,92	109358,00	8172,00	35607,00	41860,00	163315,00
						65578,60	3044,87	65579,00	3045,00		12097,00	
16	16	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins прим.18,4кВт	шт.	1	5372934,00		5372934,00				5372934,00
										5372934,00		
17	17	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,0887	174192,95	93139,87	15451,00	8262,00	309,00	7525,00	24814,00
						77565,60	28475,78	6880,00	2526,00		1838,00	
18	18	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0887	1032818,00		91611,00		91611,00		98940,00
											7329,00	
19	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство B15 F50	$м^3$	0,86	33818,60	1813,55	29084,00	1560,00	25596,00	2091,00	33669,00
						2242,40	429,79	1928,00	370,00		2494,00	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	339988,00		3808,00		3808,00		4113,00
											305,00	
21	21	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8377,12	282,76	25131,00	848,00	18198,00	4613,00	32124,00
						2028,20	107,37	6085,00	322,00		2380,00	
22	22	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,1	1044,13	35,68	16810,00	574,00	11156,00	3801,00	22260,00
						315,50	12,43	5080,00	200,00		1649,00	
23	23	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	11,5	971,82	25,73	11176,00	296,00	6733,00	3051,00	15365,00
						360,57	7,91	4147,00	91,00		1138,00	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кв					5890468,00	85923,00	284219,00	145498,00	6089009,00
								147392,00	43522,00	5372934,00	53043,00	
			ИТОГО по акту									
								5890468,00	85923,00	284219,00	145498,00	6089009,00
								147392,00	43522,00	5372934,00	53043,00	

06-01 Наружные сети водопровода и канализации работы

			Раздел 1: ВОДОПРОВОД НВК.СО									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	212,335	229,35	229,35	48699,00	48699,00		9268,00	62604,00
						0,00	60,63	0,00	12874,00		4637,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,567	3540,62	0,00	23251,00	0,00		16741,00	43191,00
						3540,62	0,00	23251,00	0,00		3199,00	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	191,1015	39,29	39,29	7508,00	7508,00		1772,00	10021,00
						0,00	12,87	0,00	2459,00		741,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,2335	1539,99	0,00	32699,00	0,00		23543,00	60741,00
						1539,99	0,00	32699,00	0,00		4499,00	
5	5	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	29,333	229,35	229,35	6728,00	6727,00		1280,00	8649,00
						0,00	60,63	0,00	1778,00		641,00	
6	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,907	3540,62	0,00	3211,00	0,00		2312,00	5965,00
						3540,62	0,00	3211,00	0,00		442,00	
7	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,3997	39,29	39,29	1037,00	1037,00		245,00	1384,00
						0,00	12,87	0,00	340,00		102,00	
8	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,9333	1539,99	0,00	4517,00	0,00		3252,00	8251,00
						1539,99	0,00	4517,00	0,00		622,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1222	632709,14 356595,74	276113,40 96270,13	77317,00 43576,00	33741,00 11764,00		54787,00 10568,00	142672,00
10	10	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	123,422	1134,00		139961,00		139961,00	11197,00	151158,00
11	11	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1122	843312,45 160725,60	648086,29 157113,76	94620,00 18033,00	72715,00 17628,00	3871,00	32452,00 10166,00	137238,00
12	12	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1122	106085,80 102173,94	0,00 0,00	11903,00 11464,00	0,00 0,00	439,00	11349,00 1860,00	25112,00
13	13	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10712,45 5457,07	2527,63 958,47	10712,00 5457,00	2527,00 958,00	2728,00	6351,00 1365,00	18428,00
14	14	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	95358,00		95358,00		95358,00		102987,00
15	15	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	7027,56 3610,81	302,10 138,86	7028,00 3611,00	302,00 139,00	3115,00	7629,00 3712,00 859,00	11599,00
16	16	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	77574,00		77574,00		77574,00	6206,00	83780,00
17	17	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 160 мм	шт.	1	187216,00		187216,00		187216,00	14977,00	202193,00
18	18	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	3850,31 2550,53	187,02 23,71	7701,00 5101,00	374,00 47,00	2226,00	5097,00 1024,00	13822,00
19	19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7884,00		15768,00		15768,00	1261,00	17029,00
20	20	241-516-0106 *РСНБ РК 2022*	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	254440,00		254440,00		254440,00	20355,00	274795,00
21	21	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3395,99 2990,89	405,10 5,93	6792,00 5982,00	810,00 12,00		5934,00 1018,00	13744,00
22	22	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3398,00		6796,00		6796,00	544,00	7340,00
23	23	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3395,99 2990,89	405,10 5,93	3396,00 2991,00	405,00 6,00		2967,00 509,00	6872,00
24	24	241-210-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х75 мм	шт.	1	3439,00		3439,00		3439,00	275,00	3714,00
25	25	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009	1007698,02 701881,20	174897,24 73693,56	907,00 632,00	157,00 66,00	118,00	691,00 128,00	1726,00
26	26	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,9	3293,00		2964,00		2964,00	237,00	3201,00
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	$м^3$	0,32	30734,12 2242,40	1813,55 429,79	9835,00 718,00	581,00 138,00	8537,00	778,00 849,00	11462,00
28	28	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00
29	29	241-208-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1976,00		1976,00		1976,00	158,00	2134,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2090,00		2090,00		2090,00		2257,00
31	31	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0135	2408191,49 1146405,96	835056,02 322782,98	32511,00 15476,00	11274,00 4358,00	5761,00	167,00 19636,00 4172,00	56319,00
32	32	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	13,5	18250,00		246375,00		246375,00		266085,00
33	33	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6443,80 4503,19	243,86 118,53	6444,00 4503,00	244,00 119,00	1697,00	19710,00 4576,00 882,00	11902,00
34	34	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	20971,00		20971,00		20971,00		22649,00
35	35	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	$м^3$	0,07	30734,12 2242,40	1813,55 429,79	2151,00 157,00	127,00 30,00	1867,00	1678,00 170,00 186,00	2507,00
36	36	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,038	74126,91 31375,08	15105,45 6711,60	225198,00 95317,00	45891,00 20390,00	83990,00	114550,00 27180,00	366928,00
37	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25271,00		101084,00		101084,00		109171,00
38	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36297,00		72594,00		72594,00	8087,00	78402,00
39	39	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	47470,00		94940,00		94940,00	5808,00	102535,00
40	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7044,00		14088,00		14088,00	7595,00	15215,00
41	41	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8911,00		17822,00		17822,00	1127,00	19248,00
42	42	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	1426,00	41751,00
43	43	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,42	32507,62 2242,40	1813,55 429,79	13653,00 942,00	762,00 181,00	11950,00	3093,00 1021,00 1174,00	15848,00
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД НВК.СО					2035723,00 281092,00	234218,00 73288,00	1520413,00 0,00	325904,00 188930,00	2550557,00
			Раздел 2: Септик 0,45$м^3$/сут									
44	44	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	25,4528	229,35 0,00	229,35 60,63	5838,00 0,00	5837,00 1543,00		1111,00 556,00	7505,00
45	45	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,7872	2950,52 2950,52	0,00 0,00	2323,00 2323,00	0,00 0,00		1672,00 320,00	4315,00
46	46	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,90848	49,19 0,00	49,19 16,38	438,00 0,00	438,00 146,00		105,00 43,00	586,00
47	47	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,27552	1539,99 1539,99	0,00 0,00	424,00 424,00	0,00 0,00		305,00 [illegible]	787,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,90848	276,82 150,12	126,70 62,23	2466,00 1337,00	1128,00 554,00		1362,00 306,00	4134,00
49	49	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,072	7904,55 1547,75	2835,15 1317,19	569,00 111,00	204,00 95,00	254,00	192,00 61,00	822,00
50	50	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,919	52723,27 21032,06	11583,96 5186,53	101176,00 40361,00	22230,00 9953,00	38586,00	49810,00 12079,00	163065,00
51	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044,00		7044,00		7044,00	564,00	7608,00
52	52	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8911,00		8911,00		8911,00	713,00	9624,00
53	53	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47470,00		47470,00		47470,00	3798,00	51268,00
54	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25271,00		75813,00		75813,00	6065,00	81878,00
55	55	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36297,00		36297,00		36297,00	2904,00	39201,00
56	56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00
57	57	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8	457,00		3656,00		3656,00	292,00	3948,00
58	58	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,3764	1872,39 1363,49	121,96 101,64	25046,00 18239,00	1632,00 1360,00	5176,00	15678,00 3258,00	43982,00
59	59	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,3	51375,42 2370,52	1157,98 317,36	15413,00 711,00	347,00 95,00	14354,00	726,00 1291,00	17430,00
60	60	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,5	1402,16 1402,16	0,00 0,00	701,00 701,00	0,00 0,00		505,00 96,00	1302,00
61	61	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,235	30734,12 2242,40	1813,55 429,79	7223,00 527,00	426,00 101,00	6269,00	571,00 624,00	8418,00
62	62	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1364,48 1327,87	5,32 1,79	1364,00 1328,00	6,00 2,00	31,00	1303,00 213,00	2880,00
63	63	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	0,998	2173,00		2169,00		2169,00	173,00	2342,00
64	64	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00		483,00		483,00	39,00	522,00
65	65	1120-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами ФЛЮГЕРКА	зонт	1	3809,97 807,47	71,18 23,97	3810,00 807,00	71,00 24,00	2931,00	815,00 370,00	4995,00
			Итого по разделу 2: Септик 0,45$м^3$/сут					367963,00 66869,00	32319,00 13873,00	268773,00 0,00	74155,00 35369,00	477487,00
			[illegible]					[illegible] 347961,00	[illegible] 87161,00	[illegible] 0,00	[illegible] 224299,00	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06-02 Наружные сети теплоснабжения работы												
			Раздел 2: Строительная часть АС.ТС.СО									
1	33	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	27,7	6758,94 1420,29	1637,70 724,54	187223,00 39342,00	45365,00 20070,00	102516,00	55253,00 19398,00	261874,00
2	34	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	50,799	19318,59 7387,01	4105,78 1551,33	981365,00 375253,00	208570,00 78806,00	397543,00	535789,00 121373,00	1638527,00
3	35	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	25,04	95994,00		2403690,00		2403690,00		2595985,00
4	36	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	23,195	81446,00		1889140,00		1889140,00	192295,00	2040271,00
5	37	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП-1	$м^3$	2,314	81446,00		188466,00		188466,00	151131,00	203543,00
6	38	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Балка Б-1 лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,25	81446,00		20362,00		20362,00	15077,00	21991,00
7	39	1124-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ввод цокольный диаметром 100 мм в здания. Устройство	ввод	1	157767,16 26864,14	6334,86 1014,62	157767,00 26864,00	6335,00 1015,00	124568,00	27600,00 14829,00	200196,00
8	40	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F100 W8 СС ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ	$м^3$	2,33	35193,28 2242,40	1813,55 429,79	82000,00 5225,00	4225,00 1001,00	72550,00	5666,00 7013,00	94679,00
9	41	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	254	3430,85 214,12	7,28 1,93	871436,00 54386,00	1849,00 490,00	815200,00	51036,00 73797,00	996269,00
			Итого по разделу 2: Строительная часть АС.ТС.СО					6781449,00 501070,00	266344,00 101382,00	6014035,00 0,00	675344,00 596542,00	8053335,00 0,00
			ИТОГО по акту					6781449,00 501070,00	266344,00 101382,00	6014035,00 0,00	675344,00 596542,00	8053335,00 0,00
06-03 Наружное газоснабжение работы												
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	$м^3$ грунта	58,8	70,41 0,00	70,41 23,06	4140,00 0,00	4140,00 1356,00		976,00 409,00	5525,00
2	2	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$	$м^3$ грунта	116,497	229,35 0,00	229,35 60,63	26719,00 0,00	26718,00 7063,00		5085,00 2544,00	34348,00
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	3,603	2950,52 2950,52	0,00 0,00	10631,00 10631,00	0,00 0,00		7654,00 1463,00	19748,00
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	12,3	5836,46 1857,30	283,16 82,97	71788,00 22845,00	3483,00 1021,00	45461,00	23627,00 7633,00	103048,00
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	44,1	1402,16 1402,16	0,00 0,00	61835,00 61835,00	0,00 0,00		44522,00 8509,00	114866,00
6	6	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	51,5	49,19 0,00	49,19 16,38	2533,00 0,00	2534,00 844,00		607,00 251,00	3391,00
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 1: Земляные работы	$м^3$ грунта		0,00	16,38	0,00	963,00		287,00	
								180538,00	39767,00	45461,00	83164,00	284798,00
								95311,00	11247,00	0,00	21096,00	
			Подраздел 2: Газопровод									
8	8	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,245	667416,07	296869,32	163517,00	72733,00		113604,00	299291,00
						370546,75	97827,29	90784,00	23968,00		22170,00	
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	247,45	1285,00		317973,00		317973,00		343411,00
10	10	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,245	843312,45	648086,29	206612,00	158781,00	8453,00	25438,00	299672,00
						160725,60	157113,76	39378,00	38493,00		70862,00	
11	11	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,245	42486,79	26980,47	10409,00	6611,00		22198,00	14975,00
						15506,32	7626,66	3799,00	1869,00		3457,00	
12	12	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	245	34,00		8330,00		8330,00	1109,00	8996,00
13	13	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1202,54	23,32	4810,00	93,00	418,00	666,00	8028,00
						1074,84	0,00	4299,00	0,00		2623,00	
14	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28	168,49	3791,00	337,00		595,00	7788,00
						1726,79	0,47	3454,00	1,00		3420,00	
15	15	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	2	11730,00		23460,00		23460,00	577,00	25337,00
16	16	1122-1401-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	16,2	5092,02	1563,33	82491,00	25326,00	33452,00	1877,00	126685,00
						1463,78	706,68	23713,00	11448,00		34810,00	
17	17	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,524	3536,00		58429,00		58429,00	9384,00	63103,00
			Итого по подразделу 2: Газопровод								4674,00	
								879822,00	263881,00	450515,00	228776,00	1197286,00
								165427,00	75779,00	0,00	88688,00	
			Подраздел 3: Опознавательный знак 5шт л.11-АС.ГСН									
18	18	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака	знак	5	4101,14	0,00	20506,00	0,00	4947,00	14158,00	37437,00
						3111,70	0,00	15559,00	0,00		2773,00	
19	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	$м^3$	0,315	31945,88	1813,55	10063,00	571,00	8785,00	766,00	11695,00
						2242,40	429,79	706,00	135,00		866,00	
20	20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	11,5	2002,00		23023,00		23023,00	1842,00	24865,00
21	21	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 300 мм	шт.	5	2793,00		13965,00		13965,00	1117,00	15082,00
22	22	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	$м^2$	0,45	442,47	6,63	199,00	3,00	127,00	48,00	267,00
						152,90	0,91	69,00	0,00		20,00	
23	23	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	0,45	746,11	5,84	336,00	3,00	307,00	18,00	382,00
						57,47	1,37	26,00	1,00		26,00	
			Итого по подразделу 3: Опознавательный знак 5шт л.11-АС.ГСН					66092,00	577,00	51154,00	19990,00	65720,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								16360,00	136,00	0,00	6646,00	
			Подраздел 4: Деталь входа из земли 1шт л. 6-ГСН									
24	24	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,001	906538,02 701881,20	174897,24 73693,56	907,00 702,00	175,00 74,00	30,00	768,00 134,00	1809,00
25	25	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1	4372,00		4372,00		4372,00	350,00	4722,00
26	26	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12968,46 6410,42	2053,26 44,45	12968,00 6410,00	2053,00 44,00	4505,00	6390,00 1549,00	20907,00
27	27	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	60,4	915,00		55266,00		55266,00	4421,00	59687,00
28	28	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,018	174612,00		3143,00		3143,00	251,00	3394,00
29	29	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00
30	30	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00
31	31	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00	90,00	1212,00
32	32	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство КОЗЫРЕК**	$м^2$ покрытия	0,01	5104,61 1928,40	23,36 6,40	51,00 19,00	0,00 0,00	32,00	18,00 6,00	75,00
33	33	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Устройство бетонной подушки В15 F50 W8**	$м^3$	0,226	48219,59 9721,40	1904,60 474,53	10898,00 2197,00	430,00 107,00	8270,00	2097,00 1040,00	14035,00
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00108	339988,00		367,00		367,00	29,00	396,00
35	35	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	8663,71 4259,95	4242,30 1422,47	8664,00 4260,00	4242,00 1422,00	161,00	5626,00 1143,00	15433,00
36	36	242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	25437,00		25437,00		25437,00	2035,00	27472,00
37	37	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00	418,00	5642,00
38	38	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 55 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00087	1660646,25 886166,78	774479,47 266223,99	1445,00 771,00	674,00 232,00		993,00 195,00	2633,00
39	39	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629,00		629,00		629,00	50,00	679,00
40	40	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	шт.	1	638,00		638,00		638,00	51,00	689,00
			Итого по подразделу 4: Деталь входа из земли 1шт л. 6-ГСН					139259,00 17813,00	7911,00 1880,00	113533,00 0,00	19312,00 12686,00	171257,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	1124-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 110 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	17613,28 12952,22	2462,98 0,00	17613,00 12952,00	2463,00 0,00	2198,00	12823,00 2435,00	32871,00
42	42	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,001	825169,76 660288,24	135121,94 56471,35	825,00 660,00	135,00 56,00	30,00	710,00 123,00	1658,00
43	43	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1	2969,00		2969,00		2969,00	238,00	3207,00
44	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12968,46 6410,42	2053,26 44,45	12968,00 6410,00	2053,00 44,00	4505,00	6390,00 1549,00	20907,00
45	45	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,4	915,00		25986,00		25986,00	2079,00	28065,00
46	46	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,02115	174612,00		3693,00		3693,00	295,00	3988,00
47	47	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8663,71 4259,95	4242,30 1422,47	8664,00 4260,00	4242,00 1422,00	161,00	5626,00 1143,00	15433,00
48	48	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00	3393,00	45807,00
49	49	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00	418,00	5642,00
50	50	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1660646,25 886166,78	774479,47 266223,99	2989,00 1595,00	1394,00 479,00		2054,00 403,00	5446,00
51	51	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	629,00		1887,00		1887,00	151,00	2038,00
52	52	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00
53	53	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00
54	54	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2	6758,94 1420,29	1637,70 724,54	13518,00 2841,00	3275,00 1449,00	7402,00	3989,00 1401,00	18908,00
55	55	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подушки В15 F50 W8 СС	$м^3$	0,270182	48219,59 9721,40	1904,60 474,53	13028,00 2627,00	514,00 128,00	9887,00	2507,00 1243,00	16778,00
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	339988,00		734,00		734,00	59,00	793,00
57	57	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2079,45 1803,24	276,21 1,66	2079,00 1803,00	277,00 2,00		1787,00 309,00	4175,00
58	58	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00	938,00	12669,00
			Итого по подразделу 5: Точка врезки л.5-ГСН					178787,00 36602,00	14690,00 3581,00	127495,00 0,00	39306,00 17448,00	235541,00
			Подраздел 6: Ограждение точки врезки л.4.5									
59	59	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по метал столбам безцоколя. Установка	м погонный	3	7340,70 5033,50	1555,96 639,48	22022,00 15101,00	4667,00 1918,00	2254,00	20683,00 3888,00	45473,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1986,84 1408,61	48,03 8,06	1987,00 1409,00	48,00 8,00	530,00	1672,00 293,00	3952,00
61	61	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,064	24847,00		1590,00		1590,00	127,00	1717,00
62	62	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,364	29919,00		10891,00		10891,00	871,00	11762,00
63	63	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	3,84	6563,93 780,82	319,57 163,57	25205,00 2998,00	1227,00 628,00	20980,00	3373,00 2286,00	30864,00
64	64	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,6	6181,85 1547,75	2835,15 1317,19	9891,00 2476,00	4537,00 2108,00	2878,00	4263,00 1132,00	15286,00
65	65	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14808	439419,00		65069,00		65069,00	5206,00	70275,00
66	66	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,06853	751069,00		51471,00		51471,00	4118,00	55589,00
67	67	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	5,6	1730,00		9688,00		9688,00	775,00	10463,00
68	68	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00
69	69	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,85031	142,06 76,45	3,31 0,46	263,00 141,00	6,00 1,00	115,00	98,00 29,00	390,00
70	70	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,85031	249,82 89,36	4,90 0,92	462,00 165,00	9,00 2,00	288,00	115,00 46,00	623,00
			Итого по подразделу 6: Ограждение точки врезки л.4.5					199317,00 22290,00	10494,00 4665,00	166532,00 0,00	29604,00 18313,00	247234,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					1645815,00 353803,00	337320,00 97288,00	954690,00 0,00	415152,00 164877,00	2225844,00
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
71	71	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0065	1683307,96 969008,40	702592,43 218331,60	10942,00 6299,00	4567,00 1419,00	76,00	7641,00 1487,00	20070,00
72	72	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,565	2002,00		13143,00		13143,00	1051,00	14194,00
73	73	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	1	3638,06 3324,16	58,42 0,00	3638,00 3324,00	58,00 0,00	255,00	2028,00 453,00	6119,00
74	74	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0108	1044650,00		11282,00		11282,00	903,00	12185,00
75	75	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	$м^2$	4,45	442,47 152,90	6,63 0,91	1969,00 680,00	29,00 4,00	1259,00	472,00 195,00	2636,00
76	76	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	4,45	746,11 57,47	5,84 1,37	3320,00 256,00	26,00 6,00	3038,00	181,00 280,00	3781,00
			Подраздел 1: ГРПШ л. 7-ГСН									
[illegible]	[illegible]	1119-0301-0101 [illegible]	[illegible]	установка	[illegible]	[illegible] 24344.32	[illegible] 547.89	[illegible] 24344.00	[illegible] 548.00	[illegible]	[illegible] 4049,00	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	513-302-0221 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-2Н	шт.	1	205708,00		205708,00		205708,00		205708,00
79	79	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3423,28 2373,60	146,32 71,12	3423,00 2374,00	146,00 71,00	903,00	2420,00 467,00	6310,00
80	80	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00		45807,00
81	81	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	15635,59 8119,05	5901,51 2028,70	46907,00 24357,00	17704,00 6086,00	4845,00	3393,00 6164,00	83210,00
82	82	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,022	1044650,00		22982,00		22982,00		24821,00
83	83	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0286	265998,96 88774,70	172481,29 45431,60	7608,00 2539,00	4933,00 1299,00	136,00	1839,00 3071,00 854,00	11533,00
84	84	252-301-1316 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм	шт.	1	182345,00		182345,00		182345,00		196933,00
85	85	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1044,13 315,50	35,68 12,43	11485,00 3471,00	393,00 137,00	7622,00	14588,00 2597,00 1127,00	15209,00
86	86	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11814,03 2253,56	419,51 169,53	11814,00 2254,00	420,00 170,00	9141,00	1745,00 1085,00	14644,00
87	87	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1,5	971,82 360,57	25,73 7,91	1458,00 541,00	39,00 12,00	878,00	398,00 148,00	2004,00
88	88	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по метал столбам без цоколя. Установка	м оград	13	7340,70 5033,56	1555,96 639,48	95429,00 65436,00	20227,00 8313,00	9765,00	87024,00 14596,00	197049,00
89	89	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1986,84 1408,61	48,03 8,06	1987,00 1409,00	48,00 8,00	530,00	1672,00 293,00	3952,00
90	90	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,112	24847,00		2783,00		2783,00		3006,00
91	91	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,952	30786,00		29308,00		29308,00		31653,00
92	92	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,36	4070,53 495,01	29,11 4,74	5536,00 673,00	39,00 6,00	4823,00	2345,00 632,00 493,00	6661,00
93	93	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,07	7878,10 1547,75	2835,15 1317,19	551,00 108,00	198,00 92,00	245,00	187,00 59,00	797,00
94	94	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	439419,00		117931,00		117931,00		127366,00
95	95	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,22272	751069,00		167278,00		167278,00	9435,00	180660,00
96	96	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	29,87	1730,00		51675,00		51675,00	13382,00	55809,00
97	97	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная		2	389,00		778,00		778,00	4134,00	840,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	14,97344	142,06 76,45	3,31 0,46	2127,00 1145,00	50,00 7,00	933,00	795,00 234,00	3156,00
99	99	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	14,97344	249,82 89,36	4,90 0,92	3741,00 1338,00	74,00 14,00	2329,00	933,00 374,00	5048,00
100	100	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5 СС**	$м^3$	0,13	31173,46 2242,40	1813,55 429,79	4053,00 292,00	236,00 56,00	3525,00	316,00 349,00	4718,00
101	101	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F150 W8 СС**	$м^3$	1,33	45377,91 7890,70	967,04 410,31	60353,00 10495,00	1286,00 546,00	48572,00	10047,00 5632,00	76032,00
102	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0571	339988,00		19413,00		19413,00		20966,00
103	103	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,02219	1088483,77 43567,20	2192,57 1005,86	24153,00 967,00	48,00 22,00	23138,00	900,00 2004,00	27057,00
104	104	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,88	4070,53 495,01	29,11 4,74	19864,00 2416,00	142,00 23,00	17306,00	2268,00 1771,00	23903,00
			Итого по подразделу 1: ГРПШ л. 7-ГСН					1169322,00 144159,00	47534,00 17410,00	771922,00 205708,00	169538,00 90653,00	1429513,00
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					1213616,00 154718,00	52214,00 18839,00	800975,00 205708,00	179860,00 95022,00	1488498,00
			ИТОГО по акту					2859431,00 508521,00	389534,00 116127,00	1755665,00 205708,00	595012,00 259899,00	3714342,00
			ВСЕГО по акту					17935034,00 1504944,00	1008338,00 348192,00	9843105,00 5578642,00	1815913,00 1133783,00	20884730,00 0,00

	ИТОГО:		15 306 088	5 578 642	20 884 730
	Временные здания и сооружения	2,9%	443 877		443 877
	Итого с временными		15 749 965	5 578 642	21 328 607
	Затраты на производство строительно-монтажных работ	0,71%	111 825		111 825
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				
	Итого		0	1 009 875	1 009 875
	Непредвиденные работы и затраты		15 861 789	5 578 642	1 009 875	22 450 306
	Итого с непредвиденными затратами	2%	317 236		317 236
	в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,079		16 179 025	5 578 642	1 009 875	22 767 542
	с понижающим коэф. К=0,95		17 457 168	6 019 355	1 089 655	24 566 178
	НДС-12%		16 584 310	5 718 387	1 035 172	23 337 868,76
	ИТОГО по акту	12%	0,00		2 800 544	2 800 544,25
			16 584 310	5 718 387	3 835 716	26 138 413,01

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аманжолов Г.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «СтандартСтройСервисLTD»

Кадриянулы С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"

Бижанов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"

Казыбеков Р.К.

Страница - 12
Страниц - 12