Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Объект: Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №77 от 29.08.2023г. Дополнительное соглашение №77/2 от 13.12.2023г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области	54 581 230,54	54 581 230,54	54 581 230,54	28 442 817,53	16 374 369,16	8 532 845,26	38 206 861,38	20 728 690,73	0,00
ВСЕГО:	**54 581 230,54**	**54 581 230,54**	**54 581 230,54**	**28 442 817,53**	**16 374 369,16**	**8 532 845,26**	**38 206 861,38**	**20 728 690,73**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Аманжолов Г.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «СтандартСтройСервисLTD»
Кадиярулы С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
Бижанов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"
Казыбеков Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СК-176-22 Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания котельной КГП ясли сад "Балауса" в с.Алгабас Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование)

Договор: №77 от 29.08.2023г. Дополнительное соглашение №77/2 от 13.12.2023г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02-01-01 Общестроительные работы работы													
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8 СС	$м^3$	2,39	35401,36 2242,40	1813,55 429,79	84609,00 5359,00	4334,00 1027,00	74916,00	5812,00 7234,00	97655,00	
2	2	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F150 W8 СС	$м^3$	6,48	45377,91 7890,70	967,04 410,31	294049,00 51132,00	6267,00 2659,00	236651,00	48949,00 27440,00	370438,00	
3	3	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54328	331233,00		179952,00		179952,00	14396,00	194348,00	
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005585	339988,00		1899,00		1899,00	152,00	2051,00	
5	5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8 ОТМОСТКА	$м^3$	1,51	35069,86 2242,40	1813,55 429,79	52955,00 3386,00	2738,00 649,00	46831,00	3672,00 4530,00	61157,00	
6	6	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	21,53	6758,94 1420,29	1637,70 724,54	145520,00 30579,00	35259,00 15599,00	79681,00	42946,00 15077,00	203543,00	
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F100 W8 СС	$м^3$	0,26	35193,28 2242,40	1813,55 429,79	9150,00 583,00	472,00 112,00	8096,00	632,00 783,00	10565,00	
8	8	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В15 F100 W8 СС	$м^3$	2,54	45151,56 7890,70	967,04 410,31	114685,00 20042,00	2456,00 1042,00	92186,00	19187,00 10710,00	144582,00	
9	9	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041068	331233,00		13603,00		13603,00	1088,00	14691,00	
10	10	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,017389	1171261,45 126344,88	2192,57 1005,86	20367,00 2197,00	38,00 17,00	18132,00	2015,00 1791,00	24173,00	
11	11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F150 W8 СС	$м^3$	0,19	35401,36 2242,40	1813,55 429,79	6726,00 426,00	345,00 82,00	5956,00	462,00 575,00	7763,00	
12	12	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В20 F150 W8 СС	$м^3$	0,41	45482,45 7890,70	967,04 410,31	18648,00 3235,00	396,00 168,00	15016,00	3097,00 1740,00	23485,00	
13	13	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01767	331233,00		5853,00		5853,00	468,00	6321,00	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00239	339988,00		813,00		813,00	65,00	878,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					948829,00	52305,00	779585,00	126772,00	1161650,00	
								116939,00	21355,00	0,00	86049,00		
02-01-02 Тепломеханические решение работы													
			Раздел 1: ТМ										
15	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,21	50484,36 23706,00	22306,69 8235,82	111570,00 52390,00	49298,00 18201,00	9882,00	64238,00 14065,00	189873,00	
16	2	513-105-0205 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х100=200 кВт	комплект	1	9852143,00		9852143,00		9852143,00		9852143,00	
			Итого по разделу 1: ТМ					9963713,00 52390,00	49298,00 18201,00	9882,00 9852143,00	64238,00 14065,00	10042016,00	
			Раздел 2: Тепловой узел ОВ										
17	3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2519,87 2489,30	0,00 0,00	10079,00 9957,00	0,00 0,00	122,00	7169,00 1380,00	18628,00	
18	4	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230 В	шт.	1	210110,00		210110,00		210110,00	16809,00	226919,00	
19	5	245-601-0707 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00	6542,00	88320,00	
20	6	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24926,00		24926,00		24926,00	1994,00	26920,00	
21	7	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	8994,47 5453,97	429,44 101,10	17989,00 10908,00	859,00 202,00	6222,00	10888,00 2310,00	31187,00	
22	8	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66037,00		132074,00		132074,00	10566,00	142640,00	
23	9	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	88289,74 8014,93	627,69 114,21	88290,00 8015,00	627,00 114,00	79647,00	7967,00 7701,00	103958,00	
24	10	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	28809,84 2485,08	493,81 178,03	57620,00 4970,00	988,00 356,00	51662,00	5220,00 5027,00	67867,00	
25	11	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1180,41 1030,33	3,21 1,00	1180,00 1030,00	3,00 1,00	147,00	1011,00 175,00	2366,00	
26	12	242-310-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3/ч$	шт.	1	226236,00		226236,00		226236,00	18099,00	244335,00	
27	13	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	284138,00		284138,00		284138,00	22731,00	306869,00	
28	14	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9015,63 5453,97	429,44 101,10	18031,00 10908,00	859,00 202,00	6264,00	10888,00 2314,00	31233,00	
29	15	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	15661,00		31322,00		31322,00	2506,00	33828,00	
30	16	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3432,30 537,31	0,00 0,00	13729,00 2149,00	0,00 0,00	11580,00	2106,00 1267,00	17102,00	
31	17	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	6513,09 705,98	0,00 0,00	26052,00 2824,00	0,00 0,00	23228,00	2767,00 2306,00	31125,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	18	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4832,68 3083,59	185,30 45,66	4833,00 3084,00	186,00 46,00	1564,00	3067,00 632,00	8532,00	
33	19	242-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	69630,00		69630,00		69630,00	5570,00	75200,00	
34	20	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	883,00		3532,00		3532,00	283,00	3815,00	
35	21	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00		2162,00		2162,00	173,00	2335,00	
36	22	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1271,56 677,99	30,35 12,10	636,00 339,00	15,00 6,00	282,00	338,00 78,00	1052,00	
37	23	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1406,81 677,99	30,35 12,10	1407,00 678,00	30,00 12,00	698,00	676,00 167,00	2250,00	
38	24	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4370,49 1526,86	89,11 29,09	21852,00 7634,00	445,00 145,00	13773,00	7624,00 2358,00	31834,00	
39	25	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,9	227,85 33,56	4,30 0,68	205,00 30,00	4,00 1,00	171,00	21,00 18,00	244,00	
40	26	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	1103,75 519,57	121,93 59,26	5519,00 2598,00	609,00 296,00	2311,00	2200,00 617,00	8336,00	
41	27	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	5,5	5505,00		30278,00		30278,00	2422,00	32700,00	
			Итого по разделу 2: Тепловой узел ОВ					1363608,00 65124,00	4625,00 1381,00	1293857,00 0,00	61942,00 114045,00	1539595,00	
			Раздел 3: Отопление										
42	28	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4370,49 1526,86	89,11 29,09	87410,00 30537,00	1782,00 582,00	55090,00	30497,00 9433,00	127340,00	
43	29	1116-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	25066,40 15203,45	588,98 78,27	50133,00 30407,00	1178,00 157,00	18548,00	29952,00 6407,00	86492,00	
44	30	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,1	227,85 33,56	4,30 0,68	478,00 70,00	9,00 1,00	399,00	50,00 42,00	570,00	
45	31	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	1103,75 519,57	121,93 59,26	22075,00 10391,00	2438,00 1185,00	9245,00	8798,00 2470,00	33343,00	
46	32	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	22	5505,00		121110,00		121110,00	9689,00	130799,00	
			Итого по разделу 3: Отопление					281206,00 71405,00	5407,00 1925,00	204392,00 0,00	69297,00 28041,00	378544,00	
			ИТОГО по акту					11608527,00 188919,00	59330,00 21507,00	1508131,00 9852143,00	195477,00 156151,00	11960155,00	

06-02 Наружные сети теплоснабжения работы

			Раздел 1: ТС.СО										
47	1	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,226	1751273,51 1019358,00	717229,36 220857,68	395788,00 230375,00	162094,00 49914,00	3319,00	277486,00 53862,00	727136,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	2	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	228,26	2717,00		620182,00		620182,00		669797,00	
											49615,00		
49	3	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,226	1683307,96	702592,43	380428,00	158786,00	2646,00	265655,00	697770,00	
						969008,40	218331,60	218996,00	49343,00		51687,00		
50	4	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	114,13	1384,00		157956,00		157956,00		170592,00	
											12636,00		
51	5	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	114,13	1075,00		122690,00		122690,00		132505,00	
											9815,00		
52	6	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	54826,00		219304,00		219304,00		236848,00	
											17544,00		
53	7	245-709-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок присоединительный резьбовой DN 25 ШТУЦЕР	шт.	4	3494,00		13976,00		13976,00		15094,00	
											1118,00		
54	8	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	22885,00		22885,00		22885,00		24716,00	
											1831,00		
55	9	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,18991	1044650,00		198389,00		198389,00		214260,00	
											15871,00		
56	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,008	1044650,00		8357,00		8357,00		9026,00	
											669,00		
57	11	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике 2 РАЗА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	103	6832,02	46,77	703698,00	4817,00	515530,00	141090,00	912371,00	
						1780,10	22,28	183350,00	2295,00		67583,00		
58	12	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,3	142,06	3,31	3736,00	87,00	1638,00	1396,00	5543,00	
						76,45	0,46	2011,00	12,00		411,00		
59	13	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	26,3	455,70	8,60	11985,00	226,00	9993,00	1243,00	14286,00	
						67,12	1,37	1765,00	36,00		1058,00		
60	14	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	452	1103,75	121,93	498895,00	55113,00	208937,00	198839,00	753551,00	
						519,57	59,26	234846,00	26786,00		55817,00		
61	15	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	248,6	5505,00		1368543,00		1368543,00		1478026,00	
											109483,00		
62	16	234-303-0509 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	124,3	2503,00		311123,00		311123,00		336013,00	
											24890,00		
63	17	234-303-0506 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 30 мм	м	124,3	1560,00		193908,00		193908,00		209421,00	
											15513,00		
64	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,452	1391881,92	1113196,50	629131,00	503165,00	16016,00	203460,00	899198,00	
						243252,72	251398,03	109950,00	113632,00		66607,00		
65	19	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1495,13	27,98	4485,00	84,00	371,00	2459,00	7500,00	
						1343,55	0,00	4031,00	0,00		556,00		
66	20	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1751273,51	717229,36	10508,00	4303,00	88,00	7367,00	19305,00	
						1019358,00	220857,68	6116,00	1325,00		1430,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	21	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	6,06	2717,00		16465,00		16465,00	1317,00	17782,00	
68	22	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	1683307,96 969008,40	702592,43 218331,60	15150,00 8721,00	6323,00 1965,00	105,00	10579,00 2058,00	27787,00	
69	23	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	6,06	1384,00		8387,00		8387,00	671,00	9058,00	
70	24	241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	3,03	1075,00		3257,00		3257,00	261,00	3518,00	
71	25	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6,7	4073,66 3589,79	197,38 25,60	27294,00 24052,00	1323,00 172,00	1919,00	18410,00 3656,00	49360,00	
72	26	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,028927	411730,00		11910,00		11910,00	953,00	12863,00	
73	27	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике 2 РАЗА	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,96	6832,02 1780,10	46,77 22,28	13391,00 3489,00	92,00 44,00	9810,00	2685,00 1286,00	17362,00	
74	28	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	1103,75 519,57	121,93 59,26	16556,00 7794,00	1829,00 889,00	6934,00	6599,00 1852,00	25007,00	
75	29	234-303-0516 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	5,5	4322,00		23771,00		23771,00	1902,00	25673,00	
76	30	234-303-0609 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	3,3	3376,00		11141,00		11141,00	891,00	12032,00	
77	31	234-303-0609 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	3,3	3376,00		11141,00		11141,00	891,00	12032,00	
78	32	234-303-0606 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 32 мм	м	3,3	2405,00		7937,00		7937,00	635,00	8572,00	
			Итого по разделу 1: ТС.СО					6042367,00 1035496,00	898242,00 246413,00	4108628,00 0,00	1137268,00 574369,00	7754004,00	
			Раздел 2: Строительная часть АС.ТС.СО										
79	42	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	6,954	73194,21 18345,51	5246,97 2051,80	508993,00 127575,00	36487,00 14268,00	344930,00	167375,00 54109,00	730477,00	
80	43	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия ПО4	$м^3$	1,22	81446,00		99364,00		99364,00	7949,00	107313,00	
81	44	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,446	56338,00		306817,00		306817,00	24545,00	331362,00	
82	45	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,288	158515,00		45652,00		45652,00	3652,00	49304,00	
83	46	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В10 F100 W8 СС ПРИЯМОК, ЗАДЕЛКИ	$м^3$	3,2	35193,28 2242,40	1813,55 429,79	112618,00 7176,00	5803,00 1375,00	99639,00	7781,00 9632,00	130031,00	
84	47	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15 F100 W8 СС	$м^3$	0,0825	37003,78 2242,40	1813,55 429,79	3053,00 185,00	149,00 35,00	2718,00	201,00 260,00	3514,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	48	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00	
86	49	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,7	1711,00		1198,00		1198,00	96,00	1294,00	
87	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020648	363218,00		7500,00		7500,00	600,00	8100,00	
88	51	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	30	6563,93 780,82	319,57 163,57	196918,00 23425,00	9587,00 4907,00	163906,00	26348,00 17861,00	241127,00	
89	52	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,017	87155,65 34566,22	17690,68 7779,56	175793,00 69720,00	35682,00 15691,00	70391,00	84557,00 20828,00	281178,00	
90	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044,00		7044,00		7044,00	564,00	7608,00	
91	54	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8911,00		26733,00		26733,00	2139,00	28872,00	
92	55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47470,00		47470,00		47470,00	3798,00	51268,00	
93	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25271,00		75813,00		75813,00	6065,00	81878,00	
94	57	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36297,00		36297,00		36297,00	2904,00	39201,00	
95	58	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8	457,00		3656,00		3656,00	292,00	3948,00	
96	59	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
97	60	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,2	7392,00		1478,00		1478,00	118,00	1596,00	
98	61	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15 сульф	$м^3$	0,1	35729,80 2242,40	1813,55 429,79	3573,00 224,00	181,00 43,00	3167,00	243,00 305,00	4121,00	
			Итого по разделу 2: Строительная часть АС.ТС.СО					1717957,00 228305,00	87889,00 36319,00	1401760,00 0,00	286505,00 160356,00	2164818,00	
			ИТОГО по акту					7760324,00 1263801,00	986131,00 282732,00	5510388,00 0,00	1423773,00 734725,00	9918822,00	

07-01 Благоустройство работы

			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП										
99	1	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	$м^3$ грунта	31,98	103,39 0,00	103,39 33,87	3306,00 0,00	3306,00 1083,00		780,00 327,00	4413,00	
100	2	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ)	$м^3$ грунта	20,64	103,39 0,00	103,39 33,87	2134,00 0,00	2134,00 699,00		503,00 211,00	2848,00	
101	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	$м^3$ грунта	70,3	63,07 0,00	63,07 20,66	4434,00 0,00	4433,00 1452,00		1046,00 439,00	5919,00	
102	4	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА		53,18	196,25	187,98	10437,00	9997,00		2141,00	13584,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		8,27	47,65	440,00	2534,00		1006,00		
103	5	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1356,09	32,00		43395,00			3472,00	46867,00	
104	6	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА	$м^3$ грунта	31,98	63,07 0,00	63,07 20,66	2017,00 0,00	2017,00 661,00		476,00 200,00	2693,00	
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП					65723,00 440,00	21887,00 6429,00	0,00 0,00	4946,00 5655,00	76324,00	
			Раздел 2: Покрытия л.5-ГП										
			Подраздел 1: Асфальтное покрытие ТИП 1										
105	7	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,116	5615,62 252,87	1665,10 409,40	17498,00 788,00	5189,00 1276,00	11522,00	2229,00 1578,00	21305,00	
106	8	1127-0403-0303 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	$м^2$ основания	31,16	797,25 52,08	191,50 60,66	24842,00 1623,00	5967,00 1890,00	17252,00	3794,00 2291,00	30927,00	
107	9	1127-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	$м^2$ основания	31,16	1046,05 60,09	274,03 85,25	32595,00 1872,00	8538,00 2656,00	22184,00	4891,00 2999,00	40485,00	
108	10	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	31,16	-417,51 0,00	-110,13 -36,50	-13010,00 0,00	-3431,00 -1137,00	-9578,00	-1228,00 -1139,00	-15377,00	
109	11	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021812	195557,42 0,00	3469,63 1643,67	4265,00 0,00	76,00 36,00	4190,00	39,00 344,00	4648,00	
110	12	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	31,16	2769,73 39,93	249,19 43,09	86305,00 1244,00	7765,00 1343,00	77296,00	2794,00 7128,00	96227,00	
111	13	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	31,16	1244,22 14,04	0,10 0,00	38770,00 437,00	3,00 0,00	38329,00	472,00 3139,00	42381,00	
112	14	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5,6	1573,53 1359,93	49,46 21,61	8812,00 7616,00	277,00 121,00	919,00	8356,00 1373,00	18541,00	
113	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,258	88241,00		22766,00		22766,00	1821,00	24587,00	
114	16	212-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,192	26320,00		5053,00		5053,00	404,00	5457,00	
			Итого по подразделу 1: Асфальтное покрытие ТИП 1					227896,00 13580,00	24384,00 6185,00	189933,00 0,00	21347,00 19938,00	269181,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия л.5-ГП					227896,00 13580,00	24384,00 6185,00	189933,00 0,00	21347,00 19938,00	269181,00	
			ИТОГО по акту					293619,00 14020,00	46271,00 12614,00	189933,00 0,00	26293,00 25593,00	345505,00	
			ВСЕГО по акту					20611299,00 1583679,00	1144037,00 338208,00	7988037,00 9852143,00	1772315,00 1002518,00	23386132,00 0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:			13 533 989	9 852 143					23 386 132	
			Временные здания и сооружения		2,9%	392 486						392 486	
			Итого с временными			13 926 475	9 852 143					23 778 618	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ		0,71%	98 878						98 878	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0		616 762				616 762	
			Итого			14 025 353	9 852 143	616 762				24 494 258	
			Непредвиденные работы и затраты		2%	280 507						280 507	
			Итого с непредвиденными затратами			14 305 860	9 852 143	616 762				24 774 765	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=100% К=1,079			15 436 023	10 630 462	665 486				26 731 971	
			с понижающим коэф. К=0,9499999992			14 664 221	10 098 939	632 212				25 395 372,79	
			НДС-12%		12%	0,00		3 047 445				3 047 444,74	
			ИТОГО по акту			14 664 221	10 098 939	3 679 657				28 442 817,53	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Аманжолов Т.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «СтандартСтройСервисLTD»
Кадриярулы С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
Бижанов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"
Казыбеков Р.К.