Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Белдеутас Каркаралинского района**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№204	2024-05-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Белдеутас Каркаралинского района	68 777 635,58	61 408 603,20	68 777 635,58	68 777 635,58					7 369 032,38	68 777 635,58
Удержание аванса 30%									904 210,71	8 439 300,00
Удержание резерва 5%									368 451,62	3 438 881,78
Итого к оплате	**68 777 635,58**	**61 408 603,20**	**68 777 635,58**	**68 777 635,58**					**6 096 370,05**	**56 899 453,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Алатау ТН"

Эксперт_____ **Омарханов А.К.**

ИИН 710919350378

№ KZ57VJE00024197 от 17.03.2017 года;

№ KZ18 VJE00077570 от 02.12.2022 года;

№ KZ41VJE00076865 от 14.10.2022 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Смағұлов А.Ғ.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Белдеутас,Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Белдеутас Каркаралинского района Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№204 от 2024-05-29; доп. согл. № б/н от 2024-07-29; № б\н от 2024-10-28;**

Акт выполненных работ № 1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Белдеутас Каркаралинского района** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Резервуар для чистой воды на 50м³(1шт)										
			Раздел 1: Резервуар для чистой воды на 50м³(1шт)										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	569,71245	503,0	503,0	286 565,0	286 566,0			286 565,0	
						0,0	105,0	0,0	59 820,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м³	10,002585	9 047,0	0,0	90 493,0	0,0			90 493,0	
						9 047,0	0,0	90 493,0	0,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					377 058	286 566	0	0	377 058	
								90 493	59 820	0	0		
			Подраздел 2: Устройство въезда										
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	70,34	370,0	370,0	26 026,0	26 026,0			26 026,0	
						0,0	75,0	0,0	5 276,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	70,34	95,0	95,0	6 682,0	6 682,0			6 682,0	
						0,0	24,0	0,0	1 688,0				
			Итого по подразделу 2: Устройство въезда					32 708	32 708	0	0	32 708	
								0	6 964	0	0		
			Подраздел 3: Грунтовая подушка										
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м³	711	1 362,0	1 355,0	968 382,0	963 405,0			968 382,0	
						7,0	316,0	4 977,0	224 676,0				
			Итого по подразделу 3: Грунтовая подушка					968 382	963 405	0	0	968 382	
								4 977	224 676	0	0		
			Подраздел 4: Обратная засыпка и обваловование										
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м³	372,888	82,0	82,0	30 577,0	30 577,0			30 577,0	
						0,0	20,0	0,0	7 458,0				
7	7	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	м³	372,888	46,0	46,0	17 153,0	17 153,0			17 153,0	
						0,0	11,0	0,0	4 102,0				
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	372,888	626,0	243,0	233 428,0	90 611,0			233 428,0	
						383,0	77,0	142 816,0	28 712,0				
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	41,432	3 581,0	0,0	148 368,0	0,0			148 368,0	
						3 581,0	0,0	148 368,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 4: Обратная засыпка и обвалование					429 526	138 341	0	0	429 526	
								291 184	40 272	**0**	**0**		
			Подраздел 5: Стены и днища монолитные,см.АС9										
10	10	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	55,5	83 771,0	8 523,0	4 649 290,0	473 027,0	2 127 037,0		4 649 290,0	
						36 923,0	2 417,0	2 049 226,0	134 144,0				
11	11	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание конструкций ригелей	$м^3$	0,5	41 701,0	2 205,0	20 850,0	1 103,0	16 118,0		20 850,0	
						7 260,0	636,0	3 630,0	318,0				
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2462	382 772,0		477 010,0		477 010,0		477 010,0	
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11388	339 665,0		38 681,0		38 681,0		38 681,0	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	339 665,0		7 989,0		7 989,0		7 989,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15456	353 133,0		54 580,0		54 580,0		54 580,0	
			Итого по подразделу 5: Стены и днища монолитные,см.АС9					5 248 400	474 130	2 721 415	0	5 248 400	
								2 052 856	134 462	**0**	**0**		
			Подраздел 6: Плиты покрытия,см.АС4										
16	16	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	7,74	138 055,0	4 740,0	1 068 546,0	36 688,0	428 308,0		1 068 546,0	
						77 978,0	921,0	603 550,0	7 129,0				
17	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54528	329 644,0		179 748,0		179 748,0		179 748,0	
18	18	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01536	366 664,0		5 632,0		5 632,0		5 632,0	
			Итого по подразделу 6: Плиты покрытия,см.АС4					1 253 926	36 688	613 688	0	1 253 926	
								603 550	7 129	**0**	**0**		
			Подраздел 7: Дыхательные устройства Ду-1 и Ду-2 -2шт,см.АС5										
19	19	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,3	8 686,0	3 246,0	115 524,0	43 172,0	253,0		115 524,0	
						5 421,0	746,0	72 099,0	9 922,0				
20	20	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	10	3 093,0		30 930,0		30 930,0		30 930,0	
21	21	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	3,3	6 359,0		20 985,0		20 985,0		20 985,0	
			Итого по подразделу 7: Дыхательные устройства Ду-1 и Ду-2 -2шт,см.АС5					167 439	43 172	52 168	0	167 439	
								72 099	9 922	**0**	**0**		
			Подраздел 8: Камера лаза,см.АС5										
22	22	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,44	47 326,0	20 234,0	20 823,0	8 903,0	439,0		20 823,0	
						26 094,0	5 787,0	11 481,0	2 546,0				
23	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	7 822,0		62 576,0		62 576,0		62 576,0	
24	24	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 886,0		13 772,0		13 772,0		13 772,0	
25	25	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	2	9 492,0	1 275,0	18 984,0	2 550,0	2 724,0		18 984,0	
						6 855,0	384,0	13 710,0	768,0				
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	
			Итого по подразделу 8: Камера лаза,см.АС5					154 853	11 453	118 209	0	154 853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								25 191	3 314	0	0		
			Подраздел 9: Лестница Л-1,см.АС5										
27	27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,16664	266 750,0 163 912,0	69 117,0 18 363,0	44 451,0 27 314,0	11 518,0 3 060,0	5 619,0		44 451,0	
28	28	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16664	1 145 627,0		190 907,0		190 907,0		190 907,0	
29	29	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,83256	3 347,0 3 145,0	4,0 1,0	16 175,0 15 198,0	19,0 5,0	957,0		16 175,0	
30	30	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	50	528,0 348,0	8,0 3,0	26 400,0 17 400,0	400,0 150,0	8 600,0		26 400,0	
			Итого по подразделу 9: Лестница Л-1,см.АС5					277 933 59 912	11 937 3 215	206 083 0	0 0	277 933	
			Итого по разделу 1: Резервуар для чистой воды на 50$м^3$(1шт)					8 910 225 3 200 262	1 998 400 489 774	3 711 563 0	0 0	8 910 225	
			Итого по отделу Резервуар для чистой воды на 50$м^3$(1шт)					8 910 225 3 200 262	1 998 400 489 774	3 711 563 0	0 0	8 910 225	
			Отдел 2: Сети 0,4кВ										
			Раздел 2: Фундамент для КТПН,см.ЭСН6										
31	31	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,5	172,0 0,0	172,0 42,0	430,0 0,0	430,0 105,0			430,0	
32	32	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	40	29 290,0 13 669,0	5 123,0 1 518,0	1 171 600,0 546 760,0	204 920,0 60 720,0	419 920,0		1 171 600,0	
33	33	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3	$м^3$	2,9	13 610,0 13 610,0	0,0 0,0	39 469,0 39 469,0	0,0 0,0			39 469,0	
34	34	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	2,9	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	16 321,0 16 321,0	0,0 0,0			16 321,0	
35	35	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	2,5	748,0 458,0	290,0 91,0	1 870,0 1 145,0	726,0 228,0			1 870,0	
36	36	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	6	11 685,0 9 482,0	1 903,0 525,0	70 110,0 56 892,0	11 418,0 3 150,0	1 800,0		70 110,0	
37	37	225-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	6	38 881,0		233 286,0		233 286,0		233 286,0	
			Подраздел 1: Фундамент для ДЭС,см.ЭСН8										
38	38	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 484,0 1 764,0	2 883,0 564,0	21 936,0 7 056,0	11 532,0 2 256,0	3 348,0		21 936,0	
39	39	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,426	34 822,0		84 478,0		84 478,0		84 478,0	
			Итого по подразделу 1: Фундамент для ДЭС,см.ЭСН8					106 414 7 056	11 532 2 256	87 826 0	0 0	106 414	
			Итого по разделу 2: Фундамент для КТПН,см.ЭСН6					1 639 500 667 643	229 026 66 459	742 832 0	0 0	1 639 500	
			Раздел 3: Комплектное оборудование										
			Подраздел 1: Проектируемая линия до ТП-10/0,4 кВ										
40	40	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	39 956,0 15 543,0	22 910,0 7 327,0	39 956,0 15 543,0	22 910,0 7 327,0	1 503,0		39 956,0	
41	41	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	115 351,0	26 380,0	115 351,0	26 380,0	15 519,0		115 351,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				подстанция		73 452,0	7 077,0	73 452,0	7 077,0				
42	42	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 248 627,0		2 248 627,0		2 248 627,0		2 248 627,0	
43	43	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402,0		1 331 402,0		1 331 402,0		1 331 402,0	
44	44	1308-0301-0907 *РСНБ РК 2022*	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	шт.	1	480 546,0	238 511,0	480 546,0	238 511,0	36 167,0		480 546,0	
45	45	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	205 868,0	67 008,0	205 868,0	67 008,0				
46	46	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	7 714 067,0		7 714 067,0		7 714 067,0		7 714 067,0	
47	47	247-302-0112 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	14 788,0	1 094,0	44 364,0	3 282,0	6 105,0		44 364,0	
						11 659,0	324,0	34 977,0	972,0				
			Итого по подразделу 1: Проектируемая линия до ТП-10/0,4 кВ	шт.	3	4 996,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0	
								11 989 301	291 083	74 282	0	11 989 301	
								329 840	82 384	11 294 096	0		
			Подраздел 2: Земляные работы										
48	48	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	$м^3$	5,4	6 119,0	0,0	33 043,0	0,0			33 043,0	
49	49	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,6	6 119,0	0,0	33 043,0	0,0				
50	50	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	3 581,0	0,0	12 892,0	0,0			12 892,0	
51	51	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,12	791,0	441,0	23 730,0	13 230,0			23 730,0	
52	52	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,8	350,0	142,0	10 500,0	4 260,0				
53	53	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	102 983,0		12 358,0		12 358,0		12 358,0	
54	54	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	2	6 193,0	225,0	24 772,0	900,0	556,0		24 772,0	
55	55	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт.	2	15 319,0		30 638,0		30 638,0		30 638,0	
			Итого по подразделу 2: Земляные работы			13 969,0		27 938,0		27 938,0		27 938,0	
								179 105	14 130	85 224	0	179 105	
								79 751	4 536	0	0		
			Подраздел 3: Кабели										
56	56	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 041,0	396,0	31 230,0	11 880,0	120,0		31 230,0	
57	57	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	641,0	104,0	19 230,0	3 120,0			20 500,0	
						1 025,0	375,0	20 500,0	7 500,0	1 340,0			
						583,0	98,0	11 660,0	1 960,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	243-113-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,015	1 844 845,0		27 673,0		27 673,0		27 673,0	
59	59	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,035	628 835,0		22 009,0		22 009,0		22 009,0	
60	60	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	26,115	135 931,0	44 512,0	3 549 838,0	1 162 431,0	44 630,0		3 549 838,0	
						89 710,0	12 949,0	2 342 777,0	338 163,0				
61	61	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	26,115	333 336,0		8 705 070,0		8 705 070,0		8 705 070,0	
			Итого по подразделу 3: Кабели										
								12 356 320	1 181 811	8 800 842	0	12 356 320	
								2 373 667	343 243	0	0		
			Подраздел 4: Заземление КТПН										
62	62	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	4 700,0	395,0	37 600,0	3 160,0	2 832,0		37 600,0	
						3 951,0	97,0	31 608,0	776,0				
63	63	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01422	319 654,0		4 545,0		4 545,0		4 545,0	
64	64	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	22	908,0	59,0	19 976,0	1 298,0	1 298,0		19 976,0	
						790,0	15,0	17 380,0	330,0				
65	65	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02772	395 914,0		10 975,0		10 975,0		10 975,0	
			Итого по подразделу 4: Заземление КТПН										
								73 096	4 458	19 650	0	73 096	
								48 988	1 106	0	0		
			Итого по разделу 3: Комплектное оборудование										
								24 597 822	1 491 482	8 979 998	0	24 597 822	
								2 832 246	431 269	11 294 096	0		
			Итого по отделу Сети 0,4кВ										
								26 237 322	1 720 508	9 722 830	0	26 237 322	
								3 499 889	497 728	11 294 096	0		
			Отдел 3: Сети ВЛ-10кВ										
			Раздел 4: Установка разъединителя на концевой (анкерной) опоре АР-1 (2шт)										
66	66	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0	
67	67	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0	
68	68	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 864,0		67 456,0		67 456,0		67 456,0	
69	69	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534,0		5 068,0		5 068,0		5 068,0	
70	70	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040,0		6 080,0		6 080,0		6 080,0	
71	71	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0	
72	72	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	
73	73	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647,0		14 823,0		14 823,0		14 823,0	
74	74	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г		4	4 422,0		17 688,0		17 688,0		17 688,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		252-108-0702		шт.									
75	75	*РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0		268,0		268,0		268,0	
76	76	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525,0		46 100,0		46 100,0		46 100,0	
77	77	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	25 385,0	511,0	50 770,0	1 022,0	3 114,0		50 770,0	
						23 317,0	140,0	46 634,0	280,0				
78	78	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495,0		334 990,0		334 990,0		334 990,0	
79	79	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,44	998,0		1 437,0		1 437,0		1 437,0	
80	80	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	12	2 218,0		26 616,0		26 616,0		26 616,0	
			Итого по разделу 4: Установка разъединителя на концевой (анкерной) опоре АР-1 (2шт)					**635 626**	**1 022**	**252 980**	**0**	**635 626**	
								46 634	280	334 990	0		
			Раздел 5: Устройство ответвления на промежуточной опоре УОК (1шт)										
81	81	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
82	82	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	
83	83	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0	
84	84	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2 884,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0	
85	85	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
86	86	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	11 525,0		11 525,0		11 525,0		11 525,0	
87	87	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730,0		4 380,0		4 380,0		4 380,0	
			Итого по разделу 5: Устройство ответвления на промежуточной опоре УОК (1шт)					**41 054**	**0**	**41 054**	**0**	**41 054**	
								0	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 6: Анкерная железобетонная опоре А10-1 (3шт)										
88	88	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	56 375,0	24 477,0	169 125,0	73 431,0	2 745,0		169 125,0	
						30 983,0	7 831,0	92 949,0	23 493,0				
89	89	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	6	81 616,0		489 696,0		489 696,0		489 696,0	
90	90	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	8 968,0	3 985,0	53 808,0	23 910,0			53 808,0	
						4 983,0	1 187,0	29 898,0	7 122,0				
91	91	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	8 383,0		50 298,0		50 298,0		50 298,0	
92	92	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790,0		98 370,0		98 370,0		98 370,0	
93	93	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799,0		22 794,0		22 794,0		22 794,0	
94	94	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1 647,0		4 941,0		4 941,0		4 941,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
95	95	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243,0		6 729,0		6 729,0		6 729,0	
96	96	252-207-2039 *СпрСЦ 11.2023*	Болт М12 с гайкой	шт.	3	1 139,0		3 417,0		3 417,0		3 417,0	
97	97	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 290,0		36 870,0		36 870,0		36 870,0	
98	98	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525,0		69 150,0		69 150,0		69 150,0	
99	99	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2 884,0		8 652,0		8 652,0		8 652,0	
100	100	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0	
101	101	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11 525,0		34 575,0		34 575,0		34 575,0	
102	102	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	649,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0	
103	103	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	730,0		13 140,0		13 140,0		13 140,0	
			Итого по разделу 6: Анкерная железобетонная опоре А10-1 (3шт)										
								1 067 607	**97 341**	**847 419**	**0**	**1 067 607**	
								122 847	**30 615**	**0**	**0**		
			Раздел 7: Заменяемая линия до сущ.опоры №10 (14шт)										
104	104	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	36	27 355,0 15 855,0	10 585,0 3 386,0	984 780,0 570 780,0	381 060,0 121 896,0	32 940,0		984 780,0	
105	105	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	36	81 616,0		2 938 176,0		2 938 176,0		2 938 176,0	
106	106	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	26 424,0		951 264,0		951 264,0		951 264,0	
107	107	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	36	2 243,0		80 748,0		80 748,0		80 748,0	
108	108	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	36	2 884,0		103 824,0		103 824,0		103 824,0	
109	109	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	36	67,0		2 412,0		2 412,0		2 412,0	
110	110	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	11 525,0		414 900,0		414 900,0		414 900,0	
111	111	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	36	649,0		23 364,0		23 364,0		23 364,0	
			Итого по разделу 7: Заменяемая линия до сущ.опоры №10 (14шт)										
								5 499 468	**381 060**	**4 547 628**	**0**	**5 499 468**	
								570 780	**121 896**	**0**	**0**		
			Раздел 8: Заземление опор ВЛ-10кВ										
			Подраздел 1: Заземление анкерной(концевой) опоры										
112	112	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 700,0 3 951,0	395,0 97,0	14 100,0 11 853,0	1 185,0 291,0	1 062,0		14 100,0	
113	113	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0237	319 654,0		7 576,0		7 576,0		7 576,0	
114	114	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм		5	977,0	41,0	4 885,0	205,0	165,0		4 885,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		903,0	10,0	4 515,0	50,0				
115	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	353 133,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0	
116	116	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	8	977,0	41,0	7 816,0	328,0	264,0		7 816,0	
				м		903,0	10,0	7 224,0	80,0				
117	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02688	353 133,0		9 492,0		9 492,0		9 492,0	
			Итого по подразделу 1: Заземление анкерной(концевой) опоры										
								59 689	**1 718**	**34 379**	**0**	**59 689**	
								23 592	**421**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 8: Заземление опор ВЛ-10кВ										
								59 689	**1 718**	**34 379**	**0**	**59 689**	
								23 592	**421**	**0**	**0**		
			Раздел 9: Реклоузер										
			Подраздел 1: Пункт авт.секционирования на базе реклоузера РВА/TEL-10-12,5/630										
118	118	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0	
119	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074	353 133,0		2 613,0		2 613,0		2 613,0	
120	120	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000118	395 914,0		47,0		47,0		47,0	
121	121	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00072	408 199,0		294,0		294,0		294,0	
			Итого по подразделу 1: Пункт авт.секционирования на базе реклоузера РВА/TEL-10-12,5/630										
								3 603	**0**	**3 603**	**0**	**3 603**	
								0	**0**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 9: Реклоузер										
								3 603	**0**	**3 603**	**0**	**3 603**	
								0	**0**	**0**	**0**		
			Итого по отделу Сети ВЛ-10кВ										
								7 307 047	**481 141**	**5 727 063**	**0**	**7 307 047**	
								763 853	**153 212**	**334 990**	**0**		
			Отдел 4: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
			Раздел 10: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
122	122	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	126,748688	467,0	467,0	59 192,0	59 192,0			59 192,0	
						0,0	97,0	0,0	12 295,0				
123	123	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,920062	9 047,0	0,0	35 465,0	0,0			35 465,0	
						9 047,0	0,0	35 465,0	0,0				
124	124	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	6,9	626,0	243,0	4 319,0	1 676,0			4 319,0	
						383,0	77,0	2 643,0	531,0				
125	125	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	2,568552	3 933,0	0,0	10 102,0	0,0			10 102,0	
						3 933,0	0,0	10 102,0	0,0				
126	126	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	125,78171	95,0	95,0	11 949,0	11 950,0			11 949,0	
						0,0	24,0	0,0	3 019,0				
127	127	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	125,78171	626,0	243,0	78 739,0	30 565,0			78 739,0	
						383,0	77,0	48 174,0	9 685,0				
128	128	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	0,018488	136,0	136,0	3,0	3,0			3,0	
						0,0	34,0	0,0	1,0				
129	129	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м^3	0,018488	116,0	116,0	2,0	3,0			2,0	
						0,0	29,0	0,0	1,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,84	13 541,0	455,0	24 915,0	838,0	15 443,0		24 915,0	
						4 693,0	102,0	8 635,0	188,0				
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**224 686**	**104 227**	**15 443**	**0**	**224 686**	
								105 019	**25 720**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Трубопровод										
131	131	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,023	1 351 845,0	459 036,0	31 092,0	10 558,0			31 092,0	
						892 809,0	117 893,0	20 535,0	2 712,0				
132	132	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	23,23	343,0		7 968,0		7 968,0		7 968,0	
133	133	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2 677,0		8 031,0		8 031,0		8 031,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод					**47 091**	**10 558**	**15 999**	**0**	**47 091**	
								20 535	**2 712**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: Промывка трубопроводов										
134	134	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,023	262 500,0	0,0	6 038,0	0,0	98,0		6 038,0	
						258 233,0	0,0	5 939,0	0,0				
			Итого по подразделу 3: Промывка трубопроводов					**6 038**	**0**	**98**	**0**	**6 038**	
								5 939	**0**	**0**	**0**		
			Подраздел 4: Элементы фасонные										
135	135	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	2	3 741,0	0,0	7 482,0	0,0	600,0		7 482,0	
						3 441,0	0,0	6 882,0	0,0				
136	136	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	152 037,0		3 041,0		3 041,0		3 041,0	
			Итого по подразделу 4: Элементы фасонные					**10 523**	**0**	**3 641**	**0**	**10 523**	
								6 882	**0**	**0**	**0**		
			Подраздел 5: Водопроводные колодцы Д1500мм -1шт										
137	137	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,8	80 325,0	27 277,0	144 585,0	49 099,0	12 393,0		144 585,0	
						46 163,0	8 217,0	83 093,0	14 791,0				
138	138	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 608,0		36 608,0		36 608,0		36 608,0	
139	139	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 907,0		32 907,0		32 907,0		32 907,0	
140	140	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 651,0		23 651,0		23 651,0		23 651,0	
141	141	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30 487,0		60 974,0		60 974,0		60 974,0	
142	142	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 932,0		7 932,0		7 932,0		7 932,0	
143	143	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 822,0		7 822,0		7 822,0		7 822,0	
144	144	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12 801,0		12 801,0		12 801,0		12 801,0	
145	145	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,801	51 118,0	16,0	40 946,0	13,0	28 564,0		40 946,0	
						15 441,0	0,0	12 368,0	0,0				
146	146	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,016	27 884,0		446,0		446,0		446,0	
147	147	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,00104	424 834,0	13 250,0	442,0	14,0	16,0		442,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		396 415,0	925,0	412,0	1,0				
148	148	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00104	1 109 774,0		1 154,0		1 154,0		1 154,0	
149	149	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,00532	694 126,0		3 693,0		3 693,0		3 693,0	
150	150	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	1	81 515,0	1 115,0	81 515,0	1 115,0	8 141,0		81 515,0	
151	151	Прайс-лист *ТОО TESCO*	**Высоконапорный центробежный насос Wilo HWJ-202-EM-2 Q=1м^3 H=15м**	к-т	1	72 259,0 186 152,14	288,0	72 259,0 186 152,0	288,0	186 152,0		186 152,0	
152	152	Прайс-лист *ТОО TESCO*	**Емкость из полипропилена цилиндрическая вертикальная V=2 м^3**	к-т	1	174 821,14		174 821,0		174 821,0		174 821,0	
153	153	Прайс-лист	**Мотопомпа переносная М-600АШ с тележкой**	шт	1	97 122,86		97 123,0		97 123,0		97 123,0	
154	154	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	кран	3	48 397,0 5 102,0	323,0 83,0	145 191,0 15 306,0	969,0 249,0	128 916,0		145 191,0	
			Итого по подразделу 5: Водопроводные колодцы Д1500мм -1шт					**1 058 763**	**51 210**	**366 018**	**0**	**1 058 763**	
								183 438	**15 329**	**458 096**	**0**		
			Итого по разделу 10: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					**1 347 101**	**165 995**	**401 199**	**0**	**1 347 101**	
								321 813	**43 761**	**458 096**	**0**		
			Раздел 11: Сеть канализация К1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
155	155	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	280,625268	467,0 0,0	467,0 97,0	131 052,0 0,0	131 052,0 27 221,0			131 052,0	
156	156	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	8,679132	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	78 520,0 78 520,0	0,0 0,0			78 520,0	
157	157	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	18,6	626,0 383,0	243,0 77,0	11 644,0 7 124,0	4 520,0 1 432,0			11 644,0	
158	158	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	9,1853	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	36 126,0 36 126,0	0,0 0,0			36 126,0	
159	159	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	273,4324	95,0 0,0	95,0 24,0	25 976,0 0,0	25 976,0 6 562,0			25 976,0	
160	160	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	273,4324	626,0 383,0	243,0 77,0	171 169,0 104 725,0	66 444,0 21 054,0			171 169,0	
161	161	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	0,4867	136,0 0,0	136,0 34,0	66,0 0,0	67,0 17,0			66,0	
162	162	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	м^3	0,4867	116,0 0,0	116,0 29,0	56,0 0,0	56,0 14,0			56,0	
163	163	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	5,04	13 541,0 4 693,0	455,0 102,0	68 247,0 23 653,0	2 293,0 514,0	42 301,0		68 247,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**522 856**	**230 408**	**42 301**	**0**	**522 856**	
								250 148	**56 814**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Трубопровод										
164	164	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	м	62	2 447,0 237,0	41,0 12,0	151 714,0 14 694,0	2 542,0 744,0	134 478,0		151 714,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод					**151 714**	**2 542**	**134 478**	**0**	**151 714**	
								14 694	**744**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 3: Канализационные колодцы D1000мм -2шт										
165	165	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	1,278	126 241,0	31 202,0	161 336,0	39 877,0	23 850,0		161 336,0	
						76 377,0	9 304,0	97 610,0	11 891,0				
166	166	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,81	27 884,0		22 586,0		22 586,0		22 586,0	
167	167	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	23 672,0		47 344,0		47 344,0		47 344,0	
168	168	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	18 366,0		36 732,0		36 732,0		36 732,0	
169	169	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	14 924,0		29 848,0		29 848,0		29 848,0	
170	170	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	19 828,0		39 656,0		39 656,0		39 656,0	
171	171	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	15 120,0		30 240,0		30 240,0		30 240,0	
172	172	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	7 932,0		15 864,0		15 864,0		15 864,0	
			Итого по подразделу 3: Канализационные колодцы D1000мм -2шт					**383 606**	**39 877**	**246 120**	**0**	**383 606**	
								97 610	**11 891**	**0**	**0**		
			Подраздел 4: Канализационные колодцы D1500мм -1шт										
173	173	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	1,549	96 621,0	21 140,0	149 666,0	32 746,0	34 560,0		149 666,0	
						53 170,0	6 380,0	82 360,0	9 883,0				
174	174	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,36	27 884,0		10 038,0		10 038,0		10 038,0	
175	175	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	36 608,0		36 608,0		36 608,0		36 608,0	
176	176	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	30 487,0		60 974,0		60 974,0		60 974,0	
177	177	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	32 907,0		32 907,0		32 907,0		32 907,0	
178	178	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	15 120,0		15 120,0		15 120,0		15 120,0	
179	179	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 932,0		7 932,0		7 932,0		7 932,0	
180	180	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,042	1 145 627,0		48 116,0		48 116,0		48 116,0	
181	181	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	1,218	3 347,0	4,0	4 077,0	5,0	242,0		4 077,0	
						3 145,0	1,0	3 831,0	1,0				
182	182	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	2,403	51 118,0	16,0	122 837,0	38,0	85 693,0		122 837,0	
						15 441,0	0,0	37 105,0	0,0				
183	183	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	комплект	3	25 905,0		77 715,0		77 715,0		77 715,0	
			Итого по подразделу 4: Канализационные колодцы D1500мм -1шт					**565 990**	**32 789**	**409 905**	**0**	**565 990**	
								123 296	**9 884**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 11: Сеть канализация К1					**1 624 166**	**305 616**	**832 804**	**0**	**1 624 166**	
								485 748	**79 333**	**0**	**0**		
			Раздел 12: Сеть канализация К3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	184	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,004	1 923 977,0	194 512,0	7 696,0	778,0	269,0		7 696,0	
185	185	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	1 662 190,0 4 020,0	54 920,0	6 649,0 16 080,0	220,0	16 080,0		16 080,0	
186	186	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	158 943,0		317 886,0				317 886,0	
			Итого по разделу 12: Сеть канализация К3							317 886,0			
								341 662	**778**	**16 349**	**0**	**341 662**	
								6 649	**220**	**317 886**	**0**		
			Итого по отделу Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
								3 312 929	**472 389**	**1 250 352**	**0**	**3 312 929**	
								814 210	**123 314**	**775 982**	**0**		
			Отдел 5: Выгреб на 10м^3										
			Раздел 13: Выгреб на 10м^3										
			Подраздел 1: Земляные работы										
187	187	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	168,5763	295,0 26,0	269,0 54,0	49 730,0 4 383,0	45 347,0 9 103,0			49 730,0	
188	188	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	5,2137	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	47 168,0 47 168,0	0,0 0,0			47 168,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**96 898**	**45 347**	**0**	**0**	**96 898**	
								51 551	**9 103**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Подушка из ГПС										
189	189	1101-0102-0243 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	27,156	287,0 0,0	287,0 45,0	7 794,0 0,0	7 794,0 1 222,0			7 794,0	
190	190	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51,1	69,0		3 526,0				3 526,0	
191	191	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	29,2	1 362,0 7,0	1 355,0 316,0	39 770,0 204,0	39 566,0 9 227,0			39 770,0	
			Итого по подразделу 2: Подушка из ГПС					**51 090**	**47 360**	**0**	**0**	**51 090**	
								204	**10 449**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: Обратная засыпка и обвалование										
192	192	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	91,53	95,0 0,0	95,0 24,0	8 695,0 0,0	8 696,0 2 197,0			8 695,0	
193	193	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	91,53	626,0 383,0	243,0 77,0	57 298,0 35 056,0	22 242,0 7 048,0			57 298,0	
194	194	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	10,17	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	39 999,0 39 999,0	0,0 0,0			39 999,0	
195	195	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	91,53	214,0 43,0	168,0 36,0	19 587,0 3 936,0	15 377,0 3 295,0	275,0		19 587,0	
			Итого по подразделу 3: Обратная засыпка и обвалование					**125 579**	**46 315**	**275**	0	**125 579**	
								78 991	**12 540**	**0**	0		
			Подраздел 4: Стены и днища монолитные,см.АС7										
196	196	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	10,58	3 717,0 956,0	19,0 3,0	39 326,0 10 114,0	201,0 32,0	29 010,0		39 326,0	
197	197	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	6,48	2 999,0 1 874,0	36,0 12,0	19 434,0 12 144,0	234,0 78,0	7 057,0		19 434,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	29,56	1 768,0 1 693,0	3,0 1,0	52 262,0 50 045,0	89,0 30,0	2 128,0		52 262,0	
199	199	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	23,08	4 775,0 1 223,0	43,0 6,0	110 207,0 28 227,0	992,0 138,0	80 988,0		110 207,0	
200	200	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	33	7 423,0 1 990,0	20,0 3,0	244 959,0 65 670,0	660,0 99,0	178 629,0		244 959,0	
201	201	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	10,1	37 941,0 28 439,0	5 348,0 1 692,0	383 204,0 287 234,0	54 015,0 17 089,0	41 955,0		383 204,0	
202	202	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	7,91	79 206,0 27 696,0	5 581,0 1 050,0	626 519,0 219 075,0	44 146,0 8 306,0	363 299,0		626 519,0	
203	203	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	23,08	3 985,0 3 356,0	126,0 55,0	91 974,0 77 456,0	2 908,0 1 269,0	11 609,0		91 974,0	
204	204	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,3	36 742,0 5 540,0	2 820,0 529,0	47 765,0 7 202,0	3 666,0 688,0	36 897,0		47 765,0	
205	205	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	83 771,0 36 923,0	8 523,0 2 417,0	1 557 303,0 686 399,0	158 443,0 44 932,0	712 461,0		1 557 303,0	
206	206	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание конструкций ригелей	$м^3$	0,12	41 701,0 7 260,0	2 205,0 636,0	5 004,0 871,0	264,0 76,0	3 868,0		5 004,0	
207	207	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	382 772,0		180 952,0		180 952,0		180 952,0	
208	208	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05086	339 665,0		17 275,0		17 275,0		17 275,0	
209	209	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	339 665,0		3 994,0		3 994,0		3 994,0	
210	210	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	353 133,0		27 290,0		27 290,0		27 290,0	
			Итого по подразделу 4: Стены и днища монолитные,см.АС7					**3 407 468** **1 444 437**	**265 618** **72 737**	**1 697 412** **0**	**0** **0**	**3 407 468**	
			Подраздел 5: Плиты покрытия,см.АС5										
211	211	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	11,56	842,0 350,0	31,0 6,0	9 734,0 4 046,0	358,0 69,0	5 329,0		9 734,0	
212	212	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,85	137 716,0 77 978,0	4 740,0 921,0	254 775,0 144 259,0	8 769,0 1 704,0	101 747,0		254 775,0	
213	213	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18534	329 644,0		61 096,0		61 096,0		61 096,0	
			Итого по подразделу 5: Плиты покрытия,см.АС5					**325 605** **148 305**	**9 127** **1 773**	**168 172** **0**	**0** **0**	**325 605**	
			Подраздел 6: Дыхательное устройство -1шт,см.АС8										
214	214	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,002	2 073 154,0 1 988 041,0	10 864,0 3 345,0	4 146,0 3 976,0	22,0 7,0	148,0		4 146,0	
215	215	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0	
216	216	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	61 352,0 21 952,0	10 132,0 1 803,0	12 270,0 4 390,0	2 027,0 361,0	5 853,0		12 270,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	217	6118-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 482,0	114,0	10 482,0	114,0	8 364,0		10 482,0	
218	218	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00218	2 004,0 708,0	29,0	2 004,0 2,0	29,0	2,0		2,0	
219	219	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00353	1 154 557,0		4 076,0		4 076,0		4 076,0	
220	220	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000264	694 126,0		183,0		183,0		183,0	
			Итого по подразделу 6: Дыхательное устройство -1шт,см.АС8					**34 863**	**2 163**	**22 330**	**0**	**34 863**	
								10 370	**397**	**0**	**0**		
			Подраздел 7: Колодец,см.АС3										
221	221	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,27	47 326,0 26 094,0	20 234,0 5 787,0	12 778,0 7 045,0	5 463,0 1 562,0	269,0		12 778,0	
222	222	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 822,0		15 644,0		15 644,0		15 644,0	
223	223	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	17 130,0		17 130,0		17 130,0		17 130,0	
224	224	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6 886,0		6 886,0		6 886,0		6 886,0	
			Итого по подразделу 7: Колодец,см.АС3					**52 438**	**5 463**	**39 929**	**0**	**52 438**	
								7 045	**1 562**	**0**	**0**		
			Подраздел 8: Люк Л-1										
225	225	6122-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	9 492,0 6 855,0	1 275,0 384,0	9 492,0 6 855,0	1 275,0 384,0	1 362,0		9 492,0	
226	226	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
			Итого по подразделу 8: Люк Л-1					**28 841**	**1 275**	**20 711**	**0**	**28 841**	
								6 855	**384**	**0**	**0**		
			Подраздел 9: Крышка утепленная К-1										
227	227	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,018	247 603,0 106 546,0	3 341,0 1 050,0	4 457,0 1 918,0	60,0 19,0	2 479,0		4 457,0	
228	228	6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,018	18 370,0 9 580,0	129,0 40,0	331,0 172,0	3,0 1,0	156,0		331,0	
229	229	6108-0208-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 752,0 3 294,0	20,0 6,0	5 402,0 2 635,0	16,0 5,0	2 750,0		5 402,0	
230	230	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,637	316,0		833,0		833,0		833,0	
231	231	261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,002	9 465,0		19,0		19,0		19,0	
232	232	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	528,0 348,0	8,0 3,0	5 280,0 3 480,0	80,0 30,0	1 720,0		5 280,0	
			Итого по подразделу 9: Крышка утепленная К-1					**16 322**	**159**	**7 957**	**0**	**16 322**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								8 205	55	0	0		
			Итого по разделу 13: Выгреб на 10м³					4 139 104	422 827	1 956 786	0	4 139 104	
								1 755 963	109 000	0	0		
			Итого по отделу Выгреб на 10м³					4 139 104	422 827	1 956 786	0	4 139 104	
								1 755 963	109 000	0	0		
			ИТОГО по акту					49 906 627	5 095 265	22 368 594	0	49 906 627	
								10 034 177	1 373 028	12 405 068	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 405 068			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								37501559*9,4/100	3 525 147	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								37501559+12405068+0+3525147	**53 431 774**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								41026706*0,3/100	123 080	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								41149786*5/100	2 057 489	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								53554854*5/100	2 677 743	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58 290 086**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								58290086*1,075	**62 661 842**	
			Итого с учетом скидки									**61 408 603**	
			НДС (12%)									7 369 032	
			Итого с НДС									**68 777 635,58**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дзюба И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алатау ТН"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Шабыт-21»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Омарханов Айдар Канатович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ералiұлы Әсаналі

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)