Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СК-177-22 Строительство здания котельной КГП ясли сад "Карлыгаш" в с.Бекжанов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **СК-177-22 Строительство здания котельной КГП ясли сад "Карлыгаш" в с.Бекжанов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №76 от 24.08.2023г. Дополнительное соглашение №76/1 от 10.10.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04-01 Наружное электроснабжение работы													
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кв										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10,26	229,35 0,00	229,35 60,63	2353,00 0,00	2353,00 622,00		448,00 224,00	3025,00	
2	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,42	1402,16 1402,16	0,00 0,00	4795,00 4795,00	0,00 0,00		3453,00 660,00	8908,00	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,42	3360,00		11491,00		11491,00	919,00	12410,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,19	1539,99 1539,99	0,00 0,00	11073,00 11073,00	0,00 0,00		7972,00 1524,00	20569,00	
5	5	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	546,93 255,94	233,21 84,74	32816,00 15356,00	13992,00 5084,00	3467,00	14717,00 3803,00	51336,00	
6	6	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,06	838692,00		50322,00		50322,00	4026,00	54348,00	
7	7	261-404-0474 *РСНБ РК 2022*	Наконечники алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	4487,00		359,00		359,00	29,00	388,00	
8	8	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	57	9,23 8,27	0,96 0,47	526,00 471,00	55,00 27,00		359,00 71,00	956,00	
9	9	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	57	40,00		2280,00		2280,00	182,00	2462,00	
10	10	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9220,21 4583,44	188,80 56,51	9220,00 4583,00	189,00 57,00	4448,00	3341,00 1005,00	13566,00	
11	11	247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA88 33 3P 40A 35кА	шт.	1	16717,00		16717,00		16717,00	1337,00	18054,00	
12	12	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	109357,79 65578,60	8171,92 3044,87	109358,00 65579,00	8172,00 3045,00	35607,00	41860,00 12097,00	163315,00	
13	13	515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins прим.18,4кВт	шт.	1	5372934,00		5372934,00		5372934,00		5372934,00	
14	14	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		0,0887	174192,95	93139,87	15451,00	8262,00	309,00	7525,00	24814,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0887	1032818,00		91611,00		91611,00		98940,00	
											7329,00		
16	16	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В15 F50	$м^3$	0,86	33818,60	1813,55	29084,00	1560,00	25596,00	2091,00	33669,00	
						2242,40	429,79	1928,00	370,00		2494,00		
17	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	339988,00		3808,00		3808,00		4113,00	
											305,00		
18	18	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8377,12	282,76	25131,00	848,00	18198,00	4613,00	32124,00	
						2028,20	107,37	6085,00	322,00		2380,00		
19	19	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,1	1044,13	35,68	16810,00	574,00	11156,00	3801,00	22260,00	
						315,50	12,43	5080,00	200,00		1649,00		
20	20	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	11,5	971,82	25,73	11176,00	296,00	6733,00	3051,00	15365,00	
						360,57	7,91	4147,00	91,00		1138,00		
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кв					5817315,00	36301,00	282102,00	93231,00	5953556,00	
								125977,00	12344,00	5372934,00	43010,00		
			ИТОГО по акту					5817315,00	36301,00	282102,00	93231,00	5953556,00	
								125977,00	12344,00	5372934,00	43010,00		

06-01 Наружные сети водопровода и канализации работы

			Раздел 1: ВОДОПРОВОД НВК.СО										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	55,83	229,35	229,35	12805,00	12805,00		2437,00	16461,00	
						0,00	60,63	0,00	3385,00		1219,00		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,72	3540,62	0,00	6090,00	0,00		4385,00	11313,00	
						3540,62	0,00	6090,00	0,00		838,00		
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	50,247	39,29	39,29	1974,00	1975,00		466,00	2635,00	
						0,00	12,87	0,00	647,00		195,00		
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,583	1539,99	0,00	8598,00	0,00		6190,00	15971,00	
						1539,99	0,00	8598,00	0,00		1183,00		
5	5	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	22,71	229,35	229,35	5209,00	5209,00		991,00	6696,00	
						0,00	60,63	0,00	1377,00		496,00		
6	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,702	3540,62	0,00	2486,00	0,00		1790,00	4618,00	
						3540,62	0,00	2486,00	0,00		342,00		
7	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,439	39,29	39,29	803,00	803,00		189,00	1071,00	
						0,00	12,87	0,00	263,00		79,00		
8	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,271	1539,99	0,00	3497,00	0,00		2518,00	6496,00	
						1539,99	0,00	3497,00	0,00		481,00		
9	9	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0355	632709,14	276113,40	22461,00	9802,00		15916,00	41447,00	
						356595,74	96270,13	12659,00	3418,00		3070,00		
10	10	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	35,855	829,00		29724,00		29724,00		32102,00	
											2378,00		
11	11	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0295	843312,45	648086,29	24878,00	19119,00	1018,00	8532,00	36083,00	
						160725,60	157113,76	4741,00	4635,00		2673,00		
12	12	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0295	106085,80	0,00	3130,00	0,00	115,00	2984,00	6603,00	
						102173,94	0,00	3014,00	0,00		489,00		
13	13	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или	1	10712,45	2527,63	10712,00	2527,00	2728,00	6351,00	18428,00	
						5457,07	958,47	5457,00	958,00		1365,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	95358,00		95358,00		95358,00	7629,00	102987,00	
15	15	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	7027,56 3610,81	302,10 138,86	7028,00 3611,00	302,00 139,00	3115,00	3712,00 859,00	11599,00	
16	16	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	77574,00		77574,00		77574,00	6206,00	83780,00	
17	17	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 160 мм	шт.	1	187216,00		187216,00		187216,00	14977,00	202193,00	
18	18	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	3850,31 2550,53	187,02 23,71	7701,00 5101,00	374,00 47,00	2226,00	5097,00 1024,00	13822,00	
19	19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7884,00		15768,00		15768,00	1261,00	17029,00	
20	20	241-516-0106 *РСНБ РК 2022*	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	254440,00		254440,00		254440,00	20355,00	274795,00	
21	21	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3395,99 2990,89	405,10 5,93	6792,00 5982,00	810,00 12,00		5934,00 1018,00	13744,00	
22	22	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3398,00		6796,00		6796,00	544,00	7340,00	
23	23	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3395,99 2990,89	405,10 5,93	3396,00 2991,00	405,00 6,00		2967,00 509,00	6872,00	
24	24	241-210-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	3439,00		3439,00		3439,00	275,00	3714,00	
25	25	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009	1007698,02 701881,20	174897,24 73693,56	907,00 632,00	157,00 66,00	118,00	691,00 128,00	1726,00	
26	26	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,9	3293,00		2964,00		2964,00	237,00	3201,00	
27	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	$м^3$	0,32	30734,12 2242,40	1813,55 429,79	9835,00 718,00	581,00 138,00	8537,00	778,00 849,00	11462,00	
28	28	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00	
29	29	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1206,00		1206,00		1206,00	96,00	1302,00	
30	30	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00	90,00	1212,00	
31	31	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3423,28 2373,60	146,32 71,12	3423,00 2374,00	146,00 71,00	903,00	2420,00 467,00	6310,00	
32	32	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	15661,00		15661,00		15661,00	1253,00	16914,00	
33	33	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	$м^3$	0,07	30734,12 2242,40	1813,55 429,79	2151,00 157,00	127,00 30,00	1867,00	170,00 186,00	2507,00	
34	34	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,038	74126,91 31375,08	15105,45 6711,60	225198,00 95317,00	45891,00 20390,00	83990,00	114550,00 27180,00	366928,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25271,00		101084,00		101084,00	8087,00	109171,00	
36	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36297,00		72594,00		72594,00	5808,00	78402,00	
37	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	47470,00		94940,00		94940,00	7595,00	102535,00	
38	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7044,00		14088,00		14088,00	1127,00	15215,00	
39	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8911,00		17822,00		17822,00	1426,00	19248,00	
40	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00	
41	41	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,42	32507,62 2242,40	1813,55 429,79	13653,00 942,00	762,00 181,00	11950,00	1021,00 1174,00	15848,00	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД НВК.СО					1416972,00 167821,00	102132,00 35764,00	1147021,00 0,00	193509,00 128838,00	1739319,00	
			Раздел 2: Септик 0,45м³/сут										
42	42	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	25,4528	229,35 0,00	229,35 60,63	5838,00 0,00	5837,00 1543,00		1111,00 556,00	7505,00	
43	43	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,7872	2950,52 2950,52	0,00 0,00	2323,00 2323,00	0,00 0,00		1672,00 320,00	4315,00	
44	44	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,90848	49,19 0,00	49,19 16,38	438,00 0,00	438,00 146,00		105,00 43,00	586,00	
45	45	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,27552	1539,99 1539,99	0,00 0,00	424,00 424,00	0,00 0,00		305,00 58,00	787,00	
46	46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,90848	276,82 150,12	126,70 62,23	2466,00 1337,00	1128,00 554,00		1362,00 306,00	4134,00	
47	47	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,072	7904,55 1547,75	2835,15 1317,19	569,00 111,00	204,00 95,00	254,00	192,00 61,00	822,00	
48	48	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,919	52723,27 21032,06	11583,96 5186,53	101176,00 40361,00	22230,00 9953,00	38586,00	49810,00 12079,00	163065,00	
49	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7044,00		7044,00		7044,00	564,00	7608,00	
50	50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8911,00		8911,00		8911,00	713,00	9624,00	
51	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47470,00		47470,00		47470,00	3798,00	51268,00	
52	52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25271,00		75813,00		75813,00	6065,00	81878,00	
53	53	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36297,00		36297,00		36297,00	2904,00	39201,00	
54	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00	
55	55	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		8	457,00		3656,00		3656,00		3948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,3764	1872,39	121,96	25046,00	1632,00	5176,00	15678,00	43982,00	
						1363,49	101,64	18239,00	1360,00		3258,00		
57	57	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,3	51375,42	1157,98	15413,00	347,00	14354,00	726,00	17430,00	
						2370,52	317,36	711,00	95,00		1291,00		
58	58	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,5	1402,16	0,00	701,00	0,00		505,00	1302,00	
						1402,16	0,00	701,00	0,00		96,00		
59	59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,235	30734,12	1813,55	7223,00	426,00	6269,00	571,00	8418,00	
						2242,40	429,79	527,00	101,00		624,00		
60	60	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1364,48	5,32	1364,00	6,00	31,00	1303,00	2880,00	
						1327,87	1,79	1328,00	2,00		213,00		
61	61	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	0,998	2173,00		2169,00		2169,00		2342,00	
											173,00		
62	62	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00		483,00		483,00		522,00	
											39,00		
63	63	1120-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами ФЛЮГЕРКА	зонт	1	3809,97	71,18	3810,00	71,00	2931,00	815,00	4995,00	
						807,47	23,97	807,00	24,00		370,00		
			Итого по разделу 2: Септик 0,45$м^3$/сут					367963,00	32319,00	268773,00	74155,00	477487,00	
								66869,00	13873,00	0,00	35369,00		
			ИТОГО по акту					1784935,00	134451,00	1415794,00	267664,00	2216806,00	
								234690,00	49637,00	0,00	164207,00		

06-03 Наружное газоснабжение работы

			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	$м^3$ грунта	133,4	70,41	70,41	9393,00	9392,00		2214,00	12535,00	
						0,00	23,06	0,00	3076,00		928,00		
2	2	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$	$м^3$ грунта	264,228	229,35	229,35	60601,00	60601,00		11534,00	77906,00	
						0,00	60,63	0,00	16020,00		5771,00		
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	8,172	2950,52	0,00	24112,00	0,00		17360,00	44790,00	
						2950,52	0,00	24112,00	0,00		3318,00		
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	27,8	5836,46	283,16	162254,00	7872,00	102749,00	53400,00	232906,00	
						1857,30	82,97	51633,00	2307,00		17252,00		
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	100,1	1402,16	0,00	140356,00	0,00		101057,00	260726,00	
						1402,16	0,00	140356,00	0,00		19313,00		
6	6	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	116,8	49,19	49,19	5745,00	5745,00		1377,00	7692,00	
						0,00	16,38	0,00	1913,00		570,00		
7	7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	$м^3$ грунта	133,4	49,19	49,19	6562,00	6562,00		1573,00	8786,00	
						0,00	16,38	0,00	2185,00		651,00		
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					409023,00	90172,00	102749,00	188515,00	645341,00	
								216101,00	25501,00	0,00	47803,00		
			Подраздел 2: Газопровод										
8	8	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,556	637416,07	226862,22	371083,00	165822,00		257812,00	679207,00	
						370546,75	97872,79	206024,00	54397,00		50312,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, коэффициент	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	561,56	1285,00		721605,00		721605,00	57728,00	779333,00	
10	10	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,556	843312,45 160725,60	648086,29 157113,76	468882,00 89363,00	360336,00 87355,00	19182,00	160814,00 50376,00	680072,00	
11	11	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,556	42486,79 15506,32	26980,47 7626,66	23623,00 8622,00	15001,00 4240,00		7846,00 2517,00	33986,00	
12	12	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	556	34,00		18904,00		18904,00	1512,00	20416,00	
13	13	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1202,54 1074,84	23,32 0,00	9620,00 8599,00	187,00 0,00	835,00	5245,00 1189,00	16054,00	
14	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00	
15	15	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	2	11730,00		23460,00		23460,00	1877,00	25337,00	
16	16	1122-1401-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	29,5	5092,02 1463,78	1563,33 706,68	150215,00 43182,00	46118,00 20847,00	60915,00	63388,00 17088,00	230691,00	
17	17	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,09	3536,00		106398,00		106398,00	8512,00	114910,00	
			Итого по подразделу 2: Газопровод					1897581,00 359244,00	587038,00 166835,00	951299,00 0,00	498525,00 191688,00	2587794,00	
			Подраздел 3: Опознавательный знак 3шт л.11-АС.ГСН										
18	18	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака	знак	3	4101,14 3111,70	0,00 0,00	12303,00 9335,00	0,00 0,00	2968,00	8495,00 1664,00	22462,00	
19	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	$м^3$	0,189	31945,88 2242,40	1813,55 429,79	6038,00 424,00	343,00 81,00	5271,00	460,00 520,00	7018,00	
20	20	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,9	2002,00		13814,00		13814,00	1105,00	14919,00	
21	21	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 300 мм	шт.	3	2793,00		8379,00		8379,00	670,00	9049,00	
22	22	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	$м^2$	0,27	442,47 152,90	6,63 0,91	119,00 41,00	2,00 0,00	76,00	29,00 12,00	160,00	
23	23	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	0,27	746,11 57,47	5,84 1,37	201,00 16,00	1,00 0,00	184,00	11,00 17,00	229,00	
			Итого по подразделу 3: Опознавательный знак 3шт л.11-АС.ГСН					40854,00 9816,00	346,00 81,00	30692,00 0,00	8995,00 3988,00	53837,00	
			Подраздел 4: Деталь входа из земли 2шт л. 6-ГСН										
24	24	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,002	906538,02 701881,20	174897,24 73693,56	1813,00 1404,00	349,00 147,00	60,00	1536,00 268,00	3617,00	
25	25	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4372,00		8744,00		8744,00	700,00	9444,00	
26	26	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12968,46 6410,42	2053,26 44,45	25937,00 12821,00	4107,00 89,00	9010,00	12781,00 3097,00	41815,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	120,8	915,00		110532,00		110532,00		119375,00	
											8843,00		
28	28	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,036	174612,00		6286,00		6286,00		6789,00	
											503,00		
29	29	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1895,28	168,49	7581,00	674,00		6840,00	15575,00	
						1726,79	0,47	6907,00	2,00		1154,00		
30	30	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00		9368,00	
											694,00		
31	31	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1122,00		2244,00		2244,00		2424,00	
											180,00		
32	32	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство КОЗЫРЕК	$м^2$ покрытия	0,02	5104,61	23,36	102,00	0,00	63,00	36,00	149,00	
						1928,40	6,40	39,00	0,00		11,00		
33	33	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подушки В15 F50 W8	$м^3$	0,452	48219,59	1904,60	21795,00	860,00	16540,00	4194,00	28068,00	
						9721,40	474,53	4394,00	214,00		2079,00		
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	339988,00		734,00		734,00		793,00	
											59,00		
35	35	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8663,71	4242,30	17327,00	8485,00	323,00	11251,00	30864,00	
						4259,95	1422,47	8520,00	2845,00		2286,00		
36	36	242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	25437,00		50874,00		50874,00		54944,00	
											4070,00		
37	37	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		11284,00	
											836,00		
38	38	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 55 мм. Установка	т фасонных частей	0,00174	1660646,25	774479,47	2890,00	1347,00		1985,00	5265,00	
						886166,78	266223,99	1542,00	463,00		390,00		
39	39	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00		1258,00		1258,00		1359,00	
											101,00		
40	40	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	638,00		1276,00		1276,00		1378,00	
											102,00		
			Итого по подразделу 4: Деталь входа из земли 2шт л. 6-ГСН					278515,00	15822,00	227066,00	38623,00	342511,00	
								35627,00	3760,00	0,00	25373,00		
			Подраздел 5: Точка врезки л.5-ГСН										
41	41	1124-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 110 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	17613,28	2462,98	17613,00	2463,00	2198,00	12823,00	32871,00	
						12952,22	0,00	12952,00	0,00		2435,00		
42	42	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,001	825169,76	135121,94	825,00	135,00	30,00	710,00	1658,00	
						660288,24	56471,35	660,00	56,00		123,00		
43	43	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1	2969,00		2969,00		2969,00		3207,00	
											238,00		
44	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12968,46	2053,26	12968,00	2053,00	4505,00	6390,00	20907,00	
						6410,42	44,45	6410,00	44,00		1549,00		
45	45	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,4	915,00		25986,00		25986,00		28065,00	
											2079,00		
46	46	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV		0,02115	174612,00		3693,00		3693,00		3988,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8663,71 4259,95	4242,30 1422,47	8664,00 4260,00	4242,00 1422,00	161,00	5626,00 1143,00	15433,00	
48	48	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00	3393,00	45807,00	
49	49	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00		5224,00		5224,00	418,00	5642,00	
50	50	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1660646,25 886166,78	774479,47 266223,99	2989,00 1595,00	1394,00 479,00		2054,00 403,00	5446,00	
51	51	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	629,00		1887,00		1887,00	151,00	2038,00	
52	52	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1895,28 1726,79	168,49 0,47	3791,00 3454,00	337,00 1,00		3420,00 577,00	7788,00	
53	53	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00	
54	54	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,270182	6758,94 1420,29	1637,70 724,54	13518,00 2841,00	3275,00 1449,00	7402,00	3989,00 1401,00	18908,00	
55	55	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подушки B15 F50 W8 СС	$м^3$	0,00216	48219,59 9721,40	1904,60 474,53	13028,00 2627,00	514,00 128,00	9887,00	2507,00 1243,00	16778,00	
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	339988,00		734,00		734,00	59,00	793,00	
57	57	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2079,45 1803,24	276,21 1,66	2079,00 1803,00	277,00 2,00		1787,00 309,00	4175,00	
58	58	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00	938,00	12669,00	
			Итого по подразделу 5: Точка врезки л.5-ГСН					178787,00 36602,00	14690,00 3581,00	127495,00 0,00	39306,00 17448,00	235541,00	
			Подраздел 6: Ограждение точки врезки л.4.5										
59	59	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по метал столбам без цоколя. Установка	м оград	3	7340,70 5033,56	1555,96 639,48	22022,00 15101,00	4667,00 1918,00	2254,00	20083,00 3368,00	45473,00	
60	60	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1986,84 1408,61	48,03 8,06	1987,00 1409,00	48,00 8,00	530,00	1672,00 293,00	3952,00	
61	61	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,064	24847,00		1590,00		1590,00	127,00	1717,00	
62	62	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,364	29919,00		10891,00		10891,00	871,00	11762,00	
63	63	1108-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	3,84	6563,93 780,82	319,57 163,57	25205,00 2998,00	1227,00 628,00	20980,00	3373,00 2286,00	30864,00	
64	64	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,6	6181,85 1547,75	2835,15 1317,19	9891,00 2476,00	4537,00 2108,00	2878,00	4263,00 1132,00	15286,00	
65	65	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14808	439419,00		65069,00		65069,00	5206,00	70275,00	
66	66	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,06853	751069,00		51471,00		51471,00	4118,00	55589,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	5,6	1730,00		9688,00		9688,00		10463,00	
											775,00		
68	68	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,00		778,00		778,00		840,00	
											62,00		
69	69	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,85031	142,06	3,31	263,00	6,00	115,00	98,00	390,00	
						76,45	0,46	141,00	1,00		29,00		
70	70	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,85031	249,82	4,90	462,00	9,00	288,00	115,00	623,00	
						89,36	0,92	165,00	2,00		46,00		
			Итого по подразделу 6: Ограждение точки врезки л.4.5					199317,00	10494,00	166532,00	29604,00	247234,00	
								22290,00	4665,00	0,00	18313,00		
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					3004077,00	718562,00	1605833,00	803568,00	4112258,00	
								679680,00	204423,00	0,00	304613,00		
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления										
71	71	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	1683307,96	702592,43	26933,00	11241,00	187,00	18807,00	49399,00	
						969008,40	218331,60	15504,00	3493,00		3659,00		
72	72	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	16,16	2002,00		32352,00		32352,00		34940,00	
											2588,00		
73	73	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	3	3638,06	58,42	10914,00	175,00	766,00	6083,00	18357,00	
						3324,16	0,00	9972,00	0,00		1360,00		
74	74	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0108	1044650,00		11282,00		11282,00		12185,00	
											903,00		
75	75	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	$м^2$	9,6	442,47	6,63	4248,00	64,00	2716,00	1019,00	5688,00	
						152,90	0,91	1468,00	9,00		421,00		
76	76	1113-0301-1413 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	$м^2$	9,6	746,11	5,84	7163,00	56,00	6555,00	390,00	8157,00	
						57,47	1,37	552,00	13,00		604,00		
			Подраздел 1: ГРПШ л. 7-ГСН										
77	77	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26218,49	1550,53	26218,00	1551,00	324,00	24394,00	54661,00	
						24344,32	547,89	24344,00	548,00		4049,00		
78	78	513-302-0221 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-2Н	шт.	1	205708,00		205708,00				205708,00	
										205708,00			
79	79	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3423,28	146,32	3423,00	146,00	903,00	2420,00	6310,00	
						2373,60	71,12	2374,00	71,00		467,00		
80	80	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00		45807,00	
											3393,00		
81	81	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	15635,59	5901,51	46907,00	17704,00	4845,00	30139,00	83210,00	
						8119,05	2028,70	24357,00	6086,00		6164,00		
82	82	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,022	1044650,00		22982,00		22982,00		24821,00	
											1839,00		
83	83	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0286	265998,96	172481,29	7608,00	4933,00	136,00	3071,00	11533,00	
						88774,70	45431,60	2539,00	1299,00		854,00		
84	84	252-301-1316 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм	шт.	1	182345,00		182345,00		182345,00		196933,00	
											14588,00		
85	85	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1044,15	35,68	11485,00	393,00	7622,00	2597,00	15209,00	
						315,50	12,43	3471,00	137,00		1127,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС-12%		12%	0,00		2 009 195	2 009 194,80				
			ИТОГО по акту			10 625 318	5 718 387	2 408 779	18 752 484,81				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Аманжолов Г.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жылу - XXI"
Бижанов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
Әбішев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО "STORYCONSALTING"
Казыбеков Р.К.