Заказчик **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 18 квартирного жилого дома №1 и 18 квартирного жилого дома №2 с 6 квартирной вставкой в жилом квартале п.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
выполненных работ №6 от 29.12.2020 г

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.18-ти квартирный жилой дом							
		Внутреннее газоснабжение					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
1	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**18,0000**		**2623,52**	**47223**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,15	20,7	781,30	16173
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,62	817,79	1325
		Итого оплата труда:				**972,10**	**17498**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,18	1379,81	248
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	1,44	1767,51	2545
		Итого эксплуатация машин:				**155,20**	**2794**
1. 5	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,144	304,79	44
1. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	381,68	69
1. 7	23-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	18	930,04	16741
1. 8	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	247,04	89
1. 9	23-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18	628,59	11315
1.10	23-090101-0200	Плиты газовые	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**1569,83**	**28257**
		НР первого уровня	%	60,4		587,15	10569
		Накладные расходы	%	--		587,15	10569
		Сметная прибыль	%	8		256,85	4623
		Сметная стоимость:				**3467,52**	**62415**
2	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6**	**шт**	**18,0000**		**361,13**	**6500**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	7,38	809,14	5971
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	828,31	149
		Итого оплата труда:				**340,03**	**6121**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1767,51	318
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**318**
2. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	304,79	55
2. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	371,48	67
2. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	247,04	89
2. 7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**11,70**	**211**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	3697
		Накладные расходы	%	--		205,38	3697
		Сметная прибыль	%	8		45,32	816
		Сметная стоимость:				**611,82**	**11013**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
3	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**1507,75**	**54279**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	52,92	781,30	41346
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	828,31	298
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**41645**
3. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	12,6	165,76	2089
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	1767,51	636
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**2725**
3. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0396	178004,42	7049
3. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00504	195385,08	985
3. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,072	30195,06	2174
3. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	72	--	--
3. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	36	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**10208**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	25153
		Накладные расходы	%	--		698,70	25153
		Сметная прибыль	%	8		176,52	6355
		Сметная стоимость:				**2382,97**	**85787**
		УКЛАДКА ТРУБ					
4	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 18 мм**	**м**	**54,5000**		**1232,74**	**67185**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	15,315	828,31	12685
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,32155	861,85	277
		Итого оплата труда:				**237,84**	**12962**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0436	3561,49	155
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,03815	3114,94	119
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2398	1767,51	424
4. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,278	17,05	39
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**737**
4. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,545	515,75	281
4. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000104	592740,09	61
4. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0981	181,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
4.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,28885	371,48	107
4.11	23-011306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	54,5	976,15	53200
4.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,2398	148,83	36
4.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2398	247,04	59
		Итого материалов:				**986,47**	**53763**
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	7829
		Накладные расходы	%	--		143,66	7829
		Сметная прибыль	%	8		110,11	6001
		Сметная стоимость:				**1486,51**	**81015**
5	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**45,0000**		**1307,95**	**58858**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	12,645	828,31	10474
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2655	861,85	229
		Итого оплата труда:				**237,84**	**10703**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036	3561,49	128
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0315	3114,94	98
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,198	1767,51	350
5. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	1,881	17,05	32
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**608**
5. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,45	515,75	232
5. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000086	592740,09	51
5. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,081	181,00	15
5.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2385	371,48	89
5.11	23-011306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	45	1050,98	47294
5.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3105	148,83	46
5.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,198	247,04	49
		Итого материалов:				**1061,67**	**47775**
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	6464
		Накладные расходы	%	--		143,66	6464
		Сметная прибыль	%	8		116,13	5226
		Сметная стоимость:				**1567,73**	**70548**
6	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**30,0000**		**1687,38**	**50621**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	8,43	828,31	6983
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,177	861,85	153
		Итого оплата труда:				**237,84**	**7135**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,024	3561,49	85
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,021	3114,94	65
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,132	1767,51	233
6. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	1,254	17,05	21
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**406**
6. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,3	515,75	155

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000057	592740,09	34
6. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,054	181,00	10
6.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,159	371,48	59
6.11	23-011306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	30	1429,76	42893
6.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,339	148,83	50
6.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,132	247,04	33
		Итого материалов:				**1441,11**	**43233**
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	4310
		Накладные расходы	%	--		143,66	4310
		Сметная прибыль	%	8		146,48	4394
		Сметная стоимость:				**1977,52**	**59326**
7	**11-160301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯР) газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**10,0000**		**2098,08**	**20981**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,356	3,56	828,31	2949
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,106	846,98	90
		Итого оплата труда:				**303,86**	**3039**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,012	3561,49	43
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	3114,94	22
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,087	1767,51	154
7. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,021	17,05	17
		Итого эксплуатация машин:				**23,57**	**236**
7. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,26	515,75	134
7. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000044	592740,09	26
7. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,044	181,00	8
7.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,062	371,48	23
7.11	23-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	10	1755,06	17551
7.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,275	148,83	41
7.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,055	247,04	14
		Итого материалов:				**1779,63**	**17796**
		НР первого уровня	%	60,4		183,53	1835
		Накладные расходы	%	--		183,53	1835
		Сметная прибыль	%	8		182,53	1825
		Сметная стоимость:				**2464,14**	**24641**
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ					
8	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0348**		**929894,31**	**32388**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	10,891	953,89	10389
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	3,284	950,97	3123
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**13513**
8. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,208	3104,70	9960
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,076278	1767,51	135
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**10095**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,003135	197175,18	618
8. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,03483	324022,38	11286
		Итого материалов:				**341768,15**	**11904**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	8391
		Накладные расходы	%	--		240922,05	8391
		Сметная прибыль	%	8		93665,31	3262
		Сметная стоимость:				**1264481,67**	**44042**
		КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ					
9	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0038**		**415621,20**	**1559**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	0,160125	878,42	141
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,003862	828,30	3
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**144**
9. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,079687	165,76	13
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,003862	1767,51	7
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**20**
9. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00375	364882,72	1368
9. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00015	197175,18	30
		Итого материалов:				**372769,73**	**1398**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	89
		Накладные расходы	%	--		23822,61	89
		Сметная прибыль	%	8		35155,50	132
		Сметная стоимость:				**474599,31**	**1780**
		ПРОБИВКА					
10	**11-460302-0402 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	**отверст.**	**10,0000**		**392,31**	**3923**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,2696	2,696	819,03	2208
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	0,899	828,31	745
		Итого оплата труда:				**295,28**	**2953**
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	0,899	1874,05	1685
10. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	1,798	16,80	30
		Итого эксплуатация машин:				**171,50**	**1715**
		НР первого уровня	%	50,8		150,00	1500
		Накладные расходы	%	--		150,00	1500
		Сметная прибыль	%	8		43,38	434
		Сметная стоимость:				**585,69**	**5857**
		ОКРАСКА ТРУБ					
11	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,1200**		**63,46**	**706**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,32804	916,15	301
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002224	828,33	2
		Итого оплата труда:				**27,19**	**302**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001112	3370,50	4
11. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001112	35,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001112	1767,51	2
11. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,124544	46,28	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**12**
11. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000167	273897,54	46
11. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001001	347608,52	348
		Итого материалов:				**35,39**	**394**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	164
		Накладные расходы	%	--		14,74	164
		Сметная прибыль	%	8		6,26	70
		Сметная стоимость:				**84,45**	**939**
12	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**11,1200**		**73,45**	**817**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,236856	781,30	185
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002224	828,33	2
		Итого оплата труда:				**16,81**	**187**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001112	3370,50	4
12. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001112	35,69	0
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001112	1767,51	2
12. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,07228	46,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**9**
12. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000156	335868,32	52
12. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001001	569859,50	570
		Итого материалов:				**55,99**	**623**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	101
		Накладные расходы	%	--		9,11	101
		Сметная прибыль	%	8		6,60	73
		Сметная стоимость:				**89,16**	**992**
		ИСПЫТАНИЕ					
13	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**129,5000**		**330,51**	**42801**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,333	43,124	969,35	41802
		Итого оплата труда:				**322,79**	**41802**
13. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,58275	304,79	178
13. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,32375	120,36	39
13. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,295	381,68	494
13. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,165	247,04	288
		Итого материалов:				**7,71**	**999**
		НР первого уровня	%	60,4		194,97	25248
		Накладные расходы	%	--		194,97	25248
		Сметная прибыль	%	8		42,04	5444
		Сметная стоимость:				**567,51**	**73493**
		Слабые токи					
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
14	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**90,0000**		**194,96**	**17546**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,1	9	828,31	7455
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,402	782,37	2662
		Итого оплата труда:				**112,40**	**10116**
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,351	3298,90	1158
14. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,7	2229,52	6020
14. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,7	10,95	30
14. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,351	2267,35	796
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**8003**
14. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,036	331,13	12
14. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00072	281414,94	203
14. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00864	1671,43	14
14.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00369	2673,62	10
14.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00045	3979616,27	1791
14.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007488	361,08	3
14.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,054	1037,54	56
		Итого материалов:				**23,20**	**2088**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	4330
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	928
		Накладные расходы	%	--		58,42	5257
		Сметная прибыль	%	8		20,27	1824
		Сметная стоимость:				**273,64**	**24628**
15	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**3,0000**		**423,64**	**1271**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,5	1,5	840,68	1261
		Итого оплата труда:				**420,34**	**1261**
15. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00003	125,46	0
15. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00015	19877,39	3
15. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00003	230637,89	7
		Итого материалов:				**3,30**	**10**
		НР первого уровня	%	40,6		170,66	512
		НР второго уровня	%	4,24		25,20	76
		Накладные расходы	%	--		195,86	588
		Сметная прибыль	%	8		49,56	149
		Сметная стоимость:				**669,06**	**2007**
16	**13-080201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ**	**шт**	**5,0000**		**7323,12**	**36616**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	8	40	828,31	33132
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	969,66	97
		Итого оплата труда:				**6645,87**	**33229**
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	3298,90	165
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,05	2267,35	113
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**278**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,0001	911587,91	91
16. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,012	1671,43	20
16. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,05	2673,62	134
16. 8	23-061702-0111	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	15,5	173,51	2689
16. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,0102	361,08	4
16.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,004	66720,87	267
		Итого материалов:				**640,97**	**3205**
		НР первого уровня	%	42,8		2844,43	14222
		НР второго уровня	%	4,24		431,10	2156
		Накладные расходы	%	--		3275,54	16378
		Сметная прибыль	%	8		847,89	4239
		Сметная стоимость:				**11446,55**	**57233**
17	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**65,0000**		**212,24**	**13796**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	10,4	809,14	8415
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,182	969,66	176
		Итого оплата труда:				**132,18**	**8592**
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,091	3298,90	300
17. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,091	2267,35	206
17. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,676	14,34	10
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**516**
17. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01365	19390,17	265
17. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,365	331,13	452
17. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,26	223,10	58
17. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	7,93	182,65	1448
17.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	7,93	270,38	2144
17.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,325	510,26	166
17.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	20,8	11,22	233
17.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,65	150,96	98
17.14	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,195	--	--
		Итого материалов:				**74,84**	**4865**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	3677
		НР второго уровня	%	4,24		11,40	741
		Накладные расходы	%	--		67,97	4418
		Сметная прибыль	%	8		22,42	1457
		Сметная стоимость:				**302,63**	**19671**
18	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**65,0000**		**193,91**	**12604**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	9,1	809,14	7363
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,143	969,67	139
		Итого оплата труда:				**115,41**	**7502**
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0715	3298,90	236
18. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0715	2267,35	162
18. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,5265	14,34	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**406**
18. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01365	19390,17	265
18. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,365	331,13	452
18. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,13	223,10	29
18. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	7,93	182,65	1448
18.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	7,93	270,38	2144
18.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,325	510,26	166
18.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	20,8	11,22	233
18.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,65	150,96	98
		Итого материалов:				**74,39**	**4836**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	3211
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	671
		Накладные расходы	%	--		59,71	3881
		Сметная прибыль	%	8		20,29	1319
		Сметная стоимость:				**273,91**	**17804**
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
19	**13-100501-0109 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала**	**измерение**	**3,0000**		**6596,43**	**19789**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	7,4	22,2	891,41	19789
		Итого оплата труда:				**6596,43**	**19789**
		НР первого уровня	%	40,6		2678,15	8034
		НР второго уровня	%	4,24		393,24	1180
		Накладные расходы	%	--		3071,39	9214
		Сметная прибыль	%	8		773,43	2320
		Сметная стоимость:				**10441,25**	**31324**
20	**13-080304-0502 РСНБ РК 2015**	**Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг**	**шт**	**3,0000**		**1098,76**	**3296**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	3	853,68	2561
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,18	969,66	175
		Итого оплата труда:				**911,86**	**2736**
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,09	3298,90	297
20. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,09	2267,35	204
		Итого эксплуатация машин:				**166,99**	**501**
20. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,00042	381819,66	160
20. 6	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00003	0,00009	821099,50	74
		Итого материалов:				**78,09**	**234**
		НР первого уровня	%	42,8		390,28	1171
		НР второго уровня	%	4,24		63,13	189
		Накладные расходы	%	--		453,41	1360
		Сметная прибыль	%	8		124,17	373
		Сметная стоимость:				**1676,34**	**5029**
21	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка розеток**	**шт**	**18,0000**		**316,46**	**5696**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,36	6,48	853,68	5532
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0144	969,67	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**308,10**	**5546**
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,152	10,77	12
21. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	3298,90	24
21. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	2267,35	16
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**52**
21. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1836	428,96	79
21. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000029	290157,95	8
21. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000054	230637,89	12
21. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0198	620,99	12
21.10	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,1854	--	--
		Итого материалов:				**6,21**	**112**
		НР первого уровня	%	42,8		131,87	2374
		НР второго уровня	%	4,24		19,01	342
		Накладные расходы	%	--		150,88	2716
		Сметная прибыль	%	8		37,39	673
		Сметная стоимость:				**504,72**	**9085**
22	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**80,0000**		**491,09**	**39287**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,33	26,4	781,30	20626
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	1,224	828,31	1014
		Итого оплата труда:				**270,50**	**21640**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	1,224	3370,50	4125
22. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	3,4	10,77	37
		Итого эксплуатация машин:				**52,03**	**4162**
22. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000005	0,00044	19877,39	9
22. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	29,52	257,20	7593
22. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,001112	238672,43	265
22. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	2,496	2657,10	6632
		Итого материалов:				**181,24**	**14499**
		НР первого уровня	%	40,6		109,82	8786
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	2038
		Накладные расходы	%	--		135,30	10824
		Сметная прибыль	%	8		50,11	4009
		Сметная стоимость:				**676,50**	**54120**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
23	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12-16 мм**	**м**	**100,0000**		**345,26**	**34526**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	16	809,14	12946
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,28	969,66	272
		Итого оплата труда:				**132,18**	**13218**
23. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,14	3298,90	462
23. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,13	165,76	519
23. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,14	2267,35	317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**1298**
23. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,0006	222237,60	133
23. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2	1037,54	2075
23. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,092	196448,84	18073
		Итого материалов:				**202,82**	**20282**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	5657
		НР второго уровня	%	4,24		17,04	1704
		Накладные расходы	%	--		73,61	7361
		Сметная прибыль	%	8		33,51	3351
		Сметная стоимость:				**452,38**	**45238**
24	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**9,0000**		**451,35**	**4062**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	1,26	809,14	1020
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0396	969,66	38
		Итого оплата труда:				**117,55**	**1058**
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0198	3298,90	65
24. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,2817	165,76	47
24. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0198	2267,35	45
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**157**
24. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000081	222237,60	18
24. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,333	1037,54	346
24. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0117	215571,65	2522
		Итого материалов:				**320,63**	**2886**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	453
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	191
		Накладные расходы	%	--		71,58	644
		Сметная прибыль	%	8		41,83	377
		Сметная стоимость:				**564,76**	**5083**
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
25	**13-100202-0105 РСНБ РК 2015**	**Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 100 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**3,0000**		**14833,68**	**44501**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	5	15	953,89	14308
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	828,31	547
		Итого оплата труда:				**4951,68**	**14855**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,66	3370,50	2225
		Итого эксплуатация машин:				**741,51**	**2225**
25. 4	21-050402-0101	Свинец технический марки С0 ГОСТ 3778-98	т	0,00002	0,00006	155117,52	9
25. 5	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,15	18563,54	2785
25. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,001	0,003	19877,39	60
25. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00371	0,01113	381819,66	4250
25. 8	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	2	6	257,20	1543
25. 9	21-130403-0301	Асбестовая бумага марки БЭ толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм ГОСТ 23779-95	т	0,00003	0,00009	1002528,56	90

1	2	3	4	5	6	7	8
25.10	21-130603-0104	Гетинакс электротехнический листовой марки I, толщиной от 2 мм до 4,5 мм ГОСТ 2718-74	кг	0,8	2,4	1348,56	3237
25.11	21-130702-0301	Масло зимнее М-8ДМ	т	0,00003	0,00009	297722,31	27
25.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,05	0,15	743,06	111
25.13	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000005	297425,88	1
25.14	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	0,00009	2129887,30	192
25.15	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00005	0,00015	417623,70	63
25.16	21-130802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	2	6	423,40	2540
25.17	21-130803-0201	Марля бытовая суровая арт.6437 ГОСТ 11109-90	10 м	0,1	0,3	1995,12	599
25.18	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,05	0,15	2685,66	403
25.19	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,001	0,003	1030,91	3
25.20	21-130805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00003	0,00009	500994,42	45
25.21	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	0,18	620,99	112
25.22	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01	0,03	3716,48	111
25.23	21-130814-0503	Жесть белая толщиной 0,25 мм ГОСТ 13345-85	кг	0,001	0,003	174,15	1
25.24	21-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	2,5	7,5	365,17	2739
25.25	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	3	265,40	796
25.26	21-130816-1302	Мел природный кусковой пиленый ГОСТ 17498-72	кг	0,0001	0,0003	26,21	0
25.27	21-130816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,02	0,06	4188,83	251
25.28	21-130816-2006	Порошок цинковый ПЦ1 ГОСТ 12601-2005	т	0,00003	0,00009	857751,66	77
25.29	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00006	4877580,41	293
25.30	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1	0,3	584,28	175
25.31	21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,03	0,09	2607,95	235
25.32	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0001	0,0003	133270,82	40
25.33	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,5	1,5	150,96	226
25.34	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	180,74	54
25.35	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008	0,024	287520,26	6900
		Итого материалов:				**9322,72**	**27968**
		НР первого уровня	%	40,6		2010,38	6031
		НР второго уровня	%	4,24		714,19	2143
		Накладные расходы	%	--		2724,57	8174
		Сметная прибыль	%	8		1404,66	4214
		Сметная стоимость:				**18962,91**	**56889**
26	**13-100202-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	**шт**	**18,0000**		**3310,28**	**59585**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	2	36	953,89	34340
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,62	828,31	1342
		Итого оплата труда:				**1982,33**	**35682**
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,62	3370,50	5460
		Итого эксплуатация машин:				**303,35**	**5460**
26. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0018	19877,39	36
26. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00059	0,01062	381819,66	4055
26. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	0,5	9	257,20	2315
26. 7	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,18	743,06	134
26. 8	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001	0,000014	297425,88	4

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 9	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00018	2129887,30	383
26.10	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,00036	417623,70	150
26.11	21-130802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	9	423,40	3811
26.12	21-130805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,00018	500994,42	90
26.13	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,36	620,99	224
26.14	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,004	0,072	3716,48	268
26.15	21-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	18	365,17	6573
26.16	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,9	265,40	239
26.17	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00018	4877580,41	878
26.18	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,18	584,28	105
26.19	21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,18	2607,95	469
26.20	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00018	133270,82	24
26.21	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,01	0,18	150,96	27
		Итого материалов:				**1099,16**	**19785**
		НР первого уровня	%	40,6		804,83	14487
		НР второго уровня	%	4,24		174,48	3141
		Накладные расходы	%	--		979,31	17628
		Сметная прибыль	%	8		343,17	6177
		Сметная стоимость:				**4632,76**	**83390**
27	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки ответвительной**	**шт**	**18,0000**		**423,64**	**7626**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,5	9	840,68	7566
		Итого оплата труда:				**420,34**	**7566**
27. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00018	125,46	0
27. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0009	19877,39	18
27. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00018	230637,89	42
		Итого материалов:				**3,30**	**59**
		НР первого уровня	%	40,6		170,66	3072
		НР второго уровня	%	4,24		25,20	454
		Накладные расходы	%	--		195,86	3525
		Сметная прибыль	%	8		49,56	892
		Сметная стоимость:				**669,06**	**12043**
28	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Устройство блок упраления**	**шт**	**3,0000**		**11526,18**	**34579**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	9	27	953,89	25755
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,32	828,31	1093
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**26848**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,32	3370,50	4449
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**4449**
28. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0009	19877,39	18
28. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0009	381819,66	344
28. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	1	3	257,20	772
28. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	2129887,30	64

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	620,99	37
28. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00018	4877580,41	878
28.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,24	584,28	140
28.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00006	133270,82	8
28.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	30	32,64	979
28.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,06	150,96	9
28.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,3	3698,14	1109
28.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,09	180,74	16
		Итого материалов:				**1458,15**	**4374**
		НР первого уровня	%	40,6		3633,48	10900
		НР второго уровня	%	4,24		642,77	1928
		Накладные расходы	%	--		4276,25	12829
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	3793
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**51200**
29	**13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**3,0000**		**1101,72**	**3305**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1	3	828,31	2485
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24	969,66	233
		Итого оплата труда:				**905,88**	**2718**
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12	3298,90	396
29. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,12	2267,35	272
		Итого эксплуатация машин:				**222,65**	**668**
29. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00018	381819,66	69
29. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,18	464,10	84
		Итого материалов:				**50,76**	**152**
		НР первого уровня	%	42,8		387,72	1163
		НР второго уровня	%	4,24		63,15	189
		Накладные расходы	%	--		450,87	1353
		Сметная прибыль	%	8		124,21	373
		Сметная стоимость:				**1676,79**	**5030**
30	**13-100405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**3,0000**		**702,74**	**2108**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1	3	702,74	2108
		Итого оплата труда:				**702,74**	**2108**
		НР первого уровня	%	40,6		285,31	856
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	126
		Накладные расходы	%	--		327,21	982
		Сметная прибыль	%	8		82,40	247
		Сметная стоимость:				**1112,34**	**3337**
31	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**60,0000**		**57,93**	**3476**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	3	809,14	2427
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012	969,67	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**40,65**	**2439**
31. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,006	3298,90	20
31. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,006	2267,35	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**33**
31. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,096	620,99	60
31. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,012	2673,62	32
31. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000258	71863,08	19
31. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3	5,10	15
31. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	7,32	11,22	82
31.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,186	4010,64	746
31.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,48	115,26	55
31.12	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,012	492,86	6
		Итого материалов:				**16,91**	**1015**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	1044
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	192
		Накладные расходы	%	--		20,59	1236
		Сметная прибыль	%	8		6,28	377
		Сметная стоимость:				**84,80**	**5088**
32	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка провода по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**140,0000**		**491,09**	**68753**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,33	46,2	781,30	36096
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	2,142	828,31	1774
		Итого оплата труда:				**270,50**	**37870**
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	2,142	3370,50	7220
32. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	5,95	10,77	64
		Итого эксплуатация машин:				**52,03**	**7284**
32. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,00077	19877,39	15
32. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	0,369	51,66	257,20	13287
32. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,001946	238672,43	464
32. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	4,368	2657,10	11606
		Итого материалов:				**181,24**	**25373**
		НР первого уровня	%	40,6		109,82	15375
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	3567
		Накладные расходы	%	--		135,30	18942
		Сметная прибыль	%	8		50,11	7016
		Сметная стоимость:				**676,50**	**94711**
33	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**м**	**60,0000**		**373,36**	**22402**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,29	17,4	809,14	14079
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,396	969,66	384
		Итого оплата труда:				**241,05**	**14463**
33. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,198	3298,90	653
33. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,62	165,76	269

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,198	2267,35	449
33. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	4,176	14,34	60
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**1431**
33. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,26	331,13	417
33. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,24	223,10	54
33. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	8,04	182,65	1469
33.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	8,04	270,38	2174
33.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000576	222237,60	128
33.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,08	1453,50	1570
33.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	4,02	216,24	869
33.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	10,8	11,22	121
33.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,6	150,96	91
		Итого материалов:				**114,87**	**6892**
		НР первого уровня	%	42,8		103,17	6190
		НР второго уровня	%	4,24		20,20	1212
		Накладные расходы	%	--		123,37	7402
		Сметная прибыль	%	8		39,74	2384
		Сметная стоимость:				**536,47**	**32188**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
34	**13-100408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**20031,83**	**60095**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	19	57	953,89	54372
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	828,31	75
		Итого оплата труда:				**18148,76**	**54446**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	3370,50	303
		Итого эксплуатация машин:				**101,11**	**303**
34. 4	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,001	0,003	1030,91	3
34. 5	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,018	558,77	10
34. 6	21-130816-2103	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,051	6796,97	347
34. 7	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,354	584,28	207
34. 8	21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,03	2607,95	78
34. 9	22-040501-0101	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00003	902825,12	27
34.10	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00003	133270,82	4
34.11	23-061002-0104	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0366	109834,59	4020
34.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	12	32,64	392
34.13	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,09	3698,14	333
		Итого материалов:				**1806,80**	**5420**
		НР первого уровня	%	40,6		7368,40	22105
		НР второго уровня	%	4,24		1161,77	3485
		Накладные расходы	%	--		8530,17	25590
		Сметная прибыль	%	8		2284,96	6855
		Сметная стоимость:				**30846,95**	**92541**
35	**13-100410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**6408,62**	**6409**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	8	8	781,30	6250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6250,40**	**6250**
35. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1030,91	1
35. 3	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,02	265,40	5
35. 4	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000006	3979616,27	24
35. 5	24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	64,26	129
		Итого материалов:				**158,22**	**158**
		НР первого уровня	%	40,6		2537,66	2538
		НР второго уровня	%	4,24		379,32	379
		Накладные расходы	%	--		2916,98	2917
		Сметная прибыль	%	8		746,05	746
		Сметная стоимость:				**10071,65**	**10072**
36	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11526,18**	**11526**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	9	9	953,89	8585
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	828,31	364
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**8949**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	3370,50	1483
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**1483**
36. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	19877,39	6
36. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115
36. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	1	1	257,20	257
36. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129887,30	21
36. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12
36. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	4877580,41	293
36.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	584,28	47
36.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	133270,82	3
36.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	32,64	326
36.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	150,96	3
36.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3698,14	370
36.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	180,74	5
		Итого материалов:				**1458,15**	**1458**
		НР первого уровня	%	40,6		3633,48	3633
		НР второго уровня	%	4,24		642,77	643
		Накладные расходы	%	--		4276,25	4276
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	1264
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**17067**
37	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**3,0000**		**423,64**	**1271**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,5	1,5	840,68	1261
		Итого оплата труда:				**420,34**	**1261**
37. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00003	125,46	0
37. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00015	19877,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00003	230637,89	7
		Итого материалов:				**3,30**	**10**
		НР первого уровня	%	40,6		170,66	512
		НР второго уровня	%	4,24		25,20	76
		Накладные расходы	%	--		195,86	588
		Сметная прибыль	%	8		49,56	149
		Сметная стоимость:				**669,06**	**2007**
38	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150,0000**		**193,91**	**29087**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	21	809,14	16992
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	969,66	320
		Итого оплата труда:				**115,41**	**17312**
38. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165	3298,90	544
38. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,165	2267,35	374
38. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,215	14,34	17
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**936**
38. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0315	19390,17	611
38. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	331,13	1043
38. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	223,10	67
38. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	18,3	182,65	3342
38.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	18,3	270,38	4948
38.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,75	510,26	383
38.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	48	11,22	539
38.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	150,96	226
38.14	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,45	--	--
		Итого материалов:				**74,39**	**11159**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	7410
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	1547
		Накладные расходы	%	--		59,71	8957
		Сметная прибыль	%	8		20,29	3043
		Сметная стоимость:				**273,91**	**41087**
39	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**150,0000**		**194,96**	**29244**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,1	15	828,31	12425
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	5,67	782,37	4436
		Итого оплата труда:				**112,40**	**16861**
39. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,585	3298,90	1930
39. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,5	2229,52	10033
39. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,5	10,95	49
39. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,585	2267,35	1326
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**13338**
39. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,06	331,13	20
39. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0012	281414,94	338
39. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0144	1671,43	24

1	2	3	4	5	6	7	8
39.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00615	2673,62	16
39.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00075	3979616,27	2985
39.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,01248	361,08	5
39.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,09	1037,54	93
		Итого материалов:				**23,20**	**3481**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	7216
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	1546
		Накладные расходы	%	--		58,42	8762
		Сметная прибыль	%	8		20,27	3040
		Сметная стоимость:				**273,64**	**41046**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**960295**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**572455**
	Материалы -		Тенге				**160321**
	Всего заработная плата -		Тенге				**374316**
		Накладные расходы -	Тенге				**185802**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**154960**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30842**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60661**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**818918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**435**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374316**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39392**
	Материалы -		Тенге				**14318**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17098**
		Накладные расходы -	Тенге				**10246**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10246**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3971**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53609**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17098**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**348448**
	Материалы -		Тенге				**202241**
	Всего заработная плата -		Тенге				**140903**
		Накладные расходы -	Тенге				**85106**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**85106**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34684**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**468238**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140903**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1340764**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532318**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 2.Благоустройство							
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-368 М2					
40	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**54,0000**		**3590,17**	**193869**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	7,776	689,75	5363
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	7,328	1008,10	7387
		Итого оплата труда:				**236,12**	**12751**
40. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,837	6158,58	5155
40. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,317	3370,50	7808
40. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,823	7347,21	28090
40. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,351	3337,04	1171
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**42224**
40. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	54	2707,52	146206
40. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,7	28,00	76
		Итого материалов:				**2708,92**	**146282**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	7689
		Накладные расходы	%	--		142,38	7689
		Сметная прибыль	%	8		298,60	16125
		Сметная стоимость:				**4031,16**	**217682**
41	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**360,0000**		**552,86**	**199030**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	14,328	702,74	10069
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	11,934	1052,18	12557
		Итого оплата труда:				**62,85**	**22626**
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,224	6158,58	7538
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,08	3370,50	3640
41. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,846	3547,40	3001
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	4,284	3809,74	16321
41. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	3,096	4801,09	14864
41. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,404	3337,04	4685
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**50050**
41. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	3,6	2993,92	10778
41.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	8,172	2240,14	18306
41.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	43,56	2514,33	109524
41.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	10,8	28,00	302
		Итого материалов:				**385,86**	**138911**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	13643
		Накладные расходы	%	--		37,90	13643
		Сметная прибыль	%	8		47,26	17014
		Сметная стоимость:				**638,02**	**229687**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 К=толщ 26 см**	**м2**	**360,0000**		**323,67**	**116523**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00496	1,786	702,74	1255
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,7776	8019,09	6236
		Итого оплата труда:				**20,81**	**7490**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	2,39	3370,50	8057
42. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00544	1,958	3809,74	7461
42. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0052	1,872	4801,09	8988
		Итого эксплуатация машин:				**68,07**	**24505**
42. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00504	1,814	2993,92	5432
42. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01512	5,443	2240,14	12194
42. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0808	29,088	2514,33	73137
		Итого материалов:				**252,12**	**90763**
		НР первого уровня	%	60,3		12,55	4517
		Накладные расходы	%	--		12,55	4517
		Сметная прибыль	%	8		26,90	9683
		Сметная стоимость:				**363,12**	**130723**
43	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**146,0000**		**1696,87**	**247743**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	101,908	727,48	74136
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,949	1093,62	1038
		Итого оплата труда:				**514,89**	**75174**
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,8906	3114,94	2774
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0584	1767,51	103
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**2877**
43. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,614	19210,77	165482
43. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0876	15897,22	1393
43. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2482	14375,42	3568
43. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,46	196,55	287
43. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	146	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**170729**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	45330
		Накладные расходы	%	--		310,48	45330
		Сметная прибыль	%	8		160,59	23446
		Сметная стоимость:				**2167,93**	**316518**
44	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**6,5700**		**40845,20**	**268353**
		Сметная прибыль	%	8		3267,62	21468
		Сметная стоимость:				**44112,82**	**289821**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**360,0000**		**1699,72**	**611898**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	51,84	799,86	41465
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,252	909,08	229
		Итого оплата труда:				**115,82**	**41694**
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,108	3370,50	364
45. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,072	3114,94	224
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,072	1767,51	127
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**716**
45. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,8	2707,52	4874
45. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	25,704	21148,44	543600
45. 8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	0,216	98355,28	21245
		Итого материалов:				**1582,55**	**569718**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	25141
		Накладные расходы	%	--		69,84	25141
		Сметная прибыль	%	8		141,56	50963
		Сметная стоимость:				**1911,12**	**688003**
46	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**360,0000**		**1097,81**	**395212**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0928	33,408	799,86	26722
		Итого оплата труда:				**74,23**	**26722**
46. 2	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	17,424	21148,44	368490
		Итого материалов:				**1023,58**	**368490**
		НР первого уровня	%	60,3		44,76	16113
		Накладные расходы	%	--		44,76	16113
		Сметная прибыль	%	8		91,41	32906
		Сметная стоимость:				**1233,98**	**444231**
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-160 М2					
47	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**160,0000**		**552,86**	**88458**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	6,368	702,74	4475
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	5,304	1052,18	5581
		Итого оплата труда:				**62,85**	**10056**
47. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,544	6158,58	3350
47. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,48	3370,50	1618
47. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,376	3547,40	1334
47. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	1,904	3809,74	7254
47. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,376	4801,09	6606
47. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,624	3337,04	2082
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**22244**
47. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	1,6	2993,92	4790

1	2	3	4	5	6	7	8
47.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	3,632	2240,14	8136
47.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	19,36	2514,33	48677
47.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,8	28,00	134
		Итого материалов:				**385,86**	**61738**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	6064
		Накладные расходы	%	--		37,90	6064
		Сметная прибыль	%	8		47,26	7562
		Сметная стоимость:				**638,02**	**102083**
48	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 К=толщ 20см**	**м2**	**160,0000**		**40,46**	**6473**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00062	0,0992	702,74	70
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,3456	1002,39	346
		Итого оплата труда:				**2,60**	**416**
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	0,1328	3370,50	448
48. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	0,1088	3809,74	414
48. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	0,104	4801,09	499
		Итого эксплуатация машин:				**8,51**	**1361**
48. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00063	0,1008	2993,92	302
48. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00189	0,3024	2240,14	677
48. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0101	1,616	2514,33	4063
		Итого материалов:				**31,51**	**5042**
		НР первого уровня	%	60,3		1,57	251
		Накладные расходы	%	--		1,57	251
		Сметная прибыль	%	8		3,36	538
		Сметная стоимость:				**45,39**	**7262**
49	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**160,0000**		**1414,87**	**226379**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	23,04	799,86	18429
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,112	909,08	102
		Итого оплата труда:				**115,82**	**18531**
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,048	3370,50	162
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,032	3114,94	100
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,032	1767,51	57
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**318**
49. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,8	2707,52	2166
49. 7	21-020501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	11,424	17158,96	196024
49. 8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	0,096	98355,28	9442
		Итого материалов:				**1297,70**	**207632**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	11174
		Накладные расходы	%	--		69,84	11174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		118,78	19004
		Сметная стоимость:				**1603,48**	**256557**
50	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**160,0000**		**904,72**	**144755**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0928	14,848	799,86	11876
		Итого оплата труда:				**74,23**	**11876**
50. 2	21-020501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	7,744	17158,96	132879
		Итого материалов:				**830,49**	**132879**
		НР первого уровня	%	60,3		44,76	7161
		Накладные расходы	%	--		44,76	7161
		Сметная прибыль	%	8		75,96	12153
		Сметная стоимость:				**1025,44**	**164070**
51	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**226,0000**		**1696,87**	**383492**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	157,748	727,48	114759
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,469	1093,62	1607
		Итого оплата труда:				**514,89**	**116365**
51. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,379	3114,94	4294
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0904	1767,51	160
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**4454**
51. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	13,334	19210,77	256156
51. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1356	15897,22	2156
51. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3842	14375,42	5523
51. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,26	196,55	444
51. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	226	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**264279**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	70168
		Накладные расходы	%	--		310,48	70168
		Сметная прибыль	%	8		160,59	36293
		Сметная стоимость:				**2167,93**	**489953**
52	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**3,6160**		**35700,41**	**129093**
		Сметная прибыль	%	8		2856,03	10327
		Сметная стоимость:				**38556,44**	**139420**
		Покрытие тип 7-150 М2					
53	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**15,0000**		**3590,17**	**53853**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,16	689,75	1490
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,036	1008,10	2052
		Итого оплата труда:				**236,12**	**3542**
53. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2325	6158,58	1432
53. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,6435	3370,50	2169

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,062	7347,21	7803
53. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,0975	3337,04	325
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**11729**
53. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	15	2707,52	40613
53. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,75	28,00	21
		Итого материалов:				**2708,92**	**40634**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	2136
		Накладные расходы	%	--		142,38	2136
		Сметная прибыль	%	8		298,60	4479
		Сметная стоимость:				**4031,16**	**60467**
54	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы**	**м3**	**15,0000**		**2523,30**	**37849**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,16	689,75	1490
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,145	998,92	2143
		Итого оплата труда:				**242,17**	**3633**
54. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2325	6158,58	1432
54. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,714	3370,50	2407
54. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,062	7347,21	7803
54. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,1365	3337,04	456
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**12097**
54. 7	21-010301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	15	1615,57	24234
54. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,05	28,00	29
		Итого материалов:				**1617,53**	**24263**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	2190
		Накладные расходы	%	--		146,03	2190
		Сметная прибыль	%	8		213,55	3203
		Сметная стоимость:				**2882,87**	**43243**
55	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**150,0000**		**270,70**	**40605**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,243	36,45	727,48	26517
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	4,38	884,22	3873
		Итого оплата труда:				**202,60**	**30390**
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,725	3370,50	5814
55. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,95	2993,86	5838
55. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,705	3337,04	2353
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**14005**
55. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	3	28,00	84
		Итого материалов:				**0,56**	**84**
		НР первого уровня	%	60,3		122,17	18325
		Накладные расходы	%	--		122,17	18325
		Сметная прибыль	%	8		31,43	4714
		Сметная стоимость:				**424,30**	**63645**
56	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=5**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать**	**м2**	**150,0000**		**-36,49**	**-5474**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,027	4,05	-727,48	-2946
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,15	-4141,55	-621
		Итого оплата труда:				**-23,78**	**-3568**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,75	-3370,50	-2528
		Итого эксплуатация машин:				**-16,85**	**-2528**
		НР первого уровня	%	60,3		-14,34	-2151
		Накладные расходы	%	--		-14,34	-2151
		Сметная прибыль	%	8		-4,07	-610
		Сметная стоимость:				**-54,90**	**-8235**
57	**21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)**	**м3**	**2,2400**		**2126,94**	**4764**
		Сметная прибыль	%	8		170,16	381
		Сметная стоимость:				**2297,10**	**5145**
		Покрытие тип 4-105 М2					
58	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 толщ10см**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**10,5000**		**3615,25**	**37960**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	1,512	689,75	1043
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,502	998,92	1500
		Итого оплата труда:				**242,17**	**2543**
58. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,16275	6158,58	1002
58. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,4998	3370,50	1685
58. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,7434	7347,21	5462
58. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09555	3337,04	319
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**8468**
58. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	10,5	2707,52	28429
58. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,735	28,00	21
		Итого материалов:				**2709,48**	**28450**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	1533
		Накладные расходы	%	--		146,03	1533
		Сметная прибыль	%	8		300,90	3159
		Сметная стоимость:				**4062,18**	**42653**
59	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	**м2**	**105,0000**		**357,69**	**37558**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,458	48,09	702,74	33795
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,018	947,81	965
		Итого оплата труда:				**331,05**	**34760**
59. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,4305	3114,94	1341
59. 4	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	6,436	90,02	579
59. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,588	1767,51	1039
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**2960**
59. 6	21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,0525	15304,75	803
		Итого материалов:				**7,65**	**803**
		НР первого уровня	%	60,3		199,62	20960
		Накладные расходы	%	--		199,62	20960
		Сметная прибыль	%	8		44,59	4681
		Сметная стоимость:				**601,90**	**63200**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**82,0000**		**1312,65**	**107637**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	57,236	727,48	41638
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,533	1093,62	583
		Итого оплата труда:				**514,89**	**42221**
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5002	3114,94	1558
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0328	1767,51	58
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**1616**
60. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,198	19210,77	61436
60. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0492	15897,22	782
60. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1394	14375,42	2004
60. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,82	196,55	161
60. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	82	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**64383**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	25459
		Накладные расходы	%	--		310,48	25459
		Сметная прибыль	%	8		129,85	10648
		Сметная стоимость:				**1752,98**	**143744**
61	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**1,3120**		**35700,41**	**46839**
		Сметная прибыль	%	8		2856,03	3747
		Сметная стоимость:				**38556,44**	**50586**
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ) - 2390 М2					
62	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см**	**м3**	**358,5000**		**3590,17**	**1287076**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	51,624	689,75	35608
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	48,648	1008,10	49043
		Итого оплата труда:				**236,12**	**84650**
62. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,557	6158,58	34222
62. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	15,38	3370,50	51837
62. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	25,382	7347,21	186485
62. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,33	3337,04	7776
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**280320**
62. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	358,5	2707,52	970646
62. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	17,925	28,00	502
		Итого материалов:				**2708,92**	**971148**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	51044
		Накладные расходы	%	--		142,38	51044
		Сметная прибыль	%	8		298,60	107050
		Сметная стоимость:				**4031,16**	**1445170**
63	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**2390,0000**		**552,86**	**1321336**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	95,122	702,74	66846
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	79,228	1052,18	83362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**62,85**	**150208**
63. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	8,126	6158,58	50045
63. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	7,17	3370,50	24166
63. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	5,616	3547,40	19924
63. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	28,441	3809,74	108353
63. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	20,554	4801,09	98682
63. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	9,321	3337,04	31105
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**332274**
63. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	23,9	2993,92	71555
63.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	54,253	2240,14	121534
63.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	289,19	2514,33	727119
63.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	71,7	28,00	2008
		Итого материалов:				**385,86**	**922216**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	90576
		Накладные расходы	%	--		37,90	90576
		Сметная прибыль	%	8		47,26	112953
		Сметная стоимость:				**638,02**	**1524864**
64	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 К=толщ 26 см**	**м2**	**2390,0000**		**566,43**	**1353769**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00868	20,745	702,74	14578
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	5,162	14033,41	72446
		Итого оплата труда:				**36,41**	**87025**
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01162	27,772	3370,50	93605
64. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00952	22,753	3809,74	86682
64. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0091	21,749	4801,09	104419
		Итого эксплуатация машин:				**119,12**	**284706**
64. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00882	21,08	2993,92	63111
64. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02646	63,239	2240,14	141665
64. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1414	337,946	2514,33	849708
		Итого материалов:				**441,21**	**1054484**
		НР первого уровня	%	60,3		21,96	52476
		Накладные расходы	%	--		21,96	52476
		Сметная прибыль	%	8		47,07	112500
		Сметная стоимость:				**635,46**	**1518744**
65	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**462,0000**		**1696,87**	**783952**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	322,476	727,48	234595
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,003	1093,62	3284
		Итого оплата труда:				**514,89**	**237879**
65. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,818	3114,94	8779

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1848	1767,51	327
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**9105**
65. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	27,258	19210,77	523647
65. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2772	15897,22	4407
65. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7854	14375,42	11290
65. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,62	196,55	908
65. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	462	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**540252**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	143441
		Накладные расходы	%	--		310,48	143441
		Сметная прибыль	%	8		160,59	74191
		Сметная стоимость:				**2167,93**	**1001585**
66	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**20,7900**		**40845,20**	**849172**
		Сметная прибыль	%	8		3267,62	67934
		Сметная стоимость:				**44112,82**	**917105**
67	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**2390,0000**		**1699,72**	**4062323**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	344,16	799,86	275280
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,673	909,08	1521
		Итого оплата труда:				**115,82**	**276801**
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,717	3370,50	2417
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,478	3114,94	1489
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,478	1767,51	845
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**4750**
67. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	11,95	2707,52	32355
67. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	170,646	21148,44	3608897
67. 8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	1,434	98355,28	141041
		Итого материалов:				**1582,55**	**3782293**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	166911
		Накладные расходы	%	--		69,84	166911
		Сметная прибыль	%	8		141,56	338339
		Сметная стоимость:				**1911,12**	**4567573**
68	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**2390,0000**		**1097,81**	**2623769**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0928	221,792	799,86	177403
		Итого оплата труда:				**74,23**	**177403**
68. 2	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	115,676	21148,44	2446367
		Итого материалов:				**1023,58**	**2446367**
		НР первого уровня	%	60,3		44,76	106974

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		44,76	106974
		Сметная прибыль	%	8		91,41	218459
		Сметная стоимость:				**1233,98**	**2949203**
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (ЗА УЧАСТКОМ) -5 М2					
69	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 толщ10см**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**0,5000**		**3615,25**	**1808**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	0,072	689,75	50
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0715	998,92	71
		Итого оплата труда:				**242,17**	**121**
69. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00775	6158,58	48
69. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0238	3370,50	80
69. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0354	7347,21	260
69. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00455	3337,04	15
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**403**
69. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	0,5	2707,52	1354
69. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,035	28,00	1
		Итого материалов:				**2709,48**	**1355**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	73
		Накладные расходы	%	--		146,03	73
		Сметная прибыль	%	8		300,90	150
		Сметная стоимость:				**4062,18**	**2031**
70	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	**м2**	**5,0000**		**357,69**	**1788**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,458	2,29	702,74	1609
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	0,0485	947,81	46
		Итого оплата труда:				**331,05**	**1655**
70. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,0205	3114,94	64
70. 4	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	0,3065	90,02	28
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,028	1767,51	49
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**141**
70. 6	21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,0025	15304,75	38
		Итого материалов:				**7,65**	**38**
		НР первого уровня	%	60,3		199,62	998
		Накладные расходы	%	--		199,62	998
		Сметная прибыль	%	8		44,59	223
		Сметная стоимость:				**601,90**	**3010**
71	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**5,0000**		**1312,65**	**6563**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	3,49	727,48	2539
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0325	1093,62	36
		Итого оплата труда:				**514,89**	**2574**
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0305	3114,94	95
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002	1767,51	4
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**99**
71. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,195	19210,77	3746
71. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,003	15897,22	48

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0085	14375,42	122
71. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05	196,55	10
71. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	5	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**3926**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	1552
		Накладные расходы	%	--		310,48	1552
		Сметная прибыль	%	8		129,85	649
		Сметная стоимость:				**1752,98**	**8765**
72	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**0,0800**		**35700,41**	**2856**
		Сметная прибыль	%	8		2856,03	228
		Сметная стоимость:				**38556,44**	**3085**
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ НА ТЕРРИТОРИЙ КОТЕЛЬНОЙ) - 405 М2					
73	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см**	**м3**	**60,7500**		**3590,17**	**218103**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	8,748	689,75	6034
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	8,244	1008,10	8311
		Итого оплата труда:				**236,12**	**14345**
73. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,941625	6158,58	5799
73. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,606	3370,50	8784
73. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,301	7347,21	31601
73. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,394875	3337,04	1318
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**47502**
73. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	60,75	2707,52	164482
73. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,038	28,00	85
		Итого материалов:				**2708,92**	**164567**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	8650
		Накладные расходы	%	--		142,38	8650
		Сметная прибыль	%	8		298,60	18140
		Сметная стоимость:				**4031,16**	**244893**
74	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**405,0000**		**552,86**	**223908**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	16,119	702,74	11327
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	13,426	1052,18	14126
		Итого оплата труда:				**62,85**	**25454**
74. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,377	6158,58	8480
74. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,215	3370,50	4095
74. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,95175	3547,40	3376
74. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	4,819	3809,74	18361
74. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	3,483	4801,09	16722
74. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,579	3337,04	5271
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**56306**
74. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	4,05	2993,92	12125

1	2	3	4	5	6	7	8
74.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	9,194	2240,14	20595
74.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	49,005	2514,33	123215
74.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	12,15	28,00	340
		Итого материалов:				**385,86**	**156275**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	15349
		Накладные расходы	%	--		37,90	15349
		Сметная прибыль	%	8		47,26	19141
		Сметная стоимость:				**638,02**	**258398**
75	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2 К=толщ 26 см**	**м2**	**405,0000**		**566,43**	**229404**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00868	3,515	702,74	2470
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,8748	14033,41	12276
		Итого оплата труда:				**36,41**	**14747**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01162	4,706	3370,50	15862
75. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00952	3,856	3809,74	14689
75. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0091	3,686	4801,09	17694
		Итого эксплуатация машин:				**119,12**	**48245**
75. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00882	3,572	2993,92	10695
75. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02646	10,716	2240,14	24006
75. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1414	57,267	2514,33	143988
		Итого материалов:				**441,21**	**178689**
		НР первого уровня	%	60,3		21,96	8892
		Накладные расходы	%	--		21,96	8892
		Сметная прибыль	%	8		47,07	19064
		Сметная стоимость:				**635,46**	**257360**
76	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**62,0000**		**1696,87**	**105206**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	43,276	727,48	31482
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,403	1093,62	441
		Итого оплата труда:				**514,89**	**31923**
76. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3782	3114,94	1178
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0248	1767,51	44
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**1222**
76. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,658	19210,77	70273
76. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0372	15897,22	591
76. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1054	14375,42	1515
76. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,62	196,55	122
76. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	62	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**72501**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	19250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		310,48	19250
		Сметная прибыль	%	8		160,59	9956
		Сметная стоимость:				**2167,93**	**134412**
77	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**2,7900**		**40845,20**	**113958**
		Сметная прибыль	%	8		3267,62	9117
		Сметная стоимость:				**44112,82**	**123075**
78	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**405,0000**		**1699,72**	**688385**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	58,32	799,86	46648
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2835	909,08	258
		Итого оплата труда:				**115,82**	**46906**
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1215	3370,50	410
78. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,081	3114,94	252
78. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,081	1767,51	143
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**805**
78. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	2,025	2707,52	5483
78. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	28,917	21148,44	611549
78. 8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	0,243	98355,28	23900
		Итого материалов:				**1582,55**	**640933**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	28284
		Накладные расходы	%	--		69,84	28284
		Сметная прибыль	%	8		141,56	57334
		Сметная стоимость:				**1911,12**	**774003**
79	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**405,0000**		**1097,81**	**444614**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0928	37,584	799,86	30062
		Итого оплата труда:				**74,23**	**30062**
79. 2	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	19,602	21148,44	414552
		Итого материалов:				**1023,58**	**414552**
		НР первого уровня	%	60,3		44,76	18127
		Накладные расходы	%	--		44,76	18127
		Сметная прибыль	%	8		91,41	37019
		Сметная стоимость:				**1233,98**	**499760**
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА СУГ (ЗА УЧАСТКОМ) - 42 М2					
80	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см**	**м3**	**6,3000**		**3590,17**	**22618**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	0,9072	689,75	626
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,85491	1008,10	862
		Итого оплата труда:				**236,12**	**1488**
80. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,09765	6158,58	601

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,27027	3370,50	911
80. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,44604	7347,21	3277
80. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,04095	3337,04	137
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**4926**
80. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	6,3	2707,52	17057
80. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,315	28,00	9
		Итого материалов:				**2708,92**	**17066**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	897
		Накладные расходы	%	--		142,38	897
		Сметная прибыль	%	8		298,60	1881
		Сметная стоимость:				**4031,16**	**25396**
81	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**42,0000**		**552,86**	**23220**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	1,672	702,74	1175
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	1,392	1052,18	1465
		Итого оплата труда:				**62,85**	**2640**
81. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,1428	6158,58	879
81. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,126	3370,50	425
81. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0987	3547,40	350
81. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,4998	3809,74	1904
81. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,3612	4801,09	1734
81. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,1638	3337,04	547
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**5839**
81. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	0,42	2993,92	1257
81.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	0,9534	2240,14	2136
81.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	5,082	2514,33	12778
81.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,26	28,00	35
		Итого материалов:				**385,86**	**16206**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	1592
		Накладные расходы	%	--		37,90	1592
		Сметная прибыль	%	8		47,26	1985
		Сметная стоимость:				**638,02**	**26797**
82	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 К=толщ 26 см**	**м2**	**42,0000**		**566,43**	**23790**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00868	0,36456	702,74	256
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,09072	14033,40	1273
		Итого оплата труда:				**36,41**	**1529**
82. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01162	0,48804	3370,50	1645
82. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00952	0,39984	3809,74	1523
82. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0091	0,3822	4801,09	1835
		Итого эксплуатация машин:				**119,12**	**5003**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00882	0,37044	2993,92	1109
82. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02646	1,111	2240,14	2490
82. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1414	5,939	2514,33	14932
		Итого материалов:				**441,21**	**18531**
		НР первого уровня	%	60,3		21,96	922
		Накладные расходы	%	--		21,96	922
		Сметная прибыль	%	8		47,07	1977
		Сметная стоимость:				**635,46**	**26689**
83	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**28,0000**		**1696,87**	**47512**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	19,544	727,48	14218
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,182	1093,62	199
		Итого оплата труда:				**514,89**	**14417**
83. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1708	3114,94	532
83. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0112	1767,51	20
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**552**
83. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,652	19210,77	31736
83. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0168	15897,22	267
83. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0476	14375,42	684
83. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,28	196,55	55
83. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	28	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**32743**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	8693
		Накладные расходы	%	--		310,48	8693
		Сметная прибыль	%	8		160,59	4496
		Сметная стоимость:				**2167,93**	**60702**
84	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовыеМ-400**	**м3**	**1,2600**		**40845,20**	**51465**
		Сметная прибыль	%	8		3267,62	4117
		Сметная стоимость:				**44112,82**	**55582**
85	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**42,0000**		**1699,72**	**71388**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	6,048	799,86	4838
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0294	909,09	27
		Итого оплата труда:				**115,82**	**4864**
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0126	3370,50	42
85. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0084	3114,94	26
85. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0084	1767,51	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**83**
85. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,21	2707,52	569

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,999	21148,44	63420
85. 8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	0,0252	98355,28	2479
		Итого материалов:				**1582,55**	**66467**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	2933
		Накладные расходы	%	--		69,84	2933
		Сметная прибыль	%	8		141,56	5946
		Сметная стоимость:				**1911,12**	**80267**
86	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**42,0000**		**1097,81**	**46108**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0928	3,898	799,86	3118
		Итого оплата труда:				**74,23**	**3118**
86. 2	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	2,033	21148,44	42991
		Итого материалов:				**1023,58**	**42991**
		НР первого уровня	%	60,3		44,76	1880
		Накладные расходы	%	--		44,76	1880
		Сметная прибыль	%	8		91,41	3839
		Сметная стоимость:				**1233,98**	**51827**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17976962**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17976962**
	Материалы -		Тенге				**13858679**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1667027**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1466500**
		Накладные расходы -	Тенге				**1005217**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1005217**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1518574**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20500753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2022**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1667027**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20500753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2022**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1667027**
		РАЗДЕЛ 3.Малые архитектурные формы					
		СКАМЬЯ СК-2-2 шт					
87	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций скамейки**	**т конструкций**	**0,0010**		**39558,26**	**38**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	46,6	0,044829	733,67	33
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,000298	937,90	0
		Итого оплата труда:				**34479,72**	**33**
87. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,001684	295,98	1
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000115	3114,94	0

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,000394	23,34	0
87. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,008735	98,78	1
87. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,000135	166,49	0
87. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000183	1767,51	0
87. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,001789	17,05	0
		Итого эксплуатация машин:				**2189,10**	**2**
87.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000029	66,30	0
87.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000018	2742,28	0
87.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000003	381819,66	1
87.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00001	196,55	0
87.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,001443	181,00	0
87.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,000433	91,04	0
87.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	0
87.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000001	208172,82	0
87.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	347608,52	0
87.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	413023,16	0
87.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,000962	--	--
87.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000002	375252,40	1
		Итого материалов:				**3180,14**	**3**
		НР первого уровня	%	60,9		20998,15	20
		НР второго уровня	%	4,24		2567,59	2
		Накладные расходы	%	--		23565,74	23
		Сметная прибыль	%	8		5049,92	5
		Сметная стоимость:				**68173,93**	**66**
89	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев и реек. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9272**		**63482,29**	**58861**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	20,862	721,29	15048
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,333792	828,31	276
		Итого оплата труда:				**16527,22**	**15324**
89. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,213256	10,77	2
89. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,305976	86,39	26
89. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,333792	1767,51	590
		Итого эксплуатация машин:				**667,29**	**619**
89. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002874	205870,68	592
89. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,862296	38745,26	33410
89. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,111264	32766,02	3646
89. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,009272	18563,54	172
89.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,344	215,22	289
89.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,006954	395629,44	2751
89.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,782	196,55	547

1	2	3	4	5	6	7	8
89.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,002392	75443,28	180
89.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002791	575926,68	1607
		Итого материалов:				**46585,97**	**43195**
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	9164
		НР второго уровня	%	4,24		3110,70	2884
		Накладные расходы	%	--		12993,98	12048
		Сметная прибыль	%	8		6118,10	5673
		Сметная стоимость:				**82594,36**	**76581**
90	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**48,0000**		**93,50**	**4488**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,119	5,712	781,30	4463
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0144	828,31	12
		Итого оплата труда:				**93,22**	**4475**
90. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	1767,51	25
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**25**
		НР первого уровня	%	60,9		56,77	2725
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	306
		Накладные расходы	%	--		63,14	3031
		Сметная прибыль	%	8		12,53	602
		Сметная стоимость:				**169,18**	**8121**
91	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5200**		**200,66**	**104**
		НР второго уровня	%	4,24		8,51	4
		Накладные расходы	%	--		8,51	4
		Сметная прибыль	%	8		16,73	9
		Сметная стоимость:				**225,90**	**117**
92	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска скамейки масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,6000**		**391,86**	**2194**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,369	2,066	762,12	1575
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00224	804,64	2
		Итого оплата труда:				**281,54**	**1577**
92. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00056	1379,81	1
92. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00168	1767,51	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**4**
92. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0168	84,66	1
92. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1512	381,68	58
92. 7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,378	404,12	557
		Итого материалов:				**109,97**	**616**
		НР первого уровня	%	54,8		154,29	864
		НР второго уровня	%	4,24		23,16	130
		Накладные расходы	%	--		177,44	994
		Сметная прибыль	%	8		45,54	255
		Сметная стоимость:				**614,85**	**3443**
		Стойка для сушки белья- 1 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5000**		**1879,33**	**940**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	1,4	671,19	940
		Итого оплата труда:				**1879,33**	**940**
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	555
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	63
		Накладные расходы	%	--		1237,46	619
		Сметная прибыль	%	8		249,34	125
		Сметная стоимость:				**3366,14**	**1683**
94	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3700**		**637,36**	**236**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	0,35964	655,72	236
		Итого оплата труда:				**637,36**	**236**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	139
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	16
		Накладные расходы	%	--		419,67	155
		Сметная прибыль	%	8		84,56	31
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**422**
95	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,3700**		**117,21**	**43**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,03996	618,61	25
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,009712	828,31	8
		Итого оплата труда:				**88,55**	**33**
95. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,009712	1874,05	18
95. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,03885	11,48	0
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**19**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	19
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	3
		Накладные расходы	%	--		59,52	22
		Сметная прибыль	%	8		14,14	5
		Сметная стоимость:				**190,87**	**71**
96	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,1300**		**22173,15**	**2883**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	0,5122	727,48	373
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,029705	951,22	28
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**401**
96. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000351	3370,50	1
96. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0273	37,27	1
96. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,001365	3114,94	4
96. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,026	2858,39	74
96. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00143	57,10	0
96. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,001989	1767,51	4
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**84**
96. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1326	17476,07	2317
96.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,052	66,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8
96.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000104	24437,72	3
96.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00026	26033,00	7
96.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000897	26033,00	23
96.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000065	23886,67	2
96.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0481	196,55	9
96.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000728	6598,38	5
96.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000897	14281,24	13
96.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,002275	28,00	0
96.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,06435	674,52	43
		Итого материалов:				**18657,89**	**2426**
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	194
		НР второго уровня	%	4,24		1003,55	130
		Накладные расходы	%	--		2499,11	325
		Сметная прибыль	%	8		1973,78	257
		Сметная стоимость:				**26646,04**	**3464**
97	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**	**0,0507**		**106433,41**	**5399**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	4,616	828,31	3824
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,372358	1059,41	394
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**4218**
97. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,015219	10,77	0
97. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,30438	3298,90	1004
97. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,055803	23,34	1
97. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,042613	1002,41	43
97. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	1,385	165,76	230
97. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,025365	2267,35	58
97. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,05073	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**1336**
97.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,131898	181,00	24
97.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,025365	91,04	2
97.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001091	195385,08	213
97.13	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,052353	--	--
		Итого материалов:				**4716,90**	**239**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	2569
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	338
		Накладные расходы	%	--		57299,63	2907
		Сметная прибыль	%	8		13098,64	664
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**8971**
98	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкции**	**т конструкций**	**0,0766**		**70144,05**	**5372**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	5,636	781,30	4404
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,020677	943,49	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**4423**
98. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,248	295,98	369
98. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,008424	3114,94	26
98. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,283346	98,78	28
98. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,09113	166,49	15
98. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,012253	1767,51	22
98. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,177666	17,05	3
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**464**
98. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002297	66,30	0
98.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001432	2742,28	4
98.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000079	39687,74	3
98.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000383	381819,66	146
98.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000766	196,55	0
98.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,149331	181,00	27
98.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,045182	91,04	4
98.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	14
98.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001072	208172,82	223
98.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	347608,52	8
98.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000046	413023,16	19
98.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,07658	--	--
98.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000149	375252,40	56
		Итого материалов:				**6587,29**	**504**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	2694
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	342
		Накладные расходы	%	--		39640,40	3036
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	673
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**9080**
99	**23-010101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,3600**		**857,74**	**8886**
		НР второго уровня	%	4,24		36,37	377
		Накладные расходы	%	--		36,37	377
		Сметная прибыль	%	8		71,53	741
		Сметная стоимость:				**965,64**	**10004**
101	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4700**		**63,46**	**93**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,043365	916,15	40
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000294	828,23	0
		Итого оплата труда:				**27,19**	**40**
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000147	3370,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000147	35,69	0
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000147	1767,51	0
101. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016464	46,28	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**2**
101. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	273897,54	6
101. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000132	347608,52	46
		Итого материалов:				**35,39**	**52**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	22
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	5
		Накладные расходы	%	--		18,05	27
		Сметная прибыль	%	8		6,52	10
		Сметная стоимость:				**88,03**	**129**
102	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4700**		**73,45**	**108**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,031311	781,30	24
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000294	828,23	0
		Итого оплата труда:				**16,81**	**25**
102. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000147	3370,50	1
102. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000147	35,69	0
102. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000147	1767,51	0
102. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009555	46,28	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
102. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	335868,32	7
102. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000132	569859,50	75
		Итого материалов:				**55,99**	**82**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	13
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	5
		Накладные расходы	%	--		12,61	19
		Сметная прибыль	%	8		6,88	10
		Сметная стоимость:				**92,94**	**137**
		Установка для чистки домашних вещей- 1 шт					
103	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1000**		**1879,33**	**2067**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	3,08	671,19	2067
		Итого оплата труда:				**1879,33**	**2067**
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	1222
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	139
		Накладные расходы	%	--		1237,46	1361
		Сметная прибыль	%	8		249,34	274
		Сметная стоимость:				**3366,14**	**3703**
104	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3000**		**637,36**	**191**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	0,2916	655,72	191
		Итого оплата труда:				**637,36**	**191**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	113
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		419,67	126
		Сметная прибыль	%	8		84,56	25
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**342**
105	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,3000**		**117,21**	**35**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,0324	618,61	20
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,007875	828,30	7
		Итого оплата труда:				**88,55**	**27**
105. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,007875	1874,05	15
105. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0315	11,48	0
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**15**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	16
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	2
		Накладные расходы	%	--		59,52	18
		Сметная прибыль	%	8		14,14	4
		Сметная стоимость:				**190,87**	**57**
106	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**22173,15**	**17739**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	3,152	727,48	2293
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,1828	951,22	174
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**2467**
106. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	3370,50	7
106. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,168	37,27	6
106. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0084	3114,94	26
106. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,16	2858,39	457
106. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0088	57,10	1
106. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,01224	1767,51	22
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**519**
106. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	17476,07	14260
106.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,32	66,30	21
106.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00064	24437,72	16
106.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0016	26033,00	42
106.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00552	26033,00	144
106.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0004	23886,67	10
106.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,296	196,55	58
106.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00448	6598,38	30
106.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00552	14281,24	79
106.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,014	28,00	0
106.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,396	674,52	267
		Итого материалов:				**18657,89**	**14926**
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	1196

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1003,55	803
		Накладные расходы	%	--		2499,11	1999
		Сметная прибыль	%	8		1973,78	1579
		Сметная стоимость:				**26646,04**	**21317**
107	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**	**0,1195**		**106433,41**	**12717**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	10,873	828,31	9006
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,876983	1059,41	929
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**9935**
107. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,035844	10,77	0
107. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,71688	3298,90	2365
107. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,131428	23,34	3
107. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,100363	1002,41	101
107. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	3,262	165,76	541
107. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05974	2267,35	135
107. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,11948	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**3147**
107.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,310648	181,00	56
107.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,05974	91,04	5
107.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002569	195385,08	502
107.13	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,123303	--	--
		Итого материалов:				**4716,90**	**564**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	6050
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	796
		Накладные расходы	%	--		57299,63	6846
		Сметная прибыль	%	8		13098,64	1565
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**21128**
108	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлконструкции**	**т конструкций**	**0,1195**		**70144,05**	**8381**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	8,794	781,30	6871
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,03226	943,49	30
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**6901**
108. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,948	295,98	576
108. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,013143	3114,94	41
108. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,442076	98,78	44
108. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,142181	166,49	24
108. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,019117	1767,51	34
108. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,277194	17,05	5
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**723**
108. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003584	66,30	0
108.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002234	2742,28	6

1	2	3	4	5	6	7	8
108.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000123	39687,74	5
108.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000597	381819,66	228
108.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001195	196,55	0
108.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,232986	181,00	42
108.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,070493	91,04	6
108.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1774323,66	21
108.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001673	208172,82	348
108.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	347608,52	13
108.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000072	413023,16	30
108.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,11948	--	--
108.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000232	375252,40	87
		Итого материалов:				**6587,29**	**787**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	4203
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	534
		Накладные расходы	%	--		39640,40	4736
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	1049
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**14166**
109	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**790,65**	**9488**
		НР второго уровня	%	4,24		33,52	402
		Накладные расходы	%	--		33,52	402
		Сметная прибыль	%	8		65,93	791
		Сметная стоимость:				**890,11**	**10681**
110	**23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6000**		**579,33**	**1506**
		НР второго уровня	%	4,24		24,56	64
		Накладные расходы	%	--		24,56	64
		Сметная прибыль	%	8		48,31	126
		Сметная стоимость:				**652,21**	**1696**
111	**21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0695**		**196448,84**	**13659**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	579
		Накладные расходы	%	--		8329,43	579
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	1139
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**15377**
112	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,4600**		**63,46**	**220**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,10207	916,15	94
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000692	828,32	1
		Итого оплата труда:				**27,19**	**94**

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000346	3370,50	1
112. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000346	35,69	0
112. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000346	1767,51	1
112. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,038752	46,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**4**
112. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000052	273897,54	14
112. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000311	347608,52	108
		Итого материалов:				**35,39**	**122**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	51
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	11
		Накладные расходы	%	--		18,05	62
		Сметная прибыль	%	8		6,52	23
		Сметная стоимость:				**88,03**	**305**
113	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,4600**		**73,45**	**254**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,073698	781,30	58
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000692	828,32	1
		Итого оплата труда:				**16,81**	**58**
113. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000346	3370,50	1
113. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000346	35,69	0
113. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000346	1767,51	1
113. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,02249	46,28	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
113. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000048	335868,32	16
113. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000311	569859,50	177
		Итого материалов:				**55,99**	**194**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	32
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	12
		Накладные расходы	%	--		12,61	44
		Сметная прибыль	%	8		6,88	24
		Сметная стоимость:				**92,94**	**322**
		Качели тип-11- 2 шт					
114	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,8000**		**1879,33**	**3383**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	5,04	671,19	3383
		Итого оплата труда:				**1879,33**	**3383**
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	1999
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	228
		Накладные расходы	%	--		1237,46	2227
		Сметная прибыль	%	8		249,34	449
		Сметная стоимость:				**3366,14**	**6059**
115	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1000**		**637,36**	**701**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,069	655,72	701
		Итого оплата труда:				**637,36**	**701**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	414

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	47
		Накладные расходы	%	--		419,67	462
		Сметная прибыль	%	8		84,56	93
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1256**
116	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,1000**		**117,21**	**129**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,1188	618,61	73
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,028875	828,31	24
		Итого оплата труда:				**88,55**	**97**
116. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,028875	1874,05	54
116. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,1155	11,48	1
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**55**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	58
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	8
		Накладные расходы	%	--		59,52	65
		Сметная прибыль	%	8		14,14	16
		Сметная стоимость:				**190,87**	**210**
117	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,7800**		**23728,95**	**18509**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4,05	3,159	727,48	2298
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,11427	945,26	108
		Итого оплата труда:				**3084,77**	**2406**
117. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002106	3370,50	7
117. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,1326	37,27	5
117. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,005694	3114,94	18
117. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0936	2858,39	268
117. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,01053	57,10	1
117. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,015756	165,76	3
117. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,01287	1767,51	23
		Итого эксплуатация машин:				**414,47**	**323**
117.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7917	19210,77	15209
117.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,312	66,30	21
117.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000624	24437,72	15
117.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00156	26033,00	41
117.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,005382	26033,00	140
117.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000359	23886,67	9
117.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2886	196,55	57
117.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,007878	6598,38	52
117.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000031	197175,18	6
117.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,005382	14281,24	77
117.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,022909	28,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
117.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3861	674,52	260
		Итого материалов:				**20368,19**	**15887**
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	1167
		НР второго уровня	%	4,24		1069,54	834
		Накладные расходы	%	--		2565,66	2001
		Сметная прибыль	%	8		2103,57	1641
		Сметная стоимость:				**28398,17**	**22151**
118	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**	**0,2143**		**106433,41**	**22811**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	19,503	828,31	16155
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,573	1059,41	1667
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**17821**
118. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,064296	10,77	1
118. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,286	3298,90	4242
118. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,235752	23,34	6
118. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,180029	1002,41	180
118. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	5,851	165,76	970
118. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10716	2267,35	243
118. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,21432	17,05	4
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**5645**
118.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,557232	181,00	101
118.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,10716	91,04	10
118.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,004608	195385,08	900
		Итого материалов:				**4716,90**	**1011**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	10853
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	1427
		Накладные расходы	%	--		57299,63	12280
		Сметная прибыль	%	8		13098,64	2807
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**37899**
119	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлконструкции**	**т конструкций**	**0,2143**		**70144,05**	**15033**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	15,774	781,30	12324
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,057866	943,49	55
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**12379**
119. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	3,493	295,98	1034
119. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,023575	3114,94	73
119. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,792984	98,78	78
119. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,255041	166,49	42
119. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,034291	1767,51	61
119. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,497222	17,05	8
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**1297**
119. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00643	66,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
119.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004008	2742,28	11
119.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000221	39687,74	9
119.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,001072	381819,66	409
119.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002143	196,55	0
119.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,417924	181,00	76
119.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,126449	91,04	12
119.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1774323,66	38
119.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,003	208172,82	625
119.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	347608,52	23
119.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000129	413023,16	53
119.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,21432	--	--
119.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000416	375252,40	156
		Итого материалов:				**6587,29**	**1412**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	7539
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	957
		Накладные расходы	%	--		39640,40	8496
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	1882
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**25411**
120	**23-010101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**33,3000**		**902,96**	**30069**
		НР второго уровня	%	4,24		38,29	1275
		Накладные расходы	%	--		38,29	1275
		Сметная прибыль	%	8		75,30	2507
		Сметная стоимость:				**1016,55**	**33851**
121	**23-010101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**857,74**	**5146**
		НР второго уровня	%	4,24		36,37	218
		Накладные расходы	%	--		36,37	218
		Сметная прибыль	%	8		71,53	429
		Сметная стоимость:				**965,64**	**5794**
122	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0231**		**215573,54**	**4975**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,32	211
		Накладные расходы	%	--		9140,32	211
		Сметная прибыль	%	8		17977,11	415
		Сметная стоимость:				**242690,97**	**5601**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**		**196448,84**	**479**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	20
		Накладные расходы	%	--		8329,43	20
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	40
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**540**
124	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0062**		**215571,65**	**1332**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	56
		Накладные расходы	%	--		9140,24	56
		Сметная прибыль	%	8		17976,95	111
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**1500**
125	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0263**		**201002,41**	**5282**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	224
		Накладные расходы	%	--		8522,50	224
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	441
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**5947**
126	**11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Постановка болтов**	**болт**	**0,0001**		**181,01**	**1**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,161	0,000021	828,31	0
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0	1538,46	0
		Итого оплата труда:				**133,77**	**--**
126. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0	1767,51	0
126. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0696	0,000009	17,05	0
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**--**
126. 5	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000042	0	592740,09	0
126. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	0,000008	181,00	0
126. 7	21-130816-3431	Отвердитель	т	0	0	576693,72	0
126. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	0	413023,16	0
126. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00002	0	66720,87	0
126.10	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,014	0,000002	580,10	0
		Итого материалов:				**45,58**	**1**
		НР первого уровня	%	60,9		81,47	--
		НР второго уровня	%	4,24		11,13	--
		Накладные расходы	%	--		92,60	--
		Сметная прибыль	%	8		21,89	--
		Сметная стоимость:				**295,49**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**21-130203-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,0800**		**584,18**	**47**
		НР второго уровня	%	4,24		24,77	2
		Накладные расходы	%	--		24,77	2
		Сметная прибыль	%	8		48,72	4
		Сметная стоимость:				**657,67**	**53**
128	**21-130814-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шплинты ГОСТ 397-79**	**кг**	**0,0240**		**186,35**	**4**
		НР второго уровня	%	4,24		7,90	--
		Накладные расходы	%	--		7,90	--
		Сметная прибыль	%	8		15,54	--
		Сметная стоимость:				**209,79**	**5**
129	**21-130211-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм**	**т**	**0,0000**		**238672,43**	**5**
		НР второго уровня	%	4,24		10119,71	--
		Накладные расходы	%	--		10119,71	--
		Сметная прибыль	%	8		19903,37	--
		Сметная стоимость:				**268695,51**	**6**
130	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0200**		**82898,19**	**1658**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	39	0,78	840,68	656
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,007	941,40	7
		Итого оплата труда:				**33116,01**	**662**
130. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0028	3114,94	9
130. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,0078	86,39	1
130. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0042	1767,51	7
		Итого эксплуатация машин:				**840,96**	**17**
130. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0008	205870,68	165
130. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,0112	38745,26	434
130. 8	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,0098	39466,40	387
		Итого материалов:				**49270,71**	**985**
		НР первого уровня	%	59,8		19803,37	396
		НР второго уровня	%	4,24		4354,55	87
		Накладные расходы	%	--		24157,92	483
		Сметная прибыль	%	8		8564,49	171
		Сметная стоимость:				**115620,60**	**2312**
131	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,0400**		**63,46**	**447**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,20768	916,15	190
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001408	828,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**27,19**	**191**
131. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000704	3370,50	2
131. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000704	35,69	0
131. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000704	1767,51	1
131. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,078848	46,28	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**7**
131. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000106	273897,54	29
131. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	347608,52	220
		Итого материалов:				**35,39**	**249**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	104
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	23
		Накладные расходы	%	--		18,05	127
		Сметная прибыль	%	8		6,52	46
		Сметная стоимость:				**88,03**	**620**
132	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,0400**		**73,45**	**517**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,149952	781,30	117
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001408	828,34	1
		Итого оплата труда:				**16,81**	**118**
132. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000704	3370,50	2
132. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000704	35,69	0
132. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000704	1767,51	1
132. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,04576	46,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**6**
132. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000099	335868,32	33
132. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000634	569859,50	361
		Итого материалов:				**55,99**	**394**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	64
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	25
		Накладные расходы	%	--		12,61	89
		Сметная прибыль	%	8		6,88	48
		Сметная стоимость:				**92,94**	**654**
		Горка для съезжания- 1 шт					
133	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,7000**		**1879,33**	**1316**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	1,96	671,19	1316
		Итого оплата труда:				**1879,33**	**1316**
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	777
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	89
		Накладные расходы	%	--		1237,46	866
		Сметная прибыль	%	8		249,34	175
		Сметная стоимость:				**3366,14**	**2356**
134	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3200**		**637,36**	**204**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	0,31104	655,72	204
		Итого оплата труда:				**637,36**	**204**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	121
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	14
		Накладные расходы	%	--		419,67	134
		Сметная прибыль	%	8		84,56	27
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**365**
135	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,3200**		**117,21**	**38**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,03456	618,61	21
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0084	828,31	7
		Итого оплата труда:				**88,55**	**28**
135. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,0084	1874,05	16
135. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0336	11,48	0
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**16**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	17
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	2
		Накладные расходы	%	--		59,52	19
		Сметная прибыль	%	8		14,14	5
		Сметная стоимость:				**190,87**	**61**
136	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3800**		**23728,95**	**9017**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4,05	1,539	727,48	1120
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,05567	945,26	53
		Итого оплата труда:				**3084,77**	**1172**
136. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001026	3370,50	3
136. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0646	37,27	2
136. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,002774	3114,94	9
136. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0456	2858,39	130
136. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,00513	57,10	0
136. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,007676	165,76	1
136. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,00627	1767,51	11
		Итого эксплуатация машин:				**414,47**	**157**
136.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3857	19210,77	7410
136.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,152	66,30	10
136.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000304	24437,72	7
136.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00076	26033,00	20
136.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002622	26033,00	68
136.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000175	23886,67	4
136.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1406	196,55	28
136.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,003838	6598,38	25
136.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000015	197175,18	3
136.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002622	14281,24	37

1	2	3	4	5	6	7	8
136.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,011161	28,00	0
136.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1881	674,52	127
		Итого материалов:				**20368,19**	**7740**
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	569
		НР второго уровня	%	4,24		1069,54	406
		Накладные расходы	%	--		2565,66	975
		Сметная прибыль	%	8		2103,57	799
		Сметная стоимость:				**28398,17**	**10791**
137	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**	**0,1041**		**106433,41**	**11078**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	9,471	828,31	7845
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,763947	1059,41	809
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**8654**
137. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,031224	10,77	0
137. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,62448	3298,90	2060
137. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,114488	23,34	3
137. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,087427	1002,41	88
137. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	2,841	165,76	471
137. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05204	2267,35	118
137. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,10408	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**2741**
137.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,270608	181,00	49
137.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,05204	91,04	5
137.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002238	195385,08	437
		Итого материалов:				**4716,90**	**491**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	5271
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	693
		Накладные расходы	%	--		57299,63	5964
		Сметная прибыль	%	8		13098,64	1363
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**18405**
138	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлконструкции**	**т конструкций**	**0,1041**		**70144,05**	**7301**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	7,66	781,30	5985
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,028102	943,49	27
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**6011**
138. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	1,697	295,98	502
138. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,011449	3114,94	36
138. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,385096	98,78	38
138. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,123855	166,49	21
138. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,016653	1767,51	29
138. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,241466	17,05	4
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**630**
138. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003122	66,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
138.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001946	2742,28	5
138.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000107	39687,74	4
138.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00052	381819,66	199
138.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001041	196,55	0
138.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,202956	181,00	37
138.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,061407	91,04	6
138.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	18
138.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001457	208172,82	303
138.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000032	347608,52	11
138.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000062	413023,16	26
138.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,10408	--	--
138.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000202	375252,40	76
		Итого материалов:				**6587,29**	**686**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	3661
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	465
		Накладные расходы	%	--		39640,40	4126
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	914
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**12340**
139	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1041**		**387497,06**	**40331**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	1710
		Накладные расходы	%	--		16429,88	1710
		Сметная прибыль	%	8		32314,15	3363
		Сметная стоимость:				**436241,09**	**45404**
140	**11-110101-3609 РСНБ РК 2015**	**Устройство из винипласт**	**м2 покрытия**	**1,3600**		**129,53**	**176**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,1539	0,209304	752,84	158
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,01156	789,34	9
		Итого оплата труда:				**122,57**	**167**
140. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,00476	1379,81	7
140. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0068	1767,51	12
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**19**
		НР первого уровня	%	60,9		74,65	102
		НР второго уровня	%	4,24		8,66	12
		Накладные расходы	%	--		83,30	113
		Сметная прибыль	%	8		17,03	23
		Сметная стоимость:				**229,86**	**313**
141	**21-050109-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Винипласт**	**м2**	**1,3600**		**1534,82**	**2087**
		НР второго уровня	%	4,24		65,08	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		65,08	89
		Сметная прибыль	%	8		127,99	174
		Сметная стоимость:				**1727,89**	**2350**
142	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,0400**		**63,46**	**193**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,08968	916,15	82
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000608	828,29	1
		Итого оплата труда:				**27,19**	**83**
142. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000304	3370,50	1
142. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000304	35,69	0
142. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000304	1767,51	1
142. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,034048	46,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3**
142. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000046	273897,54	12
142. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000274	347608,52	95
		Итого материалов:				**35,39**	**108**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	45
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	10
		Накладные расходы	%	--		18,05	55
		Сметная прибыль	%	8		6,52	20
		Сметная стоимость:				**88,03**	**268**
143	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,0400**		**73,45**	**223**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,064752	781,30	51
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000608	828,29	1
		Итого оплата труда:				**16,81**	**51**
143. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000304	3370,50	1
143. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000304	35,69	0
143. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000304	1767,51	1
143. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01976	46,28	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**2**
143. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000043	335868,32	14
143. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000274	569859,50	156
		Итого материалов:				**55,99**	**170**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	28
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	11
		Накладные расходы	%	--		12,61	38
		Сметная прибыль	%	8		6,88	21
		Сметная стоимость:				**92,94**	**283**
		Песочница- 1 шт					
144	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5384,93**	**7000**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	4,03	702,74	2832
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,715	828,31	592
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**3424**

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,117	3370,50	394
144. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,598	1874,05	1121
144. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,209	11,48	14
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**1529**
144. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	1,664	1582,93	2634
144. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,195	28,00	5
		Итого материалов:				**2030,35**	**2639**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	2085
		НР второго уровня	%	4,24		296,34	385
		Накладные расходы	%	--		1900,48	2471
		Сметная прибыль	%	8		582,83	758
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**10229**
145	**11-080201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**12,6000**		**10789,81**	**135952**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	6,66	83,916	809,14	67900
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	5,292	828,31	4383
		Итого оплата труда:				**5736,76**	**72283**
145. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	5,292	3561,49	18847
		Итого эксплуатация машин:				**1495,83**	**18847**
145. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	2,772	17744,15	49187
145. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,63	28,00	18
		Итого материалов:				**3905,11**	**49204**
		НР первого уровня	%	50,8		2914,28	36720
		НР второго уровня	%	4,24		581,05	7321
		Накладные расходы	%	--		3495,33	44041
		Сметная прибыль	%	8		1142,81	14399
		Сметная стоимость:				**15427,95**	**194392**
146	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1050**		**23366,16**	**2453**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	104
		Накладные расходы	%	--		990,73	104
		Сметная прибыль	%	8		1948,55	205
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**2762**
147	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную грунта песком**	**м3 грунта**	**1,9000**		**637,36**	**1211**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,847	655,72	1211
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1211**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	716
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	82
		Накладные расходы	%	--		419,67	797
		Сметная прибыль	%	8		84,56	161
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**2169**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок**	**м3**	**1,9000**		**2707,52**	**5144**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	218
		Накладные расходы	%	--		114,80	218
		Сметная прибыль	%	8		225,79	429
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**5791**
149	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**12,0000**		**1696,87**	**20362**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	8,376	727,48	6093
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,078	1093,62	85
		Итого оплата труда:				**514,89**	**6179**
149. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0732	3114,94	228
149. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0048	1767,51	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**236**
149. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,708	19210,77	13601
149. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0072	15897,22	114
149. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0204	14375,42	293
149. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,12	196,55	24
149. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	12	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**14033**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	3726
		НР второго уровня	%	4,24		85,11	1021
		Накладные расходы	%	--		395,59	4747
		Сметная прибыль	%	8		167,40	2009
		Сметная стоимость:				**2259,85**	**27118**
150	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,1920**		**35700,41**	**6854**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	291
		Накладные расходы	%	--		1513,70	291
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	572
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**7717**
		Лиана для лазания- 1 шт					
151	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,7000**		**1879,33**	**1316**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	1,96	671,19	1316
		Итого оплата труда:				**1879,33**	**1316**
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	777
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	89
		Накладные расходы	%	--		1237,46	866
		Сметная прибыль	%	8		249,34	175
		Сметная стоимость:				**3366,14**	**2356**
152	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3800**		**637,36**	**242**

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	0,36936	655,72	242
		Итого оплата труда:				**637,36**	**242**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	143
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	16
		Накладные расходы	%	--		419,67	159
		Сметная прибыль	%	8		84,56	32
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**434**
153	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,3800**		**117,21**	**45**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,04104	618,61	25
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,009975	828,31	8
		Итого оплата труда:				**88,55**	**34**
153. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,009975	1874,05	19
153. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0399	11,48	0
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**19**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	20
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	3
		Накладные расходы	%	--		59,52	23
		Сметная прибыль	%	8		14,14	5
		Сметная стоимость:				**190,87**	**73**
154	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**23728,95**	**7593**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4,05	1,296	727,48	943
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,04688	945,26	44
		Итого оплата труда:				**3084,77**	**987**
154. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3370,50	3
154. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0544	37,27	2
154. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,002336	3114,94	7
154. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0384	2858,39	110
154. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,00432	57,10	0
154. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,006464	165,76	1
154. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,00528	1767,51	9
		Итого эксплуатация машин:				**414,47**	**133**
154.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	19210,77	6240
154.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	66,30	8
154.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	24437,72	6
154.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	26033,00	17
154.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	26033,00	57
154.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000147	23886,67	4
154.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	196,55	23
154.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,003232	6598,38	21
154.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000013	197175,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8
154.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	14281,24	32
154.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,009398	28,00	0
154.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	674,52	107
		Итого материалов:				**20368,19**	**6518**
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	479
		НР второго уровня	%	4,24		1069,54	342
		Накладные расходы	%	--		2565,66	821
		Сметная прибыль	%	8		2103,57	673
		Сметная стоимость:				**28398,17**	**9087**
155	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлконструкции**	**т конструкций**	**0,0541**		**106433,41**	**5753**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	4,919	828,31	4074
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,396727	1059,41	420
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**4494**
155. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,016215	10,77	0
155. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,3243	3298,90	1070
155. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,059455	23,34	1
155. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,045402	1002,41	46
155. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	1,476	165,76	245
155. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,027025	2267,35	61
155. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,05405	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**1424**
155.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,14053	181,00	25
155.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,027025	91,04	2
155.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001162	195385,08	227
		Итого материалов:				**4716,90**	**255**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	2737
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	360
		Накладные расходы	%	--		57299,63	3097
		Сметная прибыль	%	8		13098,64	708
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**9558**
156	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлконструкции**	**т конструкций**	**0,0541**		**70144,05**	**3791**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	3,978	781,30	3108
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,014593	943,49	14
		Итого оплата труда:				**57758,42**	**3122**
156. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,881015	295,98	261
156. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,005946	3114,94	19
156. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,199985	98,78	20
156. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,06432	166,49	11
156. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,008648	1767,51	15
156. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,125396	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**6053,08**	**327**

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001621	66,30	0
156.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001011	2742,28	3
156.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000056	39687,74	2
156.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00027	381819,66	103
156.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00054	196,55	0
156.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,105397	181,00	19
156.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,03189	91,04	3
156.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	10
156.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000757	208172,82	158
156.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	347608,52	6
156.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000032	413023,16	13
156.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,05405	--	--
156.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000105	375252,40	39
		Итого материалов:				**6587,29**	**356**
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	1901
		НР второго уровня	%	4,24		4465,52	241
		Накладные расходы	%	--		39640,40	2143
		Сметная прибыль	%	8		8782,76	475
		Сметная стоимость:				**118567,21**	**6409**
157	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0541**		**387497,06**	**20944**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	888
		Накладные расходы	%	--		16429,88	888
		Сметная прибыль	%	8		32314,15	1747
		Сметная стоимость:				**436241,09**	**23579**
158	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,5700**		**63,46**	**100**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,046315	916,15	42
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000314	828,34	0
		Итого оплата труда:				**27,19**	**43**
158. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000157	3370,50	1
158. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000157	35,69	0
158. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000157	1767,51	0
158. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017584	46,28	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**2**
158. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	273897,54	6
158. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000141	347608,52	49
		Итого материалов:				**35,39**	**56**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	23
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,05	28
		Сметная прибыль	%	8		6,52	10
		Сметная стоимость:				**88,03**	**138**
159	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,5700**		**73,45**	**115**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,033441	781,30	26
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000314	828,34	0
		Итого оплата труда:				**16,81**	**26**
159. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000157	3370,50	1
159. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000157	35,69	0
159. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000157	1767,51	0
159. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010205	46,28	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
159. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	335868,32	7
159. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000141	569859,50	81
		Итого материалов:				**55,99**	**88**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	14
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	5
		Накладные расходы	%	--		12,61	20
		Сметная прибыль	%	8		6,88	11
		Сметная стоимость:				**92,94**	**146**
		Стол со скамьей- 1 шт					
160	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3800**		**1879,33**	**714**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	1,064	671,19	714
		Итого оплата труда:				**1879,33**	**714**
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	422
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	48
		Накладные расходы	%	--		1237,46	470
		Сметная прибыль	%	8		249,34	95
		Сметная стоимость:				**3366,14**	**1279**
161	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3800**		**637,36**	**242**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	0,36936	655,72	242
		Итого оплата труда:				**637,36**	**242**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	143
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	16
		Накладные расходы	%	--		419,67	159
		Сметная прибыль	%	8		84,56	32
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**434**
162	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,3800**		**117,21**	**45**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,04104	618,61	25
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,009975	828,31	8
		Итого оплата труда:				**88,55**	**34**

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,009975	1874,05	19
162. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0399	11,48	0
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**19**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	20
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	3
		Накладные расходы	%	--		59,52	23
		Сметная прибыль	%	8		14,14	5
		Сметная стоимость:				**190,87**	**73**
163	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**23728,95**	**7593**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4,05	1,296	727,48	943
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,04688	945,26	44
		Итого оплата труда:				**3084,77**	**987**
163. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3370,50	3
163. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0544	37,27	2
163. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,002336	3114,94	7
163. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0384	2858,39	110
163. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,00432	57,10	0
163. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,006464	165,76	1
163. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,00528	1767,51	9
		Итого эксплуатация машин:				**414,47**	**133**
163.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	19210,77	6240
163.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	66,30	8
163.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	24437,72	6
163.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	26033,00	17
163.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	26033,00	57
163.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000147	23886,67	4
163.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	196,55	23
163.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,003232	6598,38	21
163.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000013	197175,18	3
163.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	14281,24	32
163.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,009398	28,00	0
163.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	674,52	107
		Итого материалов:				**20368,19**	**6518**
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	479
		НР второго уровня	%	4,24		1069,54	342
		Накладные расходы	%	--		2565,66	821
		Сметная прибыль	%	8		2103,57	673
		Сметная стоимость:				**28398,17**	**9087**
164	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1170**		**63482,29**	**7427**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	2,632	721,29	1899

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,04212	828,31	35
		Итого оплата труда:				**16527,22**	**1934**
164. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,02691	10,77	0
164. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,03861	86,39	3
164. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,04212	1767,51	74
		Итого эксплуатация машин:				**667,29**	**78**
164. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000363	205870,68	75
164. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,10881	38745,26	4216
164. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,01404	32766,02	460
164. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00117	18563,54	22
164.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,16965	215,22	37
164.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000877	395629,44	347
164.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,351	196,55	69
164.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000302	75443,28	23
164.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000352	575926,68	203
		Итого материалов:				**46585,97**	**5451**
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	1156
		НР второго уровня	%	4,24		3110,70	364
		Накладные расходы	%	--		12993,98	1520
		Сметная прибыль	%	8		6118,10	716
		Сметная стоимость:				**82594,36**	**9664**
165	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**16,0000**		**93,50**	**1496**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,119	1,904	781,30	1488
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0048	828,31	4
		Итого оплата труда:				**93,22**	**1492**
165. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0048	1767,51	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**8**
		НР первого уровня	%	60,9		56,77	908
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	102
		Накладные расходы	%	--		63,14	1010
		Сметная прибыль	%	8		12,53	201
		Сметная стоимость:				**169,18**	**2707**
166	**21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**4,0720**		**190,46**	**776**
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	33
		Накладные расходы	%	--		8,08	33
		Сметная прибыль	%	8		15,88	65
		Сметная стоимость:				**214,42**	**873**
167	**21-130202-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**501343,40**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		21256,96	1
		Накладные расходы	%	--		21256,96	1
		Сметная прибыль	%	8		41808,03	3
		Сметная стоимость:				**564408,39**	**37**
168	**21-130203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,0110**		**485,24**	**5**
		НР второго уровня	%	4,24		20,57	--
		Накладные расходы	%	--		20,57	--
		Сметная прибыль	%	8		40,47	--
		Сметная стоимость:				**546,28**	**6**
169	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0700**		**200,66**	**14**
		НР второго уровня	%	4,24		8,51	1
		Накладные расходы	%	--		8,51	1
		Сметная прибыль	%	8		16,73	1
		Сметная стоимость:				**225,90**	**16**
170	**21-130202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**502230,80**	**20**
		НР второго уровня	%	4,24		21294,58	1
		Накладные расходы	%	--		21294,59	1
		Сметная прибыль	%	8		41882,03	2
		Сметная стоимость:				**565407,42**	**23**
171	**21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,0000**		**414,86**	**1**
		НР второго уровня	%	4,24		17,59	--
		Накладные расходы	%	--		17,59	--
		Сметная прибыль	%	8		34,60	--
		Сметная стоимость:				**467,05**	**1**
172	**21-130209-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75**	**кг**	**3,5200**		**196,55**	**692**
		НР второго уровня	%	4,24		8,33	29
		Накладные расходы	%	--		8,33	29
		Сметная прибыль	%	8		16,39	58
		Сметная стоимость:				**221,27**	**779**
173	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,6200**		**559,07**	**4260**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,467	3,559	781,30	2780

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,009906	813,75	8
		Итого оплата труда:				**365,92**	**2788**
173. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,001524	1379,81	2
173. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,008382	1767,51	15
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**17**
173. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000183	1439,40	0
173. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,023622	84,66	2
173. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,064008	162,18	10
173. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,88392	381,68	337
173. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,905	404,12	770
173.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	4,115	83,36	343
		Итого материалов:				**191,98**	**1463**
		НР первого уровня	%	54,8		200,53	1528
		НР второго уровня	%	4,24		32,21	245
		Накладные расходы	%	--		232,73	1773
		Сметная прибыль	%	8		63,34	483
		Сметная стоимость:				**855,14**	**6516**
		УРНЫ - 5 ШТ					
174	**11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0841**		**250435,34**	**21049**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	161	13,532	809,14	10949
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	0,97498	1025,72	1000
		Итого оплата труда:				**142169,89**	**11949**
174. 3	31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	5,127	1281,12	6568
174. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01681	10,77	0
174. 5	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1	0,680805	3298,90	2246
174. 6	34-020207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,11767	177,33	21
174. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,025215	23,34	1
174. 8	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,176505	263,34	46
174. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,042025	2267,35	95
174.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,15129	17,05	3
174.11	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,25215	1325,07	334
		Итого эксплуатация машин:				**110819,42**	**9314**
174.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,092455	181,00	17
174.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,025215	91,04	2
174.14	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,003681	208172,82	766
		Итого материалов:				**9344,38**	**785**
		НР первого уровня	%	60,9		86581,46	7277
		НР второго уровня	%	4,24		14289,51	1201
		Накладные расходы	%	--		100870,97	8478
		Сметная прибыль	%	8		28104,50	2362
		Сметная стоимость:				**379410,82**	**31889**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0841**		**329952,69**	**27733**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	1176
		Накладные расходы	%	--		13989,99	1176
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	2313
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**31221**
176	**11-130301-1603 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113**	**м2**	**7,5000**		**166,08**	**1246**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0135	0,10125	781,30	79
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015	828,33	1
		Итого оплата труда:				**10,71**	**80**
176. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	3370,50	3
176. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00075	35,69	0
176. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	1767,51	1
176. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,04875	46,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**6**
176. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,00045	413023,16	186
176. 8	22-040701-0801	Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00016	0,0012	812069,96	974
		Итого материалов:				**154,71**	**1160**
		НР первого уровня	%	54,2		5,81	44
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	55
		Накладные расходы	%	--		13,09	98
		Сметная прибыль	%	8		14,33	108
		Сметная стоимость:				**193,51**	**1451**
		СКАМЬЯ СК-2- 3 шт					
177	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций скамейки**	**т конструкций**	**0,0143**		**39558,26**	**567**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	46,6	0,667405	733,67	490
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00444	937,74	4
		Итого оплата труда:				**34479,72**	**494**
177. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,025063	295,98	7
177. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,001719	3114,94	5
177. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,005872	23,34	0
177. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,130044	98,78	13
177. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,002005	166,49	0
177. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,002721	1767,51	5
177. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,026639	17,05	0
		Итого эксплуатация машин:				**2189,10**	**31**
177.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00043	66,30	0
177.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000268	2742,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8
177.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000047	381819,66	18
177.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000143	196,55	0
177.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,021483	181,00	4
177.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,006445	91,04	1
177.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	3
177.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00002	208172,82	4
177.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000004	347608,52	2
177.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000009	413023,16	4
177.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000028	375252,40	10
		Итого материалов:				**3180,14**	**46**
		НР первого уровня	%	60,9		20998,15	301
		НР второго уровня	%	4,24		2567,59	37
		Накладные расходы	%	--		23565,74	338
		Сметная прибыль	%	8		5049,92	72
		Сметная стоимость:				**68173,93**	**976**
178	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0020**		**201002,41**	**406**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	17
		Накладные расходы	%	--		8522,50	17
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	34
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**458**
179	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0123**		**215571,65**	**2652**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	112
		Накладные расходы	%	--		9140,24	112
		Сметная прибыль	%	8		17976,95	221
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**2985**
180	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев и реек. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3464**		**63482,29**	**21987**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	7,793	721,29	5621
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,124686	828,31	103
		Итого оплата труда:				**16527,22**	**5724**
180. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,07966	10,77	1
180. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,114296	86,39	10
180. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,124686	1767,51	220
		Итого эксплуатация машин:				**667,29**	**231**
180. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001074	205870,68	221
180. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,322105	38745,26	12480
180. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,041562	32766,02	1362
180. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,003464	18563,54	64

1	2	3	4	5	6	7	8
180.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,502208	215,22	108
180.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002598	395629,44	1028
180.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,039	196,55	204
180.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000894	75443,28	67
180.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001043	575926,68	600
		Итого материалов:				**46585,97**	**16135**
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	3423
		НР второго уровня	%	4,24		3110,70	1077
		Накладные расходы	%	--		12993,98	4500
		Сметная прибыль	%	8		6118,10	2119
		Сметная стоимость:				**82594,36**	**28607**
181	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**36,0000**		**93,50**	**3366**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,119	4,284	781,30	3347
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	828,31	9
		Итого оплата труда:				**93,22**	**3356**
181. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	1767,51	19
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**19**
		НР первого уровня	%	60,9		56,77	2044
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	229
		Накладные расходы	%	--		63,14	2273
		Сметная прибыль	%	8		12,53	451
		Сметная стоимость:				**169,18**	**6091**
182	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,2673**		**200,66**	**54**
		НР второго уровня	%	4,24		8,51	2
		Накладные расходы	%	--		8,51	2
		Сметная прибыль	%	8		16,73	4
		Сметная стоимость:				**225,90**	**60**
183	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска скамейки масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,9000**		**391,86**	**2704**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,369	2,546	762,12	1940
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00276	804,64	2
		Итого оплата труда:				**281,54**	**1943**
183. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00069	1379,81	1
183. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00207	1767,51	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**5**
183. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0207	84,66	2
183. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1863	381,68	71
183. 7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,697	404,12	686
		Итого материалов:				**109,97**	**759**
		НР первого уровня	%	54,8		154,29	1065
		НР второго уровня	%	4,24		23,16	160
		Накладные расходы	%	--		177,44	1224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,54	314
		Сметная стоимость:				**614,85**	**4242**
		АРЫК					
184	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**137,7000**		**134,74**	**18554**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0109	1,501	671,19	1007
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	6,857	953,89	6541
		Итого оплата труда:				**54,82**	**7549**
184. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	6,857	2558,72	17546
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**17546**
		НР первого уровня	%	59,1		32,40	4461
		НР второго уровня	%	4,24		7,09	976
		Накладные расходы	%	--		39,49	5437
		Сметная прибыль	%	8		13,94	1919
		Сметная стоимость:				**188,16**	**25910**
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-5 ШТ					
185	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,8000**		**1214,85**	**4616**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,81	6,878	671,19	4616
		Итого оплата труда:				**1214,85**	**4616**
		НР первого уровня	%	59,1		717,98	2728
		НР второго уровня	%	4,24		81,95	311
		Накладные расходы	%	--		799,93	3040
		Сметная прибыль	%	8		161,18	612
		Сметная стоимость:				**2175,97**	**8269**
186	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,8000**		**580,31**	**2205**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,885	3,363	655,72	2205
		Итого оплата труда:				**580,31**	**2205**
		НР первого уровня	%	59,1		342,96	1303
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	149
		Накладные расходы	%	--		382,11	1452
		Сметная прибыль	%	8		76,99	293
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**3950**
187	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5500**		**3565,14**	**5526**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	1,317	702,74	926
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,837	846,91	709
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**1635**
187. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,713	1874,05	1336
187. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,426	11,48	16
187. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,124	3382,70	419
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**1772**
187. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,782	1582,93	2822
187. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2325	28,00	7
		Итого материалов:				**1824,57**	**2828**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	830

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		173,88	270
		Накладные расходы	%	--		709,65	1100
		Сметная прибыль	%	8		341,98	530
		Сметная стоимость:				**4616,77**	**7156**
188	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**5,0000**		**11295,86**	**56479**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	39,95	771,40	30817
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,25	828,31	207
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**31025**
188. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	12,2	446,13	5443
188. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	10,65	477,18	5082
188. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,25	1767,51	442
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**10967**
188. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0025	18563,54	46
188. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,125	117190,83	14649
		Итого материалов:				**2939,05**	**14695**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	19266
		НР второго уровня	%	4,24		642,32	3212
		Накладные расходы	%	--		4495,57	22478
		Сметная прибыль	%	8		1263,31	6317
		Сметная стоимость:				**17054,75**	**85274**
189	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**5817,24**	**29086**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,53	7,65	781,30	5977
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	1,276	913,47	1165
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**7142**
189. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,865	3972,01	3436
189. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,298	165,76	49
189. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,4105	1767,51	726
		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**4211**
189. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,785	19210,77	15080
189. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
189. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,75	66,30	116
189. 9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0065	364882,72	2372
189.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,0368	20568,86	757
189.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	4,2	74,45	313
189.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000225	282240,61	64
189.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	197175,18	197
		Итого материалов:				**3779,70**	**18899**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	4435
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	1421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1171,31	5857
		Сметная прибыль	%	8		559,08	2795
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**37738**
190	**21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,3000**		**52768,20**	**68599**
		НР второго уровня	%	4,24		2237,37	2909
		Накладные расходы	%	--		2237,37	2909
		Сметная прибыль	%	8		4400,45	5721
		Сметная стоимость:				**59406,02**	**77228**
191	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка поребриков**	**м**	**25,0000**		**1312,65**	**32816**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	17,45	727,48	12695
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1625	1093,62	178
		Итого оплата труда:				**514,89**	**12872**
191. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1525	3114,94	475
191. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	1767,51	18
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**493**
191. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,975	19210,77	18731
191. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,015	15897,22	238
191. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0425	14375,42	611
191. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,25	196,55	49
191. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	25	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**19629**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	7762
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	1721
		Накладные расходы	%	--		379,30	9482
		Сметная прибыль	%	8		135,36	3384
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**45683**
192	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**0,6750**		**35700,41**	**24098**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	1022
		Накладные расходы	%	--		1513,70	1022
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	2010
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**27129**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ					
193	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,5600**		**1214,85**	**5540**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,81	8,254	671,19	5540
		Итого оплата труда:				**1214,85**	**5540**
		НР первого уровня	%	59,1		717,98	3274
		НР второго уровня	%	4,24		81,95	374
		Накладные расходы	%	--		799,93	3648
		Сметная прибыль	%	8		161,18	735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2175,97**	**9922**
194	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,5600**		**580,31**	**2646**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,885	4,036	655,72	2646
		Итого оплата труда:				**580,31**	**2646**
		НР первого уровня	%	59,1		342,96	1564
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	179
		Накладные расходы	%	--		382,11	1742
		Сметная прибыль	%	8		76,99	351
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**4740**
195	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8600**		**3565,14**	**6631**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	1,581	702,74	1111
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,004	846,91	851
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**1962**
195. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,8556	1874,05	1603
195. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,711	11,48	20
195. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1488	3382,70	503
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**2126**
195. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,139	1582,93	3386
195. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,279	28,00	8
		Итого материалов:				**1824,57**	**3394**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	997
		НР второго уровня	%	4,24		173,88	323
		Накладные расходы	%	--		709,65	1320
		Сметная прибыль	%	8		341,98	636
		Сметная стоимость:				**4616,77**	**8587**
196	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6,0000**		**11295,86**	**67775**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	47,94	771,40	36981
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,3	828,31	248
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**37229**
196. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	14,64	446,13	6531
196. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	12,78	477,18	6098
196. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,3	1767,51	530
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**13160**
196. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003	18563,54	56
196. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,15	117190,83	17579
		Итого материалов:				**2939,05**	**17634**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	23119
		НР второго уровня	%	4,24		642,32	3854
		Накладные расходы	%	--		4495,57	26973
		Сметная прибыль	%	8		1263,31	7580
		Сметная стоимость:				**17054,75**	**102328**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**5817,24**	**34903**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,53	9,18	781,30	7172
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	1,531	913,47	1398
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**8570**
197. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	1,038	3972,01	4123
197. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,3576	165,76	59
197. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,4926	1767,51	871
		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**5053**
197. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,942	19210,77	18097
197. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--
197. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	2,1	66,30	139
197. 9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0078	364882,72	2846
197.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,04416	20568,86	908
197.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	5,04	74,45	375
197.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00027	282240,61	76
197.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0012	197175,18	237
		Итого материалов:				**3779,70**	**22678**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	5322
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	1706
		Накладные расходы	%	--		1171,31	7028
		Сметная прибыль	%	8		559,08	3355
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**45286**
198	**21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,7800**		**52768,20**	**41159**
		НР второго уровня	%	4,24		2237,37	1745
		Накладные расходы	%	--		2237,37	1745
		Сметная прибыль	%	8		4400,45	3432
		Сметная стоимость:				**59406,02**	**46337**
199	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка поребриков**	**м**	**30,0000**		**1312,65**	**39380**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	20,94	727,48	15233
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,195	1093,62	213
		Итого оплата труда:				**514,89**	**15447**
199. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,183	3114,94	570
199. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,012	1767,51	21
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**591**
199. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	1,17	19210,77	22477
199. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,018	15897,22	286
199. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,051	14375,42	733
199. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,3	196,55	59

1	2	3	4	5	6	7	8
199. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	30	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**23555**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	9314
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	2065
		Накладные расходы	%	--		379,30	11379
		Сметная прибыль	%	8		135,36	4061
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**54819**
200	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**0,8100**		**35700,41**	**28917**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	1226
		Накладные расходы	%	--		1513,70	1226
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	2411
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**32555**
		АРЫК (ЗА УЧАСТКОМ)					
201	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**47,1750**		**134,74**	**6356**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0109	0,514207	671,19	345
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	2,349	953,89	2241
		Итого оплата труда:				**54,82**	**2586**
201. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	2,349	2558,72	6011
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**6011**
		НР первого уровня	%	59,1		32,40	1528
		НР второго уровня	%	4,24		7,09	334
		Накладные расходы	%	--		39,49	1863
		Сметная прибыль	%	8		13,94	658
		Сметная стоимость:				**188,16**	**8877**
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-9 ШТ					
202	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,8400**		**1214,85**	**8310**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,81	12,38	671,19	8310
		Итого оплата труда:				**1214,85**	**8310**
		НР первого уровня	%	59,1		717,98	4911
		НР второго уровня	%	4,24		81,95	561
		Накладные расходы	%	--		799,93	5472
		Сметная прибыль	%	8		161,18	1102
		Сметная стоимость:				**2175,97**	**14884**
203	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,8400**		**580,31**	**3969**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,885	6,053	655,72	3969
		Итого оплата труда:				**580,31**	**3969**
		НР первого уровня	%	59,1		342,96	2346
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	268
		Накладные расходы	%	--		382,11	2614
		Сметная прибыль	%	8		76,99	527
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**7110**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,7900**		**3565,14**	**9947**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	2,372	702,74	1667
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,507	846,91	1276
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**2943**
204. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,283	1874,05	2405
204. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,567	11,48	29
204. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2232	3382,70	755
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**3190**
204. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,209	1582,93	5079
204. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,4185	28,00	12
		Итого материалов:				**1824,57**	**5091**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	1495
		НР второго уровня	%	4,24		173,88	485
		Накладные расходы	%	--		709,65	1980
		Сметная прибыль	%	8		341,98	954
		Сметная стоимость:				**4616,77**	**12881**
205	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**9,0000**		**11295,86**	**101663**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	71,91	771,40	55471
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,45	828,31	373
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**55844**
205. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	21,96	446,13	9797
205. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	19,17	477,18	9148
205. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,45	1767,51	795
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**19740**
205. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0045	18563,54	84
205. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,225	117190,83	26368
		Итого материалов:				**2939,05**	**26451**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	34679
		НР второго уровня	%	4,24		642,32	5781
		Накладные расходы	%	--		4495,57	40460
		Сметная прибыль	%	8		1263,31	11370
		Сметная стоимость:				**17054,75**	**153493**
206	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**5817,24**	**52355**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,53	13,77	781,30	10759
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	2,296	913,47	2097
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**12856**
206. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	1,557	3972,01	6184
206. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,5364	165,76	89
206. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,7389	1767,51	1306
		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**7579**
206. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	1,413	19210,77	27145

1	2	3	4	5	6	7	8
206. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
206. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	3,15	66,30	209
206. 9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0117	364882,72	4269
206.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,06624	20568,86	1362
206.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	7,56	74,45	563
206.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000405	282240,61	114
206.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0018	197175,18	355
		Итого материалов:				**3779,70**	**34017**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	7983
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	2558
		Накладные расходы	%	--		1171,31	10542
		Сметная прибыль	%	8		559,08	5032
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**67929**
207	**21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,3400**		**52768,20**	**123478**
		НР второго уровня	%	4,24		2237,37	5235
		Накладные расходы	%	--		2237,37	5235
		Сметная прибыль	%	8		4400,45	10297
		Сметная стоимость:				**59406,02**	**139010**
208	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка поребриков**	**м**	**45,0000**		**1312,65**	**59069**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	31,41	727,48	22850
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2925	1093,62	320
		Итого оплата труда:				**514,89**	**23170**
208. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2745	3114,94	855
208. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,018	1767,51	32
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**887**
208. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	1,755	19210,77	33715
208. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,027	15897,22	429
208. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0765	14375,42	1100
208. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,45	196,55	88
208. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	45	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**35332**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	13972
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	3097
		Накладные расходы	%	--		379,30	17068
		Сметная прибыль	%	8		135,36	6091
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**82229**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**1,2150**		**35700,41**	**43376**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	1839
		Накладные расходы	%	--		1513,70	1839
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	3617
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**48832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1539806**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1411166**
	Материалы -		Тенге				**415373**
	Всего заработная плата -		Тенге				**382365**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**520810**
		Накладные расходы -	Тенге				**293054**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**223734**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69320**
		Сметная прибыль -	Тенге				**136337**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1840557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**503**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382365**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**128640**
	Материалы -		Тенге				**7139**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99758**
		Накладные расходы -	Тенге				**68783**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**60753**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8030**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15794**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**213217**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99758**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2053774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**626**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**482124**
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение					
210	**11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**22,0000**		**258,21**	**5681**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,323	7,106	671,19	4769
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,396	828,31	328
		Итого оплата труда:				**231,70**	**5097**
210. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,396	2088,37	827
210. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,396	212,32	84
		Итого эксплуатация машин:				**41,41**	**911**
		НР первого уровня	%	56,4		130,68	2875
		Накладные расходы	%	--		130,68	2875
		Сметная прибыль	%	8		31,11	684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**420,00**	**9240**
211	**11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**	**22,0000**		**1682,66**	**37019**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,254	27,588	828,31	22851
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	3,674	1021,30	3752
		Итого оплата труда:				**1209,26**	**26604**
211. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	2,508	3114,94	7812
211. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	1,166	3337,04	3891
		Итого эксплуатация машин:				**531,97**	**11703**
211. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,33	6598,38	2177
211. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00066	228593,72	151
211. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,22	4,84	28,00	136
		Итого материалов:				**111,99**	**2464**
		НР первого уровня	%	56,4		682,02	15004
		Накладные расходы	%	--		682,02	15004
		Сметная прибыль	%	8		189,17	4162
		Сметная стоимость:				**2553,86**	**56185**
212	**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**63,0000**		**992,00**	**62496**
		Сметная прибыль	%	8		79,36	5000
		Сметная стоимость:				**1071,36**	**67496**
213	**11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом**	**м2**	**1163,4800**		**27,87**	**32423**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=660,67)	чел-ч	0,0406	47,237	660,67	31208
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,58174	828,31	482
		Итого оплата труда:				**27,24**	**31690**
213. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,58174	2088,37	1215
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1215**
		НР первого уровня	%	56,4		15,36	17873
		Накладные расходы	%	--		15,36	17873
		Сметная прибыль	%	8		3,46	4024
		Сметная стоимость:				**46,69**	**54320**
214	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**	**1163,4800**		**158,77**	**184723**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0525	61,083	727,48	44436
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	31,879	828,31	26406
		Итого оплата труда:				**60,89**	**70842**
214. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	31,879	3337,04	106383
		Итого эксплуатация машин:				**91,43**	**106383**
214. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	23,27	1317,00	30646
214. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	116,348	28,00	3258
		Итого материалов:				**29,14**	**33904**
		НР первого уровня	%	56,4		34,34	39955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,34	39955
		Сметная прибыль	%	8		15,45	17974
		Сметная стоимость:				**208,56**	**242652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**322341**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**322341**
	Материалы -		Тенге				**36368**
	Всего заработная плата -		Тенге				**134234**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**62496**
		Накладные расходы -	Тенге				**75708**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**75708**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31844**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**429893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134234**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**429893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134234**
		РАЗДЕЛ 5.18-ти квартирный жилой дом с 6-ти квартирной вставкой					
		Внутреннее газоснабжение					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
215	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**24,0000**		**2623,52**	**62964**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,15	27,6	781,30	21564
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	2,16	817,79	1766
		Итого оплата труда:				**972,10**	**23330**
215. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,24	1379,81	331
215. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	1,92	1767,51	3394
		Итого эксплуатация машин:				**155,20**	**3725**
215. 5	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,192	304,79	59
215. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	381,68	92
215. 7	23-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	24	930,04	22321
215. 8	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	119
215. 9	23-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	24	628,59	15086
		Итого материалов:				**1569,83**	**37676**
		НР первого уровня	%	60,4		587,15	14092
		НР второго уровня	%	4,24		136,13	3267
		Накладные расходы	%	--		723,28	17359
		Сметная прибыль	%	8		267,74	6426
		Сметная стоимость:				**3614,54**	**86749**
216	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6**	**шт**	**24,0000**		**361,13**	**8667**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	9,84	809,14	7962

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	828,31	199
		Итого оплата труда:				**340,03**	**8161**
216. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1767,51	424
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**424**
216. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73
216. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,48	89
216. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	119
216. 7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	24	--	--
		Итого материалов:				**11,70**	**281**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	4929
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	576
		Накладные расходы	%	--		229,40	5506
		Сметная прибыль	%	8		47,24	1134
		Сметная стоимость:				**637,77**	**15306**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
217	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**48,0000**		**1507,75**	**72372**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	70,56	781,30	55129
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,48	828,31	398
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**55526**
217. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	16,8	165,76	2785
217. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,48	1767,51	848
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**3633**
217. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0528	178004,42	9399
217. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00672	195385,08	1313
217. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,096	30195,06	2899
217. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	96	--	--
217. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	48	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**13610**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	33538
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	4491
		Накладные расходы	%	--		792,26	38028
		Сметная прибыль	%	8		184,00	8832
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**119232**
		УКЛАДКА ТРУБ					
218	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 18 мм**	**м**	**64,5000**		**1232,74**	**79512**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	18,125	828,31	15013
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,38055	861,85	328
		Итого оплата труда:				**237,84**	**15341**
218. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0516	3561,49	184
218. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,04515	3114,94	141
218. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2838	1767,51	502
218. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,696	17,05	46
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**872**

1	2	3	4	5	6	7	8
218. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,645	515,75	333
218. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000123	592740,09	73
218. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,1161	181,00	21
218.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,34185	371,48	127
218.11	23-011306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	64,5	976,15	62962
218.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,2838	148,83	42
218.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2838	247,04	70
		Итого материалов:				**986,47**	**63627**
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	9266
		НР второго уровня	%	4,24		58,36	3764
		Накладные расходы	%	--		202,01	13030
		Сметная прибыль	%	8		114,78	7403
		Сметная стоимость:				**1549,54**	**99945**
219	**11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**55,0000**		**1307,95**	**71937**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	15,455	828,31	12802
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3245	861,85	280
		Итого оплата труда:				**237,84**	**13081**
219. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,044	3561,49	157
219. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0385	3114,94	120
219. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,242	1767,51	428
219. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,299	17,05	39
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**744**
219. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,55	515,75	284
219. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000104	592740,09	62
219. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,099	181,00	18
219.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2915	371,48	108
219.11	23-011306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	55	1050,98	57804
219.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3795	148,83	56
219.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,242	247,04	60
		Итого материалов:				**1061,67**	**58392**
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	7901
		НР второго уровня	%	4,24		61,55	3385
		Накладные расходы	%	--		205,20	11286
		Сметная прибыль	%	8		121,05	6658
		Сметная стоимость:				**1634,20**	**89881**
220	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**36,7000**		**1687,38**	**61927**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	10,313	828,31	8542
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,21653	861,85	187
		Итого оплата труда:				**237,84**	**8729**
220. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02936	3561,49	105

1	2	3	4	5	6	7	8
220. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,02569	3114,94	80
220. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,16148	1767,51	285
220. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	1,534	17,05	26
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**496**
220. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,367	515,75	189
220. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00007	592740,09	41
220. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,06606	181,00	12
220.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,19451	371,48	72
220.11	23-011306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	36,7	1429,76	52472
220.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,41471	148,83	62
220.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,16148	247,04	40
		Итого материалов:				**1441,11**	**52889**
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	5272
		НР второго уровня	%	4,24		77,64	2849
		Накладные расходы	%	--		221,29	8121
		Сметная прибыль	%	8		152,69	5604
		Сметная стоимость:				**2061,37**	**75652**
221	**11-160301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯР) газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**11,0000**		**2098,08**	**23079**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,356	3,916	828,31	3244
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1166	846,98	99
		Итого оплата труда:				**303,86**	**3342**
221. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0132	3561,49	47
221. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0077	3114,94	24
221. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0957	1767,51	169
221. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,123	17,05	19
		Итого эксплуатация машин:				**23,57**	**259**
221. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,286	515,75	148
221. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000048	592740,09	29
221. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,0484	181,00	9
221.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0682	371,48	25
221.11	23-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	11	1755,06	19306
221.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,3025	148,83	45
221.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,0605	247,04	15
		Итого материалов:				**1779,63**	**19576**
		НР первого уровня	%	60,4		183,53	2019
		НР второго уровня	%	4,24		96,74	1064
		Накладные расходы	%	--		280,27	3083
		Сметная прибыль	%	8		190,27	2093
		Сметная стоимость:				**2568,62**	**28255**
		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0456**		**929894,31**	**42375**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	14,25	953,89	13593
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,297	950,97	4087
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**17679**
222. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,197	3104,70	13032
222. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,099798	1767,51	176
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**13208**
222. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004101	197175,18	809
222. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,04557	324022,38	14766
		Итого материалов:				**341768,15**	**15574**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	10979
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	2262
		Накладные расходы	%	--		290564,66	13241
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	4449
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**60066**
		КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ					
223	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0060**		**415621,20**	**2494**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	0,2562	878,42	225
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,00618	828,32	5
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**230**
223. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,1275	165,76	21
223. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,00618	1767,51	11
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**32**
223. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,006	364882,72	2189
223. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	197175,18	47
		Итого материалов:				**372769,73**	**2237**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	143
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	112
		Накладные расходы	%	--		42455,03	255
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	220
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**2968**
		ПРОБИВКА					
224	**11-460302-0402 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	**отверст.**	**28,0000**		**392,31**	**10985**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,2696	7,549	819,03	6183
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	2,517	828,31	2085
		Итого оплата труда:				**295,28**	**8268**
224. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	2,517	1874,05	4717
224. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	5,034	16,80	85
		Итого эксплуатация машин:				**171,50**	**4802**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		150,00	4200
		НР второго уровня	%	4,24		22,99	644
		Накладные расходы	%	--		172,99	4844
		Сметная прибыль	%	8		45,22	1266
		Сметная стоимость:				**610,53**	**17095**
		ОКРАСКА ТРУБ					
225	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,1500**		**63,46**	**898**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,417425	916,15	382
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00283	828,30	2
		Итого оплата труда:				**27,19**	**385**
225. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001415	3370,50	5
225. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001415	35,69	0
225. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001415	1767,51	3
225. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,15848	46,28	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**15**
225. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000212	273897,54	58
225. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001273	347608,52	443
		Итого материалов:				**35,39**	**501**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	209
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	47
		Накладные расходы	%	--		18,05	255
		Сметная прибыль	%	8		6,52	92
		Сметная стоимость:				**88,03**	**1246**
226	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**14,1500**		**73,45**	**1039**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,301395	781,30	235
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00283	828,30	2
		Итого оплата труда:				**16,81**	**238**
226. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001415	3370,50	5
226. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001415	35,69	0
226. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001415	1767,51	3
226. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,091975	46,28	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**12**
226. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000198	335868,32	67
226. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001273	569859,50	726
		Итого материалов:				**55,99**	**792**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	129
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	50
		Накладные расходы	%	--		12,61	178
		Сметная прибыль	%	8		6,88	97
		Сметная стоимость:				**92,94**	**1315**
		ИСПЫТАНИЕ					
227	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**156,2000**		**330,51**	**51625**

1	2	3	4	5	6	7	8
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,333	52,015	969,35	50420
		Итого оплата труда:				**322,79**	**50420**
227. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,7029	304,79	214
227. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,3905	120,36	47
227. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,562	381,68	596
227. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,406	247,04	347
		Итого материалов:				**7,71**	**1205**
		НР первого уровня	%	60,4		194,97	30454
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	3480
		Накладные расходы	%	--		217,25	33934
		Сметная прибыль	%	8		43,82	6845
		Сметная стоимость:				**591,57**	**92404**
		Слабые токи					
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
228	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**185,0000**		**194,96**	**36067**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,1	18,5	828,31	15324
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,993	782,37	5471
		Итого оплата труда:				**112,40**	**20795**
228. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,7215	3298,90	2380
228. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,55	2229,52	12374
228. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,55	10,95	61
228. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7215	2267,35	1636
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**16451**
228. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,074	331,13	25
228. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00148	281414,94	416
228. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,01776	1671,43	30
228.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,007585	2673,62	20
228.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000925	3979616,27	3681
228.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,015392	361,08	6
228.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,111	1037,54	115
		Итого материалов:				**23,20**	**4293**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	8900
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	1907
		Накладные расходы	%	--		58,42	10807
		Сметная прибыль	%	8		20,27	3750
		Сметная стоимость:				**273,64**	**50624**
229	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**4,0000**		**423,64**	**1695**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,5	2	840,68	1681
		Итого оплата труда:				**420,34**	**1681**
229. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00004	125,46	0
229. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0002	19877,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00004	230637,89	9
		Итого материалов:				**3,30**	**13**
		НР первого уровня	%	40,6		170,66	683
		НР второго уровня	%	4,24		25,20	101
		Накладные расходы	%	--		195,86	783
		Сметная прибыль	%	8		49,56	198
		Сметная стоимость:				**669,06**	**2676**
230	**13-080201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ**	**шт**	**8,0000**		**7323,12**	**58585**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	8	64	828,31	53012
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	969,66	155
		Итого оплата труда:				**6645,87**	**53167**
230. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	3298,90	264
230. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	2267,35	181
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**445**
230. 5	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00016	911587,91	146
230. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1671,43	32
230. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2673,62	214
230. 8	23-061702-0111	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	24,8	173,51	4303
230. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	361,08	6
230.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0064	66720,87	427
		Итого материалов:				**640,97**	**5128**
		НР первого уровня	%	42,8		2844,43	22755
		НР второго уровня	%	4,24		431,10	3449
		Накладные расходы	%	--		3275,54	26204
		Сметная прибыль	%	8		847,89	6783
		Сметная стоимость:				**11446,55**	**91572**
231	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**65,0000**		**212,24**	**13796**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	10,4	809,14	8415
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,182	969,66	176
		Итого оплата труда:				**132,18**	**8592**
231. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,091	3298,90	300
231. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,091	2267,35	206
231. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,676	14,34	10
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**516**
231. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01365	19390,17	265
231. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,365	331,13	452
231. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,26	223,10	58
231. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	7,93	182,65	1448
231.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	7,93	270,38	2144
231.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,325	510,26	166
231.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	20,8	11,22	233
231.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,65	150,96	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**74,84**	**4865**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	3677
		НР второго уровня	%	4,24		11,40	741
		Накладные расходы	%	--		67,97	4418
		Сметная прибыль	%	8		22,42	1457
		Сметная стоимость:				**302,63**	**19671**
232	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**65,0000**		**193,91**	**12604**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	9,1	809,14	7363
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,143	969,67	139
		Итого оплата труда:				**115,41**	**7502**
232. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0715	3298,90	236
232. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0715	2267,35	162
232. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,5265	14,34	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**406**
232. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01365	19390,17	265
232. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,365	331,13	452
232. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,13	223,10	29
232. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	7,93	182,65	1448
232.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	7,93	270,38	2144
232.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,325	510,26	166
232.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	20,8	11,22	233
232.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,65	150,96	98
		Итого материалов:				**74,39**	**4836**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	3211
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	671
		Накладные расходы	%	--		59,71	3881
		Сметная прибыль	%	8		20,29	1319
		Сметная стоимость:				**273,91**	**17804**
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
233	**13-100501-0109 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала**	**измерение**	**4,0000**		**6596,43**	**26386**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	7,4	29,6	891,41	26386
		Итого оплата труда:				**6596,43**	**26386**
		НР первого уровня	%	40,6		2678,15	10713
		НР второго уровня	%	4,24		393,24	1573
		Накладные расходы	%	--		3071,39	12286
		Сметная прибыль	%	8		773,43	3094
		Сметная стоимость:				**10441,25**	**41765**
234	**13-080304-0502 РСНБ РК 2015**	**Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг**	**шт**	**4,0000**		**1098,76**	**4395**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	4	853,68	3415
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,24	969,66	233
		Итого оплата труда:				**911,86**	**3647**

1	2	3	4	5	6	7	8
234. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,12	3298,90	396
234. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,12	2267,35	272
		Итого эксплуатация машин:				**166,99**	**668**
234. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	0,00056	381819,66	214
234. 6	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00003	0,00012	821099,50	99
		Итого материалов:				**78,09**	**312**
		НР первого уровня	%	42,8		390,28	1561
		НР второго уровня	%	4,24		63,13	253
		Накладные расходы	%	--		453,41	1814
		Сметная прибыль	%	8		124,17	497
		Сметная стоимость:				**1676,34**	**6705**
235	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка розеток**	**шт**	**24,0000**		**316,46**	**7595**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,36	8,64	853,68	7376
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0192	969,67	19
		Итого оплата труда:				**308,10**	**7394**
235. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,536	10,77	17
235. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	3298,90	32
235. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	2267,35	22
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**70**
235. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2448	428,96	105
235. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000038	290157,95	11
235. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000072	230637,89	17
235. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0264	620,99	16
		Итого материалов:				**6,21**	**149**
		НР первого уровня	%	42,8		131,87	3165
		НР второго уровня	%	4,24		19,01	456
		Накладные расходы	%	--		150,88	3621
		Сметная прибыль	%	8		37,39	897
		Сметная стоимость:				**504,72**	**12113**
236	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**80,0000**		**491,09**	**39287**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,33	26,4	781,30	20626
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	1,224	828,31	1014
		Итого оплата труда:				**270,50**	**21640**
236. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	1,224	3370,50	4125
236. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	3,4	10,77	37
		Итого эксплуатация машин:				**52,03**	**4162**
236. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000005	0,00044	19877,39	9
236. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	0,369	29,52	257,20	7593
236. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,001112	238672,43	265
236. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	2,496	2657,10	6632
		Итого материалов:				**181,24**	**14499**
		НР первого уровня	%	40,6		109,82	8786
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	2038

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		135,30	10824
		Сметная прибыль	%	8		50,11	4009
		Сметная стоимость:				**676,50**	**54120**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
237	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12-16 мм**	**м**	**120,0000**		**345,26**	**41431**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	19,2	809,14	15535
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,336	969,66	326
		Итого оплата труда:				**132,18**	**15861**
237. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,168	3298,90	554
237. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,756	165,76	623
237. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,168	2267,35	381
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**1558**
237. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00072	222237,60	160
237. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2,4	1037,54	2490
237. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,1104	196448,84	21688
		Итого материалов:				**202,82**	**24338**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	6789
		НР второго уровня	%	4,24		17,04	2045
		Накладные расходы	%	--		73,61	8833
		Сметная прибыль	%	8		33,51	4021
		Сметная стоимость:				**452,38**	**54286**
238	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**12,0000**		**451,35**	**5416**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	1,68	809,14	1359
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0528	969,66	51
		Итого оплата труда:				**117,55**	**1411**
238. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0264	3298,90	87
238. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,3756	165,76	62
238. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0264	2267,35	60
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**209**
238. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000108	222237,60	24
238. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,444	1037,54	461
238. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0156	215571,65	3363
		Итого материалов:				**320,63**	**3848**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	604
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	255
		Накладные расходы	%	--		71,58	859
		Сметная прибыль	%	8		41,83	502
		Сметная стоимость:				**564,76**	**6777**
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					

1	2	3	4	5	6	7	8
239	**13-100202-0105 РСНБ РК 2015**	**Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 100 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**4,0000**		**14833,68**	**59335**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	5	20	953,89	19078
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	828,31	729
		Итого оплата труда:				**4951,68**	**19807**
239. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,88	3370,50	2966
		Итого эксплуатация машин:				**741,51**	**2966**
239. 4	21-050402-0101	Свинец технический марки С0 ГОСТ 3778-98	т	0,00002	0,00008	155117,52	12
239. 5	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,2	18563,54	3713
239. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,001	0,004	19877,39	80
239. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00371	0,01484	381819,66	5666
239. 8	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	2	8	257,20	2058
239. 9	21-130403-0301	Асбестовая бумага марки БЭ толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм ГОСТ 23779-95	т	0,00003	0,00012	1002528,56	120
239.10	21-130603-0104	Гетинакс электротехнический листовой марки I, толщиной от 2 мм до 4,5 мм ГОСТ 2718-74	кг	0,8	3,2	1348,56	4315
239.11	21-130702-0301	Масло зимнее М-8ДМ	т	0,00003	0,00012	297722,31	36
239.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,05	0,2	743,06	149
239.13	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000006	297425,88	2
239.14	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	0,00012	2129887,30	256
239.15	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00005	0,0002	417623,70	84
239.16	21-130802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	2	8	423,40	3387
239.17	21-130803-0201	Марля бытовая суровая арт.6437 ГОСТ 11109-90	10 м	0,1	0,4	1995,12	798
239.18	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,05	0,2	2685,66	537
239.19	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1030,91	4
239.20	21-130805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00003	0,00012	500994,42	60
239.21	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	0,24	620,99	149
239.22	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01	0,04	3716,48	149
239.23	21-130814-0503	Жесть белая толщиной 0,25 мм ГОСТ 13345-85	кг	0,001	0,004	174,15	1
239.24	21-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	2,5	10	365,17	3652
239.25	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	4	265,40	1062
239.26	21-130816-1302	Мел природный кусковой пиленый ГОСТ 17498-72	кг	0,0001	0,0004	26,21	0
239.27	21-130816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,02	0,08	4188,83	335
239.28	21-130816-2006	Порошок цинковый ПЦ1 ГОСТ 12601-2005	т	0,00003	0,00012	857751,66	103
239.29	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00008	4877580,41	390
239.30	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1	0,4	584,28	234
239.31	21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,03	0,12	2607,95	313
239.32	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0001	0,0004	133270,82	53
239.33	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,5	2	150,96	302
239.34	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	180,74	72
239.35	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008	0,032	287520,26	9201
		Итого материалов:				**9322,72**	**37291**
		НР первого уровня	%	40,6		2010,38	8042
		НР второго уровня	%	4,24		714,19	2857

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2724,57	10898
		Сметная прибыль	%	8		1404,66	5619
		Сметная стоимость:				**18962,91**	**75852**
240	**13-100202-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	**шт**	**24,0000**		**3310,28**	**79447**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	2	48	953,89	45787
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	2,16	828,31	1789
		Итого оплата труда:				**1982,33**	**47576**
240. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,16	3370,50	7280
		Итого эксплуатация машин:				**303,35**	**7280**
240. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0024	19877,39	48
240. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00059	0,01416	381819,66	5407
240. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	0,5	12	257,20	3086
240. 7	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,24	743,06	178
240. 8	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001	0,000019	297425,88	6
240. 9	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00024	2129887,30	511
240.10	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,00048	417623,70	200
240.11	21-130802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	12	423,40	5081
240.12	21-130805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,00024	500994,42	120
240.13	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,48	620,99	298
240.14	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,004	0,096	3716,48	357
240.15	21-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	24	365,17	8764
240.16	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	1,2	265,40	318
240.17	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00024	4877580,41	1171
240.18	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,24	584,28	140
240.19	21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,24	2607,95	626
240.20	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00024	133270,82	32
240.21	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,01	0,24	150,96	36
		Итого материалов:				**1099,16**	**26380**
		НР первого уровня	%	40,6		804,83	19316
		НР второго уровня	%	4,24		174,48	4188
		Накладные расходы	%	--		979,31	23503
		Сметная прибыль	%	8		343,17	8236
		Сметная стоимость:				**4632,76**	**111186**
241	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки ответвительной**	**шт**	**48,0000**		**423,64**	**20335**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,5	24	840,68	20176
		Итого оплата труда:				**420,34**	**20176**
241. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00048	125,46	0
241. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0024	19877,39	48
241. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00048	230637,89	111
		Итого материалов:				**3,30**	**158**
		НР первого уровня	%	40,6		170,66	8192
		НР второго уровня	%	4,24		25,20	1210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		195,86	9401
		Сметная прибыль	%	8		49,56	2379
		Сметная стоимость:				**669,06**	**32115**
242	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Устройство блок упраления**	**шт**	**4,0000**		**11526,18**	**46105**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	9	36	953,89	34340
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	828,31	1458
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**35798**
242. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,76	3370,50	5932
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**5932**
242. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0012	19877,39	24
242. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	381819,66	458
242. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	1	4	257,20	1029
242. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2129887,30	85
242. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	620,99	50
242. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00024	4877580,41	1171
242.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,32	584,28	187
242.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00008	133270,82	11
242.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40	32,64	1306
242.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,08	150,96	12
242.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,4	3698,14	1479
242.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	180,74	22
		Итого материалов:				**1458,15**	**5833**
		НР первого уровня	%	40,6		3633,48	14534
		НР второго уровня	%	4,24		642,77	2571
		Накладные расходы	%	--		4276,25	17105
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	5057
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**68266**
243	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Устройство блок управления**	**шт**	**4,0000**		**11526,18**	**46105**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	9	36	953,89	34340
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	828,31	1458
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**35798**
243. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,76	3370,50	5932
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**5932**
243. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0012	19877,39	24
243. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	381819,66	458
243. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	1	4	257,20	1029
243. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2129887,30	85
243. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	620,99	50
243. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00024	4877580,41	1171
243.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,32	584,28	187
243.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00008	133270,82	11

1	2	3	4	5	6	7	8
243.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40	32,64	1306
243.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,08	150,96	12
243.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,4	3698,14	1479
243.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	180,74	22
		Итого материалов:				**1458,15**	**5833**
		НР первого уровня	%	40,6		3633,48	14534
		НР второго уровня	%	4,24		642,77	2571
		Накладные расходы	%	--		4276,25	17105
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	5057
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**68266**
244	**13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**4,0000**		**1101,72**	**4407**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1	4	828,31	3313
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32	969,66	310
		Итого оплата труда:				**905,88**	**3624**
244. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,16	3298,90	528
244. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,16	2267,35	363
		Итого эксплуатация машин:				**222,65**	**891**
244. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00024	381819,66	92
244. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,24	464,10	111
		Итого материалов:				**50,76**	**203**
		НР первого уровня	%	42,8		387,72	1551
		НР второго уровня	%	4,24		63,15	253
		Накладные расходы	%	--		450,87	1803
		Сметная прибыль	%	8		124,21	497
		Сметная стоимость:				**1676,79**	**6707**
245	**13-100405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**4,0000**		**702,74**	**2811**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1	4	702,74	2811
		Итого оплата труда:				**702,74**	**2811**
		НР первого уровня	%	40,6		285,31	1141
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	168
		Накладные расходы	%	--		327,21	1309
		Сметная прибыль	%	8		82,40	330
		Сметная стоимость:				**1112,34**	**4449**
246	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**60,0000**		**57,93**	**3476**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	3	809,14	2427
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012	969,67	12
		Итого оплата труда:				**40,65**	**2439**
246. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,006	3298,90	20
246. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,006	2267,35	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
246. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,096	620,99	60
246. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,012	2673,62	32
246. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000258	71863,08	19
246. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3	5,10	15
246. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	7,32	11,22	82
246.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,186	4010,64	746
246.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,48	115,26	55
246.12	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,012	492,86	6
		Итого материалов:				**16,91**	**1015**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	1044
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	192
		Накладные расходы	%	--		20,59	1236
		Сметная прибыль	%	8		6,28	377
		Сметная стоимость:				**84,80**	**5088**
247	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка провода по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**200,0000**		**491,09**	**98218**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,33	66	781,30	51566
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	3,06	828,31	2535
		Итого оплата труда:				**270,50**	**54100**
247. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	3,06	3370,50	10314
247. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	8,5	10,77	92
		Итого эксплуатация машин:				**52,03**	**10405**
247. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,0011	19877,39	22
247. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	0,369	73,8	257,20	18981
247. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,00278	238672,43	664
247. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	6,24	2657,10	16580
		Итого материалов:				**181,24**	**36247**
		НР первого уровня	%	40,6		109,82	21965
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	5096
		Накладные расходы	%	--		135,30	27061
		Сметная прибыль	%	8		50,11	10022
		Сметная стоимость:				**676,50**	**135301**
248	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**м**	**80,0000**		**373,36**	**29869**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,29	23,2	809,14	18772
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,528	969,66	512
		Итого оплата труда:				**241,05**	**19284**
248. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,264	3298,90	871
248. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,16	165,76	358
248. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,264	2267,35	599
248. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	5,568	14,34	80
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**1907**
248. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,68	331,13	556

1	2	3	4	5	6	7	8
248. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,32	223,10	71
248. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	10,72	182,65	1958
248.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	10,72	270,38	2898
248.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000768	222237,60	171
248.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,44	1453,50	2093
248.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	5,36	216,24	1159
248.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	14,4	11,22	162
248.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,8	150,96	121
		Итого материалов:				**114,87**	**9189**
		НР первого уровня	%	42,8		103,17	8254
		НР второго уровня	%	4,24		20,20	1616
		Накладные расходы	%	--		123,37	9870
		Сметная прибыль	%	8		39,74	3179
		Сметная стоимость:				**536,47**	**42918**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
249	**13-100408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**20031,83**	**80127**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	19	76	953,89	72496
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	828,31	99
		Итого оплата труда:				**18148,76**	**72595**
249. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	3370,50	404
		Итого эксплуатация машин:				**101,11**	**404**
249. 4	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1030,91	4
249. 5	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,024	558,77	13
249. 6	21-130816-2103	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,068	6796,97	462
249. 7	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,472	584,28	276
249. 8	21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,04	2607,95	104
249. 9	22-040501-0101	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00004	902825,12	36
249.10	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	133270,82	5
249.11	23-061002-0104	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0488	109834,59	5360
249.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16	32,64	522
249.13	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,12	3698,14	444
		Итого материалов:				**1806,80**	**7227**
		НР первого уровня	%	40,6		7368,40	29474
		НР второго уровня	%	4,24		1161,77	4647
		Накладные расходы	%	--		8530,17	34121
		Сметная прибыль	%	8		2284,96	9140
		Сметная стоимость:				**30846,95**	**123388**
250	**13-100410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**6408,62**	**6409**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	8	8	781,30	6250
		Итого оплата труда:				**6250,40**	**6250**
250. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1030,91	1
250. 3	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,02	265,40	5
250. 4	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000006	3979616,27	24

1	2	3	4	5	6	7	8
250. 5	24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	64,26	129
		Итого материалов:				**158,22**	**158**
		НР первого уровня	%	40,6		2537,66	2538
		НР второго уровня	%	4,24		379,32	379
		Накладные расходы	%	--		2916,98	2917
		Сметная прибыль	%	8		746,05	746
		Сметная стоимость:				**10071,65**	**10072**
251	**23-080502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HGHI-SH, типа Hikvision**	**шт.**	**1,0000**		**60107,91**	**60108**
		НР второго уровня	%	4,24		2548,58	2549
		Накладные расходы	%	--		2548,58	2549
		Сметная прибыль	%	8		5012,52	5013
		Сметная стоимость:				**67669,00**	**67669**
252	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11526,18**	**11526**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	9	9	953,89	8585
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	828,31	364
		Итого оплата труда:				**8949,47**	**8949**
252. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	3370,50	1483
		Итого эксплуатация машин:				**1483,02**	**1483**
252. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	19877,39	6
252. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	115
252. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм	10 шт.	1	1	257,20	257
252. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129887,30	21
252. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12
252. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	4877580,41	293
252.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	584,28	47
252.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	133270,82	3
252.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	32,64	326
252.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	150,96	3
252.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3698,14	370
252.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	180,74	5
		Итого материалов:				**1458,15**	**1458**
		НР первого уровня	%	40,6		3633,48	3633
		НР второго уровня	%	4,24		642,77	643
		Накладные расходы	%	--		4276,25	4276
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	1264
		Сметная стоимость:				**17066,62**	**17067**
253	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**4,0000**		**423,64**	**1695**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,5	2	840,68	1681
		Итого оплата труда:				**420,34**	**1681**

1	2	3	4	5	6	7	8
253. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00004	125,46	0
253. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0002	19877,39	4
253. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00004	230637,89	9
		Итого материалов:				**3,30**	**13**
		НР первого уровня	%	40,6		170,66	683
		НР второго уровня	%	4,24		25,20	101
		Накладные расходы	%	--		195,86	783
		Сметная прибыль	%	8		49,56	198
		Сметная стоимость:				**669,06**	**2676**
254	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**193,91**	**38782**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	28	809,14	22656
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,44	969,66	427
		Итого оплата труда:				**115,41**	**23083**
254. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,22	3298,90	726
254. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,22	2267,35	499
254. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,62	14,34	23
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**1248**
254. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	19390,17	814
254. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,2	331,13	1391
254. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,4	223,10	89
254. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,4	182,65	4457
254.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	24,4	270,38	6597
254.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	1	510,26	510
254.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	64	11,22	718
254.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2	150,96	302
		Итого материалов:				**74,39**	**14879**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	9879
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	2063
		Накладные расходы	%	--		59,71	11943
		Сметная прибыль	%	8		20,29	4058
		Сметная стоимость:				**273,91**	**54783**
255	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**200,0000**		**194,96**	**38992**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,1	20	828,31	16566
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,56	782,37	5915
		Итого оплата труда:				**112,40**	**22481**
255. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,78	3298,90	2573
255. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6	2229,52	13377
255. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6	10,95	66
255. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,78	2267,35	1769
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**17784**

1	2	3	4	5	6	7	8
255. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,08	331,13	26
255. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0016	281414,94	450
255. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0192	1671,43	32
255.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0082	2673,62	22
255.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001	3979616,27	3980
255.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,01664	361,08	6
255.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,12	1037,54	125
		Итого материалов:				**23,20**	**4641**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	9622
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	2061
		Накладные расходы	%	--		58,42	11683
		Сметная прибыль	%	8		20,27	4054
		Сметная стоимость:				**273,64**	**54729**
256	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,0647**		**191313,60**	**12374**
		НР второго уровня	%	4,24		8111,70	525
		Накладные расходы	%	--		8111,70	525
		Сметная прибыль	%	8		15954,02	1032
		Сметная стоимость:				**215379,32**	**13930**
		Благоустройство					
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-259 М2					
257	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**38,8500**		**3590,17**	**139478**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	5,594	689,75	3859
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,272	1008,10	5315
		Итого оплата труда:				**236,12**	**9173**
257. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,602175	6158,58	3709
257. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,667	3370,50	5617
257. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,751	7347,21	20209
257. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,252525	3337,04	843
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**30378**
257. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	38,85	2707,52	105187
257. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,942	28,00	54
		Итого материалов:				**2708,92**	**105242**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	5532
		НР второго уровня	%	4,24		158,26	6148
		Накладные расходы	%	--		300,64	11680
		Сметная прибыль	%	8		311,26	12093
		Сметная стоимость:				**4202,08**	**163251**
258	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**259,0000**		**552,86**	**143191**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	10,308	702,74	7244

1	2	3	4	5	6	7	8
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	8,586	1052,18	9034
		Итого оплата труда:				**62,85**	**16278**
258. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,8806	6158,58	5423
258. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,777	3370,50	2619
258. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,60865	3547,40	2159
258. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,082	3809,74	11742
258. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,227	4801,09	10694
258. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,01	3337,04	3371
		Итого эксплуатация машин:				**139,03**	**36008**
258. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,59	2993,92	7754
258.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	5,879	2240,14	13170
258.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	31,339	2514,33	78797
258.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	7,77	28,00	218
		Итого материалов:				**385,86**	**99939**
		НР первого уровня	%	60,3		37,90	9816
		НР второго уровня	%	4,24		25,05	6487
		Накладные расходы	%	--		62,95	16303
		Сметная прибыль	%	8		49,26	12760
		Сметная стоимость:				**665,07**	**172253**
259	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоядобавлять к гр.1,2 К=толщ 26 см**	**м2**	**259,0000**		**323,67**	**83832**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00496	1,285	702,74	903
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,55944	8019,09	4486
		Итого оплата труда:				**20,81**	**5389**
259. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,72	3370,50	5796
259. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00544	1,409	3809,74	5368
259. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0052	1,347	4801,09	6466
		Итого эксплуатация машин:				**68,07**	**17630**
259. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00504	1,305	2993,92	3908
259. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01512	3,916	2240,14	8773
259. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0808	20,927	2514,33	52618
		Итого материалов:				**252,12**	**65299**
		НР первого уровня	%	60,3		12,55	3250
		НР второго уровня	%	4,24		14,26	3692
		Накладные расходы	%	--		26,80	6942
		Сметная прибыль	%	8		28,04	7262
		Сметная стоимость:				**378,51**	**98035**
260	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**124,0000**		**1696,87**	**210411**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	86,552	727,48	62965

1	2	3	4	5	6	7	8
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,806	1093,62	881
		Итого оплата труда:				**514,89**	**63846**
260. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7564	3114,94	2356
260. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0496	1767,51	88
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**2444**
260. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	7,316	19210,77	140546
260. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0744	15897,22	1183
260. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2108	14375,42	3030
260. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,24	196,55	244
		Итого материалов:				**1169,38**	**145003**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	38499
		НР второго уровня	%	4,24		85,11	10554
		Накладные расходы	%	--		395,59	49053
		Сметная прибыль	%	8		167,40	20757
		Сметная стоимость:				**2259,85**	**280222**
261	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**5,5800**		**40845,20**	**227916**
		НР второго уровня	%	4,24		1731,84	9664
		Накладные расходы	%	--		1731,84	9664
		Сметная прибыль	%	8		3406,16	19006
		Сметная стоимость:				**45983,20**	**256586**
262	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**259,0000**		**1699,72**	**440227**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	37,296	799,86	29832
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1813	909,08	165
		Итого оплата труда:				**115,82**	**29996**
262. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0777	3370,50	262
262. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0518	3114,94	161
262. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0518	1767,51	92
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**515**
262. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,295	2707,52	3506
262. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	18,493	21148,44	391090
262. 8	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	0,1554	98355,28	15284
		Итого материалов:				**1582,55**	**409880**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	18088
		НР второго уровня	%	4,24		75,03	19433
		Накладные расходы	%	--		144,87	37520
		Сметная прибыль	%	8		147,57	38220
		Сметная стоимость:				**1992,15**	**515967**
263	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	**м2**	**259,0000**		**1097,81**	**284333**

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0928	24,035	799,86	19225
		Итого оплата труда:				**74,23**	**19225**
263. 2	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	12,536	21148,44	265108
		Итого материалов:				**1023,58**	**265108**
		НР первого уровня	%	60,3		44,76	11593
		НР второго уровня	%	4,24		48,44	12547
		Накладные расходы	%	--		93,20	24140
		Сметная прибыль	%	8		95,28	24678
		Сметная стоимость:				**1286,30**	**333151**
		Покрытие тип 4-142 М2					
264	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 толщ10см**	**Устройство подстилающих и выравнивающихслоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**14,2000**		**3615,25**	**51337**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,045	689,75	1410
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,031	998,92	2028
		Итого оплата труда:				**242,17**	**3439**
264. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2201	6158,58	1356
264. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,67592	3370,50	2278
264. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,005	7347,21	7387
264. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,12922	3337,04	431
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**11451**
264. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	14,2	2707,52	38447
264. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,994	28,00	28
		Итого материалов:				**2709,48**	**38475**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	2074
		НР второго уровня	%	4,24		159,48	2265
		Накладные расходы	%	--		305,51	4338
		Сметная прибыль	%	8		313,66	4454
		Сметная стоимость:				**4234,41**	**60129**
265	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	**м2**	**142,0000**		**357,69**	**50793**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,458	65,036	702,74	45703
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,377	947,81	1306
		Итого оплата труда:				**331,05**	**47009**
265. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,5822	3114,94	1814
265. 4	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	8,705	90,02	784
265. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,7952	1767,51	1406
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**4003**
265. 6	21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,071	15304,75	1087
		Итого материалов:				**7,65**	**1087**
		НР первого уровня	%	60,3		199,62	28346
		НР второго уровня	%	4,24		23,63	3355
		Накладные расходы	%	--		223,25	31702
		Сметная прибыль	%	8		46,48	6600
		Сметная стоимость:				**627,42**	**89094**

1	2	3	4	5	6	7	8
266	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**116,0000**		**1312,65**	**152268**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	80,968	727,48	58903
266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,754	1093,62	825
		Итого оплата труда:				**514,89**	**59727**
266. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7076	3114,94	2204
266. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0464	1767,51	82
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**2286**
266. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	4,524	19210,77	86910
266. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0696	15897,22	1106
266. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1972	14375,42	2835
266. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,16	196,55	228
266. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	116	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**91079**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	36015
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	7983
		Накладные расходы	%	--		379,30	43999
		Сметная прибыль	%	8		135,36	15701
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**211968**
267	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**1,8560**		**35700,41**	**66260**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	2809
		Накладные расходы	%	--		1513,70	2809
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	5526
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**74595**
		Покрытие тип 4 (ЗА УЧАСТКОМ)-142 М2					
268	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 толщ10см**	**Устройство подстилающих и выравнивающихслоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**14,2000**		**3615,25**	**51337**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,045	689,75	1410
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,031	998,92	2028
		Итого оплата труда:				**242,17**	**3439**
268. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2201	6158,58	1356
268. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,67592	3370,50	2278
268. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,005	7347,21	7387
268. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,12922	3337,04	431
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**11451**
268. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	14,2	2707,52	38447
268. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,994	28,00	28
		Итого материалов:				**2709,48**	**38475**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	2074
		НР второго уровня	%	4,24		159,48	2265
		Накладные расходы	%	--		305,51	4338
		Сметная прибыль	%	8		313,66	4454
		Сметная стоимость:				**4234,41**	**60129**

1	2	3	4	5	6	7	8
269	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	**м2**	**142,0000**		**357,69**	**50793**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,458	65,036	702,74	45703
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	1,377	947,81	1306
		Итого оплата труда:				**331,05**	**47009**
269. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,5822	3114,94	1814
269. 4	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	8,705	90,02	784
269. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,7952	1767,51	1406
		Итого эксплуатация машин:				**28,19**	**4003**
269. 6	21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,071	15304,75	1087
		Итого материалов:				**7,65**	**1087**
		НР первого уровня	%	60,3		199,62	28346
		НР второго уровня	%	4,24		23,63	3355
		Накладные расходы	%	--		223,25	31702
		Сметная прибыль	%	8		46,48	6600
		Сметная стоимость:				**627,42**	**89094**
270	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**62,0000**		**1312,65**	**81384**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	43,276	727,48	31482
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,403	1093,62	441
		Итого оплата труда:				**514,89**	**31923**
270. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3782	3114,94	1178
270. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0248	1767,51	44
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**1222**
270. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,418	19210,77	46452
270. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0372	15897,22	591
270. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1054	14375,42	1515
270. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,62	196,55	122
270. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	62	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**48680**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	19250
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	4267
		Накладные расходы	%	--		379,30	23517
		Сметная прибыль	%	8		135,36	8392
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**113293**
271	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовыеМ-300**	**м3**	**0,9920**		**35700,41**	**35415**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	1502
		Накладные расходы	%	--		1513,70	1502
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	2953
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**39870**
		Малые архитектурные формы					
		УРНЫ - 4 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0672**		**250435,34**	**16839**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	161	10,826	809,14	8759
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	0,779984	1025,72	800
		Итого оплата труда:				**142169,89**	**9560**
272. 3	31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	4,102	1281,12	5255
272. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,013448	10,77	0
272. 5	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1	0,544644	3298,90	1797
272. 6	34-020207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,094136	177,33	17
272. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,020172	23,34	0
272. 8	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,141204	263,34	37
272. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,03362	2267,35	76
272.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,121032	17,05	2
272.11	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,20172	1325,07	267
		Итого эксплуатация машин:				**110819,42**	**7451**
272.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,073964	181,00	13
272.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,020172	91,04	2
272.14	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,002945	208172,82	613
		Итого материалов:				**9344,38**	**628**
		НР первого уровня	%	60,9		86581,46	5822
		НР второго уровня	%	4,24		14289,51	961
		Накладные расходы	%	--		100870,97	6783
		Сметная прибыль	%	8		28104,50	1890
		Сметная стоимость:				**379410,82**	**25512**
273	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0672**		**329952,69**	**22186**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	941
		Накладные расходы	%	--		13989,99	941
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	1850
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**24977**
274	**11-130301-1603 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113**	**м2**	**6,0000**		**166,08**	**996**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0135	0,081	781,30	63
274. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012	828,33	1
		Итого оплата труда:				**10,71**	**64**
274. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	3370,50	2
274. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0006	35,69	0
274. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	1767,51	1
274. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,039	46,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**5**
274. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,00036	413023,16	149
274. 8	22-040701-0801	Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00016	0,00096	812069,96	780
		Итого материалов:				**154,71**	**928**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		5,81	35
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	44
		Накладные расходы	%	--		13,09	79
		Сметная прибыль	%	8		14,33	86
		Сметная стоимость:				**193,51**	**1161**
		СКАМЬЯ СК-2- 4 шт					
275	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций скамейки**	**т конструкций**	**0,0191**		**39558,26**	**755**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	46,6	0,889874	733,67	653
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00592	937,74	6
		Итого оплата труда:				**34479,72**	**658**
275. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,033418	295,98	10
275. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,002292	3114,94	7
275. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,007829	23,34	0
275. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,173392	98,78	17
275. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,002673	166,49	0
275. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,003628	1767,51	6
275. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,035519	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**2189,10**	**42**
275.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000573	66,30	0
275.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000357	2742,28	1
275.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000063	381819,66	24
275.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000191	196,55	0
275.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,028644	181,00	5
275.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,008593	91,04	1
275.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	3
275.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000027	208172,82	6
275.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	347608,52	2
275.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000011	413023,16	5
275.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000037	375252,40	14
		Итого материалов:				**3180,14**	**61**
		НР первого уровня	%	60,9		20998,15	401
		НР второго уровня	%	4,24		2567,59	49
		Накладные расходы	%	--		23565,74	450
		Сметная прибыль	%	8		5049,92	96
		Сметная стоимость:				**68173,93**	**1302**
276	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0027**		**201002,41**	**542**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	23
		Накладные расходы	%	--		8522,50	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	45
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**610**
277	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0164**		**215571,65**	**3535**
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	150
		Накладные расходы	%	--		9140,24	150
		Сметная прибыль	%	8		17976,95	295
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**3980**
278	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев и реек. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4618**		**63482,29**	**29316**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	10,39	721,29	7495
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,166248	828,31	138
		Итого оплата труда:				**16527,22**	**7632**
278. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,106214	10,77	1
278. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,152394	86,39	13
278. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,166248	1767,51	294
		Итого эксплуатация машин:				**667,29**	**308**
278. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001432	205870,68	295
278. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,429474	38745,26	16640
278. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,055416	32766,02	1816
278. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,004618	18563,54	86
278.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,66961	215,22	144
278.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003464	395629,44	1370
278.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,385	196,55	272
278.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001191	75443,28	90
278.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00139	575926,68	801
		Итого материалов:				**46585,97**	**21513**
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	4564
		НР второго уровня	%	4,24		3110,70	1437
		Накладные расходы	%	--		12993,98	6001
		Сметная прибыль	%	8		6118,10	2825
		Сметная стоимость:				**82594,36**	**38142**
279	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**48,0000**		**93,50**	**4488**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,119	5,712	781,30	4463
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0144	828,31	12
		Итого оплата труда:				**93,22**	**4475**
279. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	1767,51	25
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**25**
		НР первого уровня	%	60,9		56,77	2725
		НР второго уровня	%	4,24		6,37	306
		Накладные расходы	%	--		63,14	3031
		Сметная прибыль	%	8		12,53	602

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**169,18**	**8121**
280	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,3564**		**200,66**	**72**
		НР второго уровня	%	4,24		8,51	3
		Накладные расходы	%	--		8,51	3
		Сметная прибыль	%	8		16,73	6
		Сметная стоимость:				**225,90**	**81**
281	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска скамейки масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,2000**		**391,86**	**3605**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,369	3,395	762,12	2587
281. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00368	804,65	3
		Итого оплата труда:				**281,54**	**2590**
281. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00092	1379,81	1
281. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00276	1767,51	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**6**
281. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0276	84,66	2
281. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,2484	381,68	95
281. 7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,263	404,12	915
		Итого материалов:				**109,97**	**1012**
		НР первого уровня	%	54,8		154,29	1419
		НР второго уровня	%	4,24		23,16	213
		Накладные расходы	%	--		177,44	1632
		Сметная прибыль	%	8		45,54	419
		Сметная стоимость:				**614,85**	**5657**
		АРЫК					
282	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**23,3750**		**134,74**	**3150**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0109	0,254788	671,19	171
282. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	1,164	953,89	1110
		Итого оплата труда:				**54,82**	**1281**
282. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	1,164	2558,72	2979
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**2979**
		НР первого уровня	%	59,1		32,40	757
		НР второго уровня	%	4,24		7,09	166
		Накладные расходы	%	--		39,49	923
		Сметная прибыль	%	8		13,94	326
		Сметная стоимость:				**188,16**	**4398**
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-3 ШТ					
283	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,2800**		**1214,85**	**2770**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,81	4,127	671,19	2770
		Итого оплата труда:				**1214,85**	**2770**
		НР первого уровня	%	59,1		717,98	1637

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		81,95	187
		Накладные расходы	%	--		799,93	1824
		Сметная прибыль	%	8		161,18	367
		Сметная стоимость:				**2175,97**	**4961**
284	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,2800**		**580,31**	**1323**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,885	2,018	655,72	1323
		Итого оплата труда:				**580,31**	**1323**
		НР первого уровня	%	59,1		342,96	782
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	89
		Накладные расходы	%	--		382,11	871
		Сметная прибыль	%	8		76,99	176
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**2370**
285	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9300**		**3565,14**	**3316**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	0,7905	702,74	556
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5022	846,91	425
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**981**
285. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4278	1874,05	802
285. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,8556	11,48	10
285. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0744	3382,70	252
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**1063**
285. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,07	1582,93	1693
285. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1395	28,00	4
		Итого материалов:				**1824,57**	**1697**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	498
		НР второго уровня	%	4,24		173,88	162
		Накладные расходы	%	--		709,65	660
		Сметная прибыль	%	8		341,98	318
		Сметная стоимость:				**4616,77**	**4294**
286	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3,0000**		**11295,86**	**33888**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	23,97	771,40	18490
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,15	828,31	124
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**18615**
286. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	7,32	446,13	3266
286. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	6,39	477,18	3049
286. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,15	1767,51	265
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**6580**
286. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0015	18563,54	28
286. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,075	117190,83	8789
		Итого материалов:				**2939,05**	**8817**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	11560
		НР второго уровня	%	4,24		642,32	1927

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4495,57	13487
		Сметная прибыль	%	8		1263,31	3790
		Сметная стоимость:				**17054,75**	**51164**
287	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**5817,24**	**17452**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,53	4,59	781,30	3586
287. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	0,7653	913,47	699
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**4285**
287. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,519	3972,01	2061
287. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,1788	165,76	30
287. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,2463	1767,51	435
		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**2526**
287. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,471	19210,77	9048
287. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
287. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,05	66,30	70
287. 9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0039	364882,72	1423
287.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,02208	20568,86	454
287.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	2,52	74,45	188
287.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000135	282240,61	38
287.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118
		Итого материалов:				**3779,70**	**11339**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	2661
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	853
		Накладные расходы	%	--		1171,31	3514
		Сметная прибыль	%	8		559,08	1677
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**22643**
288	**21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,7800**		**52768,20**	**41159**
		НР второго уровня	%	4,24		2237,37	1745
		Накладные расходы	%	--		2237,37	1745
		Сметная прибыль	%	8		4400,45	3432
		Сметная стоимость:				**59406,02**	**46337**
289	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка поребриков**	**м**	**15,0000**		**1312,65**	**19690**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	10,47	727,48	7617
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0975	1093,62	107
		Итого оплата труда:				**514,89**	**7723**
289. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0915	3114,94	285
289. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,006	1767,51	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**296**
289. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,585	19210,77	11238
289. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,009	15897,22	143

1	2	3	4	5	6	7	8
289. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0255	14375,42	367
289. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,15	196,55	29
289. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	15	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**11777**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	4657
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	1032
		Накладные расходы	%	--		379,30	5689
		Сметная прибыль	%	8		135,36	2030
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**27410**
290	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**0,4050**		**35700,41**	**14459**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	613
		Накладные расходы	%	--		1513,70	613
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	1206
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**16277**
		АРЫК (ЗА УЧАСТКОМ)					
291	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**44,2000**		**134,74**	**5956**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0109	0,48178	671,19	323
291. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	2,201	953,89	2100
		Итого оплата труда:				**54,82**	**2423**
291. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	2,201	2558,72	5632
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**5632**
		НР первого уровня	%	59,1		32,40	1432
		НР второго уровня	%	4,24		7,09	313
		Накладные расходы	%	--		39,49	1745
		Сметная прибыль	%	8		13,94	616
		Сметная стоимость:				**188,16**	**8317**
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-2 ШТ					
292	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,5200**		**1214,85**	**1847**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,81	2,751	671,19	1847
		Итого оплата труда:				**1214,85**	**1847**
		НР первого уровня	%	59,1		717,98	1091
		НР второго уровня	%	4,24		81,95	125
		Накладные расходы	%	--		799,93	1216
		Сметная прибыль	%	8		161,18	245
		Сметная стоимость:				**2175,97**	**3307**
293	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,5200**		**580,31**	**882**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,885	1,345	655,72	882
		Итого оплата труда:				**580,31**	**882**
		НР первого уровня	%	59,1		342,96	521
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	60
		Накладные расходы	%	--		382,11	581

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		76,99	117
		Сметная стоимость:				**1039,42**	**1580**
294	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,6200**		**3565,14**	**2210**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	0,527	702,74	370
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3348	846,91	284
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**654**
294. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2852	1874,05	534
294. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,5704	11,48	7
294. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0496	3382,70	168
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**709**
294. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,713	1582,93	1129
294. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,093	28,00	3
		Итого материалов:				**1824,57**	**1131**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	332
		НР второго уровня	%	4,24		173,88	108
		Накладные расходы	%	--		709,65	440
		Сметная прибыль	%	8		341,98	212
		Сметная стоимость:				**4616,77**	**2862**
295	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**11295,86**	**22592**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	15,98	771,40	12327
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	828,31	83
		Итого оплата труда:				**6204,90**	**12410**
295. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	446,13	2177
295. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	477,18	2033
295. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	1767,51	177
		Итого эксплуатация машин:				**2193,33**	**4387**
295. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001	18563,54	19
295. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	117190,83	5860
		Итого материалов:				**2939,05**	**5878**
		НР первого уровня	%	62,1		3853,24	7706
		НР второго уровня	%	4,24		642,32	1285
		Накладные расходы	%	--		4495,57	8991
		Сметная прибыль	%	8		1263,31	2527
		Сметная стоимость:				**17054,75**	**34109**
296	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5817,24**	**11634**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,53	3,06	781,30	2391
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	0,5102	913,47	466
		Итого оплата труда:				**1428,42**	**2857**
296. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,346	3972,01	1374
296. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,1192	165,76	20
296. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,1642	1767,51	290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**842,15**	**1684**
296. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,314	19210,77	6032
296. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
296. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	0,7	66,30	46
296. 9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0026	364882,72	949
296.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,01472	20568,86	303
296.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	1,68	74,45	125
296.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00009	282240,61	25
296.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**3779,70**	**7559**
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	1774
		НР второго уровня	%	4,24		284,26	569
		Накладные расходы	%	--		1171,31	2343
		Сметная прибыль	%	8		559,08	1118
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**15095**
297	**21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,5200**		**52768,20**	**27439**
		НР второго уровня	%	4,24		2237,37	1163
		Накладные расходы	%	--		2237,37	1163
		Сметная прибыль	%	8		4400,45	2288
		Сметная стоимость:				**59406,02**	**30891**
298	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка поребриков**	**м**	**10,0000**		**1312,65**	**13127**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	6,98	727,48	5078
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,065	1093,62	71
		Итого оплата труда:				**514,89**	**5149**
298. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,061	3114,94	190
298. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1767,51	7
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**197**
298. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,39	19210,77	7492
298. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,006	15897,22	95
298. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,017	14375,42	244
298. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1	196,55	20
298. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	10	--	--
		Итого материалов:				**785,16**	**7852**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	3105
		НР второго уровня	%	4,24		68,82	688
		Накладные расходы	%	--		379,30	3793
		Сметная прибыль	%	8		135,36	1354
		Сметная стоимость:				**1827,31**	**18273**
		Озеленение					

1	2	3	4	5	6	7	8
299	**11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**36,0000**		**258,21**	**9295**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,323	11,628	671,19	7805
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,648	828,31	537
		Итого оплата труда:				**231,70**	**8341**
299. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,648	2088,37	1353
299. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,648	212,32	138
		Итого эксплуатация машин:				**41,41**	**1491**
		НР первого уровня	%	56,4		130,68	4705
		НР второго уровня	%	4,24		16,49	594
		Накладные расходы	%	--		147,17	5298
		Сметная прибыль	%	8		32,43	1167
		Сметная стоимость:				**437,81**	**15761**
300	**11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**	**36,0000**		**1682,66**	**60576**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,254	45,144	828,31	37393
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	6,012	1021,30	6140
		Итого оплата труда:				**1209,26**	**43533**
300. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	4,104	3114,94	12784
300. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	1,908	3337,04	6367
		Итого эксплуатация машин:				**531,97**	**19151**
300. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,54	6598,38	3563
300. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00108	228593,72	247
300. 7	25-030201-0103	Колья	шт.	2	72	--	--
300. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,22	7,92	28,00	222
		Итого материалов:				**111,99**	**4032**
		НР первого уровня	%	56,4		682,02	24553
		НР второго уровня	%	4,24		100,26	3609
		Накладные расходы	%	--		782,28	28162
		Сметная прибыль	%	8		197,20	7099
		Сметная стоимость:				**2662,14**	**95837**
301	**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-уюшколку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**36,0000**		**992,00**	**35712**
		НР второго уровня	%	4,24		42,06	1514
		Накладные расходы	%	--		42,06	1514
		Сметная прибыль	%	8		82,72	2978
		Сметная стоимость:				**1116,79**	**40204**
302	**11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесенияростительной земли механизированным способом**	**м2**	**634,0400**		**27,87**	**17669**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=660,67)	чел-ч	0,0406	25,742	660,67	17007
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,31702	828,31	263
		Итого оплата труда:				**27,24**	**17270**
302. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,31702	2088,37	662

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**662**
		НР первого уровня	%	56,4		15,36	9740
		НР второго уровня	%	4,24		1,83	1162
		Накладные расходы	%	--		17,19	10902
		Сметная прибыль	%	8		3,60	2286
		Сметная стоимость:				**48,67**	**30857**
303	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**	**634,0400**		**158,77**	**100665**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0525	33,287	727,48	24216
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	17,373	828,31	14390
		Итого оплата труда:				**60,89**	**38606**
303. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	17,373	3337,04	57973
		Итого эксплуатация машин:				**91,43**	**57973**
303. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	12,681	1317,00	16701
303. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	63,404	28,00	1775
		Итого материалов:				**29,14**	**18476**
		НР первого уровня	%	56,4		34,34	21774
		НР второго уровня	%	4,24		8,19	5191
		Накладные расходы	%	--		42,53	26965
		Сметная прибыль	%	8		16,10	10210
		Сметная стоимость:				**217,40**	**137840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3975367**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**814894**
	Материалы -		Тенге				**212805**
	Всего заработная плата -		Тенге				**544529**
		Накладные расходы -	Тенге				**269345**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**225243**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**86739**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1170977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**544529**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2706307**
	Материалы -		Тенге				**1430468**
	Всего заработная плата -		Тенге				**544489**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**547177**
		Накладные расходы -	Тенге				**452323**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**323845**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**128478**
		Сметная прибыль -	Тенге				**252690**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3411321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**714**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**544489**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**22083**
	Материалы -		Тенге				**689**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**14693**
		Накладные расходы -	Тенге				**10264**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8948**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1316**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2588**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**34934**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14693**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**432083**
	Материалы -		Тенге				**247256**
	Всего заработная плата -		Тенге				**177931**
		Накладные расходы -	Тенге				**130347**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**107470**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22877**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44994**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**607425**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177931**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5224657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1281641**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**24774771**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3632758**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1959373**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**464586**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19182638**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2281229**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**27056000**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**304965**
	ИТОГО:		Тенге				**27360965**
	Сметная прибыль		Тенге				**2188877**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**29549842**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				265948,58
	Итого:		Тенге				29815790,58
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				322010,54
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				7686274

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в текущих ценах 2017 г		Тенге				37824075,12
	Итого в текущих ценах 4 квартала 2017 г К=1,0599383		Тенге				40091185,88
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				39959635,37
	НДС 12%		Тенге				4795156,24
	Всего:		**Тенге**				**44754791,61**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
_____ Жумабаев Б.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 020340003543

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ Нуралиев С.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
БИН 041240007955
ГСЛ № 0000003

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Кулмагамбетов Е.Б.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
БИН 101240012142
Аттестат №KZ46VJE00038557, №KZ19VJE00038558, №KZ89VJE00038559

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995