Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 18 квартирного жилого дома №1 и 18 квартирного жилого дома №2 с 6 квартирной вставкой в жилом квартале п.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№24	11.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	101 858 127,39								10 913 370,79	
за отчетный период	101 858 127,39	**90 944 756,60**	-	-	-	-	-	-	**10 913 370,79**	**101 858 127,39**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Қайназаров Ғ.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства" архитектуры и градостроительства
БИН 020340003543

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Кулмагамбетов Е.Б.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
БИН 101240012142
Аттестат №KZ46VJE00038557, №KZ19VJE00038558, №KZ89VJE00038559

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
Нуралиев С.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
БИН 041240007955

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Заказчик **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 18 квартирного жилого дома №1 и 18 квартирного жилого дома №2 с 6 квартирной вставкой в жилом квартале п.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2020 г

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.18-ти квартирный жилой дом с 6-ти квартирной вставкой					
		Общестроительные работы ниже 0,000					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2122.0000**		**86.69**	**183955**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0.00888	18.843	671.19	12647
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	40.955	1111.02	45501
		Итого оплата труда:				**27.40**	**58149**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.0193	40.955	4182.87	171308
		Итого эксплуатация машин:				**80.73**	**171308**
		НР первого уровня	%	59.1		16.20	34366
		НР второго уровня	%	4.24		4.36	9257
		Накладные расходы	%	--		20.56	43623
		Сметная прибыль	%	8		8.58	18206
		Сметная стоимость:				**115.83**	**245784**
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	**м3**	**1190.0000**		**104.89**	**124824**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0.010745	12.786	671.19	8582
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	22.967	1344.33	30875
		Итого оплата труда:				**33.16**	**39457**
2. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.023353	27.79	4182.87	116242
		Итого эксплуатация машин:				**97.68**	**116242**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59.1		19.60	23319
		НР второго уровня	%	4.24		5.28	6281
		Накладные расходы	%	--		24.87	29601
		Сметная прибыль	%	8		10.38	12354
		Сметная стоимость:				**140.15**	**166779**
3	**11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами сильно налипающего на инструмент**	**м3**	**414.0000**		**954.20**	**395039**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1.161	480.861	733.67	352793
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05387	22.302	771.88	17215
		Итого оплата труда:				**893.74**	**370008**
3. 3	31-050503-0102	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0.16905	69.987	435.98	30513
3. 4	31-050503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0.112355	46.515	252.25	11733
		Итого эксплуатация машин:				**102.04**	**42246**
		НР первого уровня	%	59.1		528.20	218675
		НР второго уровня	%	4.24		62.85	26021
		Накладные расходы	%	--		591.05	244696
		Сметная прибыль	%	8		123.62	51179
		Сметная стоимость:				**1668.88**	**690914**
4	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	**м3**	**3312.0000**		**31.26**	**103548**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0115	38.088	953.89	36332
		Итого оплата труда:				**10.97**	**36332**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0115	38.088	2718.66	103548
		Итого эксплуатация машин:				**31.26**	**103548**
		НР первого уровня	%	59.1		6.48	21472
		НР второго уровня	%	4.24		1.60	5301
		Накладные расходы	%	--		8.08	26773
		Сметная прибыль	%	8		3.15	10426
		Сметная стоимость:				**42.50**	**140747**
5	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**3312.0000**		**26.75**	**88601**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00984	32.59	953.89	31087
		Итого оплата труда:				**9.39**	**31087**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00984	32.59	2718.66	88601
		Итого эксплуатация машин:				**26.75**	**88601**
		НР первого уровня	%	59.1		5.55	18373
		НР второго уровня	%	4.24		1.37	4536
		Накладные расходы	%	--		6.92	22908
		Сметная прибыль	%	8		2.69	8921
		Сметная стоимость:				**36.36**	**120430**
6	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	**3312.0000**		**31.26**	**103548**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0115	38.088	953.89	36332
		Итого оплата труда:				**10.97**	**36332**
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0115	38.088	2718.66	103548
		Итого эксплуатация машин:				**31.26**	**103548**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59.1		6.48	21472
		НР второго уровня	%	4.24		1.60	5301
		Накладные расходы	%	--		8.08	26773
		Сметная прибыль	%	8		3.15	10426
		Сметная стоимость:				**42.50**	**140747**
7	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1283.0000**		**21.91**	**28114**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00806	10.341	953.89	9864
		Итого оплата труда:				**7.69**	**9864**
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00806	10.341	2718.66	28114
		Итого эксплуатация машин:				**21.91**	**28114**
		НР первого уровня	%	59.1		4.54	5830
		НР второго уровня	%	4.24		1.12	1439
		Накладные расходы	%	--		5.67	7269
		Сметная прибыль	%	8		2.21	2831
		Сметная стоимость:				**29.78**	**38213**
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1283.0000**		**117.21**	**150379**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.108	138.564	618.61	85717
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	33.679	828.31	27896
		Итого оплата труда:				**88.55**	**113614**
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	33.679	1874.05	63116
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	134.715	11.48	1547
		Итого эксплуатация машин:				**50.40**	**64662**
		НР первого уровня	%	59.1		52.33	67146
		НР второго уровня	%	4.24		7.19	9223
		Накладные расходы	%	--		59.52	76369
		Сметная прибыль	%	8		14.14	18140
		Сметная стоимость:				**190.87**	**244888**
9	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1283.0000**		**51.06**	**65509**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.0122	15.653	618.61	9683
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0122	15.653	828.31	12965
		Итого оплата труда:				**17.65**	**22648**
9. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0122	15.653	3337.04	52233
		Итого эксплуатация машин:				**40.71**	**52233**
9. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	128.3	28.00	3592
		Итого материалов:				**2.80**	**3592**
		НР первого уровня	%	59.1		10.43	13385
		НР второго уровня	%	4.24		2.61	3345
		Накладные расходы	%	--		13.04	16730
		Сметная прибыль	%	8		5.13	6579
		Сметная стоимость:				**69.23**	**88818**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**218.0000**		**637.36**	**138944**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0.972	211.896	655.72	138944
		Итого оплата труда:				**637.36**	**138944**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59.1		376.68	82116
		НР второго уровня	%	4.24		43.00	9373
		Накладные расходы	%	--		419.67	91489
		Сметная прибыль	%	8		84.56	18435
		Сметная стоимость:				**1141.60**	**248868**
11	**11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**414.0000**		**829.74**	**343513**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1.01	418.14	733.67	306777
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05387	22.302	671.20	14969
		Итого оплата труда:				**777.16**	**321746**
11. 3	31-050503-0102	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0.147	60.858	435.98	26533
11. 4	31-050503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0.0977	40.448	252.25	10203
		Итого эксплуатация машин:				**88.73**	**36736**
		НР первого уровня	%	59.1		459.30	190152
		НР второго уровня	%	4.24		54.66	22627
		Накладные расходы	%	--		513.96	212779
		Сметная прибыль	%	8		107.50	44503
		Сметная стоимость:				**1451.20**	**600795**
12	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**414.0000**		**117.21**	**48525**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.108	44.712	618.61	27659
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	10.867	828.31	9002
		Итого оплата труда:				**88.55**	**36661**
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	10.867	1874.05	20366
12. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	43.47	11.48	499
		Итого эксплуатация машин:				**50.40**	**20865**
		НР первого уровня	%	59.1		52.33	21667
		НР второго уровня	%	4.24		7.19	2976
		Накладные расходы	%	--		59.52	24643
		Сметная прибыль	%	8		14.14	5853
		Сметная стоимость:				**190.87**	**79021**
13	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**414.0000**		**51.06**	**21138**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.0122	5.051	618.61	3124
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0122	5.051	828.31	4184
		Итого оплата труда:				**17.65**	**7308**
13. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0122	5.051	3337.04	16855
		Итого эксплуатация машин:				**40.71**	**16855**
13. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	41.4	28.00	1159
		Итого материалов:				**2.80**	**1159**
		НР первого уровня	%	59.1		10.43	4319
		НР второго уровня	%	4.24		2.61	1079
		Накладные расходы	%	--		13.04	5398
		Сметная прибыль	%	8		5.13	2123
		Сметная стоимость:				**69.23**	**28660**
14	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из котлованов**	**м3**	**362.0000**		**1166.17**	**422152**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	369.24	671.20	247834
		Итого оплата труда:				**684.62**	**247834**
14. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3.4	1230.8	342.99	422152
		Итого эксплуатация машин:				**1166.17**	**422152**
		НР первого уровня	%	59.1		404.61	146470
		НР второго уровня	%	4.24		66.60	24110
		Накладные расходы	%	--		471.21	170579
		Сметная прибыль	%	8		130.99	47419
		Сметная стоимость:				**1768.37**	**640150**
		ФУНДАМЕНТЫ					
15	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушек из ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м3**	**1139.0000**		**318.22**	**362454**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=639,64)	чел-ч	0.0018	2.05	639.64	1311
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08481	96.599	1011.02	97663
		Итого оплата труда:				**86.90**	**98974**
15. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0122	13.896	3547.40	49294
15. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0.0259	29.5	136.36	4023
15. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0259	29.5	2993.86	88319
15. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00011	0.12529	3337.04	418
15. 7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0.0196	22.324	5816.01	129839
15. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0011	1.253	2473.57	3099
15. 9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0259	29.5	2916.02	86023
		Итого эксплуатация машин:				**316.96**	**361015**
15.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.004	4.556	28.00	128
		Итого материалов:				**0.11**	**128**
		НР первого уровня	%	59.1		51.36	58494
		НР второго уровня	%	4.24		15.67	17848
		Накладные расходы	%	--		67.03	76342
		Сметная прибыль	%	8		30.82	35104
		Сметная стоимость:				**416.07**	**473899**
16	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**м3**	**1139.0000**		**2046.68**	**2331169**
		НР второго уровня	%	4.24		86.78	98842
		Накладные расходы	%	--		86.78	98842
		Сметная прибыль	%	8		170.68	194401
		Сметная стоимость:				**2304.14**	**2624411**
17	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**455.0000**		**1522.38**	**692685**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.143	65.065	727.48	47333
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	9.191	828.31	7613
		Итого оплата труда:				**120.76**	**54946**
17. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	6.37	2505.69	15961
17. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	2.321	1874.05	4349
17. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	4.55	11.48	52
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.5005	1767.51	885

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	2.958	56.99	169
		Итого эксплуатация машин:				**47.07**	**21415**
17. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	26.344	22835.23	601583
17. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.0455	24437.72	1112
17.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000173	0.078488	117190.83	9198
17.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000518	0.235463	51147.90	12043
		Итого материалов:				**1371.29**	**623936**
		НР первого уровня	%	60.9		73.54	33462
		НР второго уровня	%	4.24		67.67	30789
		Накладные расходы	%	--		141.21	64251
		Сметная прибыль	%	8		133.09	60555
		Сметная стоимость:				**1796.68**	**817491**
18	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**455.0000**		**1409.89**	**641498**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.1005	45.727	727.48	33266
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.5915	4141.55	2450
		Итого оплата труда:				**78.50**	**35716**
18. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0065	2.958	1874.05	5543
18. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.013	5.915	11.48	68
		Итого эксплуатация машин:				**12.33**	**5610**
18. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.058	26.39	22835.23	602622
		Итого материалов:				**1324.44**	**602622**
		НР первого уровня	%	60.9		47.80	21751
		НР второго уровня	%	4.24		61.81	28122
		Накладные расходы	%	--		109.61	49873
		Сметная прибыль	%	8		121.56	55310
		Сметная стоимость:				**1641.06**	**746680**
		ФЛ					
19	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**36.0000**		**1094.74**	**39411**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.652	23.472	752.84	17671
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.217	7.812	935.95	7312
		Итого оплата труда:				**693.95**	**24982**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0106	0.3816	3370.50	1286
19. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0029	0.1044	1874.05	196
19. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.186	6.696	2858.39	19140
19. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0117	0.4212	11.48	5
19. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0175	0.63	1767.51	1114
		Итого эксплуатация машин:				**603.89**	**21740**
19. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	36	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		430.94	15514

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		64.69	2329
		Накладные расходы	%	--		495.63	17843
		Сметная прибыль	%	8		127.23	4580
		Сметная стоимость:				**1717.60**	**61834**
20	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**20.0000**		**1450.57**	**29011**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0.825	16.5	762.12	12575
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3011	6.022	923.82	5563
		Итого оплата труда:				**906.91**	**18138**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0242	0.484	3370.50	1631
20. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0067	0.134	1874.05	251
20. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.229	4.58	2858.39	13091
20. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0268	0.536	11.48	6
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0412	0.824	1767.51	1456
		Итого эксплуатация машин:				**821.82**	**16436**
20. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		563.19	11264
		НР второго уровня	%	4.24		85.38	1708
		Накладные расходы	%	--		648.58	12972
		Сметная прибыль	%	8		167.93	3359
		Сметная стоимость:				**2267.08**	**45342**
21	**11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**78.0000**		**2089.15**	**162954**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1.21	94.38	781.30	73739
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4352	33.946	911.41	30939
		Итого оплата труда:				**1342.02**	**104678**
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0367	2.863	3370.50	9648
21. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0102	0.7956	1874.05	1491
21. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.288	22.464	2858.39	64211
21. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0407	3.175	11.48	36
21. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1003	7.823	1767.51	13828
		Итого эксплуатация машин:				**1143.78**	**89215**
21. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	78	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		833.39	65005
		НР второго уровня	%	4.24		123.92	9665
		Накладные расходы	%	--		957.31	74670
		Сметная прибыль	%	8		243.72	19010
		Сметная стоимость:				**3290.18**	**256634**
22	**11-070101-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т**	**шт**	**11.0000**		**3281.37**	**36095**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1.68	18.48	790.58	14610
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5409	5.95	940.98	5599
		Итого оплата труда:				**1837.15**	**20209**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0435	0.4785	3370.50	1613

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0121	0.1331	1874.05	249
22. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.345	3.795	3972.01	15074
22. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0481	0.5291	11.48	6
22. 7	33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0.1403	1.543	2472.61	3816
22. 8	33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0.1403	1.543	471.15	727
		Итого эксплуатация машин:				**1953.20**	**21485**
22. 9	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	11	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		1140.87	12550
		НР второго уровня	%	4.24		187.50	2063
		Накладные расходы	%	--		1328.37	14612
		Сметная прибыль	%	8		368.78	4057
		Сметная стоимость:				**4978.53**	**54764**
23	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	**м3**	**95.1100**		**31514.43**	**2997337**
		НР второго уровня	%	4.24		1336.21	127087
		Накладные расходы	%	--		1336.21	127087
		Сметная прибыль	%	8		2628.05	249954
		Сметная стоимость:				**35478.69**	**3374379**
24	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	**м3**	**4.1300**		**23715.13**	**97943**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2.6	10.738	762.12	8184
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.27	1.115	841.08	938
		Итого оплата труда:				**2208.60**	**9122**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.011151	3370.50	38
24. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1547	0.638911	37.27	24
24. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2368	0.977984	3561.49	3483
24. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0122	0.050386	3114.94	157
24. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0044	0.018172	57.10	1
24. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.238	5.111	165.76	847
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0183	0.075579	1767.51	134
		Итого эксплуатация машин:				**1133.97**	**4683**
24.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.192	19210.77	80531
24.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.269	1.111	66.30	74
24.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.00413	26033.00	108
24.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0026	0.010738	26033.00	280
24.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00014	0.000578	23886.67	14
24.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.98	4.047	196.55	796
24.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.06	0.2478	6598.38	1635
24.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0013	0.005369	200244.36	1075
24.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00181	0.007475	28.00	0
24.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.203	0.83839	674.52	566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20599.65**	**85077**
		НР первого уровня	%	48.5		1071.17	4424
		НР второго уровня	%	4.24		1050.94	4340
		Накладные расходы	%	--		2122.11	8764
		Сметная прибыль	%	8		2066.98	8537
		Сметная стоимость:				**27904.22**	**115244**
25	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**4.1300**		**207073.83**	**855215**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	36261
		Накладные расходы	%	--		8779.93	36261
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	71318
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**962794**
26	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0231**		**194417.24**	**4491**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	190
		Накладные расходы	%	--		8243.29	190
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	375
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**5056**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
29	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**230.0000**		**1158.20**	**266386**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.476	109.48	752.84	82421
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	45.724	949.73	43425
		Итого оплата труда:				**547.16**	**125846**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	6.049	3114.94	18842
29. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	30.59	2858.39	87438
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	9.085	1767.51	16058
		Итого эксплуатация машин:				**531.91**	**122338**
29. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.943	18823.06	17750
29. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	2.76	15897.22	43876
29. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	230	--	--
		Итого материалов:				**267.94**	**61626**
		НР первого уровня	%	62.1		339.78	78150
		НР второго уровня	%	4.24		63.51	14608
		Накладные расходы	%	--		403.30	92759
		Сметная прибыль	%	8		124.92	28732
		Сметная стоимость:				**1686.42**	**387876**
30	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**116.0000**		**1645.28**	**190853**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.668	77.488	752.84	58336
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2801	32.492	949.47	30850
		Итого оплата труда:				**768.84**	**89186**
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0392	4.547	3114.94	14164
30. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.182	21.112	2858.39	60346

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0589	6.832	1767.51	12076
		Итого эксплуатация машин:				**746.44**	**86587**
30. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	0.8236	18823.06	15503
30. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0165	1.914	15897.22	30427
30. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	116	--	--
		Итого материалов:				**395.95**	**45930**
		НР первого уровня	%	62.1		477.45	55384
		НР второго уровня	%	4.24		90.00	10440
		Накладные расходы	%	--		567.46	65825
		Сметная прибыль	%	8		177.02	20534
		Сметная стоимость:				**2389.76**	**277212**
31	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**43.0000**		**2461.39**	**105840**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0.937	40.291	771.40	31080
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	19.273	948.85	18287
		Итого оплата труда:				**1148.08**	**49367**
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	3.118	3114.94	9711
31. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	11.481	2858.39	32817
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	4.674	1767.51	8262
		Итого эксплуатация машин:				**1181.15**	**50790**
31. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.2021	18823.06	3804
31. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	1.268	15897.22	20166
31. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	43	--	--
		Итого материалов:				**557.44**	**23970**
		НР первого уровня	%	62.1		712.96	30657
		НР второго уровня	%	4.24		134.59	5787
		Накладные расходы	%	--		847.55	36445
		Сметная прибыль	%	8		264.72	11383
		Сметная стоимость:				**3573.65**	**153667**
32	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**88.0000**		**3474.44**	**305751**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1.18	103.84	771.40	80102
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.691	60.808	947.09	57591
		Итого оплата труда:				**1564.69**	**137693**
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1504	13.235	3114.94	41227
32. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.315	27.72	2858.39	79235
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2256	19.853	1767.51	35090
		Итого эксплуатация машин:				**1767.63**	**155551**
32. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	0.6248	18823.06	11761
32. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0417	3.67	15897.22	58336
32. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	88	--	--
		Итого материалов:				**796.56**	**70097**
		НР первого уровня	%	62.1		971.67	85507
		НР второго уровня	%	4.24		188.52	16589
		Накладные расходы	%	--		1160.19	102097
		Сметная прибыль	%	8		370.77	32628
		Сметная стоимость:				**5005.40**	**440475**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**61.5200**		**19783.14**	**1217059**
		НР второго уровня	%	4.24		838.81	51603
		Накладные расходы	%	--		838.81	51603
		Сметная прибыль	%	8		1649.76	101493
		Сметная стоимость:				**22271.70**	**1370155**
34	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**14.7900**		**19475.53**	**288043**
		НР второго уровня	%	4.24		825.76	12213
		Накладные расходы	%	--		825.76	12213
		Сметная прибыль	%	8		1624.10	24020
		Сметная стоимость:				**21925.40**	**324277**
35	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**94.6600**		**18325.73**	**1734714**
		НР второго уровня	%	4.24		777.01	73552
		Накладные расходы	%	--		777.01	73552
		Сметная прибыль	%	8		1528.22	144661
		Сметная стоимость:				**20630.96**	**1952927**
36	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**53.1300**		**21695.42**	**1152678**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3.06	162.578	752.84	122395
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2287	12.151	847.22	10294
		Итого оплата труда:				**2497.45**	**132690**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.143451	3370.50	484
36. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1821	9.675	37.27	361
36. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.188	9.988	3561.49	35574
36. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0153	0.812889	3114.94	2532
36. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.008	0.42504	57.10	24
36. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0227	1.206	1767.51	2132
		Итого эксплуатация машин:				**773.69**	**41106**
36. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	54.193	17476.07	947074
36.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.037191	24437.72	909
36.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0086	0.456918	26033.00	11895
36.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00026	0.013814	23886.67	330
36.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005	0.026565	381819.66	10143
36.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.43	22.846	196.55	4490
36.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00077	0.04091	28.00	1
36.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.4	21.252	674.52	14335
		Итого материалов:				**18618.05**	**989177**
		НР первого уровня	%	48.5		1211.26	64354

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		971.24	51602
		Накладные расходы	%	--		2182.51	115957
		Сметная прибыль	%	8		1910.23	101491
		Сметная стоимость:				**25788.17**	**1370125**
		ПЕРЕПАД В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
39	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**2.0000**		**1158.20**	**2316**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.476	0.952	752.84	717
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	0.3976	949.73	378
		Итого оплата труда:				**547.16**	**1094**
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	0.0526	3114.94	164
39. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	0.266	2858.39	760
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	0.079	1767.51	140
		Итого эксплуатация машин:				**531.91**	**1064**
39. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.0082	18823.06	154
39. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	0.024	15897.22	382
39. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**267.94**	**536**
		НР первого уровня	%	62.1		339.78	680
		НР второго уровня	%	4.24		63.51	127
		Накладные расходы	%	--		403.30	807
		Сметная прибыль	%	8		124.92	250
		Сметная стоимость:				**1686.42**	**3373**
40	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**1.0000**		**2461.39**	**2461**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0.937	0.937	771.40	723
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	0.4482	948.85	425
		Итого оплата труда:				**1148.08**	**1148**
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	0.0725	3114.94	226
40. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	0.267	2858.39	763
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	0.1087	1767.51	192
		Итого эксплуатация машин:				**1181.15**	**1181**
40. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.0047	18823.06	88
40. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	0.0295	15897.22	469
40. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**557.44**	**557**
		НР первого уровня	%	62.1		712.96	713
		НР второго уровня	%	4.24		134.59	135
		Накладные расходы	%	--		847.55	848
		Сметная прибыль	%	8		264.72	265
		Сметная стоимость:				**3573.65**	**3574**
41	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**0.3900**		**19783.14**	**7715**
		НР второго уровня	%	4.24		838.81	327
		Накладные расходы	%	--		838.81	327
		Сметная прибыль	%	8		1649.76	643

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22271.70**	**8686**
42	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**0.5430**		**18325.73**	**9951**
		НР второго уровня	%	4.24		777.01	422
		Накладные расходы	%	--		777.01	422
		Сметная прибыль	%	8		1528.22	830
		Сметная стоимость:				**20630.96**	**11203**
		СЕТКА С-1-8 шт-(АС-14)					
45	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.01136**		**336538.35**	**3823**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	0.640704	762.12	488
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.006134	828.31	5
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**493**
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.002613	3561.49	9
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.003522	1767.51	6
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**16**
45. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.01136	292187.71	3319
		Итого материалов:				**292187.71**	**3319**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	251
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	173
		Накладные расходы	%	--		37267.57	423
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	340
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**4586**
46	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.01136**		**194417.24**	**2209**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	94
		Накладные расходы	%	--		8243.29	94
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	184
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**2486**
		СЕТКА С-1,2,3,4,5,7-(ПРИЛ.ЛИСТ АСК 01-05)					
47	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.4750**		**336538.35**	**159856**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	26.79	762.12	20417
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2565	828.31	212
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**20630**
47. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.10925	3561.49	389
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.14725	1767.51	260
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**649**
47. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.475	292187.71	138789
		Итого материалов:				**292187.71**	**138789**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	10480
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	7222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37267.57	17702
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	14205
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**191762**
48	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4750**		**201002.41**	**95476**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	4048
		Накладные расходы	%	--		8522.50	4048
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	7962
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**107486**
		ШТЫРЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОННОЙ СТЕНКЕ					
49	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.00063**		**336538.35**	**212**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	0.035532	762.12	27
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.00034	828.34	0
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**27**
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.000145	3561.49	1
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.000195	1767.51	0
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**1**
49. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.00063	292187.71	184
		Итого материалов:				**292187.71**	**184**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	14
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	10
		Накладные расходы	%	--		37267.57	23
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	19
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**254**
50	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00063**		**194417.24**	**122**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	5
		Накладные расходы	%	--		8243.29	5
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	10
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**138**
		СЕТКИ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИИ (АС-10)					
51	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.06163**		**336538.35**	**20741**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	3.476	762.12	2649
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.03328	828.31	28
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**2677**
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.014175	3561.49	50
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.019105	1767.51	34
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**84**
51. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.06163	292187.71	18008
		Итого материалов:				**292187.71**	**18008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	1360
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	937
		Накладные расходы	%	--		37267.57	2297
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	1843
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**24881**
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.7092**		**336538.35**	**238673**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	39.999	762.12	30484
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.382968	828.31	317
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**30801**
53. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.163116	3561.49	581
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.219852	1767.51	389
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**970**
53. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.7092	292187.71	207220
		Итого материалов:				**292187.71**	**207220**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	15647
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	10783
		Накладные расходы	%	--		37267.57	26430
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	21208
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**286311**
54	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1203**		**194417.24**	**23388**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	992
		Накладные расходы	%	--		8243.29	992
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	1950
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**26330**
55	**21-050201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0.5889**		**302698.83**	**178259**
		НР второго уровня	%	4.24		12834.43	7558
		Накладные расходы	%	--		12834.43	7558
		Сметная прибыль	%	8		25242.66	14865
		Сметная стоимость:				**340775.92**	**200683**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
56	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**202.3600**		**1916.71**	**387865**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0.201	40.674	733.67	29842
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	1.417	828.31	1173
		Итого оплата труда:				**153.27**	**31015**
56. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0341	6.9	477.18	3293
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	1.417	1767.51	2504
		Итого эксплуатация машин:				**28.64**	**5796**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	5.059	13800.53	69817
56. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2.2	445.192	215.22	95814
56. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	849.912	212.16	180317
56. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.032378	117190.83	3794
56. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.048566	51147.90	2484
		Итого материалов:				**1740.60**	**352227**
		НР первого уровня	%	50.8		77.86	15756
		НР второго уровня	%	4.24		84.57	17114
		Накладные расходы	%	--		162.43	32869
		Сметная прибыль	%	8		166.33	33659
		Сметная стоимость:				**2245.47**	**454393**
57	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**1146.0000**		**726.68**	**832780**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	242.952	819.03	198985
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	2.292	828.31	1898
		Итого оплата труда:				**175.29**	**200883**
57. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	22.347	477.18	10664
57. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	2.292	1767.51	4051
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**14715**
57. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	2750.4	212.16	583525
57. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.18336	117190.83	21488
57. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.27504	51147.90	14068
		Итого материалов:				**540.21**	**619081**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	102049
		НР второго уровня	%	4.24		34.59	39637
		Накладные расходы	%	--		123.63	141686
		Сметная прибыль	%	8		68.03	77957
		Сметная стоимость:				**918.34**	**1052423**
		ПРИЯМОК 900Х800Х700-1ШТ					
58	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.1100**		**5108.99**	**562**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.0935	702.74	66
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.0594	846.91	50
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**116**
58. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0506	1874.05	95
58. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.1012	11.48	1
58. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.0088	3382.70	30
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**126**
58. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.1265	2925.41	370
58. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0165	28.00	0
		Итого материалов:				**3368.42**	**371**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	59
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	26
		Накладные расходы	%	--		775.11	85
		Сметная прибыль	%	8		470.73	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**699**
59	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**1.1000**		**1522.38**	**1675**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.143	0.1573	727.48	114
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	0.02222	828.31	18
		Итого оплата труда:				**120.76**	**133**
59. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	0.0154	2505.69	39
59. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	0.00561	1874.05	11
59. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	0.011	11.48	0
59. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.00121	1767.51	2
59. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.00715	56.99	0
		Итого эксплуатация машин:				**47.07**	**52**
59. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	0.06369	22835.23	1454
59. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.00011	24437.72	3
59.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000172	0.00019	117190.83	22
59.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000518	0.000569	51147.90	29
		Итого материалов:				**1371.29**	**1508**
		НР первого уровня	%	60.9		73.54	81
		НР второго уровня	%	4.24		67.67	74
		Накладные расходы	%	--		141.21	155
		Сметная прибыль	%	8		133.09	146
		Сметная стоимость:				**1796.68**	**1976**
60	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**1.1000**		**1409.89**	**1551**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.1005	0.11055	727.48	80
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.00143	4141.54	6
		Итого оплата труда:				**78.50**	**86**
60. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0065	0.00715	1874.05	13
60. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.013	0.0143	11.48	0
		Итого эксплуатация машин:				**12.33**	**14**
60. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.058	0.0638	22835.23	1457
		Итого материалов:				**1324.44**	**1457**
		НР первого уровня	%	60.9		47.80	53
		НР второго уровня	%	4.24		61.81	68
		Накладные расходы	%	--		109.61	121
		Сметная прибыль	%	8		121.56	134
		Сметная стоимость:				**1641.06**	**1805**
61	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2.3800**		**217.50**	**518**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	0.50456	819.03	413
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.00476	828.32	4
		Итого оплата труда:				**175.29**	**417**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.04641	477.18	22
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.00476	1767.51	8
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**31**
61. 5	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.000381	117190.83	45
61. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.000571	51147.90	29
		Итого материалов:				**31.03**	**74**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	212
		НР второго уровня	%	4.24		13.00	31
		Накладные расходы	%	--		102.05	243
		Сметная прибыль	%	8		25.56	61
		Сметная стоимость:				**345.11**	**821**
62	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**т**	**0.5712**		**21148.44**	**12080**
		НР второго уровня	%	4.24		896.69	512
		Накладные расходы	%	--		896.69	512
		Сметная прибыль	%	8		1763.61	1007
		Сметная стоимость:				**23808.74**	**13600**
63	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**0.4400**		**23784.19**	**10465**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3.86	1.698	733.67	1246
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4263	0.187572	952.81	179
		Итого оплата труда:				**3238.15**	**1425**
63. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.44	0.1936	37.27	7
63. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0145	0.00638	3114.94	20
63. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.39	0.1716	2858.39	490
63. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4704	0.206976	165.76	34
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0218	0.009592	1767.51	17
		Итого эксплуатация машин:				**1292.84**	**569**
63. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0045	0.00198	18542.90	37
63. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4466	18823.06	8406
63.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0013	0.000572	26033.00	15
63.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00047	0.000207	23886.67	5
63.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00029	0.000128	381819.66	49
63.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.602	0.26488	196.55	52
63.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0006	0.000264	200244.36	53
63.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00141	0.00062	28.00	0
63.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.113	0.04972	674.52	34
		Итого материалов:				**19659.38**	**8650**
		НР первого уровня	%	48.5		1570.50	691
		НР второго уровня	%	4.24		1075.04	473
		Накладные расходы	%	--		2645.54	1164
		Сметная прибыль	%	8		2114.38	930
		Сметная стоимость:				**28544.10**	**12559**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.00074**		**207073.83**	**153**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	6
		Накладные расходы	%	--		8779.93	6
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	13
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**173**
67	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.001185**		**201002.41**	**238**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	10
		Накладные расходы	%	--		8522.50	10
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	20
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**268**
		ПРИЯМОК 600Х600Х300-4ШТ					
68	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.2560**		**5108.99**	**1308**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.2176	702.74	153
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.13824	846.91	117
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**270**
68. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.11776	1874.05	221
68. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.23552	11.48	3
68. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.02048	3382.70	69
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**293**
68. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.2944	2925.41	861
68. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0384	28.00	1
		Итого материалов:				**3368.42**	**862**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	137
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	61
		Накладные расходы	%	--		775.11	198
		Сметная прибыль	%	8		470.73	121
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**1627**
69	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**2.5600**		**1522.38**	**3897**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.143	0.36608	727.48	266
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	0.051712	828.31	43
		Итого оплата труда:				**120.76**	**309**
69. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	0.03584	2505.69	90
69. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	0.013056	1874.05	24
69. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	0.0256	11.48	0
69. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.002816	1767.51	5
69. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.01664	56.99	1
		Итого эксплуатация машин:				**47.07**	**120**

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	0.148224	22835.23	3385
69. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.000256	24437.72	6
69.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000172	0.000442	117190.83	52
69.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000517	0.001325	51147.90	68
		Итого материалов:				**1371.29**	**3510**
		НР первого уровня	%	60.9		73.54	188
		НР второго уровня	%	4.24		67.67	173
		Накладные расходы	%	--		141.21	362
		Сметная прибыль	%	8		133.09	341
		Сметная стоимость:				**1796.68**	**4600**
70	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**2.5600**		**1409.89**	**3609**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.1005	0.25728	727.48	187
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.003328	4141.56	14
		Итого оплата труда:				**78.50**	**201**
70. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0065	0.01664	1874.05	31
70. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.013	0.03328	11.48	0
		Итого эксплуатация машин:				**12.33**	**32**
70. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.058	0.14848	22835.23	3391
		Итого материалов:				**1324.44**	**3391**
		НР первого уровня	%	60.9		47.80	122
		НР второго уровня	%	4.24		61.81	158
		Накладные расходы	%	--		109.61	281
		Сметная прибыль	%	8		121.56	311
		Сметная стоимость:				**1641.06**	**4201**
71	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2.8800**		**217.50**	**626**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	0.61056	819.03	500
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.00576	828.32	5
		Итого оплата труда:				**175.29**	**505**
71. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.05616	477.18	27
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.00576	1767.51	10
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**37**
71. 5	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.000461	117190.83	54
71. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.000691	51147.90	35
		Итого материалов:				**31.03**	**89**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	256
		НР второго уровня	%	4.24		13.00	37
		Накладные расходы	%	--		102.05	294
		Сметная прибыль	%	8		25.56	74
		Сметная стоимость:				**345.11**	**994**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**т**	**0.6912**		**21148.44**	**14618**
		НР второго уровня	%	4.24		896.69	620
		Накладные расходы	%	--		896.69	620
		Сметная прибыль	%	8		1763.61	1219
		Сметная стоимость:				**23808.74**	**16457**
73	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**0.9600**		**23784.19**	**22833**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3.86	3.706	733.67	2719
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4263	0.409248	952.81	390
		Итого оплата труда:				**3238.15**	**3109**
73. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.44	0.4224	37.27	16
73. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0145	0.01392	3114.94	43
73. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.39	0.3744	2858.39	1070
73. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4704	0.451584	165.76	75
73. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0218	0.020928	1767.51	37
		Итого эксплуатация машин:				**1292.84**	**1241**
73. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0045	0.00432	18542.90	80
73. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.9744	18823.06	18341
73.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0013	0.001248	26033.00	32
73.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00047	0.000451	23886.67	11
73.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00029	0.000278	381819.66	106
73.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.602	0.57792	196.55	114
73.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0006	0.000576	200244.36	115
73.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00141	0.001354	28.00	0
73.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.113	0.10848	674.52	73
		Итого материалов:				**19659.38**	**18873**
		НР первого уровня	%	48.5		1570.50	1508
		НР второго уровня	%	4.24		1075.04	1032
		Накладные расходы	%	--		2645.54	2540
		Сметная прибыль	%	8		2114.38	2030
		Сметная стоимость:				**28544.10**	**27402**
76	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.002072**		**207073.83**	**429**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	18
		Накладные расходы	%	--		8779.93	18
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	36
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**483**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00474**		**201002.41**	**953**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8522.50	40
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	79
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**1073**
78	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0.072144**		**415608.05**	**29984**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42.3	3.052	762.12	2326
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.49	0.179639	828.31	149
		Итого оплата труда:				**34300.17**	**2475**
78. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.69	0.049779	3561.49	177
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.8	0.129859	1767.51	230
		Итого эксплуатация машин:				**5638.95**	**407**
78. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.75	0.054108	18524.15	1002
78. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.06	0.004329	205870.68	891
78. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0.072144	346298.37	24983
78. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0.36072	1037.54	374
		Итого материалов:				**377731.42**	**27251**
		НР первого уровня	%	50.8		17424.49	1257
		НР второго уровня	%	4.24		18360.58	1325
		Накладные расходы	%	--		35785.06	2582
		Сметная прибыль	%	8		36111.45	2605
		Сметная стоимость:				**487504.56**	**35171**
79	**21-050110-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0.269412**		**206770.26**	**55706**
		НР второго уровня	%	4.24		8767.06	2362
		Накладные расходы	%	--		8767.06	2362
		Сметная прибыль	%	8		17242.99	4645
		Сметная стоимость:				**232780.30**	**62714**
		ПРИЯМОК (900x800x930)-1ШТ					
80	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.1440**		**5108.99**	**736**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.1224	702.74	86
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.07776	846.91	66
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**152**
80. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.06624	1874.05	124
80. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.13248	11.48	2
80. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.01152	3382.70	39
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**165**
80. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.1656	2925.41	484
80. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0216	28.00	1
		Итого материалов:				**3368.42**	**485**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	77
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	34
		Накладные расходы	%	--		775.11	112
		Сметная прибыль	%	8		470.73	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**915**
81	**11-110101-1901 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**1.4400**		**241.12**	**347**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0.243	0.34992	781.30	273
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.00144	828.33	1
		Итого оплата труда:				**190.68**	**275**
81. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00144	1767.51	3
81. 4	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.00936	56.99	1
		Итого эксплуатация машин:				**2.14**	**3**
81. 5	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.000144	24437.72	4
81. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000173	0.000248	117190.83	29
81. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000518	0.000745	51147.90	38
		Итого материалов:				**49.13**	**71**
		НР первого уровня	%	60.9		116.13	167
		НР второго уровня	%	4.24		15.15	22
		Накладные расходы	%	--		131.27	189
		Сметная прибыль	%	8		29.79	43
		Сметная стоимость:				**402.19**	**579**
82	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**т**	**0.0864**		**21148.44**	**1827**
		НР второго уровня	%	4.24		896.69	77
		Накладные расходы	%	--		896.69	77
		Сметная прибыль	%	8		1763.61	152
		Сметная стоимость:				**23808.74**	**2057**
83	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**0.8000**		**23784.19**	**19027**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3.86	3.088	733.67	2266
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4263	0.34104	952.81	325
		Итого оплата труда:				**3238.15**	**2591**
83. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.44	0.352	37.27	13
83. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0145	0.0116	3114.94	36
83. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.39	0.312	2858.39	892
83. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4704	0.37632	165.76	62
83. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0218	0.01744	1767.51	31
		Итого эксплуатация машин:				**1292.84**	**1034**
83. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0045	0.0036	18542.90	67
83. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.812	18823.06	15284
83.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0013	0.00104	26033.00	27
83.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00047	0.000376	23886.67	9
83.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00029	0.000232	381819.66	89
83.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.602	0.4816	196.55	95
83.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0006	0.00048	200244.36	96
83.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00141	0.001128	28.00	0
83.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.113	0.0904	674.52	61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19659.38**	**15728**
		НР первого уровня	%	48.5		1570.50	1256
		НР второго уровня	%	4.24		1075.04	860
		Накладные расходы	%	--		2645.54	2116
		Сметная прибыль	%	8		2114.38	1692
		Сметная стоимость:				**28544.10**	**22835**
86	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0085**		**207073.83**	**1760**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	75
		Накладные расходы	%	--		8779.93	75
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	147
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**1982**
87	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0079**		**201002.41**	**1588**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	67
		Накладные расходы	%	--		8522.50	67
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	132
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**1788**
88	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2.4000**		**726.68**	**1744**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	0.5088	819.03	417
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.0048	828.31	4
		Итого оплата труда:				**175.29**	**421**
88. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.0468	477.18	22
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.0048	1767.51	8
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**31**
88. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	5.76	212.16	1222
88. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.000384	117190.83	45
88. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.000576	51147.90	29
		Итого материалов:				**540.21**	**1297**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	214
		НР второго уровня	%	4.24		34.59	83
		Накладные расходы	%	--		123.63	297
		Сметная прибыль	%	8		68.03	163
		Сметная стоимость:				**918.34**	**2204**
89	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0.06213**		**415608.05**	**25822**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42.3	2.628	762.12	2003
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.49	0.154704	828.31	128
		Итого оплата труда:				**34300.17**	**2131**
89. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.69	0.04287	3561.49	153
89. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.8	0.111834	1767.51	198
		Итого эксплуатация машин:				**5638.95**	**350**

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.75	0.046598	18524.15	863
89. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.06	0.003728	205870.68	767
89. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0.06213	346298.37	21516
89. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0.31065	1037.54	322
		Итого материалов:				**377731.42**	**23468**
		НР первого уровня	%	50.8		17424.49	1083
		НР второго уровня	%	4.24		18360.58	1141
		Накладные расходы	%	--		35785.06	2223
		Сметная прибыль	%	8		36111.45	2244
		Сметная стоимость:				**487504.56**	**30289**
		КРЫЛЬЦА					
		КРЫЛЬЦО №1-4ШТ					
90	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**4.0000**		**3565.14**	**14261**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	3.4	702.74	2389
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	2.16	846.91	1829
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**4219**
90. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.84	1874.05	3448
90. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	3.68	11.48	42
90. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.32	3382.70	1082
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**4573**
90. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	4.6	1582.93	7281
90. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.6	28.00	17
		Итого материалов:				**1824.57**	**7298**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	2143
		НР второго уровня	%	4.24		173.88	696
		Накладные расходы	%	--		709.65	2839
		Сметная прибыль	%	8		341.98	1368
		Сметная стоимость:				**4616.77**	**18467**
91	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)**	**м3**	**0.3600**		**23355.77**	**8408**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	4.9	1.764	733.67	1294
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.07092	838.93	59
		Итого оплата труда:				**3760.25**	**1354**
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.000972	3370.50	3
91. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2916	0.104976	37.27	4
91. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1761	0.063396	3561.49	226
91. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0074	0.002664	3114.94	8
91. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0086	0.003096	57.10	0
91. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0108	0.003888	1767.51	7
		Итого эксплуатация машин:				**689.78**	**248**
91. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.3672	17476.07	6417
91.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.762	0.27432	66.30	18
91.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.007	0.00252	26033.00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
91.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00082	0.000295	23886.67	7
91.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.3	0.108	196.55	21
91.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.075	0.027	6598.38	178
91.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00424	0.001526	28.00	0
91.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.651	0.23436	674.52	158
		Итого материалов:				**19071.00**	**6866**
		НР первого уровня	%	48.5		1823.72	657
		НР второго уровня	%	4.24		1067.61	384
		Накладные расходы	%	--		2891.33	1041
		Сметная прибыль	%	8		2099.77	756
		Сметная стоимость:				**28346.87**	**10205**
92	**11-060101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**6.2080**		**22870.47**	**141980**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	2.37	14.713	733.67	10794
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3432	2.131	846.84	1804
		Итого оплата труда:				**2029.43**	**12599**
92. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.016762	3370.50	56
92. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1416	0.879053	37.27	33
92. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2844	1.766	3561.49	6288
92. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0225	0.13968	3114.94	435
92. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0015	0.009312	57.10	1
92. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0893	0.554374	165.76	92
92. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0336	0.208589	1767.51	369
		Итого эксплуатация машин:				**1171.63**	**7273**
92.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.301	19210.77	121049
92.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	0.633216	66.30	42
92.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.004346	26033.00	113
92.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000621	23886.67	15
92.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.109	0.676672	196.55	133
92.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.05	0.3104	6598.38	2048
92.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.000621	200244.36	124
92.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00731	0.04538	28.00	1
92.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.068	0.422144	914.15	386
		Итого материалов:				**19960.04**	**123912**
		НР первого уровня	%	48.5		984.28	6110
		НР второго уровня	%	4.24		1011.44	6279
		Накладные расходы	%	--		1995.72	12389
		Сметная прибыль	%	8		1989.29	12350
		Сметная стоимость:				**26855.48**	**166719**
94	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.010672**		**207073.83**	**2210**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	94
		Накладные расходы	%	--		8779.93	94
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**2488**
95	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	**м2**	**40.0000**		**1705.95**	**68238**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1.57	62.8	771.40	48444
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0231	0.924	787.34	728
		Итого оплата труда:				**1229.29**	**49171**
95. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0109	0.436	3370.50	1470
95. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.5626	22.504	11.77	265
95. 5	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.32	12.8	37.50	480
95. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01	0.4	1379.81	552
95. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	0.088	1767.51	156
		Итого эксплуатация машин:				**73.05**	**2922**
95. 8	21-020401-2824	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М125 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.816	17020.44	13889
95. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0.02	0.8	114.22	91
95.10	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	1.224	2309.23	2826
95.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0585	2.34	28.00	66
		Итого материалов:				**421.80**	**16872**
		НР первого уровня	%	60.9		748.63	29945
		НР второго уровня	%	4.24		104.07	4163
		Накладные расходы	%	--		852.71	34108
		Сметная прибыль	%	8		204.69	8188
		Сметная стоимость:				**2763.35**	**110534**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ					
97	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.4550**		**5108.99**	**2325**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.38675	702.74	272
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2457	846.91	208
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**480**
97. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.2093	1874.05	392
97. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.4186	11.48	5
97. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.0364	3382.70	123
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**520**
97. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.52325	2925.41	1531
97. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.06825	28.00	2
		Итого материалов:				**3368.42**	**1533**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	244
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	109
		Накладные расходы	%	--		775.11	353
		Сметная прибыль	%	8		470.73	214
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**2891**
98	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**1.0800**		**23335.42**	**25202**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4.05	4.374	727.48	3182
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1465	0.15822	945.26	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3084.77**	**3332**
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.002916	3370.50	10
98. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.17	0.1836	37.27	7
98. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0073	0.007884	3114.94	25
98. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.12	0.1296	2858.39	370
98. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0135	0.01458	57.10	1
98. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0202	0.021816	165.76	4
98. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0165	0.01782	1767.51	31
		Итого эксплуатация машин:				**414.47**	**448**
98.10	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.096	18823.06	20634
98.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.4	0.432	66.30	29
98.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008	0.000864	24437.72	21
98.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.002	0.00216	26033.00	56
98.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0069	0.007452	26033.00	194
98.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00046	0.000497	23886.67	12
98.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	0.3996	196.55	79
98.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0101	0.010908	6598.38	72
98.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	0.000043	197175.18	9
98.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.0069	0.007452	14281.24	106
98.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.02937	0.03172	28.00	1
98.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	0.5346	674.52	361
		Итого материалов:				**19974.66**	**21573**
		НР первого уровня	%	48.5		1496.12	1616
		НР второго уровня	%	4.24		1052.86	1137
		Накладные расходы	%	--		2548.97	2753
		Сметная прибыль	%	8		2070.75	2236
		Сметная стоимость:				**27955.15**	**30192**
100	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00096**		**196448.84**	**189**
		НР второго уровня	%	4.24		8329.43	8
		Накладные расходы	%	--		8329.43	8
		Сметная прибыль	%	8		16382.26	16
		Сметная стоимость:				**221160.53**	**212**
		ПОЛЫ					
101	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**418.2600**		**183.19**	**76622**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0.0681	28.484	721.29	20545
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	3.681	828.31	3049
		Итого оплата труда:				**56.41**	**23594**
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0033	1.38	3370.50	4652
101. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.376434	2505.69	943

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0046	1.924	1874.05	3606
101. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0093	3.89	11.48	45
		Итого эксплуатация машин:				**22.11**	**9246**
101. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	21.331	2194.24	46806
101. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0022	0.920172	28.00	26
		Итого материалов:				**111.97**	**46832**
		НР первого уровня	%	60.9		34.35	14369
		НР второго уровня	%	4.24		9.22	3858
		Накладные расходы	%	--		43.58	18227
		Сметная прибыль	%	8		18.14	7588
		Сметная стоимость:				**244.91**	**102437**
102	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**33.4608**		**22725.08**	**760399**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3.66	122.467	702.74	86062
		Итого оплата труда:				**2572.03**	**86062**
102. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	16.061	11.77	189
		Итого эксплуатация машин:				**5.65**	**189**
102. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	10.373	2707.52	28085
102. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	34.13	17476.07	596459
102. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.033461	14375.42	481
102. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	66.922	729.15	48796
102. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	11.711	28.00	328
		Итого материалов:				**20147.40**	**674148**
		НР первого уровня	%	60.9		1566.37	52412
		НР второго уровня	%	4.24		1029.96	34463
		Накладные расходы	%	--		2596.32	86875
		Сметная прибыль	%	8		2025.71	67782
		Сметная стоимость:				**27347.11**	**915056**
103	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**м2**	**418.2600**		**985.99**	**412400**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0.361	150.992	683.56	103212
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	11.879	800.65	9511
		Итого оплата труда:				**269.50**	**112723**
103. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	5.019	3370.50	16917
103. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	16.563	11.77	195
103. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0081	3.388	1874.05	6349
103. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	3.472	1379.81	4790
		Итого эксплуатация машин:				**67.54**	**28251**
103. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	12.799	2707.52	34653
103. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	12.799	19210.77	245874
103. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	14.639	28.00	410
		Итого материалов:				**671.68**	**280937**
		НР первого уровня	%	60.9		164.13	68648
		НР второго уровня	%	4.24		48.76	20396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		212.89	89044
		Сметная прибыль	%	8		95.91	40116
		Сметная стоимость:				**1294.79**	**541560**
104	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**418.2600**		**-215.60**	**-90178**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0.0208	8.7	-683.56	-5947
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.794694	-1467.34	-1166
		Итого оплата труда:				**-17.01**	**-7113**
104. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0162	6.776	-11.77	-80
104. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0038	1.589	-1379.81	-2193
		Итого эксплуатация машин:				**-5.43**	**-2273**
104. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0102	4.266	-19210.77	-81958
		Итого материалов:				**-195.95**	**-81958**
		НР первого уровня	%	60.9		-10.36	-4332
		НР второго уровня	%	4.24		-9.58	-4007
		Накладные расходы	%	--		-19.94	-8339
		Сметная прибыль	%	8		-18.84	-7881
		Сметная стоимость:				**-254.38**	**-106398**
		ЛОТОК					
105	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**1.8100**		**5384.93**	**9747**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3.1	5.611	702.74	3943
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	0.9955	828.31	825
		Итого оплата труда:				**2634.06**	**4768**
105. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.09	0.1629	3370.50	549
105. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.8326	1874.05	1560
105. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.93	1.683	11.48	19
		Итого эксплуатация машин:				**1176.08**	**2129**
105. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.28	2.317	1582.93	3667
105. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.2715	28.00	8
		Итого материалов:				**2030.35**	**3675**
		НР первого уровня	%	60.9		1604.15	2904
		НР второго уровня	%	4.24		296.34	536
		Накладные расходы	%	--		1900.48	3440
		Сметная прибыль	%	8		582.83	1055
		Сметная стоимость:				**7868.24**	**14242**
106	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских В7,5**	**м3**	**0.4500**		**19489.48**	**8770**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0.97	0.4365	733.67	320
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2015	0.090675	835.19	76
		Итого оплата труда:				**879.95**	**396**
106. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001215	3370.50	4
106. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0583	0.026235	37.27	1
106. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1868	0.08406	3561.49	299
106. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	0.002205	3114.94	7
106. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.00045	57.10	0

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0071	0.003195	1767.51	6
		Итого эксплуатация машин:				**704.43**	**317**
106. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.459	17476.07	8022
106.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.00018	26033.00	5
106.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000045	23886.67	1
106.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.009	196.55	2
106.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	0.0135	6598.38	89
106.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0073	0.003285	28.00	0
106.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	0.0162	914.15	15
		Итого материалов:				**18073.39**	**8133**
		НР первого уровня	%	48.5		426.78	192
		НР второго уровня	%	4.24		844.45	380
		Накладные расходы	%	--		1271.22	572
		Сметная прибыль	%	8		1660.86	747
		Сметная стоимость:				**22421.56**	**10090**
109	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**41.0000**		**256.43**	**10514**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0.289	11.849	828.31	9815
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0123	828.31	10
		Итого оплата труда:				**239.63**	**9825**
109. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.0123	1767.51	22
		Итого эксплуатация машин:				**0.53**	**22**
109. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0007	0.0287	17348.88	498
109. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.05	2.05	84.66	174
109. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.005	0.205	28.00	6
		Итого материалов:				**16.52**	**677**
		НР первого уровня	%	48.5		116.22	4765
		НР второго уровня	%	4.24		15.80	648
		Накладные расходы	%	--		132.02	5413
		Сметная прибыль	%	8		31.08	1274
		Сметная стоимость:				**419.53**	**17201**
110	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0.5816**		**69309.68**	**40311**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42.3	24.602	762.12	18750
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.49	1.448	828.31	1200
		Итого оплата труда:				**34300.17**	**19949**
110. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.69	0.401311	3561.49	1429
110. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.8	1.047	1767.51	1850
		Итого эксплуатация машин:				**5638.95**	**3280**
110. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.75	0.436208	18524.15	8080
110. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.06	0.034897	205870.68	7184
110. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	2.908	1037.54	3017
		Итого материалов:				**31433.05**	**18282**
		НР первого уровня	%	50.8		17424.49	10134
		НР второго уровня	%	4.24		3677.53	2139
		Накладные расходы	%	--		21102.01	12273
		Сметная прибыль	%	8		7232.94	4207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**97644.62**	**56791**
111	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.14534**		**201002.41**	**29214**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	1239
		Накладные расходы	%	--		8522.50	1239
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	2436
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**32889**
112	**21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.43627**		**196448.54**	**85705**
		НР второго уровня	%	4.24		8329.42	3634
		Накладные расходы	%	--		8329.42	3634
		Сметная прибыль	%	8		16382.24	7147
		Сметная стоимость:				**221160.19**	**96486**
		ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА					
113	**11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**405.0000**		**254.96**	**103260**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0.298	120.69	828.31	99969
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.405	828.31	335
		Итого оплата труда:				**247.66**	**100304**
113. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.405	1767.51	716
		Итого эксплуатация машин:				**1.77**	**716**
113. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0004	0.162	15897.22	2575
		Итого материалов:				**6.36**	**2575**
		НР первого уровня	%	62.1		153.80	62289
		НР второго уровня	%	4.24		17.33	7019
		Накладные расходы	%	--		171.13	69308
		Сметная прибыль	%	8		34.09	13805
		Сметная стоимость:				**460.18**	**186374**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
114	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**23.0000**		**301.08**	**6925**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.148	3.404	752.84	2563
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.989	828.31	819
		Итого оплата труда:				**147.04**	**3382**
114. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.9476	3561.49	3375
114. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0414	1767.51	73
		Итого эксплуатация машин:				**149.91**	**3448**
114. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.0575	15897.22	914
114. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	23	--	--
		Итого материалов:				**39.74**	**914**
		НР первого уровня	%	62.1		91.31	2100
		НР второго уровня	%	4.24		16.64	383
		Накладные расходы	%	--		107.95	2483
		Сметная прибыль	%	8		32.72	753

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**441.75**	**10160**
115	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**10.0000**		**1414.76**	**14148**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.813	8.13	752.84	6121
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	2.16	828.31	1789
		Итого оплата труда:				**790.97**	**7910**
115. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	2.16	3561.49	7693
		Итого эксплуатация машин:				**769.28**	**7693**
115. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.023	14531.15	334
115. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				**33.42**	**334**
		НР первого уровня	%	62.1		491.19	4912
		НР второго уровня	%	4.24		80.81	808
		Накладные расходы	%	--		572.01	5720
		Сметная прибыль	%	8		158.94	1589
		Сметная стоимость:				**2145.71**	**21457**
116	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2.0600**		**66208.64**	**136390**
		НР второго уровня	%	4.24		2807.25	5783
		Накладные расходы	%	--		2807.25	5783
		Сметная прибыль	%	8		5521.27	11374
		Сметная стоимость:				**74537.16**	**153547**
		ДВЕРИ					
117	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций дверей**	**т**	**0.0810**		**64868.55**	**5254**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	82.1	6.65	733.67	4879
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.22	0.09882	941.86	93
		Итого оплата труда:				**61383.37**	**4972**
117. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.76	0.06156	295.98	18
117. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.49	0.03969	3114.94	124
117. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.2	0.0162	23.34	0
117. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.06	0.00486	166.49	1
117. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.73	0.05913	1767.51	105
117. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.7	0.0567	17.05	1
		Итого эксплуатация машин:				**3068.14**	**249**
117. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.00243	66.30	0
117.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.001515	2742.28	4
117.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.00081	196.55	0
117.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.5	0.0405	181.00	7
117.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.15	0.01215	91.04	1
117.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000008	1774323.66	14
117.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0007	0.000057	208172.82	12

1	2	3	4	5	6	7	8
117.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000025	347608.52	9
117.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000049	413023.16	20
117.18	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.081	--	--
117.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000157	375252.40	59
		Итого материалов:				**1566.11**	**127**
		НР первого уровня	%	60.9		37382.47	3028
		НР второго уровня	%	4.24		4335.44	351
		Накладные расходы	%	--		41717.92	3379
		Сметная прибыль	%	8		8526.92	691
		Сметная стоимость:				**115113.39**	**9324**
118	**21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Двери металлические ДСВ КН 19х9 огрунтованные и окрашенные**	**шт**	**1.0000**		**63453.65**	**63454**
		НР второго уровня	%	4.24		2690.43	2690
		Накладные расходы	%	--		2690.43	2690
		Сметная прибыль	%	8		5291.53	5292
		Сметная стоимость:				**71435.61**	**71436**
		ОТМОСТКА					
119	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**24.4800**		**5384.93**	**131823**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3.1	75.888	702.74	53330
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	13.464	828.31	11152
		Итого оплата труда:				**2634.06**	**64482**
119. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.09	2.203	3370.50	7426
119. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	11.261	1874.05	21103
119. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.93	22.766	11.48	261
		Итого эксплуатация машин:				**1176.08**	**28791**
119. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.28	31.334	1582.93	49600
119. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	3.672	28.00	103
		Итого материалов:				**2030.35**	**49703**
		НР первого уровня	%	60.9		1604.15	39269
		НР второго уровня	%	4.24		296.34	7254
		Накладные расходы	%	--		1900.48	46524
		Сметная прибыль	%	8		582.83	14268
		Сметная стоимость:				**7868.24**	**192615**
120	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**163.2000**		**1702.92**	**277917**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0.144	23.501	799.86	18797
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.11424	909.08	104
		Итого оплата труда:				**115.82**	**18901**
120. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0003	0.04896	3370.50	165
120. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.03264	3114.94	102
120. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.03264	1767.51	58
		Итого эксплуатация машин:				**1.99**	**324**

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.005	0.816	2707.52	2209
120. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.0714	11.652	21148.44	246432
120. 8	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0.0006	0.09792	103700.41	10154
		Итого материалов:				**1585.76**	**258795**
		НР первого уровня	%	60.3		69.84	11397
		НР второго уровня	%	4.24		75.17	12267
		Накладные расходы	%	--		145.00	23664
		Сметная прибыль	%	8		147.83	24127
		Сметная стоимость:				**1995.76**	**325708**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20254767**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20249513**
	Материалы -		Тенге				**5395420**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3191249**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10151662**
		Накладные расходы -	Тенге				**2807201**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1869361**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**937840**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1844537**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24901251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3191249**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5254**
	Материалы -		Тенге				**127**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4972**
		Накладные расходы -	Тенге				**3379**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3028**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**351**
		Сметная прибыль -	Тенге				**691**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4972**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24910575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3196221**
		РАЗДЕЛ 2.18-ти квартирный жилой дом					
		Общестроительные работы ниже 0,000					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
121	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1612.0000**		**86.69**	**139744**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0.00888	14.315	671.19	9608
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	31.112	1111.02	34566
		Итого оплата труда:				**27.40**	**44173**
121. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.0193	31.112	4182.87	130136
		Итого эксплуатация машин:				**80.73**	**130136**
		НР первого уровня	%	59.1		16.20	26106

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		4.36	7032
		Накладные расходы	%	--		20.56	33139
		Сметная прибыль	%	8		8.58	13831
		Сметная стоимость:				**115.83**	**186713**
122	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	**м3**	**511.0000**		**104.89**	**53601**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0.010745	5.491	671.19	3685
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	9.862	1344.33	13258
		Итого оплата труда:				**33.16**	**16943**
122. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.023353	11.933	4182.87	49916
		Итого эксплуатация машин:				**97.68**	**49916**
		НР первого уровня	%	59.1		19.60	10014
		НР второго уровня	%	4.24		5.28	2697
		Накладные расходы	%	--		24.87	12711
		Сметная прибыль	%	8		10.38	5305
		Сметная стоимость:				**140.15**	**71617**
123	**11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами сильно налипающего на инструмент**	**м3**	**314.0000**		**954.20**	**299619**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1.161	364.711	733.67	267578
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05387	16.915	771.88	13056
		Итого оплата труда:				**893.74**	**280634**
123. 3	31-050503-0102	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0.16905	53.082	435.98	23143
123. 4	31-050503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0.112355	35.279	252.25	8899
		Итого эксплуатация машин:				**102.04**	**32042**
		НР первого уровня	%	59.1		528.20	165855
		НР второго уровня	%	4.24		62.85	19736
		Накладные расходы	%	--		591.05	185591
		Сметная прибыль	%	8		123.62	38817
		Сметная стоимость:				**1668.88**	**524027**
124	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	**м3**	**2123.0000**		**31.26**	**66375**
124. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0115	24.414	953.89	23289
		Итого оплата труда:				**10.97**	**23289**
124. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0115	24.414	2718.66	66375
		Итого эксплуатация машин:				**31.26**	**66375**
		НР первого уровня	%	59.1		6.48	13764
		НР второго уровня	%	4.24		1.60	3398
		Накладные расходы	%	--		8.08	17162
		Сметная прибыль	%	8		3.15	6683
		Сметная стоимость:				**42.50**	**90219**
125	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**2123.0000**		**26.75**	**56794**
125. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00984	20.89	953.89	19927
		Итого оплата труда:				**9.39**	**19927**

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00984	20.89	2718.66	56794
		Итого эксплуатация машин:				**26.75**	**56794**
		НР первого уровня	%	59.1		5.55	11777
		НР второго уровня	%	4.24		1.37	2907
		Накладные расходы	%	--		6.92	14684
		Сметная прибыль	%	8		2.69	5718
		Сметная стоимость:				**36.36**	**77196**
126	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	**2123.0000**		**31.26**	**66375**
126. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0115	24.414	953.89	23289
		Итого оплата труда:				**10.97**	**23289**
126. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0115	24.414	2718.66	66375
		Итого эксплуатация машин:				**31.26**	**66375**
		НР первого уровня	%	59.1		6.48	13764
		НР второго уровня	%	4.24		1.60	3398
		Накладные расходы	%	--		8.08	17162
		Сметная прибыль	%	8		3.15	6683
		Сметная стоимость:				**42.50**	**90219**
127	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1179.0000**		**21.91**	**25835**
127. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00806	9.503	953.89	9065
		Итого оплата труда:				**7.69**	**9065**
127. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00806	9.503	2718.66	25835
		Итого эксплуатация машин:				**21.91**	**25835**
		НР первого уровня	%	59.1		4.54	5357
		НР второго уровня	%	4.24		1.12	1323
		Накладные расходы	%	--		5.67	6680
		Сметная прибыль	%	8		2.21	2601
		Сметная стоимость:				**29.78**	**35116**
128	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1179.0000**		**117.21**	**138190**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.108	127.332	618.61	78769
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	30.949	828.31	25635
		Итого оплата труда:				**88.55**	**104404**
128. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	30.949	1874.05	58000
128. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	123.795	11.48	1421
		Итого эксплуатация машин:				**50.40**	**59421**
		НР первого уровня	%	59.1		52.33	61703
		НР второго уровня	%	4.24		7.19	8475
		Накладные расходы	%	--		59.52	70178
		Сметная прибыль	%	8		14.14	16669
		Сметная стоимость:				**190.87**	**225037**
129	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1179.0000**		**51.06**	**60198**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.0122	14.384	618.61	8898
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0122	14.384	828.31	11914

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17.65**	**20812**
129. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0122	14.384	3337.04	47999
		Итого эксплуатация машин:				**40.71**	**47999**
129. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	117.9	28.00	3301
		Итого материалов:				**2.80**	**3301**
		НР первого уровня	%	59.1		10.43	12300
		НР второго уровня	%	4.24		2.61	3074
		Накладные расходы	%	--		13.04	15374
		Сметная прибыль	%	8		5.13	6046
		Сметная стоимость:				**69.23**	**81618**
130	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**118.0000**		**637.36**	**75208**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0.972	114.696	655.72	75208
		Итого оплата труда:				**637.36**	**75208**
		НР первого уровня	%	59.1		376.68	44448
		НР второго уровня	%	4.24		43.00	5073
		Накладные расходы	%	--		419.67	49522
		Сметная прибыль	%	8		84.56	9978
		Сметная стоимость:				**1141.60**	**134709**
131	**11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**219.0000**		**829.74**	**181713**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1.01	221.19	733.67	162280
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05387	11.798	671.20	7919
		Итого оплата труда:				**777.16**	**170199**
131. 3	31-050503-0102	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0.147	32.193	435.98	14036
131. 4	31-050503-0101	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0.0977	21.396	252.25	5397
		Итого эксплуатация машин:				**88.73**	**19433**
		НР первого уровня	%	59.1		459.30	100588
		НР второго уровня	%	4.24		54.66	11970
		Накладные расходы	%	--		513.96	112557
		Сметная прибыль	%	8		107.50	23542
		Сметная стоимость:				**1451.20**	**317812**
132	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**219.0000**		**117.21**	**25669**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.108	23.652	618.61	14631
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	5.749	828.31	4762
		Итого оплата труда:				**88.55**	**19393**
132. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	5.749	1874.05	10773
132. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	22.995	11.48	264
		Итого эксплуатация машин:				**50.40**	**11037**
		НР первого уровня	%	59.1		52.33	11461
		НР второго уровня	%	4.24		7.19	1574
		Накладные расходы	%	--		59.52	13036
		Сметная прибыль	%	8		14.14	3096
		Сметная стоимость:				**190.87**	**41801**
133	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**219.0000**		**51.06**	**11182**

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0.0122	2.672	618.61	1653
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0122	2.672	828.31	2213
		Итого оплата труда:				**17.65**	**3866**
133. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0122	2.672	3337.04	8916
		Итого эксплуатация машин:				**40.71**	**8916**
133. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	21.9	28.00	613
		Итого материалов:				**2.80**	**613**
		НР первого уровня	%	59.1		10.43	2285
		НР второго уровня	%	4.24		2.61	571
		Накладные расходы	%	--		13.04	2856
		Сметная прибыль	%	8		5.13	1123
		Сметная стоимость:				**69.23**	**15161**
134	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив из котлованов**	**м3**	**275.0000**		**1166.17**	**320696**
134. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	280.5	671.20	188272
		Итого оплата труда:				**684.62**	**188272**
134. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3.4	935	342.99	320696
		Итого эксплуатация машин:				**1166.17**	**320696**
		НР первого уровня	%	59.1		404.61	111269
		НР второго уровня	%	4.24		66.60	18315
		Накладные расходы	%	--		471.21	129584
		Сметная прибыль	%	8		130.99	36022
		Сметная стоимость:				**1768.37**	**486302**
		ФУНДАМЕНТЫ					
135	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушек из ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м3**	**786.2000**		**318.22**	**250185**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=639,64)	чел-ч	0.0018	1.415	639.64	905
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08481	66.678	1011.02	67412
		Итого оплата труда:				**86.90**	**68317**
135. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0122	9.592	3547.40	34025
135. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0.0259	20.363	136.36	2777
135. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0259	20.363	2993.86	60963
135. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00011	0.086482	3337.04	289
135. 7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0.0196	15.41	5816.01	89622
135. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0011	0.86482	2473.57	2139
135. 9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0259	20.363	2916.02	59378
		Итого эксплуатация машин:				**316.96**	**249192**
135.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.004	3.145	28.00	88
		Итого материалов:				**0.11**	**88**
		НР первого уровня	%	59.1		51.36	40376
		НР второго уровня	%	4.24		15.67	12320
		Накладные расходы	%	--		67.03	52695
		Сметная прибыль	%	8		30.82	24230
		Сметная стоимость:				**416.07**	**327111**
136	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**м3**	**786.2000**		**2046.68**	**1609100**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		86.78	68226
		Накладные расходы	%	--		86.78	68226
		Сметная прибыль	%	8		170.68	134186
		Сметная стоимость:				**2304.14**	**1811512**
137	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**343.0000**		**1522.38**	**522178**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.143	49.049	727.48	35682
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	6.929	828.31	5739
		Итого оплата труда:				**120.76**	**41421**
137. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	4.802	2505.69	12032
137. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	1.749	1874.05	3278
137. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	3.43	11.48	39
137. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.3773	1767.51	667
137. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	2.229	56.99	127
		Итого эксплуатация машин:				**47.07**	**16144**
137. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	19.86	22835.23	453501
137. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.0343	24437.72	838
137.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000173	0.059168	117190.83	6934
137.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000518	0.177503	51147.90	9079
		Итого материалов:				**1371.29**	**470352**
		НР первого уровня	%	60.9		73.54	25226
		НР второго уровня	%	4.24		67.67	23210
		Накладные расходы	%	--		141.21	48435
		Сметная прибыль	%	8		133.09	45649
		Сметная стоимость:				**1796.68**	**616262**
138	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**343.0000**		**1409.89**	**483591**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.1005	34.471	727.48	25077
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.4459	4141.55	1847
		Итого оплата труда:				**78.50**	**26924**
138. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0065	2.229	1874.05	4178
138. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.013	4.459	11.48	51
		Итого эксплуатация машин:				**12.33**	**4229**
138. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.058	19.894	22835.23	454284
		Итого материалов:				**1324.44**	**454284**
		НР первого уровня	%	60.9		47.80	16397
		НР второго уровня	%	4.24		61.81	21199
		Накладные расходы	%	--		109.61	37596
		Сметная прибыль	%	8		121.56	41695
		Сметная стоимость:				**1641.06**	**562882**
		ФЛ					
139	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	**шт**	**28.0000**		**1094.74**	**30653**

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.652	18.256	752.84	13744
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.217	6.076	935.95	5687
		Итого оплата труда:				**693.95**	**19431**
139. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0106	0.2968	3370.50	1000
139. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0029	0.0812	1874.05	152
139. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.186	5.208	2858.39	14886
139. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0117	0.3276	11.48	4
139. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0175	0.49	1767.51	866
		Итого эксплуатация машин:				**603.89**	**16909**
139. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	28	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		430.94	12066
		НР второго уровня	%	4.24		64.69	1811
		Накладные расходы	%	--		495.63	13878
		Сметная прибыль	%	8		127.23	3562
		Сметная стоимость:				**1717.60**	**48093**
140	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**12.0000**		**1450.57**	**17407**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0.825	9.9	762.12	7545
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3011	3.613	923.82	3338
		Итого оплата труда:				**906.91**	**10883**
140. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0242	0.2904	3370.50	979
140. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0067	0.0804	1874.05	151
140. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.229	2.748	2858.39	7855
140. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0268	0.3216	11.48	4
140. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0412	0.4944	1767.51	874
		Итого эксплуатация машин:				**821.82**	**9862**
140. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		563.19	6758
		НР второго уровня	%	4.24		85.38	1025
		Накладные расходы	%	--		648.58	7783
		Сметная прибыль	%	8		167.93	2015
		Сметная стоимость:				**2267.08**	**27205**
141	**11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**60.0000**		**2089.15**	**125349**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1.21	72.6	781.30	56722
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4352	26.112	911.41	23799
		Итого оплата труда:				**1342.02**	**80521**
141. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0367	2.202	3370.50	7422
141. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0102	0.612	1874.05	1147
141. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.288	17.28	2858.39	49393
141. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0407	2.442	11.48	28
141. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1003	6.018	1767.51	10637
		Итого эксплуатация машин:				**1143.78**	**68627**

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	60	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		833.39	50004
		НР второго уровня	%	4.24		123.92	7435
		Накладные расходы	%	--		957.31	57439
		Сметная прибыль	%	8		243.72	14623
		Сметная стоимость:				**3290.18**	**197411**
142	**11-070101-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т**	**шт**	**8.0000**		**3281.37**	**26251**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1.68	13.44	790.58	10625
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5409	4.327	940.98	4072
		Итого оплата труда:				**1837.15**	**14697**
142. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0435	0.348	3370.50	1173
142. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0121	0.0968	1874.05	181
142. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.345	2.76	3972.01	10963
142. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0481	0.3848	11.48	4
142. 7	33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0.1403	1.122	2472.61	2775
142. 8	33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0.1403	1.122	471.15	529
		Итого эксплуатация машин:				**1953.20**	**15626**
142. 9	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**--**
		НР первого уровня	%	62.1		1140.87	9127
		НР второго уровня	%	4.24		187.50	1500
		Накладные расходы	%	--		1328.37	10627
		Сметная прибыль	%	8		368.78	2950
		Сметная стоимость:				**4978.53**	**39828**
143	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	**м3**	**71.3000**		**31514.43**	**2246979**
		НР второго уровня	%	4.24		1336.21	95272
		Накладные расходы	%	--		1336.21	95272
		Сметная прибыль	%	8		2628.05	187380
		Сметная стоимость:				**35478.69**	**2529631**
144	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	**м3**	**3.1300**		**23715.13**	**74228**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2.6	8.138	762.12	6202
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.27	0.8451	841.08	711
		Итого оплата труда:				**2208.60**	**6913**
144. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.008451	3370.50	28
144. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1547	0.484211	37.27	18
144. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2368	0.741184	3561.49	2640
144. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0122	0.038186	3114.94	119
144. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0044	0.013772	57.10	1
144. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.238	3.874	165.76	642
144. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0183	0.057279	1767.51	101
		Итого эксплуатация машин:				**1133.97**	**3549**

1	2	3	4	5	6	7	8
144.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.177	19210.77	61032
144.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.269	0.84197	66.30	56
144.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.00313	26033.00	81
144.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0026	0.008138	26033.00	212
144.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00014	0.000438	23886.67	10
144.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.98	3.067	196.55	603
144.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.06	0.1878	6598.38	1239
144.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0013	0.004069	200244.36	815
144.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00181	0.005665	28.00	0
144.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.203	0.63539	674.52	429
		Итого материалов:				**20599.65**	**64477**
		НР первого уровня	%	48.5		1071.17	3353
		НР второго уровня	%	4.24		1050.94	3289
		Накладные расходы	%	--		2122.11	6642
		Сметная прибыль	%	8		2066.98	6470
		Сметная стоимость:				**27904.22**	**87340**
145	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0034**		**207073.83**	**704**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	30
		Накладные расходы	%	--		8779.93	30
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	59
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**793**
146	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0231**		**194417.24**	**4491**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	190
		Накладные расходы	%	--		8243.29	190
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	375
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**5056**
147	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**75.54645**		**270.00**	**20398**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	865
		Накладные расходы	%	--		11.45	865
		Сметная прибыль	%	8		22.52	1701
		Сметная стоимость:				**303.96**	**22963**
148	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**75.54645**		**270.00**	**20398**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	865
		Накладные расходы	%	--		11.45	865
		Сметная прибыль	%	8		22.52	1701
		Сметная стоимость:				**303.96**	**22963**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**168.0000**		**1158.20**	**194577**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.476	79.968	752.84	60203
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	33.398	949.73	31719
		Итого оплата труда:				**547.16**	**91922**
149. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	4.418	3114.94	13763
149. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	22.344	2858.39	63868
149. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	6.636	1767.51	11729
		Итого эксплуатация машин:				**531.91**	**89360**
149. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.6888	18823.06	12965
149. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	2.016	15897.22	32049
149. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	168	--	--
		Итого материалов:				**267.94**	**45014**
		НР первого уровня	%	62.1		339.78	57084
		НР второго уровня	%	4.24		63.51	10670
		Накладные расходы	%	--		403.30	67754
		Сметная прибыль	%	8		124.92	20987
		Сметная стоимость:				**1686.42**	**283318**
150	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**91.0000**		**1645.28**	**149721**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.668	60.788	752.84	45764
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2801	25.489	949.47	24201
		Итого оплата труда:				**768.84**	**69965**
150. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0392	3.567	3114.94	11112
150. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.182	16.562	2858.39	47341
150. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0589	5.36	1767.51	9474
		Итого эксплуатация машин:				**746.44**	**67926**
150. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	0.6461	18823.06	12162
150. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0165	1.502	15897.22	23870
150. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	91	--	--
		Итого материалов:				**395.95**	**36031**
		НР первого уровня	%	62.1		477.45	43448
		НР второго уровня	%	4.24		90.00	8190
		Накладные расходы	%	--		567.46	51639
		Сметная прибыль	%	8		177.02	16109
		Сметная стоимость:				**2389.76**	**217468**
151	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**29.0000**		**2461.39**	**71380**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0.937	27.173	771.40	20961
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	12.998	948.85	12333
		Итого оплата труда:				**1148.08**	**33294**
151. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	2.103	3114.94	6549
151. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	7.743	2858.39	22133
151. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	3.152	1767.51	5572
		Итого эксплуатация машин:				**1181.15**	**34253**
151. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.1363	18823.06	2566
151. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	0.8555	15897.22	13600
151. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	29	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**557.44**	**16166**
		НР первого уровня	%	62.1		712.96	20676
		НР второго уровня	%	4.24		134.59	3903
		Накладные расходы	%	--		847.55	24579
		Сметная прибыль	%	8		264.72	7677
		Сметная стоимость:				**3573.65**	**103636**
152	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**68.0000**		**3474.44**	**236262**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1.18	80.24	771.40	61897
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.691	46.988	947.09	44502
		Итого оплата труда:				**1564.69**	**106399**
152. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.1504	10.227	3114.94	31857
152. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.315	21.42	2858.39	61227
152. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2256	15.341	1767.51	27115
		Итого эксплуатация машин:				**1767.63**	**120199**
152. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0071	0.4828	18823.06	9088
152. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0417	2.836	15897.22	45078
152. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	68	--	--
		Итого материалов:				**796.56**	**54166**
		НР первого уровня	%	62.1		971.67	66074
		НР второго уровня	%	4.24		188.52	12819
		Накладные расходы	%	--		1160.19	78893
		Сметная прибыль	%	8		370.77	25212
		Сметная стоимость:				**5005.40**	**340367**
153	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**48.0600**		**19783.14**	**950778**
		НР второго уровня	%	4.24		838.81	40313
		Накладные расходы	%	--		838.81	40313
		Сметная прибыль	%	8		1649.76	79287
		Сметная стоимость:				**22271.70**	**1070378**
154	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**9.0900**		**19475.53**	**177033**
		НР второго уровня	%	4.24		825.76	7506
		Накладные расходы	%	--		825.76	7506
		Сметная прибыль	%	8		1624.10	14763
		Сметная стоимость:				**21925.40**	**199302**
155	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**70.6200**		**18325.73**	**1294163**
		НР второго уровня	%	4.24		777.01	54873
		Накладные расходы	%	--		777.01	54873
		Сметная прибыль	%	8		1528.22	107923
		Сметная стоимость:				**20630.96**	**1456958**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**30.8500**		**21695.42**	**669304**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3.06	94.401	752.84	71069
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2287	7.055	847.22	5977
		Итого оплата труда:				**2497.45**	**77046**
156. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.083295	3370.50	281
156. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1821	5.618	37.27	209
156. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.188	5.8	3561.49	20656
156. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0153	0.472005	3114.94	1470
156. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.008	0.2468	57.10	14
156. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0227	0.700295	1767.51	1238
		Итого эксплуатация машин:				**773.69**	**23868**
156. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	31.467	17476.07	549919
156.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.021595	24437.72	528
156.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0086	0.26531	26033.00	6907
156.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00026	0.008021	23886.67	192
156.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005	0.015425	381819.66	5890
156.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.43	13.265	196.55	2607
156.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00077	0.023754	28.00	1
156.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.4	12.34	674.52	8324
		Итого материалов:				**18618.05**	**574367**
		НР первого уровня	%	48.5		1211.26	37367
		НР второго уровня	%	4.24		971.24	29963
		Накладные расходы	%	--		2182.51	67330
		Сметная прибыль	%	8		1910.23	58931
		Сметная стоимость:				**25788.17**	**795565**
157	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**158.6200**		**270.00**	**42827**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	1816
		Накладные расходы	%	--		11.45	1816
		Сметная прибыль	%	8		22.52	3571
		Сметная стоимость:				**303.96**	**48215**
158	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**158.6200**		**270.00**	**42827**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	1816
		Накладные расходы	%	--		11.45	1816
		Сметная прибыль	%	8		22.52	3571
		Сметная стоимость:				**303.96**	**48215**
		ПЕРЕПАД В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
159	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**2.0000**		**1158.20**	**2316**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.476	0.952	752.84	717
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1988	0.3976	949.73	378
		Итого оплата труда:				**547.16**	**1094**
159. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0263	0.0526	3114.94	164
159. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.133	0.266	2858.39	760

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0395	0.079	1767.51	140
		Итого эксплуатация машин:				**531.91**	**1064**
159. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0041	0.0082	18823.06	154
159. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	0.024	15897.22	382
159. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**267.94**	**536**
		НР первого уровня	%	62.1		339.78	680
		НР второго уровня	%	4.24		63.51	127
		Накладные расходы	%	--		403.30	807
		Сметная прибыль	%	8		124.92	250
		Сметная стоимость:				**1686.42**	**3373**
160	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**1.0000**		**2461.39**	**2461**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0.937	0.937	771.40	723
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4482	0.4482	948.85	425
		Итого оплата труда:				**1148.08**	**1148**
160. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0725	0.0725	3114.94	226
160. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.267	0.267	2858.39	763
160. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1087	0.1087	1767.51	192
		Итого эксплуатация машин:				**1181.15**	**1181**
160. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0047	0.0047	18823.06	88
160. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0295	0.0295	15897.22	469
160. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**557.44**	**557**
		НР первого уровня	%	62.1		712.96	713
		НР второго уровня	%	4.24		134.59	135
		Накладные расходы	%	--		847.55	848
		Сметная прибыль	%	8		264.72	265
		Сметная стоимость:				**3573.65**	**3574**
161	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**0.3900**		**19783.14**	**7715**
		НР второго уровня	%	4.24		838.81	327
		Накладные расходы	%	--		838.81	327
		Сметная прибыль	%	8		1649.76	643
		Сметная стоимость:				**22271.70**	**8686**
162	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**0.5430**		**18325.73**	**9951**
		НР второго уровня	%	4.24		777.01	422
		Накладные расходы	%	--		777.01	422
		Сметная прибыль	%	8		1528.22	830
		Сметная стоимость:				**20630.96**	**11203**
163	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0.946995**		**270.00**	**256**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11.45	11
		Сметная прибыль	%	8		22.52	21
		Сметная стоимость:				**303.96**	**288**
164	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**0.946995**		**270.00**	**256**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	11
		Накладные расходы	%	--		11.45	11
		Сметная прибыль	%	8		22.52	21
		Сметная стоимость:				**303.96**	**288**
		СЕТКА С-1-8 шт-(АС-14)					
165	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.01136**		**336538.35**	**3823**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	0.640704	762.12	488
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.006134	828.31	5
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**493**
165. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.002613	3561.49	9
165. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.003522	1767.51	6
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**16**
165. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.01136	292187.71	3319
		Итого материалов:				**292187.71**	**3319**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	251
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	173
		Накладные расходы	%	--		37267.57	423
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	340
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**4586**
166	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.01136**		**194417.24**	**2209**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	94
		Накладные расходы	%	--		8243.29	94
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	184
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**2486**
		СЕТКА С-1,2,3,4,5,7-(ПРИЛ.ЛИСТ АСК 01-05)					
167	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.4750**		**336538.35**	**159856**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	26.79	762.12	20417
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2565	828.31	212
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**20630**
167. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.10925	3561.49	389
167. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.14725	1767.51	260
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**649**
167. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.475	292187.71	138789
		Итого материалов:				**292187.71**	**138789**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	10480
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	7222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37267.57	17702
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	14205
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**191762**
168	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.4750**		**201002.41**	**95476**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	4048
		Накладные расходы	%	--		8522.50	4048
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	7962
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**107486**
		ШТЫРЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОННОЙ СТЕНКЕ					
169	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.00063**		**336538.35**	**212**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	0.035532	762.12	27
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.00034	828.34	0
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**27**
169. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.000145	3561.49	1
169. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.000195	1767.51	0
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**1**
169. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.00063	292187.71	184
		Итого материалов:				**292187.71**	**184**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	14
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	10
		Накладные расходы	%	--		37267.57	23
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	19
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**254**
170	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00063**		**194417.24**	**122**
		НР второго уровня	%	4.24		8243.29	5
		Накладные расходы	%	--		8243.29	5
		Сметная прибыль	%	8		16212.84	10
		Сметная стоимость:				**218873.37**	**138**
		СЕТКИ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИИ (АС-10)					
171	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.06163**		**336538.35**	**20741**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	3.476	762.12	2649
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.03328	828.31	28
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**2677**
171. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.014175	3561.49	50
171. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.019105	1767.51	34
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**84**
171. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.06163	292187.71	18008
		Итого материалов:				**292187.71**	**18008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	1360
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	937
		Накладные расходы	%	--		37267.57	2297
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	1843
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**24881**
172	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.06163**		**196448.84**	**12107**
		НР второго уровня	%	4.24		8329.43	513
		Накладные расходы	%	--		8329.43	513
		Сметная прибыль	%	8		16382.26	1010
		Сметная стоимость:				**221160.53**	**13630**
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
173	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.7092**		**336538.35**	**238673**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	39.999	762.12	30484
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.382968	828.31	317
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**30801**
173. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.163116	3561.49	581
173. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.219852	1767.51	389
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**970**
173. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.7092	292187.71	207220
		Итого материалов:				**292187.71**	**207220**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	15647
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	10783
		Накладные расходы	%	--		37267.57	26430
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	21208
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**286311**
174	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1203**		**201002.41**	**24181**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	1025
		Накладные расходы	%	--		8522.50	1025
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	2016
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**27222**
175	**21-050201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0.5889**		**302698.83**	**178259**
		НР второго уровня	%	4.24		12834.43	7558
		Накладные расходы	%	--		12834.43	7558
		Сметная прибыль	%	8		25242.66	14865
		Сметная стоимость:				**340775.92**	**200683**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**142.0000**		**1916.71**	**272172**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0.201	28.542	733.67	20940
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.994	828.31	823
		Итого оплата труда:				**153.27**	**21764**
176. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0341	4.842	477.18	2311
176. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	0.994	1767.51	1757
		Итого эксплуатация машин:				**28.64**	**4068**
176. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	3.55	13800.53	48992
176. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2.2	312.4	215.22	67235
176. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.2	596.4	212.16	126532
176. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.02272	117190.83	2663
176. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.03408	51147.90	1743
		Итого материалов:				**1740.60**	**247165**
		НР первого уровня	%	50.8		77.86	11056
		НР второго уровня	%	4.24		84.57	12009
		Накладные расходы	%	--		162.43	23065
		Сметная прибыль	%	8		166.33	23619
		Сметная стоимость:				**2245.47**	**318856**
177	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**899.0000**		**726.68**	**653289**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	190.588	819.03	156097
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	1.798	828.31	1489
		Итого оплата труда:				**175.29**	**157587**
177. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	17.531	477.18	8365
177. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	1.798	1767.51	3178
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**11543**
177. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	2157.6	212.16	457756
177. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.14384	117190.83	16857
177. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.21576	51147.90	11036
		Итого материалов:				**540.21**	**485649**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	80054
		НР второго уровня	%	4.24		34.59	31094
		Накладные расходы	%	--		123.63	111148
		Сметная прибыль	%	8		68.03	61155
		Сметная стоимость:				**918.34**	**825592**
		ПРИЯМОК 900Х800Х700-1ШТ					
178	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.1100**		**5108.99**	**562**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.0935	702.74	66
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.0594	846.91	50
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**116**
178. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0506	1874.05	95
178. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.1012	11.48	1

1	2	3	4	5	6	7	8
178. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.0088	3382.70	30
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**126**
178. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.1265	2925.41	370
178. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0165	28.00	0
		Итого материалов:				**3368.42**	**371**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	59
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	26
		Накладные расходы	%	--		775.11	85
		Сметная прибыль	%	8		470.73	52
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**699**
179	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**1.1000**		**1522.38**	**1675**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.143	0.1573	727.48	114
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	0.02222	828.31	18
		Итого оплата труда:				**120.76**	**133**
179. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	0.0154	2505.69	39
179. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	0.00561	1874.05	11
179. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	0.011	11.48	0
179. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.00121	1767.51	2
179. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.00715	56.99	0
		Итого эксплуатация машин:				**47.07**	**52**
179. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	0.06369	22835.23	1454
179. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.00011	24437.72	3
179.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000172	0.00019	117190.83	22
179.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000518	0.000569	51147.90	29
		Итого материалов:				**1371.29**	**1508**
		НР первого уровня	%	60.9		73.54	81
		НР второго уровня	%	4.24		67.67	74
		Накладные расходы	%	--		141.21	155
		Сметная прибыль	%	8		133.09	146
		Сметная стоимость:				**1796.68**	**1976**
180	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**1.1000**		**1409.89**	**1551**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.1005	0.11055	727.48	80
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.00143	4141.54	6
		Итого оплата труда:				**78.50**	**86**
180. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0065	0.00715	1874.05	13
180. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.013	0.0143	11.48	0
		Итого эксплуатация машин:				**12.33**	**14**
180. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.058	0.0638	22835.23	1457
		Итого материалов:				**1324.44**	**1457**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60.9		47.80	53
		НР второго уровня	%	4.24		61.81	68
		Накладные расходы	%	--		109.61	121
		Сметная прибыль	%	8		121.56	134
		Сметная стоимость:				**1641.06**	**1805**
181	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2.3800**		**217.50**	**518**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	0.50456	819.03	413
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.00476	828.32	4
		Итого оплата труда:				**175.29**	**417**
181. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.04641	477.18	22
181. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.00476	1767.51	8
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**31**
181. 5	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.000381	117190.83	45
181. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.000571	51147.90	29
		Итого материалов:				**31.03**	**74**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	212
		НР второго уровня	%	4.24		13.00	31
		Накладные расходы	%	--		102.05	243
		Сметная прибыль	%	8		25.56	61
		Сметная стоимость:				**345.11**	**821**
182	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**т**	**0.5712**		**21148.44**	**12080**
		НР второго уровня	%	4.24		896.69	512
		Накладные расходы	%	--		896.69	512
		Сметная прибыль	%	8		1763.61	1007
		Сметная стоимость:				**23808.74**	**13600**
183	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**0.4400**		**23784.19**	**10465**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3.86	1.698	733.67	1246
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4263	0.187572	952.81	179
		Итого оплата труда:				**3238.15**	**1425**
183. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.44	0.1936	37.27	7
183. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0145	0.00638	3114.94	20
183. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.39	0.1716	2858.39	490
183. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4704	0.206976	165.76	34
183. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0218	0.009592	1767.51	17
		Итого эксплуатация машин:				**1292.84**	**569**
183. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0045	0.00198	18542.90	37
183. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.4466	18823.06	8406
183.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0013	0.000572	26033.00	15
183.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00047	0.000207	23886.67	5
183.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00029	0.000128	381819.66	49
183.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.602	0.26488	196.55	52

1	2	3	4	5	6	7	8
183.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0006	0.000264	200244.36	53
183.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00141	0.00062	28.00	0
183.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.113	0.04972	674.52	34
		Итого материалов:				**19659.38**	**8650**
		НР первого уровня	%	48.5		1570.50	691
		НР второго уровня	%	4.24		1075.04	473
		Накладные расходы	%	--		2645.54	1164
		Сметная прибыль	%	8		2114.38	930
		Сметная стоимость:				**28544.10**	**12559**
184	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0.4466**		**270.00**	**121**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	5
		Накладные расходы	%	--		11.45	5
		Сметная прибыль	%	8		22.52	10
		Сметная стоимость:				**303.96**	**136**
185	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**0.4466**		**270.00**	**121**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	5
		Накладные расходы	%	--		11.45	5
		Сметная прибыль	%	8		22.52	10
		Сметная стоимость:				**303.96**	**136**
186	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.00074**		**207073.83**	**153**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	6
		Накладные расходы	%	--		8779.93	6
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	13
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**173**
187	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.001185**		**201002.41**	**238**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	10
		Накладные расходы	%	--		8522.50	10
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	20
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**268**
		ПРИЯМОК 600Х600Х300-4ШТ					
188	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.2560**		**5108.99**	**1308**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.2176	702.74	153
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.13824	846.91	117
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**270**
188. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.11776	1874.05	221
188. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.23552	11.48	3
188. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.02048	3382.70	69
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**293**

1	2	3	4	5	6	7	8
188. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.2944	2925.41	861
188. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0384	28.00	1
		Итого материалов:				**3368.42**	**862**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	137
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	61
		Накладные расходы	%	--		775.11	198
		Сметная прибыль	%	8		470.73	121
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**1627**
189	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**2.5600**		**1522.38**	**3897**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.143	0.36608	727.48	266
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	0.051712	828.31	43
		Итого оплата труда:				**120.76**	**309**
189. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	0.03584	2505.69	90
189. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	0.013056	1874.05	24
189. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	0.0256	11.48	0
189. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.002816	1767.51	5
189. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.01664	56.99	1
		Итого эксплуатация машин:				**47.07**	**120**
189. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	0.148224	22835.23	3385
189. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.000256	24437.72	6
189.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000172	0.000442	117190.83	52
189.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000517	0.001325	51147.90	68
		Итого материалов:				**1371.29**	**3510**
		НР первого уровня	%	60.9		73.54	188
		НР второго уровня	%	4.24		67.67	173
		Накладные расходы	%	--		141.21	362
		Сметная прибыль	%	8		133.09	341
		Сметная стоимость:				**1796.68**	**4600**
190	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**2.5600**		**1409.89**	**3609**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0.1005	0.25728	727.48	187
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.003328	4141.56	14
		Итого оплата труда:				**78.50**	**201**
190. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0065	0.01664	1874.05	31
190. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.013	0.03328	11.48	0
		Итого эксплуатация машин:				**12.33**	**32**
190. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.058	0.14848	22835.23	3391
		Итого материалов:				**1324.44**	**3391**
		НР первого уровня	%	60.9		47.80	122
		НР второго уровня	%	4.24		61.81	158
		Накладные расходы	%	--		109.61	281

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		121.56	311
		Сметная стоимость:				**1641.06**	**4201**
191	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2.8800**		**217.50**	**626**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	0.61056	819.03	500
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.00576	828.32	5
		Итого оплата труда:				**175.29**	**505**
191. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.05616	477.18	27
191. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.00576	1767.51	10
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**37**
191. 5	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.000461	117190.83	54
191. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.000691	51147.90	35
		Итого материалов:				**31.03**	**89**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	256
		НР второго уровня	%	4.24		13.00	37
		Накладные расходы	%	--		102.05	294
		Сметная прибыль	%	8		25.56	74
		Сметная стоимость:				**345.11**	**994**
192	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**т**	**0.6912**		**21148.44**	**14618**
		НР второго уровня	%	4.24		896.69	620
		Накладные расходы	%	--		896.69	620
		Сметная прибыль	%	8		1763.61	1219
		Сметная стоимость:				**23808.74**	**16457**
193	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**0.9600**		**23784.19**	**22833**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3.86	3.706	733.67	2719
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4263	0.409248	952.81	390
		Итого оплата труда:				**3238.15**	**3109**
193. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.44	0.4224	37.27	16
193. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0145	0.01392	3114.94	43
193. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.39	0.3744	2858.39	1070
193. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4704	0.451584	165.76	75
193. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0218	0.020928	1767.51	37
		Итого эксплуатация машин:				**1292.84**	**1241**
193. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0045	0.00432	18542.90	80
193. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.9744	18823.06	18341
193.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0013	0.001248	26033.00	32
193.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00047	0.000451	23886.67	11
193.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00029	0.000278	381819.66	106
193.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.602	0.57792	196.55	114
193.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0006	0.000576	200244.36	115
193.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00141	0.001354	28.00	0
193.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.113	0.10848	674.52	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19659.38**	**18873**
		НР первого уровня	%	48.5		1570.50	1508
		НР второго уровня	%	4.24		1075.04	1032
		Накладные расходы	%	--		2645.54	2540
		Сметная прибыль	%	8		2114.38	2030
		Сметная стоимость:				**28544.10**	**27402**
194	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0.9744**		**270.00**	**263**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	11
		Накладные расходы	%	--		11.45	11
		Сметная прибыль	%	8		22.52	22
		Сметная стоимость:				**303.96**	**296**
195	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**0.9744**		**270.00**	**263**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	11
		Накладные расходы	%	--		11.45	11
		Сметная прибыль	%	8		22.52	22
		Сметная стоимость:				**303.96**	**296**
196	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.002072**		**207073.83**	**429**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	18
		Накладные расходы	%	--		8779.93	18
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	36
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**483**
197	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00474**		**201002.41**	**953**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	40
		Накладные расходы	%	--		8522.50	40
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	79
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**1073**
198	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0.072144**		**415608.05**	**29984**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42.3	3.052	762.12	2326
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.49	0.179639	828.31	149
		Итого оплата труда:				**34300.17**	**2475**
198. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.69	0.049779	3561.49	177
198. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.8	0.129859	1767.51	230
		Итого эксплуатация машин:				**5638.95**	**407**
198. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.75	0.054108	18524.15	1002
198. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.06	0.004329	205870.68	891
198. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0.072144	346298.37	24983
198. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0.36072	1037.54	374
		Итого материалов:				**377731.42**	**27251**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50.8		17424.49	1257
		НР второго уровня	%	4.24		18360.58	1325
		Накладные расходы	%	--		35785.06	2582
		Сметная прибыль	%	8		36111.45	2605
		Сметная стоимость:				**487504.56**	**35171**
199	**21-050110-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0.269412**		**206770.26**	**55706**
		НР второго уровня	%	4.24		8767.06	2362
		Накладные расходы	%	--		8767.06	2362
		Сметная прибыль	%	8		17242.99	4645
		Сметная стоимость:				**232780.30**	**62714**
		ПРИЯМОК (900x800x930)-1ШТ					
200	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.1440**		**5108.99**	**736**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.1224	702.74	86
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.07776	846.91	66
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**152**
200. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.06624	1874.05	124
200. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.13248	11.48	2
200. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.01152	3382.70	39
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**165**
200. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.1656	2925.41	484
200. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0216	28.00	1
		Итого материалов:				**3368.42**	**485**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	77
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	34
		Накладные расходы	%	--		775.11	112
		Сметная прибыль	%	8		470.73	68
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**915**
201	**11-110101-1901 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм**	**м2**	**1.4400**		**241.12**	**347**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0.243	0.34992	781.30	273
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.00144	828.33	1
		Итого оплата труда:				**190.68**	**275**
201. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00144	1767.51	3
201. 4	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.00936	56.99	1
		Итого эксплуатация машин:				**2.14**	**3**
201. 5	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.000144	24437.72	4
201. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000173	0.000248	117190.83	29
201. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000518	0.000745	51147.90	38
		Итого материалов:				**49.13**	**71**
		НР первого уровня	%	60.9		116.13	167
		НР второго уровня	%	4.24		15.15	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		131.27	189
		Сметная прибыль	%	8		29.79	43
		Сметная стоимость:				**402.19**	**579**
202	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**т**	**0.0864**		**21148.44**	**1827**
		НР второго уровня	%	4.24		896.69	77
		Накладные расходы	%	--		896.69	77
		Сметная прибыль	%	8		1763.61	152
		Сметная стоимость:				**23808.74**	**2057**
203	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**0.8000**		**23784.19**	**19027**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3.86	3.088	733.67	2266
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4263	0.34104	952.81	325
		Итого оплата труда:				**3238.15**	**2591**
203. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.44	0.352	37.27	13
203. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0145	0.0116	3114.94	36
203. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.39	0.312	2858.39	892
203. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4704	0.37632	165.76	62
203. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0218	0.01744	1767.51	31
		Итого эксплуатация машин:				**1292.84**	**1034**
203. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0045	0.0036	18542.90	67
203. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.812	18823.06	15284
203.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0013	0.00104	26033.00	27
203.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00047	0.000376	23886.67	9
203.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00029	0.000232	381819.66	89
203.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.602	0.4816	196.55	95
203.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0006	0.00048	200244.36	96
203.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00141	0.001128	28.00	0
203.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.113	0.0904	674.52	61
		Итого материалов:				**19659.38**	**15728**
		НР первого уровня	%	48.5		1570.50	1256
		НР второго уровня	%	4.24		1075.04	860
		Накладные расходы	%	--		2645.54	2116
		Сметная прибыль	%	8		2114.38	1692
		Сметная стоимость:				**28544.10**	**22835**
204	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0.8120**		**270.00**	**219**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	9
		Накладные расходы	%	--		11.45	9
		Сметная прибыль	%	8		22.52	18
		Сметная стоимость:				**303.96**	**247**
205	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**0.8120**		**270.00**	**219**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	9
		Накладные расходы	%	--		11.45	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		22.52	18
		Сметная стоимость:				**303.96**	**247**
206	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0085**		**207073.83**	**1760**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	75
		Накладные расходы	%	--		8779.93	75
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	147
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**1982**
207	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0079**		**201002.41**	**1588**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	67
		Накладные расходы	%	--		8522.50	67
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	132
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**1788**
208	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2.4000**		**726.68**	**1744**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0.212	0.5088	819.03	417
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.0048	828.31	4
		Итого оплата труда:				**175.29**	**421**
208. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.0468	477.18	22
208. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.0048	1767.51	8
		Итого эксплуатация машин:				**12.84**	**31**
208. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	5.76	212.16	1222
208. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.000384	117190.83	45
208. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.000576	51147.90	29
		Итого материалов:				**540.21**	**1297**
		НР первого уровня	%	50.8		89.05	214
		НР второго уровня	%	4.24		34.59	83
		Накладные расходы	%	--		123.63	297
		Сметная прибыль	%	8		68.03	163
		Сметная стоимость:				**918.34**	**2204**
209	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0.0621**		**415608.05**	**25822**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42.3	2.628	762.12	2003
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.49	0.154704	828.31	128
		Итого оплата труда:				**34300.17**	**2131**
209. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.69	0.04287	3561.49	153
209. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.8	0.111834	1767.51	198
		Итого эксплуатация машин:				**5638.95**	**350**
209. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.75	0.046598	18524.15	863
209. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.06	0.003728	205870.68	767
209. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0.06213	346298.37	21516

1	2	3	4	5	6	7	8
209. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0.31065	1037.54	322
		Итого материалов:				**377731.42**	**23468**
		НР первого уровня	%	50.8		17424.49	1083
		НР второго уровня	%	4.24		18360.58	1141
		Накладные расходы	%	--		35785.06	2223
		Сметная прибыль	%	8		36111.45	2244
		Сметная стоимость:				**487504.56**	**30289**
		КРЫЛЬЦА					
		КРЫЛЬЦО №1-3ШТ					
210	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**3.0000**		**3565.14**	**10695**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	2.55	702.74	1792
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	1.62	846.91	1372
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**3164**
210. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.38	1874.05	2586
210. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	2.76	11.48	32
210. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.24	3382.70	812
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**3430**
210. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	3.45	1582.93	5461
210. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.45	28.00	13
		Итого материалов:				**1824.57**	**5474**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	1607
		НР второго уровня	%	4.24		173.88	522
		Накладные расходы	%	--		709.65	2129
		Сметная прибыль	%	8		341.98	1026
		Сметная стоимость:				**4616.77**	**13850**
211	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)**	**м3**	**0.2700**		**23355.77**	**6306**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	4.9	1.323	733.67	971
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.05319	838.93	45
		Итого оплата труда:				**3760.25**	**1015**
211. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.000729	3370.50	2
211. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2916	0.078732	37.27	3
211. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1761	0.047547	3561.49	169
211. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0074	0.001998	3114.94	6
211. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0086	0.002322	57.10	0
211. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0108	0.002916	1767.51	5
		Итого эксплуатация машин:				**689.78**	**186**
211. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.2754	17476.07	4813
211.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.762	0.20574	66.30	14
211.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.007	0.00189	26033.00	49
211.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00082	0.000221	23886.67	5
211.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.3	0.081	196.55	16
211.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.075	0.02025	6598.38	134

1	2	3	4	5	6	7	8
211.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00424	0.001145	28.00	0
211.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.651	0.17577	674.52	119
		Итого материалов:				**19071.00**	**5149**
		НР первого уровня	%	48.5		1823.72	492
		НР второго уровня	%	4.24		1067.61	288
		Накладные расходы	%	--		2891.33	781
		Сметная прибыль	%	8		2099.77	567
		Сметная стоимость:				**28346.87**	**7654**
212	**11-060101-0116 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)**	**м3**	**4.6560**		**22870.47**	**106485**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	2.37	11.035	733.67	8096
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3432	1.598	846.84	1353
		Итого оплата труда:				**2029.43**	**9449**
212. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.012571	3370.50	42
212. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1416	0.65929	37.27	25
212. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2844	1.324	3561.49	4716
212. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0225	0.10476	3114.94	326
212. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0015	0.006984	57.10	0
212. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0893	0.415781	165.76	69
212. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0336	0.156442	1767.51	277
		Итого эксплуатация машин:				**1171.63**	**5455**
212.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.726	19210.77	90787
212.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	0.474912	66.30	31
212.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.003259	26033.00	85
212.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000466	23886.67	11
212.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.109	0.507504	196.55	100
212.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.05	0.2328	6598.38	1536
212.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.000466	200244.36	93
212.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00731	0.034035	28.00	1
212.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.068	0.316608	914.15	289
		Итого материалов:				**19960.04**	**92934**
		НР первого уровня	%	48.5		984.28	4583
		НР второго уровня	%	4.24		1011.44	4709
		Накладные расходы	%	--		1995.72	9292
		Сметная прибыль	%	8		1989.29	9262
		Сметная стоимость:				**26855.48**	**125039**
213	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4.99989**		**270.00**	**1350**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	57
		Накладные расходы	%	--		11.45	57
		Сметная прибыль	%	8		22.52	113
		Сметная стоимость:				**303.96**	**1520**
214	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.008004**		**207073.83**	**1657**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8779.93	70
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	138
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**1866**
215	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**30.0000**		**1705.95**	**51178**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1.57	47.1	771.40	36333
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0231	0.693	787.34	546
		Итого оплата труда:				**1229.29**	**36879**
215. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0109	0.327	3370.50	1102
215. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.5626	16.878	11.77	199
215. 5	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.32	9.6	37.50	360
215. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01	0.3	1379.81	414
215. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	0.066	1767.51	117
		Итого эксплуатация машин:				**73.05**	**2191**
215. 8	21-020401-2824	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М125 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.612	17020.44	10417
215. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0.02	0.6	114.22	69
215.10	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.918	2309.23	2120
215.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0585	1.755	28.00	49
		Итого материалов:				**421.80**	**12654**
		НР первого уровня	%	60.9		748.63	22459
		НР второго уровня	%	4.24		104.07	3122
		Накладные расходы	%	--		852.71	25581
		Сметная прибыль	%	8		204.69	6141
		Сметная стоимость:				**2763.35**	**82900**
216	**11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/**	**м2**	**30.0000**		**206.51**	**6195**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0.153	4.59	771.40	3541
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.015	733.67	11
		Итого оплата труда:				**118.39**	**3552**
216. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0841	2.523	11.77	30
216. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.015	1379.81	21
		Итого эксплуатация машин:				**1.68**	**50**
216. 5	21-020401-2824	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М125 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	0.153	17020.44	2604
		Итого материалов:				**86.80**	**2604**
		НР первого уровня	%	60.9		72.10	2163
		НР второго уровня	%	4.24		11.81	354
		Накладные расходы	%	--		83.91	2517
		Сметная прибыль	%	8		23.23	697
		Сметная стоимость:				**313.66**	**9410**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ					
217	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.4550**		**5108.99**	**2325**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0.85	0.38675	702.74	272
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2457	846.91	208
		Итого оплата труда:				**1054.66**	**480**

1	2	3	4	5	6	7	8
217. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.2093	1874.05	392
217. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.4186	11.48	5
217. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0.08	0.0364	3382.70	123
		Итого эксплуатация машин:				**1143.24**	**520**
217. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.52325	2925.41	1531
217. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.06825	28.00	2
		Итого материалов:				**3368.42**	**1533**
		НР первого уровня	%	50.8		535.77	244
		НР второго уровня	%	4.24		239.34	109
		Накладные расходы	%	--		775.11	353
		Сметная прибыль	%	8		470.73	214
		Сметная стоимость:				**6354.83**	**2891**
218	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**1.0800**		**23335.42**	**25202**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4.05	4.374	727.48	3182
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1465	0.15822	945.26	150
		Итого оплата труда:				**3084.77**	**3332**
218. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.002916	3370.50	10
218. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.17	0.1836	37.27	7
218. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0073	0.007884	3114.94	25
218. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.12	0.1296	2858.39	370
218. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0135	0.01458	57.10	1
218. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0202	0.021816	165.76	4
218. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0165	0.01782	1767.51	31
		Итого эксплуатация машин:				**414.47**	**448**
218.10	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.096	18823.06	20634
218.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.4	0.432	66.30	29
218.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008	0.000864	24437.72	21
218.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.002	0.00216	26033.00	56
218.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0069	0.007452	26033.00	194
218.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00046	0.000497	23886.67	12
218.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	0.3996	196.55	79
218.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0101	0.010908	6598.38	72
218.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	0.000043	197175.18	9
218.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.0069	0.007452	14281.24	106
218.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.02937	0.03172	28.00	1
218.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	0.5346	674.52	361
		Итого материалов:				**19974.66**	**21573**
		НР первого уровня	%	48.5		1496.12	1616
		НР второго уровня	%	4.24		1052.86	1137
		Накладные расходы	%	--		2548.97	2753
		Сметная прибыль	%	8		2070.75	2236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27955.15**	**30192**
219	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1.0962**		**270.00**	**296**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	13
		Накладные расходы	%	--		11.45	13
		Сметная прибыль	%	8		22.52	25
		Сметная стоимость:				**303.96**	**333**
220	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00096**		**196448.84**	**189**
		НР второго уровня	%	4.24		8329.43	8
		Накладные расходы	%	--		8329.43	8
		Сметная прибыль	%	8		16382.26	16
		Сметная стоимость:				**221160.53**	**212**
		ПОЛЫ					
221	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**418.2600**		**183.19**	**76622**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0.0681	28.484	721.29	20545
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	3.681	828.31	3049
		Итого оплата труда:				**56.41**	**23594**
221. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0033	1.38	3370.50	4652
221. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.376434	2505.69	943
221. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0046	1.924	1874.05	3606
221. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0093	3.89	11.48	45
		Итого эксплуатация машин:				**22.11**	**9246**
221. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	21.331	2194.24	46806
221. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0022	0.920172	28.00	26
		Итого материалов:				**111.97**	**46832**
		НР первого уровня	%	60.9		34.35	14369
		НР второго уровня	%	4.24		9.22	3858
		Накладные расходы	%	--		43.58	18227
		Сметная прибыль	%	8		18.14	7588
		Сметная стоимость:				**244.91**	**102437**
222	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**33.4608**		**22725.08**	**760399**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3.66	122.467	702.74	86062
		Итого оплата труда:				**2572.03**	**86062**
222. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	16.061	11.77	189
		Итого эксплуатация машин:				**5.65**	**189**
222. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	10.373	2707.52	28085
222. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	34.13	17476.07	596459
222. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.033461	14375.42	481
222. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	66.922	729.15	48796
222. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	11.711	28.00	328

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20147.40**	**674148**
		НР первого уровня	%	60.9		1566.37	52412
		НР второго уровня	%	4.24		1029.96	34463
		Накладные расходы	%	--		2596.32	86875
		Сметная прибыль	%	8		2025.71	67782
		Сметная стоимость:				**27347.11**	**915056**
223	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**м2**	**418.2600**		**985.99**	**412400**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0.361	150.992	683.56	103212
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	11.879	800.65	9511
		Итого оплата труда:				**269.50**	**112723**
223. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	5.019	3370.50	16917
223. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	16.563	11.77	195
223. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0081	3.388	1874.05	6349
223. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	3.472	1379.81	4790
		Итого эксплуатация машин:				**67.54**	**28251**
223. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	12.799	2707.52	34653
223. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	12.799	19210.77	245874
223. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	14.639	28.00	410
		Итого материалов:				**671.68**	**280937**
		НР первого уровня	%	60.9		164.13	68648
		НР второго уровня	%	4.24		48.76	20396
		Накладные расходы	%	--		212.89	89044
		Сметная прибыль	%	8		95.91	40116
		Сметная стоимость:				**1294.79**	**541560**
224	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**418.2600**		**-215.60**	**-90178**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0.0208	8.7	-683.56	-5947
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.794694	-1467.34	-1166
		Итого оплата труда:				**-17.01**	**-7113**
224. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0162	6.776	-11.77	-80
224. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0038	1.589	-1379.81	-2193
		Итого эксплуатация машин:				**-5.43**	**-2273**
224. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0102	4.266	-19210.77	-81958
		Итого материалов:				**-195.95**	**-81958**
		НР первого уровня	%	60.9		-10.36	-4332
		НР второго уровня	%	4.24		-9.58	-4007
		Накладные расходы	%	--		-19.94	-8339
		Сметная прибыль	%	8		-18.84	-7881
		Сметная стоимость:				**-254.38**	**-106398**
		ЛОТОК					
225	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**1.8100**		**5384.93**	**9747**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3.1	5.611	702.74	3943
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	0.9955	828.31	825
		Итого оплата труда:				**2634.06**	**4768**

1	2	3	4	5	6	7	8
225. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.09	0.1629	3370.50	549
225. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.8326	1874.05	1560
225. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.93	1.683	11.48	19
		Итого эксплуатация машин:				**1176.08**	**2129**
225. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.28	2.317	1582.93	3667
225. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.2715	28.00	8
		Итого материалов:				**2030.35**	**3675**
		НР первого уровня	%	60.9		1604.15	2904
		НР второго уровня	%	4.24		296.34	536
		Накладные расходы	%	--		1900.48	3440
		Сметная прибыль	%	8		582.83	1055
		Сметная стоимость:				**7868.24**	**14242**
226	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских В7,5**	**м3**	**0.4500**		**19489.48**	**8770**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0.97	0.4365	733.67	320
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2015	0.090675	835.19	76
		Итого оплата труда:				**879.95**	**396**
226. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001215	3370.50	4
226. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0583	0.026235	37.27	1
226. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1868	0.08406	3561.49	299
226. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	0.002205	3114.94	7
226. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.00045	57.10	0
226. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0071	0.003195	1767.51	6
		Итого эксплуатация машин:				**704.43**	**317**
226. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.459	17476.07	8022
226.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.00018	26033.00	5
226.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0001	0.000045	23886.67	1
226.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.02	0.009	196.55	2
226.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.03	0.0135	6598.38	89
226.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0073	0.003285	28.00	0
226.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	0.0162	914.15	15
		Итого материалов:				**18073.39**	**8133**
		НР первого уровня	%	48.5		426.78	192
		НР второго уровня	%	4.24		844.45	380
		Накладные расходы	%	--		1271.22	572
		Сметная прибыль	%	8		1660.86	747
		Сметная стоимость:				**22421.56**	**10090**
227	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0.45675**		**270.00**	**123**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	5
		Накладные расходы	%	--		11.45	5
		Сметная прибыль	%	8		22.52	10
		Сметная стоимость:				**303.96**	**139**
228	**СН РК**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**0.45675**		**270.00**	**123**
		НР второго уровня	%	4.24		11.45	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11.45	5
		Сметная прибыль	%	8		22.52	10
		Сметная стоимость:				**303.96**	**139**
229	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**41.0000**		**256.43**	**10514**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0.289	11.849	828.31	9815
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0123	828.31	10
		Итого оплата труда:				**239.63**	**9825**
229. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.0123	1767.51	22
		Итого эксплуатация машин:				**0.53**	**22**
229. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0007	0.0287	17348.88	498
229. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.05	2.05	84.66	174
229. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.005	0.205	28.00	6
		Итого материалов:				**16.52**	**677**
		НР первого уровня	%	48.5		116.22	4765
		НР второго уровня	%	4.24		15.80	648
		Накладные расходы	%	--		132.02	5413
		Сметная прибыль	%	8		31.08	1274
		Сметная стоимость:				**419.53**	**17201**
230	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0.5816**		**69309.68**	**40311**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42.3	24.602	762.12	18750
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.49	1.448	828.31	1200
		Итого оплата труда:				**34300.17**	**19949**
230. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.69	0.401311	3561.49	1429
230. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.8	1.047	1767.51	1850
		Итого эксплуатация машин:				**5638.95**	**3280**
230. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.75	0.436208	18524.15	8080
230. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.06	0.034897	205870.68	7184
230. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	2.908	1037.54	3017
		Итого материалов:				**31433.05**	**18282**
		НР первого уровня	%	50.8		17424.49	10134
		НР второго уровня	%	4.24		3677.53	2139
		Накладные расходы	%	--		21102.01	12273
		Сметная прибыль	%	8		7232.94	4207
		Сметная стоимость:				**97644.62**	**56791**
231	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.14534**		**201002.41**	**29214**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	1239
		Накладные расходы	%	--		8522.50	1239
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	2436
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**32889**
232	**21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.43627**		**196448.54**	**85705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		8329.42	3634
		Накладные расходы	%	--		8329.42	3634
		Сметная прибыль	%	8		16382.24	7147
		Сметная стоимость:				**221160.19**	**96486**
		ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА					
233	**11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**340.0000**		**254.96**	**86687**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0.298	101.32	828.31	83924
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.34	828.31	282
		Итого оплата труда:				**247.66**	**84206**
233. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.34	1767.51	601
		Итого эксплуатация машин:				**1.77**	**601**
233. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0004	0.136	15897.22	2162
		Итого материалов:				**6.36**	**2162**
		НР первого уровня	%	62.1		153.80	52292
		НР второго уровня	%	4.24		17.33	5893
		Накладные расходы	%	--		171.13	58185
		Сметная прибыль	%	8		34.09	11590
		Сметная стоимость:				**460.18**	**156462**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
234	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**28.0000**		**301.08**	**8430**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.148	4.144	752.84	3120
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	1.204	828.31	997
		Итого оплата труда:				**147.04**	**4117**
234. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	1.154	3561.49	4109
234. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0504	1767.51	89
		Итого эксплуатация машин:				**149.91**	**4198**
234. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.07	15897.22	1113
234. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	28	--	--
		Итого материалов:				**39.74**	**1113**
		НР первого уровня	%	62.1		91.31	2557
		НР второго уровня	%	4.24		16.64	466
		Накладные расходы	%	--		107.95	3023
		Сметная прибыль	%	8		32.72	916
		Сметная стоимость:				**441.75**	**12369**
235	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**7.0000**		**1414.76**	**9903**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0.813	5.691	752.84	4284
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	1.512	828.31	1252
		Итого оплата труда:				**790.97**	**5537**
235. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	1.512	3561.49	5385
		Итого эксплуатация машин:				**769.28**	**5385**
235. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0161	14531.15	234
235. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	--	--
		Итого материалов:				**33.42**	**234**
		НР первого уровня	%	62.1		491.19	3438
		НР второго уровня	%	4.24		80.81	566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		572.01	4004
		Сметная прибыль	%	8		158.94	1113
		Сметная стоимость:				**2145.71**	**15020**
236	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1.6900**		**66208.64**	**111893**
		НР второго уровня	%	4.24		2807.25	4744
		Накладные расходы	%	--		2807.25	4744
		Сметная прибыль	%	8		5521.27	9331
		Сметная стоимость:				**74537.16**	**125968**
		ОТМОСТКА					
237	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**19.5000**		**5384.93**	**105006**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3.1	60.45	702.74	42481
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	10.725	828.31	8884
		Итого оплата труда:				**2634.06**	**51364**
237. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.09	1.755	3370.50	5915
237. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	8.97	1874.05	16810
237. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.93	18.135	11.48	208
		Итого эксплуатация машин:				**1176.08**	**22934**
237. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.28	24.96	1582.93	39510
237. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	2.925	28.00	82
		Итого материалов:				**2030.35**	**39592**
		НР первого уровня	%	60.9		1604.15	31281
		НР второго уровня	%	4.24		296.34	5779
		Накладные расходы	%	--		1900.48	37059
		Сметная прибыль	%	8		582.83	11365
		Сметная стоимость:				**7868.24**	**153431**
238	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**130.0000**		**1702.92**	**221380**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0.144	18.72	799.86	14973
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.091	909.08	83
		Итого оплата труда:				**115.82**	**15056**
238. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0003	0.039	3370.50	131
238. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.026	3114.94	81
238. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.026	1767.51	46
		Итого эксплуатация машин:				**1.99**	**258**
238. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.005	0.65	2707.52	1760
238. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0.0714	9.282	21148.44	196300
238. 8	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0.0006	0.078	103700.41	8089
		Итого материалов:				**1585.76**	**206148**
		НР первого уровня	%	60.3		69.84	9079
		НР второго уровня	%	4.24		75.17	9771
		Накладные расходы	%	--		145.00	18850

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		147.83	19218
		Сметная стоимость:				**1995.76**	**259449**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14780248**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14780248**
	Материалы -		Тенге				**4269265**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2366397**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6931277**
	Местные материалы -		Тенге				**130060**
		Накладные расходы -	Тенге				**2072660**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1387162**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**685498**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1348233**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18201140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2366397**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18201140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2366397**
		РАЗДЕЛ 3.18-ти квартирный жилой дом					
		Общестроительные работы выше 0,000					
		СТЕНЫ					
239	**11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**277.5000**		**10470.40**	**2905535**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6.04	1676.1	752.84	1261835
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.43	119.325	828.31	98838
		Итого оплата труда:				**4903.33**	**1360673**
239. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.38	105.45	3561.49	375559
239. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05	13.875	1767.51	24524
		Итого эксплуатация машин:				**1441.74**	**400083**
239. 5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.05	13.875	2707.52	37567
239. 6	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.225	62.438	17744.15	1107900
239. 7	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.01	2.775	18524.15	51405
239. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.13875	17463.40	2423
239. 9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.008	2.22	19877.39	44128
239.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.025	6.938	28.00	194
		Итого материалов:				**4481.50**	**1243617**
		НР первого уровня	%	50.8		2490.89	691222
		НР второго уровня	%	4.24		549.56	152503
		Накладные расходы	%	--		3040.45	843725
		Сметная прибыль	%	8		1080.87	299941
		Сметная стоимость:				**14591.71**	**4049201**

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**125.1656**		**10849.74**	**1358014**
		НР второго уровня	%	4.24		460.03	57580
		Накладные расходы	%	--		460.03	57580
		Сметная прибыль	%	8		904.78	113248
		Сметная стоимость:				**12214.55**	**1528842**
241	**21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**83.44875**		**38065.12**	**3176487**
		НР второго уровня	%	4.24		1613.96	134683
		Накладные расходы	%	--		1613.96	134683
		Сметная прибыль	%	8		3174.33	264894
		Сметная стоимость:				**42853.41**	**3576063**
242	**21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**50.06925**		**86017.57**	**4306835**
		НР второго уровня	%	4.24		3647.14	182610
		Накладные расходы	%	--		3647.14	182610
		Сметная прибыль	%	8		7173.18	359156
		Сметная стоимость:				**96837.89**	**4848601**
243	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ВЫСТУПЫ)**	**м3 кладки**	**29.0000**		**8513.90**	**246903**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4.54	131.66	715.11	94151
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	11.6	828.31	9608
		Итого оплата труда:				**3577.92**	**103760**
243. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	11.6	3561.49	41313
		Итого эксплуатация машин:				**1424.60**	**41313**
243. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	6.264	17744.15	111149
243. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0145	17463.40	253
243. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.044	1.276	28.00	36
		Итого материалов:				**3842.70**	**111438**
		НР первого уровня	%	50.8		1817.59	52710
		НР второго уровня	%	4.24		438.05	12704
		Накладные расходы	%	--		2255.64	65414
		Сметная прибыль	%	8		861.56	24985
		Сметная стоимость:				**11631.10**	**337302**
244	**21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11.1650**		**38065.12**	**424997**
		НР второго уровня	%	4.24		1613.96	18020

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1613.96	18020
		Сметная прибыль	%	8		3174.33	35441
		Сметная стоимость:				**42853.41**	**478458**
245	**21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6.6990**		**86017.57**	**576232**
		НР второго уровня	%	4.24		3647.14	24432
		Накладные расходы	%	--		3647.14	24432
		Сметная прибыль	%	8		7173.18	48053
		Сметная стоимость:				**96837.89**	**648717**
		ПАРАПЕТ					
246	**21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4.2350**		**38065.12**	**161206**
		НР второго уровня	%	4.24		1613.96	6835
		Накладные расходы	%	--		1613.96	6835
		Сметная прибыль	%	8		3174.33	13443
		Сметная стоимость:				**42853.41**	**181484**
247	**21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2.5410**		**86017.57**	**218571**
		НР второго уровня	%	4.24		3647.14	9267
		Накладные расходы	%	--		3647.14	9267
		Сметная прибыль	%	8		7173.18	18227
		Сметная стоимость:				**96837.89**	**246065**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
248	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**163.5000**		**8399.48**	**1373315**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4.38	716.13	715.11	512112
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	65.4	828.31	54171
		Итого оплата труда:				**3463.51**	**566283**
248. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	65.4	3561.49	232921
		Итого эксплуатация машин:				**1424.60**	**232921**
248. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	35.316	17744.15	626652
248. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.08175	17463.40	1428
248. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.044	7.194	28.00	201
		Итого материалов:				**3842.70**	**628281**
		НР первого уровня	%	50.8		1759.46	287672
		НР второго уровня	%	4.24		430.74	70426
		Накладные расходы	%	--		2190.20	358098
		Сметная прибыль	%	8		847.17	138513

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11436.85**	**1869925**
249	**21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**95.6802**		**38065.12**	**3642078**
		НР второго уровня	%	4.24		1613.96	154424
		Накладные расходы	%	--		1613.96	154424
		Сметная прибыль	%	8		3174.33	303720
		Сметная стоимость:				**42853.41**	**4100223**
		ПЕРЕГОРОДКИ					
250	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**398.0500**		**1572.39**	**625889**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1.43	569.212	733.67	417613
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0422	16.798	828.31	13914
		Итого оплата труда:				**1084.10**	**431527**
250. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	16.36	3561.49	58265
250. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.437855	1767.51	774
		Итого эксплуатация машин:				**148.32**	**59039**
250. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0207	8.24	17744.15	146205
250. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.009155	205870.68	1885
250. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.063688	17463.40	1112
250. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.003	1.194	28.00	33
		Итого материалов:				**374.92**	**149236**
		НР первого уровня	%	50.8		550.72	219216
		НР второго уровня	%	4.24		90.02	35832
		Накладные расходы	%	--		640.74	255048
		Сметная прибыль	%	8		177.05	70475
		Сметная стоимость:				**2390.18**	**951412**
251	**21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**30.8950488**		**32957.25**	**1018216**
		НР второго уровня	%	4.24		1397.39	43172
		Накладные расходы	%	--		1397.39	43172
		Сметная прибыль	%	8		2748.37	84911
		Сметная стоимость:				**37103.01**	**1146299**
252	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.09321**		**201002.41**	**18735**
		НР второго уровня	%	4.24		8522.50	794
		Накладные расходы	%	--		8522.50	794
		Сметная прибыль	%	8		16761.99	1562
		Сметная стоимость:				**226286.91**	**21092**

1	2	3	4	5	6	7	8
253	**11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Конопатка перегородок битуминизированной минеральной плитой**	**м2**	**4.8000**		**263.56**	**1265**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0.358	1.718	733.67	1261
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.00048	828.33	0
		Итого оплата труда:				**262.74**	**1261**
253. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00048	1767.51	1
		Итого эксплуатация машин:				**0.18**	**1**
253. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000037	0.000176	19877.39	4
		Итого материалов:				**0.73**	**4**
		НР первого уровня	%	59.8		157.12	754
		НР второго уровня	%	4.24		17.84	86
		Накладные расходы	%	--		174.95	840
		Сметная прибыль	%	8		35.08	168
		Сметная стоимость:				**473.59**	**2273**
254	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**0.2880**		**10849.74**	**3125**
		НР второго уровня	%	4.24		460.03	132
		Накладные расходы	%	--		460.03	132
		Сметная прибыль	%	8		904.78	261
		Сметная стоимость:				**12214.55**	**3518**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
255	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0.4150**		**336538.35**	**139663**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56.4	23.406	762.12	17838
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.2241	828.31	186
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**18024**
255. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.09545	3561.49	340
255. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.12865	1767.51	227
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**567**
255. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.415	292187.71	121258
		Итого материалов:				**292187.71**	**121258**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	9156
		НР второго уровня	%	4.24		15204.69	6310
		Накладные расходы	%	--		37267.57	15466
		Сметная прибыль	%	8		29904.47	12410
		Сметная стоимость:				**403710.39**	**167540**
256	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.8300**		**207073.83**	**171871**
		НР второго уровня	%	4.24		8779.93	7287
		Накладные расходы	%	--		8779.93	7287
		Сметная прибыль	%	8		17268.30	14333
		Сметная стоимость:				**233122.06**	**193491**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20368937**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20368937**
	Материалы -		Тенге				**2253834**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2481528**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15076367**
		Накладные расходы -	Тенге				**2177828**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1260730**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**917098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1803741**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24350506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2481528**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**24350506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2481528**
		РАЗДЕЛ 4.18-ти квартирный жилой дом с 6-ти квартирной вставкой					
		Общестроительные работы выше 0,000					
		СТЕНЫ					
257	**21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**118.86875**		**38065.12**	**4524753**
		НР второго уровня	%	4.24		1613.96	191850
		Накладные расходы	%	--		1613.96	191850
		Сметная прибыль	%	8		3174.33	377328
		Сметная стоимость:				**42853.41**	**5093931**
258	**21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**71.32125**		**86017.57**	**6134881**
		НР второго уровня	%	4.24		3647.14	260119
		Накладные расходы	%	--		3647.14	260119
		Сметная прибыль	%	8		7173.18	511600
		Сметная стоимость:				**96837.89**	**6906600**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10659634**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10659634**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10659634**
		Накладные расходы -	Тенге				**451968**
		Сметная прибыль -	Тенге				**888928**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12000531**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12000531**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**66063586**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6343977**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				715164,77
	Итого:		Тенге				80177916,77
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				865921,50
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				4930044
	Итого в текущих ценах 2017 г		Тенге				85973882,27
	Итого в текущих ценах 4 квартала 2017 г К=1,0599383		Тенге				91127010,62
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				90944756,60
	НДС 12%		Тенге				10913370,79
	Всего:		**Тенге**				**101858127,39**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
Жумабаев Б.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 020340003543

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
Нуралиев С.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
БИН 041240007955
ГСЛ № 0000003

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор **Кулмагамбетов Е.Б.**
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
БИН 101240012142
Аттестат №KZ46VJE00038557, №KZ19VJE00038558, №KZ89VJE00038559

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995