Заказчик **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 18 квартирного жилого дома №1 и 18 квартирного жилого дома №2 с 6 квартирной вставкой в жилом квартале п.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
выполненных работ №5 от 30.11.2020 г

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.18-ти квартирный жилой дом					
		Общестроительные работы выше 0,000					
		ДВЕРИ					
1	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**36,3210**		**1800,24**	**65387**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	32,653	790,58	25814
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	3,668	861,62	3161
		Итого оплата труда:				**797,75**	**28975**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	2,513	3561,49	8951
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,43222	3114,94	1346
1. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,650146	477,18	310
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,722788	1767,51	1278
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**11886**
1. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,038137	19757,33	753
1. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,029057	26033,00	756
1.9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	32,326	215,22	6957
1.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	15,691	982,74	15420
1.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,762741	346,49	264
1.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	1,5	196,55	295
1.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	13,62	190,43	2594
1.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,008572	75443,28	647
		Итого материалов:				**762,27**	**27686**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	17327
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	3507
		Накладные расходы	%	--		573,61	20834
		Сметная прибыль	%	8		189,91	6898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**93118**
2	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**185,2200**		**2979,68**	**551897**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	213,003	771,40	164311
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	7,224	828,31	5983
		Итого оплата труда:				**919,41**	**170294**
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	7,224	1767,51	12768
		Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**12768**
2. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,148176	26033,00	3857
2. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	1000,188	257,72	257768
2. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	18,744	196,55	3684
2. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	200,038	547,44	109509
		Итого материалов:				**2023,64**	**374819**
		НР первого уровня	%	59,8		549,81	101836
		НР второго уровня	%	4,24		149,65	27718
		Накладные расходы	%	--		699,46	129554
		Сметная прибыль	%	8		294,33	54516
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**735967**
3	**21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП**	**м2**	**8,1900**		**15637,53**	**128071**
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	5430
		Накладные расходы	%	--		663,03	5430
		Сметная прибыль	%	8		1304,04	10680
		Сметная стоимость:				**17604,61**	**144182**
4	**21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП**	**м2**	**8,1900**		**15637,53**	**128071**
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	5430
		Накладные расходы	%	--		663,03	5430
		Сметная прибыль	%	8		1304,04	10680
		Сметная стоимость:				**17604,61**	**144182**
5	**21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ**	**м2**	**4,2000**		**12335,26**	**51808**
		НР второго уровня	%	4,24		523,02	2197
		Накладные расходы	%	--		523,02	2197
		Сметная прибыль	%	8		1028,66	4320
		Сметная стоимость:				**13886,94**	**58325**
6	**21-090102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСТ 21-09ГТП**	**м2**	**1,8900**		**42267,32**	**79885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1792,13	3387
		Накладные расходы	%	--		1792,13	3387
		Сметная прибыль	%	8		3524,76	6662
		Сметная стоимость:				**47584,21**	**89934**
7	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние**	**м2**	**34,0200**		**9650,90**	**328324**
		НР второго уровня	%	4,24		409,20	13921
		Накладные расходы	%	--		409,20	13921
		Сметная прибыль	%	8		804,81	27380
		Сметная стоимость:				**10864,91**	**369624**
8	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	**м2**	**49,1400**		**7002,82**	**344119**
		НР второго уровня	%	4,24		296,92	14591
		Накладные расходы	%	--		296,92	14591
		Сметная прибыль	%	8		583,98	28697
		Сметная стоимость:				**7883,72**	**387406**
9	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**45,3600**		**7930,21**	**359714**
		НР второго уровня	%	4,24		336,24	15252
		Накладные расходы	%	--		336,24	15252
		Сметная прибыль	%	8		661,32	29997
		Сметная стоимость:				**8927,77**	**404964**
10	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**30,2400**		**8408,21**	**254264**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	10781
		Накладные расходы	%	--		356,51	10781
		Сметная прибыль	%	8		701,18	21204
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**286249**
11	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние**	**м2**	**26,4600**		**8408,21**	**222481**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	9433
		Накладные расходы	%	--		356,51	9433
		Сметная прибыль	%	8		701,18	18553
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**250468**
12	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	**м2**	**13,8510**		**31523,90**	**436638**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1336,61	18513
		Накладные расходы	%	--		1336,61	18513
		Сметная прибыль	%	8		2628,84	36412
		Сметная стоимость:				**35489,35**	**491563**
13	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**93,0000**		**3869,00**	**359817**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	15256
		Накладные расходы	%	--		164,05	15256
		Сметная прибыль	%	8		322,64	30006
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**405079**
14	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**27,7200**		**2983,23**	**82695**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,288	35,692	752,84	26871
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,921	782,42	1503
		Итого оплата труда:				**1023,58**	**28374**
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,931392	1379,81	1285
14. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	5,796	18,64	108
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,989604	1767,51	1749
14. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	8,929	14,34	128
		Итого эксплуатация машин:				**117,98**	**3270**
14. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	34,234	982,74	33643
14. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	139,709	24,49	3421
14.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	11,92	108,14	1289
14.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	81,22	80,69	6554
14.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	221,76	9,87	2189
14.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	111,434	48,98	5458
		Итого материалов:				**1895,89**	**52554**
		НР первого уровня	%	59,8		612,10	16967
		НР второго уровня	%	4,24		152,44	4226
		Накладные расходы	%	--		764,54	21193
		Сметная прибыль	%	8		299,82	8311
		Сметная стоимость:				**4047,59**	**112199**
15	**21-090203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**27,7200**		**20705,38**	**573953**
		НР второго уровня	%	4,24		877,91	24336
		Накладные расходы	%	--		877,91	24336
		Сметная прибыль	%	8		1726,66	47863
		Сметная стоимость:				**23309,95**	**646152**
16	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015**	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон**	**м2**	**1,8900**		**6920,73**	**13080**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,31	2,476	702,74	1740
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,011151	933,73	10
		Итого оплата труда:				**926,10**	**1750**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,004158	3114,94	13
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,006993	1767,51	12
		Итого эксплуатация машин:				**13,39**	**25**
16. 5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	0,17388	346,49	60
16. 6	21-130405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,014742	369025,94	5440
16. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,020223	287520,26	5815
		Итого материалов:				**5986,75**	**11315**
		НР первого уровня	%	59,8		553,81	1047
		НР второго уровня	%	4,24		316,92	599
		Накладные расходы	%	--		870,73	1646
		Сметная прибыль	%	8		623,32	1178
		Сметная стоимость:				**8414,77**	**15904**
		ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА №1-1ШТ					
17	**11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**5,0000**		**3702,76**	**18514**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2,37	11,85	799,86	9478
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	2,341	828,31	1939
		Итого оплата труда:				**2283,48**	**11417**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	2,31	3561,49	8227
17. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,595	165,76	99
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,031	1767,51	55
		Итого эксплуатация машин:				**1676,09**	**8380**
17. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,035	15897,22	556
17. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0005	197175,18	99
		Итого материалов:				**131,00**	**655**
		НР первого уровня	%	62,1		1418,04	7090
		НР второго уровня	%	4,24		217,12	1086
		Накладные расходы	%	--		1635,16	8176
		Сметная прибыль	%	8		427,03	2135
		Сметная стоимость:				**5764,96**	**28825**
18	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**4,0000**		**3470,96**	**13884**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,2	8,8	781,30	6875
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,87	828,31	1549
		Итого оплата труда:				**2106,09**	**8424**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	3561,49	6582
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,022	1767,51	39
		Итого эксплуатация машин:				**1655,13**	**6621**
18. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0244	15897,22	388
		Итого материалов:				**96,97**	**388**
		НР первого уровня	%	62,1		1307,88	5232
		НР второго уровня	%	4,24		202,62	810
		Накладные расходы	%	--		1510,51	6042

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		398,52	1594
		Сметная стоимость:				**5379,99**	**21520**
19	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**6,0000**		**914,06**	**5484**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	6,48	781,30	5063
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0882	941,78	83
		Итого оплата труда:				**857,65**	**5146**
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0354	3114,94	110
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0528	1767,51	93
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**204**
19. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	14531,15	218
		Итого материалов:				**36,33**	**218**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	3196
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	368
		Накладные расходы	%	--		593,94	3564
		Сметная прибыль	%	8		120,64	724
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**9772**
20	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**10,0000**		**1363,54**	**13635**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	10,3	781,30	8047
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,096	828,31	80
		Итого оплата труда:				**812,69**	**8127**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,096	3561,49	342
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**342**
20. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,33	15897,22	5246
		Итого материалов:				**524,61**	**5246**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	5047
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	792
		Накладные расходы	%	--		583,89	5839
		Сметная прибыль	%	8		155,79	1558
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**21032**
21	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**13,2000**		**997,37**	**13165**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	7,537	809,14	6099
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,37224	814,55	303
		Итого оплата труда:				**484,99**	**6402**
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,05412	1379,81	75
21. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,7656	165,76	127
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,31812	1767,51	562
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**764**
21. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0198	17348,88	344
21. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00264	197175,18	521
21. 8	21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	13,464	403,92	5438
21. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0132	28,00	0
		Итого материалов:				**477,48**	**6303**
		НР первого уровня	%	62,1		301,18	3976
		НР второго уровня	%	4,24		55,06	727

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		356,24	4702
		Сметная прибыль	%	8		108,29	1429
		Сметная стоимость:				**1461,90**	**19297**
22	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0320**		**48951,69**	**1566**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	0,9248	809,14	748
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,167872	957,08	161
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**909**
22. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,27488	295,98	81
22. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,02752	20,01	1
22. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00384	3114,94	12
22. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,15584	2858,39	445
22. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002112	5432,97	11
22. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,00928	23,34	0
22. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,01248	166,49	2
22.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00608	1767,51	11
22.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,05376	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**565**
22.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00096	66,30	0
22.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000598	2742,28	2
22.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000032	327490,36	10
22.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000033	39687,74	1
22.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000429	381819,66	164
22.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00032	196,55	0
22.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,04384	181,00	8
22.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01312	91,04	1
22.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6
22.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000128	208172,82	27
22.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	347608,52	3
22.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000019	413023,16	8
22.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000062	375252,40	23
		Итого материалов:				**7918,97**	**253**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	554
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	90
		Накладные расходы	%	--		20107,67	643
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	177
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**2387**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1,0000**		**2548,84**	**2549**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,23	1,23	727,48	895
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,0964	854,12	82
		Итого оплата труда:				**977,14**	**977**
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,0692	3561,49	246
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0088	3114,94	27
23. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0286	477,18	14
23. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0253	18,64	0
23. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0184	1767,51	33
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**321**
23. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	19757,33	33
23. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	215,22	306
23.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	19877,39	5
23.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	346,49	12
23.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	180808,26	3
23.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	547,44	947
23.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	75443,28	28
		Итого материалов:				**1333,53**	**1334**
		НР первого уровня	%	59,8		584,33	584
		НР второго уровня	%	4,24		132,85	133
		Накладные расходы	%	--		717,17	717
		Сметная прибыль	%	8		261,28	261
		Сметная стоимость:				**3527,29**	**3527**
24	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0247**		**48951,69**	**1210**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	0,714408	809,14	578
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,129681	957,08	124
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**702**
24. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,212345	295,98	63
24. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,021259	20,01	0
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,002966	3114,94	9
24. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,120386	2858,39	344
24. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,001632	5432,97	9
24. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,007169	23,34	0
24. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,009641	166,49	2
24.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,004697	1767,51	8
24.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,04153	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**436**
24.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000742	66,30	0
24.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000462	2742,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8
24.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000025	327490,36	8
24.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000025	39687,74	1
24.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000331	381819,66	126
24.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000247	196,55	0
24.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,033866	181,00	6
24.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,010135	91,04	1
24.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	4
24.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000099	208172,82	21
24.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	347608,52	3
24.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000015	413023,16	6
24.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000048	375252,40	18
		Итого материалов:				**7918,97**	**196**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	428
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	69
		Накладные расходы	%	--		20107,67	497
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	137
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**1844**
		ЛЕСТНИЦА №2-2ШТ					
25	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**100,8000**		**914,06**	**92138**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	108,864	781,30	85055
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,482	941,78	1395
		Итого оплата труда:				**857,65**	**86451**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,59472	3114,94	1853
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,88704	1767,51	1568
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**3420**
25. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,252	14531,15	3662
		Итого материалов:				**36,33**	**3662**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	53686
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	6183
		Накладные расходы	%	--		593,94	59869
		Сметная прибыль	%	8		120,64	12161
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**164167**
26	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**10,0000**		**2758,49**	**27585**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	17,4	799,86	13918
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	828,31	1342
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**15259**
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3561,49	5485
26. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	165,76	251
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1767,51	141
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**5878**
26. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,428	15897,22	6804
26. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,003	197175,18	592

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,8	492,86	394
		Итого материалов:				**778,98**	**7790**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	9476
		НР второго уровня	%	4,24		157,14	1571
		Накладные расходы	%	--		1104,75	11047
		Сметная прибыль	%	8		309,06	3091
		Сметная стоимость:				**4172,30**	**41723**
27	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**30,0000**		**9311,32**	**279340**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	17,13	809,14	13861
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,846	814,55	689
		Итого оплата труда:				**484,99**	**14550**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,123	1379,81	170
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,74	165,76	288
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,723	1767,51	1278
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**1736**
27. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,627	397796,74	249419
27. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,045	17348,88	781
27. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,006	197175,18	1183
27. 9	21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	30,6	403,92	12360
27.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,03	28,00	1
		Итого материалов:				**8791,44**	**263743**
		НР первого уровня	%	62,1		301,18	9035
		НР второго уровня	%	4,24		407,57	12227
		Накладные расходы	%	--		708,75	21262
		Сметная прибыль	%	8		801,61	24048
		Сметная стоимость:				**10821,68**	**324650**
28	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКИ)**	**т**	**0,0640**		**48951,69**	**3133**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	1,85	809,14	1497
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,335744	957,08	321
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**1818**
28. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,54976	295,98	163
28. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504	20,01	1
28. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768	3114,94	24
28. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168	2858,39	891
28. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224	5432,97	23
28. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856	23,34	0
28. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02496	166,49	4
28.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216	1767,51	21
28.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**1130**
28.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00192	66,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
28.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001197	2742,28	3
28.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	327490,36	21
28.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	39687,74	3
28.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	381819,66	327
28.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	196,55	0
28.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,08768	181,00	16
28.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	91,04	2
28.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11
28.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	208172,82	53
28.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	347608,52	7
28.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	413023,16	16
28.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	375252,40	47
		Итого материалов:				**7918,97**	**507**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	1107
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	180
		Накладные расходы	%	--		20107,67	1287
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	354
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**4773**
29	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2,0000**		**2548,84**	**5098**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,23	2,46	727,48	1790
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928	854,12	165
		Итого оплата труда:				**977,14**	**1954**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384	3561,49	493
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176	3114,94	55
29. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572	477,18	27
29. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506	18,64	1
29. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368	1767,51	65
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**641**
29. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	19757,33	66
29. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	215,22	611
29.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	19877,39	10
29.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	346,49	23
29.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000032	180808,26	6
29.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	547,44	1894
29.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	75443,28	57
		Итого материалов:				**1333,53**	**2667**
		НР первого уровня	%	59,8		584,33	1169
		НР второго уровня	%	4,24		132,85	266
		Накладные расходы	%	--		717,17	1434
		Сметная прибыль	%	8		261,28	523
		Сметная стоимость:				**3527,29**	**7055**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0494**		**48951,69**	**2420**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	1,429	809,14	1156
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,259362	957,08	248
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**1404**
30. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,42469	295,98	126
30. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,042518	20,01	1
30. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,005933	3114,94	18
30. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,240773	2858,39	688
30. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003263	5432,97	18
30. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,014338	23,34	0
30. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,019282	166,49	3
30.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009394	1767,51	17
30.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,083059	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**873**
30.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001483	66,30	0
30.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000925	2742,28	3
30.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000049	327490,36	16
30.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000051	39687,74	2
30.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000662	381819,66	253
30.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000494	196,55	0
30.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,067733	181,00	12
30.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02027	91,04	2
30.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9
30.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000198	208172,82	41
30.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	347608,52	5
30.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	413023,16	12
30.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000096	375252,40	36
		Итого материалов:				**7918,97**	**392**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	855
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	139
		Накладные расходы	%	--		20107,67	994
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	273
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**3687**
31	**11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах (КОСОУР МК-2)**	**т**	**1,3676**		**118993,79**	**162736**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	120	164,112	828,31	135936
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,4	6,017	905,41	5448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**103381,02**	**141384**
31. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,27352	10,77	3
31. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,641	3298,90	5414
31. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,6838	23,34	16
31. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	1,778	263,34	468
31. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	3,556	1002,41	3564
31. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,3	64,687	165,76	10723
31. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,82056	2267,35	1860
31.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,368	17,05	23
		Итого эксплуатация машин:				**16139,02**	**22072**
31.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,82056	181,00	149
31.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,27352	91,04	25
31.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,021882	208172,82	4555
		Итого материалов:				**3457,57**	**4729**
		НР первого уровня	%	60,9		62959,04	86103
		НР второго уровня	%	4,24		7714,80	10551
		Накладные расходы	%	--		70673,84	96654
		Сметная прибыль	%	8		15173,41	20751
		Сметная стоимость:				**204841,04**	**280141**
32	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (КОСОУР МК-2)**	**т**	**1,3676**		**48951,69**	**66946**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	39,524	809,14	31980
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	7,174	957,08	6867
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**38847**
32. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	11,748	295,98	3477
32. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,176	20,01	24
32. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,164112	3114,94	511
32. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	6,66	2858,39	19037
32. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,090262	5432,97	490
32. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,396604	23,34	9
32. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,533364	166,49	89
32.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,259844	1767,51	459
32.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,298	17,05	39
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**24136**
32.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,041028	66,30	3
32.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,025574	2742,28	70
32.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001368	327490,36	448
32.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001409	39687,74	56
32.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,018326	381819,66	6997

1	2	3	4	5	6	7	8
32.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,013676	196,55	3
32.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,874	181,00	339
32.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,560716	91,04	51
32.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000137	1774323,66	243
32.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00547	208172,82	1139
32.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000424	347608,52	147
32.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000821	413023,16	339
32.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002653	375252,40	996
		Итого материалов:				**7918,97**	**10830**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	23658
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	3842
		Накладные расходы	%	--		20107,67	27499
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	7556
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**102001**
		ОТДЕЛКА ПЛОЩАДКИ ЛПФ 28.13					
33	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**32,7600**		**921,38**	**30185**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,025	33,579	809,14	27170
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	1,749	814,84	1425
		Итого оплата труда:				**872,88**	**28596**
33. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,753	10,77	19
33. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,248976	1379,81	344
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	1,5	1767,51	2652
		Итого эксплуатация машин:				**92,01**	**3014**
33. 6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	32,76	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	54,8		478,34	15670
		НР второго уровня	%	4,24		59,35	1944
		Накладные расходы	%	--		537,69	17615
		Сметная прибыль	%	8		116,73	3824
		Сметная стоимость:				**1575,80**	**51623**
34	**22-030201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм**	**м2**	**34,3980**		**511,60**	**17598**
		НР второго уровня	%	4,24		21,69	746
		Накладные расходы	%	--		21,69	746
		Сметная прибыль	%	8		42,66	1468
		Сметная стоимость:				**575,96**	**19812**
35	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)**	**м2**	**32,7600**		**14744,67**	**483035**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	14,8	484,848	799,86	387811
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	16,708	828,31	13839
		Итого оплата труда:				**12260,37**	**401650**
35. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	6,552	8,04	53
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	16,708	1767,51	29531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**903,04**	**29584**
35. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,237838	125940,11	29953
35. 6	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	16,38	268,91	4405
35. 7	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	45,864	268,91	12333
35. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	65,52	150,96	9891
35. 9	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	98,28	86,70	8521
35.11	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,001966	273859,54	538
		Итого материалов:				**2003,71**	**65641**
		НР первого уровня	%	55,3		6779,98	222112
		НР второго уровня	%	4,24		912,65	29898
		Накладные расходы	%	--		7692,63	252010
		Сметная прибыль	%	8		1794,98	58804
		Сметная стоимость:				**24232,28**	**793850**
36	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,2760**		**16134,15**	**52855**
		НР второго уровня	%	4,24		684,09	2241
		Накладные расходы	%	--		684,09	2241
		Сметная прибыль	%	8		1345,46	4408
		Сметная стоимость:				**18163,70**	**59504**
37	**21-050401-9903 РСНБ РК 2015**	**Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/**	**10м2**	**3,2760**		**--**	**--**
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88					
		1 ЭТАЖ.					
		ТИП 132 - 173,58М2					
38	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**173,5800**		**3098,19**	**537784**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	66,308	715,11	47417
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,475	789,34	1165
		Итого оплата труда:				**279,88**	**48582**
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,60753	1379,81	838
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,8679	1767,51	1534
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**2372**
38. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	86,79	547,74	47538
38. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,8679	84,66	73
38. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	177,052	2487,31	440382
		Итого материалов:				**2811,35**	**487994**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	29586
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	24056
		Накладные расходы	%	--		309,04	53643
		Сметная прибыль	%	8		272,58	47314
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**638740**
39	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**185,7306**		**255,10**	**47380**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	16,697	840,68	14037
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,055719	828,31	46
		Итого оплата труда:				**75,83**	**14083**
39. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,055719	1767,51	98
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**98**
39. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	9,565	547,74	5239
39. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	187,588	149,29	28005
		Итого материалов:				**178,99**	**33244**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	8577
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	2373
		Накладные расходы	%	--		58,95	10949
		Сметная прибыль	%	8		25,12	4666
		Сметная стоимость:				**339,17**	**62995**
		ТИП 128 - 133,19М2					
40	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**133,1900**		**3098,19**	**412648**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	50,879	715,11	36384
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,132	789,34	894
		Итого оплата труда:				**279,88**	**37277**
40. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,466165	1379,81	643
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,66595	1767,51	1177
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1820**
40. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	66,595	547,74	36477
40. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,66595	84,66	56
40. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	135,854	2487,31	337911
		Итого материалов:				**2811,35**	**374444**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	22702
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	18459
		Накладные расходы	%	--		309,04	41161
		Сметная прибыль	%	8		272,58	36305
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**490113**
41	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**142,5133**		**255,10**	**36355**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	12,812	840,68	10771
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,042754	828,31	35
		Итого оплата труда:				**75,83**	**10806**
41. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,042754	1767,51	76
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,339	547,74	4020
41. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	143,938	149,29	21489
		Итого материалов:				**178,99**	**25509**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	6581
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	1820
		Накладные расходы	%	--		58,95	8401
		Сметная прибыль	%	8		25,12	3581
		Сметная стоимость:				**339,17**	**48337**
		ДЕТАЛЬ 138 - 56,43 М2					
42	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**56,4300**		**3592,25**	**202710**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	59,816	752,84	45032
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,659	754,27	1251
		Итого оплата труда:				**820,19**	**46283**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,203148	3370,50	685
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,298	1379,81	1791
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,158004	1767,51	279
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**2755**
42. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,73359	15897,22	11662
42. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	57,559	2418,64	139214
42. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,727	2309,23	3987
42. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,173	28,00	61
		Итого материалов:				**2745,42**	**154924**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	28186
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	9790
		Накладные расходы	%	--		672,98	37976
		Сметная прибыль	%	8		341,22	19255
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**259942**
43	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**60,3801**		**444,37**	**26831**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	14,25	819,03	11671
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,036228	828,31	30
		Итого оплата труда:				**193,79**	**11701**
43. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,036228	1767,51	64
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**64**
43. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,096608	15897,22	1536
43. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	60,984	222,36	13560
		Итого материалов:				**250,02**	**15096**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	7126
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	1440
		Накладные расходы	%	--		141,86	8566
		Сметная прибыль	%	8		46,90	2832
		Сметная стоимость:				**633,13**	**38229**
		ДЕТАЛЬ 451 - 1,46 М2					

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**1,4600**		**3592,25**	**5245**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	1,548	752,84	1165
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,042924	754,27	32
		Итого оплата труда:				**820,19**	**1197**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,005256	3370,50	18
44. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,03358	1379,81	46
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,004088	1767,51	7
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**71**
44. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,01898	15897,22	302
44. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1,489	2418,64	3602
44. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,044676	2309,23	103
44. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,05621	28,00	2
		Итого материалов:				**2745,42**	**4008**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	729
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	253
		Накладные расходы	%	--		672,98	983
		Сметная прибыль	%	8		341,22	498
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**6725**
45	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**1,5622**		**444,37**	**694**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	0,368679	819,03	302
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,000937	828,32	1
		Итого оплата труда:				**193,79**	**303**
45. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000937	1767,51	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**2**
45. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0025	15897,22	40
45. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	1,578	222,36	351
		Итого материалов:				**250,02**	**391**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	184
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	37
		Накладные расходы	%	--		141,86	222
		Сметная прибыль	%	8		46,90	73
		Сметная стоимость:				**633,13**	**989**
		ДЕТАЛЬ 345 - 2,92 М2					
46	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**2,9200**		**3592,25**	**10489**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	3,095	752,84	2330
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,085848	754,27	65
		Итого оплата труда:				**820,19**	**2395**
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,010512	3370,50	35
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,06716	1379,81	93
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,008176	1767,51	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**143**
46. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,03796	15897,22	603
46. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2,978	2418,64	7204
46. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,089352	2309,23	206
46. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,11242	28,00	3
		Итого материалов:				**2745,42**	**8017**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	1459
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	507
		Накладные расходы	%	--		672,98	1965
		Сметная прибыль	%	8		341,22	996
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**13451**
47	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**3,1244**		**444,37**	**1388**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	0,737358	819,03	604
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001875	828,32	2
		Итого оплата труда:				**193,79**	**605**
47. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001875	1767,51	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**3**
47. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,004999	15897,22	79
47. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	3,156	222,36	702
		Итого материалов:				**250,02**	**781**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	369
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	75
		Накладные расходы	%	--		141,86	443
		Сметная прибыль	%	8		46,90	147
		Сметная стоимость:				**633,13**	**1978**
		ТИП 61 - 38,2 М2					
48	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**38,2000**		**3098,19**	**118351**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	14,592	715,11	10435
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,3247	789,34	256
		Итого оплата труда:				**279,88**	**10691**
48. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1337	1379,81	184
48. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,191	1767,51	338
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**522**
48. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	19,1	547,74	10462
48. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,191	84,66	16
48. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	38,964	2487,31	96916
		Итого материалов:				**2811,35**	**107394**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	6511
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	5294
		Накладные расходы	%	--		309,04	11805
		Сметная прибыль	%	8		272,58	10412
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**140569**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**40,8740**		**255,10**	**10427**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	3,675	840,68	3089
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,012262	828,31	10
		Итого оплата труда:				**75,83**	**3099**
49. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012262	1767,51	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**22**
49. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,105	547,74	1153
49. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	41,283	149,29	6163
		Итого материалов:				**178,99**	**7316**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	1887
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	522
		Накладные расходы	%	--		58,95	2410
		Сметная прибыль	%	8		25,12	1027
		Сметная стоимость:				**339,17**	**13863**
		2,3 ЭТАЖ.					
		ТИП 61 - 664,58 М2					
50	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**701,5200**		**3098,19**	**2173441**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	267,981	715,11	191636
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,963	789,34	4707
		Итого оплата труда:				**279,88**	**196342**
50. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,455	1379,81	3388
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,508	1767,51	6200
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**9588**
50. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	350,76	547,74	192125
50. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,508	84,66	297
50. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	715,55	2487,31	1779796
		Итого материалов:				**2811,35**	**1972218**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	119573
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	97224
		Накладные расходы	%	--		309,04	216796
		Сметная прибыль	%	8		272,58	191219
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**2581456**
51	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**750,6264**		**255,10**	**191484**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	67,481	840,68	56730
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,225188	828,31	187
		Итого оплата труда:				**75,83**	**56917**
51. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,225188	1767,51	398
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**398**
51. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	38,657	547,74	21174
51. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	758,133	149,29	113182
		Итого материалов:				**178,99**	**134356**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	34662

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	9589
		Накладные расходы	%	--		58,95	44251
		Сметная прибыль	%	8		25,12	18859
		Сметная стоимость:				**339,17**	**254594**
		ДЕТАЛЬ 62 - 38,18 М2					
52	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**38,1800**		**1125,23**	**42961**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	40,471	752,84	30468
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,122	754,27	847
		Итого оплата труда:				**820,19**	**31315**
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,137448	3370,50	463
52. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,87814	1379,81	1212
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,106904	1767,51	189
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**1864**
52. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,49634	15897,22	7890
52. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,168	2309,23	2698
52. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,47	28,00	41
		Итого материалов:				**278,40**	**10629**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	19071
		НР второго уровня	%	4,24		68,89	2630
		Накладные расходы	%	--		568,38	21701
		Сметная прибыль	%	8		135,49	5173
		Сметная стоимость:				**1829,10**	**69835**
53	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**34,3620**		**444,37**	**15269**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	8,109	819,03	6642
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,020617	828,31	17
		Итого оплата труда:				**193,79**	**6659**
53. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,020617	1767,51	36
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**36**
53. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,054979	15897,22	874
53. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	34,706	222,36	7717
		Итого материалов:				**250,02**	**8591**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	4055
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	819
		Накладные расходы	%	--		141,86	4875
		Сметная прибыль	%	8		46,90	1612
		Сметная стоимость:				**633,13**	**21756**
		ТИП 62+ 6,840 М2					
54	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**6,8400**		**3592,25**	**24571**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	7,25	752,84	5458
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,201096	754,27	152
		Итого оплата труда:				**820,19**	**5610**

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,024624	3370,50	83
54. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,15732	1379,81	217
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,019152	1767,51	34
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**334**
54. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,08892	15897,22	1414
54. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,977	2418,64	16874
54. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,209304	2309,23	483
54. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,26334	28,00	7
		Итого материалов:				**2745,42**	**18779**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	3417
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	1187
		Накладные расходы	%	--		672,98	4603
		Сметная прибыль	%	8		341,22	2334
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**31508**
55	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**7,3188**		**444,37**	**3252**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	1,727	819,03	1415
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,004391	828,30	4
		Итого оплата труда:				**193,79**	**1418**
55. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,004391	1767,51	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8**
55. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01171	15897,22	186
55. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	7,392	222,36	1644
		Итого материалов:				**250,02**	**1830**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	864
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	175
		Накладные расходы	%	--		141,86	1038
		Сметная прибыль	%	8		46,90	343
		Сметная стоимость:				**633,13**	**4634**
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
56	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1514,6200**		**72,45**	**109737**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	139,345	702,74	97923
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,454386	796,76	362
		Итого оплата труда:				**64,89**	**98285**
56. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,151462	1379,81	209
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,302924	1767,51	535
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**744**
56. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,006058	1439,40	9
56. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,257485	23886,67	6150
56. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,151462	84,66	13
56. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	12,117	162,18	1965

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	7,573	120,36	911
56.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	24,234	83,36	2020
		Итого материалов:				**7,31**	**11069**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	53860
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	6937
		Накладные расходы	%	--		40,14	60797
		Сметная прибыль	%	8		9,01	13643
		Сметная стоимость:				**121,60**	**184176**
57	**11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**87,7200**		**105,05**	**9215**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,101	8,86	771,40	6834
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,04386	809,38	35
		Итого оплата труда:				**78,32**	**6870**
57. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008772	1379,81	12
57. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,035088	1767,51	62
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**74**
57. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000351	1439,40	1
57. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,009	0,78948	1139,14	899
57. 7	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,000526	533680,74	281
57. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,008772	84,66	1
57. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,70176	162,18	114
57.10	21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,02193	23553,84	517
57.11	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,015	1,316	120,36	158
57.12	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,008772	381,68	3
57.13	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	1,491	120,36	179
57.14	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	1,842	83,36	154
		Итого материалов:				**26,29**	**2307**
		НР первого уровня	%	54,8		42,92	3765
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	550
		Накладные расходы	%	--		49,19	4315
		Сметная прибыль	%	8		12,34	1082
		Сметная стоимость:				**166,58**	**14613**
58	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**15,7900**		**4036,87**	**63742**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	31,58	790,58	24967
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,135794	739,17	100
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**25067**
58. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,007895	3370,50	27
58. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,127899	1379,81	176
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**203**
58. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,23685	18524,15	4387
58. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,006316	17348,88	110
58. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,07895	84,66	7

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	15,79	2155,18	34030
58. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,01579	2309,23	36
58.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,073424	28,00	2
		Итого материалов:				**2442,84**	**38573**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	13737
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	3285
		Накладные расходы	%	--		1078,01	17022
		Сметная прибыль	%	8		409,19	6461
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**87225**
59	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**84,3800**		**546,59**	**46121**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,468	39,49	781,30	30853
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,101256	820,42	83
		Итого оплата труда:				**366,63**	**30936**
59. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008438	1379,81	12
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,092818	1767,51	164
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**176**
59. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002025	1439,40	3
59. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,261578	84,66	22
59. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,708792	162,18	115
59. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,006328	320878,40	2031
59. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	9,535	381,68	3639
59.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	15,501	367,40	5695
59.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	43,034	83,36	3587
		Итого материалов:				**178,86**	**15092**
		НР первого уровня	%	54,8		200,91	16953
		НР второго уровня	%	4,24		31,69	2674
		Накладные расходы	%	--		232,61	19628
		Сметная прибыль	%	8		62,34	5260
		Сметная стоимость:				**841,54**	**71009**
		2,3 ЭТАЖ					
60	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**2708,1200**		**72,45**	**196207**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	249,147	702,74	175086
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,812436	796,76	647
		Итого оплата труда:				**64,89**	**175733**
60. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,270812	1379,81	374
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,541624	1767,51	957
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**1331**
60. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,010832	1439,40	16
60. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,46038	23886,67	10997
60. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,270812	84,66	23
60. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	21,665	162,18	3514

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	13,541	120,36	1630
60.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	43,33	83,36	3612
		Итого материалов:				**7,31**	**19791**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	96302
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	12402
		Накладные расходы	%	--		40,14	108704
		Сметная прибыль	%	8		9,01	24393
		Сметная стоимость:				**121,60**	**329304**
61	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**31,5800**		**4036,87**	**127484**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	63,16	790,58	49933
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,271588	739,17	201
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**50134**
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01579	3370,50	53
61. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,255798	1379,81	353
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**406**
61. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,4737	18524,15	8775
61. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,012632	17348,88	219
61. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1579	84,66	13
61. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	31,58	2155,18	68061
61. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,03158	2309,23	73
61.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,146847	28,00	4
		Итого материалов:				**2442,84**	**77145**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	27473
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	6570
		Накладные расходы	%	--		1078,01	34044
		Сметная прибыль	%	8		409,19	12922
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**174450**
62	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**170,5600**		**546,59**	**93227**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,468	79,822	781,30	62365
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,204672	820,42	168
		Итого оплата труда:				**366,63**	**62533**
62. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,017056	1379,81	24
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,187616	1767,51	332
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**355**
62. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,004093	1439,40	6
62. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,528736	84,66	45
62. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,433	162,18	232
62. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,012792	320878,40	4105
62. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	19,273	381,68	7356
62.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	31,332	367,40	11511
62.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	86,986	83,36	7251
		Итого материалов:				**178,86**	**30506**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		200,91	34268
		НР второго уровня	%	4,24		31,69	5406
		Накладные расходы	%	--		232,61	39674
		Сметная прибыль	%	8		62,34	10632
		Сметная стоимость:				**841,54**	**143532**
63	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**212,0000**		**2258,16**	**478731**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	379,48	799,86	303531
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,367	733,67	3204
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**306735**
63. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,367	1379,81	6026
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**6026**
63. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,212	18425,21	3906
63. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	9,116	18129,41	165268
		Итого материалов:				**797,99**	**169174**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	168091
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	27425
		Накладные расходы	%	--		922,25	195516
		Сметная прибыль	%	8		254,43	53940
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**728186**
64	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами (ОТКОСОВ) внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**212,0000**		**72,45**	**15360**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	19,504	702,74	13706
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0636	796,76	51
		Итого оплата труда:				**64,89**	**13757**
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0212	1379,81	29
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0424	1767,51	75
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**104**
64. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000848	1439,40	1
64. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,03604	23886,67	861
64. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0212	84,66	2
64. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,696	162,18	275
64. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,06	120,36	128
64.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,392	83,36	283
		Итого материалов:				**7,31**	**1549**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	7539
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	971
		Накладные расходы	%	--		40,14	8510
		Сметная прибыль	%	8		9,01	1910
		Сметная стоимость:				**121,60**	**25779**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
65	**11-150201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**87,0000**		**3078,18**	**267801**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	2,56	222,72	953,89	212450

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,088	733,67	1532
		Итого оплата труда:				**2459,57**	**213982**
65. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	5,124	52,57	269
65. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,088	944,66	1972
		Итого эксплуатация машин:				**25,77**	**2242**
65. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,914	18425,21	35266
65. 6	21-130703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,03045	27108,54	825
65. 7	21-020402-9901	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,87	19526,49	16988
65. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	1,061	28,00	30
		Итого материалов:				**610,45**	**53109**
		НР первого уровня	%	54,8		1347,84	117262
		НР второго уровня	%	4,24		187,66	16327
		Накладные расходы	%	--		1535,51	133589
		Сметная прибыль	%	8		369,09	32111
		Сметная стоимость:				**4982,78**	**433501**
66	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	**м**	**270,0000**		**389,15**	**105070**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,32	86,4	828,31	71566
		Итого оплата труда:				**265,06**	**71566**
66. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	3,213	52,57	169
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**169**
66. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	1,809	18425,21	33331
66. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,1404	28,00	4
		Итого материалов:				**123,46**	**33335**
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	39218
		НР второго уровня	%	4,24		22,66	6118
		Накладные расходы	%	--		167,91	45336
		Сметная прибыль	%	8		44,56	12032
		Сметная стоимость:				**601,62**	**162438**
67	**11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска (ОТКОСОВ) фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**54,0000**		**59,76**	**3227**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	3,132	733,67	2298
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0108	828,31	9
		Итого оплата труда:				**42,72**	**2307**
67. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,0918	35,69	3
67. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0108	1767,51	19
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**22**
67. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0324	18425,21	597
67. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,01026	23886,67	245
67. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,054	84,66	5
67. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,06696	28,00	2
67. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,486	120,36	58
		Итого материалов:				**16,80**	**907**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	1264
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	190
		Накладные расходы	%	--		26,94	1455
		Сметная прибыль	%	8		6,94	375
		Сметная стоимость:				**93,64**	**5056**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-18 ШТ					
68	**23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**18,0000**		**2277,21**	**40990**
		НР второго уровня	%	4,24		96,55	1738
		Накладные расходы	%	--		96,55	1738
		Сметная прибыль	%	8		189,90	3418
		Сметная стоимость:				**2563,66**	**46146**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-18ШТ, МОБ2-36ШТ					
69	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**2,2045**		**39558,26**	**87205**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	46,6	102,728	733,67	75368
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,683383	937,75	641
		Итого оплата труда:				**34479,72**	**76009**
69. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	3,858	295,98	1142
69. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,264535	3114,94	824
69. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,903829	23,34	21
69. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	20,016	98,78	1977
69. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,308624	166,49	51
69. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,418847	1767,51	740
69. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	4,1	17,05	70
		Итого эксплуатация машин:				**2189,10**	**4826**
69.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,066134	66,30	4
69.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,041223	2742,28	113
69.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,007275	381819,66	2778
69.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,022045	196,55	4
69.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,307	181,00	599
69.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,992007	91,04	90
69.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00022	1774323,66	391
69.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003086	208172,82	642
69.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000683	347608,52	238
69.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001323	413023,16	546
69.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004277	375252,40	1605
		Итого материалов:				**3180,14**	**7011**
		НР первого уровня	%	60,9		20998,15	46290

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2567,59	5660
		Накладные расходы	%	--		23565,74	51950
		Сметная прибыль	%	8		5049,92	11132
		Сметная стоимость:				**68173,93**	**150287**
70	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**41,4000**		**593,94**	**24589**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	26,744	762,12	20382
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01656	804,65	13
		Итого оплата труда:				**492,65**	**20396**
70. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00414	1379,81	6
70. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01242	1767,51	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**28**
70. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,1242	84,66	11
70. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,118	381,68	427
70. 7	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	10,184	367,40	3742
		Итого материалов:				**100,94**	**4179**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	11177
		НР второго уровня	%	4,24		36,63	1516
		Накладные расходы	%	--		306,60	12693
		Сметная прибыль	%	8		72,04	2983
		Сметная стоимость:				**972,58**	**40265**
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК					
71	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска металлоконструкций белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**39,1200**		**533,17**	**20857**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	25,272	762,12	19260
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,015648	804,65	13
		Итого оплата труда:				**492,65**	**19273**
71. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003912	1379,81	5
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,011736	1767,51	21
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**26**
71. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,11736	84,66	10
71. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,056	381,68	403
71. 7	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,246	9,624	120,36	1158
		Итого материалов:				**40,17**	**1571**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	10561
		НР второго уровня	%	4,24		34,05	1332
		Накладные расходы	%	--		304,03	11893
		Сметная прибыль	%	8		66,98	2620
		Сметная стоимость:				**904,17**	**35371**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
72	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляционныхпластмассовых решеток**	**шт**	**50,0000**		**1021,86**	**51093**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,123	56,175	771,40	43333
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,525	828,31	435
		Итого оплата труда:				**875,37**	**43768**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	14,175	10,77	153
72. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	6,3	165,76	1044
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,525	1767,51	928
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**2125**
72. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,015	15897,22	238
72. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0055	195385,08	1075
72. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0215	201002,41	4322
		Итого материалов:				**112,69**	**5635**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	26436
		НР второго уровня	%	4,24		65,74	3287
		Накладные расходы	%	--		594,47	29723
		Сметная прибыль	%	8		129,31	6465
		Сметная стоимость:				**1745,63**	**87281**
73	**99-0102**	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3**	**м2**	**50,0000**		**423,00**	**21150**
		НР второго уровня	%	4,24		17,94	897
		Накладные расходы	%	--		17,94	897
		Сметная прибыль	%	8		35,27	1764
		Сметная стоимость:				**476,21**	**23811**
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (ВЫШЕ 0,000)					
74	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**44,0000**		**1302,47**	**57309**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	56,76	853,68	48455
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	3,705	738,05	2734
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**51189**
74. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	3,573	2283,23	8158
74. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,022	3561,49	78
74. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0132	3114,94	41
74. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0968	1767,51	171
		Итого эксплуатация машин:				**192,00**	**8448**
74. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,2596	941,46	244
74. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,03036	3716,48	113
74. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,3256	148,83	48
		Итого материалов:				**9,22**	**406**
		НР первого уровня	%	60,4		702,69	30918
		НР второго уровня	%	4,24		85,02	3741
		Накладные расходы	%	--		787,71	34659
		Сметная прибыль	%	8		167,21	7357
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**99325**
75	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**44,0000**		**211,61**	**9311**
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,97	395
		Сметная прибыль	%	8		17,65	776
		Сметная стоимость:				**238,23**	**10482**
76	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**90,0000**		**1723,64**	**155128**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,64	147,6	853,68	126003
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	12,276	736,37	9040
		Итого оплата труда:				**1500,48**	**135043**
76. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	12,006	2283,23	27412
76. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,045	3561,49	160
76. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,027	3114,94	84
76. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,198	1767,51	350
		Итого эксплуатация машин:				**311,19**	**28007**
76. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,765	941,46	720
76. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,09	3716,48	334
76. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,423	148,83	63
		Итого материалов:				**12,42**	**1118**
		НР первого уровня	%	60,4		906,29	81566
		НР второго уровня	%	4,24		111,51	10036
		Накладные расходы	%	--		1017,80	91602
		Сметная прибыль	%	8		219,31	19738
		Сметная стоимость:				**2960,75**	**266468**
77	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**90,0000**		**132,26**	**11903**
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	505
		Накладные расходы	%	--		5,61	505
		Сметная прибыль	%	8		11,03	993
		Сметная стоимость:				**148,90**	**13401**
78	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**54,0000**		**1507,75**	**81419**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	79,38	781,30	62020
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,54	828,31	447
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**62467**
78. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	18,9	165,76	3133
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,54	1767,51	954
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**4087**
78. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0594	178004,42	10573
78. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00756	195385,08	1477
78. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,108	30195,06	3261
		Итого материалов:				**283,55**	**15312**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	37730
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	5052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		792,26	42782
		Сметная прибыль	%	8		184,00	9936
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**134136**
79	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили шаровые, Dy 15 мм**	**шт**	**54,0000**		**802,38**	**43329**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	1837
		Накладные расходы	%	--		34,02	1837
		Сметная прибыль	%	8		66,91	3613
		Сметная стоимость:				**903,31**	**48779**
80	**23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**108,0000**		**325,74**	**35180**
		НР второго уровня	%	4,24		13,81	1492
		Накладные расходы	%	--		13,81	1492
		Сметная прибыль	%	8		27,16	2934
		Сметная стоимость:				**366,72**	**39605**
81	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**18,0000**		**361,13**	**6500**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	7,38	809,14	5971
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	828,31	149
		Итого оплата труда:				**340,03**	**6121**
81. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1767,51	318
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**318**
81. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	304,79	55
81. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	371,48	67
81. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	247,04	89
		Итого материалов:				**11,70**	**211**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	3697
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	432
		Накладные расходы	%	--		229,40	4129
		Сметная прибыль	%	8		47,24	850
		Сметная стоимость:				**637,77**	**11480**
82	**23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**	**шт**	**18,0000**		**11674,57**	**210142**
		НР второго уровня	%	4,24		495,00	8910
		Накладные расходы	%	--		495,00	8910
		Сметная прибыль	%	8		973,57	17524
		Сметная стоимость:				**13143,14**	**236576**
83	**23-041013-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**18,0000**		**6090,24**	**109624**
		НР второго уровня	%	4,24		258,23	4648

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		258,23	4648
		Сметная прибыль	%	8		507,88	9142
		Сметная стоимость:				**6856,34**	**123414**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
84	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**52,0000**		**1302,47**	**67728**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	67,08	853,68	57265
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	4,378	738,05	3231
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**60496**
84. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	4,222	2283,23	9641
84. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,026	3561,49	93
84. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0156	3114,94	49
84. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1144	1767,51	202
		Итого эксплуатация машин:				**192,00**	**9984**
84. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,3068	941,46	289
84. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,03588	3716,48	133
84. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,3848	148,83	57
84.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	48,308	--	--
		Итого материалов:				**9,22**	**479**
		НР первого уровня	%	60,4		702,69	36540
		НР второго уровня	%	4,24		85,02	4421
		Накладные расходы	%	--		787,71	40961
		Сметная прибыль	%	8		167,21	8695
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**117384**
85	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**52,0000**		**211,61**	**11004**
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	467
		Накладные расходы	%	--		8,97	467
		Сметная прибыль	%	8		17,65	918
		Сметная стоимость:				**238,23**	**12388**
86	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм**	**м**	**144,0000**		**1723,64**	**248204**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,64	236,16	853,68	201605
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	19,642	736,37	14464
		Итого оплата труда:				**1500,48**	**216069**
86. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	19,21	2283,23	43860
86. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,072	3561,49	256
86. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	3114,94	135
86. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,3168	1767,51	560
		Итого эксплуатация машин:				**311,19**	**44811**
86. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,224	941,46	1152
86. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,144	3716,48	535

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,6768	148,83	101
		Итого материалов:				**12,42**	**1788**
		НР первого уровня	%	60,4		906,29	130505
		НР второго уровня	%	4,24		111,51	16057
		Накладные расходы	%	--		1017,80	146563
		Сметная прибыль	%	8		219,31	31581
		Сметная стоимость:				**2960,75**	**426348**
87	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15-20х4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**144,0000**		**132,26**	**19045**
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	808
		Накладные расходы	%	--		5,61	808
		Сметная прибыль	%	8		11,03	1588
		Сметная стоимость:				**148,90**	**21441**
88	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**90,0000**		**1507,75**	**135698**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	132,3	781,30	103366
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,9	828,31	745
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**104111**
88. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	31,5	165,76	5221
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,9	1767,51	1591
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**6812**
88. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,099	178004,42	17622
88. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0126	195385,08	2462
88. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,18	30195,06	5435
		Итого материалов:				**283,55**	**25519**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	62883
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	8420
		Накладные расходы	%	--		792,26	71303
		Сметная прибыль	%	8		184,00	16560
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**223561**
89	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили шаровые, Dy 15 мм**	**шт**	**36,0000**		**802,38**	**28886**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	1225
		Накладные расходы	%	--		34,02	1225
		Сметная прибыль	%	8		66,91	2409
		Сметная стоимость:				**903,31**	**32519**
90	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили шаровые, Dy 25 мм**	**шт**	**54,0000**		**1322,31**	**71405**
		НР второго уровня	%	4,24		56,07	3028
		Накладные расходы	%	--		56,07	3028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		110,27	5955
		Сметная стоимость:				**1488,65**	**80387**
91	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	**шт**	**18,0000**		**19574,28**	**352337**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,48	44,64	828,31	36976
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	828,31	149
		Итого оплата труда:				**2062,49**	**37125**
91. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,72	10,77	8
91. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1767,51	318
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**326**
91. 5	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	14,4	61,24	882
91. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	304,79	55
91. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	400,04	72
91. 8	23-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	18	17440,98	313938
91. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	247,04	89
		Итого материалов:				**17501,96**	**315035**
		НР первого уровня	%	60,4		1245,75	22423
		НР второго уровня	%	4,24		882,77	15890
		Накладные расходы	%	--		2128,51	38313
		Сметная прибыль	%	8		1736,22	31252
		Сметная стоимость:				**23439,01**	**421902**
92	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**18,0000**		**361,13**	**6500**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	7,38	809,14	5971
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	828,31	149
		Итого оплата труда:				**340,03**	**6121**
92. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1767,51	318
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**318**
92. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	304,79	55
92. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	371,48	67
92. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	247,04	89
		Итого материалов:				**11,70**	**211**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	3697
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	432
		Накладные расходы	%	--		229,40	4129
		Сметная прибыль	%	8		47,24	850
		Сметная стоимость:				**637,77**	**11480**
93	**23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**	**шт**	**18,0000**		**11674,57**	**210142**
		НР второго уровня	%	4,24		495,00	8910
		Накладные расходы	%	--		495,00	8910
		Сметная прибыль	%	8		973,57	17524
		Сметная стоимость:				**13143,14**	**236576**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**23-041013-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**18,0000**		**6090,24**	**109624**
		НР второго уровня	%	4,24		258,23	4648
		Накладные расходы	%	--		258,23	4648
		Сметная прибыль	%	8		507,88	9142
		Сметная стоимость:				**6856,34**	**123414**
95	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**6,0000**		**2144,01**	**12864**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	2,709	16,254	733,67	11925
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0126	828,31	10
		Итого оплата труда:				**1989,25**	**11936**
95. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,2205	72,15	16
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0126	1767,51	22
		Итого эксплуатация машин:				**6,36**	**38**
95. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00108	381819,66	412
95. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000006	304,79	0
95. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	1,14	424,32	484
95. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,006	381,68	2
95.10	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,006	408,20	2
		Итого материалов:				**150,14**	**901**
		НР первого уровня	%	60,4		1201,51	7209
		НР второго уровня	%	4,24		141,85	851
		Накладные расходы	%	--		1343,36	8060
		Сметная прибыль	%	8		278,99	1674
		Сметная стоимость:				**3766,36**	**22598**
96	**23-051206-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Воздухоотводчики**	**шт**	**6,0000**		**2915,16**	**17491**
		НР второго уровня	%	4,24		123,60	742
		Накладные расходы	%	--		123,60	742
		Сметная прибыль	%	8		243,10	1459
		Сметная стоимость:				**3281,86**	**19691**
97	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**96,0000**		**403,52**	**38737**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,211	20,256	853,68	17292
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,4	828,31	1988
		Итого оплата труда:				**200,83**	**19280**
97. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	2,4	1767,51	4242
		Итого эксплуатация машин:				**44,19**	**4242**
97. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,373	2682,03	3682
97. 6	21-110403-9903	Самоклеящая лента К-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	144	90,84	13081
97. 7	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,192	2293,98	440

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**179,20**	**17203**
		НР первого уровня	%	55,3		111,06	10662
		НР второго уровня	%	4,24		21,82	2095
		Накладные расходы	%	--		132,88	12756
		Сметная прибыль	%	8		42,91	4120
		Сметная стоимость:				**579,31**	**55613**
98	**21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**52,0000**		**185,22**	**9631**
		НР второго уровня	%	4,24		7,85	408
		Накладные расходы	%	--		7,85	408
		Сметная прибыль	%	8		15,45	803
		Сметная стоимость:				**208,52**	**10843**
99	**21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44,0000**		**143,00**	**6292**
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	267
		Накладные расходы	%	--		6,06	267
		Сметная прибыль	%	8		11,93	525
		Сметная стоимость:				**160,99**	**7083**
100	**21-110403-6801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 50 мм**	**рулон**	**7,0000**		**6378,64**	**44650**
		НР второго уровня	%	4,24		270,45	1893
		Накладные расходы	%	--		270,45	1893
		Сметная прибыль	%	8		531,93	3723
		Сметная стоимость:				**7181,02**	**50267**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
101	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**48,0000**		**502,13**	**24102**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	28,032	853,68	23930
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0144	922,55	13
		Итого оплата труда:				**498,83**	**23944**
101. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0048	3561,49	17
101. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0048	3114,94	15
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0048	1767,51	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**41**
101. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000576	179494,64	103
101. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,1872	148,83	28
		Итого материалов:				**2,73**	**131**
		НР первого уровня	%	60,4		301,29	14462
		НР второго уровня	%	4,24		34,06	1635

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		335,36	16097
		Сметная прибыль	%	8		67,00	3216
		Сметная стоимость:				**904,48**	**43415**
102	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**68,0000**		**487,22**	**33131**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	38,08	853,68	32508
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0476	909,08	43
		Итого оплата труда:				**478,70**	**32551**
102. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0204	3561,49	73
102. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0136	3114,94	42
102. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0136	1767,51	24
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**139**
102. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001809	179494,64	325
102. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	1,068	148,83	159
		Итого материалов:				**7,11**	**484**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	19661
		НР второго уровня	%	4,24		32,92	2238
		Накладные расходы	%	--		322,05	21899
		Сметная прибыль	%	8		64,74	4402
		Сметная стоимость:				**874,01**	**59433**
103	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**12,0000**		**2828,41**	**33941**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	1439
		Накладные расходы	%	--		119,92	1439
		Сметная прибыль	%	8		235,87	2830
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**38210**
104	**23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, d 50 мм**	**шт**	**2,0000**		**1308,17**	**2616**
		НР второго уровня	%	4,24		55,47	111
		Накладные расходы	%	--		55,47	111
		Сметная прибыль	%	8		109,09	218
		Сметная стоимость:				**1472,73**	**2945**
105	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**18,0000**		**1885,41**	**33937**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,95	35,1	828,31	29074
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,63	793,16	500
		Итого оплата труда:				**1642,97**	**29573**
105. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,36	10,77	4
105. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,234	1379,81	323
105. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,396	1767,51	700
		Итого эксплуатация машин:				**57,04**	**1027**
105. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00648	205870,68	1334

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	3,6	339,66	1223
105. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	7,2	110,23	794
105. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,54	304,79	165
105.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,36	400,04	144
105.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,72	247,04	178
		Итого материалов:				**213,16**	**3837**
		НР первого уровня	%	60,4		992,35	17862
		НР второго уровня	%	4,24		122,02	2196
		Накладные расходы	%	--		1114,37	20059
		Сметная прибыль	%	8		239,98	4320
		Сметная стоимость:				**3239,76**	**58316**
106	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**18,0000**		**2141,20**	**38542**
		НР второго уровня	%	4,24		90,79	1634
		Накладные расходы	%	--		90,79	1634
		Сметная прибыль	%	8		178,56	3214
		Сметная стоимость:				**2410,55**	**43390**
107	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**18,0000**		**1629,18**	**29325**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,56	28,08	828,31	23259
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,486	782,74	380
		Итого оплата труда:				**1313,30**	**23639**
107. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,36	10,77	4
107. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,234	1379,81	323
107. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,252	1767,51	445
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**772**
107. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,018	14531,15	262
107. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	3,6	339,66	1223
107. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	7,2	110,23	794
107. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,234	304,79	71
107.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00252	1083774,62	2731
107.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,234	400,04	94
107.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,486	247,04	120
		Итого материалов:				**294,12**	**5294**
		НР первого уровня	%	60,4		793,23	14278
		НР второго уровня	%	4,24		102,71	1849
		Накладные расходы	%	--		895,94	16127
		Сметная прибыль	%	8		202,01	3636
		Сметная стоимость:				**2727,13**	**49088**
108	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**18,0000**		**2423,97**	**43631**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,22	39,96	819,03	32728
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	1,278	785,66	1004
		Итого оплата труда:				**1874,03**	**33733**
108. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,36	10,77	4
108. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,576	1379,81	795

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,702	1767,51	1241
		Итого эксплуатация машин:				**113,30**	**2039**
108. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	7,2	339,66	2446
108. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00144	1120908,60	1614
108. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	7,2	110,23	794
108. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,072	304,79	22
108.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0018	1083774,62	1951
108.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,44	1191,36	1716
108.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,36	400,04	144
108.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,72	247,04	178
		Итого материалов:				**492,42**	**8863**
		НР первого уровня	%	60,4		1131,91	20374
		НР второго уровня	%	4,24		150,77	2714
		Накладные расходы	%	--		1282,68	23088
		Сметная прибыль	%	8		296,53	5338
		Сметная стоимость:				**4003,18**	**72057**
109	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка купальных стальных ванн**	**комплект**	**18,0000**		**2002,78**	**36050**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,95	35,1	828,31	29074
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	2,286	822,99	1881
		Итого оплата труда:				**1719,72**	**30955**
109. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,198	3114,94	617
109. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,72	1379,81	993
109. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	1,368	1767,51	2418
		Итого эксплуатация машин:				**223,79**	**4028**
109. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0036	149886,96	540
109. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,108	304,79	33
109. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00126	1083774,62	1366
109. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	1,08	400,04	432
109.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	2,34	247,04	578
		Итого материалов:				**163,79**	**2948**
		НР первого уровня	%	60,4		1038,71	18697
		НР второго уровня	%	4,24		128,96	2321
		Накладные расходы	%	--		1167,67	21018
		Сметная прибыль	%	8		253,64	4565
		Сметная стоимость:				**3424,09**	**61634**
110	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**36,0000**		**607,76**	**21879**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,7	25,2	828,31	20873
		Итого оплата труда:				**579,82**	**20873**
110. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,36	10,77	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**4**
110. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	7,2	61,24	441
110. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,468	304,79	143
110. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,468	400,04	187
110. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,936	247,04	231
		Итого материалов:				**27,83**	**1002**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		350,21	12608
		НР второго уровня	%	4,24		40,62	1462
		Накладные расходы	%	--		390,83	14070
		Сметная прибыль	%	8		79,89	2876
		Сметная стоимость:				**1078,47**	**38825**
111	**23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**18,0000**		**2269,20**	**40846**
		НР второго уровня	%	4,24		96,21	1732
		Накладные расходы	%	--		96,21	1732
		Сметная прибыль	%	8		189,23	3406
		Сметная стоимость:				**2554,65**	**45984**
112	**23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**18,0000**		**6285,72**	**113143**
		НР второго уровня	%	4,24		266,51	4797
		Накладные расходы	%	--		266,51	4797
		Сметная прибыль	%	8		524,18	9435
		Сметная стоимость:				**7076,41**	**127375**
		КАНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНАЯ САМОТЕЧНАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"					
113	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**28,0000**		**487,22**	**13642**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	15,68	853,68	13386
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0196	909,09	18
		Итого оплата труда:				**478,70**	**13404**
113. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0084	3561,49	30
113. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0056	3114,94	17
113. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0056	1767,51	10
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**57**
113. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000745	179494,64	134
113. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,4396	148,83	65
113. 8	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	27,944	--	--
		Итого материалов:				**7,11**	**199**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	8096
		НР второго уровня	%	4,24		32,92	922
		Накладные расходы	%	--		322,05	9017
		Сметная прибыль	%	8		64,74	1813
		Сметная стоимость:				**874,01**	**24472**
114	**23-020101-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка DN 110**	**шт.**	**3,0000**		**1203,00**	**3609**
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	153
		Накладные расходы	%	--		51,01	153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		100,32	301
		Сметная стоимость:				**1354,33**	**4063**
		КАНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНАЯ САМОТЕЧНАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"					
115	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**15,0000**		**487,22**	**7308**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	8,4	853,68	7171
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0105	909,09	10
		Итого оплата труда:				**478,70**	**7180**
115. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0045	3561,49	16
115. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,003	3114,94	9
115. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	1767,51	5
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**31**
115. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000399	179494,64	72
115. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,2355	148,83	35
115. 8	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	14,97	--	--
		Итого материалов:				**7,11**	**107**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	4337
		НР второго уровня	%	4,24		32,92	494
		Накладные расходы	%	--		322,05	4831
		Сметная прибыль	%	8		64,74	971
		Сметная стоимость:				**874,01**	**13110**
116	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**3,0000**		**2828,41**	**8485**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	360
		Накладные расходы	%	--		119,92	360
		Сметная прибыль	%	8		235,87	708
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**9553**
117	**23-020101-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка DN 110**	**шт.**	**9,0000**		**1203,00**	**10827**
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	459
		Накладные расходы	%	--		51,01	459
		Сметная прибыль	%	8		100,32	903
		Сметная стоимость:				**1354,33**	**12189**
118	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**9,0000**		**3832,86**	**34496**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,46	4,14	828,31	3429
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,117	806,47	94
		Итого оплата труда:				**391,51**	**3524**
118. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,027	1379,81	37
118. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	1767,51	159
		Итого эксплуатация машин:				**21,81**	**196**
118. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0018	149886,96	270

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00063	1083774,62	683
118. 7	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	9	3324,18	29918
		Итого материалов:				**3430,02**	**30870**
		НР первого уровня	%	60,4		236,47	2128
		НР второго уровня	%	4,24		172,54	1553
		Накладные расходы	%	--		409,01	3681
		Сметная прибыль	%	8		339,35	3054
		Сметная стоимость:				**4581,22**	**41231**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
119	**23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт**	**18,0000**		**37574,56**	**676342**
		НР второго уровня	%	4,24		1593,16	28677
		Накладные расходы	%	--		1593,16	28677
		Сметная прибыль	%	8		3133,42	56402
		Сметная стоимость:				**42301,14**	**761421**
120	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**18,0000**		**7104,69**	**127884**
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	5422
		Накладные расходы	%	--		301,24	5422
		Сметная прибыль	%	8		592,47	10665
		Сметная стоимость:				**7998,40**	**143971**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
121	**23-040910-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый фланцевый /для газа/ из высокопрочного чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**36,0000**		**12463,52**	**448687**
		НР второго уровня	%	4,24		528,45	19024
		Накладные расходы	%	--		528,45	19024
		Сметная прибыль	%	8		1039,36	37417
		Сметная стоимость:				**14031,33**	**505128**
122	**23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**72,0000**		**325,74**	**23453**
		НР второго уровня	%	4,24		13,81	994
		Накладные расходы	%	--		13,81	994
		Сметная прибыль	%	8		27,16	1956
		Сметная стоимость:				**366,72**	**26404**
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
123	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**10081,54**	**10082**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	4	4	853,68	3415
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	969,66	795

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4209,85**	**4210**
123. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	3298,90	1353
123. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	1,04	165,76	172
123. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,41	2267,35	930
		Итого эксплуатация машин:				**2454,55**	**2455**
123. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	136531,84	4096
123. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	381819,66	23
123. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,60	67
123. 9	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,05	0,05	534,62	27
		Итого материалов:				**4212,27**	**4212**
		НР первого уровня	%	42,8		1801,81	1802
		НР второго уровня	%	4,24		503,85	504
		Накладные расходы	%	--		2305,67	2306
		Сметная прибыль	%	8		990,98	991
		Сметная стоимость:				**13378,18**	**13378**
124	**51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-13 с шинами PE и N, с БАУО, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**192416,00**	**192416**
		НР второго уровня	%	4,24		8158,44	8158
		Накладные расходы	%	--		8158,44	8158
		Сметная прибыль	%	8		16045,96	16046
		Сметная стоимость:				**216620,39**	**216620**
125	**13-080305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	**шт**	**9,0000**		**4997,59**	**44978**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	4	36	853,68	30732
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,54	969,66	524
		Итого оплата труда:				**3472,90**	**31256**
125. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,27	3298,90	891
125. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,54	165,76	90
125. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,27	2267,35	612
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**1592**
125. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00225	381819,66	859
125. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	3,69	182,65	674
125. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,369	428,96	158
125. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,207	620,99	129
125.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	3,69	270,38	998
125.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00045	222237,60	100
125.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2673,62	481
125.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	1,296	355,80	461
125.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,36	4010,64	1444
125.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	116,28	1047
125.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	1,8	492,86	887

1	2	3	4	5	6	7	8
125.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	5,22	1037,54	5416
		Итого материалов:				**1405,94**	**12653**
		НР первого уровня	%	42,8		1486,40	13378
		НР второго уровня	%	4,24		274,92	2474
		Накладные расходы	%	--		1761,32	15852
		Сметная прибыль	%	8		540,71	4866
		Сметная стоимость:				**7299,63**	**65697**
126	**23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**9,0000**		**17802,40**	**160222**
		НР второго уровня	%	4,24		754,82	6793
		Накладные расходы	%	--		754,82	6793
		Сметная прибыль	%	8		1484,58	13361
		Сметная стоимость:				**20041,80**	**180376**
127	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	**18,0000**		**351,42**	**6326**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	6,12	853,68	5225
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,36	969,66	349
		Итого оплата труда:				**309,64**	**5574**
127. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,18	3298,90	594
127. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,18	2267,35	408
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**1002**
127. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00054	183489,41	99
		Итого материалов:				**5,50**	**99**
		НР первого уровня	%	42,8		132,53	2386
		НР второго уровня	%	4,24		20,52	369
		Накладные расходы	%	--		153,05	2755
		Сметная прибыль	%	8		40,36	726
		Сметная стоимость:				**544,82**	**9807**
128	**23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**18,0000**		**2915,48**	**52479**
		НР второго уровня	%	4,24		123,62	2225
		Накладные расходы	%	--		123,62	2225
		Сметная прибыль	%	8		243,13	4376
		Сметная стоимость:				**3282,22**	**59080**
129	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**984,96**	**985**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	1	853,68	854
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	969,66	39
		Итого оплата труда:				**892,47**	**892**
129. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	10,77	3
129. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3298,90	66
129. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2267,35	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**114,13**	**114**
129. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		НР первого уровня	%	42,8		381,98	382
		НР второго уровня	%	4,24		57,96	58
		Накладные расходы	%	--		439,93	440
		Сметная прибыль	%	8		113,99	114
		Сметная стоимость:				**1538,89**	**1539**
130	**23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7210,18**	**7210**
		НР второго уровня	%	4,24		305,71	306
		Накладные расходы	%	--		305,71	306
		Сметная прибыль	%	8		601,27	601
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**8117**
131	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**шт**	**3,0000**		**3987,73**	**11963**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	3	9	809,14	7282
		Итого оплата труда:				**2427,42**	**7282**
131. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	10,77	1
131. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,75	165,76	124
		Итого эксплуатация машин:				**41,87**	**126**
131. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	136531,84	819
131. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000147	381819,66	56
131. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668
131. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,96	18
131. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,06	743,06	45
131. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	289,46	3
131.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1023,77	6
131.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,12	620,99	75
131.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	990
131.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	47
131.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,093	2673,62	249
131.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,6	1953,42	1172
131.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
131.17	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,09	534,62	48
131.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,06	180,74	11
		Итого материалов:				**1518,44**	**4555**
		НР первого уровня	%	42,8		1038,94	3117
		НР второго уровня	%	4,24		213,13	639
		Накладные расходы	%	--		1252,07	3756
		Сметная прибыль	%	8		419,18	1258
		Сметная стоимость:				**5658,98**	**16977**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2**	**шт**	**3,0000**		**6823,69**	**20471**
		НР второго уровня	%	4,24		289,32	868
		Накладные расходы	%	--		289,32	868
		Сметная прибыль	%	8		569,04	1707
		Сметная стоимость:				**7682,06**	**23046**
133	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**шт**	**1,0000**		**2763,66**	**2764**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2	2	799,86	1600
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19
		Итого оплата труда:				**1619,11**	**1619**
133. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	10,77	1
133. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	33
133. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,12	165,76	20
133. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	23
		Итого эксплуатация машин:				**76,85**	**77**
133. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	136531,84	546
133. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142
133. 9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	9
133.10	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,06	9
133.11	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	1
133.12	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
133.13	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	15
133.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20
133.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	83
133.16	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119
133.17	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
133.18	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,045	0,045	534,62	24
133.19	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,74	2
		Итого материалов:				**1087,10**	**1087**
		НР первого уровня	%	42,8		692,98	693
		НР второго уровня	%	4,24		146,56	147
		Накладные расходы	%	--		839,54	840
		Сметная прибыль	%	8		288,26	288
		Сметная стоимость:				**3891,46**	**3891**
134	**24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	**шт**	**4,0000**		**3247,68**	**12991**
		НР второго уровня	%	4,24		137,70	551
		Накладные расходы	%	--		137,70	551
		Сметная прибыль	%	8		270,83	1083
		Сметная стоимость:				**3656,21**	**14625**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка выключателей герметических и полугерметических**	**шт**	**1,0000**		**709,74**	**710**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,68	0,68	853,68	581
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002	969,65	2
		Итого оплата труда:				**582,44**	**582**
135. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,001	3298,90	3
135. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,0464	165,76	8
135. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,001	2267,35	2
		Итого эксплуатация машин:				**13,26**	**13**
135. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000035	381819,66	14
135. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,0976	182,65	18
135. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,0976	270,38	26
135. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0	222237,60	0
135.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,027	1037,54	28
135.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00014	215573,54	30
		Итого материалов:				**115,98**	**116**
		НР первого уровня	%	42,8		249,29	249
		НР второго уровня	%	4,24		40,66	41
		Накладные расходы	%	--		289,95	290
		Сметная прибыль	%	8		79,97	80
		Сметная стоимость:				**1079,66**	**1080**
136	**23-070204-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса**	**шт**	**1,0000**		**392,00**	**392**
		НР второго уровня	%	4,24		16,62	17
		Накладные расходы	%	--		16,62	17
		Сметная прибыль	%	8		32,69	33
		Сметная стоимость:				**441,31**	**441**
137	**13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания**	**шт**	**3,0000**		**696,95**	**2091**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,71	2,13	853,68	1818
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0096	969,67	9
		Итого оплата труда:				**609,22**	**1828**
137. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0048	3298,90	16
137. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,768	165,76	127
137. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0048	2267,35	11
		Итого эксплуатация машин:				**51,34**	**154**
137. 6	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000092	183489,41	17
137. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	428,96	53
137. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	620,99	6
137. 9	21-130816-2909	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0063	6881,64	43
		Итого материалов:				**39,49**	**118**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		260,74	782
		НР второго уровня	%	4,24		40,61	122
		Накладные расходы	%	--		301,35	904
		Сметная прибыль	%	8		79,86	240
		Сметная стоимость:				**1078,16**	**3234**
138	**23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**3,0000**		**6276,41**	**18829**
		НР второго уровня	%	4,24		266,12	798
		Накладные расходы	%	--		266,12	798
		Сметная прибыль	%	8		523,40	1570
		Сметная стоимость:				**7065,93**	**21198**
139	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	**шт**	**9,0000**		**1622,67**	**14604**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,99	8,91	853,68	7606
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	4,298	760,16	3267
		Итого оплата труда:				**1208,19**	**10874**
139. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,2412	3298,90	796
139. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	3,816	1024,92	3911
139. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,2412	2267,35	547
		Итого эксплуатация машин:				**583,74**	**5254**
139. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000284	19877,39	6
139. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	18,36	89,80	1649
139. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,252	355,80	90
		Итого материалов:				**193,78**	**1744**
		НР первого уровня	%	42,8		517,11	4654
		НР второго уровня	%	4,24		90,73	817
		Накладные расходы	%	--		607,83	5470
		Сметная прибыль	%	8		178,44	1606
		Сметная стоимость:				**2408,94**	**21680**
140	**23-070103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники тип МОДУС СВ 1х18**	**шт**	**9,0000**		**3878,40**	**34906**
		НР второго уровня	%	4,24		164,44	1480
		Накладные расходы	%	--		164,44	1480
		Сметная прибыль	%	8		323,43	2911
		Сметная стоимость:				**4366,27**	**39296**
141	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	**шт**	**3,0000**		**864,79**	**2594**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,82	2,46	853,68	2100
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0672	969,67	65
		Итого оплата труда:				**721,74**	**2165**
141. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0336	3298,90	111
141. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,768	165,76	127

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0336	2267,35	76
		Итого эксплуатация машин:				**104,78**	**314**
141. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1224	428,96	53
141. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0063	620,99	4
141. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00132	93617,31	124
		Итого материалов:				**60,00**	**180**
		НР первого уровня	%	42,8		308,90	927
		НР второго уровня	%	4,24		49,76	149
		Накладные расходы	%	--		358,67	1076
		Сметная прибыль	%	8		97,88	294
		Сметная стоимость:				**1321,34**	**3964**
142	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**762,04**	**2286**
		НР второго уровня	%	4,24		32,31	97
		Накладные расходы	%	--		32,31	97
		Сметная прибыль	%	8		63,55	191
		Сметная стоимость:				**857,90**	**2574**
143	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**38,0000**		**1672,94**	**63572**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,41	15,58	853,68	13300
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	16,173	734,56	11880
		Итого оплата труда:				**662,64**	**25180**
143. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0304	3298,90	100
143. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	16,112	1024,92	16514
143. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0304	2267,35	69
		Итого эксплуатация машин:				**439,02**	**16683**
143. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001197	19877,39	24
143. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,1178	620,99	73
143. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,3876	355,80	138
143. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	38,76	818,82	31737
143.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,3876	905,76	351
143.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	38,76	32,64	1265
		Итого материалов:				**883,91**	**33589**
		НР первого уровня	%	42,8		283,61	10777
		НР второго уровня	%	4,24		82,96	3152
		Накладные расходы	%	--		366,57	13930
		Сметная прибыль	%	8		163,16	6200
		Сметная стоимость:				**2202,66**	**83701**
144	**23-070101-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01**	**шт**	**18,0000**		**791,27**	**14243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		33,55	604
		Накладные расходы	%	--		33,55	604
		Сметная прибыль	%	8		65,99	1188
		Сметная стоимость:				**890,81**	**16034**
145	**23-070101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-001Р ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**18,0000**		**720,56**	**12970**
		НР второго уровня	%	4,24		30,55	550
		Накладные расходы	%	--		30,55	550
		Сметная прибыль	%	8		60,09	1082
		Сметная стоимость:				**811,20**	**14602**
146	**23-070101-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП06С-200-101 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**1973,34**	**9867**
		НР второго уровня	%	4,24		83,67	418
		Накладные расходы	%	--		83,67	418
		Сметная прибыль	%	8		164,56	823
		Сметная стоимость:				**2221,57**	**11108**
147	**13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания**	**шт**	**2,0000**		**696,95**	**1394**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,71	1,42	853,68	1212
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0064	969,67	6
		Итого оплата труда:				**609,22**	**1218**
147. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	3298,90	11
147. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,512	165,76	85
147. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	2267,35	7
		Итого эксплуатация машин:				**51,34**	**103**
147. 6	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000061	183489,41	11
147. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	428,96	35
147. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	620,99	4
147. 9	21-130816-2909	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0042	6881,64	29
		Итого материалов:				**39,49**	**79**
		НР первого уровня	%	42,8		260,74	521
		НР второго уровня	%	4,24		40,61	81
		Накладные расходы	%	--		301,35	603
		Сметная прибыль	%	8		79,86	160
		Сметная стоимость:				**1078,16**	**2156**
148	**23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м**	**шт**	**2,0000**		**3962,68**	**7925**
		НР второго уровня	%	4,24		168,02	336
		Накладные расходы	%	--		168,02	336
		Сметная прибыль	%	8		330,46	661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4461,15**	**8922**
149	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**9,0000**		**299,91**	**2699**
		НР второго уровня	%	4,24		12,72	114
		Накладные расходы	%	--		12,72	114
		Сметная прибыль	%	8		25,01	225
		Сметная стоимость:				**337,64**	**3039**
150	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/**	**шт**	**3,0000**		**645,70**	**1937**
		НР второго уровня	%	4,24		27,38	82
		Накладные расходы	%	--		27,38	82
		Сметная прибыль	%	8		53,85	162
		Сметная стоимость:				**726,92**	**2181**
151	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-25**	**шт**	**2,0000**		**136,71**	**273**
		НР второго уровня	%	4,24		5,80	12
		Накладные расходы	%	--		5,80	12
		Сметная прибыль	%	8		11,40	23
		Сметная стоимость:				**153,91**	**308**
152	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40**	**шт**	**0,3000**		**520,14**	**156**
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	7
		Накладные расходы	%	--		22,05	7
		Сметная прибыль	%	8		43,38	13
		Сметная стоимость:				**585,57**	**176**
153	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-25**	**шт**	**4,1000**		**136,71**	**561**
		НР второго уровня	%	4,24		5,80	24
		Накладные расходы	%	--		5,80	24
		Сметная прибыль	%	8		11,40	47
		Сметная стоимость:				**153,91**	**631**
154	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж звонков электрических с кнопкой**	**шт**	**18,0000**		**579,61**	**10433**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,64	11,52	853,68	9834
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,036	969,66	35
		Итого оплата труда:				**548,29**	**9869**
154. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	3,456	10,77	37

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,018	3298,90	59
154. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,018	2267,35	41
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**137**
154. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	0,5508	428,96	236
154. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000058	230637,89	13
154. 8	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	1,836	115,26	212
		Итого материалов:				**25,62**	**461**
		НР первого уровня	%	42,8		234,67	4224
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	621
		Накладные расходы	%	--		269,20	4846
		Сметная прибыль	%	8		67,90	1222
		Сметная стоимость:				**916,71**	**16501**
155	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**18,3600**		**704,95**	**12943**
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	549
		Накладные расходы	%	--		29,89	549
		Сметная прибыль	%	8		58,79	1079
		Сметная стоимость:				**793,63**	**14571**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
156	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**244,0000**		**312,88**	**76344**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	82,96	853,68	70821
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1952	969,66	189
		Итого оплата труда:				**291,03**	**71011**
156. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0976	3298,90	322
156. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0976	2267,35	221
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**543**
156. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,007686	19877,39	153
156. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00366	381819,66	1397
156. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	1,025	620,99	636
156. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	248,88	11,22	2792
		Итого материалов:				**20,41**	**4979**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	30393
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	4526
		Накладные расходы	%	--		143,11	34918
		Сметная прибыль	%	8		36,48	8901
		Сметная стоимость:				**492,47**	**120163**
157	**23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,0000**		**276,47**	**4976**
		НР второго уровня	%	4,24		11,72	211
		Накладные расходы	%	--		11,72	211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		23,06	415
		Сметная стоимость:				**311,25**	**5602**
158	**23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,0000**		**464,84**	**8367**
		НР второго уровня	%	4,24		19,71	355
		Накладные расходы	%	--		19,71	355
		Сметная прибыль	%	8		38,76	698
		Сметная стоимость:				**523,31**	**9420**
159	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**208,0000**		**514,82**	**107083**
		НР второго уровня	%	4,24		21,83	4540
		Накладные расходы	%	--		21,83	4540
		Сметная прибыль	%	8		42,93	8930
		Сметная стоимость:				**579,58**	**120553**
160	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**шт**	**18,0000**		**707,76**	**12740**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,68	12,24	853,68	10449
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0432	969,66	42
		Итого оплата труда:				**582,83**	**10491**
160. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0216	3298,90	71
160. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,8352	165,76	138
160. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0216	2267,35	49
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**259**
160. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000491	381819,66	188
160. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	1,757	182,65	321
160. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	1,757	270,38	475
160. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000004	222237,60	1
160.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,486	1037,54	504
160.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00252	215573,54	543
		Итого материалов:				**112,89**	**2032**
		НР первого уровня	%	42,8		249,45	4490
		НР второго уровня	%	4,24		40,59	731
		Накладные расходы	%	--		290,04	5221
		Сметная прибыль	%	8		79,82	1437
		Сметная стоимость:				**1077,62**	**19397**
161	**23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,0000**		**464,84**	**8367**
		НР второго уровня	%	4,24		19,71	355
		Накладные расходы	%	--		19,71	355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		38,76	698
		Сметная стоимость:				**523,31**	**9420**
162	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**82,0000**		**261,86**	**21473**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	23,78	853,68	20301
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0656	969,66	64
		Итого оплата труда:				**248,34**	**20364**
162. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0328	3298,90	108
162. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0328	2267,35	74
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**183**
162. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,002583	19877,39	51
162. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	83,64	11,22	938
		Итого материалов:				**12,07**	**990**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	8716
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	1280
		Накладные расходы	%	--		121,90	9996
		Сметная прибыль	%	8		30,70	2517
		Сметная стоимость:				**414,47**	**33986**
163	**23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**82,0000**		**229,63**	**18830**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	798
		Накладные расходы	%	--		9,74	798
		Сметная прибыль	%	8		19,15	1570
		Сметная стоимость:				**258,52**	**21198**
164	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**15,0000**		**261,86**	**3928**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	4,35	853,68	3714
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,012	969,67	12
		Итого оплата труда:				**248,34**	**3725**
164. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,006	3298,90	20
164. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,006	2267,35	14
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**33**
164. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000472	19877,39	9
164. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	15,3	11,22	172
		Итого материалов:				**12,07**	**181**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	1594
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	234
		Накладные расходы	%	--		121,90	1829
		Сметная прибыль	%	8		30,70	461
		Сметная стоимость:				**414,47**	**6217**
165	**23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**15,0000**		**259,21**	**3888**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	165
		Накладные расходы	%	--		10,99	165
		Сметная прибыль	%	8		21,62	324
		Сметная стоимость:				**291,82**	**4377**
166	**13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**16,0000**		**324,31**	**5189**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,37	5,92	853,68	5054
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128	969,66	12
		Итого оплата труда:				**316,64**	**5066**
166. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,024	10,77	11
166. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	3298,90	21
166. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	2267,35	15
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**47**
166. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1632	428,96	70
166. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000026	290157,95	7
166. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000048	230637,89	11
		Итого материалов:				**5,53**	**89**
		НР первого уровня	%	42,8		135,52	2168
		НР второго уровня	%	4,24		19,50	312
		Накладные расходы	%	--		155,02	2480
		Сметная прибыль	%	8		38,35	614
		Сметная стоимость:				**517,67**	**8283**
167	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**16,0000**		**186,71**	**2987**
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	127
		Накладные расходы	%	--		7,92	127
		Сметная прибыль	%	8		15,57	249
		Сметная стоимость:				**210,20**	**3363**
168	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**400,0000**		**36,98**	**14792**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	627
		Накладные расходы	%	--		1,57	627
		Сметная прибыль	%	8		3,08	1234
		Сметная стоимость:				**41,63**	**16653**
169	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**200,0000**		**36,98**	**7396**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	314
		Накладные расходы	%	--		1,57	314
		Сметная прибыль	%	8		3,08	617
		Сметная стоимость:				**41,63**	**8326**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**шт**	**78,0000**		**1000,28**	**78021**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1	78	702,74	54814
		Итого оплата труда:				**702,74**	**54814**
170. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,04	3,12	1030,91	3216
170. 3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	1,56	620,99	969
170. 4	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,0039	4877580,41	19023
		Итого материалов:				**297,54**	**23208**
		НР первого уровня	%	40,6		285,31	22254
		НР второго уровня	%	4,24		54,51	4252
		Накладные расходы	%	--		339,82	26506
		Сметная прибыль	%	8		107,21	8362
		Сметная стоимость:				**1447,30**	**112890**
171	**23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колодка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, тип КУП 1101**	**шт**	**79,5600**		**929,23**	**73930**
		НР второго уровня	%	4,24		39,40	3135
		Накладные расходы	%	--		39,40	3135
		Сметная прибыль	%	8		77,49	6165
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**83229**
172	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка потолочных розеток**	**шт**	**102,0000**		**312,88**	**31914**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	34,68	853,68	29606
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0816	969,67	79
		Итого оплата труда:				**291,03**	**29685**
172. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0408	3298,90	135
172. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0408	2267,35	93
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**227**
172. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003213	19877,39	64
172. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00153	381819,66	584
172. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,4284	620,99	266
172. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	104,04	11,22	1167
		Итого материалов:				**20,41**	**2081**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	12705
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	1892
		Накладные расходы	%	--		143,11	14597
		Сметная прибыль	%	8		36,48	3721
		Сметная стоимость:				**492,47**	**50232**
173	**23-070220-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка потолочная**	**шт.**	**102,0000**		**551,85**	**56289**
		НР второго уровня	%	4,24		23,40	2387

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,40	2387
		Сметная прибыль	%	8		46,02	4694
		Сметная стоимость:				**621,27**	**63369**
174	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания**	**шт**	**72,0000**		**1341,05**	**96556**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,49	35,28	853,68	30118
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1872	969,67	182
		Итого оплата труда:				**420,82**	**30299**
174. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	5,011	10,77	54
174. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0936	3298,90	309
174. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0936	2267,35	212
		Итого эксплуатация машин:				**7,99**	**575**
174. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00432	17348,88	75
174. 7	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000216	3979616,27	860
174. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	73,44	818,82	60134
174. 9	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	146,88	32,64	4794
		Итого материалов:				**914,76**	**65863**
		НР первого уровня	%	42,8		180,11	12968
		НР второго уровня	%	4,24		64,50	4644
		Накладные расходы	%	--		244,61	17612
		Сметная прибыль	%	8		126,85	9133
		Сметная стоимость:				**1712,51**	**123301**
175	**23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**72,0000**		**195,86**	**14102**
		НР второго уровня	%	4,24		8,30	598
		Накладные расходы	%	--		8,30	598
		Сметная прибыль	%	8		16,33	1176
		Сметная стоимость:				**220,50**	**15876**
176	**13-080201-3101 РСНБ РК 2015**	**Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт**	**шт**	**13,0000**		**220,08**	**2861**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,22	2,86	828,31	2369
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,1768	969,67	171
		Итого оплата труда:				**195,42**	**2540**
176. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0884	3298,90	292
176. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0884	2267,35	200
		Итого эксплуатация машин:				**37,85**	**492**
		НР первого уровня	%	42,8		83,64	1087
		НР второго уровня	%	4,24		12,88	167
		Накладные расходы	%	--		96,52	1255
		Сметная прибыль	%	8		25,33	329
		Сметная стоимость:				**341,92**	**4445**
177	**Прайс-лист ТОО "Стройэлектро"**	**Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-200х100пр 200х100х2500 мм OSTEC (код 011213)**	**м**	**13,0000**		**3218,00**	**41834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		136,44	1774
		Накладные расходы	%	--		136,44	1774
		Сметная прибыль	%	8		268,36	3489
		Сметная стоимость:				**3622,80**	**47096**
178	**24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюки для подвешивания светильников**	**шт**	**120,0000**		**210,12**	**25214**
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	1069
		Накладные расходы	%	--		8,91	1069
		Сметная прибыль	%	8		17,52	2103
		Сметная стоимость:				**236,55**	**28386**
179	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**50,0000**		**451,35**	**22567**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	7	809,14	5664
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,22	969,66	213
		Итого оплата труда:				**117,55**	**5877**
179. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,11	3298,90	363
179. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,565	165,76	259
179. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,11	2267,35	249
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**872**
179. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00045	222237,60	100
179. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,85	1037,54	1919
179. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,065	215571,65	14012
		Итого материалов:				**320,63**	**16032**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	2515
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	1064
		Накладные расходы	%	--		71,58	3579
		Сметная прибыль	%	8		41,83	2092
		Сметная стоимость:				**564,76**	**28238**
180	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**3,0000**		**2170,41**	**6511**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,7	2,1	809,14	1699
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,084	969,67	81
		Итого оплата труда:				**593,55**	**1781**
180. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,042	3298,90	139
180. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	0,762	165,76	126
180. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,042	2267,35	95
		Итого эксплуатация машин:				**120,03**	**360**
180. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0243	155449,44	3777
180. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000234	222237,60	52
180. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1037,54	623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1483,98**	**4452**
		НР первого уровня	%	42,8		254,04	762
		НР второго уровня	%	4,24		102,80	308
		Накладные расходы	%	--		356,84	1071
		Сметная прибыль	%	8		202,18	607
		Сметная стоимость:				**2729,43**	**8188**
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
181	**13-100104-0107 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА кронштейнов**	**кроншт**	**3,0000**		**73,37**	**220**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,1	0,3	733,67	220
		Итого оплата труда:				**73,37**	**220**
		НР первого уровня	%	40,6		29,79	89
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	13
		Накладные расходы	%	--		34,16	102
		Сметная прибыль	%	8		8,60	26
		Сметная стоимость:				**116,13**	**348**
182	**23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны настенный, У2191 УЗ**	**комплект**	**3,0000**		**524,28**	**1573**
		НР второго уровня	%	4,24		22,23	67
		Накладные расходы	%	--		22,23	67
		Сметная прибыль	%	8		43,72	131
		Сметная стоимость:				**590,23**	**1771**
183	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм**	**м**	**10,7850**		**631,92**	**6815**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,57	6,147	809,14	4974
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,312765	969,67	303
		Итого оплата труда:				**489,33**	**5277**
183. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,156382	3298,90	516
183. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,692397	165,76	115
183. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0145	0,156382	2267,35	355
		Итого эксплуатация машин:				**91,35**	**985**
183. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,226485	331,13	75
183. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,076	0,81966	182,65	150
183. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0062	0,066867	428,96	29
183. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,076	0,81966	270,38	222
183.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,000216	222237,60	48
183.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00036	0,003883	4645,79	18
183.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,031	0,334335	216,24	72
183.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,008628	7780,56	67
183.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,8628	116,28	100
183.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0021	0,022649	1584,43	36
183.16	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0068	0,073338	534,62	39
		Итого материалов:				**79,35**	**856**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		209,43	2259
		НР второго уровня	%	4,24		35,67	385
		Накладные расходы	%	--		245,11	2643
		Сметная прибыль	%	8		70,16	757
		Сметная стоимость:				**947,18**	**10215**
184	**23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 63х5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,4500**		**1520,79**	**684**
		НР второго уровня	%	4,24		64,48	29
		Накладные расходы	%	--		64,48	29
		Сметная прибыль	%	8		126,82	57
		Сметная стоимость:				**1712,09**	**770**
185	**23-010103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 76х4,5мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,3350**		**2644,63**	**27332**
		НР второго уровня	%	4,24		112,13	1159
		Накладные расходы	%	--		112,13	1159
		Сметная прибыль	%	8		220,54	2279
		Сметная стоимость:				**2977,30**	**30770**
186	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм**	**м**	**1,2000**		**482,96**	**580**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,4	0,48	809,14	388
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,02184	969,67	21
		Итого оплата труда:				**341,30**	**410**
186. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,01092	3298,90	36
186. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,07704	165,76	13
186. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,01092	2267,35	25
		Итого эксплуатация машин:				**61,29**	**74**
186. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,0252	331,13	8
186. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,12	182,65	22
186. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,00984	428,96	4
186. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,12	270,38	32
186.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000013	222237,60	3
186.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,000408	4645,79	2
186.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,0492	216,24	11
186.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,00096	7780,56	7
186.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,096	116,28	11
186.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0078	1584,43	12
186.16	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0068	0,00816	534,62	4
		Итого материалов:				**98,01**	**118**
		НР первого уровня	%	42,8		146,08	175
		НР второго уровня	%	4,24		26,67	32
		Накладные расходы	%	--		172,75	207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		52,46	63
		Сметная стоимость:				**708,17**	**850**
187	**23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,2000**		**1520,79**	**1825**
		НР второго уровня	%	4,24		64,48	77
		Накладные расходы	%	--		64,48	77
		Сметная прибыль	%	8		126,82	152
		Сметная стоимость:				**1712,09**	**2055**
188	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планки**	**кг**	**1,2000**		**511,02**	**613**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	26
		Накладные расходы	%	--		21,67	26
		Сметная прибыль	%	8		42,61	51
		Сметная стоимость:				**575,30**	**690**
189	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	**0,4800**		**6,48**	**3**
		НР второго уровня	%	4,24		0,27	--
		Накладные расходы	%	--		0,27	--
		Сметная прибыль	%	8		0,54	--
		Сметная стоимость:				**7,30**	**4**
190	**21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**3,0000**		**491,92**	**1476**
		НР второго уровня	%	4,24		20,86	63
		Накладные расходы	%	--		20,86	63
		Сметная прибыль	%	8		41,02	123
		Сметная стоимость:				**553,80**	**1661**
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
191	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава проводапервого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2**	**м**	**150,0000**		**57,94**	**8691**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	7,5	809,14	6069
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03	969,67	29
		Итого оплата труда:				**40,65**	**6098**
191. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,015	3298,90	49
191. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,015	2267,35	34
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**83**
191. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,24	620,99	149
191. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03	2673,62	80

1	2	3	4	5	6	7	8
191. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000645	71863,08	46
191. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,5	5,10	38
191. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	18,3	11,22	205
191.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,465	4010,64	1865
191.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,2	115,26	138
191.12	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0002	0,03	534,62	16
		Итого материалов:				**16,92**	**2538**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	2610
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	479
		Накладные расходы	%	--		20,59	3089
		Сметная прибыль	%	8		6,28	942
		Сметная стоимость:				**84,81**	**12722**
192	**23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2**	**1000м**	**0,1500**		**418951,74**	**62843**
		НР второго уровня	%	4,24		17763,55	2665
		Накладные расходы	%	--		17763,55	2665
		Сметная прибыль	%	8		34937,22	5241
		Сметная стоимость:				**471652,52**	**70748**
193	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**100,0000**		**212,24**	**21224**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	16	809,14	12946
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,28	969,66	272
		Итого оплата труда:				**132,18**	**13218**
193. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,14	3298,90	462
193. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,14	2267,35	317
193. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,04	14,34	15
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**794**
193. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,021	19390,17	407
193. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	331,13	695
193. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,4	223,10	89
193. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	12,2	182,65	2228
193.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	12,2	270,38	3299
193.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,5	510,26	255
193.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	32	11,22	359
193.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1	150,96	151
193.14	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,3	--	--
		Итого материалов:				**74,84**	**7484**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	5657
		НР второго уровня	%	4,24		11,40	1140
		Накладные расходы	%	--		67,97	6797
		Сметная прибыль	%	8		22,42	2242
		Сметная стоимость:				**302,63**	**30263**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**250,0000**		**193,91**	**48478**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	35	809,14	28320
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,55	969,66	533
		Итого оплата труда:				**115,41**	**28853**
194. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,275	3298,90	907
194. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,275	2267,35	624
194. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	2,025	14,34	29
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**1560**
194. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0525	19390,17	1018
194. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,25	331,13	1738
194. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,5	223,10	112
194. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	30,5	182,65	5571
194.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	30,5	270,38	8247
194.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,25	510,26	638
194.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	80	11,22	898
194.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,5	150,96	377
194.14	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,75	--	--
		Итого материалов:				**74,39**	**18598**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	12349
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	2579
		Накладные расходы	%	--		59,71	14928
		Сметная прибыль	%	8		20,29	5072
		Сметная стоимость:				**273,91**	**68479**
195	**23-010601-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**100,0000**		**519,56**	**51956**
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	2203
		Накладные расходы	%	--		22,03	2203
		Сметная прибыль	%	8		43,33	4333
		Сметная стоимость:				**584,92**	**58492**
196	**23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**250,0000**		**301,14**	**75285**
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	3192
		Накладные расходы	%	--		12,77	3192
		Сметная прибыль	%	8		25,11	6278
		Сметная стоимость:				**339,02**	**84755**
		СЛАБЫЕ ТОКИ					
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**23-060401-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0200**		**530396,44**	**10608**
		НР второго уровня	%	4,24		22488,81	450
		Накладные расходы	%	--		22488,81	450
		Сметная прибыль	%	8		44230,82	885
		Сметная стоимость:				**597116,07**	**11942**
198	**23-060401-0142 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0200**		**385312,84**	**7706**
		НР второго уровня	%	4,24		16337,26	327
		Накладные расходы	%	--		16337,26	327
		Сметная прибыль	%	8		32132,01	643
		Сметная стоимость:				**433782,11**	**8676**
199	**23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0500**		**219257,89**	**10963**
		НР второго уровня	%	4,24		9296,53	465
		Накладные расходы	%	--		9296,53	465
		Сметная прибыль	%	8		18284,35	914
		Сметная стоимость:				**246838,78**	**12342**
200	**23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная КРТУ-10**	**шт**	**3,0000**		**3174,91**	**9525**
		НР второго уровня	%	4,24		134,62	404
		Накладные расходы	%	--		134,62	404
		Сметная прибыль	%	8		264,76	794
		Сметная стоимость:				**3574,29**	**10723**
201	**23-061703-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65**	**шт**	**1,0000**		**2066,52**	**2067**
		НР второго уровня	%	4,24		87,62	88
		Накладные расходы	%	--		87,62	88
		Сметная прибыль	%	8		172,33	172
		Сметная стоимость:				**2326,47**	**2326**
202	**23-061703-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50**	**шт**	**1,0000**		**1334,16**	**1334**
		НР второго уровня	%	4,24		56,57	57
		Накладные расходы	%	--		56,57	57
		Сметная прибыль	%	8		111,26	111
		Сметная стоимость:				**1501,99**	**1502**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35**	**шт**	**3,0000**		**942,48**	**2827**
		НР второго уровня	%	4,24		39,96	120
		Накладные расходы	%	--		39,96	120
		Сметная прибыль	%	8		78,60	236
		Сметная стоимость:				**1061,04**	**3183**
204	**23-010601-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**65,0000**		**774,77**	**50360**
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	2135
		Накладные расходы	%	--		32,85	2135
		Сметная прибыль	%	8		64,61	4200
		Сметная стоимость:				**872,23**	**56695**
205	**23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**65,0000**		**301,14**	**19574**
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	830
		Накладные расходы	%	--		12,77	830
		Сметная прибыль	%	8		25,11	1632
		Сметная стоимость:				**339,02**	**22036**
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
206	**23-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	**3,0000**		**4191,10**	**12573**
		НР второго уровня	%	4,24		177,70	533
		Накладные расходы	%	--		177,70	533
		Сметная прибыль	%	8		349,50	1049
		Сметная стоимость:				**4718,31**	**14155**
207	**23-080101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**3,0000**		**10260,13**	**30780**
		НР второго уровня	%	4,24		435,03	1305
		Накладные расходы	%	--		435,03	1305
		Сметная прибыль	%	8		855,61	2567
		Сметная стоимость:				**11550,77**	**34652**
208	**23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**136,0000**		**73,52**	**9999**
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	424
		Накладные расходы	%	--		3,12	424
		Сметная прибыль	%	8		6,13	834

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**82,77**	**11256**
209	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**18,0000**		**100,09**	**1802**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	76
		Накладные расходы	%	--		4,24	76
		Сметная прибыль	%	8		8,35	150
		Сметная стоимость:				**112,68**	**2028**
210	**23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,0800**		**191426,93**	**15314**
		НР второго уровня	%	4,24		8116,50	649
		Накладные расходы	%	--		8116,50	649
		Сметная прибыль	%	8		15963,47	1277
		Сметная стоимость:				**215506,91**	**17241**
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
211	**23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**3,0000**		**7868,61**	**23606**
		НР второго уровня	%	4,24		333,63	1001
		Накладные расходы	%	--		333,63	1001
		Сметная прибыль	%	8		656,18	1969
		Сметная стоимость:				**8858,42**	**26575**
212	**23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	**шт.**	**18,0000**		**1092,49**	**19665**
		НР второго уровня	%	4,24		46,32	834
		Накладные расходы	%	--		46,32	834
		Сметная прибыль	%	8		91,10	1640
		Сметная стоимость:				**1229,92**	**22138**
213	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**18,0000**		**100,09**	**1802**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	76
		Накладные расходы	%	--		4,24	76
		Сметная прибыль	%	8		8,35	150
		Сметная стоимость:				**112,68**	**2028**
214	**23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**36,0000**		**118,32**	**4260**
		НР второго уровня	%	4,24		5,02	181
		Накладные расходы	%	--		5,02	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,87	355
		Сметная стоимость:				**133,20**	**4795**
215	**23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**3,0000**		**8689,08**	**26067**
		НР второго уровня	%	4,24		368,42	1105
		Накладные расходы	%	--		368,42	1105
		Сметная прибыль	%	8		724,60	2174
		Сметная стоимость:				**9782,10**	**29346**
216	**23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	**шт.**	**3,0000**		**6711,67**	**20135**
		НР второго уровня	%	4,24		284,57	854
		Накладные расходы	%	--		284,57	854
		Сметная прибыль	%	8		559,70	1679
		Сметная стоимость:				**7555,94**	**22668**
217	**23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**3,0000**		**2313,43**	**6940**
		НР второго уровня	%	4,24		98,09	294
		Накладные расходы	%	--		98,09	294
		Сметная прибыль	%	8		192,92	579
		Сметная стоимость:				**2604,44**	**7813**
218	**23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 1х2х0,5**	**км**	**0,2000**		**16650,82**	**3330**
		НР второго уровня	%	4,24		705,99	141
		Накладные расходы	%	--		705,99	141
		Сметная прибыль	%	8		1388,55	278
		Сметная стоимость:				**18745,36**	**3749**
219	**23-010501-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,0000**		**320,76**	**19246**
		НР второго уровня	%	4,24		13,60	816
		Накладные расходы	%	--		13,60	816
		Сметная прибыль	%	8		26,75	1605
		Сметная стоимость:				**361,11**	**21667**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
220	**23-080501-1929 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Видеокамера уличная модели DS-2CE16A2P-IT3, типа Hikvision**	**шт.**	**3,0000**		**9507,75**	**28523**
		НР второго уровня	%	4,24		403,13	1209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		403,13	1209
		Сметная прибыль	%	8		792,87	2379
		Сметная стоимость:				**10703,75**	**32111**
221	**23-080502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HGHI-SH, типа Hikvision**	**шт.**	**1,0000**		**60107,91**	**60108**
		НР второго уровня	%	4,24		2548,58	2549
		Накладные расходы	%	--		2548,58	2549
		Сметная прибыль	%	8		5012,52	5013
		Сметная стоимость:				**67669,00**	**67669**
222	**23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**19035,00**	**19035**
		НР второго уровня	%	4,24		807,08	807
		Накладные расходы	%	--		807,08	807
		Сметная прибыль	%	8		1587,37	1587
		Сметная стоимость:				**21429,45**	**21429**
223	**23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**3,0000**		**587,60**	**1763**
		НР второго уровня	%	4,24		24,91	75
		Накладные расходы	%	--		24,91	75
		Сметная прибыль	%	8		49,00	147
		Сметная стоимость:				**661,52**	**1985**
224	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**153,0000**		**22,48**	**3439**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	146
		Накладные расходы	%	--		0,95	146
		Сметная прибыль	%	8		1,87	287
		Сметная стоимость:				**25,31**	**3872**
225	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,1530**		**191313,60**	**29271**
		НР второго уровня	%	4,24		8111,70	1241
		Накладные расходы	%	--		8111,70	1241
		Сметная прибыль	%	8		15954,02	2441
		Сметная стоимость:				**215379,32**	**32953**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17058978**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**192416**
	Накладные расходы -		Тенге				**8158**
	Сметная прибыль -		Тенге				**16046**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**216620**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**658440**
	Материалы -		Тенге				**208411**
	Всего заработная плата -		Тенге				**392279**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**41834**
		Накладные расходы -	Тенге				**201670**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**166685**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68809**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**928919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**480**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392279**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14409474**
	Материалы -		Тенге				**4665051**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2420485**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7250417**
		Накладные расходы -	Тенге				**2050642**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1381121**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**669521**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1316809**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17776925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3091**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2420485**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**325216**
	Материалы -		Тенге				**23917**
	Всего заработная плата -		Тенге				**261073**
		Накладные расходы -	Тенге				**179524**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**158994**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20530**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40379**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**545120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261073**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1473432**
	Материалы -		Тенге				**420350**
	Всего заработная плата -		Тенге				**953821**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21150**
	Сдача и испытание -		Тенге				**2734**
		Накладные расходы -	Тенге				**663009**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**576108**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**86901**
		Сметная прибыль -	Тенге				**170915**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2307356**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**953821**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21774940**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5053**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4027658**
		РАЗДЕЛ 2.18-ти квартирный жилой дом с 6-ти квартирной вставкой					
		Общестроительные работы выше 0,000					
		СТЕНЫ					
		ВХОД В ПОДЪЕЗД					
226	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**м3**	**4,6840**		**21258,87**	**99577**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	4,543	733,67	3333
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,943826	835,18	788
		Итого оплата труда:				**879,95**	**4122**
226. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012647	3370,50	43
226. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,273077	37,27	10
226. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,874971	3561,49	3116
226. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,022952	3114,94	71
226. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,004684	57,10	0
226. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,033256	1767,51	59
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**3300**
226. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,778	19210,77	91783
226.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001874	26033,00	49
226.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000468	23886,67	11
226.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,09368	196,55	18
226.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,14052	6598,38	927
226.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,034193	28,00	1
226.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,168624	914,15	154
		Итого материалов:				**19842,78**	**92944**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	1999
		НР второго уровня	%	4,24		919,47	4307
		Накладные расходы	%	--		1346,25	6306
		Сметная прибыль	%	8		1808,41	8471
		Сметная стоимость:				**24413,53**	**114353**
227	**СН РК**	**Надбавка на сульфатастойкость**	**м3**	**4,7777**		**270,00**	**1290**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	55
		Накладные расходы	%	--		11,45	55
		Сметная прибыль	%	8		22,52	108
		Сметная стоимость:				**303,96**	**1452**
		КРОВЛЯ					
228	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**716,3200**		**609,47**	**436574**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,403	288,677	819,03	236435
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,945	896,43	5330
		Итого оплата труда:				**337,51**	**241765**
228. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,507	3561,49	8929
228. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,433	3114,94	4463
228. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	13,18	477,18	6289
228. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,006	1767,51	3545

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**32,42**	**23226**
228. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1439,803	100,83	145175
228. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,17908	58564,32	10488
228. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,415466	51147,90	21250
		Итого материалов:				**246,98**	**176913**
		НР первого уровня	%	56,4		190,36	136355
		НР второго уровня	%	4,24		33,91	24292
		Накладные расходы	%	--		224,27	160648
		Сметная прибыль	%	8		66,70	47778
		Сметная стоимость:				**900,44**	**645000**
229	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**716,3200**		**979,45**	**701597**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,624	446,984	819,03	366093
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,945	1792,87	10659
		Итого оплата труда:				**525,96**	**376752**
229. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,007	5,014	3561,49	17858
229. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	2,865	3114,94	8925
229. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,033	23,639	477,18	11280
229. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,011	1767,51	7090
		Итого эксплуатация машин:				**63,04**	**45153**
229. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	2879,606	100,83	290351
		Итого материалов:				**405,34**	**290351**
		НР первого уровня	%	56,4		296,64	212488
		НР второго уровня	%	4,24		54,11	38757
		Накладные расходы	%	--		350,74	251246
		Сметная прибыль	%	8		106,42	76227
		Сметная стоимость:				**1436,61**	**1029070**
230	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру и ходовыми досками)**	**м2**	**231,4000**		**278,74**	**64500**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,0694	16,059	752,84	12090
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,48594	895,62	435
		Итого оплата труда:				**54,13**	**12525**
230. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,18512	3561,49	659
230. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1157	3114,94	360
230. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,94874	477,18	453
230. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,18512	1767,51	327
		Итого эксплуатация машин:				**7,78**	**1800**
230. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	254,54	153,00	38945
230. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	115,7	100,83	11666
		Итого материалов:				**218,72**	**50611**
		НР первого уровня	%	56,4		30,53	7064
		НР второго уровня	%	4,24		13,11	3034
		Накладные расходы	%	--		43,64	10099
		Сметная прибыль	%	8		25,79	5968
		Сметная стоимость:				**348,17**	**80567**
231	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**716,3200**		**560,15**	**401248**

1	2	3	4	5	6	7	8
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	174,066	671,19	116831
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	13,897	828,31	11511
		Итого оплата труда:				**179,17**	**128342**
231. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,026	3370,50	30421
231. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	16,905	146,01	2468
231. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,871	3561,49	17348
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**50237**
231. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	21,919	2707,52	59347
231. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,96	15441,87	169238
231. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	31,518	153,00	4822
231. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	27,578	28,00	772
		Итого материалов:				**326,92**	**234180**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	72385
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	20082
		Накладные расходы	%	--		129,09	92467
		Сметная прибыль	%	8		55,14	39497
		Сметная стоимость:				**744,38**	**533212**
232	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**716,3200**		**260,78**	**186799**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0135	9,67	671,19	6491
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,214896	12424,65	2670
		Итого оплата труда:				**12,79**	**9161**
232. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,149	3370,50	7243
232. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,074	3561,49	3827
		Итого эксплуатация машин:				**15,45**	**11070**
232. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,96	15441,87	169238
		Итого материалов:				**236,26**	**169238**
		НР первого уровня	%	56,4		7,21	5167
		НР второго уровня	%	4,24		11,36	8139
		Накладные расходы	%	--		18,58	13306
		Сметная прибыль	%	8		22,35	16008
		Сметная стоимость:				**301,70**	**216113**
233	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**15,3060**		**70442,27**	**1078189**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	22,1	338,263	715,11	241895
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,663	942,92	5340
		Итого оплата труда:				**16152,81**	**247235**
233. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,296	3114,94	7152
233. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,735	86,39	582
233. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,367	1767,51	5952
		Итого эксплуатация машин:				**894,10**	**13685**
233. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,581628	205870,68	119740
233. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	67,04	66,30	4445
233. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,449	38711,60	94803

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,91836	38745,26	35582
233.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	12,704	40772,00	517967
233.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	51,734	215,22	11134
233.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	110,203	196,55	21660
233.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,03	575926,68	17278
		Итого материалов:				**53744,23**	**822609**
		НР первого уровня	%	59,8		9659,38	147846
		НР второго уровня	%	4,24		3396,31	51984
		Накладные расходы	%	--		13055,69	199830
		Сметная прибыль	%	8		6679,84	102242
		Сметная стоимость:				**90177,80**	**1380261**
234	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**18,9500**		**5998,15**	**113665**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,78	14,781	742,95	10982
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,32215	911,46	294
		Итого оплата труда:				**595,00**	**11275**
234. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,09475	3114,94	295
234. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,2274	1767,51	402
		Итого эксплуатация машин:				**36,78**	**697**
234. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01895	67003,80	1270
234. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,032215	70963,19	2286
234. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,126965	774945,77	98391
234. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,43585	28,00	12
234. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,2274	120,36	27
		Итого материалов:				**5381,87**	**101986**
		НР первого уровня	%	59,8		355,81	6743
		НР второго уровня	%	4,24		269,41	5105
		Накладные расходы	%	--		625,22	11848
		Сметная прибыль	%	8		529,87	10041
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**135554**
235	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**982,0000**		**1987,06**	**1951292**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,71	1679,22	742,95	1247576
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	19,149	870,35	16666
		Итого оплата труда:				**1287,42**	**1264243**
235. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	11,882	3561,49	42318
235. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,848	3114,94	8871
235. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	4,419	1767,51	7811
		Итого эксплуатация машин:				**60,08**	**59000**
235. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0491	205870,68	10108
235. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0982	295123,74	28981
235. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	5,303	38711,60	205280

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	4,91	32766,02	160881
235.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,104092	1215531,96	126527
235.11	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,3928	287520,26	112938
		Итого материалов:				**656,53**	**644716**
		НР первого уровня	%	56,4		726,10	713033
		НР второго уровня	%	4,24		115,04	112967
		Накладные расходы	%	--		841,14	826000
		Сметная прибыль	%	8		226,26	222183
		Сметная стоимость:				**3054,46**	**2999475**
236	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**982,0000**		**208,78**	**205026**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,029	28,478	752,84	21439
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,77578	910,62	706
		Итого оплата труда:				**22,55**	**22146**
236. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,22586	3114,94	704
236. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,54992	1767,51	972
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**1676**
236. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,03928	67003,80	2632
236. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,05892	70963,19	4181
236. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,22586	774945,77	175029
236. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,77578	28,00	22
236. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,3928	120,36	47
		Итого материалов:				**185,25**	**181911**
		НР первого уровня	%	59,8		13,49	13243
		НР второго уровня	%	4,24		9,42	9255
		Накладные расходы	%	--		22,91	22498
		Сметная прибыль	%	8		18,54	18202
		Сметная стоимость:				**250,23**	**245726**
237	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**52,5000**		**2492,96**	**130880**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,43	75,075	733,67	55080
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,4725	828,31	391
		Итого оплата труда:				**1056,60**	**55472**
237. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,75075	15,50	12
237. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,4725	1767,51	835
		Итого эксплуатация машин:				**16,13**	**847**
237. 5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,3045	32408,00	9868
237. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,483	32766,02	15826
237. 7	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,5565	87848,50	48888
237. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	1,89	196,55	371
		Итого материалов:				**1427,68**	**74953**
		НР первого уровня	%	59,8		631,85	33172

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		132,49	6956
		Накладные расходы	%	--		764,34	40128
		Сметная прибыль	%	8		260,58	13681
		Сметная стоимость:				**3517,89**	**184689**
238	**11-150404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие потолков масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	**м2**	**52,5000**		**307,15**	**16125**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,073	3,833	828,31	3174
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0105	780,99	8
		Итого оплата труда:				**60,62**	**3183**
238. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00525	1379,81	7
238. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00525	1767,51	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**17**
238. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0525	84,66	4
238. 6	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000158	413023,16	65
238. 7	22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11	5,775	2227,68	12865
		Итого материалов:				**246,37**	**12934**
		НР первого уровня	%	54,8		33,22	1744
		НР второго уровня	%	4,24		14,43	758
		Накладные расходы	%	--		47,65	2502
		Сметная прибыль	%	8		28,38	1490
		Сметная стоимость:				**383,19**	**20117**
239	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	**м2**	**1316,0000**		**293,03**	**385629**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,134	176,344	733,67	129378
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,3948	828,31	327
		Итого оплата труда:				**98,56**	**129705**
239. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,3948	1767,51	698
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**698**
239. 4	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,147392	295123,74	43499
239. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	51,324	99,96	5130
239. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	18,424	346,49	6384
239. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,69748	287520,26	200540
		Итого материалов:				**194,19**	**255553**
		НР первого уровня	%	56,4		55,59	73154
		НР второго уровня	%	4,24		14,78	19452
		Накладные расходы	%	--		70,37	92606
		Сметная прибыль	%	8		29,07	38259
		Сметная стоимость:				**392,47**	**516494**
240	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение кровель перилами**	**м**	**119,3000**		**67,05**	**7999**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,059	7,039	762,12	5364
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,51299	900,63	462
		Итого оплата труда:				**48,84**	**5826**

1	2	3	4	5	6	7	8
240. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,21474	3561,49	765
240. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,13123	3114,94	409
240. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,255	165,76	374
240. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,16702	1767,51	295
		Итого эксплуатация машин:				**15,44**	**1843**
240. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000597	197175,18	118
240. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,62036	1087,32	675
240. 9	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,003	0,3579	--	--
		Итого материалов:				**6,64**	**792**
		НР первого уровня	%	56,4		27,54	3286
		НР второго уровня	%	4,24		4,01	478
		Накладные расходы	%	--		31,56	3765
		Сметная прибыль	%	8		7,89	941
		Сметная стоимость:				**106,49**	**12705**
241	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка ходовых досок**	**м**	**60,0000**		**72,80**	**4368**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0349	2,094	721,29	1510
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,072	1016,78	73
		Итого оплата труда:				**26,39**	**1584**
241. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3114,94	150
241. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024	1767,51	42
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**192**
241. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,18	14375,42	2588
241. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,396	196,55	78
		Итого материалов:				**44,42**	**2665**
		НР первого уровня	%	59,8		15,78	947
		НР второго уровня	%	4,24		3,76	225
		Накладные расходы	%	--		19,54	1172
		Сметная прибыль	%	8		7,39	443
		Сметная стоимость:				**99,72**	**5983**
242	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**62,0000**		**877,58**	**54410**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	37,882	828,31	31378
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,488	733,67	1092
		Итого оплата труда:				**523,71**	**32470**
242. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,558	52,57	29
242. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,488	944,66	1406
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1435**
242. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,172	18425,21	21591
242. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,217	28,00	6
		Итого материалов:				**348,33**	**21597**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	17793
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	3061
		Накладные расходы	%	--		336,37	20855
		Сметная прибыль	%	8		97,12	6021

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**81286**
243	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**62,0000**		**256,43**	**15899**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,289	17,918	828,31	14842
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0186	828,31	15
		Итого оплата труда:				**239,63**	**14857**
243. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0186	1767,51	33
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**33**
243. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,0434	17348,88	753
243. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	3,1	84,66	262
243. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,31	28,00	9
		Итого материалов:				**16,52**	**1024**
		НР первого уровня	%	48,5		116,22	7206
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	980
		Накладные расходы	%	--		132,02	8185
		Сметная прибыль	%	8		31,08	1927
		Сметная стоимость:				**419,53**	**26011**
244	**11-080201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/**	**м2**	**9,8100**		**17901,64**	**175615**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	10,4	102,024	878,42	89620
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	4,611	828,31	3819
		Итого оплата труда:				**9524,87**	**93439**
244. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	4,12	3561,49	14674
244. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,4905	1767,51	867
		Итого эксплуатация машин:				**1584,20**	**15541**
244. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,354	17744,15	41777
244. 6	21-030199-9902	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	0,45	4,415	--	--
244. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,4905	28,00	14
244. 8	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	0,0981	292187,71	28664
		Итого материалов:				**7181,87**	**70454**
		НР первого уровня	%	50,8		4838,64	47467
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	9459
		Накладные расходы	%	--		5802,82	56926
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	18603
		Сметная стоимость:				**25600,82**	**251144**
245	**21-030101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,3807**		**34106,86**	**12985**
		НР второго уровня	%	4,24		1446,13	551
		Накладные расходы	%	--		1446,13	551
		Сметная прибыль	%	8		2844,24	1083
		Сметная стоимость:				**38397,23**	**14618**

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**11-340105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство сеток (ПРОДУХ)**	**м2**	**15,5000**		**2591,67**	**40171**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,09	16,895	781,30	13200
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,248	1111,02	276
		Итого оплата труда:				**869,39**	**13476**
246. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,016	0,248	3114,94	773
		Итого эксплуатация машин:				**49,84**	**773**
246. 4	21-050304-9901	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0002	0,0031	178217,15	552
246. 5	21-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	15,5	996,89	15452
246. 6	21-050310-0801	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+7х7, оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 8,8 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,11	1,705	2380,68	4059
246. 7	21-130201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0001	0,00155	802256,52	1243
246. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	1,55	400,04	620
246. 9	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,028	0,434	358,63	156
246.10	21-050307-9906	Проволока канатная оцинкованная, d=2,5 мм ГОСТ 7372-79	т	0,000011	0,00017	111911,53	19
246.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2	3,1	247,04	766
246.12	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00009	0,001395	204986,78	286
246.13	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,0155	196448,84	3045
		Итого материалов:				**1690,22**	**26198**
		НР первого уровня	%	62,1		539,89	8368
		НР второго уровня	%	4,24		132,78	2058
		Накладные расходы	%	--		672,67	10426
		Сметная прибыль	%	8		261,15	4048
		Сметная стоимость:				**3525,49**	**54645**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 7 ШТ					
247	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**7,0000**		**10240,92**	**71686**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,08	42,56	733,67	31225
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,54	969,66	1493
		Итого оплата труда:				**4674,04**	**32718**
247. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,77	3114,94	2399
247. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	1,12	15,50	17
247. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,77	1767,51	1361
		Итого эксплуатация машин:				**539,55**	**3777**
247. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,42	13336,72	5601

1	2	3	4	5	6	7	8
247. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,42	26033,00	10934
247. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,7	26033,00	18223
247.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	9,8	196,55	1926
		Итого материалов:				**5240,65**	**36685**
		НР первого уровня	%	59,8		2795,08	19566
		НР второго уровня	%	4,24		552,73	3869
		Накладные расходы	%	--		3347,80	23435
		Сметная прибыль	%	8		1087,10	7610
		Сметная стоимость:				**14675,82**	**102731**
248	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**7,5600**		**7276,39**	**55010**
		НР второго уровня	%	4,24		308,52	2332
		Накладные расходы	%	--		308,52	2332
		Сметная прибыль	%	8		606,79	4587
		Сметная стоимость:				**8191,70**	**61929**
249	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**7,0000**		**4072,21**	**28505**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	1209
		Накладные расходы	%	--		172,66	1209
		Сметная прибыль	%	8		339,59	2377
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**32091**
250	**11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**7,5600**		**2476,83**	**18725**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,452	3,417	733,67	2507
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,059724	828,31	49
		Итого оплата труда:				**338,16**	**2557**
250. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,024948	3561,49	89
250. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,034776	1767,51	61
		Итого эксплуатация машин:				**19,88**	**150**
250. 5	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,004763	228420,98	1088
250. 6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,052164	293,99	15
250. 7	21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	11,869	1255,45	14901
250. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,01512	84,66	1
250. 9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,16632	371,48	62
		Итого материалов:				**2125,33**	**16068**
		НР первого уровня	%	54,8		185,31	1401
		НР второго уровня	%	4,24		112,88	853
		Накладные расходы	%	--		298,19	2254
		Сметная прибыль	%	8		222,00	1678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2997,02**	**22658**
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА					
251	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**19,8000**		**560,15**	**11091**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,243	4,811	671,19	3229
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,38412	828,31	318
		Итого оплата труда:				**179,17**	**3548**
251. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,24948	3370,50	841
251. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,46728	146,01	68
251. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,13464	3561,49	480
		Итого эксплуатация машин:				**70,13**	**1389**
251. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,60588	2707,52	1640
251. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,30294	15441,87	4678
251. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,8712	153,00	133
251. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,7623	28,00	21
		Итого материалов:				**326,92**	**6473**
		НР первого уровня	%	56,4		101,05	2001
		НР второго уровня	%	4,24		28,04	555
		Накладные расходы	%	--		129,09	2556
		Сметная прибыль	%	8		55,14	1092
		Сметная стоимость:				**744,38**	**14739**
252	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**19,8000**		**86,93**	**1721**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0045	0,0891	671,19	60
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00594	4141,55	25
		Итого оплата труда:				**4,26**	**84**
252. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0198	3370,50	67
252. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0099	3561,49	35
		Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**102**
252. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10098	15441,87	1559
		Итого материалов:				**78,75**	**1559**
		НР первого уровня	%	56,4		2,40	48
		НР второго уровня	%	4,24		3,79	75
		Накладные расходы	%	--		6,19	123
		Сметная прибыль	%	8		7,45	147
		Сметная стоимость:				**100,57**	**1991**
253	**11-120101-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики**	**м2**	**19,8000**		**2304,24**	**45624**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,288	5,702	771,40	4399
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,15444	875,43	135
		Итого оплата труда:				**228,99**	**4534**
253. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	3370,50	87
253. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,04554	3561,49	162
253. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,02574	3114,94	80
253. 6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0905	1,792	477,18	855
253. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,05742	1767,51	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**64,93**	**1286**
253. 8	21-010301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,2079	1650,25	343
253. 9	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,56	209,088	100,83	21082
253.10	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00057	0,011286	58564,32	661
253.11	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3	45,54	363,12	16536
253.12	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013	0,02574	51147,90	1317
		Итого материалов:				**2017,14**	**39939**
		НР первого уровня	%	56,4		129,15	2557
		НР второго уровня	%	4,24		103,18	2043
		Накладные расходы	%	--		232,33	4600
		Сметная прибыль	%	8		202,93	4018
		Сметная стоимость:				**2739,49**	**54242**
254	**11-120101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**12,0000**		**2827,16**	**33926**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,554	6,648	790,58	5256
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876	886,40	78
		Итого оплата труда:				**444,45**	**5333**
254. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,0312	3561,49	111
254. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018	3114,94	56
254. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,4452	477,18	212
254. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0384	1767,51	68
		Итого эксплуатация машин:				**37,29**	**448**
254. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0612	15897,22	973
254. 8	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	22,68	229,47	5204
254. 9	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	54,48	100,83	5493
254.10	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,804	1822,59	1465
254.11	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,1908	941,46	180
254.12	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,96	355,67	341
254.13	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02244	3716,48	83
254.14	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0492	287520,26	14146
254.15	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00156	215571,65	336
		Итого материалов:				**2351,89**	**28223**
		НР первого уровня	%	56,4		250,67	3008
		НР второго уровня	%	4,24		130,50	1566
		Накладные расходы	%	--		381,17	4574
		Сметная прибыль	%	8		256,67	3080
		Сметная стоимость:				**3465,00**	**41580**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК					
255	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1п.3.1**	**КИРПИЧНЫЙ ПОЯС Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**0,2500**		**8513,90**	**2128**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	1,135	715,11	812

1	2	3	4	5	6	7	8
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,1	828,31	83
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**894**
255. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,1	3561,49	356
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**356**
255. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,054	17744,15	958
255. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000125	17463,40	2
255. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,011	28,00	0
		Итого материалов:				**3842,70**	**961**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	454
		НР второго уровня	%	4,24		438,05	110
		Накладные расходы	%	--		2255,64	564
		Сметная прибыль	%	8		861,56	215
		Сметная стоимость:				**11631,10**	**2908**
256	**21-030101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100**	**1000шт**	**0,0732**		**34106,86**	**2495**
		НР второго уровня	%	4,24		1446,13	106
		Накладные расходы	%	--		1446,13	106
		Сметная прибыль	%	8		2844,24	208
		Сметная стоимость:				**38397,23**	**2809**
257	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0900**		**63482,29**	**5713**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	22,5	2,025	721,29	1461
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0324	828,31	27
		Итого оплата труда:				**16527,22**	**1487**
257. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0207	10,77	0
257. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0297	86,39	3
257. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0324	1767,51	57
		Итого эксплуатация машин:				**667,29**	**60**
257. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000279	205870,68	57
257. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0837	38745,26	3243
257. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0108	32766,02	354
257. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0009	18563,54	17
257.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1305	215,22	28
257.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000675	395629,44	267
257.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,27	196,55	53
257.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000232	75443,28	18
257.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000271	575926,68	156
		Итого материалов:				**46585,97**	**4193**
		НР первого уровня	%	59,8		9883,28	889
		НР второго уровня	%	4,24		3110,70	280
		Накладные расходы	%	--		12993,98	1169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6118,10	551
		Сметная стоимость:				**82594,36**	**7433**
258	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**2,0000**		**301,08**	**602**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	0,296	752,84	223
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,086	828,31	71
		Итого оплата труда:				**147,04**	**294**
258. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	3561,49	293
258. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0036	1767,51	6
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**300**
258. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	15897,22	79
		Итого материалов:				**39,74**	**79**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	183
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	33
		Накладные расходы	%	--		107,95	216
		Сметная прибыль	%	8		32,72	65
		Сметная стоимость:				**441,75**	**883**
259	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0440**		**66208,64**	**2913**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	124
		Накладные расходы	%	--		2807,25	124
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	243
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**3280**
260	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2,8800**		**1800,24**	**5185**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	2,589	790,58	2047
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,29088	861,62	251
		Итого оплата труда:				**797,75**	**2298**
260. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,199296	3561,49	710
260. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,034272	3114,94	107
260. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,051552	477,18	25
260. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,057312	1767,51	101
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**942**
260. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003024	19757,33	60
260. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002304	26033,00	60
260.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,563	215,22	552
260.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,244	982,74	1223
260.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,06048	346,49	21
260.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,118944	196,55	23
260.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	1,08	190,43	206
260.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00068	75443,28	51
		Итого материалов:				**762,27**	**2195**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	1374
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	278

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		573,61	1652
		Сметная прибыль	%	8		189,91	547
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**7384**
261	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП**	**м2**	**2,8800**		**28706,26**	**82674**
		НР второго уровня	%	4,24		1217,15	3505
		Накладные расходы	%	--		1217,15	3505
		Сметная прибыль	%	8		2393,87	6894
		Сметная стоимость:				**32317,28**	**93074**
		АРМАТУРА НАД ОТВ. ПРОДУХОВ					
262	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**т**	**0,1425**		**367929,00**	**52430**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	170	24,225	878,42	21280
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,152475	828,31	126
		Итого оплата труда:				**150217,69**	**21406**
262. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	7,236	165,76	1199
262. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,152475	1767,51	270
		Итого эксплуатация машин:				**10308,53**	**1469**
262. 5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0114	211753,02	2414
262. 6	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,1425	191348,83	27267
		Итого материалов:				**208289,07**	**29681**
		НР первого уровня	%	62,1		93285,19	13293
		НР второго уровня	%	4,24		19555,48	2787
		Накладные расходы	%	--		112840,67	16080
		Сметная прибыль	%	8		38461,57	5481
		Сметная стоимость:				**519231,24**	**73990**
263	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1425**		**201002,41**	**28643**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	1214
		Накладные расходы	%	--		8522,50	1214
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	2389
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**32246**
264	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1425**		**201002,41**	**28643**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	1214
		Накладные расходы	%	--		8522,50	1214
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	2389
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**32246**
		ВЕНТКАНАЛ					

1	2	3	4	5	6	7	8
265	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**25,0000**		**8513,90**	**212847**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	113,5	715,11	81165
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10	828,31	8283
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**89448**
265. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	10	3561,49	35615
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**35615**
265. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	5,4	17744,15	95818
265. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0125	17463,40	218
265. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,1	28,00	31
		Итого материалов:				**3842,70**	**96068**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	45440
		НР второго уровня	%	4,24		438,05	10951
		Накладные расходы	%	--		2255,64	56391
		Сметная прибыль	%	8		861,56	21539
		Сметная стоимость:				**11631,10**	**290777**
266	**21-030101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100**	**1000шт**	**7,3150**		**34106,86**	**249492**
		НР второго уровня	%	4,24		1446,13	10578
		Накладные расходы	%	--		1446,13	10578
		Сметная прибыль	%	8		2844,24	20806
		Сметная стоимость:				**38397,23**	**280876**
267	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**29,0000**		**1363,54**	**39543**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	29,87	781,30	23337
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2784	828,31	231
		Итого оплата труда:				**812,69**	**23568**
267. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2784	3561,49	992
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**992**
267. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,957	15897,22	15214
267. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	29	--	--
		Итого материалов:				**524,61**	**15214**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	14636
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	2297
		Накладные расходы	%	--		583,89	16933
		Сметная прибыль	%	8		155,79	4518
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**60994**
268	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**13,9200**		**64174,80**	**893313**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2721,01	37876
		Накладные расходы	%	--		2721,01	37876
		Сметная прибыль	%	8		5351,66	74495
		Сметная стоимость:				**72247,48**	**1005685**
269	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,3408**		**336538,35**	**114692**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	19,221	762,12	14649
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,184032	828,31	152
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**14801**
269. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,078384	3561,49	279
269. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,105648	1767,51	187
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**466**
269. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,3408	292187,71	99578
		Итого материалов:				**292187,71**	**99578**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	7519
		НР второго уровня	%	4,24		15204,69	5182
		Накладные расходы	%	--		37267,57	12701
		Сметная прибыль	%	8		29904,47	10191
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**137585**
270	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,3408**		**207073,83**	**70571**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	2992
		Накладные расходы	%	--		8779,93	2992
		Сметная прибыль	%	8		17268,30	5885
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**79448**
		СЕТКА С-1-7ШТ (АС-53)					
271	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,2444**		**336538,35**	**82240**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	13,782	762,12	10504
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,13196	828,31	109
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**10613**
271. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,056205	3561,49	200
271. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,075755	1767,51	134
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**334**
271. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,24437	292187,71	71402
		Итого материалов:				**292187,71**	**71402**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	5392
		НР второго уровня	%	4,24		15204,69	3716
		Накладные расходы	%	--		37267,57	9107
		Сметная прибыль	%	8		29904,47	7308
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**98655**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2444**		**201002,41**	**49119**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	2083
		Накладные расходы	%	--		8522,50	2083
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	4096
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**55298**
		СЕТКА С-2-2ШТ (АС-53)					
273	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0470**		**336538,35**	**15831**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	2,653	762,12	2022
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,025402	828,31	21
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**2043**
273. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,010819	3561,49	39
273. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,014582	1767,51	26
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**64**
273. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,04704	292187,71	13745
		Итого материалов:				**292187,71**	**13745**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	1038
		НР второго уровня	%	4,24		15204,69	715
		Накладные расходы	%	--		37267,57	1753
		Сметная прибыль	%	8		29904,47	1407
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**18991**
274	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0092**		**201002,41**	**1857**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	79
		Накладные расходы	%	--		8522,50	79
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	155
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**2091**
		СЕТКА С-3-6ШТ (АС-53)					
275	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0284**		**336538,35**	**9551**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	1,601	762,12	1220
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,015325	828,31	13
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**1233**
275. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,006527	3561,49	23
275. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,008798	1767,51	16
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**39**
275. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,02838	292187,71	8292
		Итого материалов:				**292187,71**	**8292**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	626
		НР второго уровня	%	4,24		15204,69	432
		Накладные расходы	%	--		37267,57	1058

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29904,47	849
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**11457**
276	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**201002,41**	**5704**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	242
		Накладные расходы	%	--		8522,50	242
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	476
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**6422**
		СЕТКА С-4-4ШТ (АС-53)					
277	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0620**		**336538,35**	**20879**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	3,499	762,12	2667
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,033502	828,31	28
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**2694**
277. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,014269	3561,49	51
277. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,019232	1767,51	34
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**85**
277. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,06204	292187,71	18127
		Итого материалов:				**292187,71**	**18127**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	1369
		НР второго уровня	%	4,24		15204,69	943
		Накладные расходы	%	--		37267,57	2312
		Сметная прибыль	%	8		29904,47	1855
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**25046**
278	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107**		**201002,41**	**2159**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	92
		Накладные расходы	%	--		8522,50	92
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	180
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**2430**
		ОКНА					
279	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	**м2**	**69,7500**		**2871,50**	**200287**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,464	102,079	752,84	76849
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4,729	783,50	3705
		Итого оплата труда:				**1154,90**	**80554**
279. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,239	1379,81	3089
279. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	13,42	18,64	250
279. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,49	1767,51	4401
279. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	20,674	14,34	296
		Итого эксплуатация машин:				**115,23**	**8037**
279. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	69,75	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
279. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	69,75	982,74	68546
279. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	418,5	24,49	10249
279.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	69,75	108,14	7543
279.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	139,5	80,69	11256
279.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	558	9,87	5507
279.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	251,1	48,98	12299
		Итого материалов:				**1654,49**	**115401**
		НР первого уровня	%	59,8		690,63	48172
		НР второго уровня	%	4,24		151,03	10535
		Накладные расходы	%	--		841,67	58706
		Сметная прибыль	%	8		297,05	20719
		Сметная стоимость:				**4010,22**	**279713**
280	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**73,3500**		**2076,85**	**152337**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,023	75,066	752,84	56513
280. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4,973	783,50	3896
		Итого оплата труда:				**823,58**	**60409**
280. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,355	1379,81	3249
280. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	9,69	18,64	181
280. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,619	1767,51	4628
280. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	14,927	14,34	214
		Итого эксплуатация машин:				**112,77**	**8272**
280. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	73,35	--	--
280. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	52,079	982,74	51180
280. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	302,202	24,49	7401
280.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	43,276	108,14	4680
280.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	116,626	80,69	9411
280.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	586,8	9,87	5792
280.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	185,576	48,98	9089
		Итого материалов:				**1193,62**	**87552**
		НР первого уровня	%	59,8		492,50	36125
		НР второго уровня	%	4,24		108,94	7991
		Накладные расходы	%	--		601,44	44116
		Сметная прибыль	%	8		214,26	15716
		Сметная стоимость:				**2892,56**	**212169**
281	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**21,6000**		**2974,76**	**64255**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,303	28,145	752,84	21189
281. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,423	784,94	1117
		Итого оплата труда:				**1032,68**	**22306**
281. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,65232	1379,81	900
281. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,944	18,64	92
281. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,77112	1767,51	1363
281. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	7,618	14,34	109
		Итого эксплуатация машин:				**114,09**	**2464**
281. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	21,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
281. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	24,624	982,74	24199
281. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	154,224	24,49	3777
281.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	15,336	108,14	1658
281.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	58,536	80,69	4723
281.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	172,8	9,87	1706
281.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	92,664	48,98	4539
		Итого материалов:				**1879,72**	**40602**
		НР первого уровня	%	59,8		617,54	13339
		НР второго уровня	%	4,24		152,31	3290
		Накладные расходы	%	--		769,86	16629
		Сметная прибыль	%	8		299,57	6471
		Сметная стоимость:				**4044,19**	**87354**
282	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**143,1000**		**801,41**	**114682**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,586	83,857	742,95	62301
282. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,67257	828,31	557
		Итого оплата труда:				**439,26**	**62858**
282. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,2862	3561,49	1019
282. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	1,431	477,18	683
282. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,38637	1767,51	683
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**2385**
282. 6	21-020402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,48654	18129,41	8821
282. 7	21-090205-9900	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,74	105,894	--	--
282. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	7,985	215,22	1719
282. 9	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,4293	19877,39	8533
282.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	8,014	196,55	1575
282.11	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,001002	187968,66	188
282.12	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,00052	0,074412	382842,72	28488
282.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,008586	75443,28	648
282.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,006	0,8586	28,00	24
		Итого материалов:				**349,38**	**49996**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	37589
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	6456
		Накладные расходы	%	--		307,80	44046
		Сметная прибыль	%	8		88,74	12698
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**171426**
		ДВЕРИ					
283	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**36,3210**		**1800,24**	**65387**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	32,653	790,58	25814
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	3,668	861,62	3161
		Итого оплата труда:				**797,75**	**28975**
283. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	2,513	3561,49	8951
283. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,43222	3114,94	1346
283. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,650146	477,18	310
283. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,722788	1767,51	1278
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**11886**

1	2	3	4	5	6	7	8
283. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,038137	19757,33	753
283. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,029057	26033,00	756
283. 9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	36,321	--	--
283.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	32,326	215,22	6957
283.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	15,691	982,74	15420
283.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,762741	346,49	264
283.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	1,5	196,55	295
283.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	13,62	190,43	2594
283.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,008572	75443,28	647
		Итого материалов:				**762,27**	**27686**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	17327
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	3507
		Накладные расходы	%	--		573,61	20834
		Сметная прибыль	%	8		189,91	6898
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**93118**
284	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**185,2200**		**2979,68**	**551897**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	213,003	771,40	164311
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	7,224	828,31	5983
		Итого оплата труда:				**919,41**	**170294**
284. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	7,224	1767,51	12768
		Итого эксплуатация машин:				**68,93**	**12768**
284. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,148176	26033,00	3857
284. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	1000,188	257,72	257768
284. 6	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	185,22	--	--
284. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	18,744	196,55	3684
284. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	200,038	547,44	109509
		Итого материалов:				**2023,64**	**374819**
		НР первого уровня	%	59,8		549,81	101836
		НР второго уровня	%	4,24		149,65	27718
		Накладные расходы	%	--		699,46	129554
		Сметная прибыль	%	8		294,33	54516
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**735967**
285	**21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП**	**м2**	**10,9200**		**15637,53**	**170762**
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	7240
		Накладные расходы	%	--		663,03	7240
		Сметная прибыль	%	8		1304,04	14240
		Сметная стоимость:				**17604,61**	**192242**
286	**21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП**	**м2**	**8,1900**		**15637,53**	**128071**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	5430
		Накладные расходы	%	--		663,03	5430
		Сметная прибыль	%	8		1304,04	10680
		Сметная стоимость:				**17604,61**	**144182**
287	**21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ**	**м2**	**4,2000**		**12335,26**	**51808**
		НР второго уровня	%	4,24		523,02	2197
		Накладные расходы	%	--		523,02	2197
		Сметная прибыль	%	8		1028,66	4320
		Сметная стоимость:				**13886,94**	**58325**
288	**21-090102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДСТ 21-09ГТП**	**м2**	**1,8900**		**42267,32**	**79885**
		НР второго уровня	%	4,24		1792,13	3387
		Накладные расходы	%	--		1792,13	3387
		Сметная прибыль	%	8		3524,76	6662
		Сметная стоимость:				**47584,21**	**89934**
289	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние**	**м2**	**45,3600**		**9650,90**	**437765**
		НР второго уровня	%	4,24		409,20	18561
		Накладные расходы	%	--		409,20	18561
		Сметная прибыль	%	8		804,81	36506
		Сметная стоимость:				**10864,91**	**492832**
290	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	**м2**	**65,5200**		**7002,82**	**458825**
		НР второго уровня	%	4,24		296,92	19454
		Накладные расходы	%	--		296,92	19454
		Сметная прибыль	%	8		583,98	38262
		Сметная стоимость:				**7883,72**	**516541**
291	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**56,7000**		**7930,21**	**449643**
		НР второго уровня	%	4,24		336,24	19065
		Накладные расходы	%	--		336,24	19065
		Сметная прибыль	%	8		661,32	37497
		Сметная стоимость:				**8927,77**	**506204**
292	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**40,3200**		**8408,21**	**339019**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	14374
		Накладные расходы	%	--		356,51	14374
		Сметная прибыль	%	8		701,18	28271
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**381665**
293	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние**	**м2**	**39,6900**		**8408,21**	**333722**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	14150
		Накладные расходы	%	--		356,51	14150
		Сметная прибыль	%	8		701,18	27830
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**375701**
294	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	**м2**	**18,4680**		**31523,90**	**582183**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,61	24685
		Накладные расходы	%	--		1336,61	24685
		Сметная прибыль	%	8		2628,84	48549
		Сметная стоимость:				**35489,35**	**655417**
295	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**129,0000**		**3869,00**	**499101**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	21162
		Накладные расходы	%	--		164,05	21162
		Сметная прибыль	%	8		322,64	41621
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**561884**
296	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**36,9600**		**2983,23**	**110260**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,288	47,59	752,84	35827
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	2,561	782,42	2004
		Итого оплата труда:				**1023,58**	**37831**
296. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	1,242	1379,81	1714
296. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	7,728	18,64	144
296. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,319	1767,51	2332
296. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	11,905	14,34	171
		Итого эксплуатация машин:				**117,98**	**4360**
296. 7	21-099999-9904	Блоки дверные балконные	м2	1	36,96	--	--
296. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	45,646	982,74	44858
296. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	186,278	24,49	4562
296.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	15,893	108,14	1719
296.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	108,293	80,69	8738
296.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	295,68	9,87	2918
296.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	148,579	48,98	7277
		Итого материалов:				**1895,89**	**70072**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		612,10	22623
		НР второго уровня	%	4,24		152,44	5634
		Накладные расходы	%	--		764,54	28257
		Сметная прибыль	%	8		299,82	11081
		Сметная стоимость:				**4047,59**	**149599**
297	**21-090203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**36,9600**		**20705,38**	**765271**
		НР второго уровня	%	4,24		877,91	32447
		Накладные расходы	%	--		877,91	32447
		Сметная прибыль	%	8		1726,66	63817
		Сметная стоимость:				**23309,95**	**861536**
298	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015**	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон**	**м2**	**1,8900**		**6920,73**	**13080**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,31	2,476	702,74	1740
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,011151	933,73	10
		Итого оплата труда:				**926,10**	**1750**
298. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,004158	3114,94	13
298. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,006993	1767,51	12
		Итого эксплуатация машин:				**13,39**	**25**
298. 5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	0,17388	346,49	60
298. 6	21-130405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,014742	369025,94	5440
298. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,020223	287520,26	5815
		Итого материалов:				**5986,75**	**11315**
		НР первого уровня	%	59,8		553,81	1047
		НР второго уровня	%	4,24		316,92	599
		Накладные расходы	%	--		870,73	1646
		Сметная прибыль	%	8		623,32	1178
		Сметная стоимость:				**8414,77**	**15904**
		ЛЕСТНИЦЫ					
		ЛЕСТНИЦА №1-2ШТ					
299	**11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**10,0000**		**3702,76**	**37028**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2,37	23,7	799,86	18957
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,682	828,31	3878
		Итого оплата труда:				**2283,48**	**22835**
299. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,62	3561,49	16454
299. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,19	165,76	197
299. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,062	1767,51	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,062	828,31	51
		Итого эксплуатация машин:				**1676,09**	**16761**
299. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,07	15897,22	1113
299. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197
		Итого материалов:				**131,00**	**1310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1418,04	14180
		НР второго уровня	%	4,24		217,12	2171
		Накладные расходы	%	--		1635,16	16352
		Сметная прибыль	%	8		427,03	4270
		Сметная стоимость:				**5764,96**	**57650**
300	**21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**36,4000**		**6156,75**	**224106**
		НР второго уровня	%	4,24		261,05	9502
		Накладные расходы	%	--		261,05	9502
		Сметная прибыль	%	8		513,42	18689
		Сметная стоимость:				**6931,22**	**252296**
301	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8,0000**		**3470,96**	**27768**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,2	17,6	781,30	13751
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	3,74	828,31	3098
		Итого оплата труда:				**2106,09**	**16849**
301. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	3,696	3561,49	13163
301. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,044	1767,51	78
		Итого эксплуатация машин:				**1655,13**	**13241**
301. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0488	15897,22	776
		Итого материалов:				**96,97**	**776**
		НР первого уровня	%	62,1		1307,88	10463
		НР второго уровня	%	4,24		202,62	1621
		Накладные расходы	%	--		1510,51	12084
		Сметная прибыль	%	8		398,52	3188
		Сметная стоимость:				**5379,99**	**43040**
302	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**28,8000**		**7516,11**	**216464**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	9178
		Накладные расходы	%	--		318,68	9178
		Сметная прибыль	%	8		626,78	18051
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**243693**
303	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**12,0000**		**914,06**	**10969**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	12,96	781,30	10126
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,1764	941,78	166
		Итого оплата труда:				**857,65**	**10292**
303. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0708	3114,94	221
303. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,1056	1767,51	187
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**407**
303. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	14531,15	436
		Итого материалов:				**36,33**	**436**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	6391
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	736

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		593,94	7127
		Сметная прибыль	%	8		120,64	1448
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**19544**
304	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки**	**м**	**12,0000**		**2215,63**	**26588**
		НР второго уровня	%	4,24		93,94	1127
		Накладные расходы	%	--		93,94	1127
		Сметная прибыль	%	8		184,77	2217
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**29932**
305	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**20,0000**		**1363,54**	**27271**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	20,6	781,30	16095
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,192	828,31	159
		Итого оплата труда:				**812,69**	**16254**
305. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,192	3561,49	684
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**684**
305. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,66	15897,22	10492
		Итого материалов:				**524,61**	**10492**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	10094
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	1584
		Накладные расходы	%	--		583,89	11678
		Сметная прибыль	%	8		155,79	3116
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**42065**
306	**21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**20,0000**		**1352,80**	**27056**
		НР второго уровня	%	4,24		57,36	1147
		Накладные расходы	%	--		57,36	1147
		Сметная прибыль	%	8		112,81	2256
		Сметная стоимость:				**1522,97**	**30459**
307	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**26,4000**		**997,37**	**26331**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	15,074	809,14	12197
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,74448	814,55	606
		Итого оплата труда:				**484,99**	**12804**
307. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,10824	1379,81	149
307. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,531	165,76	254
307. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,63624	1767,51	1125
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**1528**
307. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0396	17348,88	687
307. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00528	197175,18	1041
307. 8	21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	26,928	403,92	10877
307. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0264	28,00	1
		Итого материалов:				**477,48**	**12606**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		301,18	7951
		НР второго уровня	%	4,24		55,06	1454
		Накладные расходы	%	--		356,24	9405
		Сметная прибыль	%	8		108,29	2859
		Сметная стоимость:				**1461,90**	**38594**
308	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0640**		**48951,69**	**3133**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	1,85	809,14	1497
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,335744	957,08	321
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**1818**
308. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,54976	295,98	163
308. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504	20,01	1
308. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768	3114,94	24
308. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168	2858,39	891
308. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224	5432,97	23
308. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856	23,34	0
308. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02496	166,49	4
308.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216	1767,51	21
308.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**1130**
308.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00192	66,30	0
308.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001197	2742,28	3
308.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	327490,36	21
308.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	39687,74	3
308.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	381819,66	327
308.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	196,55	0
308.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,08768	181,00	16
308.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	91,04	2
308.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11
308.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	208172,82	53
308.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	347608,52	7
308.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	413023,16	16
308.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	375252,40	47
		Итого материалов:				**7918,97**	**507**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	1107
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	180
		Накладные расходы	%	--		20107,67	1287
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	354
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**4773**

1	2	3	4	5	6	7	8
309	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0640**		**299949,34**	**19197**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	814
		Накладные расходы	%	--		12717,85	814
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1601
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**21612**
310	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2,0000**		**2548,84**	**5098**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,23	2,46	727,48	1790
310. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928	854,12	165
		Итого оплата труда:				**977,14**	**1954**
310. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384	3561,49	493
310. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176	3114,94	55
310. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572	477,18	27
310. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506	18,64	1
310. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368	1767,51	65
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**641**
310. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	19757,33	66
310. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	215,22	611
310.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	19877,39	10
310.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	346,49	23
310.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000032	180808,26	6
310.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	547,44	1894
310.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	75443,28	57
		Итого материалов:				**1333,53**	**2667**
		НР первого уровня	%	59,8		584,33	1169
		НР второго уровня	%	4,24		132,85	266
		Накладные расходы	%	--		717,17	1434
		Сметная прибыль	%	8		261,28	523
		Сметная стоимость:				**3527,29**	**7055**
311	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	**м2**	**2,0000**		**31528,39**	**63057**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,80	2674
		Накладные расходы	%	--		1336,80	2674
		Сметная прибыль	%	8		2629,22	5258
		Сметная стоимость:				**35494,41**	**70989**
312	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0494**		**48951,69**	**2420**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	1,429	809,14	1156
312. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,259362	957,08	248
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**1404**

1	2	3	4	5	6	7	8
312. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,42469	295,98	126
312. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,042518	20,01	1
312. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,005933	3114,94	18
312. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,240773	2858,39	688
312. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003263	5432,97	18
312. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,014338	23,34	0
312. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,019282	166,49	3
312.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009394	1767,51	17
312.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,083059	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**873**
312.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001483	66,30	0
312.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000925	2742,28	3
312.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000049	327490,36	16
312.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000051	39687,74	2
312.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000662	381819,66	253
312.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000494	196,55	0
312.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,067733	181,00	12
312.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02027	91,04	2
312.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9
312.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000198	208172,82	41
312.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	347608,52	5
312.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	413023,16	12
312.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000096	375252,40	36
		Итого материалов:				**7918,97**	**392**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	855
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	139
		Накладные расходы	%	--		20107,67	994
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	273
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**3687**
313	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0494**		**299949,34**	**14829**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	629
		Накладные расходы	%	--		12717,85	629
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1237
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**16695**
		ЛЕСТНИЦА №2-2ШТ					
314	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**100,8000**		**914,06**	**92138**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	108,864	781,30	85055

1	2	3	4	5	6	7	8
314. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,482	941,78	1395
		Итого оплата труда:				**857,65**	**86451**
314. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,59472	3114,94	1853
314. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,88704	1767,51	1568
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**3420**
314. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,252	14531,15	3662
		Итого материалов:				**36,33**	**3662**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	53686
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	6183
		Накладные расходы	%	--		593,94	59869
		Сметная прибыль	%	8		120,64	12161
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**164167**
315	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки**	**м**	**100,8000**		**2215,63**	**223336**
		НР второго уровня	%	4,24		93,94	9469
		Накладные расходы	%	--		93,94	9469
		Сметная прибыль	%	8		184,77	18624
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**251429**
316	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**10,0000**		**2758,49**	**27585**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	17,4	799,86	13918
316. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	828,31	1342
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**15259**
316. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3561,49	5485
316. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	165,76	251
316. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1767,51	141
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**5878**
316. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,428	15897,22	6804
316. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,003	197175,18	592
316. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,8	492,86	394
		Итого материалов:				**778,98**	**7790**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	9476
		НР второго уровня	%	4,24		157,14	1571
		Накладные расходы	%	--		1104,75	11047
		Сметная прибыль	%	8		309,06	3091
		Сметная стоимость:				**4172,30**	**41723**
317	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**47,5200**		**5671,51**	**269510**
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	11427
		Накладные расходы	%	--		240,47	11427
		Сметная прибыль	%	8		472,96	22475
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**303412**
318	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**30,0000**		**9311,32**	**279340**

1	2	3	4	5	6	7	8
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	17,13	809,14	13861
318. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,846	814,55	689
		Итого оплата труда:				**484,99**	**14550**
318. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,123	1379,81	170
318. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,74	165,76	288
318. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,723	1767,51	1278
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**1736**
318. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,627	397796,74	249419
318. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,045	17348,88	781
318. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,006	197175,18	1183
318. 9	21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	30,6	403,92	12360
318.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,03	28,00	1
		Итого материалов:				**8791,44**	**263743**
		НР первого уровня	%	62,1		301,18	9035
		НР второго уровня	%	4,24		407,57	12227
		Накладные расходы	%	--		708,75	21262
		Сметная прибыль	%	8		801,61	24048
		Сметная стоимость:				**10821,68**	**324650**
319	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (СТРЕМЯНКИ)**	**т**	**0,0640**		**48951,69**	**3133**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	1,85	809,14	1497
319. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,335744	957,08	321
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**1818**
319. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,54976	295,98	163
319. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,05504	20,01	1
319. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00768	3114,94	24
319. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,31168	2858,39	891
319. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004224	5432,97	23
319. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01856	23,34	0
319. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,02496	166,49	4
319.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01216	1767,51	21
319.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,10752	17,05	2
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**1130**
319.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00192	66,30	0
319.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001197	2742,28	3
319.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000064	327490,36	21
319.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000066	39687,74	3
319.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000858	381819,66	327
319.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00064	196,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8
319.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,08768	181,00	16
319.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02624	91,04	2
319.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11
319.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000256	208172,82	53
319.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	347608,52	7
319.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	413023,16	16
319.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000124	375252,40	47
		Итого материалов:				**7918,97**	**507**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	1107
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	180
		Накладные расходы	%	--		20107,67	1287
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	354
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**4773**
320	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(СТРЕМЯНКИ)**	**т**	**0,0640**		**299949,34**	**19197**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	814
		Накладные расходы	%	--		12717,85	814
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1601
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**21612**
321	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2,0000**		**2548,84**	**5098**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	1,23	2,46	727,48	1790
321. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,1928	854,12	165
		Итого оплата труда:				**977,14**	**1954**
321. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,1384	3561,49	493
321. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0176	3114,94	55
321. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0572	477,18	27
321. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0506	18,64	1
321. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0368	1767,51	65
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**641**
321. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00334	19757,33	66
321. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,84	215,22	611
321.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000516	19877,39	10
321.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0666	346,49	23
321.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000032	180808,26	6
321.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,46	547,44	1894
321.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00075	75443,28	57
		Итого материалов:				**1333,53**	**2667**
		НР первого уровня	%	59,8		584,33	1169
		НР второго уровня	%	4,24		132,85	266
		Накладные расходы	%	--		717,17	1434
		Сметная прибыль	%	8		261,28	523
		Сметная стоимость:				**3527,29**	**7055**

1	2	3	4	5	6	7	8
322	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	**м2**	**2,0000**		**31528,39**	**63057**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,80	2674
		Накладные расходы	%	--		1336,80	2674
		Сметная прибыль	%	8		2629,22	5258
		Сметная стоимость:				**35494,41**	**70989**
323	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0494**		**48951,69**	**2420**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	1,429	809,14	1156
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,259362	957,08	248
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**1404**
323. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,42469	295,98	126
323. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,042518	20,01	1
323. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,005933	3114,94	18
323. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,240773	2858,39	688
323. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,003263	5432,97	18
323. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,014338	23,34	0
323. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,019282	166,49	3
323.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009394	1767,51	17
323.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,083059	17,05	1
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**873**
323.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001483	66,30	0
323.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000925	2742,28	3
323.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000049	327490,36	16
323.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000051	39687,74	2
323.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000662	381819,66	253
323.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000494	196,55	0
323.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,067733	181,00	12
323.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02027	91,04	2
323.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9
323.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000198	208172,82	41
323.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	347608,52	5
323.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	413023,16	12
323.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000096	375252,40	36
		Итого материалов:				**7918,97**	**392**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	855
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20107,67	994
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	273
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**3687**
324	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0494**		**299949,34**	**14829**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	629
		Накладные расходы	%	--		12717,85	629
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1237
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**16695**
325	**11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах (КОСОУР МК-2)**	**т**	**1,3676**		**118993,79**	**162736**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	120	164,112	828,31	135936
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,4	6,017	905,41	5448
		Итого оплата труда:				**103381,02**	**141384**
325. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,27352	10,77	3
325. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,641	3298,90	5414
325. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,6838	23,34	16
325. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	1,778	263,34	468
325. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	3,556	1002,41	3564
325. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,3	64,687	165,76	10723
325. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,82056	2267,35	1860
325.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,368	17,05	23
		Итого эксплуатация машин:				**16139,02**	**22072**
325.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,82056	181,00	149
325.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,27352	91,04	25
325.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,021882	208172,82	4555
		Итого материалов:				**3457,57**	**4729**
		НР первого уровня	%	60,9		62959,04	86103
		НР второго уровня	%	4,24		7714,80	10551
		Накладные расходы	%	--		70673,84	96654
		Сметная прибыль	%	8		15173,41	20751
		Сметная стоимость:				**204841,04**	**280141**
326	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (КОСОУР МК-2)**	**т**	**1,3676**		**48951,69**	**66946**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	39,524	809,14	31980
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	7,174	957,08	6867
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**38847**
326. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	11,748	295,98	3477
326. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,176	20,01	24
326. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,164112	3114,94	511
326. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	6,66	2858,39	19037
326. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,090262	5432,97	490

1	2	3	4	5	6	7	8
326. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,396604	23,34	9
326. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,533364	166,49	89
326.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,259844	1767,51	459
326.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,298	17,05	39
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**24136**
326.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,041028	66,30	3
326.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,025574	2742,28	70
326.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001368	327490,36	448
326.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001409	39687,74	56
326.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,018326	381819,66	6997
326.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,013676	196,55	3
326.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,874	181,00	339
326.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,560716	91,04	51
326.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000137	1774323,66	243
326.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00547	208172,82	1139
326.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000424	347608,52	147
326.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000821	413023,16	339
326.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002653	375252,40	996
		Итого материалов:				**7918,97**	**10830**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	23658
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	3842
		Накладные расходы	%	--		20107,67	27499
		Сметная прибыль	%	8		5524,75	7556
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**102001**
327	**21-050204-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**1,2300**		**468904,31**	**576752**
		НР второго уровня	%	4,24		19881,54	24454
		Накладные расходы	%	--		19881,54	24454
		Сметная прибыль	%	8		39102,87	48097
		Сметная стоимость:				**527888,72**	**649303**
328	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь угловая 63х6 мм /ГОСТ 8509-86/**	**т**	**0,1376**		**196448,84**	**27031**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	1146
		Накладные расходы	%	--		8329,43	1146
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	2254
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**30432**
		ОТДЕЛКА ПЛОЩАДКИ ЛПФ 28.13					

1	2	3	4	5	6	7	8
329	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**43,6800**		**921,38**	**40246**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,025	44,772	809,14	36227
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	2,333	814,84	1901
		Итого оплата труда:				**872,88**	**38127**
329. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	2,337	10,77	25
329. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,331968	1379,81	458
329. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	2,001	1767,51	3536
		Итого эксплуатация машин:				**92,01**	**4019**
329. 6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	43,68	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	54,8		478,34	20894
		НР второго уровня	%	4,24		59,35	2592
		Накладные расходы	%	--		537,69	23486
		Сметная прибыль	%	8		116,73	5099
		Сметная стоимость:				**1575,80**	**68831**
330	**22-030201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм**	**м2**	**45,8640**		**511,60**	**23464**
		НР второго уровня	%	4,24		21,69	995
		Накладные расходы	%	--		21,69	995
		Сметная прибыль	%	8		42,66	1957
		Сметная стоимость:				**575,96**	**26416**
331	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)**	**м2**	**43,6800**		**14744,67**	**644047**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	14,8	646,464	799,86	517081
331. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	22,277	828,31	18452
		Итого оплата труда:				**12260,37**	**535533**
331. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	8,736	8,04	70
331. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	22,277	1767,51	39374
		Итого эксплуатация машин:				**903,04**	**39445**
331. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,317117	125940,11	39938
331. 6	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	21,84	268,91	5873
331. 7	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	61,152	268,91	16444
331. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	87,36	150,96	13188
331. 9	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	131,04	86,70	11361

1	2	3	4	5	6	7	8
331.11	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,002621	273859,54	718
		Итого материалов:				**2003,71**	**87522**
		НР первого уровня	%	55,3		6779,98	296150
		НР второго уровня	%	4,24		912,65	39864
		Накладные расходы	%	--		7692,63	336014
		Сметная прибыль	%	8		1794,98	78405
		Сметная стоимость:				**24232,28**	**1058466**
332	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75**	**м3**	**4,3680**		**16134,15**	**70474**
		НР второго уровня	%	4,24		684,09	2988
		Накладные расходы	%	--		684,09	2988
		Сметная прибыль	%	8		1345,46	5877
		Сметная стоимость:				**18163,70**	**79339**
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88					
		1 ЭТАЖ.					
		ТИП 132 - 272,66М2					
334	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**272,6600**		**3098,19**	**844752**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	104,156	715,11	74483
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,318	789,34	1829
		Итого оплата труда:				**279,88**	**76312**
334. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,95431	1379,81	1317
334. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,363	1767,51	2410
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**3726**
334. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	136,33	547,74	74673
334. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,363	84,66	115
334. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ7251-77	м2	1,02	278,113	2487,31	691754
		Итого материалов:				**2811,35**	**766543**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	46474
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	37788
		Накладные расходы	%	--		309,04	84262
		Сметная прибыль	%	8		272,58	74321
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**1003335**
335	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**291,7462**		**255,10**	**74424**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	26,228	840,68	22049
335. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,087524	828,31	72
		Итого оплата труда:				**75,83**	**22122**
335. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,087524	1767,51	155
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**155**
335. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	15,025	547,74	8230
335. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	294,664	149,29	43990
		Итого материалов:				**178,99**	**52220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	13472
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	3727
		Накладные расходы	%	--		58,95	17199
		Сметная прибыль	%	8		25,12	7330
		Сметная стоимость:				**339,17**	**98953**
		ТИП 128 - 133,19М2					
336	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**133,1900**		**3098,19**	**412648**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	50,879	715,11	36384
336. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,132	789,34	894
		Итого оплата труда:				**279,88**	**37277**
336. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,466165	1379,81	643
336. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,66595	1767,51	1177
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1820**
336. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	66,595	547,74	36477
336. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,66595	84,66	56
336. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ7251-77	м2	1,02	135,854	2487,31	337911
		Итого материалов:				**2811,35**	**374444**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	22702
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	18459
		Накладные расходы	%	--		309,04	41161
		Сметная прибыль	%	8		272,58	36305
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**490113**
337	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**142,5133**		**255,10**	**36355**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	12,812	840,68	10771
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,042754	828,31	35
		Итого оплата труда:				**75,83**	**10806**
337. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,042754	1767,51	76
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**76**
337. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,339	547,74	4020
337. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	143,938	149,29	21489
		Итого материалов:				**178,99**	**25509**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	6581
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	1820
		Накладные расходы	%	--		58,95	8401
		Сметная прибыль	%	8		25,12	3581
		Сметная стоимость:				**339,17**	**48337**
		ДЕТАЛЬ 138 - 66,27 М2					
338	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**66,2700**		**3592,25**	**238058**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	70,246	752,84	52884
338. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,948	754,27	1470
		Итого оплата труда:				**820,19**	**54354**
338. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,238572	3370,50	804

1	2	3	4	5	6	7	8
338. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,524	1379,81	2103
338. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,185556	1767,51	328
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**3235**
338. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,86151	15897,22	13696
338. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	67,595	2418,64	163489
338. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2,028	2309,23	4683
338. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,551	28,00	71
		Итого материалов:				**2745,42**	**181939**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	33101
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	11497
		Накладные расходы	%	--		672,98	44599
		Сметная прибыль	%	8		341,22	22613
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**305269**
339	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**70,9089**		**444,37**	**31510**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	16,735	819,03	13706
339. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,042545	828,31	35
		Итого оплата труда:				**193,79**	**13741**
339. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,042545	1767,51	75
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**75**
339. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,113454	15897,22	1804
339. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	71,618	222,36	15925
		Итого материалов:				**250,02**	**17729**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	8368
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	1691
		Накладные расходы	%	--		141,86	10059
		Сметная прибыль	%	8		46,90	3326
		Сметная стоимость:				**633,13**	**44895**
		ДЕТАЛЬ 451 - 1,46 М2					
340	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**1,4600**		**3592,25**	**5245**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	1,548	752,84	1165
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,042924	754,27	32
		Итого оплата труда:				**820,19**	**1197**
340. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,005256	3370,50	18
340. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,03358	1379,81	46
340. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,004088	1767,51	7
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**71**
340. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,01898	15897,22	302
340. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1,489	2418,64	3602
340. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,044676	2309,23	103
340. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,05621	28,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2745,42**	**4008**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	729
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	253
		Накладные расходы	%	--		672,98	983
		Сметная прибыль	%	8		341,22	498
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**6725**
341	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**1,5622**		**444,37**	**694**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	0,368679	819,03	302
341. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,000937	828,32	1
		Итого оплата труда:				**193,79**	**303**
341. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000937	1767,51	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**2**
341. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0025	15897,22	40
341. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	1,578	222,36	351
		Итого материалов:				**250,02**	**391**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	184
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	37
		Накладные расходы	%	--		141,86	222
		Сметная прибыль	%	8		46,90	73
		Сметная стоимость:				**633,13**	**989**
		ДЕТАЛЬ 345 - 2,92 М2					
342	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**2,9200**		**3592,25**	**10489**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	3,095	752,84	2330
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,085848	754,27	65
		Итого оплата труда:				**820,19**	**2395**
342. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,010512	3370,50	35
342. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,06716	1379,81	93
342. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,008176	1767,51	14
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**143**
342. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,03796	15897,22	603
342. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2,978	2418,64	7204
342. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,089352	2309,23	206
342. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,11242	28,00	3
		Итого материалов:				**2745,42**	**8017**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	1459
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	507
		Накладные расходы	%	--		672,98	1965
		Сметная прибыль	%	8		341,22	996
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**13451**
343	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**3,1244**		**444,37**	**1388**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	0,737358	819,03	604

1	2	3	4	5	6	7	8
343. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001875	828,32	2
		Итого оплата труда:				**193,79**	**605**
343. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001875	1767,51	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**3**
343. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,004999	15897,22	79
343. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	3,156	222,36	702
		Итого материалов:				**250,02**	**781**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	369
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	75
		Накладные расходы	%	--		141,86	443
		Сметная прибыль	%	8		46,90	147
		Сметная стоимость:				**633,13**	**1978**
		ТИП 61 - 38,2 М2					
344	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**38,2000**		**3098,19**	**118351**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	14,592	715,11	10435
344. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,3247	789,34	256
		Итого оплата труда:				**279,88**	**10691**
344. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1337	1379,81	184
344. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,191	1767,51	338
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**522**
344. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	19,1	547,74	10462
344. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,191	84,66	16
344. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	38,964	2487,31	96916
		Итого материалов:				**2811,35**	**107394**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	6511
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	5294
		Накладные расходы	%	--		309,04	11805
		Сметная прибыль	%	8		272,58	10412
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**140569**
345	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**40,8740**		**255,10**	**10427**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	3,675	840,68	3089
345. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,012262	828,31	10
		Итого оплата труда:				**75,83**	**3099**
345. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012262	1767,51	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**22**
345. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,105	547,74	1153
345. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	41,283	149,29	6163
		Итого материалов:				**178,99**	**7316**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	1887
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	522
		Накладные расходы	%	--		58,95	2410
		Сметная прибыль	%	8		25,12	1027
		Сметная стоимость:				**339,17**	**13863**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2,3 ЭТАЖ.					
		ТИП 61 - 868,54 М2					
346	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**905,4800**		**624,38**	**565363**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	322,351	683,56	220346
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	11,5	733,67	8437
		Итого оплата труда:				**252,66**	**228783**
346. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	82,127	11,77	967
346. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	11,5	1379,81	15867
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**16834**
346. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	18,472	17718,65	327295
346. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	31,692	28,00	887
		Итого материалов:				**362,44**	**328183**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	139329
		НР второго уровня	%	4,24		33,00	29879
		Накладные расходы	%	--		186,87	169208
		Сметная прибыль	%	8		64,90	58766
		Сметная стоимость:				**876,15**	**793336**
347	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**905,4800**		**386,17**	**349673**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0176	15,936	683,56	10894
347. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,902	2934,68	5580
		Итого оплата труда:				**18,19**	**16474**
347. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	84,029	11,77	989
347. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,606	1379,81	10495
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**11484**
347. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	18,472	17718,65	327295
		Итого материалов:				**361,46**	**327295**
		НР первого уровня	%	60,9		11,08	10033
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	15252
		Накладные расходы	%	--		27,92	25284
		Сметная прибыль	%	8		33,13	29997
		Сметная стоимость:				**447,22**	**404953**
348	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**м2**	**905,4800**		**3098,19**	**2805348**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,382	345,893	715,11	247352
348. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	7,697	789,34	6075
		Итого оплата труда:				**279,88**	**253427**
348. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,169	1379,81	4373
348. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	4,527	1767,51	8002
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**12375**
348. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	452,74	547,74	247984
348. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	4,527	84,66	383
348. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ7251-77	м2	1,02	923,59	2487,31	2297254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2811,35**	**2545621**
		НР первого уровня	%	60,9		170,45	154337
		НР второго уровня	%	4,24		138,59	125491
		Накладные расходы	%	--		309,04	279828
		Сметная прибыль	%	8		272,58	246814
		Сметная стоимость:				**3679,80**	**3331989**
349	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**968,8636**		**255,10**	**247156**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,0899	87,101	840,68	73224
349. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,290659	828,31	241
		Итого оплата труда:				**75,83**	**73465**
349. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,290659	1767,51	514
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**514**
349. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	49,896	547,74	27330
349. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	978,552	149,29	146088
		Итого материалов:				**178,99**	**173418**
		НР первого уровня	%	60,9		46,18	44740
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	12376
		Накладные расходы	%	--		58,95	57116
		Сметная прибыль	%	8		25,12	24342
		Сметная стоимость:				**339,17**	**328614**
		ДЕТАЛЬ 62 - 57,86 М2					
350	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**57,8600**		**3592,25**	**207847**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	61,332	752,84	46173
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,701	754,27	1283
		Итого оплата труда:				**820,19**	**47456**
350. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,208296	3370,50	702
350. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,331	1379,81	1836
350. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,162008	1767,51	286
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**2825**
350. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,75218	15897,22	11958
350. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	59,017	2418,64	142741
350. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,771	2309,23	4089
350. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,228	28,00	62
		Итого материалов:				**2745,42**	**158850**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	28901
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	10038
		Накладные расходы	%	--		672,98	38939
		Сметная прибыль	%	8		341,22	19743
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**266529**
351	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**61,9102**		**444,37**	**27511**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	14,611	819,03	11967

1	2	3	4	5	6	7	8
351. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,037146	828,31	31
		Итого оплата труда:				**193,79**	**11997**
351. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,037146	1767,51	66
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**66**
351. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,099056	15897,22	1575
351. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	62,529	222,36	13904
		Итого материалов:				**250,02**	**15479**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	7306
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	1476
		Накладные расходы	%	--		141,86	8783
		Сметная прибыль	%	8		46,90	2904
		Сметная стоимость:				**633,13**	**39197**
		ТИП 62+ 12,64 М2					
352	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**12,6400**		**3592,25**	**45406**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	13,398	752,84	10087
352. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,371616	754,27	280
		Итого оплата труда:				**820,19**	**10367**
352. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,045504	3370,50	153
352. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,29072	1379,81	401
352. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,035392	1767,51	63
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**617**
352. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,16432	15897,22	2612
352. 7	22-060301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	12,893	2418,64	31183
352. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,386784	2309,23	893
352. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,48664	28,00	14
		Итого материалов:				**2745,42**	**34702**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	6314
		НР второго уровня	%	4,24		173,49	2193
		Накладные расходы	%	--		672,98	8507
		Сметная прибыль	%	8		341,22	4313
		Сметная стоимость:				**4606,45**	**58225**
353	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**13,5248**		**444,37**	**6010**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,236	3,192	819,03	2614
353. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,008115	828,31	7
		Итого оплата труда:				**193,79**	**2621**
353. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,008115	1767,51	14
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**14**
353. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,02164	15897,22	344
353. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,66	222,36	3037
		Итого материалов:				**250,02**	**3381**
		НР первого уровня	%	60,9		118,02	1596

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23,85	323
		Накладные расходы	%	--		141,86	1919
		Сметная прибыль	%	8		46,90	634
		Сметная стоимость:				**633,13**	**8563**
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
354	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**2033,4500**		**72,45**	**147327**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	187,077	702,74	131467
354. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,610035	796,76	486
		Итого оплата труда:				**64,89**	**131953**
354. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,203345	1379,81	281
354. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,40669	1767,51	719
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**999**
354. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,008134	1439,40	12
354. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,345687	23886,67	8257
354. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,203345	84,66	17
354. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	16,268	162,18	2638
354. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	10,167	120,36	1224
354.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	32,535	83,36	2712
		Итого материалов:				**7,31**	**14860**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	72310
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	9313
		Накладные расходы	%	--		40,14	81623
		Сметная прибыль	%	8		9,01	18316
		Сметная стоимость:				**121,60**	**247265**
355	**11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	**м2**	**87,7200**		**105,05**	**9215**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,101	8,86	771,40	6834
355. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,04386	809,38	35
		Итого оплата труда:				**78,32**	**6870**
355. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008772	1379,81	12
355. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,035088	1767,51	62
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**74**
355. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000351	1439,40	1
355. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,009	0,78948	1139,14	899
355. 7	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,000526	533680,74	281
355. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,008772	84,66	1
355. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,70176	162,18	114
355.10	21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,02193	23553,84	517
355.11	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,015	1,316	120,36	158
355.12	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,008772	381,68	3
355.13	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	1,491	120,36	179
355.14	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	1,842	83,36	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,29**	**2307**
		НР первого уровня	%	54,8		42,92	3765
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	550
		Накладные расходы	%	--		49,19	4315
		Сметная прибыль	%	8		12,34	1082
		Сметная стоимость:				**166,58**	**14613**
356	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**20,8400**		**4036,87**	**84128**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	41,68	790,58	32951
356. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,179224	739,17	132
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**33084**
356. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01042	3370,50	35
356. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,168804	1379,81	233
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**268**
356. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3126	18524,15	5791
356. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,008336	17348,88	145
356. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1042	84,66	9
356. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	20,84	2155,18	44914
356. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,02084	2309,23	48
356.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,096906	28,00	3
		Итого материалов:				**2442,84**	**50909**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	18130
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	4336
		Накладные расходы	%	--		1078,01	22466
		Сметная прибыль	%	8		409,19	8528
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**115122**
357	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**112,6000**		**546,59**	**61546**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,468	52,697	781,30	41172
357. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,13512	820,42	111
		Итого оплата труда:				**366,63**	**41283**
357. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01126	1379,81	16
357. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,12386	1767,51	219
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**234**
357. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002702	1439,40	4
357. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,34906	84,66	30
357. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,94584	162,18	153
357. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,008445	320878,40	2710
357. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	12,724	381,68	4856
357.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	20,685	367,40	7600
357.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	57,426	83,36	4787
		Итого материалов:				**178,86**	**20140**
		НР первого уровня	%	54,8		200,91	22623
		НР второго уровня	%	4,24		31,69	3569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		232,61	26192
		Сметная прибыль	%	8		62,34	7019
		Сметная стоимость:				**841,54**	**94757**
		2,3 ЭТАЖ					
358	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**3619,9400**		**72,45**	**262270**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	333,034	702,74	234037
358. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,086	796,76	865
		Итого оплата труда:				**64,89**	**234902**
358. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,361994	1379,81	499
358. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,723988	1767,51	1280
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**1779**
358. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,01448	1439,40	21
358. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,61539	23886,67	14700
358. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,361994	84,66	31
358. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	28,96	162,18	4697
358. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	18,1	120,36	2178
358.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	57,919	83,36	4828
		Итого материалов:				**7,31**	**26454**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	128726
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	16578
		Накладные расходы	%	--		40,14	145305
		Сметная прибыль	%	8		9,01	32606
		Сметная стоимость:				**121,60**	**440181**
359	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**41,6800**		**4036,87**	**168257**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	83,36	790,58	65903
359. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,358448	739,17	265
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**66168**
359. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02084	3370,50	70
359. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,337608	1379,81	466
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**536**
359. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,6252	18524,15	11581
359. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,016672	17348,88	289
359. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2084	84,66	18
359. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	41,68	2155,18	89828
359. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,04168	2309,23	96
359.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,193812	28,00	5
		Итого материалов:				**2442,84**	**101818**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	36260
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	8671
		Накладные расходы	%	--		1078,01	44931
		Сметная прибыль	%	8		409,19	17055
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**230243**

1	2	3	4	5	6	7	8
360	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**226,8000**		**546,59**	**123967**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,468	106,142	781,30	82929
360. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,27216	820,42	223
		Итого оплата труда:				**366,63**	**83152**
360. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02268	1379,81	31
360. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,24948	1767,51	441
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**472**
360. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,005443	1439,40	8
360. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,70308	84,66	60
360. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,905	162,18	309
360. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,01701	320878,40	5458
360. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	25,628	381,68	9782
360.10	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,1837	41,663	367,40	15307
360.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	115,668	83,36	9642
		Итого материалов:				**178,86**	**40565**
		НР первого уровня	%	54,8		200,91	45567
		НР второго уровня	%	4,24		31,69	7188
		Накладные расходы	%	--		232,61	52756
		Сметная прибыль	%	8		62,34	14138
		Сметная стоимость:				**841,54**	**190860**
361	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**298,0000**		**2258,16**	**672933**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	533,42	799,86	426661
361. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	6,139	733,67	4504
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**431165**
361. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	6,139	1379,81	8470
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**8470**
361. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,298	18425,21	5491
361. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	12,814	18129,41	232310
		Итого материалов:				**797,99**	**237801**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	236279
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	38551
		Накладные расходы	%	--		922,25	274829
		Сметная прибыль	%	8		254,43	75821
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**1023583**
362	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами (ОТКОСОВ) внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**298,0000**		**72,45**	**21591**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	27,416	702,74	19266
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0894	796,76	71
		Итого оплата труда:				**64,89**	**19338**
362. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0298	1379,81	41
362. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0596	1767,51	105
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**146**

1	2	3	4	5	6	7	8
362. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001192	1439,40	2
362. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,05066	23886,67	1210
362. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0298	84,66	3
362. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	2,384	162,18	387
362. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,49	120,36	179
362.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,768	83,36	397
		Итого материалов:				**7,31**	**2178**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	10597
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	1365
		Накладные расходы	%	--		40,14	11962
		Сметная прибыль	%	8		9,01	2684
		Сметная стоимость:				**121,60**	**36236**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
363	**11-150201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен ЦОКОЛЯ с прорезанными рустами**	**м2**	**125,0000**		**3078,18**	**384772**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	2,56	320	953,89	305245
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3	733,67	2201
		Итого оплата труда:				**2459,57**	**307446**
363. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	7,362	52,57	387
363. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3	944,66	2834
		Итого эксплуатация машин:				**25,77**	**3221**
363. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,75	18425,21	50669
363. 6	21-130703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,04375	27108,54	1186
363. 7	21-020402-9901	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,25	19526,49	24408
363. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	1,525	28,00	43
		Итого материалов:				**610,45**	**76306**
		НР первого уровня	%	54,8		1347,84	168480
		НР второго уровня	%	4,24		187,66	23458
		Накладные расходы	%	--		1535,51	191938
		Сметная прибыль	%	8		369,09	46137
		Сметная стоимость:				**4982,78**	**622847**
364	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	**м**	**700,0000**		**389,15**	**272404**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,32	224	828,31	185541
		Итого оплата труда:				**265,06**	**185541**
364. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	8,33	52,57	438
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**438**
364. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	4,69	18425,21	86414
364. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,364	28,00	10
		Итого материалов:				**123,46**	**86424**
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	101677
		НР второго уровня	%	4,24		22,66	15861
		Накладные расходы	%	--		167,91	117538

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44,56	31195
		Сметная стоимость:				**601,62**	**421137**
365	**11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска (ОТКОСОВ) фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**140,0000**		**59,76**	**8367**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,058	8,12	733,67	5957
365. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,028	828,31	23
		Итого оплата труда:				**42,72**	**5981**
365. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,238	35,69	8
365. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,028	1767,51	49
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**58**
365. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,084	18425,21	1548
365. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,0266	23886,67	635
365. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,14	84,66	12
365. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,1736	28,00	5
365. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	1,26	120,36	152
		Итого материалов:				**16,80**	**2351**
		НР первого уровня	%	54,8		23,41	3277
		НР второго уровня	%	4,24		3,53	494
		Накладные расходы	%	--		26,94	3771
		Сметная прибыль	%	8		6,94	971
		Сметная стоимость:				**93,64**	**13109**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-24 ШТ					
366	**23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**24,0000**		**2277,21**	**54653**
		НР второго уровня	%	4,24		96,55	2317
		Накладные расходы	%	--		96,55	2317
		Сметная прибыль	%	8		189,90	4558
		Сметная стоимость:				**2563,66**	**61528**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ					
367	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**3,6741**		**39558,26**	**145341**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	46,6	171,213	733,67	125614
367. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,139	937,75	1068
		Итого оплата труда:				**34479,72**	**126682**
367. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	6,43	295,98	1903
367. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,440892	3114,94	1373
367. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,506	23,34	35
367. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	33,361	98,78	3295
367. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,514374	166,49	86
367. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,698079	1767,51	1234
367. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	6,834	17,05	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2189,10**	**8043**
367.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,110223	66,30	7
367.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,068706	2742,28	188
367.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,012125	381819,66	4629
367.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,036741	196,55	7
367.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	5,511	181,00	998
367.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,653	91,04	151
367.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000367	1774323,66	652
367.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,005144	208172,82	1071
367.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001139	347608,52	396
367.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002204	413023,16	910
367.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007128	375252,40	2675
		Итого материалов:				**3180,14**	**11684**
		НР первого уровня	%	60,9		20998,15	77149
		НР второго уровня	%	4,24		2567,59	9434
		Накладные расходы	%	--		23565,74	86583
		Сметная прибыль	%	8		5049,92	18554
		Сметная стоимость:				**68173,93**	**250478**
368	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,6741**		**136531,84**	**501632**
		НР второго уровня	%	4,24		5788,95	21269
		Накладные расходы	%	--		5788,95	21269
		Сметная прибыль	%	8		11385,66	41832
		Сметная стоимость:				**153706,45**	**564733**
369	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**69,0000**		**593,94**	**40982**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	44,574	762,12	33971
369. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0276	804,65	22
		Итого оплата труда:				**492,65**	**33993**
369. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0069	1379,81	10
369. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0207	1767,51	37
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**46**
369. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,207	84,66	18
369. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,863	381,68	711
369. 7	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	16,974	367,40	6236
		Итого материалов:				**100,94**	**6965**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	18628
		НР второго уровня	%	4,24		36,63	2527
		Накладные расходы	%	--		306,60	21156
		Сметная прибыль	%	8		72,04	4971
		Сметная стоимость:				**972,58**	**67108**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК					
370	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)**	**м2**	**39,1200**		**14744,67**	**576812**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	14,8	578,976	799,86	463100
370. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	19,951	828,31	16526
		Итого оплата труда:				**12260,37**	**479626**
370. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	7,824	8,04	63
370. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	19,951	1767,51	35264
		Итого эксплуатация машин:				**903,04**	**35327**
370. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,284011	125940,11	35768
370. 6	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	19,56	268,91	5260
370. 7	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	54,768	268,91	14728
370. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	78,24	150,96	11811
370. 9	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	117,36	86,70	10175
370.11	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,002347	273859,54	643
		Итого материалов:				**2003,71**	**78385**
		НР первого уровня	%	55,3		6779,98	265233
		НР второго уровня	%	4,24		912,65	35703
		Накладные расходы	%	--		7692,63	300936
		Сметная прибыль	%	8		1794,98	70220
		Сметная стоимость:				**24232,28**	**947967**
371	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,6944**		**10849,74**	**50933**
		НР второго уровня	%	4,24		460,03	2160
		Накладные расходы	%	--		460,03	2160
		Сметная прибыль	%	8		904,78	4247
		Сметная стоимость:				**12214,55**	**57340**
372	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**39,1200**		**726,68**	**28428**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	8,293	819,03	6793
372. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,07824	828,31	65
		Итого оплата труда:				**175,29**	**6857**
372. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,76284	477,18	364
372. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,07824	1767,51	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**502**
372. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,888	212,16	19919
372. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006259	117190,83	734
372. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009389	51147,90	480
		Итого материалов:				**540,21**	**21133**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	3484
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	1353
		Накладные расходы	%	--		123,63	4837
		Сметная прибыль	%	8		68,03	2661
		Сметная стоимость:				**918,34**	**35926**
373	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**39,1200**		**1699,12**	**66470**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1,15	44,988	790,58	35567
373. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,563328	742,87	418
		Итого оплата труда:				**919,86**	**35985**
373. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,054768	3370,50	185
373. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,50856	1379,81	702
		Итого эксплуатация машин:				**22,66**	**886**
373. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,213	18129,41	21986
373. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,005086	17348,88	88
373. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,978	293,99	288
373. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	4,694	547,44	2570
373. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,003912	28,00	0
373.10	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,08	42,25	120,36	5085
		Итого материалов:				**767,30**	**30017**
		НР первого уровня	%	54,8		504,09	19720
		НР второго уровня	%	4,24		93,42	3654
		Накладные расходы	%	--		597,50	23374
		Сметная прибыль	%	8		183,73	7188
		Сметная стоимость:				**2480,36**	**97032**
374	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**м2**	**39,1200**		**422,97**	**16546**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,223	8,724	790,58	6897
374. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,082152	769,72	63
		Итого оплата труда:				**177,92**	**6960**
374. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,031296	3370,50	105
374. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,050856	1379,81	70
		Итого эксплуатация машин:				**4,49**	**176**
374. 5	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,50856	268,91	137
374. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	140,832	66,30	9337
		Итого материалов:				**242,18**	**9474**
		НР первого уровня	%	54,8		97,50	3814

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		22,07	863
		Накладные расходы	%	--		119,57	4677
		Сметная прибыль	%	8		43,40	1698
		Сметная стоимость:				**585,93**	**22922**
375	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска металлоконструкций белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**39,1200**		**533,17**	**20857**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	25,272	762,12	19260
375. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,015648	804,65	13
		Итого оплата труда:				**492,65**	**19273**
375. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003912	1379,81	5
375. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,011736	1767,51	21
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**26**
375. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,11736	84,66	10
375. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,056	381,68	403
375. 7	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,246	9,624	120,36	1158
		Итого материалов:				**40,17**	**1571**
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	10561
		НР второго уровня	%	4,24		34,05	1332
		Накладные расходы	%	--		304,03	11893
		Сметная прибыль	%	8		66,98	2620
		Сметная стоимость:				**904,17**	**35371**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
376	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**8,0000**		**52,33**	**419**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,4008	1000,90	401
		Итого оплата труда:				**50,15**	**401**
376. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,12	128,74	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**15**
376. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0016	304,79	0
376. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0016	371,48	1
376. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,004	247,04	1
376. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,038	0,304	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**2**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	242
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	28
		Накладные расходы	%	--		33,79	270
		Сметная прибыль	%	8		6,89	55
		Сметная стоимость:				**93,02**	**744**
377	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**166,0000**		**52,33**	**8688**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	8,317	1000,90	8324
		Итого оплата труда:				**50,15**	**8324**

1	2	3	4	5	6	7	8
377. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,49	128,74	321
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**321**
377. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0332	304,79	10
377. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0332	371,48	12
377. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,083	247,04	21
377. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	1,66	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**43**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	5028
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	582
		Накладные расходы	%	--		33,79	5609
		Сметная прибыль	%	8		6,89	1144
		Сметная стоимость:				**93,02**	**15441**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
378	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляционныхпластмассовых решеток**	**шт**	**65,0000**		**1021,86**	**66421**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,123	73,028	771,40	56333
378. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,6825	828,31	565
		Итого оплата труда:				**875,37**	**56899**
378. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	18,427	10,77	198
378. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	8,19	165,76	1358
378. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,6825	1767,51	1206
		Итого эксплуатация машин:				**42,50**	**2762**
378. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0195	15897,22	310
378. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00715	195385,08	1397
378. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,02795	201002,41	5618
		Итого материалов:				**112,69**	**7325**
		НР первого уровня	%	60,4		528,72	34367
		НР второго уровня	%	4,24		65,74	4273
		Накладные расходы	%	--		594,47	38640
		Сметная прибыль	%	8		129,31	8405
		Сметная стоимость:				**1745,63**	**113466**
379	**99-0102**	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3**	**м2**	**65,0000**		**423,00**	**27495**
		НР второго уровня	%	4,24		17,94	1166
		Накладные расходы	%	--		17,94	1166
		Сметная прибыль	%	8		35,27	2293
		Сметная стоимость:				**476,21**	**30954**
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ 0,000)					
380	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**90,7000**		**53,82**	**4882**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	4,544	1000,90	4548
		Итого оплата труда:				**50,15**	**4548**
380. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,361	128,74	175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**175**
380. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,01814	304,79	6
380. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01814	371,48	7
380. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,907	148,83	135
380. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04535	247,04	11
		Итого материалов:				**1,75**	**158**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	2747
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	323
		Накладные расходы	%	--		33,85	3071
		Сметная прибыль	%	8		7,01	636
		Сметная стоимость:				**94,69**	**8589**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (ВЫШЕ 0,000)					
381	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**51,0000**		**1302,47**	**66426**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	65,79	853,68	56164
381. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	4,294	738,05	3169
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**59333**
381. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	4,141	2283,23	9455
381. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0255	3561,49	91
381. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0153	3114,94	48
381. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1122	1767,51	198
		Итого эксплуатация машин:				**192,00**	**9792**
381. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,3009	941,46	283
381. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,03519	3716,48	131
381. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,3774	148,83	56
		Итого материалов:				**9,22**	**470**
		НР первого уровня	%	60,4		702,69	35837
		НР второго уровня	%	4,24		85,02	4336
		Накладные расходы	%	--		787,71	40173
		Сметная прибыль	%	8		167,21	8528
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**115127**
382	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**51,0000**		**211,61**	**10792**
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	458
		Накладные расходы	%	--		8,97	458
		Сметная прибыль	%	8		17,65	900
		Сметная стоимость:				**238,23**	**12150**
383	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**151,0000**		**1723,64**	**260270**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,64	247,64	853,68	211405
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	20,596	736,37	15167
		Итого оплата труда:				**1500,48**	**226572**
383. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	20,143	2283,23	45992

1	2	3	4	5	6	7	8
383. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0755	3561,49	269
383. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0453	3114,94	141
383. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,3322	1767,51	587
		Итого эксплуатация машин:				**311,19**	**46989**
383. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,283	941,46	1208
383. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,151	3716,48	561
383. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,7097	148,83	106
		Итого материалов:				**12,42**	**1875**
		НР первого уровня	%	60,4		906,29	136849
		НР второго уровня	%	4,24		111,51	16838
		Накладные расходы	%	--		1017,80	153687
		Сметная прибыль	%	8		219,31	33117
		Сметная стоимость:				**2960,75**	**447074**
384	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**151,0000**		**132,26**	**19971**
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	847
		Накладные расходы	%	--		5,61	847
		Сметная прибыль	%	8		11,03	1665
		Сметная стоимость:				**148,90**	**22483**
385	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**48,0000**		**1507,75**	**72372**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	70,56	781,30	55129
385. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,48	828,31	398
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**55526**
385. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	16,8	165,76	2785
385. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,48	1767,51	848
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**3633**
385. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0528	178004,42	9399
385. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00672	195385,08	1313
385. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,096	30195,06	2899
		Итого материалов:				**283,55**	**13610**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	33538
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	4491
		Накладные расходы	%	--		792,26	38028
		Сметная прибыль	%	8		184,00	8832
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**119232**
386	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили шаровые, Dy 15 мм**	**шт**	**48,0000**		**802,38**	**38514**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	1633
		Накладные расходы	%	--		34,02	1633
		Сметная прибыль	%	8		66,91	3212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**903,31**	**43359**
387	**23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**96,0000**		**325,74**	**31271**
		НР второго уровня	%	4,24		13,81	1326
		Накладные расходы	%	--		13,81	1326
		Сметная прибыль	%	8		27,16	2608
		Сметная стоимость:				**366,72**	**35205**
388	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**24,0000**		**361,13**	**8667**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	9,84	809,14	7962
388. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	828,31	199
		Итого оплата труда:				**340,03**	**8161**
388. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1767,51	424
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**424**
388. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73
388. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,48	89
388. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	119
		Итого материалов:				**11,70**	**281**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	4929
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	576
		Накладные расходы	%	--		229,40	5506
		Сметная прибыль	%	8		47,24	1134
		Сметная стоимость:				**637,77**	**15306**
389	**23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**	**шт**	**24,0000**		**11674,57**	**280190**
		НР второго уровня	%	4,24		495,00	11880
		Накладные расходы	%	--		495,00	11880
		Сметная прибыль	%	8		973,57	23366
		Сметная стоимость:				**13143,14**	**315435**
390	**23-041013-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**24,0000**		**6090,24**	**146166**
		НР второго уровня	%	4,24		258,23	6197
		Накладные расходы	%	--		258,23	6197
		Сметная прибыль	%	8		507,88	12189
		Сметная стоимость:				**6856,34**	**164552**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (НИЖЕ 0,000)					
391	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**85,1000**		**53,82**	**4580**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	4,264	1000,90	4267
		Итого оплата труда:				**50,15**	**4267**

1	2	3	4	5	6	7	8
391. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,276	128,74	164
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**164**
391. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,01702	304,79	5
391. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01702	371,48	6
391. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,851	148,83	127
391. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04255	247,04	11
		Итого материалов:				**1,75**	**149**
		НР первого уровня	%	60,4		30,29	2577
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	303
		Накладные расходы	%	--		33,85	2881
		Сметная прибыль	%	8		7,01	597
		Сметная стоимость:				**94,69**	**8058**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
392	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**76,0000**		**1302,47**	**98988**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	98,04	853,68	83695
392. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	6,399	738,05	4723
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**88418**
392. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	6,171	2283,23	14090
392. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,038	3561,49	135
392. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0228	3114,94	71
392. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1672	1767,51	296
		Итого эксплуатация машин:				**192,00**	**14592**
392. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,4484	941,46	422
392. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,05244	3716,48	195
392. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,5624	148,83	84
		Итого материалов:				**9,22**	**701**
		НР первого уровня	%	60,4		702,69	53404
		НР второго уровня	%	4,24		85,02	6461
		Накладные расходы	%	--		787,71	59866
		Сметная прибыль	%	8		167,21	12708
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**171562**
393	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**76,0000**		**211,61**	**16082**
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	682
		Накладные расходы	%	--		8,97	682
		Сметная прибыль	%	8		17,65	1341
		Сметная стоимость:				**238,23**	**18105**
394	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм**	**м**	**184,0000**		**1723,64**	**317150**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,64	301,76	853,68	257606
394. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	25,098	736,37	18481

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1500,48**	**276088**
394. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	24,546	2283,23	56043
394. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,092	3561,49	328
394. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0552	3114,94	172
394. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,4048	1767,51	715
		Итого эксплуатация машин:				**311,19**	**57258**
394. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,564	941,46	1472
394. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,184	3716,48	684
394. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,8648	148,83	129
		Итого материалов:				**12,42**	**2285**
		НР первого уровня	%	60,4		906,29	166757
		НР второго уровня	%	4,24		111,51	20518
		Накладные расходы	%	--		1017,80	187275
		Сметная прибыль	%	8		219,31	40354
		Сметная стоимость:				**2960,75**	**544778**
395	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15-20х4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**184,0000**		**132,26**	**24336**
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	1032
		Накладные расходы	%	--		5,61	1032
		Сметная прибыль	%	8		11,03	2029
		Сметная стоимость:				**148,90**	**27397**
396	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**120,0000**		**1507,75**	**180930**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	176,4	781,30	137821
396. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,2	828,31	994
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**138815**
396. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	42	165,76	6962
396. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	1767,51	2121
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**9083**
396. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,132	178004,42	23497
396. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0168	195385,08	3282
396. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,24	30195,06	7247
		Итого материалов:				**283,55**	**34026**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	83844
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	11226
		Накладные расходы	%	--		792,26	95071
		Сметная прибыль	%	8		184,00	22080
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**298081**
397	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили шаровые, Dy 15 мм**	**шт**	**48,0000**		**802,38**	**38514**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	1633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,02	1633
		Сметная прибыль	%	8		66,91	3212
		Сметная стоимость:				**903,31**	**43359**
398	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили шаровые, Dy 25 мм**	**шт**	**72,0000**		**1322,31**	**95206**
		НР второго уровня	%	4,24		56,07	4037
		Накладные расходы	%	--		56,07	4037
		Сметная прибыль	%	8		110,27	7939
		Сметная стоимость:				**1488,65**	**107183**
399	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**	**шт**	**24,0000**		**19574,28**	**469783**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,48	59,52	828,31	49301
399. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	828,31	199
		Итого оплата труда:				**2062,49**	**49500**
399. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,96	10,77	10
399. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1767,51	424
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**435**
399. 5	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	19,2	61,24	1176
399. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73
399. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	400,04	96
399. 8	23-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	24	17440,98	418584
399. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	119
		Итого материалов:				**17501,96**	**420047**
		НР первого уровня	%	60,4		1245,75	29898
		НР второго уровня	%	4,24		882,77	21186
		Накладные расходы	%	--		2128,51	51084
		Сметная прибыль	%	8		1736,22	41669
		Сметная стоимость:				**23439,01**	**562536**
400	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**24,0000**		**361,13**	**8667**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	9,84	809,14	7962
400. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	828,31	199
		Итого оплата труда:				**340,03**	**8161**
400. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1767,51	424
		Итого эксплуатация машин:				**17,68**	**424**
400. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73
400. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,48	89
400. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,04	119
		Итого материалов:				**11,70**	**281**
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	4929
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	576
		Накладные расходы	%	--		229,40	5506
		Сметная прибыль	%	8		47,24	1134
		Сметная стоимость:				**637,77**	**15306**

1	2	3	4	5	6	7	8
401	**23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**	**шт**	**24,0000**		**11674,57**	**280190**
		НР второго уровня	%	4,24		495,00	11880
		Накладные расходы	%	--		495,00	11880
		Сметная прибыль	%	8		973,57	23366
		Сметная стоимость:				**13143,14**	**315435**
402	**23-041013-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**24,0000**		**6090,24**	**146166**
		НР второго уровня	%	4,24		258,23	6197
		Накладные расходы	%	--		258,23	6197
		Сметная прибыль	%	8		507,88	12189
		Сметная стоимость:				**6856,34**	**164552**
403	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**8,0000**		**2144,01**	**17152**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	2,709	21,672	733,67	15900
403. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0168	828,31	14
		Итого оплата труда:				**1989,25**	**15914**
403. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,294	72,15	21
403. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	1767,51	30
		Итого эксплуатация машин:				**6,36**	**51**
403. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00144	381819,66	550
403. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000008	304,79	0
403. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	1,52	424,32	645
403. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,008	381,68	3
403.10	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,008	408,20	3
		Итого материалов:				**150,14**	**1201**
		НР первого уровня	%	60,4		1201,51	9612
		НР второго уровня	%	4,24		141,85	1135
		Накладные расходы	%	--		1343,36	10747
		Сметная прибыль	%	8		278,99	2232
		Сметная стоимость:				**3766,36**	**30131**
404	**23-051206-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Воздухоотводчики**	**шт**	**8,0000**		**2915,16**	**23321**
		НР второго уровня	%	4,24		123,60	989
		Накладные расходы	%	--		123,60	989
		Сметная прибыль	%	8		243,10	1945
		Сметная стоимость:				**3281,86**	**26255**
405	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**128,0000**		**403,52**	**51650**

1	2	3	4	5	6	7	8
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,211	27,008	853,68	23056
405. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,2	828,31	2651
		Итого оплата труда:				**200,83**	**25707**
405. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3,2	1767,51	5656
		Итого эксплуатация машин:				**44,19**	**5656**
405. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,83	2682,03	4909
405. 6	21-110403-9903	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	192	90,84	17441
405. 7	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,256	2293,98	587
		Итого материалов:				**179,20**	**22938**
		НР первого уровня	%	55,3		111,06	14216
		НР второго уровня	%	4,24		21,82	2793
		Накладные расходы	%	--		132,88	17009
		Сметная прибыль	%	8		42,91	5493
		Сметная стоимость:				**579,31**	**74151**
406	**21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**76,0000**		**185,22**	**14077**
		НР второго уровня	%	4,24		7,85	597
		Накладные расходы	%	--		7,85	597
		Сметная прибыль	%	8		15,45	1174
		Сметная стоимость:				**208,52**	**15847**
407	**21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**52,0000**		**143,00**	**7436**
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	315
		Накладные расходы	%	--		6,06	315
		Сметная прибыль	%	8		11,93	620
		Сметная стоимость:				**160,99**	**8371**
408	**21-110403-6801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебро, тип IC CLAD SR, длина 25 м, ширина 50 мм**	**рулон**	**9,0000**		**6378,64**	**57408**
		НР второго уровня	%	4,24		270,45	2434
		Накладные расходы	%	--		270,45	2434
		Сметная прибыль	%	8		531,93	4787
		Сметная стоимость:				**7181,02**	**64629**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
409	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**63,0000**		**502,13**	**31634**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	36,792	853,68	31409
409. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0189	922,54	17
		Итого оплата труда:				**498,83**	**31426**
409. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0063	3561,49	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0063	828,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8
409. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0063	3114,94	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0063	1111,02	7
409. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0063	1767,51	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0063	828,31	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**53**
409. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000756	179494,64	136
409. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,2457	148,83	37
		Итого материалов:				**2,73**	**172**
		НР первого уровня	%	60,4		301,29	18981
		НР второго уровня	%	4,24		34,06	2146
		Накладные расходы	%	--		335,36	21127
		Сметная прибыль	%	8		67,00	4221
		Сметная стоимость:				**904,48**	**56982**
410	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**90,0000**		**487,22**	**43850**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	50,4	853,68	43025
410. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,063	909,08	57
		Итого оплата труда:				**478,70**	**43083**
410. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,027	3561,49	96
410. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,018	3114,94	56
410. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,018	1767,51	32
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**184**
410. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002394	179494,64	430
410. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	1,413	148,83	210
		Итого материалов:				**7,11**	**640**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	26022
		НР второго уровня	%	4,24		32,92	2963
		Накладные расходы	%	--		322,05	28985
		Сметная прибыль	%	8		64,74	5827
		Сметная стоимость:				**874,01**	**78661**
411	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**16,0000**		**2828,41**	**45255**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	1919
		Накладные расходы	%	--		119,92	1919
		Сметная прибыль	%	8		235,87	3774
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**50947**
412	**23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, d 50 мм**	**шт**	**2,0000**		**1308,17**	**2616**
		НР второго уровня	%	4,24		55,47	111
		Накладные расходы	%	--		55,47	111
		Сметная прибыль	%	8		109,09	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1472,73**	**2945**
413	**23-020101-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**259,19**	**518**
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	22
		Накладные расходы	%	--		10,99	22
		Сметная прибыль	%	8		21,61	43
		Сметная стоимость:				**291,79**	**584**
414	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**24,0000**		**1885,41**	**45250**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,95	46,8	828,31	38765
414. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,84	793,16	666
		Итого оплата труда:				**1642,97**	**39431**
414. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,77	5
414. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,312	1379,81	431
414. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,528	1767,51	933
		Итого эксплуатация машин:				**57,04**	**1369**
414. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00864	205870,68	1779
414. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	4,8	339,66	1630
414. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	110,23	1058
414. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,72	304,79	219
414.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,48	400,04	192
414.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,96	247,04	237
		Итого материалов:				**213,16**	**5116**
		НР первого уровня	%	60,4		992,35	23816
		НР второго уровня	%	4,24		122,02	2928
		Накладные расходы	%	--		1114,37	26745
		Сметная прибыль	%	8		239,98	5760
		Сметная стоимость:				**3239,76**	**77754**
415	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**2141,20**	**51389**
		НР второго уровня	%	4,24		90,79	2179
		Накладные расходы	%	--		90,79	2179
		Сметная прибыль	%	8		178,56	4285
		Сметная стоимость:				**2410,55**	**57853**
416	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**24,0000**		**1629,18**	**39100**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,56	37,44	828,31	31012
416. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,648	782,74	507
		Итого оплата труда:				**1313,30**	**31519**
416. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,77	5
416. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,312	1379,81	431
416. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,336	1767,51	594
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**1030**
416. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,024	14531,15	349

1	2	3	4	5	6	7	8
416. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	4,8	339,66	1630
416. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	110,23	1058
416. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,312	304,79	95
416.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00336	1083774,62	3641
416.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,312	400,04	125
416.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,648	247,04	160
		Итого материалов:				**294,12**	**7059**
		НР первого уровня	%	60,4		793,23	19038
		НР второго уровня	%	4,24		102,71	2465
		Накладные расходы	%	--		895,94	21503
		Сметная прибыль	%	8		202,01	4848
		Сметная стоимость:				**2727,13**	**65451**
417	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**24,0000**		**2423,97**	**58175**
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,22	53,28	819,03	43638
417. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	1,704	785,66	1339
		Итого оплата труда:				**1874,03**	**44977**
417. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48	10,77	5
417. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,768	1379,81	1060
417. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,936	1767,51	1654
		Итого эксплуатация машин:				**113,30**	**2719**
417. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	9,6	339,66	3261
417. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00192	1120908,60	2152
417. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	9,6	110,23	1058
417. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,096	304,79	29
417.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0024	1083774,62	2601
417.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,92	1191,36	2287
417.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,48	400,04	192
417.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,96	247,04	237
		Итого материалов:				**492,42**	**11818**
		НР первого уровня	%	60,4		1131,91	27166
		НР второго уровня	%	4,24		150,77	3618
		Накладные расходы	%	--		1282,68	30784
		Сметная прибыль	%	8		296,53	7117
		Сметная стоимость:				**4003,18**	**96076**
418	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка купальных стальных ванн**	**комплект**	**24,0000**		**2002,78**	**48067**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,95	46,8	828,31	38765
418. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	3,048	822,99	2508
		Итого оплата труда:				**1719,72**	**41273**
418. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,264	3114,94	822
418. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,96	1379,81	1325
418. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	1,824	1767,51	3224
		Итого эксплуатация машин:				**223,79**	**5371**
418. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0048	149886,96	719
418. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,144	304,79	44
418. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00168	1083774,62	1821

1	2	3	4	5	6	7	8
418. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	1,44	400,04	576
418.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	3,12	247,04	771
		Итого материалов:				**163,79**	**3931**
		НР первого уровня	%	60,4		1038,71	24929
		НР второго уровня	%	4,24		128,96	3095
		Накладные расходы	%	--		1167,67	28024
		Сметная прибыль	%	8		253,64	6087
		Сметная стоимость:				**3424,09**	**82178**
419	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**48,0000**		**607,76**	**29172**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,7	33,6	828,31	27831
		Итого оплата труда:				**579,82**	**27831**
419. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,48	10,77	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**5**
419. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	9,6	61,24	588
419. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,624	304,79	190
419. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,624	400,04	250
419. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,248	247,04	308
		Итого материалов:				**27,83**	**1336**
		НР первого уровня	%	60,4		350,21	16810
		НР второго уровня	%	4,24		40,62	1950
		Накладные расходы	%	--		390,83	18760
		Сметная прибыль	%	8		79,89	3835
		Сметная стоимость:				**1078,47**	**51767**
420	**23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**2269,20**	**54461**
		НР второго уровня	%	4,24		96,21	2309
		Накладные расходы	%	--		96,21	2309
		Сметная прибыль	%	8		189,23	4542
		Сметная стоимость:				**2554,65**	**61312**
421	**23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**6285,72**	**150857**
		НР второго уровня	%	4,24		266,51	6396
		Накладные расходы	%	--		266,51	6396
		Сметная прибыль	%	8		524,18	12580
		Сметная стоимость:				**7076,41**	**169834**
		КАНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНАЯ САМОТЕЧНАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"					
422	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**40,0000**		**487,22**	**19489**
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	22,4	853,68	19122
422. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,028	909,09	25
		Итого оплата труда:				**478,70**	**19148**
422. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,012	3561,49	43

1	2	3	4	5	6	7	8
422. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,008	3114,94	25
422. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008	1767,51	14
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**82**
422. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001064	179494,64	191
422. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,628	148,83	93
		Итого материалов:				**7,11**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	11565
		НР второго уровня	%	4,24		32,92	1317
		Накладные расходы	%	--		322,05	12882
		Сметная прибыль	%	8		64,74	2590
		Сметная стоимость:				**874,01**	**34960**
423	**23-020101-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка DN 110**	**шт.**	**8,0000**		**1203,00**	**9624**
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	408
		Накладные расходы	%	--		51,01	408
		Сметная прибыль	%	8		100,32	803
		Сметная стоимость:				**1354,33**	**10835**
		КАНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНАЯ САМОТЕЧНАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"					
424	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**20,0000**		**487,22**	**9744**
424. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	11,2	853,68	9561
424. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,014	909,09	13
		Итого оплата труда:				**478,70**	**9574**
424. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,006	3561,49	21
424. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,004	3114,94	12
424. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004	1767,51	7
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**41**
424. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000532	179494,64	95
424. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,314	148,83	47
		Итого материалов:				**7,11**	**142**
		НР первого уровня	%	60,4		289,13	5783
		НР второго уровня	%	4,24		32,92	658
		Накладные расходы	%	--		322,05	6441
		Сметная прибыль	%	8		64,74	1295
		Сметная стоимость:				**874,01**	**17480**
425	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**4,0000**		**2828,41**	**11314**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	480
		Накладные расходы	%	--		119,92	480
		Сметная прибыль	%	8		235,87	943
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**12737**

1	2	3	4	5	6	7	8
426	**23-020101-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка DN 110**	**шт.**	**4,0000**		**1203,00**	**4812**
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	204
		Накладные расходы	%	--		51,01	204
		Сметная прибыль	%	8		100,32	401
		Сметная стоимость:				**1354,33**	**5417**
427	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**12,0000**		**3832,86**	**45994**
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,46	5,52	828,31	4572
427. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,156	806,47	126
		Итого оплата труда:				**391,51**	**4698**
427. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,036	1379,81	50
427. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	1767,51	212
		Итого эксплуатация машин:				**21,81**	**262**
427. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0024	149886,96	360
427. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00084	1083774,62	910
427. 7	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	12	3324,18	39890
		Итого материалов:				**3430,02**	**41160**
		НР первого уровня	%	60,4		236,47	2838
		НР второго уровня	%	4,24		172,54	2070
		Накладные расходы	%	--		409,01	4908
		Сметная прибыль	%	8		339,35	4072
		Сметная стоимость:				**4581,22**	**54975**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
428	**23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт**	**24,0000**		**37574,56**	**901789**
		НР второго уровня	%	4,24		1593,16	38236
		Накладные расходы	%	--		1593,16	38236
		Сметная прибыль	%	8		3133,42	75202
		Сметная стоимость:				**42301,14**	**1015227**
429	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**24,0000**		**7104,69**	**170513**
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	7230
		Накладные расходы	%	--		301,24	7230
		Сметная прибыль	%	8		592,47	14219
		Сметная стоимость:				**7998,40**	**191962**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
430	**23-040910-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый фланцевый /для газа/ из высокопрочного чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**48,0000**		**12463,52**	**598249**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		528,45	25366
		Накладные расходы	%	--		528,45	25366
		Сметная прибыль	%	8		1039,36	49889
		Сметная стоимость:				**14031,33**	**673504**
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
431	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**10081,54**	**10082**
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	4	4	853,68	3415
431. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	969,66	795
		Итого оплата труда:				**4209,85**	**4210**
431. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	3298,90	1353
431. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	1,04	165,76	172
431. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,41	2267,35	930
		Итого эксплуатация машин:				**2454,55**	**2455**
431. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	136531,84	4096
431. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	381819,66	23
431. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,60	67
431. 9	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,05	0,05	534,62	27
		Итого материалов:				**4212,27**	**4212**
		НР первого уровня	%	42,8		1801,81	1802
		НР второго уровня	%	4,24		503,85	504
		Накладные расходы	%	--		2305,67	2306
		Сметная прибыль	%	8		990,98	991
		Сметная стоимость:				**13378,18**	**13378**
432	**51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**	**шт**	**1,0000**		**156059,00**	**156059**
		НР второго уровня	%	4,24		6616,90	6617
		Накладные расходы	%	--		6616,90	6617
		Сметная прибыль	%	8		13014,07	13014
		Сметная стоимость:				**175689,97**	**175690**
433	**13-080305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	**шт**	**12,0000**		**4997,59**	**59971**
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	4	48	853,68	40977
433. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,72	969,66	698
		Итого оплата труда:				**3472,90**	**41675**
433. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,36	3298,90	1188
433. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,72	165,76	119
433. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,36	2267,35	816
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**2123**
433. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,003	381819,66	1145
433. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	4,92	182,65	899
433. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,492	428,96	211

1	2	3	4	5	6	7	8
433. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,276	620,99	171
433.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	4,92	270,38	1330
433.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0006	222237,60	133
433.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,24	2673,62	642
433.13	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	1,728	355,80	615
433.14	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,48	4010,64	1925
433.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	116,28	1395
433.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	2,4	492,86	1183
433.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	6,96	1037,54	7221
		Итого материалов:				**1405,94**	**16871**
		НР первого уровня	%	42,8		1486,40	17837
		НР второго уровня	%	4,24		274,92	3299
		Накладные расходы	%	--		1761,32	21136
		Сметная прибыль	%	8		540,71	6489
		Сметная стоимость:				**7299,63**	**87596**
434	**23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**12,0000**		**17802,40**	**213629**
		НР второго уровня	%	4,24		754,82	9058
		Накладные расходы	%	--		754,82	9058
		Сметная прибыль	%	8		1484,58	17815
		Сметная стоимость:				**20041,80**	**240502**
435	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	**24,0000**		**351,42**	**8434**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	8,16	853,68	6966
435. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,48	969,66	465
		Итого оплата труда:				**309,64**	**7431**
435. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,24	3298,90	792
435. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,24	2267,35	544
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**1336**
435. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00072	183489,41	132
		Итого материалов:				**5,50**	**132**
		НР первого уровня	%	42,8		132,53	3181
		НР второго уровня	%	4,24		20,52	492
		Накладные расходы	%	--		153,05	3673
		Сметная прибыль	%	8		40,36	969
		Сметная стоимость:				**544,82**	**13076**
436	**23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**24,0000**		**2915,48**	**69972**
		НР второго уровня	%	4,24		123,62	2967
		Накладные расходы	%	--		123,62	2967
		Сметная прибыль	%	8		243,13	5835

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3282,22**	**78773**
437	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**984,96**	**1970**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	2	853,68	1707
437. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	969,66	78
		Итого оплата труда:				**892,47**	**1785**
437. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	10,77	6
437. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3298,90	132
437. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	2267,35	91
		Итого эксплуатация машин:				**114,13**	**228**
437. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	428,96	34
		Итого материалов:				**17,16**	**34**
		НР первого уровня	%	42,8		381,98	764
		НР второго уровня	%	4,24		57,96	116
		Накладные расходы	%	--		439,93	880
		Сметная прибыль	%	8		113,99	228
		Сметная стоимость:				**1538,89**	**3078**
438	**23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**7210,18**	**14420**
		НР второго уровня	%	4,24		305,71	611
		Накладные расходы	%	--		305,71	611
		Сметная прибыль	%	8		601,27	1203
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**16234**
439	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**шт**	**4,0000**		**3986,48**	**15946**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	3	12	809,14	9710
		Итого оплата труда:				**2427,42**	**9710**
439. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	10,77	2
439. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	1	165,76	166
		Итого эксплуатация машин:				**41,87**	**167**
439. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,008	136531,84	1092
439. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	381819,66	75
439. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,65	891
439. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,96	24
439. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,08	743,06	59
439. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	289,46	5
439.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1023,77	8
439.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,16	620,99	99
439.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,38	1319
439.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,60	62
439.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,124	2673,62	332
439.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,8	1953,42	1563

1	2	3	4	5	6	7	8
439.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465
439.17	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,12	492,86	59
439.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,08	180,74	14
		Итого материалов:				**1517,18**	**6069**
		НР первого уровня	%	42,8		1038,94	4156
		НР второго уровня	%	4,24		213,08	852
		Накладные расходы	%	--		1252,01	5008
		Сметная прибыль	%	8		419,08	1676
		Сметная стоимость:				**5657,57**	**22630**
440	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2**	**шт**	**4,0000**		**6823,69**	**27295**
		НР второго уровня	%	4,24		289,32	1157
		Накладные расходы	%	--		289,32	1157
		Сметная прибыль	%	8		569,04	2276
		Сметная стоимость:				**7682,06**	**30728**
441	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**шт**	**1,0000**		**2761,78**	**2762**
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2	2	799,86	1600
441. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19
		Итого оплата труда:				**1619,11**	**1619**
441. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	10,77	1
441. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	33
441. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,12	165,76	20
441. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	23
		Итого эксплуатация машин:				**76,85**	**77**
441. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	136531,84	546
441. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142
441. 9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	9
441.10	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,06	9
441.11	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	1
441.12	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
441.13	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	15
441.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,60	20
441.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	83
441.16	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119
441.17	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
441.18	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	0,045	492,86	22
441.19	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,74	2
		Итого материалов:				**1085,22**	**1085**
		НР первого уровня	%	42,8		692,98	693
		НР второго уровня	%	4,24		146,48	146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		839,46	839
		Сметная прибыль	%	8		288,10	288
		Сметная стоимость:				**3889,35**	**3889**
442	**24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	**шт**	**1,0000**		**3247,68**	**3248**
		НР второго уровня	%	4,24		137,70	138
		Накладные расходы	%	--		137,70	138
		Сметная прибыль	%	8		270,83	271
		Сметная стоимость:				**3656,21**	**3656**
443	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка выключателей герметических и полугерметических**	**шт**	**1,0000**		**709,74**	**710**
443. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,68	0,68	853,68	581
443. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002	969,65	2
		Итого оплата труда:				**582,44**	**582**
443. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,001	3298,90	3
443. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,0464	165,76	8
443. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,001	2267,35	2
		Итого эксплуатация машин:				**13,26**	**13**
443. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000035	381819,66	14
443. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,0976	182,65	18
443. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,0976	270,38	26
443. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0	222237,60	0
443.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,027	1037,54	28
443.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00014	215573,54	30
		Итого материалов:				**115,98**	**116**
		НР первого уровня	%	42,8		249,29	249
		НР второго уровня	%	4,24		40,66	41
		Накладные расходы	%	--		289,95	290
		Сметная прибыль	%	8		79,97	80
		Сметная стоимость:				**1079,66**	**1080**
444	**23-070204-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса**	**шт**	**1,0000**		**392,00**	**392**
		НР второго уровня	%	4,24		16,62	17
		Накладные расходы	%	--		16,62	17
		Сметная прибыль	%	8		32,69	33
		Сметная стоимость:				**441,31**	**441**
445	**13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания**	**шт**	**4,0000**		**696,95**	**2788**
445. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,71	2,84	853,68	2424
445. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0128	969,66	12
		Итого оплата труда:				**609,22**	**2437**

1	2	3	4	5	6	7	8
445. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0064	3298,90	21
445. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,024	165,76	170
445. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0064	2267,35	15
		Итого эксплуатация машин:				**51,34**	**205**
445. 6	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000122	183489,41	22
445. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1632	428,96	70
445. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0124	620,99	8
445. 9	21-130816-2909	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0084	6881,64	58
		Итого материалов:				**39,49**	**158**
		НР первого уровня	%	42,8		260,74	1043
		НР второго уровня	%	4,24		40,61	162
		Накладные расходы	%	--		301,35	1205
		Сметная прибыль	%	8		79,86	319
		Сметная стоимость:				**1078,16**	**4313**
446	**23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**4,0000**		**6276,41**	**25106**
		НР второго уровня	%	4,24		266,12	1064
		Накладные расходы	%	--		266,12	1064
		Сметная прибыль	%	8		523,40	2094
		Сметная стоимость:				**7065,93**	**28264**
447	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	**шт**	**12,0000**		**1622,67**	**19472**
447. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,99	11,88	853,68	10142
447. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	5,731	760,16	4357
		Итого оплата труда:				**1208,19**	**14498**
447. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,3216	3298,90	1061
447. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	5,088	1024,92	5215
447. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,3216	2267,35	729
		Итого эксплуатация машин:				**583,74**	**7005**
447. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000378	19877,39	8
447. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	24,48	89,80	2198
447. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,336	355,80	120
		Итого материалов:				**193,78**	**2325**
		НР первого уровня	%	42,8		517,11	6205
		НР второго уровня	%	4,24		90,73	1089
		Накладные расходы	%	--		607,83	7294
		Сметная прибыль	%	8		178,44	2141
		Сметная стоимость:				**2408,94**	**28907**
448	**23-070103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники тип МОДУС СВ 1х18**	**шт**	**12,0000**		**3878,40**	**46541**
		НР второго уровня	%	4,24		164,44	1973

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		164,44	1973
		Сметная прибыль	%	8		323,43	3881
		Сметная стоимость:				**4366,27**	**52395**
449	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	**шт**	**4,0000**		**864,79**	**3459**
449. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,82	3,28	853,68	2800
449. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0896	969,67	87
		Итого оплата труда:				**721,74**	**2887**
449. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0448	3298,90	148
449. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,024	165,76	170
449. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0448	2267,35	102
		Итого эксплуатация машин:				**104,78**	**419**
449. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1632	428,96	70
449. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0084	620,99	5
449. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00176	93617,31	165
		Итого материалов:				**60,00**	**240**
		НР первого уровня	%	42,8		308,90	1236
		НР второго уровня	%	4,24		49,76	199
		Накладные расходы	%	--		358,67	1435
		Сметная прибыль	%	8		97,88	392
		Сметная стоимость:				**1321,34**	**5285**
450	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**4,0000**		**762,04**	**3048**
		НР второго уровня	%	4,24		32,31	129
		Накладные расходы	%	--		32,31	129
		Сметная прибыль	%	8		63,55	254
		Сметная стоимость:				**857,90**	**3432**
451	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**54,0000**		**1672,94**	**90339**
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,41	22,14	853,68	18900
451. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	22,982	734,56	16882
		Итого оплата труда:				**662,64**	**35782**
451. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0432	3298,90	143
451. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	22,896	1024,92	23467
451. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0432	2267,35	98
		Итого эксплуатация машин:				**439,02**	**23707**
451. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001701	19877,39	34
451. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,1674	620,99	104
451. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,5508	355,80	196
451. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	55,08	818,82	45101
451.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,5508	905,76	499

1	2	3	4	5	6	7	8
451.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	55,08	32,64	1798
		Итого материалов:				**883,91**	**47731**
		НР первого уровня	%	42,8		283,61	15315
		НР второго уровня	%	4,24		82,96	4480
		Накладные расходы	%	--		366,57	19795
		Сметная прибыль	%	8		163,16	8811
		Сметная стоимость:				**2202,66**	**118944**
452	**23-070101-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01**	**шт**	**24,0000**		**791,27**	**18990**
		НР второго уровня	%	4,24		33,55	805
		Накладные расходы	%	--		33,55	805
		Сметная прибыль	%	8		65,99	1584
		Сметная стоимость:				**890,81**	**21379**
453	**23-070101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-001Р ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**24,0000**		**720,56**	**17293**
		НР второго уровня	%	4,24		30,55	733
		Накладные расходы	%	--		30,55	733
		Сметная прибыль	%	8		60,09	1442
		Сметная стоимость:				**811,20**	**19469**
454	**23-070101-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП06С-200-101 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**1973,34**	**11840**
		НР второго уровня	%	4,24		83,67	502
		Накладные расходы	%	--		83,67	502
		Сметная прибыль	%	8		164,56	987
		Сметная стоимость:				**2221,57**	**13329**
455	**13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания**	**шт**	**2,0000**		**696,95**	**1394**
455. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,71	1,42	853,68	1212
455. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0064	969,67	6
		Итого оплата труда:				**609,22**	**1218**
455. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	3298,90	11
455. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,512	165,76	85
455. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	2267,35	7
		Итого эксплуатация машин:				**51,34**	**103**
455. 6	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000061	183489,41	11
455. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	428,96	35
455. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	620,99	4
455. 9	21-130816-2909	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0042	6881,64	29
		Итого материалов:				**39,49**	**79**
		НР первого уровня	%	42,8		260,74	521

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		40,61	81
		Накладные расходы	%	--		301,35	603
		Сметная прибыль	%	8		79,86	160
		Сметная стоимость:				**1078,16**	**2156**
456	**23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м**	**шт**	**2,0000**		**3962,68**	**7925**
		НР второго уровня	%	4,24		168,02	336
		Накладные расходы	%	--		168,02	336
		Сметная прибыль	%	8		330,46	661
		Сметная стоимость:				**4461,15**	**8922**
457	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**12,0000**		**299,91**	**3599**
		НР второго уровня	%	4,24		12,72	153
		Накладные расходы	%	--		12,72	153
		Сметная прибыль	%	8		25,01	300
		Сметная стоимость:				**337,64**	**4052**
458	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/**	**шт**	**4,0000**		**645,70**	**2583**
		НР второго уровня	%	4,24		27,38	110
		Накладные расходы	%	--		27,38	110
		Сметная прибыль	%	8		53,85	215
		Сметная стоимость:				**726,92**	**2908**
459	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-25**	**шт**	**4,0000**		**136,71**	**547**
		НР второго уровня	%	4,24		5,80	23
		Накладные расходы	%	--		5,80	23
		Сметная прибыль	%	8		11,40	46
		Сметная стоимость:				**153,91**	**616**
460	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40**	**шт**	**0,2000**		**520,14**	**104**
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	4
		Накладные расходы	%	--		22,05	4
		Сметная прибыль	%	8		43,38	9
		Сметная стоимость:				**585,57**	**117**
461	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-25**	**шт**	**7,2000**		**136,71**	**984**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		5,80	42
		Накладные расходы	%	--		5,80	42
		Сметная прибыль	%	8		11,40	82
		Сметная стоимость:				**153,91**	**1108**
462	**13-080201-3101 РСНБ РК 2015**	**Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт**	**шт**	**22,0000**		**220,08**	**4842**
462. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,22	4,84	828,31	4009
462. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,2992	969,67	290
		Итого оплата труда:				**195,42**	**4299**
462. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,1496	3298,90	494
462. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1496	2267,35	339
		Итого эксплуатация машин:				**37,85**	**833**
		НР первого уровня	%	42,8		83,64	1840
		НР второго уровня	%	4,24		12,88	283
		Накладные расходы	%	--		96,52	2123
		Сметная прибыль	%	8		25,33	557
		Сметная стоимость:				**341,92**	**7522**
463	**23-061710-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3**	**шт.**	**22,0000**		**1671,07**	**36764**
		НР второго уровня	%	4,24		70,85	1559
		Накладные расходы	%	--		70,85	1559
		Сметная прибыль	%	8		139,35	3066
		Сметная стоимость:				**1881,28**	**41388**
464	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж звонков электрических с кнопкой**	**шт**	**24,0000**		**579,61**	**13911**
464. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,64	15,36	853,68	13113
464. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,048	969,66	47
		Итого оплата труда:				**548,29**	**13159**
464. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	4,608	10,77	50
464. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,024	3298,90	79
464. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,024	2267,35	54
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**183**
464. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	0,7344	428,96	315
464. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000077	230637,89	18
464. 8	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	2,448	115,26	282
		Итого материалов:				**25,62**	**615**
		НР первого уровня	%	42,8		234,67	5632
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	829
		Накладные расходы	%	--		269,20	6461
		Сметная прибыль	%	8		67,90	1630
		Сметная стоимость:				**916,71**	**22001**

1	2	3	4	5	6	7	8
465	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**28,5600**		**704,95**	**20133**
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	854
		Накладные расходы	%	--		29,89	854
		Сметная прибыль	%	8		58,79	1679
		Сметная стоимость:				**793,63**	**22666**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
466	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**шт**	**48,0000**		**707,76**	**33972**
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,68	32,64	853,68	27864
466. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,1152	969,66	112
		Итого оплата труда:				**582,83**	**27976**
466. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0576	3298,90	190
466. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	2,227	165,76	369
466. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0576	2267,35	131
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**690**
466. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00131	381819,66	500
466. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	4,685	182,65	856
466. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	4,685	270,38	1267
466. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000012	222237,60	3
466.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	1,296	1037,54	1345
466.11	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00672	215573,54	1449
		Итого материалов:				**112,89**	**5419**
		НР первого уровня	%	42,8		249,45	11974
		НР второго уровня	%	4,24		40,59	1948
		Накладные расходы	%	--		290,04	13922
		Сметная прибыль	%	8		79,82	3832
		Сметная стоимость:				**1077,62**	**51726**
467	**23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**48,0000**		**464,84**	**22312**
		НР второго уровня	%	4,24		19,71	946
		Накладные расходы	%	--		19,71	946
		Сметная прибыль	%	8		38,76	1861
		Сметная стоимость:				**523,31**	**25119**
468	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**292,0000**		**312,88**	**91362**
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	99,28	853,68	84753
468. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,2336	969,66	227
		Итого оплата труда:				**291,03**	**84980**
468. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,1168	3298,90	385

1	2	3	4	5	6	7	8
468. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,1168	2267,35	265
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**650**
468. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,009198	19877,39	183
468. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00438	381819,66	1672
468. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	1,226	620,99	762
468. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	297,84	11,22	3342
		Итого материалов:				**20,41**	**5959**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	36371
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	5416
		Накладные расходы	%	--		143,11	41787
		Сметная прибыль	%	8		36,48	10652
		Сметная стоимость:				**492,47**	**143801**
469	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**292,0000**		**514,82**	**150327**
		НР второго уровня	%	4,24		21,83	6374
		Накладные расходы	%	--		21,83	6374
		Сметная прибыль	%	8		42,93	12536
		Сметная стоимость:				**579,58**	**169237**
470	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**132,0000**		**261,86**	**34566**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	38,28	853,68	32679
470. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1056	969,66	102
		Итого оплата труда:				**248,34**	**32781**
470. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0528	3298,90	174
470. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0528	2267,35	120
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**294**
470. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004158	19877,39	83
470. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	134,64	11,22	1511
		Итого материалов:				**12,07**	**1593**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	14030
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	2060
		Накладные расходы	%	--		121,90	16091
		Сметная прибыль	%	8		30,70	4053
		Сметная стоимость:				**414,47**	**54710**
471	**23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**132,0000**		**229,63**	**30311**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	1285
		Накладные расходы	%	--		9,74	1285
		Сметная прибыль	%	8		19,15	2528
		Сметная стоимость:				**258,52**	**34124**
472	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**23,0000**		**261,86**	**6023**

1	2	3	4	5	6	7	8
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	6,67	853,68	5694
472. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0184	969,66	18
		Итого оплата труда:				**248,34**	**5712**
472. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	3298,90	30
472. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	2267,35	21
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**51**
472. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000724	19877,39	14
472. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	23,46	11,22	263
		Итого материалов:				**12,07**	**278**
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	2445
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	359
		Накладные расходы	%	--		121,90	2804
		Сметная прибыль	%	8		30,70	706
		Сметная стоимость:				**414,47**	**9533**
473	**23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**23,0000**		**259,21**	**5962**
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	253
		Накладные расходы	%	--		10,99	253
		Сметная прибыль	%	8		21,62	497
		Сметная стоимость:				**291,82**	**6712**
474	**13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**37,0000**		**324,31**	**11999**
474. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,37	13,69	853,68	11687
474. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0296	969,67	29
		Итого оплата труда:				**316,64**	**11716**
474. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	2,368	10,77	26
474. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0148	3298,90	49
474. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0148	2267,35	34
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**108**
474. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,3774	428,96	162
474. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000059	290157,95	17
474. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000111	230637,89	26
474. 9	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,3811	--	--
		Итого материалов:				**5,53**	**205**
		НР первого уровня	%	42,8		135,52	5014
		НР второго уровня	%	4,24		19,50	721
		Накладные расходы	%	--		155,02	5736
		Сметная прибыль	%	8		38,35	1419
		Сметная стоимость:				**517,67**	**19154**
475	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**37,0000**		**186,71**	**6908**
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,92	293
		Сметная прибыль	%	8		15,57	576
		Сметная стоимость:				**210,20**	**7777**
476	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**550,0000**		**36,98**	**20339**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	862
		Накладные расходы	%	--		1,57	862
		Сметная прибыль	%	8		3,08	1696
		Сметная стоимость:				**41,63**	**22897**
477	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**300,0000**		**36,98**	**11094**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	470
		Накладные расходы	%	--		1,57	470
		Сметная прибыль	%	8		3,08	925
		Сметная стоимость:				**41,63**	**12490**
478	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка потолочных розеток**	**шт**	**102,0000**		**312,88**	**31914**
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	34,68	853,68	29606
478. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0816	969,67	79
		Итого оплата труда:				**291,03**	**29685**
478. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0408	3298,90	135
478. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0408	2267,35	93
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**227**
478. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003213	19877,39	64
478. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00153	381819,66	584
478. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,4284	620,99	266
478. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	104,04	11,22	1167
		Итого материалов:				**20,41**	**2081**
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	12705
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	1892
		Накладные расходы	%	--		143,11	14597
		Сметная прибыль	%	8		36,48	3721
		Сметная стоимость:				**492,47**	**50232**
479	**23-070220-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка потолочная**	**шт.**	**102,0000**		**551,85**	**56289**
		НР второго уровня	%	4,24		23,40	2387
		Накладные расходы	%	--		23,40	2387
		Сметная прибыль	%	8		46,02	4694
		Сметная стоимость:				**621,27**	**63369**

1	2	3	4	5	6	7	8
480	**13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**шт**	**102,0000**		**1000,28**	**102028**
480. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1	102	702,74	71679
		Итого оплата труда:				**702,74**	**71679**
480. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,04	4,08	1030,91	4206
480. 3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	2,04	620,99	1267
480. 4	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,0051	4877580,41	24876
		Итого материалов:				**297,54**	**30349**
		НР первого уровня	%	40,6		285,31	29102
		НР второго уровня	%	4,24		54,51	5560
		Накладные расходы	%	--		339,82	34662
		Сметная прибыль	%	8		107,21	10935
		Сметная стоимость:				**1447,30**	**147625**
481	**23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колодка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной, тип КУП 1101**	**шт**	**102,0000**		**929,23**	**94781**
		НР второго уровня	%	4,24		39,40	4019
		Накладные расходы	%	--		39,40	4019
		Сметная прибыль	%	8		77,49	7904
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**106704**
482	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания**	**шт**	**91,0000**		**1341,05**	**122036**
482. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,49	44,59	853,68	38066
482. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,2366	969,66	229
		Итого оплата труда:				**420,82**	**38295**
482. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	6,334	10,77	68
482. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,1183	3298,90	390
482. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,1183	2267,35	268
		Итого эксплуатация машин:				**7,99**	**727**
482. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00546	17348,88	95
482. 7	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000273	3979616,27	1086
482. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	92,82	818,82	76003
482. 9	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	185,64	32,64	6059
		Итого материалов:				**914,76**	**83243**
		НР первого уровня	%	42,8		180,11	16390
		НР второго уровня	%	4,24		64,50	5869
		Накладные расходы	%	--		244,61	22260
		Сметная прибыль	%	8		126,85	11544
		Сметная стоимость:				**1712,51**	**155839**
483	**23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**91,0000**		**195,86**	**17823**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8,30	756
		Накладные расходы	%	--		8,30	756
		Сметная прибыль	%	8		16,33	1486
		Сметная стоимость:				**220,50**	**20065**
484	**24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюки для подвешивания светильников**	**шт**	**120,0000**		**210,12**	**25214**
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	1069
		Накладные расходы	%	--		8,91	1069
		Сметная прибыль	%	8		17,52	2103
		Сметная стоимость:				**236,55**	**28386**
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
485	**13-100104-0107 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА кронштейнов**	**кронш**	**4,0000**		**73,37**	**293**
485. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,1	0,4	733,67	293
		Итого оплата труда:				**73,37**	**293**
		НР первого уровня	%	40,6		29,79	119
		НР второго уровня	%	4,24		4,37	17
		Накладные расходы	%	--		34,16	137
		Сметная прибыль	%	8		8,60	34
		Сметная стоимость:				**116,13**	**465**
486	**23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны настенный, У2191 УЗ**	**комплект**	**4,0000**		**524,28**	**2097**
		НР второго уровня	%	4,24		22,23	89
		Накладные расходы	%	--		22,23	89
		Сметная прибыль	%	8		43,72	175
		Сметная стоимость:				**590,23**	**2361**
487	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм**	**м**	**14,3800**		**631,63**	**9083**
487. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,57	8,197	809,14	6632
487. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,41702	969,67	404
		Итого оплата труда:				**489,33**	**7037**
487. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,20851	3298,90	688
487. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,923196	165,76	153
487. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0145	0,20851	2267,35	473
		Итого эксплуатация машин:				**91,35**	**1314**
487. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,30198	331,13	100
487. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,076	1,093	182,65	200
487. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0062	0,089156	428,96	38
487. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,076	1,093	270,38	295
487.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,000288	222237,60	64
487.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00036	0,005177	4645,79	24

1	2	3	4	5	6	7	8
487.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,031	0,44578	216,24	96
487.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,011504	7780,56	90
487.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,15	116,28	134
487.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0021	0,030198	1584,43	48
487.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,097784	492,86	48
		Итого материалов:				**79,07**	**1137**
		НР первого уровня	%	42,8		209,43	3012
		НР второго уровня	%	4,24		35,66	513
		Накладные расходы	%	--		245,09	3524
		Сметная прибыль	%	8		70,14	1009
		Сметная стоимость:				**946,86**	**13616**
488	**23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 63х5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6000**		**1520,79**	**912**
		НР второго уровня	%	4,24		64,48	39
		Накладные расходы	%	--		64,48	39
		Сметная прибыль	%	8		126,82	76
		Сметная стоимость:				**1712,09**	**1027**
489	**23-010103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 76х4,5мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**13,7800**		**2644,63**	**36443**
		НР второго уровня	%	4,24		112,13	1545
		Накладные расходы	%	--		112,13	1545
		Сметная прибыль	%	8		220,54	3039
		Сметная стоимость:				**2977,30**	**41027**
490	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм**	**м**	**1,6000**		**482,68**	**772**
490. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,4	0,64	809,14	518
490. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,02912	969,66	28
		Итого оплата труда:				**341,30**	**546**
490. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,01456	3298,90	48
490. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,10272	165,76	17
490. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,01456	2267,35	33
		Итого эксплуатация машин:				**61,29**	**98**
490. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,0336	331,13	11
490. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,16	182,65	29
490. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,01312	428,96	6
490. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,16	270,38	43
490.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000017	222237,60	4
490.11	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,000544	4645,79	3
490.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,0656	216,24	14
490.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,00128	7780,56	10

1	2	3	4	5	6	7	8
490.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,128	116,28	15
490.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0104	1584,43	16
490.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,01088	492,86	5
		Итого материалов:				**97,73**	**156**
		НР первого уровня	%	42,8		146,08	234
		НР второго уровня	%	4,24		26,66	43
		Накладные расходы	%	--		172,74	276
		Сметная прибыль	%	8		52,43	84
		Сметная стоимость:				**707,85**	**1133**
491	**23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,6000**		**1520,79**	**2433**
		НР второго уровня	%	4,24		64,48	103
		Накладные расходы	%	--		64,48	103
		Сметная прибыль	%	8		126,82	203
		Сметная стоимость:				**1712,09**	**2739**
492	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планки**	**кг**	**4,0000**		**511,02**	**2044**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	87
		Накладные расходы	%	--		21,67	87
		Сметная прибыль	%	8		42,61	170
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2301**
493	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	**0,6400**		**6,48**	**4**
		НР второго уровня	%	4,24		0,27	--
		Накладные расходы	%	--		0,27	--
		Сметная прибыль	%	8		0,54	--
		Сметная стоимость:				**7,30**	**5**
494	**21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**4,0000**		**491,92**	**1968**
		НР второго уровня	%	4,24		20,86	83
		Накладные расходы	%	--		20,86	83
		Сметная прибыль	%	8		41,02	164
		Сметная стоимость:				**553,80**	**2215**
495	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм**	**м**	**100,0000**		**393,46**	**39346**
495. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,35	35	809,14	28320
495. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	1,6	969,66	1551
		Итого оплата труда:				**298,71**	**29871**

1	2	3	4	5	6	7	8
495. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,8	3298,90	2639
495. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	6,42	165,76	1064
495. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,8	2267,35	1814
495. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	8,47	14,34	121
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**5639**
495. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	331,13	695
495. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,82	428,96	352
495. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00105	222237,60	233
495.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,032	4645,79	149
495.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	4,1	216,24	887
495.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,08	7780,56	622
495.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	1,02	150,96	154
495.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	8	116,28	930
495.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,65	1584,43	1030
495.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,68	492,86	335
		Итого материалов:				**53,87**	**5387**
		НР первого уровня	%	42,8		127,85	12785
		НР второго уровня	%	4,24		22,10	2210
		Накладные расходы	%	--		149,95	14995
		Сметная прибыль	%	8		43,47	4347
		Сметная стоимость:				**586,89**	**58689**
496	**23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**100,0000**		**1113,33**	**111333**
		НР второго уровня	%	4,24		47,21	4721
		Накладные расходы	%	--		47,21	4721
		Сметная прибыль	%	8		92,84	9284
		Сметная стоимость:				**1253,38**	**125338**
497	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм**	**м**	**150,0000**		**301,85**	**45277**
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,26	39	809,14	31556
497. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,41	969,67	1367
		Итого оплата труда:				**219,49**	**32924**
497. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,705	3298,90	2326
497. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	9,63	165,76	1596
497. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,705	2267,35	1598
497. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	9,27	14,34	133
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**5653**
497. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	331,13	1043
497. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,23	428,96	528

1	2	3	4	5	6	7	8
497. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001575	222237,60	350
497.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,045	4645,79	209
497.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	6,15	216,24	1330
497.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,12	7780,56	934
497.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	1,53	150,96	231
497.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	12	116,28	1395
497.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,975	1584,43	1545
497.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	1,02	492,86	503
		Итого материалов:				**53,78**	**8067**
		НР первого уровня	%	42,8		93,94	14091
		НР второго уровня	%	4,24		16,78	2517
		Накладные расходы	%	--		110,72	16609
		Сметная прибыль	%	8		33,01	4951
		Сметная стоимость:				**445,58**	**66836**
498	**23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**150,0000**		**614,00**	**92100**
		НР второго уровня	%	4,24		26,03	3905
		Накладные расходы	%	--		26,03	3905
		Сметная прибыль	%	8		51,20	7680
		Сметная стоимость:				**691,24**	**103685**
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
499	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава проводапервого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2**	**м**	**180,0000**		**57,93**	**10427**
499. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	9	809,14	7282
499. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,036	969,66	35
		Итого оплата труда:				**40,65**	**7317**
499. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,018	3298,90	59
499. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,018	2267,35	41
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**100**
499. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,288	620,99	179
499. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,036	2673,62	96
499. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000774	71863,08	56
499. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	9	5,10	46
499. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	21,96	11,22	246
499.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,558	4010,64	2238
499.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,44	115,26	166
499.12	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,036	492,86	18
		Итого материалов:				**16,91**	**3045**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	3132
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	575

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,59	3707
		Сметная прибыль	%	8		6,28	1131
		Сметная стоимость:				**84,80**	**15264**
500	**23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжениедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2**	**1000м**	**0,1800**		**418951,74**	**75411**
		НР второго уровня	%	4,24		17763,55	3197
		Накладные расходы	%	--		17763,55	3197
		Сметная прибыль	%	8		34937,22	6289
		Сметная стоимость:				**471652,52**	**84897**
501	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**212,24**	**25469**
501. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	19,2	809,14	15535
501. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,336	969,66	326
		Итого оплата труда:				**132,18**	**15861**
501. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,168	3298,90	554
501. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,168	2267,35	381
501. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,248	14,34	18
		Итого эксплуатация машин:				**7,94**	**953**
501. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0252	19390,17	489
501. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,52	331,13	834
501. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,48	223,10	107
501. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	14,64	182,65	2674
501.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	14,64	270,38	3958
501.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,6	510,26	306
501.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	38,4	11,22	431
501.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,2	150,96	181
		Итого материалов:				**74,84**	**8981**
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	6789
		НР второго уровня	%	4,24		11,40	1368
		Накладные расходы	%	--		67,97	8156
		Сметная прибыль	%	8		22,42	2690
		Сметная стоимость:				**302,63**	**36316**
502	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**230,0000**		**193,91**	**44600**
502. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	32,2	809,14	26054
502. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,506	969,67	491
		Итого оплата труда:				**115,41**	**26545**
502. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,253	3298,90	835
502. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,253	2267,35	574
502. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,863	14,34	27
		Итого эксплуатация машин:				**6,24**	**1435**

1	2	3	4	5	6	7	8
502. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0483	19390,17	937
502. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,83	331,13	1599
502. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,46	223,10	103
502. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	28,06	182,65	5125
502.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	28,06	270,38	7587
502.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,15	510,26	587
502.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	73,6	11,22	826
502.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,3	150,96	347
		Итого материалов:				**74,39**	**17110**
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	11361
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	2373
		Накладные расходы	%	--		59,71	13734
		Сметная прибыль	%	8		20,29	4667
		Сметная стоимость:				**273,91**	**63000**
503	**23-010601-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**120,0000**		**519,56**	**62347**
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	2644
		Накладные расходы	%	--		22,03	2644
		Сметная прибыль	%	8		43,33	5199
		Сметная стоимость:				**584,92**	**70190**
504	**23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**230,0000**		**301,14**	**69262**
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	2937
		Накладные расходы	%	--		12,77	2937
		Сметная прибыль	%	8		25,11	5776
		Сметная стоимость:				**339,02**	**77975**
		СЛАБЫЕ ТОКИ					
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
505	**23-060401-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0850**		**530396,44**	**45084**
		НР второго уровня	%	4,24		22488,81	1912
		Накладные расходы	%	--		22488,81	1912
		Сметная прибыль	%	8		44230,82	3760
		Сметная стоимость:				**597116,07**	**50755**
506	**23-060401-0142 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0200**		**385312,84**	**7706**
		НР второго уровня	%	4,24		16337,26	327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16337,26	327
		Сметная прибыль	%	8		32132,01	643
		Сметная стоимость:				**433782,11**	**8676**
507	**23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0800**		**219257,89**	**17541**
		НР второго уровня	%	4,24		9296,53	744
		Накладные расходы	%	--		9296,53	744
		Сметная прибыль	%	8		18284,35	1463
		Сметная стоимость:				**246838,78**	**19747**
508	**23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная КРТУ-10**	**шт**	**4,0000**		**3174,91**	**12700**
		НР второго уровня	%	4,24		134,62	538
		Накладные расходы	%	--		134,62	538
		Сметная прибыль	%	8		264,76	1059
		Сметная стоимость:				**3574,29**	**14297**
509	**23-061703-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65**	**шт**	**3,0000**		**2066,52**	**6200**
		НР второго уровня	%	4,24		87,62	263
		Накладные расходы	%	--		87,62	263
		Сметная прибыль	%	8		172,33	517
		Сметная стоимость:				**2326,47**	**6979**
510	**23-061703-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50**	**шт**	**1,0000**		**1334,16**	**1334**
		НР второго уровня	%	4,24		56,57	57
		Накладные расходы	%	--		56,57	57
		Сметная прибыль	%	8		111,26	111
		Сметная стоимость:				**1501,99**	**1502**
511	**23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35**	**шт**	**4,0000**		**942,48**	**3770**
		НР второго уровня	%	4,24		39,96	160
		Накладные расходы	%	--		39,96	160
		Сметная прибыль	%	8		78,60	314
		Сметная стоимость:				**1061,04**	**4244**
512	**23-010601-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**65,0000**		**774,77**	**50360**
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	2135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32,85	2135
		Сметная прибыль	%	8		64,61	4200
		Сметная стоимость:				**872,23**	**56695**
513	**23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**65,0000**		**301,14**	**19574**
		НР второго уровня	%	4,24		12,77	830
		Накладные расходы	%	--		12,77	830
		Сметная прибыль	%	8		25,11	1632
		Сметная стоимость:				**339,02**	**22036**
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
514	**23-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	**4,0000**		**4191,10**	**16764**
		НР второго уровня	%	4,24		177,70	711
		Накладные расходы	%	--		177,70	711
		Сметная прибыль	%	8		349,50	1398
		Сметная стоимость:				**4718,31**	**18873**
515	**23-080101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**4,0000**		**10260,13**	**41041**
		НР второго уровня	%	4,24		435,03	1740
		Накладные расходы	%	--		435,03	1740
		Сметная прибыль	%	8		855,61	3422
		Сметная стоимость:				**11550,77**	**46203**
516	**23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**136,0000**		**73,52**	**9999**
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	424
		Накладные расходы	%	--		3,12	424
		Сметная прибыль	%	8		6,13	834
		Сметная стоимость:				**82,77**	**11256**
517	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**24,0000**		**100,09**	**2402**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	102
		Накладные расходы	%	--		4,24	102
		Сметная прибыль	%	8		8,35	200
		Сметная стоимость:				**112,68**	**2704**
518	**23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,0800**		**191426,93**	**15314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8116,50	649
		Накладные расходы	%	--		8116,50	649
		Сметная прибыль	%	8		15963,47	1277
		Сметная стоимость:				**215506,91**	**17241**
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
519	**23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**4,0000**		**7868,61**	**31474**
		НР второго уровня	%	4,24		333,63	1335
		Накладные расходы	%	--		333,63	1335
		Сметная прибыль	%	8		656,18	2625
		Сметная стоимость:				**8858,42**	**35434**
520	**23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	**шт.**	**24,0000**		**1092,49**	**26220**
		НР второго уровня	%	4,24		46,32	1112
		Накладные расходы	%	--		46,32	1112
		Сметная прибыль	%	8		91,10	2187
		Сметная стоимость:				**1229,92**	**29518**
521	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**48,0000**		**100,09**	**4804**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	204
		Накладные расходы	%	--		4,24	204
		Сметная прибыль	%	8		8,35	401
		Сметная стоимость:				**112,68**	**5409**
522	**23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**48,0000**		**118,32**	**5679**
		НР второго уровня	%	4,24		5,02	241
		Накладные расходы	%	--		5,02	241
		Сметная прибыль	%	8		9,87	474
		Сметная стоимость:				**133,20**	**6394**
523	**23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**4,0000**		**8689,08**	**34756**
		НР второго уровня	%	4,24		368,42	1474
		Накладные расходы	%	--		368,42	1474
		Сметная прибыль	%	8		724,60	2898
		Сметная стоимость:				**9782,10**	**39128**

1	2	3	4	5	6	7	8
524	**23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	**шт.**	**4,0000**		**6711,67**	**26847**
		НР второго уровня	%	4,24		284,57	1138
		Накладные расходы	%	--		284,57	1138
		Сметная прибыль	%	8		559,70	2239
		Сметная стоимость:				**7555,94**	**30224**
525	**23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**4,0000**		**2313,43**	**9254**
		НР второго уровня	%	4,24		98,09	392
		Накладные расходы	%	--		98,09	392
		Сметная прибыль	%	8		192,92	772
		Сметная стоимость:				**2604,44**	**10418**
526	**23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 1х2х0,5**	**км**	**0,2800**		**16650,82**	**4662**
		НР второго уровня	%	4,24		705,99	198
		Накладные расходы	%	--		705,99	198
		Сметная прибыль	%	8		1388,55	389
		Сметная стоимость:				**18745,36**	**5249**
527	**23-010501-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**80,0000**		**320,76**	**25661**
		НР второго уровня	%	4,24		13,60	1088
		Накладные расходы	%	--		13,60	1088
		Сметная прибыль	%	8		26,75	2140
		Сметная стоимость:				**361,11**	**28889**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
528	**23-080501-1929 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Видеокамера уличная модели DS-2CE16A2P-IT3, типа Hikvision**	**шт.**	**4,0000**		**9507,75**	**38031**
		НР второго уровня	%	4,24		403,13	1613
		Накладные расходы	%	--		403,13	1613
		Сметная прибыль	%	8		792,87	3171
		Сметная стоимость:				**10703,75**	**42815**
529	**23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**19035,00**	**19035**
		НР второго уровня	%	4,24		807,08	807
		Накладные расходы	%	--		807,08	807
		Сметная прибыль	%	8		1587,37	1587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21429,45**	**21429**
530	**23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**4,0000**		**587,60**	**2350**
		НР второго уровня	%	4,24		24,91	100
		Накладные расходы	%	--		24,91	100
		Сметная прибыль	%	8		49,00	196
		Сметная стоимость:				**661,52**	**2646**
531	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**204,0000**		**22,48**	**4586**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	194
		Накладные расходы	%	--		0,95	194
		Сметная прибыль	%	8		1,87	382
		Сметная стоимость:				**25,31**	**5163**
532	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,1393**		**191313,60**	**26654**
		НР второго уровня	%	4,24		8111,70	1130
		Накладные расходы	%	--		8111,70	1130
		Сметная прибыль	%	8		15954,02	2223
		Сметная стоимость:				**215379,32**	**30007**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35197613**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**156059**
	Накладные расходы -		Тенге				**6617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**13014**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**175690**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**845246**
	Материалы -		Тенге				**252678**
	Всего заработная плата -		Тенге				**564512**
		Накладные расходы -	Тенге				**286043**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**240028**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**46015**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90503**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1221792**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**691**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564512**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31826815**
	Материалы -		Тенге				**10857038**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7157748**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13459271**
	Местные материалы -		Тенге				**1290**
		Накладные расходы -	Тенге				**5588595**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4066710**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1521885**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2993233**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**40408643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7157748**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**386129**
	Материалы -		Тенге				**29039**
	Всего заработная плата -		Тенге				**313357**
		Накладные расходы -	Тенге				**215298**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**190834**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48114**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**649541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313357**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1983363**
	Материалы -		Тенге				**554113**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1293887**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27495**
	Сдача и испытание -		Тенге				**3574**
		Накладные расходы -	Тенге				**898738**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**781508**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**117230**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230568**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3112670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1293887**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**45568336**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11918**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9329504**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**52256591**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12964260**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1131802**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**392902**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37812054**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**348475**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**7561986**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**59818577**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2536308**
	ИТОГО:		Тенге				**62354885**
	Сметная прибыль		Тенге				**4988391**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**67343276**
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				602558,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		Тенге				67945834,94
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				729578,07
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				1878110
	Итого в текущих ценах 2017 г		Тенге				70553523,01
	Итого в текущих ценах 4 квартала 2017 г К=1,0599383		Тенге				74782381,24
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге				74632816,48
	НДС 12%		Тенге				8955937,98
	Всего:		**Тенге**				**83588754,46**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
Жумабаев Б.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 020340003543

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
Нуралиев С.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
БИН 041240007955
ГСЛ № 0000003

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Керейтбаев К.И.
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор **Кулмагамбетов Е.Б.**
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
БИН 101240012142
Аттестат №KZ46VJE00038557, №KZ19VJE00038558, №KZ89VJE00038559