Форма 2

Подрядчик: ТОО "АВТОРЕМСТРОЙ ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Договор субподряда №2/3 от 2022-08-18
Наименование стройки - Шымкент қаласы білім басқармасының "А.Навои атындағы №11 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ ғимаратын күрделі жөндеу
Наименование объекта - Шымкент қаласы білім басқармасының "А.Навои атындағы №11 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ ғимаратын күрделі жөндеу

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПАРАПЕТ										
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		8,465	22170,10	1566,60	187670	13262	121490	52039	258885
		НР - 93%; СП - 8%				6251,36	358,86	52918	3038		19177	
17	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		33,86	-283,82	--	-9610	--	--	-8937	-20031
		НР - 93%; СП - 8%				-283,82	--	-9610	--		-1484	
		Монолитный сердечник МС-1										
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство	м3		1,98	26149,52	4627,01	51776	9162	31335	12031	68911
		НР - 91%; СП - 8%				5696,40	980,56	11279	1942		5105	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0319	234691,00	--	7487	--	7487	--	8086
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06072	225938,00	--	13719	--	13719	--	14817
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	
		Монолитные перемычки ПрМ-8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,166	40877,74	4319,15	6786	717	3664	2321	9835
		НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	2405	145		729	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01296	234691,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	225938,00	--	5287	--	5287	--	5710
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
		Металлическая решетка МР-2									
24	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02672	57561,26	2540,43	1538	68	119	941	2677
		НР - 69%; СП - 8%			50561,00	468,48	1351	13		198	
25	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей итруб	т	0,02444	762971,00	--	18647	--	18647	--	20139
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
26	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,74	622,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	234691,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
28	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,453	877,29	1,02	397	--	61	269	719
		НР - 80%; СП - 8%			742,25	0,50	336	--		53	
		Железобетонный пояс									
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,356	30895,63	4677,35	72790	11020	39029	22714	103144
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	22741	2219		7640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145248	225938,00	--	32817	--	32817	--	35442
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	234691,00	--	9575	--	9575	--	10341
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				402850	34229	287201	81378	522964
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81420	7357	--	38739	
	Материалы		Тенге				382665				
	Всего заработная плата		Тенге				195581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87413			
		Накладные расходы	Тенге				72856				
		Сметная прибыль	Тенге				80437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				500151				
		Сметная заработная плата	Тенге					87413			75
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20185				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					1364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18647				
		Накладные расходы	Тенге				941				
		Сметная прибыль	Тенге				1690				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				522967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					88777			
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
108	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	45,65	373,43	2,37	17047	108	737	13005	32456
		НР - 80%; СП - 8%			354,92	1,19	16202	54		2404	
109	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,65	799,37	4,70	36491	215	12352	19194	60140
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	23924	68		4455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45,65	725,64	4,74	33125	217	6737	21021	58477
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	26171	105		4332	
111	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,93	1441,05	77,14	233349	12492	70473	128094	390359
		НР - 80%; СП - 8%			928,70	60,11	150384	9734		28915	
112	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями нагипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	161,93	1077,25	7,34	174439	1188	65258	86696	282026
		НР - 80%; СП - 8%			666,91	2,33	107993	377		20891	
113	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	161,93	595,69	4,47	96460	724	21847	59391	168319
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	73889	350		12468	
114	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плитоктуалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	16,2	3387,84	33,87	54883	549	31195	18721	79493
		НР - 80%; СП - 8%			1428,31	16,23	23139	263		5888	
115	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы Откосы плоскиеоконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,516	3109,51	44,41	38919	556	10717	22341	66160
		НР - 80%; СП - 8%			2208,86	22,35	27646	280		4901	
116	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2оштукатуриваемой поверхности	12,516	2255,57	21,08	28231	263	4005	19236	51265
		НР - 80%; СП - 8%			1914,58	6,58	23963	82		3797	
117	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,516	595,69	4,47	7456	56	1689	4590	13010
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	5711	27		964	
		Отделка цоколя									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемойповерхности		15,96	3784,54	34,72	60401	555	10402	39929	108357
		НР - 80%; СП - 8%				3098,00	29,30	49444	468		8026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					780801	16923	235412	432218	1310062
	Стоимость общестроительных работ							528466	11808	--	97041	
	Материалы		Тенге					780801				
	Всего заработная плата		Тенге					235416				
		Накладные расходы	Тенге						540274			
		Сметная прибыль	Тенге					432218				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					97041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1310060				
		Сметная заработная плата	Тенге									429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						540274			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1310060				
		Сметная заработная плата	Тенге									429
		Итого по АКТу							540274			
								1 833 026				
		Итого с временными, 1,5 %										
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						1 860 521				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %						1 877 266				
		Всего						37 545				
		Итого с к-1,050036 2021год						1 914 811				
		Итого с К-0,7105124						2 010 621				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1 428 571				
		Итого с НДС						171 429				
								1 600 000				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АВТОРЕМСТРОЙ-ЛТД"

Директор ---------- Ералиев С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор ---------- Жаимбетов Т.