Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК", РК,Актюбинская обл., г.Актобе, район Астана,ул.Братьев Жубановых,271**	**920140000301**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Люкс Строй Проект», РК, г.Актобе, ул.Тилеу батыра, д.21, офис 1**	**050440019122**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 07.09.2023 г., к Договору о государственных закупках работ №451 от "19" июля 2023 г.	

Номер документа	Дата составления
4	**20.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга,ул.Б.Мухамбетова,28				1	80 352 268,54	80 352 268,54	8 609 171,63
				Итого	1	x	80 352 268,54	8 609 171,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Батыров Сабыржан Сайнович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заместитель начальника ДП / _____ / Сатыбалдин А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023

М.П.

Инженер-сметчик ТОО Кончереев Р.Ч.

Заказчик: **ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Люкс Строй Проект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга, ул.Б.Мухамбетова, 28**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь-месяц 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №1	07.09.2023				
		к Договору №451	19.07.2023				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	228 330 405,18	71 743 096,91							27 399 648,62	**255 730 053,80**
в том числе:										
за отчетный месяц	71 743 096,91	71 743 096,91							8 609 171,63	**80 352 268,54**

Заказчик:

ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"
Заместитель начальника ДП _____ Сатыбалдин А.К.

Технический надзор:
ТОО "BS INVEST GROUP"
Инженер технадзора _____ Кужаниязов М.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Люкс Строй Проект"
Директор _____ Батыров С.С.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТСТРОЙИНЖИНИРИ"
Инженер _____ Костырев Е.К.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛюксСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга, ул.Б.Мухамбетова,28**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт административного здания Алгинского РОП по адресу: г.Алга, ул.Б.Мухамбетова,28

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 07.09.2023г.к договору № 451 от 19.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за Ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00
		на 2-1-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
1	23	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1724,008	718,55	5,39	1238785,95	9292,4	388384,52	676259,38	2 068 240,68
						487,88	2,45	841109,02	4223,82		153195,35	
2	25	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	368,768	480,08	4,88	177038,14	1799,58	68671,98	85908,19	283 980,86
						288,98	2,22	106566,38	818,66		21034,53	
3	27	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	3490,016	644,71	5,39	2250048,22	18811,19	718454,7	1217073,28	3 744 507,97
						433,46	2,45	1512782,34	8550,54		277386,47	
4	29	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	1274,368	819,15	2,34	1043898,54	2982,02	286261,28	604840,54	1 780 636,17
						592,18	1,09	754655,24	1389,06		131897,09	
5	30	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	109,688	6192,11	29,54	679200,16	3240,19	249476,58	342630,21	1 103 576,45
						3888,15	16,45	426483,4	1804,37		81746,08	
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					5388971,01	36125,38	1711249,06	2926711,6	8 980 942,13
								3641596,58	16786,45	0	665259,52	

			Раздел 3: ПОЛЫ									
6	32	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	12,55	5584,66 1199,25	153,53 75,71	70087,48 15050,59	1926,8 950,16	53110,09	15040,67 6810,26	91 938,41
7	34	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	44,97	5584,66 1199,25	153,53 75,71	251142,16 53930,27	6904,25 3404,68	190307,64	53894,75 24402,97	329 439,88
8	35	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	29,63	5584,66 1199,25	153,53 75,71	165473,48 35533,78	4549,1 2243,29	125390,6	35510,37 16078,72	217 062,57
9	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	9,66	4521,44 1916,09	116,65 57,96	43677,11 18509,43	1126,84 559,89	24040,84	17925,19 4928,15	66 530,45
10	47	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	32,53	5584,66 1199,25	153,53 75,71	181668,99 39011,6	4994,33 2462,85	137663,06	38985,9 17652,4	238 307,29
11	49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	12,55	4521,44 1916,09	116,65 57,96	56744,07 24046,93	1463,96 727,4	31233,18	23287,91 6402,51	86 434,49
12	50	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	12,5	5584,66 1199,25	153,53 75,71	69808,25 14990,63	1919,12 946,37	52898,5	14980,75 6783,13	91 572,13
13	52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	15,75	4521,44 1916,09	116,65 57,96	71212,68 30178,42	1837,24 912,87	39197,02	29225,86 8035,02	108 473,56
14	54	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	159,15	472,52 420,02	2,44 1,08	75201,56 66846,18	388,32 171,88	7967,05	62996,34 11056,15	149 254,05
15	55	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	16,2333	2951		47904,47		47904,47	3832,36	51 736,83
			Итого по разделу 3: ПОЛЫ					1032920,25 298097,83	25109,96 12379,39	709712,45 0	291847,74 105981,67	1 430 749,66
			Раздел 5: ПРОЕМЫ									
16	75	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	133,812	2648,9 1863,72	148,28 61,68	354454,61 249388,1	19841,64 8253,52	85224,86	231877,46 46906,46	633 238,53
17	77	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	44,8	4572,97 2125,13	306,72 147,63	204869,06 95205,82	13741,05 6613,82	95922,18	91637,5 23720,7	320 227,26
18	79	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м²	22,4	3910,07 1955,64	305,76 149,43	87585,57 43806,34	6849,02 3347,23	36930,21	42438,14 10401,89	140 425,60

19	81	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	п/м	49	2209,06	17,35	108243,94	850,15	89719	16264,08	134 468,74
						360,71	8,09	17674,79	396,41		9960,72	
20	83	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	146	2264,7	7,09	330646,2	1035,14	226025,52	83094,44	446 840,30
						709,49	1,94	103585,54	283,24		33099,66	
21	84	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	33,6	12115,76	741,37	407089,54	24910,04	273,17	273023,52	734 522,21
						11366,26	410,11	381906,34	13779,7		54409,15	
22	85	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный В-1,В-2,В-3	$м^2$	33,6	106055		3563448		3563448		3 848 523,84
											285075,84	
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ					5056336,92	67227,04	4097542,94	738335,14	6 258 246,48
								891566,93	32673,92	0	463574,42	
			Раздел 7: Входная группа									
23	96	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Отмостка бетонная. Устройство	$м^2$ покрытия	48	1601,18	170,92	76856,64	8204,16	42456,48	27381,12	112 576,80
						545,75	61,1	26196	2932,8		8339,04	
24	97	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство	$м^3$	4,8	10736,35	1821,78	51534,48	8744,54	19879,63	24593,18	82 217,85
						4772,98	677,64	22910,3	3252,67		6090,19	
25	98	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1,424	37946,55	2433,8	54035,89	3465,74	42243,43	8305,3	67 328,48
						5847,42	561,78	8326,73	799,98		4987,29	
26	99	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120 x88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	3,68	38474,93	4104,89	141587,74	15105,99	88245,81	38501,45	194 496,32
						10390,2	859,64	38235,94	3163,47		14407,13	
27	100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005659	1431898,2	2422,45	8103,4	13,72	5826,88	2064,38	10 981,20
						399845,75	1013,24	2262,81	5,74		813,42	
28	101	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения пандуса. Монтаж	т конструкций	0,111976	186305,62	2695,75	20861,76	301,86	1692,31	13085,32	36 662,85
						168496,72	863,12	18867,59	96,65		2715,77	
29	102	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции ограждения	т	0,111976	1004968		112532,3		112532,3		121 534,88
											9002,58	
30	103	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Стены пандуса. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	$м^2$ поверхности облицовки	9,52	9700,52	54,67	92348,95	520,46	40804,62	40951,42	143 964,39
						5359,65	17,38	51023,87	165,46		10664,02	
31	104	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,096	37946,55	2433,8	79535,97	5101,24	62178,53	12224,65	99 101,46
						5847,42	561,78	12256,19	1177,49		7340,84	
32	105	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	5,84	38474,93	4104,89	224693,59	23972,56	140042,26	61100,13	308 657,20
						10390,2	859,64	60678,77	5020,3		22863,48	
33	106	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008736	1431898,2	2422,45	12509,06	21,16	8994,85	3186,74	16 951,46
						399845,75	1013,24	3493,06	8,85		1255,66	
34	107	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения пандуса. Монтаж	т конструкций	0,08616	186305,62	2695,75	16052,1	232,27	1302,15	10068,51	28 210,26
						168496,72	863,12	14517,68	74,37		2089,65	
35	108	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции ограждения	т	0,08616	1004968		86588,04		86588,04		93 515,08
											6927,04	

36	109	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Стены пандуса. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами		13,984	9700,52	54,67	135652,07	764,5	59938,22	60153,86	211 470,39
				$м^2$ поверхности облицовки		5359,65	17,38	74949,34	243,04		15664,46	
37	110	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		3,008	37946,55	2433,8	114143,22	7320,87	89233,31	17543,77	142 221,94
				$м^3$		5847,42	561,78	17589,04	1689,83		10534,95	
38	111	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича- 0,77, раствора - 0,9		2,56	38474,93	4104,89	98495,82	10508,52	61388,39	26783,62	135 301,79
				$м^3$ кладки		10390,2	859,64	26598,91	2200,68		10022,35	
39	112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,008736	1431898,2	2422,45	12509,06	21,16	8994,85	3186,74	16 951,46
				т		399845,75	1013,24	3493,06	8,85		1255,66	
40	113	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения пандуса. Монтаж		0,08616	186305,62	2695,75	16052,1	232,27	1302,15	10068,51	28 210,26
				т конструкций		168496,72	863,12	14517,68	74,37		2089,65	
41	114	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции ограждения		0,08616	1004968		86588,04		86588,04		93 515,08
				т							6927,04	
42	115	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022	Стены пандуса. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами		20,144	9700,52	54,67	195407,27	1101,27	86341,22	86651,83	304 623,80
				$м^2$ поверхности облицовки		5359,65	17,38	107964,79	350,1		22564,7	
43	116	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные козырька. Монтаж		0,108224	44143,48	21180,3	4777,38	2292,22	1222,84	1340,26	6 607,05
				т конструкций		11664,04	6283,97	1262,33	680,08		489,41	
44	117	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм		0,105728	437427		46248,28		46248,28		49 948,14
				т							3699,86	
45	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002496	349794		873,09		873,09		942,94
				т							69,85	
46	119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки. Устройство		0,448	32063,03	2074,08	14364,24	929,19	12503,98	1023,76	16 619,04
				$м^3$		2078,27	432,92	931,06	193,95		1231,04	
47	120	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия из поликарбоната. Устройство		8,32	1243,43	37,49	10345,34	311,91	687,06	8707,54	20 577,10
				м2кровли		1123,36	14,23	9346,35	118,39		1524,22	
48	121	217-206-0105 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм		8,32	8605		71593,6		71593,6		77 321,09
				$м^2$							5727,49	
49	122	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,081392	122095,3	44769,12	9937,58	3643,85	1288,37	4297,89	15 374,31
				т конструкций		61497,05	15031,58	5005,37	1223,45		1138,84	
50	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Лестница Л-2		0,081392	1004968		81796,35		81796,35		88 340,06
				т							6543,71	
51	124	217-103-0104 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М12		0,008	51266		410,13		410,13		442,94
				1000 шт.							32,81	
			Итого по разделу 7: Входная группа					1876433,49	92809,46	1263197,17	461219,98	2 524 665,62
								520426,87	23480,52	0	187012,15	
			ИТОГО по акту					13354661,67	221271,84	7781701,62	4418114,46	19 194 603,89
								5351688,21	85320,28	0	1421827,76	
		на 2-1-3 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ работы										
			Раздел 3: В1									
1	33	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		45	5865,92	144,62	263966,4	6507,9	188320,5	69561	360 209,70
				м трубопровода		1536,4	40,95	69138	1842,75		26682,3	
2	34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		42	2208,32	22,5	92749,44	945	508,62	89476,38	196 804,02
				м трубопровода		2173,71	0,16	91295,82	6,72		14578,2	
3	35	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		52	2385,31	27,25	124036,12	1417	606,84	119585,96	263 111,68
				м трубопровода		2346,39	0,27	122012,28	14,04		19489,6	

4	36	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	9,9	148		1465,2		1465,2	117,22	1 582,42
5	37	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	31,68	215		6811,2		6811,2	544,9	7 356,10
6	38	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	51,48	125		6435		6435	514,8	6 949,80
7	39	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	1100		27500		27500	2200	29 700,00
8	40	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1722		6888		6888	551,04	7 439,04
9	41	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	3337		10011		10011	800,88	10 811,88
10	42	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	11227,84 2128,58	196,68 51,37	4491,14 851,43	78,67 20,55	3561,03	854,54 427,66	5 773,34
11	43	Т118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	33852,16 26500,05	734,19 236,01	33852,16 26500,05	734,19 236,01	6617,92	26201,34 4804,28	64 857,78
12	44	511-801-0101 РСНБ РК 2022	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 1,8 м^3/ч, H 26,0 м вод. ст.	шт.	1	2106651		2106651		2106651		2 106 651,00
13	45	1116-0701-0104 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 40 мм. Установка	кран	2	45738,93 623,43	0 0	91477,86 1246,86	0 0	90231	1221,92 7415,98	100 115,76
14	46	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	32420,85 16237,25	807,59 200,08	32420,85 16237,25	807,59 200,08	15376,01	16108,58 3882,35	52 411,78
15	47	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ	шт.	3	305741		917223		917223		917 223,00
16	48	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3158		12632		12632	1010,56	13 642,56
17	49	241-703-0118 РСНБ РК 2022	Прокладка резиновая, прим	1000 шт.	0,011	116492		1281,41		1281,41	102,51	1 383,92
18	50	241-513-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 80 мм	шт.	1	10112		10112		10112	808,96	10 920,96
19	51	241-505-0214 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 80х80 мм	шт.	2	4619		9238		9238	739,04	9 977,04
20	52	241-518-0103 РСНБ РК 2022	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 80-100	шт.	2	41729		83458		83458	6676,64	90 134,64
21	53	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модем GPRS УСПД, прим	шт.	1	16899		16899		16899	1351,92	18 250,92
22	54	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 15-25	шт.	1	34126		34126		34126	2730,08	36 856,08
23	55	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	508,73 489,23	0 0	508,73 489,23	0 0	19,5	479,45 79,05	1 067,23
24	56	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры МПЗ-У, прим	комплект	1	2870		2870		2870	229,6	3 099,60
25	57	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	143,76	1 940,76
26	58	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 15 мм	шт.	2	6610		13220		13220	1057,6	14 277,60

27	59	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3158		6316		6316		6 821,28
											505,28	
28	60	241-511-0103 РСНБ РК 2022	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 15 мм	10 шт.	0,1	1199		119,9		119,9		129,49
											9,59	
29	61	241-507-0301 РСНБ РК 2022	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 15 мм	10 шт.	0,1	1468		146,8		146,8		158,54
											11,74	
			Итого по разделу 3: В1					3918703,21	10490,35	556567,93	323489,17	4 339 657,92
								327770,92	2320,15	3023874	97465,54	
			Раздел 6: К1									
30	84	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1266,33	2,4	55718,52	105,6	135,08	54401,6	118 929,80
						1260,86	0,77	55477,84	33,88		8809,68	
31	85	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	106	1223,68	5,88	129710,08	623,28	927,5	125779,6	275 928,60
						1209,05	1,77	128159,3	187,62		20438,92	
32	86	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	43,912	314		13788,37		13788,37		14 891,44
											1103,07	
33	87	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	105,788	1784		188725,79		188725,79		203 823,85
											15098,06	
34	88	241-212-0802 РСНБ РК 2022	Прочистка диам. 50-110 мм	шт.	13	704		9152		9152		9 884,16
											732,16	
35	89	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия диаметром 110 мм	шт.	2	797		1594		1594		1 721,52
											127,52	
36	90	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022	Футляр из стальных электросварных труб, диаметрдо 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2,66	25287,36	396,68	67264,38	1055,17	55429,59	10820,32	84 331,47
						4052,49	98,32	10779,62	261,53		6246,77	
37	91	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022	Футляр из стальных электросварныхтруб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,55	20667,96	248,03	32035,34	384,45	26384,7	5241,84	40 259,35
						3397,54	53,31	5266,19	82,63		2982,17	
38	92	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,00155	4210179,9	403662,24	6525,78	625,68	4983,18	1022,09	8 151,70
						591563,29	74508,11	916,92	115,49		603,83	
39	93	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,00266	5170180,69	467813,94	13752,68	1244,38	10680,02	2037,67	17 053,58
						687319,94	86459,83	1828,27	229,98		1263,23	
			Итого по разделу 6: К1					518266,94	4038,56	311800,23	199303,12	774 975,47
								202428,14	911,13	0	57405,41	
			ИТОГО по акту					4436970,15	14528,91	868368,16	522792,29	5 114 633,39
								530199,06	3231,28	3023874	154870,95	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3023874		
		2-2 ГАРАЖ	2-2-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
1	11	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	100 поверхности	218,25	1542,64	11,63	336681,18	2538,25	95325,05	191765,36	570 721,56
						1094,24	4,07	238817,88	888,28		42275,02	
2	12	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	100 поверхности	218,25	718,55	5,39	156823,54	1176,38	49167,36	85610,74	261 827,97
						487,88	2,45	106479,81	534,72		19393,69	
3	13	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	100 поверхности	206,885	1039,79	7,43	215116,95	1537,16	90354,96	99008,96	339 256,23
						595,62	2,59	123224,84	535,83		25130,32	
4	14	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	100 поверхности	206,885	644,71	5,39	133380,85	1115,11	42589,34	72147,01	221 971,06
						433,46	2,45	89676,37	506,87		16443,22	
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					842002,5	6366,89	277436,71	448532,07	1 393 776,82

								558198,9	2465,7	0	103242,25	
			Раздел 3: ПРОЕМЫ									
5	15	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	*Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых*	м²	3,84	5422,6 2489,93	305,43 145,63	20822,78 9561,33	1172,85 559,22	10088,6	9108,48 2394,51	32 325,77
6	16	223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм *одностворчатый одинарной конструкции* ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	3,84	46174		177308,16		177308,16	14184,65	191 492,81
7	17	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022	Ворота секционные *площадью 9 м². Монтаж*	м²	31,25	1874,56 1867,1	7,46 0	58580 58346,88	233,13 0		40259,38 7907,19	106 746,57
8	18	223-401-0101 РСНБ РК 2022	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м²	м²	31,25	74377		2324281,25		2324281,25	185942,5	2 510 223,75
9	19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	7,56	4567,28 3844,38	83,64 35,91	34528,64 29063,51	632,32 271,48	4832,81	20241,14 4381,55	59 151,33
10	20	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной *стальной с замкнутой коробкой* ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	7,56	27378		206977,68		206977,68	16558,21	223 535,89
11	21	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.	2	5075		10150		10150	812	10 962,00
			Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ					2832648,51 96971,72	2038,3 830,7	2733638,5 0	69609 232180,61	3 134 438,12
			Раздел 4: КРОВЛЯ									
12	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в *один слой*	ой поверхности	228	571,32 132,62	23 5,53	130260,96 30237,36	5244 1260,84	94779,6	28978,8 12738,36	171 978,12
13	23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	емого покрытия	228	1551,44 871,95	95,85 21,87	353728,32 198804,6	21853,8 4986,36	133069,92	187486,68 43297,2	584 512,20
14	24	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	47,88	43327		2074496,76		2074496,76	165959,74	2 240 456,50
15	25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство	м² стяжки	6,84	1162,59 374,09	197,56 46,33	7952,11 2558,78	1351,3 316,89	4042,03	2645,64 847,52	11 445,57
16	26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	6,84	528,22 20,87	44,1 10,75	3613,02 142,75	301,64 73,53	3168,63	198,98 304,92	4 116,92
17	27	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	228	333,43 293,66	26,52 7,44	76022,04 66954,48	6046,56 1696,32	3021	63158,28 11135,52	150 315,84
18	28	235-103-0118 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, сланец/пленка	м²	257,64	1039		267687,96		267687,96	21415,03	289 102,99
19	29	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, сланец/пленка	м²	262,2	1146		300481,2		300481,2	24038,49	324 519,69
20	30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементно-песчанные (бортик). Устройство	м²	23,515	1270,48 538,19	42,26 24,02	29875,33 12655,54	993,75 564,83	16226,06	12427,2 3384,28	45 686,81
21	31	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022	Обделки на фасадах (бортики и другое) без водосточных труб. Устройство	м²	23,515	240,7 90,13	0,54 0,24	5660,06 2119,4	12,7 5,64	3527,95	1955,04 609,27	8 224,37
22	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	23,515	5413,07 1787,93	26,56 6,45	127288,34 42043,18	624,55 151,67	84620,61	38819,26 13288,56	179 396,16
23	33	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	м3утеплителя	28,5	20842,43 3627,77	2678,27 649,51	594009,26 103391,44	76330,69 18511,03	414287,11	112150,35 56492,7	762 652,31
			Итого по разделу 4: КРОВЛЯ					3971075,36 458907,53	112759 27567,11	3399408,83 0	447820,23 353511,89	4 772 407,48

			ИТОГО по акту					7645726,37	121164,18	6410484,04	965961,3	9 300 622,42
								1114078,15	30863,51	0	688934,75	
		7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			Раздел 1: ПОКРЫТИЕ									
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	*Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство*		81,6225	6053,72	1759,6	494119,76	143622,96	331366,94	57014,95	595 225,55
				4 в плотном теле		234,37	412,41	19129,87	33661,94		44090,84	
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1632,45	1598,73	410,02	2609846,79	669337,15	1849598,5	325412,58	3 170 087,30
				$м^2$ основания		55,69	128,88	90911,14	210390,16		234827,93	
3	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,489735	203862,17	3770,25	99838,44	1846,42	97992,02	875,55	108 771,11
				т		0	1655,37	0	810,69		8057,12	
4	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство		1632,45	2847,7	309,49	4648727,87	505226,95	4083116,59	139884,64	5 171 699,55
				$м^2$ покрытия		36,99	42,35	60384,33	69134,26		383087,04	
5	5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1632,45	626,75	0,06	1023138,04	97,95	1012412,84	11476,12	1 117 379,38
				$м^2$ покрытия		6,51	0	10627,25	0		82765,22	
6	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		18,0848	6053,72	1759,6	109480,32	31822,01	73419,77	12632,59	131 881,96
				4 в плотном теле		234,37	412,41	4238,53	7458,35		9769,05	
7	7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		226,06	1583,8	410,02	358033,83	92689,12	252755,43	45062,8	435 344,09
				$м^2$ основания		55,69	128,88	12589,28	29134,61		32247,46	
8	8	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к		226,06	417,9	-79,21	-94470,47	-17906,22	-76564,26	-6411,06	-108 951,87
				$м^2$ основания		0	-26,26	0	-5936,34		-8070,34	
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной смеси толщиной 3 см. Устройство		226,06	325,22	5,5	73519,23	1243,33	4168,55	74014,3	159 336,12
				$м^2$ покрытия		301,28	1,88	68107,36	424,99		11802,59	
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		226,06	97,07	0	21943,64	0		23700,13	49 294,64
				$м^2$ покрытия		97,07	0	21943,64	0		3650,87	
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 асфальтовый, прим		9,0424	3687		33339,33		33339,33		36 006,48
				$м^3$							2667,15	
12	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		75,82	2984,64	54,79	226295,4	4154,18	126550,4	105020,56	357 821,12
				бортового камня		1260,76	21,77	95590,82	1650,6		26505,16	
13	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		66,01	2777,1	54,79	183316,37	3616,69	96476,92	91432,43	296 728,81
				бортового камня		1260,76	21,77	83222,77	1437,04		21980,01	
14	14	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		4,31642	48286		208422,66		208422,66		225 096,47
				$м^3$							16673,81	
			Итого по разделу 1: ПОКРЫТИЕ					9995551,21	1435750,54	8093055,69	880115,59	11 745 720,71
								466744,99	348166,3	0	870053,91	
			Раздел 3: МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ									
15	25	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		2	59448	189	118896	378	113304	4837,56	133 632,24
				шт.		2607	51	5214	102		9898,68	
16	26	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		3	21908	0	65724	0	65724		70 981,92
				шт.		0	0	0	0		5257,92	
17	27	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж		0,06981	44143,48	21180,3	3081,66	1478,6	788,79	864,53	4 261,89
				т конструкций		11664,04	6283,97	814,26	438,68		315,7	
18	28	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03588	1018274		36535,67		36535,67		39 458,53
				т							2922,86	
19	29	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от		0,03393	479350		16264,34		16264,34		17 565,49

			2 до 16 мм	т							1301,15	
20	30	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,06981	24882		1737,01		1737,01	138,96	1 875,97
21	31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,99	37736,83 7116,62	1708,17 649,62	37359,46 7045,45	1691,09 643,12	28622,92	6996,6 3548,48	47 904,54
22	32	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,159236	44143,48 11664,04	21180,3 6283,97	7029,23 1857,34	3372,67 1000,64	1799,23	1972 720,1	9 721,33
23	33	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,154836	1018274		157665,48		157665,48	12613,24	170 278,72
24	34	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0044	578162		2543,91		2543,91	203,52	2 747,43
25	35	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,159236	24882		3962,11		3962,11	316,97	4 279,08
26	36	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2,25	274,98 0	274,98 63,8	618,7 0	618,7 143,55		103,36 57,76	779,82
27	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	0,0675	283,95 139,1	144,85 62,68	19,16 9,39	9,78 4,23		9,8 2,32	31,28
28	38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Основания бетонные. Устройство	м³	2,09	37736,83 7116,62	1708,17 649,62	78869,98 14873,74	3570,07 1357,7	60426,16	14770,61 7491,25	101 131,84
29	39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,18	37736,83 7116,62	1708,17 649,62	6792,63 1280,99	307,47 116,93	5204,16	1272,11 645,18	8 709,92
30	40	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,10415	44143,48 11664,04	21180,3 6283,97	4597,54 1214,81	2205,93 654,48	1176,8	1289,8 470,99	6 358,33
31	41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09307	1018274		94770,76		94770,76	7581,66	102 352,42
32	42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01108	329247		3648,05		3648,05	291,84	3 939,89
33	43	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,10415	24882		2591,46		2591,46	207,32	2 798,78
34	44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,592	37736,83 7116,62	1708,17 649,62	97813,86 18446,28	4427,58 1683,82	74940,01	18318,39 9290,58	125 422,83
35	45	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	1,2489	44143,48 11664,04	21180,3 6283,97	55130,79 14567,22	26452,08 7848,05	14111,5	15466,54 5647,79	76 245,12
36	46	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2321	1018274		1254615,4		1254615,4	100369,23	1 354 984,63
37	47	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0168	578162		9713,12		9713,12	777,05	10 490,17
38	48	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	1,2489	24882		31075,13		31075,13	2486,01	33 561,14
39	49	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	0,5	531950 15231	4149 1404	265975 7615,5	2074,5 702	256285	7568,92 21883,51	295 427,43
40	50	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	2	185932 6655	346 93	371864 13310	692 186	357862	12281,36 30731,62	414 876,98
41	51	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	2	128593 12476	3539 1167	257186 24952	7078 2334	225156	18827,34 22081,06	298 094,40

42	52	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	2	117897 1710	158 44	235794 3420	316 88	232058	3192,28 19118,9	258 105,18
43	53	8601-0104-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Бум-балансир, тип 1	конструкция	2	68345 40318	1284 331	136690 80636	2568 662	53486	95931,64 18609,74	251 231,38
44	54	8601-0104-0302 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Бум-балансир, тип 2	конструкция	1	32238 18276	520 138	32238 18276	520 138	13442	21728,52 4317,32	58 283,84
45	55	8601-0102-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен	конструкция	1	84731 27326	820 330	84731 27326	820 330	56585	24890,4 8769,71	118 391,11
46	56	8601-0104-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Балансир, тип 3	конструкция	0,5	34049 19667	584 153	17024,5 9833,5	292 76,5	6899	11693,8 2297,46	31 015,76
47	57	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,081	37736,83 7116,62	1708,17 649,62	3056,68 576,44	138,37 52,62	2341,88	572,45 290,33	3 919,46
48	58	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,070308	44143,48 11664,04	21180,3 6283,97	3103,64 820,08	1489,15 441,82	794,42	870,7 317,95	4 292,29
49	59	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,070308	1018274		71592,81		71592,81	5727,42	77 320,23
50	60	С т.ч. т6.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,070308	24882		1749,4		1749,4	139,95	1 889,35
			Итого по разделу 3: МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ					3572060,48 252089	60499,98 19004,14	3259471,52 0	263458,71 306841,53	4 142 360,72
			Раздел 4: УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО									
51	61	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4,788	322,16 11,91	309,6 74,72	1542,5 57,03	1482,37 357,76	3,11	298,63 147,28	1 988,41
52	62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях	м³ грунта	0,14364	3281,33 3281,33	0 0	471,33 471,33	0 0		339,36 64,85	875,54
53	63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	0,14364	283,95 139,1	144,85 62,68	40,79 19,98	20,8 9		20,87 4,93	66,59
54	64	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	90	29		2610			208,8	2 818,80
55	65	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,62	37736,83 7116,62	1708,17 649,62	61133,66 11528,92	2767,23 1052,38	46837,5	11448,99 5806,61	78 389,26
56	66	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия кровли из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,4	5413,07 1787,93	26,56 6,45	18404,44 6078,96	90,3 21,93	12235,17	5612,82 1921,37	25 938,63
57	67	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса. Установка	м в конструкции	0,744	55171,1 39951,26	2014,36 859,64	41047,3 29723,74	1498,68 639,57	9824,88	27326,98 5469,94	73 844,22
58	68	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,5	105023		52511,5		52511,5	4200,92	56 712,42
59	69	215-203-0401 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,06	105023		6301,38		6301,38	504,11	6 805,49
60	70	215-201-0101 РСНБ РК 2022	Брус 100х50	м³	0,074	112400		8317,6		8317,6	665,41	8 983,01
61	71	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус 50х50	м³	0,11	139141		15305,51		15305,51	1224,44	16 529,95

62	72	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные. Огнезащита	а в конструкции	0,744	11969,79 1462,64	107,6 45,71	8905,52 1088,2	80,06 34,01	7737,27	1009,99 793,24	10 708,75
63	73	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка	$м^2$	11,92	1118,58 680,69	30,15 13,37	13333,47 8113,82	359,39 159,37	4860,26	7445,83 1662,36	22 441,66
64	74	232-105-0303 СпрСЦ 11.2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	шт.	10	3279		32790		32790	2623,2	35 413,20
65	75	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	см трубопровода	0,001	1525118,3 554894,55	13287,05 6532,78	1525,12 554,89	13,28 6,53	956,94	555,81 166,47	2 247,40
			Итого по разделу 4: УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО					264240,12 57636,87	6312,11 2280,55	197681,12 0	54059,28 25463,93	343 763,33
			Раздел 5: ОГРАЖДЕНИЕ									
66	76	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурениебурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20	1722,39 301,74	1420,65 607,92	34447,8 6034,8	28413 12158,4		13099,2 3803,8	51 350,80
67	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	$м^3$	1,17	40579,61 9013,24	2173,16 477,99	47478,14 10545,49	2542,6 559,25	34390,06	10105,31 4606,68	62 190,13
68	78	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения. Монтаж	т конструкций	1,48711	186305,62 168496,72	2695,75 863,12	277056,95 250573,16	4008,87 1283,55	22474,92	173781,13 36067,04	486 905,12
69	79	222-525-0301 РСНБ РК 2022	т	т	0,36252	1018274		369144,69		369144,69	29531,58	398 676,27
70	80	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00612	414392		2536,08		2536,08	202,89	2 738,97
71	81	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00612	555187		3397,74		3397,74	271,82	3 669,56
72	82	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,37476	24882		9324,78		9324,78	745,98	10 070,76
73	83	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04028	1018274		41016,08		41016,08	3281,29	44 297,37
74	84	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0008	414392		331,51		331,51	26,52	358,03
75	85	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00068	555187		377,53		377,53	30,2	407,73
76	86	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,04176	24882		1039,07		1039,07	83,13	1 122,20
77	87	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,2552	501374		127950,64		127950,64	10236,05	138 186,69
78	88	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0036	1018274		3665,79		3665,79	293,26	3 959,05
79	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,719	376202		270489,24		270489,24	21639,14	292 128,38
80	90	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,9778	24882		24329,62		24329,62	1946,37	26 275,99
81	91	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02178	501374		10919,93		10919,93	873,59	11 793,52
82	92	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00036	1018274		366,58		366,58	29,33	395,91
83	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07065	376202		26578,67		26578,67	2126,29	28 704,96

84	94	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,09279	24882		2308,8		2308,8		2 493,50
											184,7	
85	95	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство	шт.	1	18178,37	202,93	18178,37	202,93	58,74	21227,24	42 558,06
						17916,7	72,49	17916,7	72,49		3152,45	
86	96	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00596	501374		2988,19		2988,19		3 227,25
											239,06	
87	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01094	376202		4115,65		4115,65		4 444,90
											329,25	
88	98	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00336	479350		1610,62		1610,62		1 739,47
											128,85	
89	99	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00048	555187		266,49		266,49		287,81
											21,32	
90	100	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Навес	т	0,0005	973588		486,79		486,79		525,73
											38,94	
91	101	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,02124	24882		528,49		528,49		570,77
											42,28	
92	102	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022	Ворота. Устройство2	шт.	2	56862,48	8766,51	113724,96	17533,02	16438,78	102172,96	233 169,76
						39876,58	3417,05	79753,16	6834,1		17271,84	
93	103	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,03412	501374		17106,88		17106,88		18 475,43
											1368,55	
94	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0369	376202		13881,85		13881,85		14 992,40
											1110,55	
95	105	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00672	479350		3221,23		3221,23		3 478,93
											257,7	
96	106	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,000762	555187		423,05		423,05		456,89
											33,84	
97	107	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Навес	т	0,001	973588		973,59		973,59		1 051,48
											77,89	
98	108	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,079502	24882		1978,17		1978,17		2 136,42
											158,25	
99	109	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0404	1018274		41138,27		41138,27		44 429,33
											3291,06	
100	110	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0004	414392		165,76		165,76		179,02
											13,26	
101	111	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00068	555187		377,53		377,53		407,73
											30,2	
102	112	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,04148	24882		1032,11		1032,11		1 114,68
											82,57	

			Итого по разделу 5: ОГРАЖДЕНИЕ					1474957,64	52700,42	1057433,92	320385,84	1 938 971,00
								364823,31	20907,79	0	143627,52	
			Раздел 6: Ж/бетонное ограждение									
103	113	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		290,04	5323,74	2858,79	1544097,55	829163,45	65206,79	1149422,72	2 909 002,59
				м оград		2240,13	1118,33	649727,31	324360,43		215482,32	
104	114	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012		36	98112		3532032		3532032		3 814 594,56
				$м^3$							282562,56	
105	115	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		5,46	4615,03	2696,39	25198,06	14722,29	797,27	18156,19	46 822,61
				м оград		1772,62	1045,44	9678,51	5708,1		3468,36	
106	116	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012		2,184	98112		214276,61		214276,61		231 418,74
				$м^3$							17142,13	
107	117	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		18	49998		899964		899964		971 961,12
				$м^3$							71997,12	
108	118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки. Устройство		0,135	32063,03	2074,08	4328,51	280	3767,94	308,5	5 007,97
				$м^3$		2078,27	432,92	280,57	58,44		370,96	
			Итого по разделу 6: Ж/бетонное ограждение					6219896,73	844165,74	4716044,61	1167887,41	7 978 807,59
								659686,39	330126,97	0	591023,45	
			Раздел 7: Демонтажные работы									
109	119	1218-0101-2101 РСНБ РК 2022	Тротуары асфальтобетонные. Разборка		887,48	1828,8	0	1623023,42	0	130885,55	1074338,91	2 913 153,09
				$м^2$ покрытия		1681,32	0	1492137,87	0		215790,76	
110	120	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		64,07	1085,49	0	69547,34	0		75111,18	156 231,48
				м		1085,49	0	69547,34	0		11572,96	
111	121	1218-0101-2602 РСНБ РК 2022	Ограждение ж/б. Разборка, прим		475,28	761,85	0	362092,07	0		260705,34	672 621,01
				$м^2$		761,85	0	362092,07	0		49823,6	
112	122	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждение металлическое. Разборка (демонтаж). #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к		1,63	96977,53	1509,62	158073,37	2460,68	12317,23	99417,5	278 090,14
				т конструкций		87911,33	483,35	143295,47	787,86		20599,27	
			Итого по разделу 7: Демонтажные работы					2212736,2	2460,68	143202,78	1509572,93	4 020 095,72
								2067072,75	787,86	0	297786,59	
			ИТОГО по акту					23739442,38	2401889,46	17466889,64	4195479,76	30 169 719,07
								3868053,31	721273,61	0	2234796,93	
			ИТОГО по смете					49 176 800,57	2 758 854,39	32 527 443,46	10 102 347,81	63 779 578,77
								10 864 018,73	840 688,68	3 023 874,00	4 500 430,39	
			Итого работы									63 779 578,77
		НДЗ РК	Временные здания и сооружения	1,50%								911 335,57
		8.04-01-2015										
			Итого с временными									64 690 914,34
		ЭСН РК	Доп.затраты при производстве работ, связанные с	0,90%								555 003,36
		8.04-01-2015	климатическими условиями									

			Итого с временными и доизатратами									65 245 917,70
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								1 244 440,87
			Итого с непредвиденными затратами									66 490 358,58
		НДЦС РК 8.04-07-2022	Итого в текущих ценах на 2023г.	1,079								71 743 096,91
			Налог на добавленную стоимость	12%								8 609 171,63
			Всего по смете									**80 352 268,54**

Заказчик:
ГУ "Департамент полиции Актюбинской области МВД РК"

Заместитель начальника ДП _____ Сатыбалдин А.К.

Технический надзор:
ТОО "BS INVEST GROUP"

Инженер технадзора _____ Кужаниязов М.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Люкс Строй Проект"

Директор _____ Батыров С.С.

Авторский надзор:
ТОО "ПРОЕКТСТРОЙИНЖИНИРИНГ"

Инженер _____ Костырев Е.К.