Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"01" ноября 20 24 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Агропромремстрой», Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, п.Акчатау, ул.Шахтеров,8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Талды Талдинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», руководитель Магзин Мурат Сакенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «КазНИИСА», №62/4-1** ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», № 180/од от 18.10.2023 г.** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ФАП имеет следующие показатели:

№п/п	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Этажность здания	Этаж	1	1
2	Площадь застройки	м2	400,03	400,03
3	Площадь покрытий и площадок	м2	817,73	817,73
4	Площадь озеленения	м2	1626,31	1626,31
5	Площадь отмостки	м2	71,8	71,8
6	Общая площадь здания	м2	261,80	261,80
7	Строительный объем здания	м3	1472,78	1472,78

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено строительство фельдшерко-акушерского пункта в с.Талды Шетского района Карагандинской области. ФАП представляет из себя одноэтажное здание, прямоугольной формы, размерами 22,0х12,2 м в осях. Высота этажа – 3,0 м.

В здании предусмотрены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения, а именно: (1)Вестибюль, (2)Тамбур, (3)Кабинет информатизации, (4)Кабинет физиотерапии, (5)Помещение обработки прокладок, (6)Прививочный кабинет, (7)Коридор, (8)Кабинет акушерки, (9)Смотровая, (10)Стерилицационная, (11)Кабинет забора мокроты, (12)Санузел, (13)Санузел МГН, (14)Тамбур, (15)Коридор, (16)Процедурная, (17)Техническое помещение, (18)Коридор, (19)Хозяйственно-бытовое помещение, (20)Санузел, (21)Помещение уборочного инвентаря, (22)Кабинет фельдшера с аптечным пунктом, (23)Регистратура.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус.

Конструктивные решения

Фундамент – сборный железобетонный;

Стены и перегородки – одинарный керамический кирпич: наружные стены толщиной 510 мм, внутренние стены толщиной 380 мм, внутренние перегородки толщиной 250 и 120 мм;

Перекрытие – сборные железобетонные плиты;

Кровля – стропильная каркасная система, профилированный настил:

Наружная отделка фасада – металлосайдинг с утеплением;

Внутренняя отделка – покраска стен и потолка водоэмульсионной матовой протирающейся краской, керамическая плитка;

Полы - стяжка, плитка керамогранитная, линолеум;

Дверные проемы - двери металлические, деревянные;

Оконные проемы – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом;

Витраж из алюминиевых профилей с заполнением одинарным стеклом.

Водопровод и канализация

Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 20-32 мм. Подача воды во внутреннюю систему водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей.

Источником подачи горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 л мощностью 2,2 кВт. Для кабинетов: процедурной, прививочной и стерилизационной горячее водоснабжение предусмотрено от электронагревателей непрерывного действия на 30 л, мощностью 1,5 кВт. Выполнена система хоз-бытовой канализации для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в септик.

Отопление и вентиляция

Теплоснабжение здания предусмотрено автономное. К установке приняты два котла марки ЭВН-К-15Э2 тепловой мощностью - 15 кВт (каждый), установленные в помещении электрокотельной. Система отопления фельдшерско-акушерского пункта - двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы.

Вентиляция здания приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Для санузлов и душевых предусматривается естественное вытяжная вентиляция. Приточная система П4 предусмотрена в помещениях: кабинет физиотерапии, регистратура с аптечным пунктом. Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали. В помещениях: вестибюль и коридор предусмотрен кондиционер для комфортных условий.

Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования

Освещение осуществляется от светодиодных светильников. Предусмотрено рабочее, аврийное (эвакуационное), и аварийное (безопасное) освещение. На путях эвакуации предусмотрено устройство световых указателей «Выход».

Сети связи

Предусмотрены телефонизация и доступ к сети Интернет через роутер.

Произведено устройство охранного видеонаблюдения, а также системы вызова пациента в кабинет.

Автоматичекая пожарная сигнализация

Произведено устройство системы пожарной сигнализации. В качестве средств обнаружения пожара предусмотрены дымовые и тепловые извещатели. Звуковые оповещатели установлены в служебных и административных помещениях.

Хозяйственное здание

Выполнено строительство вспомогательного хозяйственного здания размерами 5,4х8,78 м.
Фундаменты - сборные бетонные блоки.
Стены наружные - из керамического одинарного кирпича.
Покрытие - из сборных железобетонных плит.
Крыша - плоская, из рулонных материалов.
Водосток - наружный неорганизованный.
Ворота - индивидуальные, металлические.
Внутренняя отделка – водоэмульсионная покраска.
Полы - бетонные.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 30 мая 2024г.;
день, месяц, год
окончание работ 01 ноября 2024г.;
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено ____90,10__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) КТП „Шетсамсын Сервис" Директор Дюсупов А.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2) Директор ТОО „Электржобдыктау" Сериков А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

ГУ „Отдел занятости и социальных программ Шетского р-на" Кусаров А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Талды Талдинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович _____ «_____» _____20____ г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , Место печати (при наличии)