Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Талды Талдинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		58	от 01.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь 2024 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Талды Талдинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**212 356 861,54**	137 134 616,26	137 134 616,26	137 134 616,26	0	0	0	0	16 456 153,95	**153 590 770,21**
Удержание аванса, 10%										**15 359 077,02**
Итого к оплате									14 810 538,56	**138 231 693,19**

М.П. Представитель Заказчика

М. П. Технический надзор

М. П. Подрядчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смагулов А.Г. БИН 060140010813

Эксперт ТОО "Саулет-16" Ертаев Д.С. БИН 160140011496

Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716

Форма по применению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агропромреемстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Талды Талдинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Талды Талдинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 01.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №2-02-01-01.Архитектурное решение										
			Подраздел 1: Фасад (л.3 АР)										
1	1	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	м² изолируемой поверхности	40,72	7902,00	45,00	321769,00	1832,00	37829,00		321769,00	
						6928,00	11,00	282108,00	448,00				
2	2	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	244,32	55,00		13438,00		13438,00		13438,00	
3	4	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	2,935912	46522,00		136584,00		136584,00		136584,00	
4	10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м²	37,39	3985,00	126,00	148999,00	4711,00	18807,00		148999,00	
						3356,00	55,00	125481,00	2056,00				
5	11	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м²	37,39	327,00	4,00	12227,00	149,00			12227,00	
						323,00	1,00	12077,00	37,00				
6	12	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,2082	301,00		4277,00		4277,00		4277,00	
			Итого по подразделу 1: Фасад (л.3 АР)					637294,00	6692,00	210935,00	0,00	637294,00	
								419666,00	2541,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Окна (л.15 АР)										
7	29	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	29,172	7891,00	540,00	230196,00	15753,00	93058,00		230196,00	
						4161,00	180,00	121385,00	5251,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	30	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	29,172	49842,00		1453991,00		1453991,00		1453991,00	
9	31	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,334	9046,00 5215,00	546,00 182,00	138711,00 79967,00	8373,00 2791,00	50371,00		138711,00	
10	32	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	15,334	52369,00		803026,00		803026,00		803026,00	
11	33	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,6498	12449,00 6640,00	541,00 178,00	8089,00 4315,00	352,00 116,00	3422,00		8089,00	
12	34	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,6498	56816,00		36919,00		36919,00		36919,00	
13	35	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	0,6498	-10032,00		-6519,00		-6519,00		-6519,00	
14	36	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	0,6498	3029,00		1968,00		1968,00		1968,00	
15	37	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11845,00 7044,00	532,00 178,00	8736,00 5195,00	392,00 131,00	3149,00		8736,00	
16	38	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	31092,00		22930,00		22930,00		22930,00	
17	39	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	15,9804	5598,00 612,00	15,00 4,00	89458,00 9780,00	240,00 64,00	79438,00		89458,00	
18	40	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ - замок безопасности	шт.	17	1419,00		24123,00		24123,00		24123,00	
19	42	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,144	4767,00		5453,00		5453,00		5453,00	
20	43	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4340,00 953,00	16,00 5,00	116746,00 25636,00	431,00 135,00	90679,00		116746,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	44	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2664,00		71662,00		71662,00		71662,00	
			Итого по подразделу 2: Окна (л.15 АР)					3005489,00	25541,00	2733670,00	0,00	3005489,00	
								246278,00	8488,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Витраж алюминиевый (л.15 АР)										
22	45	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,2864	3644,00	49,00	30196,00	406,00			30196,00	
						3595,00	11,00	29790,00	91,00				
23	46	1110-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	$м^2$	1,7091	3567,00	70,00	6096,00	120,00			6096,00	
						3497,00	17,00	5977,00	29,00				
24	47	1110-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	$м^2$	2,7641	3313,00	86,00	9157,00	238,00			9157,00	
						3227,00	21,00	8920,00	58,00				
25	48	223-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	$м^2$	8,2864	98545,00		816583,00		816583,00		816583,00	
26	49	223-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	$м^2$	4,4732	107569,00		481178,00		481178,00		481178,00	
			Итого по подразделу 3: Витраж алюминиевый (л.15 АР)					1343210,00	764,00	1297761,00	0,00	1343210,00	
								44687,00	178,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: Двери										
27	50	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5,928	12119,00	141,00	71841,00	836,00	10231,00		71841,00	
						10252,00	44,00	60774,00	261,00				
28	52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	11114,00	149,00	28896,00	387,00	3710,00		28896,00	
						9538,00	47,00	24799,00	122,00				
29	54	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43583,00		113316,00		113316,00		113316,00	
30	55	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34121,00		202269,00		202269,00		202269,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	56	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	33,6	6519,00	551,00	219038,00	18513,00	55003,00		219038,00	
						4331,00	182,00	145522,00	6115,00				
32	57	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	10,5	51211,00		537716,00		537716,00		537716,00	
33	58	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м^2	9,45	56786,00		536628,00		536628,00		536628,00	
34	59	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м^2	13,65	44394,00		605978,00		605978,00		605978,00	
35	60	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,6816	393972,00		268531,00		268531,00		268531,00	
36	61	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2	м^2	0,60554	9035,00	1854,00	5471,00	1123,00	801,00		5471,00	
						5858,00	391,00	3547,00	237,00				
37	62	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк ДЛ 9-7 ГУ	м^2	0,60554	14746,00		8929,00		8929,00		8929,00	
			Итого по подразделу 4: Двери					2598613,00	20859,00	2343112,00	0,00	2598613,00	
								234642,00	6735,00	0,00	0,00		
			Подраздел 5: Отделка потолка (л.17 АР)										
38	63	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	59,88	2957,00	18,00	177065,00	1077,00	2875,00		177065,00	
						2891,00	5,00	173113,00	299,00				
39	64	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	246,88524	112,00		27651,00		27651,00		27651,00	
40	65	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м^2	59,88	1237,00	3,00	74072,00	180,00	2395,00		74072,00	
						1194,00	1,00	71497,00	60,00				
41	66	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	14,97	275,00		4117,00		4117,00		4117,00	
42	67	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	151,11	2957,00	18,00	446832,00	2720,00	7253,00		446832,00	
						2891,00	5,00	436859,00	756,00				
43	68	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	623,02653	112,00		69779,00		69779,00		69779,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	69	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	151,11	1237,00	3,00	186923,00	453,00	6045,00		186923,00	
						1194,00	1,00	180425,00	151,00				
45	70	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	37,7775	275,00		10389,00		10389,00		10389,00	
46	71	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	151,11	657,00	1,00	99279,00	151,00	151,00		99279,00	
						655,00	0,00	98977,00	0,00				
47	72	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	22,6665	275,00		6233,00		6233,00		6233,00	
48	73	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	8,33	6831,00	52,00	56902,00	433,00	8730,00		56902,00	
						5731,00	13,00	47739,00	108,00				
49	74	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	0,428995	11945,00		5124,00		5124,00		5124,00	
50	75	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	7617,00	99,00	63450,00	824,00	7831,00		63450,00	
						6578,00	34,00	54795,00	283,00				
51	76	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	8,9964	145,00		1304,00		1304,00		1304,00	
52	77	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	8,33	1237,00	3,00	10304,00	25,00	333,00		10304,00	
						1194,00	1,00	9946,00	8,00				
53	78	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,0825	275,00		573,00		573,00		573,00	
54	79	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	8,33	657,00	1,00	5473,00	8,00	9,00		5473,00	
						655,00	0,00	5456,00	0,00				
55	80	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,2495	275,00		344,00		344,00		344,00	
56	81	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	14,23	2239,00	12,00	31861,00	171,00	683,00		31861,00	
						2179,00	3,00	31007,00	43,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	39,11827	112,00		4381,00		4381,00		4381,00	
58	83	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м²	14,23	1237,00 1194,00	3,00 1,00	17603,00 16991,00	42,00 14,00	570,00		17603,00	
59	84	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,5575	275,00		978,00		978,00		978,00	
			Итого по подразделу 5:					1300637,00 1126805,00	6084,00 1722,00	167748,00 0,00	0,00 0,00	1300637,00	
			Подраздел 6: Отделка стен или перегородок (л.17 АР)										
60	85	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	141,58	4237,00 3935,00	299,00 128,00	599874,00 557117,00	42332,00 18122,00	425,00		599874,00	
61	86	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,647546	26640,00		70531,00		70531,00		70531,00	
62	87	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	7,843532	145,00		1137,00		1137,00		1137,00	
63	88	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	141,58	1756,00 1388,00	12,00 3,00	248614,00 196513,00	1699,00 425,00	50402,00		248614,00	
64	89	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м²	141,58	1043,00 1000,00	3,00 1,00	147668,00 141580,00	425,00 142,00	5663,00		147668,00	
65	90	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	35,395	275,00		9734,00		9734,00		9734,00	
66	91	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	141,58	527,00 525,00	1,00 0,00	74613,00 74330,00	142,00 0,00	141,00		74613,00	
67	92	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	21,237	275,00		5840,00		5840,00		5840,00	
68	93	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	334,85	3570,00 3282,00	285,00 123,00	1195414,00 1098978,00	95433,00 41187,00	1004,00		1195414,00	
69	94	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,056235	26640,00		134698,00		134698,00		134698,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	95	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	9,275345	145,00		1345,00		1345,00		1345,00	
71	96	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	334,85	10659,00 7532,00	45,00 15,00	3569166,00 2522090,00	15069,00 5023,00	1032007,00		3569166,00	
72	97	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	176,84	4237,00 3935,00	299,00 128,00	749271,00 695865,00	52876,00 22636,00	530,00		749271,00	
73	98	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3,306908	26640,00		88096,00		88096,00		88096,00	
74	99	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	9,796936	145,00		1421,00		1421,00		1421,00	
75	100	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	176,84	1756,00 1388,00	12,00 3,00	310531,00 245454,00	2123,00 531,00	62954,00		310531,00	
76	101	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м^2	176,84	1043,00 1000,00	3,00 1,00	184444,00 176840,00	531,00 177,00	7073,00		184444,00	
77	102	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	44,21	275,00		12158,00		12158,00		12158,00	
78	103	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	176,84	527,00 525,00	1,00 0,00	93195,00 92841,00	177,00 0,00	177,00		93195,00	
79	104	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26,526	275,00		7295,00		7295,00		7295,00	
80	105	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	34,6	3589,00 3158,00	30,00 7,00	124179,00 109267,00	1038,00 242,00	13874,00		124179,00	
81	106	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	1,7819	31248,00		55681,00		55681,00		55681,00	
82	107	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	34,6	6926,00 5910,00	99,00 34,00	239640,00 204486,00	3425,00 1176,00	31729,00		239640,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	108	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	37,368	145,00		5418,00		5418,00		5418,00	
84	109	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м^2	34,6	1043,00 1000,00	3,00 1,00	36088,00 34600,00	104,00 35,00	1384,00		36088,00	
85	110	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	8,65	275,00		2379,00		2379,00		2379,00	
86	111	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	34,6	527,00 525,00	1,00 0,00	18234,00 18165,00	35,00 0,00	34,00		18234,00	
87	112	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,19	275,00		1427,00		1427,00		1427,00	
88	113	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	44,53	3570,00 3282,00	285,00 123,00	158972,00 146147,00	12691,00 5477,00	134,00		158972,00	
89	114	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,672403	26640,00		17913,00		17913,00		17913,00	
90	115	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	1,233481	145,00		179,00		179,00		179,00	
91	116	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	м^2	44,53	1043,00 1000,00	3,00 1,00	46445,00 44530,00	134,00 45,00	1781,00		46445,00	
92	117	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	11,1325	275,00		3061,00		3061,00		3061,00	
93	118	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	9,32	10659,00 7532,00	45,00 15,00	99342,00 70198,00	420,00 140,00	28724,00		99342,00	
94	119	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м^2	53,58	9516,00 9360,00	129,00 48,00	509867,00 501509,00	6912,00 2572,00	1446,00		509867,00	
95	120	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	2,30394	25988,00		59875,00		59875,00		59875,00	
96	121	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (2мм)		53,58	4256,00	53,00	228036,00	2840,00	2089,00		228036,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4164,00	15,00	223107,00	804,00				
97	122	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71,00		9754,00		9754,00		9754,00	
98	123	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1043,00 1000,00	3,00 1,00	55884,00 53580,00	161,00 54,00	2143,00		55884,00	
99	124	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13,395	275,00		3684,00		3684,00		3684,00	
100	125	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	53,58	527,00 525,00	1,00 0,00	28237,00 28130,00	54,00 0,00	53,00		28237,00	
101	126	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	8,037	275,00		2210,00		2210,00		2210,00	
			Итого по подразделу 6:					9211550,00 7235327,00	238621,00 98788,00	1737603,00 0,00	0,00 0,00	9211550,00	
			Подраздел 7: Отделка полов										
102	127	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	163,61	695,00 302,00	90,00 24,00	113709,00 49410,00	14725,00 3927,00	49574,00		113709,00	
103	128	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,0888	22548,00 15441,00	16,00 0,00	295126,00 202104,00	209,00 0,00	92813,00		295126,00	
104	129	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,350576	28446,00		379770,00		379770,00		379770,00	
105	130	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	163,61	2161,00 1422,00	83,00 29,00	353561,00 232653,00	13580,00 4745,00	107328,00		353561,00	
106	131	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,337644	32100,00		107138,00		107138,00		107138,00	
107	132	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,61	783,00 72,00	56,00 19,00	128107,00 11780,00	9163,00 3109,00	107165,00		128107,00	
108	133	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,337644	32100,00		107138,00		107138,00		107138,00	
109	134	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,61	5288,00 2784,00	175,00 25,00	865170,00 455490,00	28632,00 4090,00	381048,00		865170,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	135	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	183,2432	435,00		79711,00		79711,00		79711,00	
111	136	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,61	2976,00 1680,00	88,00 14,00	486903,00 274865,00	14398,00 2291,00	197640,00		486903,00	
112	137	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	183,2432	435,00		79711,00		79711,00		79711,00	
113	138	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	163,61	2161,00 1422,00	83,00 29,00	353561,00 232653,00	13580,00 4745,00	107328,00		353561,00	
114	139	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,337644	32100,00		107138,00		107138,00		107138,00	
115	140	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	163,61	5966,00 4374,00	394,00 124,00	976097,00 715630,00	64463,00 20288,00	196004,00		976097,00	
116	141	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,8822	3147,00		525178,00		525178,00		525178,00	
117	142	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	61,47	695,00 302,00	90,00 24,00	42722,00 18564,00	5532,00 1475,00	18625,00		42722,00	
118	143	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9176	22548,00 15441,00	16,00 0,00	110882,00 75933,00	79,00 0,00	34870,00		110882,00	
119	144	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,015952	28446,00		142684,00		142684,00		142684,00	
120	145	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	61,47	2161,00 1422,00	83,00 29,00	132837,00 87410,00	5102,00 1783,00	40325,00		132837,00	
121	146	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	32100,00		40253,00		40253,00		40253,00	
122	147	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	783,00 72,00	56,00 19,00	48131,00 4426,00	3442,00 1168,00	40263,00		48131,00	
123	148	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	32100,00		40253,00		40253,00		40253,00	
124	149	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике		61,47	2035,00	65,00	125091,00	3995,00	18626,00		125091,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1667,00	22,00	102470,00	1352,00				
125	150	233-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	$м^2$	63,9288	6147,00		392970,00		392970,00		392970,00	
		6109-0101-0102											
126	151	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	695,00	90,00	9890,00	1281,00	4312,00		9890,00	
						302,00	24,00	4297,00	342,00				
127	152	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22548,00	16,00	32086,00	23,00	10090,00		32086,00	
						15441,00	0,00	21973,00	0,00				
128	153	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	28446,00		41288,00		41288,00		41288,00	
129	154	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,23	2161,00	83,00	30751,00	1181,00	9335,00		30751,00	
						1422,00	29,00	20235,00	413,00				
130	155	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	$м^2$	14,23	17955,00	41,00	255500,00	583,00	175756,00		255500,00	
						5563,00	6,00	79161,00	85,00				
131	156	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	763,00	3,00	62566,00	246,00	21074,00		62566,00	
						503,00	1,00	41246,00	82,00				
132	157	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	1556,00	1,00	9336,00	6,00	4560,00		9336,00	
						795,00	0,00	4770,00	0,00				
133	158	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	93,74	1127,00	0,00	105645,00	0,00	2531,00		105645,00	
						1100,00	0,00	103114,00	0,00				
134	159	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106,00		10433,00		10433,00		10433,00	
135	160	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного	м	39,74	655,00	7,00	26030,00	278,00	11764,00		26030,00	
						352,00	2,00	13988,00	79,00				
136	161	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	40,1374	1510,00		60607,00		60607,00		60607,00	
			Итого по подразделу 7:					6677973,00	180498,00	3745303,00	0,00	6677973,00	
								2752172,00	49974,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 1: Локальная смета №2-02-01-01.Архитектурное решение					24774766,00	479059,00	12236132,00	0,00	24774766,00	
								12059577,00	168426,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Локальная смета №2-02-01-02.Архитектурное строительство										
			Подраздел 1: Фундаментные блоки (л.7 АС)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,02	34122,00		682,00		682,00		682,00	
			Итого по подразделу 1: Фундаментные блоки (л.7 АС)					682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Отмостка 71,8м.п.(л.6,7 АС)										
138	41	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	7,2	9162,00	5333,00	65966,00	38397,00	29,00		65966,00	
						3825,00	1621,00	27540,00	11671,00				
139	42	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,28	5940,00		49183,00		49183,00		49183,00	
140	43	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	64646,00	4257,00	8145,00	537,00	19,00		8145,00	
						60231,00	1308,00	7589,00	165,00				
141	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	382772,00		48229,00		48229,00		48229,00	
142	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки 120мм	$м^3$	8,62	40391,00	2820,00	348170,00	24308,00	276107,00		348170,00	
						5540,00	529,00	47755,00	4560,00				
143	46	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,7924	29685,00		261002,00		261002,00		261002,00	
			Итого по подразделу 2: Отмостка 71,8м.п.(л.6,7 АС)					780695,00	63242,00	634569,00	0,00	780695,00	
								82884,00	16396,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Кровля (л.18 АС)										
144	91	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столбов прямоугольных неармированных	$м^3$	0,43	84505,00	6512,00	36337,00	2800,00	17295,00		36337,00	
						37773,00	1225,00	16242,00	527,00				
145	92	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	42,15	3478,00	12,00	146598,00	506,00	123795,00		146598,00	
						529,00	2,00	22297,00	84,00				
146	93	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	46,365	264,00		12240,00		12240,00		12240,00	
147	94	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	6,091	269658,00	2269,00	1642487,00	13820,00	989441,00		1642487,00	
						104946,00	639,00	639226,00	3892,00				
148	95	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,76	208634,00	4028,00	367196,00	7089,00	217811,00		367196,00	
						80850,00	1237,00	142296,00	2177,00				
149	96	6107-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного		320	5819,00	146,00	1862080,00	46720,00	1443520,00		1862080,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1162,00	44,00	371840,00	14080,00				
150	97	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	20,7	11148,00	82,00	230764,00	1697,00	83898,00		230764,00	
						7013,00	26,00	145169,00	538,00				
151	98	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	320	2243,00	424,00	717760,00	135680,00	65280,00		717760,00	
						1615,00	108,00	516800,00	34560,00				
152	99	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	353,92	3799,00		1344542,00		1344542,00		1344542,00	
153	100	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	7,851	4080,00	180,00	32032,00	1414,00	7,00		32032,00	
						3899,00	56,00	30611,00	440,00				
154	101	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,013347	120106,00		1603,00		1603,00		1603,00	
155	102	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,052602	1629070,00		85692,00		85692,00		85692,00	
156	103	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,007851	107485,00		844,00		844,00		844,00	
157	104	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	340,7	156,00	8,00	53149,00	2726,00			53149,00	
						148,00	3,00	50424,00	1022,00				
158	105	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,020442	120106,00		2455,00		2455,00		2455,00	
159	106	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,078361	1629070,00		127656,00		127656,00		127656,00	
160	107	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013628	107485,00		1465,00		1465,00		1465,00	
161	108	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	82,7	4864,00	37,00	402253,00	3060,00	8601,00		402253,00	
						4723,00	8,00	390592,00	662,00				
162	109	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	82,7	3353,00		277293,00		277293,00		277293,00	
163	110	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,248	4080,00	180,00	1012,00	45,00			1012,00	
						3899,00	56,00	967,00	14,00				
164	111	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000422	120106,00		51,00		51,00		51,00	
165	112	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,001662	1629070,00		2707,00		2707,00		2707,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
166	113	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000248	107485,00		27,00		27,00		27,00	
167	114	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	м^2	7,5	11148,00 7013,00	82,00 26,00	83610,00 52598,00	615,00 195,00	30397,00		83610,00	
168	115	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	16,2	156,00 148,00	8,00 3,00	2527,00 2398,00	130,00 49,00			2527,00	
169	116	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000972	120106,00		117,00		117,00		117,00	
170	117	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,003726	1629070,00		6070,00		6070,00		6070,00	
171	118	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000648	107485,00		70,00		70,00		70,00	
172	119	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	268,4	842,00 350,00	31,00 6,00	225993,00 93940,00	8320,00 1610,00	123733,00		225993,00	
173	120	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	268,4	842,00 350,00	31,00 6,00	225993,00 93940,00	8320,00 1610,00	123733,00		225993,00	
174	121	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	268,4	3556,00 2303,00	130,00 26,00	954430,00 618125,00	34892,00 6978,00	301413,00		954430,00	
175	122	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	55,2904	63122,00		3490041,00		3490041,00		3490041,00	
176	125	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м^3	3,6	35615,00 28250,00	7364,00 1563,00	128214,00 101700,00	26511,00 5627,00	3,00		128214,00	
177	126	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,864	23164,00		20014,00		20014,00		20014,00	
178	127	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,368	86937,00		118930,00		118930,00		118930,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	128	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0387	681999,00 292847,00	6380,00 1575,00	26393,00 11333,00	247,00 61,00	14813,00		26393,00	
180	129	1110-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Утепление плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	м утепляемого поколя	1,26	5255,00 5031,00	224,00 69,00	6621,00 6339,00	282,00 87,00			6621,00	
181	130	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,6	56845,00		34107,00		34107,00		34107,00	
182	131	6112-0202-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна	$м^2$	12,785	9549,00 1799,00	18,00 5,00	122084,00 23000,00	230,00 64,00	98854,00		122084,00	
183	132	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0025	302576,00		756,00		756,00		756,00	
184	133	6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая	$м^2$	12,785	8306,00 8160,00	132,00 55,00	106192,00 104326,00	1687,00 703,00	179,00		106192,00	
185	134	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,28127	26640,00		7493,00		7493,00		7493,00	
186	135	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	32,241379	2421,00 2148,00	30,00 6,00	78056,00 69254,00	967,00 193,00	7835,00		78056,00	
187	136	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,102757	476700,00		48984,00		48984,00		48984,00	
			Итого по подразделу 3: Кровля (л.18 АС)					13034938,00 3503417,00	297758,00 75173,00	9233765,00 0,00	0,00 0,00	13034938,00	
			Подраздел 4: Крыльцо КР-1 (л.20 АС)										
188	137	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,4	27161,00 13669,00	5123,00 1518,00	65186,00 32806,00	12295,00 3643,00	20085,00		65186,00	
189	138	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,5	43007,00 8779,00	4367,00 852,00	365560,00 74622,00	37120,00 7242,00	253818,00		365560,00	
190	139	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,25914	291256,00		75476,00		75476,00		75476,00	
191	140	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12,6	26912,00 2354,00	245,00 73,00	339091,00 29660,00	3087,00 920,00	306344,00		339091,00	
192	141	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,47096	405,00	7,00	596,00	10,00	268,00		596,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		216,00	2,00	318,00	3,00				
193	142	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,61354	77702,00 31104,00	30581,00 7676,00	47673,00 19084,00	18763,00 4710,00	9826,00		47673,00	
194	143	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,01196	345168,00 287924,00	52198,00 12684,00	4128,00 3444,00	625,00 152,00	59,00		4128,00	
195	144	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,5743	410106,00		235524,00		235524,00		235524,00	
196	145	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03924	379195,00		14880,00		14880,00		14880,00	
197	146	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01196	459889,00		5500,00		5500,00		5500,00	
198	147	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,32292	262,00 184,00	4,00 0,00	85,00 59,00	1,00 0,00	25,00		85,00	
199	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,32292	405,00 216,00	7,00 2,00	131,00 70,00	3,00 1,00	58,00		131,00	
200	149	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,168	269658,00 104946,00	2269,00 639,00	45303,00 17631,00	381,00 107,00	27291,00		45303,00	
201	150	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,168	4080,00 3899,00	180,00 56,00	685,00 655,00	30,00 9,00			685,00	
202	151	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000286	120106,00		34,00		34,00		34,00	
203	152	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001126	1629070,00		1834,00		1834,00		1834,00	
204	153	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	107485,00		18,00		18,00		18,00	
205	154	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	16,4	2243,00 1615,00	424,00 108,00	36785,00 26486,00	6953,00 1771,00	3346,00		36785,00	
206	155	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,1384	3799,00		68908,00		68908,00		68908,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	156	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,8	2421,00 2148,00	30,00 6,00	11621,00 10310,00	144,00 29,00	1167,00		11621,00	
208	157	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,063946	476700,00		30483,00		30483,00		30483,00	
209	158	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	17,76	5873,00 5064,00	213,00 71,00	104304,00 89937,00	3783,00 1261,00	10584,00		104304,00	
210	159	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м²	18,1152	2865,00		51900,00		51900,00		51900,00	
211	160	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	30,36	2128,00 1664,00	7,00 2,00	64606,00 50519,00	213,00 61,00	13874,00		64606,00	
212	161	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	м²	30,36	3250,00		98670,00		98670,00		98670,00	
			Итого по подразделу 4: Крыльцо КР-1 (л.20 АС)					1668981,00 355601,00	83408,00 19909,00	1229972,00 0,00	0,00 0,00	1668981,00	
			Подраздел 5: Крыльцо КР-2 (л.22 АС)										
213	162	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	6,1	27161,00 13669,00	5123,00 1518,00	165682,00 83381,00	31250,00 9260,00	51049,00		165682,00	
214	163	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	18,47	43007,00 8779,00	4367,00 852,00	794339,00 162148,00	80658,00 15736,00	551533,00		794339,00	
215	164	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,561	291256,00		163395,00		163395,00		163395,00	
216	165	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	38,7	26912,00 2354,00	245,00 73,00	1041494,00 91100,00	9481,00 2825,00	940913,00		1041494,00	
217	166	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	7,67394	405,00 216,00	7,00 2,00	3108,00 1658,00	53,00 15,00	1397,00		3108,00	
218	167	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,80378	77702,00 31104,00	30581,00 7676,00	62455,00 25001,00	24581,00 6170,00	12873,00		62455,00	
219	168	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,1203	111402,00 71854,00	26188,00 6490,00	13402,00 8644,00	3151,00 781,00	1607,00		13402,00	
220	169	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,26301	410106,00		107862,00		107862,00		107862,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
221	170	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	392678,00		37740,00		37740,00		37740,00	
222	171	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,44466	406033,00		180547,00		180547,00		180547,00	
223	172	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1203	459889,00		55325,00		55325,00		55325,00	
224	173	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	24,95016	262,00 184,00	4,00 0,00	6537,00 4591,00	100,00 0,00	1846,00		6537,00	
225	174	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	24,95016	405,00 216,00	7,00 2,00	10105,00 5389,00	175,00 50,00	4541,00		10105,00	
226	175	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	269658,00 104946,00	2269,00 639,00	29662,00 11544,00	249,00 70,00	17869,00		29662,00	
227	176	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4080,00 3899,00	180,00 56,00	449,00 429,00	20,00 6,00			449,00	
228	177	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120106,00		22,00		22,00		22,00	
229	178	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070,00		1201,00		1201,00		1201,00	
230	179	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485,00		12,00		12,00		12,00	
231	180	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	14,4	2243,00 1615,00	424,00 108,00	32299,00 23256,00	6105,00 1555,00	2938,00		32299,00	
232	181	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15,9264	3799,00		60504,00		60504,00		60504,00	
233	182	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	3,5	2421,00 2148,00	30,00 6,00	8474,00 7518,00	105,00 21,00	851,00		8474,00	
234	183	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,051936	476700,00		24758,00		24758,00		24758,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	184	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	36,24	5873,00 5064,00	213,00 71,00	212838,00 183519,00	7719,00 2573,00	21600,00		212838,00	
236	185	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	36,9648	2865,00		105904,00		105904,00		105904,00	
237	186	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	37,7	2128,00 1664,00	7,00 2,00	80226,00 62733,00	264,00 75,00	17229,00		80226,00	
238	187	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм - аквапанель	$м^2$	37,7	3250,00		122525,00		122525,00		122525,00	
			Итого по подразделу 5: Крыльцо КР-2 (л.22 АС)					**3320865,00** 670911,00	**163911,00** 39137,00	**2486041,00** 0,00	**0,00** 0,00	**3320865,00**	
			Подраздел 6: Выход на кровлю										
239	188	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,05306	266750,00 163912,00	69117,00 18363,00	14154,00 8697,00	3667,00 974,00	1790,00		14154,00	
240	189	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05306	1145627,00		60787,00		60787,00		60787,00	
241	190	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,43262	405,00 216,00	7,00 2,00	580,00 309,00	10,00 3,00	261,00		580,00	
			Итого по подразделу 6: Выход на кровлю					**75521,00** 9006,00	**3677,00** 977,00	**62838,00** 0,00	**0,00** 0,00	**75521,00**	
			Итого по разделу 2: Локальная смета №2-02-01-02.Архитектурное строительство					**18881682,00** 4621819,00	**611996,00** 151592,00	**13647867,00** 0,00	**0,00** 0,00	**18881682,00**	
			Раздел 3: Локальная смета №2-02-01-03.Водоснабжение и канализация										
			Подраздел 1: Сантехническое оборудование										
1	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесители	шт.	17	4013,00 3968,00	0,00 0,00	68221,00 67456,00	0,00 0,00	765,00		68221,00	
2	2	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	9414,00		131796,00		131796,00		131796,00	
3	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3735,00		7470,00		7470,00		7470,00	
4	4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9945,00		9945,00		9945,00		9945,00	
			Итого по подразделу 1: Сантехническое оборудование					**217432,00** 67456,00	**0,00** 0,00	**149976,00** 0,00	**0,00** 0,00	**217432,00**	
			Подраздел 2: Оборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)	комплект	4	18175,00 17578,00	123,00 37,00	72700,00 70312,00	492,00 148,00	1896,00		72700,00	
6	6	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61193,00		183579,00		183579,00		183579,00	
7	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222277,00		222277,00		222277,00		222277,00	
			Итого по подразделу 2: Оборудование					**478556,00** **70312,00**	**492,00** **148,00**	**405856,00**	**0,00** **0,00**	**478556,00**	
			Подраздел 3: Арматура В1										
8	8	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677,00		2677,00		2677,00		2677,00	
9	9	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	5513,00		55130,00		55130,00		55130,00	
			Итого по подразделу 3: Арматура В1					**57807,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**57807,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**57807,00**	
			Подраздел 4: Трубопровод В1										
10	10	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	2	3395,00 1910,00	61,00 17,00	6790,00 3820,00	122,00 34,00	2848,00		6790,00	
11	11	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	10	3073,00 1910,00	61,00 17,00	30730,00 19100,00	610,00 170,00	11020,00		30730,00	
12	12	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6444,00 6401,00	29,00 0,00	141768,00 140822,00	638,00 0,00	308,00		141768,00	
13	13	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5967,00 5930,00	23,00 0,00	179010,00 177900,00	690,00 0,00	420,00		179010,00	
14	14	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	21,78	213,00		4639,00		4639,00		4639,00	
15	15	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	148,00		4396,00		4396,00		4396,00	
			Итого по подразделу 4: Трубопровод В1					**367333,00** **341642,00**	**2060,00** **204,00**	**23631,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**367333,00**	
			Подраздел 5: Арматура ВТ3										
16	16	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5513,00		49617,00		49617,00		49617,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 5: Арматура ВТ3					**49617,00**	**0,00**	**49617,00**	**0,00**	**49617,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 6: Трубопроводы ТЗ										
17	17	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6444,00 6401,00	29,00 0,00	289980,00 288045,00	1305,00 0,00	630,00		289980,00	
18	18	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319,00		14211,00		14211,00		14211,00	
19	19	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5967,00 5930,00	23,00 0,00	179010,00 177900,00	690,00 0,00	420,00		179010,00	
20	20	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,00		6653,00		6653,00		6653,00	
			Итого по подразделу 6: Трубопроводы ТЗ					**489854,00**	**1995,00**	**21914,00**	**0,00**	**489854,00**	
								465945,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 7: Канализация К1										
21	21	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11739,00 11054,00	271,00 91,00	164346,00 154756,00	3794,00 1274,00	5796,00		164346,00	
22	22	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1553,00		21742,00		21742,00		21742,00	
23	23	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	9998,00		139972,00		139972,00		139972,00	
24	24	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1991,00 1467,00	0,00 0,00	3584,00 2641,00	0,00 0,00	943,00		3584,00	
25	25	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	24242,00 8712,00	173,00 55,00	72726,00 26136,00	519,00 165,00	46071,00		72726,00	
26	26	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	2261,00		6783,00		6783,00		6783,00	
27	27	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	52145,00		156435,00		156435,00		156435,00	
28	28	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	2774,00		8322,00		8322,00		8322,00	
29	29	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	1	6579,00 5612,00	678,00 224,00	6579,00 5612,00	678,00 224,00	289,00		6579,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20248,00		20248,00		20248,00		20248,00	
31	31	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139,00		1139,00		1139,00		1139,00	
32	32	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5702,00 5082,00	54,00 17,00	17106,00 15246,00	162,00 51,00	1698,00		17106,00	
33	33	522-101-1216001 *СпрСЦ 08.2023*	Стол лабораторный 500х500х850 мм (постформинг) СЛ-2	шт.	2	78432,00		156864,00		156864,00		156864,00	
34	34	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	9943,00		19886,00		19886,00		19886,00	
35	35	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7333,00		7333,00		7333,00		7333,00	
36	36	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3340,00 3297,00	9,00 3,00	177020,00 174741,00	477,00 159,00	1802,00		177020,00	
37	37	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	52,894	1065,00		56332,00		56332,00		56332,00	
38	38	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3456,00 3439,00	3,00 0,00	120960,00 120365,00	105,00 0,00	490,00		120960,00	
39	39	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	34,93	524,00		18303,00		18303,00		18303,00	
40	40	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	475,00		6650,00		6650,00		6650,00	
41	41	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,00		2862,00		2862,00		2862,00	
42	42	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143,00		715,00		715,00		715,00	
43	43	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	353,00		4236,00		4236,00		4236,00	
44	44	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425,00		1275,00		1275,00		1275,00	
45	45	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124,00		3100,00		3100,00		3100,00	
46	46	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		6	176,00		1056,00		1056,00		1056,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
47	47	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802,00		1604,00		1604,00		1604,00	
48	48	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162,00		810,00		810,00		810,00	
			Итого по подразделу 7: Канализация К1					**1197988,00**	**5735,00**	**535892,00**	**0,00**	**1197988,00**	
								499497,00	**1873,00**	**156864,00**	**0,00**		
			Подраздел 8: Канализация К4										
49	49	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м^2	шт.	1	1820,00	20,00	1820,00	20,00	13,00		1820,00	
						1787,00	5,00	1787,00	5,00				
50	51	261-302-0122 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м^2	0,25	3899,00		975,00		975,00		975,00	
51	52	6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка погружных насосов	шт.	1	33824,00	987,00	33824,00	987,00	1061,00		33824,00	
						31776,00	309,00	31776,00	309,00				
52	53	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60065,00		60065,00		60065,00		60065,00	
53	54	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3340,00	9,00	10020,00	27,00	102,00		10020,00	
						3297,00	3,00	9891,00	9,00				
54	55	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756,00		2263,00		2263,00		2263,00	
55	56	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
56	57	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	21222,00	410,00	21222,00	410,00	16571,00		21222,00	
						4241,00	104,00	4241,00	104,00				
57	58	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507,00		2507,00		2507,00		2507,00	
			Итого по подразделу 8: Канализация К4					**135151,00**	**1444,00**	**25947,00**	**0,00**	**135151,00**	
								47695,00	**427,00**	**60065,00**	**0,00**		
			Итого по разделу 3: Локальная смета №2-02-01-03.Водоснабжение и канализация					**2993738,00**	**11726,00**	**866680,00**	**0,00**	**2993738,00**	
								1492547,00	**2652,00**	**622785,00**	**0,00**		
			Раздел 4: Локальная смета №2-02-01-04.Отопление и вентиляция										
			Подраздел 1: Отопление										
58	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	22,27	2939,00	41,00	65452,00	913,00			65452,00	
						2897,00	11,00	64516,00	245,00				
59	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	57,902	1056,00		61145,00		61145,00		61145,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	3	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	162	5878,00		952236,00		952236,00		952236,00	
61	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	16	780,00 755,00	0,00 0,00	12480,00 12080,00	0,00 0,00	400,00		12480,00	
62	5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	16	1163,00 1149,00	2,00 1,00	18608,00 18384,00	32,00 16,00	192,00		18608,00	
63	6	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	16	120,00		1920,00		1920,00		1920,00	
64	7	245-510-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	16	2641,00		42256,00		42256,00		42256,00	
65	8	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3807,00		15228,00		15228,00		15228,00	
66	9	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5588,00		22352,00		22352,00		22352,00	
67	10	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	86	4887,00 4852,00	20,00 0,00	420282,00 417272,00	1720,00 0,00	1290,00		420282,00	
68	11	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	61	5211,00 5173,00	24,00 0,00	317871,00 315553,00	1464,00 0,00	854,00		317871,00	
69	12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16x2,0 мм	м	30,69	342,00		10496,00		10496,00		10496,00	
70	13	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	54,45	535,00		29131,00		29131,00		29131,00	
71	14	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	60,39	1469,00		88713,00		88713,00		88713,00	
72	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	147	364,00 359,00	2,00 0,00	53508,00 52773,00	294,00 0,00	441,00		53508,00	
73	16	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	147	65,00		9555,00		9555,00		9555,00	
74	17	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	24,00		288,00		288,00		288,00	
75	18	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	16	70,00		1120,00		1120,00		1120,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	19	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	39,00		234,00		234,00		234,00	
77	20	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	57,00		228,00		228,00		228,00	
78	22	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	2475,00 1684,00	52,00 15,00	27225,00 18524,00	572,00 165,00	8129,00		27225,00	
79	23	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	3034,00 1684,00	52,00 15,00	15170,00 8420,00	260,00 75,00	6490,00		15170,00	
80	24	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	16	1928,00 1272,00	227,00 73,00	30848,00 20352,00	3632,00 1168,00	6864,00		30848,00	
81	25	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	12,1	434,00		5251,00		5251,00		5251,00	
82	26	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	5,5	519,00		2855,00		2855,00		2855,00	
83	27	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	708,00		17417,00		17417,00		17417,00	
84	28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1	262,00 184,00	4,00 0,00	262,00 184,00	4,00 0,00	74,00		262,00	
85	29	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	2	276,00 81,00	6,00 1,00	552,00 162,00	12,00 2,00	378,00		552,00	
86	30	236-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-814	т	0,00019	1676187,00		318,00		318,00		318,00	
			Итого по подразделу 1: Отопление					2223001,00 928220,00	8903,00 1671,00	1285855,00 0,00	0,00 0,00	2223001,00	
			Подраздел 2: Вентиляция										
87	31	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	16	7860,00 7301,00	118,00 35,00	125760,00 116816,00	1888,00 560,00	7056,00		125760,00	
88	32	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	16	6241,00		99856,00		99856,00		99856,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	33	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6	6267,00 5750,00	95,00 29,00	37602,00 34500,00	570,00 174,00	2532,00		37602,00	
90	34	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	6	3236,00 2729,00	120,00 29,00	19416,00 16374,00	720,00 174,00	2322,00		19416,00	
91	35	246-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром до 1000 мм	шт.	6	18524,00		111144,00		111144,00		111144,00	
92	36	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	16,8	8566,00 7974,00	149,00 44,00	143909,00 133963,00	2503,00 739,00	7443,00		143909,00	
93	37	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16,8	6241,00		104849,00		104849,00		104849,00	
94	38	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6267,00 5750,00	95,00 29,00	25068,00 23000,00	380,00 116,00	1688,00		25068,00	
95	39	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	2	3236,00 2729,00	120,00 29,00	6472,00 5458,00	240,00 58,00	774,00		6472,00	
96	40	246-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром до 1000 мм	шт.	2	18524,00		37048,00		37048,00		37048,00	
97	41	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	15862,00 12110,00	3614,00 1102,00	138,00		15862,00	
98	42	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7863,00		15726,00		15726,00		15726,00	
99	43	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,8	8566,00 7974,00	149,00 44,00	41117,00 38275,00	715,00 211,00	2127,00		41117,00	
100	44	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4,8	6241,00		29957,00		29957,00		29957,00	
101	45	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	4,2	5219,00 3617,00	390,00 125,00	21920,00 15191,00	1638,00 525,00	5091,00		21920,00	
102	46	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 5364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм		4,62	4064,00		18776,00		18776,00		18776,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
103	47	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,8	775,00		3720,00		3720,00		3720,00	
104	48	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	2	9478,00 7914,00	204,00 29,00	18956,00 15828,00	408,00 58,00	2720,00		18956,00	
105	49	СТКП	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite	комплект	2	173485,71		346971,00		346971,00		346971,00	
			Итого по подразделу 2: Вентиляция					1224129,00 411515,00	12676,00 3717,00	799938,00 0,00	0,00 0,00	1224129,00	
			Подраздел 3: Кондиционирование										
106	50	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	27535,00 27323,00	16,00 0,00	27535,00 27323,00	16,00 0,00	196,00		27535,00	
107	51	КП *поз.57*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181600,17		182908,00		181600,00		182908,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		181600,17			181600,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1308,00					
108	52	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4438,00		8876,00		8876,00		8876,00	
109	53	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	65,00		975,00		975,00		975,00	
			Итого по подразделу 3: Кондиционирование					220294,00 27323,00	16,00 0,00	10047,00 182908,00	0,00 0,00	220294,00	
			Подраздел 4: Котельная										
110	54	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	18175,00 17578,00	123,00 37,00	36350,00 35156,00	246,00 74,00	948,00		36350,00	
111	55	513-108-0127 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	2	84479,00		168958,00		168958,00		168958,00	
112	56	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	79300,00 72259,00	1115,00 288,00	158600,00 144518,00	2230,00 576,00	11852,00		158600,00	
113	57	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80859,00		161718,00		161718,00		161718,00	
114	58	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	108,00		20661,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	59	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13587,00		13587,00		13587,00		13587,00	
116	60	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4644,00 4241,00	381,00 90,00	9288,00 8482,00	762,00 180,00	44,00		9288,00	
117	61	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	7355,00		14710,00		14710,00		14710,00	
118	62	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1359,00 1334,00	0,00 0,00	6795,00 6670,00	0,00 0,00	125,00		6795,00	
119	63	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870,00		14350,00		14350,00		14350,00	
120	64	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1870,00 1752,00	0,00 0,00	7480,00 7008,00	0,00 0,00	472,00		7480,00	
121	65	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	31152,00		186912,00		186912,00		186912,00	
122	66	245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	2328,00		9312,00		9312,00		9312,00	
123	67	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9476,00 7662,00	278,00 55,00	18952,00 15324,00	556,00 110,00	3072,00		18952,00	
124	68	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3807,00		11421,00		11421,00		11421,00	
125	69	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9164,00		91640,00		91640,00		91640,00	
126	70	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	13570,00		27140,00		27140,00		27140,00	
			Итого по подразделу 4: Котельная					957874,00 235944,00	5561,00 1407,00	385693,00 330676,00	0,00 0,00	957874,00	
			Итого по разделу 4: Локальная смета №2-02-01-04.Отопление и вентиляция					4625298,00 1603002,00	27156,00 6795,00	2481533,00 513584,00	0,00 0,00	4625298,00	
			Раздел 5: Локальная смета №2-02-01-05.Пожаротушение										
127	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16539,00 16454,00	13,00 3,00	16539,00 16454,00	13,00 3,00	72,00		16539,00	
128	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4		1	55708,00		55708,00		55708,00		55708,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
129	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	26	10420,00 10324,00	3,00 0,00	270920,00 268424,00	78,00 0,00	2418,00		270920,00	
130	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	29	2696,00		78184,00		78184,00		78184,00	
131	5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	5215,00 5162,00	1,00 0,00	5215,00 5162,00	1,00 0,00	52,00		5215,00	
132	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2260,00		4520,00		4520,00		4520,00	
133	7	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	2	5332,00 5162,00	0,00 0,00	10664,00 10324,00	0,00 0,00	340,00		10664,00	
134	8	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00		4554,00	
135	9	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3972,00 3717,00	0,00 0,00	3972,00 3717,00	0,00 0,00	255,00		3972,00	
136	10	248-306-0312 *СпрСЦ 08.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
137	11	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	15	2915,00 2889,00	11,00 3,00	43725,00 43335,00	165,00 45,00	225,00		43725,00	
138	12	248-304-0147 *СпрСЦ 08.2023*	Оповещатель световой Янтарь "Шығу-выход"	шт.	2	2644,00		5288,00		5288,00		5288,00	
139	13	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3196,00	
140	14	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой	шт.	12	1744,00		20928,00		20928,00		20928,00	
141	15	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	207	817,00 783,00	3,00 0,00	169119,00 162081,00	621,00 0,00	6417,00		169119,00	
142	16	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	98588,00		10155,00		10155,00		10155,00	
143	17	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,107321	67796,00		7276,00		7276,00		7276,00	
144	18	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	183,6	45,00		8262,00		8262,00		8262,00	
			Итого по разделу 5: Локальная смета №2-02-01-05.Пожаротушение					732995,00 509497,00	878,00 48,00	222620,00 0,00	0,00 0,00	732995,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Локальная смета №2-02-01-06.Сети связи										
145	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	10408,00 10324,00	0,00 0,00	41632,00 41296,00	0,00 0,00	336,00		41632,00	
146	2	СТПрайс	Световое табло MP740R2	шт	4	45178,57		180714,00		180714,00		180714,00	
147	3	СТПрайс	Кнопка вызова MP-411D1	шт	4	23402,50		93610,00		93610,00		93610,00	
148	4	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3972,00 3717,00	0,00 0,00	3972,00 3717,00	0,00 0,00	255,00		3972,00	
149	5	248-306-0312 *СпрСЦ 08.2023*	Блок питания Квант-50-/ББП-50/	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
150	6	СТПрайс	Аккумулятор 12,8/5 Delta DT 1207	шт	1	12892,88		12893,00		12893,00		12893,00	
151	7	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	120	1734,00 700,00	869,00 257,00	208080,00 84000,00	104280,00 30840,00	19800,00		208080,00	
152	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,1236	72362,00		8944,00		8944,00		8944,00	
			Подраздел 1: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
153	9	1310-1001-0901 *РСНБ РК 2022*	Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения	шт.	1	9820,00 9817,00	3,00 0,00	9820,00 9817,00	3,00 0,00			9820,00	
154	10	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48295,00		48295,00		48295,00		48295,00	
155	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783,00		23783,00		23783,00		23783,00	
156	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	16191,00 16181,00	10,00 0,00	64764,00 64724,00	40,00 0,00			64764,00	
157	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29886,00		59772,00		59772,00		59772,00	
158	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп StarlIght с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33917,00		67834,00		67834,00		67834,00	
159	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109973,00		109973,00		109973,00		109973,00	
160	16	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3972,00 3717,00	0,00 0,00	3972,00 3717,00	0,00 0,00	255,00		3972,00	
161	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
162	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		4	870,00		3480,00		3480,00		3480,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
163	19	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	306,00 290,00	1,00 0,00	32130,00 30450,00	105,00 0,00	1575,00		32130,00	
164	20	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10815	179638,00		19428,00		19428,00		19428,00	
165	21	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1114,00 1088,00	6,00 0,00	116970,00 114240,00	630,00 0,00	2100,00		116970,00	
166	22	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245,00		10094,00		10094,00		10094,00	
167	23	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96,00		6427,00		6427,00		6427,00	
			Итого по подразделу 1: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					630305,00 222948,00	778,00 0,00	353016,00 53563,00	0,00 0,00	630305,00	
			Подраздел 2: Структурированная кабельная система										
168	24	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4493,00 4405,00	88,00 28,00	4493,00 4405,00	88,00 28,00			4493,00	
169	25	1310-0902-1205 РСНБ РК 2022	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10990,00 9492,00	198,00 57,00	10990,00 9492,00	198,00 57,00	1300,00		10990,00	
170	26	Перечень	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70388,21		70388,00		70388,00		70388,00	
171	27	248-102-0801 СпрСЦ 08.2023	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52836,00		52836,00		52836,00		52836,00	
172	28	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3972,00 3717,00	0,00 0,00	3972,00 3717,00	0,00 0,00	255,00		3972,00	
173	29	521-101-0401026 СпрСЦ 08.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
174	30	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504,00		2016,00		2016,00		2016,00	
175	31	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75,00		300,00		300,00		300,00	
176	32	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	130	1504,00 1448,00	5,00 0,00	195520,00 188240,00	650,00 0,00	6630,00		195520,00	
177	33	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1339	179638,00		24054,00		24054,00		24054,00	
			Итого по подразделу 2: Структурированная кабельная система					418132,00 205854,00	936,00 85,00	157779,00 53563,00	0,00 0,00	418132,00	
			Подраздел 3: Телефонизация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	34	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4493,00 4405,00	88,00 28,00	4493,00 4405,00	88,00 28,00			4493,00	
179	35	248-404-0420 *СпрСЦ 08.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00		29782,00	
180	36	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	3972,00 3717,00	0,00 0,00	3972,00 3717,00	0,00 0,00	255,00		3972,00	
181	37	521-101-0401026 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
182	38	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	5	4344,00 4322,00	0,00 0,00	21720,00 21610,00	0,00 0,00	110,00		21720,00	
183	39	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	457,00		2285,00		2285,00		2285,00	
184	40	6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных	шт.	5	3972,00 3717,00	0,00 0,00	19860,00 18585,00	0,00 0,00	1275,00		19860,00	
185	42	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350 - /Телефон Dowtel WS-1110F	шт.	5	7221,00		36105,00		36105,00		36105,00	
186	43	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,06324	179638,00		11360,00		11360,00		11360,00	
187	44	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	125	1504,00 1448,00	5,00 0,00	188000,00 181000,00	625,00 0,00	6375,00		188000,00	
188	45	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,12875	179638,00		23128,00		23128,00		23128,00	
			Итого по подразделу 3: Телефонизация					394268,00 229317,00	713,00 28,00	110675,00 53563,00	0,00 0,00	394268,00	
			Итого по разделу 6: Локальная смета №2-02-01-06.Сети связи					2007320,00 787132,00	106707,00 30953,00	952792,00 760689,00	0,00 0,00	2007320,00	
			Раздел 7: Локальная смета №2-02-01-07.Технологическая часть										
			Подраздел 1: Оборудование										
189	1	522-101-1252001 *СпрСЦ 08.2023*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	1	55888,00		55888,00		55888,00		55888,00	
190	2	КП *поз.8*	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	32180,04		64360,00		64360,00		64360,00	
191	3	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12581,01		25162,00		25162,00		25162,00	
192	4	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1602,00 1587,00	0,00 0,00	1602,00 1587,00	0,00 0,00	15,00		1602,00	
193	5	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием		1	9478,47		9478,00				9478,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						9478,00			
194	6	КП *поз.27*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	шт	1	40000,00		40000,00		40000,00		40000,00	
195	7	522-101-1217030 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
196	8	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00	
197	9	КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38669,29		77339,00		77339,00		77339,00	
198	10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
199	11	521-101-0401004 *СпрСЦ 08.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
200	12	521-101-0411002 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
201	13	521-101-0401009 *СпрСЦ 08.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
202	14	521-101-0401024 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
203	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
204	16	522-101-0225003 *СпрСЦ 08.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		117432,00		117432,00	
205	17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
206	18	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
207	19	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119,00		89119,00		89119,00		89119,00	
208	20	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
209	21	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
210	22	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00		29463,00		29463,00		29463,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	23	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный 1500x600(700)x750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00		31250,00		31250,00	
212	24	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
213	25	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
214	26	КПпоз.79	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00		5764,00		5764,00	
215	27	КП *поз.11*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14)	шт	1	41849,16		41849,00		41849,00		41849,00	
216	28	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
217	29	521-101-0401004 *СпрСЦ 08.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
218	30	521-101-0411002 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
219	31	521-101-0401009 *СпрСЦ 08.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
220	32	521-101-0401024 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
221	33	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
222	34	522-101-0225003 *СпрСЦ 08.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205N1, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		117432,00		117432,00	
223	35	522-101-0201 *СпрСЦ 08.2023*	Web-камера	шт.	1	35384,00		35384,00		35384,00		35384,00	
224	36	521-101-0401021 *СпрСЦ 08.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30268,00		30268,00		30268,00		30268,00	
225	37	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
226	38	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
227	39	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
228	40	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием		1	9478,47		9478,00				9478,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						9478,00			
229	41	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец		1	15804,94		15805,00				15805,00	
				шт						15805,00			
230	42	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм		1	8588,00		8588,00				8588,00	
				шт						8588,00			
231	43	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)		3	9821,00		29463,00				29463,00	
				шт.						29463,00			
232	44	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм		1	31250,00		31250,00				31250,00	
				шт.						31250,00			
233	45	КПпоз.12	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860		1	51981,59		51982,00				51982,00	
				шт						51982,00			
234	46	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2		1	80576,00		80576,00				80576,00	
				шт						80576,00			
235	47	КП *поз.50*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860		1	19136,80		19137,00				19137,00	
				шт						19137,00			
236	48	КПпоз.79	Вешалка напольная металл. Кактус краш		1	5764,42		5764,00				5764,00	
				шт						5764,00			
237	49	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм		1	29712,40		29712,00				29712,00	
				шт						29712,00			
238	50	КП *поз.59*	Витринный шкаф 900х350х1600		1	80935,71		80936,00				80936,00	
				шт						80936,00			
239	51	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
				шт.		4322,00	454,00	4322,00	454,00				
240	52	521-101-0401004 *СпрСЦ 08.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS		1	379597,00		379597,00				379597,00	
				шт.						379597,00			
241	53	521-101-0411002 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2.DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP		1	160625,00		160625,00				160625,00	
				шт.						160625,00			
242	54	521-101-0401009 *СпрСЦ 08.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь		1	9031,00		9031,00				9031,00	
				шт.						9031,00			
243	55	521-101-0401024 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black		1	23830,00		23830,00				23830,00	
				шт.						23830,00			
244	56	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
				шт.		4322,00	454,00	4322,00	454,00				
245	57	522-101-0225003 *СпрСЦ 08.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB		1	117432,00		117432,00				117432,00	
				шт.						117432,00			
246	58	КПпоз.26	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2		1	47257,46		47257,00				47257,00	
				шт						47257,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	59	527-113-0302002 *СпрСЦ 08.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	шт.	1	26786,00		26786,00		26786,00		26786,00	
248	60	КПпоз.44	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1040437,60		1040438,00		1040438,00		1040438,00	
249	61	КПпоз.76	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6778,46		6778,00		6778,00		6778,00	
250	62	КПпоз.55	Термометр цифровой	шт	1	2609,66		2610,00		2610,00		2610,00	
251	63	КПпоз.58	Телекардиограф	шт	1	1349648,00		1349648,00		1349648,00		1349648,00	
252	64	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
253	65	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
254	66	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
255	67	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
256	68	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
257	69	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
258	70	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	178455,00 133755,00	9326,00 2702,00	178455,00 133755,00	9326,00 2702,00	35374,00		178455,00	
259	71	КП *поз.35*	размер 900/1050/2100(2300)мм). вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1410080,00		1410080,00		1410080,00		1410080,00	
260	72	КП *поз.36*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	1	99712,80		99713,00		99713,00		99713,00	
261	73	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
262	74	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	75	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119,00		89119,00		89119,00		89119,00	
264	76	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1602,00 1587,00	0,00 0,00	4806,00 4761,00	0,00 0,00	45,00		4806,00	
265	77	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
266	78	КП *поз.62*	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
267	79	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
268	80	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
269	81	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
270	82	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
271	83	521-301-0506 *СпрСЦ 08.2023*	Гигрометр	шт.	1	11607,00		11607,00		11607,00		11607,00	
272	84	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	шт	2	80576,00		161152,00		161152,00		161152,00	
273	85	КПпоз.47	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	3	58093,86		174282,00		174282,00		174282,00	
274	86	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9821,00		39284,00		39284,00		39284,00	
275	87	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00		31250,00		31250,00	
276	88	КПпоз.12	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	1	51981,59		51982,00		51982,00		51982,00	
277	89	КП *поз.50*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	3	19136,80		57410,00		57410,00		57410,00	
278	90	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
279	91	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
280	92	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
281	93	КП *поз.26*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц		1	848062,40		848062,00				848062,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						848062,00			
282	94	527-105-0101001 *СпрСЦ 08.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3711894,00		3711894,00		3711894,00		3711894,00	
283	95	527-102-0101001 *СпрСЦ 08.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54300,00		54300,00		54300,00		54300,00	
284	96	КПпоз.79	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00		5764,00		5764,00	
285	97	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5702,00 5082,00	54,00 17,00	5702,00 5082,00	54,00 17,00	566,00		5702,00	
286	98	КП *поз.23*	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	160972,14		160972,00		160972,00		160972,00	
287	99	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52383,39		52383,00		52383,00		52383,00	
288	100	КП *поз.4*	Аппарат для ультрозвуковой терапии	шт	1	997128,00		997128,00		997128,00		997128,00	
289	101	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1602,00 1587,00	0,00 0,00	4806,00 4761,00	0,00 0,00	45,00		4806,00	
290	102	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
291	103	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
292	104	КПпоз.25	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3750,00		3750,00		3750,00		3750,00	
293	105	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
294	106	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
295	107	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00		19642,00	
296	108	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00		31250,00		31250,00	
297	109	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
298	110	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
299	111	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	шт	2	80576,00		161152,00		161152,00		161152,00	
300	112	КПпоз.15	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54244,91		54245,00		54245,00		54245,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	113	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52383,39		52383,00		52383,00		52383,00	
302	114	КП *поз.16*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	80935,71		80936,00		80936,00		80936,00	
303	115	КП *поз.50*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	2	19136,80		38274,00		38274,00		38274,00	
304	116	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119,00		89119,00		89119,00		89119,00	
305	117	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	20748,32		20748,00		20748,00		20748,00	
306	118	527-104-0103003 *СпрСЦ 08.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358818,00		358818,00		358818,00		358818,00	
307	119	КП *поз.56*	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	2	15108,00		30216,00		30216,00		30216,00	
308	120	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	106115,71		106116,00		106116,00		106116,00	
309	121	КПпоз.79	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00		5764,00		5764,00	
310	122	КПпоз.11	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41849,16		41849,00		41849,00		41849,00	
311	123	КПпоз.17	Столик пеленальный с полочкой 700х600х750	шт	1	28777,14		28777,00		28777,00		28777,00	
312	124	КПпоз.1	Дефибриллятор монитор 295х230х87	шт	1	1007200,00		1007200,00		1007200,00		1007200,00	
313	125	523-301-0201001 *СпрСЦ 08.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302679,00		302679,00		302679,00		302679,00	
314	126	КПпоз.41	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1147898,79		2295798,00		2295798,00		2295798,00	
315	127	КПпоз.13	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	553960,00		1107920,00		1107920,00		1107920,00	
316	128	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров		1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
317	129	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
318	130	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
319	131	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
320	132	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
321	133	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	134	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52		621,00		621,00		621,00	
323	135	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
324	136	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
325	137	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5702,00 5082,00	54,00 17,00	5702,00 5082,00	54,00 17,00	566,00		5702,00	
326	138	КП *поз.23*	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	160972,14		160972,00		160972,00		160972,00	
327	139	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200х650х850мм	шт	2	99712,80		199426,00		199426,00		199426,00	
328	140	521-103-0303002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	шт.	1	17115,00		17115,00		17115,00		17115,00	
329	141	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52383,39		52383,00		52383,00		52383,00	
330	142	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	266908,00		266908,00		266908,00		266908,00	
331	143	КП *поз.70*	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	шт	1	1704182,40		1704182,00		1704182,00		1704182,00	
332	144	КПпоз.2	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	шт	1	454139,29		454139,00		454139,00		454139,00	
333	145	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
334	146	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
335	147	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52		621,00		621,00		621,00	
336	148	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
337	149	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
338	150	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
339	151	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла		1	11960,50		11960,00				11960,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						11960,00			
340	152	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
341	153	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
342	154	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
343	155	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
344	156	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00		29463,00		29463,00		29463,00	
345	157	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00		31250,00		31250,00	
346	158	КП *поз.50*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19136,80		19137,00		19137,00		19137,00	
347	159	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	шт	1	80576,00		80576,00		80576,00		80576,00	
348	160	КПпоз.11	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41849,16		41849,00		41849,00		41849,00	
349	161	КПпоз.79	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00		5764,00		5764,00	
350	162	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
351	163	521-101-0401004 *СпрСЦ 08.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
352	164	521-101-0411002 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
353	165	521-101-0401009 *СпрСЦ 08.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
354	166	521-101-0401024 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
355	167	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
356	168	522-101-0225003 *СпрСЦ 08.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		117432,00		117432,00	
357	169	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	170	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
359	171	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
360	172	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
361	173	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
362	174	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
363	175	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
364	176	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
365	177	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00		29463,00		29463,00		29463,00	
366	178	522-101-1217029 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный 1500х600(700)х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00		31250,00		31250,00	
367	179	КП *поз.50*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19136,80		19137,00		19137,00		19137,00	
368	180	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	шт	1	80576,00		80576,00		80576,00		80576,00	
369	181	КПпоз.20	Шкаф металлический, 500х400х1900	шт	1	76439,29		76439,00		76439,00		76439,00	
370	182	КПпоз.11	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41849,16		41849,00		41849,00		41849,00	
371	183	КПпоз.14	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398851,20		398851,00		398851,00		398851,00	
372	184	527-104-0103003 *СпрСЦ 08.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358818,00		358818,00		358818,00		358818,00	
373	185	521-103-0303002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	шт.	1	17115,00		17115,00		17115,00		17115,00	
374	186	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	20748,32		20748,00		20748,00		20748,00	
375	187	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52383,39		52383,00		52383,00		52383,00	
376	188	КПпоз.15	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54244,91		54245,00		54245,00		54245,00	
377	189	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430		1	266908,00		266908,00				266908,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						266908,00			
378	190	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
379	191	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
380	192	КПпоз.34	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1007200,00		1007200,00		1007200,00		1007200,00	
381	193	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52		621,00		621,00		621,00	
382	194	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
383	195	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
384	196	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
385	197	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подгаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
386	198	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
387	199	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
388	200	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
389	201	522-201-9502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
390	202	522-101-1217030 *СпрСЦ 08.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
391	203	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00		19642,00	
392	204	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	шт	1	80576,00		80576,00		80576,00		80576,00	
393	205	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54244,91		54245,00		54245,00		54245,00	
394	206	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	106115,71		106116,00		106116,00		106116,00	
395	207	КП *поз.50*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19136,80		19137,00		19137,00		19137,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	208	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119,00		89119,00		89119,00		89119,00	
397	209	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18525,29		18525,00		18525,00		18525,00	
398	210	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52383,39		52383,00		52383,00		52383,00	
399	211	527-104-0103003 *СпрСЦ 08.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358818,00		358818,00		358818,00		358818,00	
400	212	КП *поз.56*	Штатив на колесах 400х500х1800 ШДВ 02	шт	1	15108,00		15108,00		15108,00		15108,00	
401	213	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1007200,00		1007200,00		1007200,00		1007200,00	
402	214	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
403	215	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
404	216	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
405	217	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52		621,00		621,00		621,00	
406	218	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
407	219	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14658,36		14658,00		14658,00		14658,00	
408	220	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
409	221	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
410	222	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
411	223	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
412	224	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
413	225	КПпоз.11	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	6	41849,16		251095,00		251095,00		251095,00	
414	226	КПпоз.60	Кухонный гарнитур	шт	1	584535,71		584536,00		584536,00		584536,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415	227	522-102-0101002 *СпрСЦ 08.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165179,00		165179,00		165179,00		165179,00	
416	228	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119,00		89119,00		89119,00		89119,00	
417	229	521-301-3009001 *СпрСЦ 08.2023*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31522,00		31522,00		31522,00		31522,00	
418	230	КПпоз.46	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18938,96		18939,00		18939,00		18939,00	
419	231	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
420	232	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
421	233	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
422	234	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
423	235	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
424	236	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
425	237	КПпоз.41	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28768,15		28768,00		28768,00		28768,00	
426	238	КП *поз.16*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	80935,71		80936,00		80936,00		80936,00	
427	239	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1602,00 1587,00	0,00 0,00	12816,00 12696,00	0,00 0,00	120,00		12816,00	
428	240	КПпоз.68	Поручень откидной	шт	1	45324,00		45324,00		45324,00		45324,00	
429	241	КПпоз.69	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32230,40		32230,00		32230,00		32230,00	
430	242	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11960,00		11960,00		11960,00	
431	243	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00		9478,00		9478,00	
432	244	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00		15805,00		15805,00	
433	245	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00		12581,00		12581,00	
434	246	КПпоз.77	Сушитель для рук		1	23053,19		23053,00				23053,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						23053,00			
435	247	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
436	248	КПпоз.39	Туалетный ершик,	шт	1	7032,41		7032,00		7032,00		7032,00	
437	249	КПпоз.61	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13156,55		13157,00		13157,00		13157,00	
438	250	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1602,00 1587,00	0,00 0,00	19224,00 19044,00	0,00 0,00	180,00		19224,00	
439	251	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла	шт	2	11960,50		23921,00		23921,00		23921,00	
440	252	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	2	9478,47		18957,00		18957,00		18957,00	
441	253	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	2	15804,94		31610,00		31610,00		31610,00	
442	254	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12581,01		25162,00		25162,00		25162,00	
443	255	КПпоз.77	Сушитель для рук	шт	2	23053,19		46106,00		46106,00		46106,00	
444	256	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	2	8588,00		17176,00		17176,00		17176,00	
445	257	КПпоз.39	Туалетный ершик,	шт	2	7032,41		14065,00		14065,00		14065,00	
446	258	КПпоз.61	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	13156,55		26313,00		26313,00		26313,00	
447	259	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
448	260	521-101-0401004 *СпрСЦ 08.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
449	261	521-101-0411002 *СпрСЦ 08.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
450	262	521-101-0401009 *СпрСЦ 08.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
451	263	521-101-0401024 *СпрСЦ 08.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
			Итого по подразделу 1: Оборудование					31300911,00 751040,00	22160,00 6822,00	37541,00 30490170,00	0,00 0,00	31300911,00	
			Итого по разделу 7: Локальная смета №2-02-01-07.Технологическая часть					31300911,00 751040,00	22160,00 6822,00	37541,00 30490170,00	0,00 0,00	31300911,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Локальная смета №2-02-01-07.Электроснабжение и электроосвещение										
			Подраздел 1: Щитовое оборудование										
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11668,00 9579,00	163,00 48,00	11668,00 9579,00	163,00 48,00	1926,00		11668,00	
2	2	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	2111,00		2111,00		2111,00		2111,00	
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6267,00 6237,00	0,00 0,00	6267,00 6237,00	0,00 0,00	30,00		6267,00	
4	4	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	10485,00		10485,00		10485,00		10485,00	
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5533,00 5268,00	225,00 69,00	5533,00 5268,00	225,00 69,00	40,00		5533,00	
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00		19519,00		19519,00		19519,00	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	26	6267,00 6237,00	0,00 0,00	162942,00 162162,00	0,00 0,00	780,00		162942,00	
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700,00		3500,00		3500,00		3500,00	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,00		1234,00		1234,00		1234,00	
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2117,00		4234,00		4234,00		4234,00	
11	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5329,00		15987,00		15987,00		15987,00	
12	12	247-204-5245 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	2905,00		29050,00		29050,00		29050,00	
13	13	247-204-5246 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	2	3016,00		6032,00		6032,00		6032,00	
14	14	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2253,00		4506,00		4506,00		4506,00	
15	15	1310-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	8644,00 8644,00	0,00 0,00	8644,00 8644,00	0,00 0,00			8644,00	
16	16	247-211-0623 *РСНБ РК 2022*	Реле тепловое ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа РТ-03 25-32А 23,0-32,0А /фотореле fr-din-1-25/		1	5821,00		5821,00		5821,00		5821,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
		6124-0303-0601											
17	17	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата		1	6267,00	0,00	6267,00	0,00	30,00		6267,00	
				шт.		6237,00	0,00	6237,00	0,00				
18	18	247-204-4808 *РСНБ РК 2022*	Автоматический ввод резерва два ввода 50 А, 380 В		1	180156,00		180156,00		180156,00		180156,00	
				комплект.									
		6119-0102-0101											
19	19	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах		1315	807,00	3,00	1061205,00	3945,00	27615,00		1061205,00	
				м		783,00	0,00	1029645,00	0,00				
20	20	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		10	382,00	2,00	3820,00	20,00	170,00		3820,00	
				м		363,00	0,00	3630,00	0,00				
21	21	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,3468	419775,00		145578,00		145578,00		145578,00	
				км									
22	22	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,6273	609368,00		382257,00		382257,00		382257,00	
				км									
23	23	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66		0,0408	1041772,00		42504,00		42504,00		42504,00	
				км									
24	24	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66		0,0459	1597805,00		73339,00		73339,00		73339,00	
				км									
25	25	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66		0,1734	554723,00		96189,00		96189,00		96189,00	
				км									
26	26	243-107-0507 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66		0,1224	5478488,00		670567,00		670567,00		670567,00	
				км									
			Итого по подразделу 1: Щитовое оборудование					2959415,00	4353,00	1723660,00	0,00	2959415,00	
								1231402,00	117,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Световое оборудование										
27	27	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения		71	3215,00	24,00	228265,00	1704,00	3621,00		228265,00	
				шт.		3140,00	7,00	222940,00	497,00				
28	28	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10		13	8422,00		109486,00		109486,00		109486,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник для чистых помещений светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73266,00		1978182,00		1978182,00		1978182,00	
30	30	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46221,00		1201746,00		1201746,00		1201746,00	
31	31	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36745,00		146980,00		146980,00		146980,00	
32	32	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48556,00		48556,00		48556,00		48556,00	
33	33	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3068,00 3005,00	47,00 14,00	33748,00 33055,00	517,00 154,00	176,00		33748,00	
34	34	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	2712,00		8136,00		8136,00		8136,00	
35	35	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	8	1919,00		15352,00		15352,00		15352,00	
36	36	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6267,00 6237,00	0,00 0,00	37602,00 37422,00	0,00 0,00	180,00		37602,00	
37	37	517-101-0719 *РСНБ РК 2022*	Датчик выключения освещения	шт.	3	13237,00		39711,00		39711,00		39711,00	
38	38	247-211-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле 2200 Вт, IP 66	шт.	3	4767,00		14301,00		14301,00		14301,00	
39	39	1308-0305-0317 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	7	8111,00 5934,00	1978,00 830,00	56777,00 41538,00	13846,00 5810,00	1393,00		56777,00	
40	40	247-103-2907 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	шт.	7	228822,00		1601754,00		1601754,00		1601754,00	
41	41	247-306-0901 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3908,00		27356,00		27356,00		27356,00	
42	42	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6536,00 6055,00	457,00 138,00	6536,00 6055,00	457,00 138,00	24,00		6536,00	
43	43	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901,00		18901,00		18901,00		18901,00	
			Итого по подразделу 2: Световое оборудование					**5573389,00** **341010,00**	**16524,00** **6599,00**	**5176144,00** 39711,00	**0,00** **0,00**	**5573389,00**	
			Подраздел 3: Электроустановочные изделия										
44	44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	27	1147,00 1142,00	1,00 0,00	30969,00 30834,00	27,00 0,00	108,00		30969,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	27	367,00		9909,00		9909,00		9909,00	
46	46	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1017,00 1001,00	1,00 0,00	2034,00 2002,00	2,00 0,00	30,00		2034,00	
47	47	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP44	шт.	2	352,00		704,00		704,00		704,00	
48	48	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключатели одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	16	1147,00 1142,00	1,00 0,00	18352,00 18272,00	16,00 0,00	64,00		18352,00	
49	49	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	478,00		5736,00		5736,00		5736,00	
50	50	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537,00		2148,00		2148,00		2148,00	
51	51	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1017,00 1001,00	1,00 0,00	6102,00 6006,00	6,00 0,00	90,00		6102,00	
52	52	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	434,00		2604,00		2604,00		2604,00	
53	53	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1190,00 1142,00	1,00 0,00	4760,00 4568,00	4,00 0,00	188,00		4760,00	
54	54	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель (переключатель) скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,00		956,00		956,00		956,00	
55	55	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель (переключатель) скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537,00		1074,00		1074,00		1074,00	
56	56	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	77	35,00		2695,00		2695,00		2695,00	
57	57	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1254,6	54,00		67748,00		67748,00		67748,00	
58	58	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1300	8,00		10400,00		10400,00		10400,00	
59	59	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трубы диаметром 20 мм	шт.	100	46,00		4600,00		4600,00		4600,00	
60	60	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	55	78,00		4290,00		4290,00		4290,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	12,00		1200,00		1200,00		1200,00	
62	62	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трубы диаметром 25 мм	шт.	5	83,00		415,00		415,00		415,00	
63	63	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30	65,00		1950,00		1950,00		1950,00	
64	64	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	100	17,00		1700,00		1700,00		1700,00	
65	65	241-208-2703 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	5	141,00		705,00		705,00		705,00	
66	66	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	414,00		6210,00		6210,00		6210,00	
67	67	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295,00		13275,00		13275,00		13275,00	
68	68	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	404,00		2828,00		2828,00		2828,00	
			Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия					**203364,00**	**55,00**	**141627,00**	**0,00**	**203364,00**	
								61682,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 4: Заземление и молниезащита										
69	69	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1653,00 1016,00	66,00 17,00	24795,00 15240,00	990,00 255,00	8565,00		24795,00	
70	70	1320-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Заземление низковольтное, с одним электродом. Монтаж оборудования	шт.	10	8706,00 8644,00	0,00 0,00	87060,00 86440,00	0,00 0,00	620,00		87060,00	
71	71	1308-0502-1604 *РСНБ РК 2022*	Заземление оборудования местное (комплект заземления с заострением). Монтаж оборудования	шт.	3	29289,00 24028,00	4772,00 1306,00	87867,00 72084,00	14316,00 3918,00	1467,00		87867,00	
72	72	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной(Грунтовый колодец)	шт.	1	2646,00 2631,00	0,00 0,00	2646,00 2631,00	0,00 0,00	15,00		2646,00	
73	73	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	шт.	1	42747,00		42747,00		42747,00		42747,00	
74	74	6124-0203-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1321,00 903,00	53,00 13,00	26420,00 18060,00	1060,00 260,00	7300,00		26420,00	
75	75	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	150	1408,00 1016,00	53,00 13,00	211200,00 152400,00	7950,00 1950,00	50850,00		211200,00	
			Итого по подразделу 4: Заземление и молниезащита					**482735,00**	**24316,00**	**111564,00**	**0,00**	**482735,00**	
								346855,00	**6383,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 5: Хозяйственное здание										
76	76	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11668,00 9579,00	163,00 48,00	11668,00 9579,00	163,00 48,00	1926,00		11668,00	
77	77	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	2111,00		2111,00		2111,00		2111,00	
78	78	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6267,00 6237,00	0,00 0,00	25068,00 24948,00	0,00 0,00	120,00		25068,00	
79	79	247-204-1020 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 2Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	3193,00		3193,00		3193,00		3193,00	
80	80	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	702,00		702,00		702,00		702,00	
81	81	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617,00		617,00		617,00		617,00	
82	82	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	5820,00		5820,00		5820,00		5820,00	
83	83	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1017,00 1001,00	1,00 0,00	4068,00 4004,00	4,00 0,00	60,00		4068,00	
84	84	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP44	шт.	4	352,00		1408,00		1408,00		1408,00	
85	85	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1017,00 1001,00	1,00 0,00	2034,00 2002,00	2,00 0,00	30,00		2034,00	
86	86	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434,00		868,00		868,00		868,00	
87	87	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	2	414,00		828,00		828,00		828,00	
88	88	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	3	3215,00 3140,00	24,00 7,00	9645,00 9420,00	72,00 21,00	153,00		9645,00	
89	89	247-102-2003 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	1	51269,00		51269,00		51269,00		51269,00	
90	90	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник для чистых помещений светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	2	73266,00		146532,00		146532,00		146532,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	40	382,00 363,00	2,00 0,00	15280,00 14520,00	80,00 0,00	680,00		15280,00	
92	92	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	419775,00		10704,00		10704,00		10704,00	
93	93	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	609368,00		9323,00		9323,00		9323,00	
94	94	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	30	1405,00 1383,00	5,00 0,00	42150,00 41490,00	150,00 0,00	510,00		42150,00	
95	95	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30,6	54,00		1652,00		1652,00		1652,00	
			Итого по подразделу 5: Хозяйственное здание					344940,00 105963,00	471,00 69,00	238506,00 0,00	0,00 0,00	344940,00	
			Итого по разделу 8: Локальная смета №2-02-01-07.Электроснабжение и электроосвещение					9563843,00 2086912,00	45719,00 13168,00	7391501,00 39711,00	0,00 0,00	9563843,00	
			Раздел 9: Локальная смета №2-02-02-02.Хозяйственное здание										
			Подраздел 1: Хозяйственное здание										
96	25	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,6	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	5497,00 2295,00	3200,00 973,00	2,00		5497,00	
97	26	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,69	5940,00		4099,00		4099,00		4099,00	
98	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки 120мм	$м^3$	1,2	40391,00 5540,00	2820,00 529,00	48469,00 6648,00	3384,00 635,00	38437,00		48469,00	
99	28	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	29685,00		36334,00		36334,00		36334,00	
100	42	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	70,12	1043,00 1000,00	3,00 1,00	73135,00 70120,00	210,00 70,00	2805,00		73135,00	
101	43	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	17,53	275,00		4821,00		4821,00		4821,00	
102	44	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	36,48	2957,00 2891,00	18,00 5,00	107871,00 105464,00	656,00 182,00	1751,00		107871,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	45	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	150,40704	112,00		16846,00		16846,00		16846,00	
104	46	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м^2	36,48	1237,00 1194,00	3,00 1,00	45126,00 43557,00	109,00 36,00	1460,00		45126,00	
105	47	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	9,12	275,00		2508,00		2508,00		2508,00	
			Итого по подразделу 1: Хозяйственное здание					344706,00 228084,00	7559,00 1896,00	109063,00 0,00	0,00 0,00	344706,00	
			Итого по разделу 9: Локальная смета №2-02-02-02.Хозяйственное здание					344706,00 228084,00	7559,00 1896,00	109063,00 0,00	0,00 0,00	344706,00	
			Раздел 10: Локальная смета №7-02-01-01.Благоустройство территории										
			Подраздел 1: Вертикальная планировка										
106	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка плодородного грунта)	м^3	163,944	117,00 0,00	117,00 28,00	19181,00 0,00	19181,00 4590,00			19181,00	
107	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м^3	163,944	82,00 0,00	82,00 20,00	13443,00 0,00	13444,00 3279,00			13443,00	
108	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(устройство насыпи из плодородного грунта)	м^3	163,944	65,00 0,00	65,00 16,00	10656,00 0,00	10656,00 2623,00			10656,00	
109	4	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м^3	163,944	27,00 0,00	27,00 7,00	4426,00 0,00	4427,00 1148,00			4426,00	
110	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	163,944	265,00 0,00	265,00 65,00	43445,00 0,00	43445,00 10656,00			43445,00	
111	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	163,944	19,00 0,00	19,00 5,00	3115,00 0,00	3115,00 820,00			3115,00	
112	7	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	м^3	354,5128	117,00 0,00	117,00 28,00	41478,00 0,00	41478,00 9926,00			41478,00	
113	8	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	354,5128	93,00 0,00	93,00 22,00	32970,00 0,00	32969,00 7799,00			32970,00	
114	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство насыпи)	м^3	321,908	65,00 0,00	65,00 16,00	20924,00 0,00	20924,00 5151,00			20924,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	10	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	321,908	29,00 0,00	29,00 7,00	9335,00 0,00	9335,00 2253,00			9335,00	
116	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	321,908	265,00 0,00	265,00 65,00	85306,00 0,00	85306,00 20924,00			85306,00	
117	12	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	321,908	19,00 0,00	19,00 5,00	6116,00 0,00	6117,00 1610,00			6116,00	
118	13	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32,6048	595,00 0,00	595,00 124,00	19400,00 0,00	19400,00 4043,00			19400,00	
119	14	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(отвоз лишнего грунта)	т*км	108,41096	162,00		17563,00				17563,00	
120	15	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	32,6048	77,00 14,00	63,00 15,00	2511,00 456,00	2054,00 489,00			2511,00	
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					329869,00 456,00	311851,00 75311,00	0,00 0,00	0,00 0,00	329869,00	
			Подраздел 2: Покрытия										
121	16	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	134,63	11081,00 636,00	2748,00 526,00	1491835,00 85625,00	369963,00 70815,00	1036247,00		1491835,00	
122	17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебеночно-гравийная -песчаная смесь фр.0-40)	$м^3$	134,63	10763,00 636,00	2748,00 526,00	1449023,00 85625,00	369963,00 70815,00	993435,00		1449023,00	
123	18	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более (6см)	$м^2$	673,15	478,00 100,00	376,00 53,00	321766,00 67315,00	253104,00 35677,00	1347,00		321766,00	
124	19	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	65,43018	20979,00		1372660,00		1372660,00		1372660,00	
125	20	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	$м^2$	673,15	37,00 36,00	0,00 0,00	24907,00 24233,00	0,00 0,00	674,00		24907,00	
126	21	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	32,3112	20979,00		677857,00		677857,00		677857,00	
127	22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов		1,009725	210101,00	6437,00	212144,00	6500,00	205644,00		212144,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0.00	2022.00	0.00	2042.00				
128	23	7101-0602-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более(5 см)	м^2	673,15	492,00 100,00	390,00 51,00	331190,00 67315,00	262529,00 34331,00	1346,00		331190,00	
129	24	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	69,33445	23008,00		1595247,00		1595247,00		1595247,00	
130	25	7101-0602-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0302	м^2	673,15	19,00 18,00	0,00 0,00	12790,00 12117,00	0,00 0,00	673,00		12790,00	
131	26	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	16,1556	23008,00		371708,00		371708,00		371708,00	
132	27	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,67315	210101,00 0.00	6437,00 2022,00	141429,00 0,00	4333,00 1361,00	137096,00		141429,00	
133	28	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,8048	11081,00 636,00	2748,00 526,00	19999,00 1148,00	4959,00 949,00	13892,00		19999,00	
134	29	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	150,4	3684,00 3417,00	90,00 26,00	554074,00 513917,00	13536,00 3910,00	26621,00		554074,00	
135	30	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	8,272	28623,00		236769,00		236769,00		236769,00	
136	31	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	6,4672	60422,00		390761,00		390761,00		390761,00	
137	32	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	20,463	11226,00 636,00	2651,00 504,00	229718,00 13014,00	54247,00 10313,00	162457,00		229718,00	
138	33	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13,642	11081,00 636,00	2748,00 526,00	151167,00 8676,00	37489,00 7176,00	105002,00		151167,00	
139	34	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	136,42	3809,00 3539,00	270,00 64,00	519624,00 482790,00	36834,00 8731,00			519624,00	
140	35	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	7,84415	4945,00		38789,00		38789,00		38789,00	
141	36	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	134,23728	3552,00		476811,00		476811,00		476811,00	
142	37	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,648	11081,00 636,00	2748,00 526,00	7180,00 412,00	1781,00 341,00	4987,00		7180,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	54	3684,00 3417,00	90,00 26,00	198936,00 184518,00	4860,00 1404,00	9558,00		198936,00	
144	39	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,728	28623,00		49461,00		49461,00		49461,00	
145	40	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,864	83881,00		72473,00		72473,00		72473,00	
146	41	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	8,16	3069,00 2734,00	13,00 2,00	25043,00 22309,00	106,00 16,00	2628,00		25043,00	
147	42	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	6,56	22098,00		144963,00		144963,00		144963,00	
148	43	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	1,6	22098,00		35357,00		35357,00		35357,00	
149	44	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2793,00		5586,00		5586,00		5586,00	
			Итого по подразделу 2: Покрытия					11159267,00 1569014,00	1420204,00 247881,00	8170049,00 0,00	0,00 0,00	11159267,00	
			Подраздел 3: Озеленение										
150	45	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	9	1518,00 1334,00	184,00 52,00	13662,00 12006,00	1656,00 468,00			13662,00	
151	46	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	9	5324,00 4839,00	372,00 79,00	47916,00 43551,00	3348,00 711,00	1017,00		47916,00	
152	47	254-103-0601 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м,размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	12020,00		108180,00		108180,00		108180,00	
153	48	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	1626,31	168,00 163,00	5,00 1,00	273220,00 265089,00	8131,00 1626,00			273220,00	
154	49	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,162631	16464,00 3478,00	12986,00 3879,00	2678,00 566,00	2112,00 631,00			2678,00	
155	50	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	113,8417	3241,00		368961,00		368961,00		368961,00	
156	51	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	9	607,00 491,00	116,00 38,00	5463,00 4419,00	1044,00 342,00			5463,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	52	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	9	2386,00 2150,00	234,00 50,00	21474,00 19350,00	2106,00 450,00	18,00		21474,00	
158	53	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	9	992,00		8928,00		8928,00		8928,00	
			Итого по подразделу 3: Озеленение					850482,00 344981,00	18397,00 4228,00	487104,00 0,00	0,00 0,00	850482,00	
			Подраздел 4: Малые архитектурные формы										
159	54	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	46810,00 409,00	72,00 15,00	93620,00 818,00	144,00 30,00	92658,00		93620,00	
160	55	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	146600,00 22485,00	461,00 103,00	293200,00 44970,00	922,00 206,00	247308,00		293200,00	
161	56	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68196,00 0,00	0,00 0,00	136392,00 0,00	0,00 0,00	136392,00		136392,00	
162	57	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	173393,00 15048,00	559,00 121,00	173393,00 15048,00	559,00 121,00	157786,00		173393,00	
163	58	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	32,20666	77434,00 18218,00	18426,00 5177,00	2493891,00 586741,00	593440,00 166734,00	1313710,00		2493891,00	
			Итого по подразделу 4: Малые архитектурные формы					3190496,00 647577,00	595065,00 167091,00	1947854,00 0,00	0,00 0,00	3190496,00	
			Итого по разделу 10: Локальная смета №7-02-01-01.Благоустройство территории					15530114,00 2562028,00	2345517,00 494511,00	10605007,00 0,00	0,00 0,00	15530114,00	
			Раздел 11: Корректировочная смета №2										
			Подраздел 1: Локальная смета №2-02-01-01.Архитектурное решение										
164	42	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	367,85	10789,00 8267,00	30,00 5,00	3968734,00 3041016,00	11035,00 1839,00	916683,00		3968734,00	
165	43	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	404,635	3089,00		1249918,00		1249918,00		1249918,00	
166	44	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	38,62425	31248,00		1206931,00		1206931,00		1206931,00	
167	45	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	367,85	491,00 145,00	0,00 0,00	180614,00 53338,00	0,00 0,00	127276,00		180614,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	46	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	14,43	7581,00 4723,00	37,00 8,00	109394,00 68153,00	533,00 115,00	40708,00		109394,00	
169	47	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	15,873	2735,00		43413,00		43413,00		43413,00	
170	48	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	271,14	8647,00 6052,00	23,00 3,00	2344548,00 1640939,00	6236,00 813,00	697373,00		2344548,00	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №2-02-01-01.Архитектурное решение					9103552,00 4803446,00	17804,00 2767,00	4282302,00 0,00	0,00 0,00	9103552,00	
			Подраздел 2: Локальная смета №2-02-02-02.Хозяйственное здание										
171	49	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32,889	503,00 0,00	503,00 105,00	16543,00 0,00	16543,00 3453,00			16543,00	
172	50	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32,889	547,00 0,00	547,00 159,00	17990,00 0,00	17990,00 5229,00			17990,00	
173	51	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	26,382	105,00 0,00	105,00 25,00	2770,00 0,00	2771,00 660,00			2770,00	
174	52	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	$м^3$	26,382	51,00 0,00	51,00 12,00	1345,00 0,00	1346,00 317,00			1345,00	
175	53	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,79146	3933,00 3933,00	0,00 0,00	3113,00 3113,00	0,00 0,00			3113,00	
176	54	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	26,382	626,00 383,00	243,00 77,00	16515,00 10104,00	6410,00 2031,00			16515,00	
			Итого по подразделу 2: Локальная смета №2-02-02-02.Хозяйственное здание					58276,00 13217,00	45060,00 11690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58276,00	
			Итого по разделу 11: Корректировочная смета №2					9161828,00 4816663,00	62864,00 14457,00	4282302,00 0,00	0,00 0,00	9161828,00	
			Раздел 12: Корректировочная смета №3										
			Подраздел 1: Локальная смета №7-02-01-01.Благоустройство территории										
177	49	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,4856	11081,00 636,00	2748,00 526,00	5381,00 309,00	1334,00 255,00	3738,00		5381,00	
178	50	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	40,38	3684,00 3417,00	90,00 26,00	148760,00 137978,00	3634,00 1050,00	7148,00		148760,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	51	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,2209	28623,00		63569,00		63569,00		63569,00	
180	52	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,73634	60422,00		104913,00		104913,00		104913,00	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №7-02-01-01.Благоустройство территории					322623,00	4968,00	179368,00	0,00	322623,00	
								138287,00	1305,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Локальная смета № 2-02-01-02.Архитектурное строительство										
181	53	Прайс	Изготовление и монтаж световой вывески наружной	шт	1	455627,58		455628,00		455628,00		455628,00	
			Итого по подразделу 2: Локальная смета № 2-02-01-02.Архитектурное строительство					455628,00	0,00	455628,00	0,00	455628,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 12: Корректировочная смета №3					778251,00	4968,00	634996,00	0,00	778251,00	
								138287,00	1305,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					120695414,00	3726309,00	53468034,00	0,00	120695414,00	
								31656588,00	892625,00	31826939,00	0,00		
			В том числе:							31 826 939,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							88 868 475,00			
			Итого без оборудования										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			9,40%				8 353 636,65		129 049 050,65	
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,30%				291 666,33		129 340 716,98	
			Сметная прибыль			5,00%				4 875 688,90		134 216 405,88	
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%				2 586 814,34		136 803 220,22	
			в том числе на 2023 год - 76 %			К=1						103 970 447,37	
			в том числе на 2024 год - 24 %			К=1,075						35 295 230,82	
			Итого:									139 265 678,19	
			НДС			12,00%				16 711 881,38		155 977 559,57	
			Итого со скидкой			2,00%				3 119 551,19		152 858 008,38	
			Неверно просчитанная скидка			5,00%						1 855 771,30	
			Итого									154 713 779,68	
			Итого с дополнительной скидкой							1 123 009,47		153 590 770,21	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — **Смагулов А.Г.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "KEAA Project" — **Сейдин Т.А.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Саулет-16" — **Ертаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой" — **Колдыбаев С.А.**