Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «EMAAR» Карагандинская обл., г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523

наименование организации, юридический адрес

в лице Токушевой Жанны Кайратовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-112 в п.Нура Нуринского района"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Нуринского района» Вр.и.о. Руководитель отдела Оралбаев Нуржан Абдуахитович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Status ICB Group"

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СанжарПроектСервис» (ГСЛ №15014430 от 04 августа 2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля по Кызылординской области», II-категория), г. Кызылорда., Заключение № ЖС-0004/21 от 27.01.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Нуринского района»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
Однокоматных квартир						
Двухкомнатных квартир						
Трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Категория надежности электроснабжения– III.

Потребная мощность –109,2 кВт.

Протяженность ВЛ-10кВ составляет – 63 метров.

Протяженность КЛ-10кВ составляет – 45 метров.

Протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет – 1372 метров.

Сети 10кВ: Электроснабжение КТПН-160/10/0,4кВ предусмотрено от существующей опоры ВЛ-10кВ (фидер ВЛ-10 6, опора №144).

От существующей опоры № 144 до проектируемой опоры №1 предусмотрена прокладка силового кабеля маркой АСБУ-10кВ сечением 3х35мм2. Прокладка питающего кабеля выполнена в траншее на отм.-0.7м от пл.отм. земли согласно типового проекта серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ». На первой отпаечной опоре предусмотрена установка разъединителя, а на второй опоре предусмотрено установка реклоузера со шкафами управления и учета. Воздушная линия 10кВ в проекте выполнена неизолированными сталеалюминевыми проводами марки АС расчетного сечения (50мм2).

Сети 0,4кВ: Проектом предусматривается строительство воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ до жилых домов. Подвеска проводов ВЛИ-0,4кВ принята с изолированными самонесущими проводами марки СИП-4 расчетного сечения по одноцепным и двухцепным опорам согласно пособия по проектированию «КАЗСЭП-ENSTO».

В проекте приняты следующие типы опор: одноцепные, промежуточная-П1,концевая-К3, угловая промежуточная - УП1, угловая анкерная-УА3, перекрестная промежуточная-ППК1, ответвительно анкерная ОА3; двухцепные, промежуточная - П2, концевая - К2, угловая анкерная - УА2, ответвительная анкерная ОА2; Проектом предусмотрено устройство в трансформаторной подстанции автоматизированной системы коммерческого учёта при помощи установки в ТП шкафа учёта ШУЭ-1Н-NS-08 разработки и производства ТОО «Сайман». Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК 2015г и СН РК 4.04-07-2013. Заземление железобетонных опор выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ РК и согласно указаниям типового проекта 3.407-150.

Проектом предусматривается демонтаж существующих деревянных опор с пасынком и проводов СИП ВЛ-0,4кВ.

Наружное освещение: Наружное освещения выполняется светодиодными светильниками «ДКУ62-35-001» и устанавливается на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ. Наружное освещение выполнено проводом марки СИП4 4-25мм2 и подвешивается на проектируемых опорах ВЛИ-0,4кВ. Точка подключения и управление проектируемого освещения предусматривается от блока освещения проектируемой КТПН-10/04кВ.

Защитные мероприятия: В качестве мер безопасной эксплуатации электроустановки предусматривается устройство системы защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом для оборудования проектируемый КТПН-10/0.4кВ и электрооборудования. Заземление электрооборудования осуществляется путём соединения к проектируемому контуру заземления. В качестве заземляющих устройств применяются горизонтальные и глубинные заземлители. Горизонтальные заземлители выполняются в виде стальной полосы сечением 40х4мм прокладываемые в траншее на глубине 0,5м. Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм и длиной 3м. К заземляющим устройствам присоединяются все металлические нормально нетоковедущие части электроустановок в дополнение к их занулению. Заземлению подлежат все металлические части оборудования нормально не находящихся под напряжением, не могущие оказаться под таковым при нарушении изоляции. Для ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4кВ предусмотрено устройство грозозащитного заземления опор с использованием стальной арматуры ж/б опор в качестве заземляющего проводника. Заземлитель опоры присоединяется к нижнему заземляющему выпуску НЗВ_ а оборудование металлоконструкции, подлежащие заземлению и установленные на опоре, соединяются с верхним заземляющим выпуском в стойки и подкоса опор. Согласно типовых решений на РЛНД-10кВ для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования устанавливаются вентильные разрядники РВО-10кВ. В отсеке РУ-10кВ КТПН 10/0,4кВ для защиты электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжении комплектно устанавливаются ограничители перенапряжения ОПН-10кВ, на стороне РУ-0,4кВ разрядники

вентильные низковольтные типа РВН-0,4кВ для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования. Сопротивление заземлителя опор разъединительных пунктов не должно превышать 10 ОМ в любое время года, не более 0,3 Рэ (эквивалентное сопротивление грунта) грозозащитного заземлителя остальных опор. Заземляющие устройства опор выполняются по типовой серии 3.407.1-150.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2021 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);

фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: __

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _не требуется_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-112 в п.Нура Нуринского района"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токушева Ж.К. _____от «___»_____2021 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан