Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Авторский надзор: ТОО "Компания Тырна"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №2 от 28.10.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№040740002533/240140/00	12.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации	137 250 493	53 288 833							6 394 660	59 683 493
Итого к оплате:	**137 250 493**	**53 288 833**							**6 394 660**	**59 683 493**

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Директор Абдраимов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор Жаимбетов Т. З.

Форма 2

Заказчик : КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Авторский надзор: ТОО "Компания Тырна"

Договор: Договор №040740002533/240140/00 от 12.08.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2024 г.

на «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-01-01-03 Разборка асфальтобетонного покрытия:				**25245**
		из них оборудование:				
1	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28Е12-200101-0503 РС2469=0,0035)* ,	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	**м^2**	**45**	**561**	**25245**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-02-02 Кабельные линии 35 кВ Л-29А,48А от РУ-35 кВ ПС-54А до опоры №6.Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1:				**46087679**
		из них оборудование:				
	Раздел 1.	**Кабельная линия 35 кВ**				**46087679**
		из них оборудование:				
2	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей ПГС**	**м^3**	**40,5**	**6 032**	**244296**
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**379,54**	**4 215**	**1599761**
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**379,54**	**661**	**250876**

1	2	3	4	5	6	7
5	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,282	705 153	198853
6	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб по стойке портала	канало-километр трубопровода	0,007	705 153	4936
		Монтажные работы				
7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	341	836	285076
8	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	615	257	158055
9	6124-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	641	826	529466
10	6124-0201-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Каждый последующий кабель	м кабеля	615	403	247845
11	6124-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 287	2 510	3230370
12	6124-0201-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	282	4 506	1270692
13	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных по опоре 1 м до 6 кг	м	18	2 576	46368
14	6124-0201-0706 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям переходного пункта ПКОП-КВ	м кабеля	18	3 779	68022
15	1308-0201-3502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	8	307 241	2457928
16	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка устройства заземления ЕРРА-055-0/3	шт.	2	32 954	65908
		Крепление ОПН-35 кВ к траверсе портала л.14				
25	Ведомость *прайс-листов п.10,ТОО"Талдыкурганкабель" РК*	Экранированный кабель трехжильный с пластмассовой изоляцией 35 кВ ПвПу-35/3х240/35 мм2	км	0,5296	50 216 967,86	26594906
27	Ведомость *прайс-листов п.2,ТОО"RAY Electro" Германия*	Муфта соединительная POLJ-42/3x120-240 мм2	шт	8	624 750	4998000
28	Ведомость *прайс-листов п.9,ТОО "АМЭК-1"*	Труба ПНД SN-6 д.160мм	м	289	1 888,82	545869
29	Ведомость *прайс-листов п.8*	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	шт	2 617	728,57	1906668
30	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный	$м^3$	49,093	3 517	172660
31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	40,5	2 123	85982

1	2	3	4	5	6	7
32	1133-0105-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,69	674 606	465478
33	1133-0105-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Перетяжка . Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,69	899 476	620638
34	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,115	133 688	15374
35	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Перетяжка одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,115	205 671	23652

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			46 112 924
в том числе оборудование	Тенге			-
в том числе СМР	Тенге			46 112 924
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,2 %	Тенге	7,2%		3 320 131
Итого с затратами на организацию и управление СМР	Тенге			49 433 055
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		2 471 653
Непредвиденные работы и затраты, 5%	Тенге	5%		2 471 653
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге			54 376 360
Итого оборудование	Тенге			-
Итого СМР+оборудование	Тенге			54 376 360
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1	Тенге	1		54 376 360
Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	0,98		53 288 833
НДС (12%)	Тенге	12%		6 394 660
Стоимость строительства	Тенге			59 683 493

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Авторский надзор:
ТОО "Компания Тырна"
И.о. Директора _____ Сулаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Инженер-эксперт _____ Сохранов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ Жаимбетов Т.З.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Авторский надзор: ТОО "Компания Тырна"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №3 от 03.11.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№0407400025332/40140/00	12.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации	212 808 910,16	67 462 872,46							8 095 544,70	75 558 417,16
Итого к оплате:	**212 808 910,16**	**67 462 872,46**							**8 095 544,70**	**75 558 417,16**

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

И.о. руководителя _____ Серикбай Н.К.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Директор _____ Абдраимов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаймбетов Т. З.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики, 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade",160611, Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасынский район, Шубарсуский сельский округ, село Шубарсу, Массив Виктория, дом 3,** — **161240012559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №040740002533/240140/00 от 12.08.2024 г

Номер документа	Дата составления
83	03.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство участков КЛ-35 кВ №29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы". Корректировка сметной документации"			Работа	1	75 558 417,16	75 558 417,16	8 095 544,70
				Итого	1	x	75 558 417,16	8 095 544,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жаимбетов Т.З.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма 2

Заказчик : КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Авторский надзор: ТОО "Компания Тырна"
Договор: Договор №040740002533/240140/00 от 12.08.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной

А К Т
приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2024 г.

на «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-01-01-02 Демонтажные работы:				**3131891**
		из них оборудование:				
1	**1133-0104-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,4;0,4;0,4*	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т. Демонтаж**	т	1,638	112 900	184930
2	**1133-0103-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,4;0,4;0,4*	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м^3. Демонтаж**	м^3	5,88	27 871	163881
3	**1133-0105-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**	км линии	3,84	674 606	2590487
4	**1133-0105-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	км линии	0,62	133 688	82887
5	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	34,14422	1 315	44900
6	**411-103-0117** *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 26 км.*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	887,74972	73	64806
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-01-01 Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1(Конструктивные решения):				**399679**
		из них оборудование:				
		Земляные работы				

1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	168,78	493	83209
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,22	9 691	50587
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	92,3280161	66	6094
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	92,3280161	661	61029
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,2586685	4 215	43240
23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	32	4 860	155520
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-02-02 Кабельные линии 35 кВ Л-29А,48А от РУ-35 кВ ПС-54А до опоры №6.Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1:				**5854413**
		из них оборудование:				*2148026*
	Раздел 1.	**Кабельная линия 35 кВ**				**3023366**
		из них оборудование:				*2148026*
		Крепление ОПН-35 кВ к траверсе портала л.14				
17	**Ведомость** *прайс-листов п.6,ТОО"RAY Electro" Германия*	Ограничитель перенапряжения ОПН 35 кВ HAD-41M-B3-NFP	шт	6	136 449,91	818699
18	6124-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограничитель перенапряжения напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	109 029	654174
19	247-215-0219 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм(для присоединения концевой муфты к ОПН-35, провода АС к изолятору)	шт.	1	35 000	35000
20	252-206-0508 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 120Г-1	шт.	15	2 430	36450
21	252-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа НА-3-2	шт.	3	1 642	4926
22	**Ведомость** *прайс-листов п.4,ТОО"RAY Electro" Германия*	Кабельный зажим HVCA-CFBCLFMP-ST75-100	шт	1	38 887,5	38888
23	**Ведомость** *прайс-листов п.3,ТОО"RAY Electro" Германия*	Арматура заземления экрана EAKT-1658	шт	2	16 848,21	33696
24	**Ведомость** *прайс-листов п.7,ТОО"RAY Electro" Германия*	Устройство для подключения экранов кабеля к контуру заземления	шт	2	664 663,45	1329327
26	243-106-0212 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х35 (мк)-1	км	0,03	2 406 871	72206
	Раздел 2.	**Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1 (лист 1.3,сп.л.1,2,**				**2831047**
		из них оборудование:				
36	1133-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 11 т. Установка	т	5,545	245 040	1358747

38	6124-0201-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2	шт.	2	69 612	139224
39	Ведомость *прайс-листов п.2,ТОО"RAY Electro" Германия*	Муфта концевая POLT-42E/3X0-H4-L16 35 кВ	шт	2	295 982,14	591964
		Натяжная изолирующая подвеска НП-1 на переходном пункте ПКПО-КВ-35.1-2.1 л.11				
40	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	12	2 500	30000
41	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	6	4 130	24780
42	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	1 236	14832
43	252-201-0662 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое	шт.	6	2 108	12648
44	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	шт.	6	2 057	12342
45	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16	шт.	6	1 013	6078
46	252-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое	шт.	6	5 528	33168
47	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	5 218	31308
48	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4 842	116208
		Натяжное изолирующее крепление троса НПт-1 л.12				
49	252-201-0521 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКД-10-1	шт.	1	2 101	2101
50	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1 306	1306
51	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	1	4 130	4130
52	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	1	1 236	1236
53	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	шт.	1	2 057	2057
54	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1 041	1041
55	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	1	4 842	4842
56	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	1	1 985	1985
57	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	1	3 187	3187
58	252-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3В	шт.	1	808	808
		Поддерживающая одноцепная изолирующая провода АС-120,ПП-1 л.10				
59	252-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-2В	шт.	3	2 068	6204

60	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842	58104
61	252-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	3	3 204	9612
		Поддерживающая изолирующая подвеска провода АС-120,ПП-2 л.13				
62	252-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1	шт.	3	43 875	131625
63	6124-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	21 562	64686
64	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции крепления кабеля к порталу,труб к порталу до 0,1 т	т	0,13552	1 109 851	150407
65	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0108712	1 510 113	16417
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 7-01-01-01 Восстановление асфальтобетонного покрытия:				**323134**
		из них оборудование:				
1	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	45	1 442	64890
2	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=7*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	-45	537	-24165
3	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия толщиной 4 см (7см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	45	2 161	97245
4	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=6*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	$м^2$ покрытия	45	1 316	59220
5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0135	195 879	2644
6	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/$м^3$ и более, типа АБВ	$м^2$	45	2 273	102285
7	7101-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=2*	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более до толщ. 5см	$м^2$	45	467	21015
		Отдел 2. Согласно АКТа исключить добавить				
		Согласно АКТа исключить добавить Лок.см.2-01-01-01 Переходной пункт У110-4Н (Конструктивные решения)				**6 355 491**
24	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	195	493	96135
25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,03	9 691	58437

26	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	276	66	18216
27	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	276	661	182436
		Фундаменты				
28	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	10,24	15 062	154235
29	1133-0101-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 $м^3$. Установка	$м^3$	7,16	37 491	268436
30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка из глины. Устройство	$м^3$ основания	25	15 062	376550
31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,16	15 062	107844
32	Прайс-лист	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-4	шт.	4	937 500	3750000
33	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка поясов жесткости и детали кккккрепления	т	1	203 457	203457
34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8	1 109 851	887881
		Заземление опор				
35	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	7 996	31984
36	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	70	1 336	93520
37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	26	4 860	126360
		Согласно АКТа Лок.см.2-01-01-02 Кабельные линии 35 кВ Л-29А,48А от РУ-35 кВ ПС-54А до опоры исключить добавить №6.Переходной пункт У-110-4Н				**42 496 012**
38	1101-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Укрепление откосов георешеткой	м бровки	1 600	1 702	2723200
39	1101-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	1 600	845	1352000
40	217-203-1503 *РСНБ РК 2022*	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м	$м^2$	800	1 002	801600
41	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	10	3 241	32410
42	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Анкера для креплениягеорешетки	т	0,35	694 126	242944
43	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	7	5 484	38388
44	6121-0801-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 200 мм	м	64	37 549	2403136
45	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ под приямки	$м^3$ грунта	16	361	5776

46	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,08*	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16	97	1552
47	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расфасовка пескаа вручную по мешкам	$м^3$	84,59	9 912	838456
48	261-107-0707 *РСНБ РК 2022*	Мешки бумажные марки НМ /непропитанные/ открытые сшитые 3-х слойные ГОСТ 2226-2013	1000 шт.	32	84 549	2705568
49	414-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Песок всякий. Погрузка	т	152,262	380	57860
50	414-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Песок всякий. Разгрузка	т	152,262	602	91662
51	412-101-0201 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1,на расстояние 30 км*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше до 1 км	т·км	1 326,3712	202	267927
		Кабельнаяя площадка				
52	1133-0109-0114 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,08*	Конструкции стальные кабельных площадок	т	2,556	62 834	160604
53	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	2,556	1 102 230	2817300
54	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за сталь С245	т	2,556	7 420	18966
55	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за оцинкование	т	2,556	127 444	325747
		Переходной пункт У110-4Н				
56	Прайс-лист	Опора металическая У110-4н	шт	1	26 339 285,71	26339286
57	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за сталь С245	т	4,9557	7 420	36771
58	ССЦРК *8.04.08-2023*	Надбавка за оцинкование	т	4,9557	127 444	631574
59	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,38371	1 510 113	579445
60	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,995	1 315	6568
61	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,995	1 315	6568
62	411-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	99,114	108	10704
		Согласно АКТа исключить добавить: Рекультивация				**25885**
63	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	155	175	27125

64	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м^3**	**155**	**147**	**22785**
65	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**155**	**20**	**3100**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			53010
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13640*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
ИТОГО Отдел 2.		**Согласно АКТа исключить добавить**				**48877388**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3728904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1808113*
		машины и механизмы	тенге			2971651
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*932925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41762669
		перевозки	тенге			441289
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 031		
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**58 586 504**
в том числе оборудование			Тенге			**2 148 026**
в том числе СМР			Тенге			**56 438 477**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,2 %			Тенге	7,2%		4 063 570
Итого с затратами на организацию и управление СМР			Тенге			60 502 048
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		3 025 102
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		3 132 504
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**66 659 654**
Итого оборудование			Тенге			**2 148 026**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**68 807 680**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1			Тенге	1		**68 807 680**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	0,98		**67 431 526,38**
НДС (12%)			Тенге	12%		8 091 783,17
Стоимость строительства			Тенге			**75 523 309,55**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

И.о. руководителя _____ **Серикбай Н.К.**

ты қаласы энергетика және
сабдықтау басқармасы»
лдық мемлекеттік м esi
02 АКТі үшін
з Форма №2
ное государственное
е «Управление энергетики
жения города Алматы»

Авторский надзор:
ТОО "Компания Тырна"
И.о. Директора _____ **Сулаев А.Б.**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Инженер-эксперт _____ **Сохранов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Авторский надзор: ТОО "Компания Тырна"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации"

СПРАВКА №1 от 24.09.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№040740002533/ 240140/00	12.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации	77 567 000,00	69 256 250,00							8 310 750,00	77 567 000,00
Аванс 30%	23 270 100,00	20 776 875,00							2 493 225,00	23 270 100,00
Итого к оплате:	**54 296 900,00**	**48 479 375,00**							**5 817 525,00**	**54 296 900,00**

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Директор_____Абдраимов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор_____Жаимбетов Т. З.

Форма 2

Заказчик : КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Авторский надзор: ТОО "Компания Тырна"

Договор: Договор №040740002533/240140/00 от 12.08.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

А К Т

приемки выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2024 г.

на «Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1-01-01-01 Снос зеленых насаждений работы:				**3345**
		из них оборудование:				*0*
1	6101-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	1	330	330
2	6101-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	1	414	414
3	6101-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	1	712	712
4	6101-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	дерево	1	1 147	1147
5	6101-0301-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	2	371	742
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-01-02-02 Кабельные линии 35 кВ Л-29А,48А от РУ-35 кВ ПС-54А до опоры №6.Переходной пункт ПКПО-КВ-35,1-2,1:				**59926813**
		из них оборудование:				
	Раздел 1.	**Кабельная линия 35 кВ**				**59926813**

		из них оборудование:				
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	483	8 076	3900708
		Монтажные работы				
7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	836	250800
		Крепление ОПН-35 кВ к траверсе портала л.14				
25	Ведомость *прайс-листов п.10,ТОО"Талдыкурганкабель" РК*	Экранированный кабель трехжильный с пластмассовой изоляцией 35 кВ ПвПу-35/3х240/35 мм2	км	1,1075	50 216 967,86	55615292
30	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный	$м^3$	45,497	3 517	160013
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			59 930 158
в том числе оборудование			Тенге			-
в том числе СМР			Тенге			59 930 158
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,2 %			Тенге	7,2%		4 314 971
Итого с затратами на организацию и управление СМР			Тенге			64 245 130
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		3 212 256
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		3 212 256
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			70 669 642
Итого оборудование			Тенге			-
Итого СМР+оборудование			Тенге			70 669 642
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1			Тенге	1		70 669 642
Стоимость с учетом понижающего коэффициента			Тенге	0,98		69 256 250
НДС (12%)			Тенге	12%		8 310 750
Стоимость строительства			Тенге			77 567 000

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТ Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Авторский надзор:
ТОО "Компания Тырна"
И.о. Директора _____ **Сулаев А.Б.**

Технадзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
Инженер-эксперт _____ **Сохранов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**