Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«7» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prof-Facade», РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу, массив Виктория, 3**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» в лице и.о. руководителя Серикбай Н.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «SAN REAL GROUP» Лицензия №18008196 от23.04.2018г**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Компания Тырна» рабоыий проект №003-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Приказ КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы « № 08-07/186 от 29.07.2024 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение	кВ	35		35	
Категория электроснабжения		II		II	
Протяжённость КЛ-35 кВ	км	0,788		0,721	
Переходной пункт (опора)	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование электроснабжения предусмотрено выполнение следующих работ:

1) Выполнено строительство участков двух кабельных линий 35 кВ № 29А, №48А от РУ-35кВ ПС-54А до опоры №6, кабелем марки ПвПу3х240/35 мм2 протяженностью 0,788 км. Для подключения кабельной линии к РУ-35 икВ ПС-54А выполнен закход КЛ-35 кВ Л-29А, Л-48А на существующий портал 35 кВ. Для перехода ВЛ-35кВ в КЛ-35 кВ вместо опоры № 6 установлен переходной пункт – опора металлическая У110-4Н с фундаментами Ф5-4, с монтажом концевых муфт.

Выполнена перетяжка провода АС-120/19 и грозозащитного троса от переходного пункта до опоры № 7. Демонтаж существующей опоры ВЛ-35 кВ №29А, №48А опоры №1-№6.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом и протоколом № 1, №2 оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц **1,2**:

по норме или по проекту организации строительства **1,2** месяца;

фактически **3** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,49% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Техникалық құжаттар үшін / Для технической документации

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство участков КЛ-35 кВ № 29А, №48А от ПС-54А и ПС-50А в Медеуском районе г. Алматы». Корректировка сметной документации»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Prof-Facade» Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата место для печати

Субподрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «SAN REAL GROUP» Жамбулов Алмас Нұрланұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата место для печати