Заказчик : ТОО «BEDEL Engineering»
Подрядчик: ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»
Наименование обьекта: Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Елконыс)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	300 000,00	32 143		300 000,00			100%			32 143	300 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**300 000,00**	**32 142,86**		**300 000,00**						**32 142,86**	**300 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ Жаксылык Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс»

_____ Ласкулов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Сәтті Бастау Құрылыс» БИН 170340015349 РК, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева дом I90/1, к.337/18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Елконыс)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Елконыс)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SBK-58** от **11.10.2024** г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э3263: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,022907	1 239 588,0	413 842,0	28 395,3	9 480,0			28 395,3
				км		825 746,0	108 502,0	18 915,3	2 485,5			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		11,359756	810,0		9 201,3		9 201,3		9 201,3
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,105708	812,0		85,8		85,8		85,8
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,076109	4 207,0		320,1		320,1		320,1
				$м^3$								
5	5	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,105708	595,0		63,0		63,0		63,0
				шт.								
6	6	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 150 мм		0,000061	5 353 650,0	1 685 501,0	328,2	103,5	10,2		328,2
				км		3 503 246,0	374 302,0	214,8	23,1			
7	7	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 150 мм		0,06131	5 646,0	21,0	346,2	1,2	43,2		346,2
				м		4 922,0	5,0	301,8	0,3			
8	8	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,061923	5 411,0		335,1		335,1		335,1
				м								
9	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,000976	1 468 558,0	16 193,0	1 432,8	15,9	1 176,0		1 432,8
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	240,9	2,7			
10	10	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм		0,000053	3 333 515,0	1 039 904,0	176,1	54,9	2,7		176,1
				км		2 243 457,0	246 104,0	118,5	12,9			
11	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,052854	1 453,0		76,8		76,8		76,8
				м								
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,211415	4 178,0	179,0	883,2	37,8			883,2
				шт.		3 999,0	1,0	845,4	0,3			
13	13	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		0,105708	409,0		43,2		43,2		43,2
				шт.								
14	14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		0,105708	420,0		44,4		44,4		44,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
15	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,000058	1 239 588,0	413 842,0	72,0	24,0			72,0
				км		825 746,0	108 502,0	48,0	6,3			
16	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,058721	810,0		47,7		47,7		47,7
				м								
17	17	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,291753	3 690,0		1 076,7		1 076,7		1 076,7
				кг								
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,005285	9 257,0	2 428,0	48,9	12,9	9,3		48,9
				$м^3$		5 077,0	484,0	26,7	2,7			
19	19	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,005391	17 160,0		92,4		92,4		92,4
				$м^3$								
20	20	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,000332	445 068,0		147,6		147,6		147,6
				т								
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		0,105708	4 178,0	179,0	441,6	18,9			441,6
				шт.		3 999,0	1,0	422,7	0,0			
22	22	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		0,105708	1 299,0		137,4		137,4		137,4
				шт.								
23	23	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,000148	3 406 760,0		504,3		504,3		504,3
				т								
24	24	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,000106	114 793,0		12,0		12,0		12,0
				1000 шт.								
25	25	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,001057	1 297 852,0	439 346,0	1 371,9	464,7			1 371,9
				км		858 506,0	110 257,0	907,5	116,7			
26	26	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		1,067646	2 470,0		2 637,0		2 637,0		2 637,0
				м								
27	27	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных,диаметр 100 мм		1,057076	5 209,0	19,0	5 506,2	20,1	591,0		5 506,2
				м		4 631,0	5,0	4 895,4	5,4			
28	28	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000106	1 767 559,0	178 661,0	186,9	18,9	6,9		186,9
				км		1 522 939,0	50 314,0	161,1	5,4			
29	29	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,105708	926,0		97,8		97,8		97,8
				м								
30	30	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Патрубок 110 мм		0,105708	2 506,0		264,9		264,9		264,9
				шт.								
31	31	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		0,105708	156,0		16,5		16,5		16,5
				шт.								
32	32	241-210-0602 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х20 мм		0,105708	154,0		16,2		16,2		16,2
				шт.								
33	33	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Д40 мм		0,105708	670,0		70,8		70,8		70,8
				шт.								
34	34	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"		0,084566	64,0		5,4		5,4		5,4
				м								
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		0,291753	3 690,0		1 076,7		1 076,7		1 076,7
				кг								
36	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,002114	4 207,0		9,0		9,0		9,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
37	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера		0,000705	3 430 876,0	1 189 744,0	2 418,9	838,8	133,8		2 418,9
				т фасонных частей		2 051 412,0	300 036,0	1 446,3	211,5			
38	38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,00028	1 183 000,0		331,5		331,5		331,5
				т								
39	39	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		0,021142	8 221,0		173,7		173,7		173,7
				м								
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000005	954 056,0		4,5		4,5		4,5
				т								
41	41	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,00148	16 849,0		24,9		24,9		24,9
				$м^3$								
42	42	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,002755	3 430 876,0	1 189 744,0	9 452,7	3 278,1	522,6		9 452,7
				т		2 051 412,0	300 036,0	5 652,0	826,8			
43	43	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,00008	79 643,0		6,3		6,3		6,3
				т								
44	44	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,000076	343 721,0		26,1		26,1		26,1
				т								
45	45	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,006765	4 485,0	33,0	30,3	0,3	0,9		30,3
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	29,4	0,0			
46	46	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,002493	1 183 000,0		2 948,7		2 948,7		2 948,7
				т								
47	47	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		0,213529	214,0		45,6		45,6		45,6
				м								
48	48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,021074	1 092,0		23,1		23,1		23,1
				кг								
49	49	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,011839	24 125,0	1 564,0	285,6	18,3	55,8		285,6
				$м^3$		17 859,0	462,0	211,5	5,4			
50	50	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4		0,012076	16 475,0		198,9		198,9		198,9
				$м^3$								
51	51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,012685	4 207,0		53,4		53,4		53,4
				$м^3$								
52	52	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,011247	74 486,0	42 398,0	837,9	476,7			837,9
				км		32 088,0	8 674,0	360,9	97,5			
53	53	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		11,247283	125,0		1 405,8		1 405,8		1 405,8
				м								
54	54	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		11,564406	1 014,0	374,0	11 726,4	4 325,1	485,7		11 726,4
				м кабеля		598,0	96,0	6 915,6	1 110,3			
55	55	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		11,564406	543,0		6 279,6		6 279,6		6 279,6
				м								
56	56	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2		0,211415	2 200,0	1 691,0	465,0	357,6			465,0
				яма		509,0	546,0	107,7	115,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,014799	28 279,0 19 818,0	3 860,0 780,0	418,5 293,4	57,0 11,4	68,1		418,5
58	58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,015095	18 174,0		274,2		274,2		274,2
59	59	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опозновательный столбик.Установка	шт.	0,211415	18 089,0 7 393,0	2 643,0 794,0	3 824,4 1 563,0	558,9 168,0	1 702,5		3 824,4
60	60	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	0,211415	3 453,0 3 153,0	0,0 0,0	729,9 666,6	0,0 0,0	63,3		729,9
61	61	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Табличка указатель	м^2	0,006216	25 845,0		160,5		160,5		160,5
62	62	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах,при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С,диаметр труб 50 мм	км	0,000211	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	704,7 474,3	219,6 51,9	10,5		704,7
63	63	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,213529	1 679,0		358,5		358,5		358,5
64	64	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	0,3	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	18 072,9 17 218,2	750,3 188,7	104,4		18 072,9
65	65	513-302-0404 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0,с двумя узлами учета газа G4	шт.	0,3	76 479,0		22 943,7		22 943,7		22 943,7
66	66	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,42283	585,0		247,5		247,5		247,5
67	67	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,317123	27 352,0		8 673,9		8 673,9		8 673,9
68	68	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	0,634245	2 037,0		1 292,1		1 292,1		1 292,1
69	69	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	0,317123	155,0		49,2		49,2		49,2
70	70	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/	т	0,023057	335 822,0		7 743,0		7 743,0		7 743,0
71	71	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м^3	0,022199	18 719,0		415,5		415,5		415,5
72	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,18076	383,0 204,0	7,0 2,0	69,3 36,9	1,2 0,3	31,2		69,3
73	73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,18076	493,0 350,0	9,0 2,0	89,1 63,3	1,5 0,3	24,3		89,1
74	74	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,000423	2 135 649,0 560 288,0	1 540 668,0 283 371,0	903,0 237,0	651,3 119,7	14,7		903,0
75	75	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	0,634245	9 429,0 4 737,0	457,0 122,0	5 980,2 3 004,5	289,8 77,4	2 685,9		5 980,2
76	76	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	0,528538	1 332,0 737,0	57,0 14,0	704,1 389,4	30,3 7,5	284,4		704,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,013573	2 135 649,0	1 540 668,0	28 986,9	20 911,2	471,0		28 986,9
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	7 604,7	3 846,0			
78	78	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,528538	2 357,0	26,0	1 245,9	13,8	56,7		1 245,9
				стык		2 224,0	0,0	1 175,4	0,0			
79	79	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		0,211415	1 778,0	20,0	375,9	4,2	19,2		375,9
				стык		1 668,0	0,0	352,5	0,0			
80	80	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		0,056659	9 988,0	3 378,0	565,8	191,4			565,8
				$м^3$		6 610,0	1 043,0	374,4	59,1			
81	81	6201-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см-30 см.Устройство		0,708241	1 587,0	632,0	1 124,1	447,6	499,2		1 124,1
				$м^2$ основания или покрытия		250,0	154,0	177,0	109,2			
82	82	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		0,708241	2 178,0	295,0	1 542,6	208,8	1 268,4		1 542,6
				$м^2$		92,0	48,0	65,1	33,9			
83	83	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		0,708241	2 326,0	303,0	1 647,3	214,5	1 367,7		1 647,3
				$м^2$		92,0	47,0	65,1	33,3			
84	84	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2		9,928053	449,0	449,0	4 457,7	4 457,7			4 457,7
				$м^3$		0,0	131,0	0,0	1 300,5			
85	85	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,306552	8 482,0	0,0	2 600,1	0,0			2 600,1
				$м^3$		8 482,0	0,0	2 600,1	0,0			
86	86	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,786464	9 323,0	396,0	7 332,3	311,4	3 639,9		7 332,3
				$м^3$		4 299,0	94,0	3 381,0	73,8			
87	87	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		7,873098	87,0	87,0	684,9	684,9			684,9
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	173,1			
88	88	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		7,873098	86,0	86,0	677,1	677,1			677,1
				$м^3$ грунта		0,0	21,0	0,0	165,3			
89	89	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		7,873098	571,0	220,0	4 495,5	1 732,2			4 495,5
				$м^3$ уплотненного грунта		351,0	70,0	2 763,6	551,1			
90	90	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,575043	3 604,0	0,0	5 676,6	0,0			5 676,6
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	5 676,6	0,0			
91	91	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления,диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		0,105708	45 511,0	4 563,0	4 810,8	482,4	381,3		4 810,8
				шт.		37 341,0	0,0	3 947,1	0,0			
92	92	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,016913	383,0	7,0	6,6	0,0	3,0		6,6
				$м^2$		204,0	2,0	3,6	0,0			
93	93	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,016913	493,0	9,0	8,4	0,0	2,4		8,4
				$м^2$		350,0	2,0	6,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-									
			ИТОГО по смете Э3263: Наружные сети газоснабжения [6-1]					232 203,0	52 444,8	62 854,8	0,0	232 203,0
								93 960,3	11 998,8	22 943,7	0,0	
			Итого по суммарной смете					232 203,0	52 444,8	62 854,8	0,0	232 203,0
								93 960,3	11 998,8	22 943,7	0,0	
			В том числе:							22 943,7		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*209259,30*		
			СМР									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		5,9%					12 346		221 606
			Итого с общеплощадочными затратами							11 080		
			Сметная прибыль 5%		5%					12 227		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%							267 857
			ИТОГО без НДС							32 143		
			НДС		12%							**300 000**
			ИТОГО с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Сатты Бастау Құрылыс» БИН 170340015349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таскулов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)